

PROJET SYSTEMES HYBRIDES D'ELECTRIFICATION RURALE

PLAN DE PASSATION DE MARCHES FINANCEMENT ADDITIONNEL

I. INFORMATION SUR LE PROJET

1.1. Information générale sur le projet

- Pays : Mali
- Emprunteur : **République du Mali**
- Nom du Projet : **Projet Systèmes Hybrides D'électrification Rurale (SHER)**
- Numéro d'identification du projet : **P169912**
- Agence d'Exécution du Projet (AEP) : AMADER
- Date du plan de passation des marchés : **Juin 2019**
- Période couverte par ce plan de passation des marchés : **Juil. 2019 à Sept 2020**

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016), révisé en Novembre 2017 et Aout 2018 ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le Décret N° 2015-604/P-RM du 25

Septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public et le Décret N° 2016-0920 du 6 Décembre 2016, portant modifications du dit code , ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- Publicité ouverte de l'opportunité de marché au niveau national, quel que soit le coût estimé du marché.
- Le dossier d'appel d'offres/ la demande de propositions devra exiger que les soumissionnaires présentant une offre/ proposition soumette une acceptation signée au moment de l'appel d'offres et devant être incorporée dans tout contrat subséquent, confirmant ainsi l'application et le respect des Directives Anti-Corruption de la Banque, y compris, sans s'y limiter, le droit de la Banque de sanctionner et les droits d'inspection et d'audit de la Banque.
- Les contrats doivent inclure une répartition appropriée des responsabilités, des risques et des passifs jugés acceptables par la Banque (notamment pour renforcer la performance environnementale et sociale, la santé et la sécurité, la lutte contre l'exploitation sexuelle et les violences basées sur le genre).
- La publication des informations sur l'attribution du contrat, quel que soit le coût estimé du marché.
- Les droits pour la Banque d'examiner la documentation et les activités de passation des marchés.
- La conservation des dossiers de passation des marchés (l'exigence doit être incluse dans les documents d'appel d'offres).

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés.**

Travaux : « Sans Objet »

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés.
« Sans objet »

| Description | Numéro de Référence | Catégorie de passation de marché | Approche du marché/ Compétition | Méthode de passation de marché | Montant estimé (Dollars US) | % financé par la Banque | Type de revue | Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa) |
|---|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Fournitures | | | | | | | | |
| Acquisition de lanternes solaires certifiées Lighting Africa pour 08 bibliothèques solaires | Go-Ref1 | GO | Nationale/ Ouverte | RFQ | 46 320 | 100 | A posteriori | 2019/09/05 |
| Travaux | | | | | | | | |
| Travaux de construction de centrales hybrides PV Diésel dans 04 localités (Fakola, Nouh Peul, Sanguela, Falo) | CW-Ref1 | CW | Nationale/ Ouverte | RFB | 4 830 096 | 100 | A Posteriori | 2019/08/25 |
| Extension des mini réseaux MT/BT des localités de (Fakola, Nouh Peul, Sanguela, Falo) | CW-Ref2 | CW | Nationale/ Ouverte | RFB | 842 105 | 100 | A Posteriori | 2019/08/30 |
| Installation de bibliothèques solaires dans 08 localités | CW-Ref3 | CW | Nationale/ Ouverte | RFQ | 143 160 | 100 | A Posteriori | 2019/07/10 |
| Services de consultants | | | | | | | | |
| Agent Vérificateur indépendant pour l'Electrification de 20 villages par SHS | CS-Ref 1 | CS | Nationale/Ouverte | QCBS | 82 105 | 100 | A posteriori | 2019/07/10 |
| Ingénieur conseil pour le contrôle et la supervision des travaux de construction de centrales hybrides PV | CS-Ref 2 | CS | Nationale/Ouverte | CDS | 126 320 | 100 | A posteriori | 2020/05/15 |

| Description | Numéro de Référence | Catégorie de passation de marché | Approche du marché/ Compétition | Méthode de passation de marché | Montant estimé (Dollars US) | % financé par la Banque | Type de revue | Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa) |
|--|----------------------------|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| Diésel dans 04 localités Fakola, Nouh Peul, Sanguela, Falo) (avenant) | | | | | | | | |
| Ingénieur électricien 01 | CS- Ref 3 | CS | Nationale/Ouverte | CDS | 53 685 | 100 | A posteriori | 2020/07/05 |
| Ingénieur électricien 02 | CS- Ref 4 | CS | Nationale/Ouverte | CDS | 53 685 | 100 | A posteriori | 2020/07/05 |
| Spécialiste en passation de marchés | CS-Ref 5 | CS | Nationale/Ouverte | CDS | 88 425 | 100 | A posteriori | 2020/07/06 |
| Assistant en passation de marchés | CS-Ref 6 | CS | Nationale/Ouverte | CDS | 45 265 | 100 | A posteriori | 2020/07/07 |
| Audit externe des comptes | CS-Ref 7 | CS | Nationale/Ouverte | LCS | 31 580 | 100 | A posteriori | 2020/07/16 |
| Mise à jour du manuel de procédures du SHER | CS-Ref 7 | CS | Nationale/Ouverte | INDV | 52 635 | 100 | A posteriori | 2019/10/17 |
| Etude d'impact de l'amélioration des services d'électricité par l'hybridation et l'extension de mini réseaux | CS-Ref 8 | CS | Nationale/Ouverte | QCBS | 120 000 | 100 | A posteriori | 2019/11/10 |

PROCUREMENT PLAN Mali : Mali Rural Electrification Hybrid System Project

General Information

Country: Mali **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-09-27
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2023-02-20)
Project ID: P131084 **GPN Date:**
Project Name: Mali Rural Electrification Hybrid System Project
Loan / Credit No: IDA / 53560, IDA / 64720, TF / B0437
Executing Agency: Mali Rural Electric Hybrid System

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Closure | | |
|--|-------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|------------|--|------------|--------------------------|------------|---|--------|--|------------|-----------------|------------|------------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | | |
| CW-REF111 / Fourniture, installation et mise en service de centrales hybrides photovoltaïques -diésel dans 6 localités | IDA / 53560 | Component 1: Service improvement and extension of existing mini-grids | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 6,660,000.00 | 4,994,283.19 | Achévé | | | | | | 2017-12-06 | 2017-12-22 | 2017-12-11 | | | | | 2018-01-22 | 2017-12-08 | 2018-02-21 | 2016-12-30 | 2018-03-28 | 2017-08-28 | 2018-09-24 |
| CW-REF6611 / Extension de mini réseaux | IDA / 53560 | Component 1: Service improvement and extension of existing mini-grids | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 1,185,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2018-01-31 | | 2018-02-05 | | | | | 2018-03-19 | | 2018-05-23 | | 2018-11-9 | |
| ML-SHER-52869-CW-RFB / Centrales hybrides 7 localités | IDA / 53560 | Component 1: Service improvement and extension of existing mini-grids | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 5,028,000.00 | 8,958,188.58 | Signé | | | | | | 2017-12-06 | 2017-04-05 | 2017-12-11 | | | | | 2018-01-22 | 2017-04-18 | | 2018-03-28 | 2018-04-04 | 2018-09-24 | |
| ML-SHER-52848-CW-RFB / Extension de mini réseaux | IDA / 53560 | Component 1: Service improvement and extension of existing mini-grids | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 1,185,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2018-05-07 | | 2018-05-12 | | | | | 2018-06-23 | | 2018-07-23 | | 2018-08-27 | 2019-02-23 |
| ML-SHER-56711-CW-RFB / Forages équipés | IDA / 53560 | Component 1: Service improvement and extension of existing mini-grids | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 450,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | 2018-07-30 | 2018-11-11 | 2018-08-04 | | | | | 2018-09-15 | 2018-12-12 | 2018-10-15 | 2019-01-18 | 2018-11-19 | | 2019-05-18 |
| ML-SHER-73208-CW-RFB / Centrales hybrides dans 12 localités | IDA / 53560 | Component 1: Service improvement and extension of existing mini-grids | A priori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 4,970,000.00 | 9,210,872.45 | Signé | | | | | | 2017-08-15 | 2016-12-01 | 2017-08-20 | | | | | 2017-10-01 | 2017-02-10 | 2017-10-31 | 2017-05-16 | 2017-12-05 | 2017-07-17 | 2018-06-03 |
| ML-SHER-73228-CW-RFB / Centrales hybrides dans 11 localités | IDA / 53560 | Component 1: Service improvement and extension of existing mini-grids | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 8,970,000.00 | 6,353,232.24 | Signé | | | | | | 2017-10-15 | 2017-05-10 | 2017-10-20 | 2020-11-16 | | | | 2017-12-01 | 2017-05-31 | 2017-12-31 | 2018-03-29 | 2018-02-04 | 2018-02-07 | 2018-08-03 |
| ML-SHER-79225-CW-RFB / Centrales hybrides 9 localités | IDA / 53560 | Component 1: Service improvement and extension of existing mini-grids | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 6,200,000.00 | 5,926,793.37 | Signé | | | | | | 2017-11-15 | 2017-08-30 | 2017-11-20 | | | | | 2018-01-01 | 2017-11-15 | 2018-01-31 | 2017-11-15 | 2018-03-07 | 2018-03-23 | 2018-09-03 |
| ML-SHER-95387-CW-RFB / Centrales hybrides dans 04 localités | IDA / 53560 | Component 1: Service improvement and extension of existing mini-grids | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 2,142,850.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | 2019-04-02 | | 2019-04-07 | | | | | 2019-05-19 | | 2019-06-18 | | 2019-07-23 | | 2020-07-17 |
| ML-SHER-95376-CW-RFO / Travaux de réaménagement de local pour archivage | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 27,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | 2019-01-31 | | | | | | | 2019-03-28 | | 2019-09-24 | |
| ML-SHER-95417-CW-RFB / Travaux de construction des UTC de Didieni et de Boidié | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 217,860.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | 2019-02-02 | | 2019-02-07 | | | | | 2019-03-21 | | 2019-04-20 | | 2019-05-25 | | 2019-09-22 |
| ML-SHER-95156-CW-RFB / Réalisation de Forages équipés dans 13 centrales hybrides et 04 Unités de transformation (UTC) | IDA / 53560 | Component 1: Service improvement and extension of existing mini-grids | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 5,714,350.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | 2019-02-14 | | 2019-02-19 | | | | | 2019-04-02 | | 2019-05-02 | | 2019-06-06 | | 2019-12-03 |
| ML-SHER-159915-CW-RFB / Travaux salle technique monitoring à distance des centrales hybrides | IDA / 64720 | Component 1: Service improvement and extension of existing mini-grids | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 142,857.00 | 1,494.43 | Signé | | | | | | 2020-06-15 | 2020-11-16 | 2020-06-20 | 2021-06-04 | | | | 2020-08-01 | 2021-01-15 | 2020-08-31 | 2021-02-02 | 2020-10-05 | 2021-04-28 | 2021-04-03 |
| ML-SHER-160238-CW-RFB / Fourniture installation et mise en service de centrales hybrides dans 04 localités | IDA / 64720 | Component 1: Service improvement and extension of existing mini-grids | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 4,830,096.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | 2020-03-15 | | 2020-03-20 | | | | | 2020-05-01 | | 2020-05-31 | | 2020-07-05 | | 2021-01-01 |
| ML-SHER-160173-CW-RFB / Travaux d'extension de mini réseaux électriques dans 04 localités | IDA / 64720 | Component 1: Service improvement and extension of existing mini-grids | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 842,105.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | 2020-05-15 | 2019-07-19 | 2020-05-20 | 2021-03-03 | | | | 2020-07-01 | | 2020-07-31 | | 2020-09-04 | | 2021-03-03 |
| ML-SHER-159985-CW-RFO / Installation de bibliothèques solaires dans 08 localités | TF / B0437 | Component 2: Development of Off-grid Lighting Markets and Energy Efficiency | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 143,160.00 | 157,688.68 | Achévé | | | | | | | | | 2020-04-20 | 2021-06-04 | | | | | | 2020-06-15 | 2021-01-04 | | 2020-12-12 |
| ML-SHER-160149-CW-RFB / Travaux de réalisation de forages équipés dans 05 localités | IDA / 64720 | Component 1: Service improvement and extension of existing mini-grids | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 233,586.00 | 119,437.24 | Achévé | | | | | | 2020-03-05 | 2021-03-31 | 2020-03-10 | 2021-04-01 | | | | 2020-04-21 | 2021-04-30 | 2020-05-21 | 2021-08-04 | 2020-06-25 | 2021-12-28 | 2020-12-22 |
| ML-SHER-160170-CW-RFB / Travaux d'extension de mini réseaux électriques dans 34 localités | IDA / 64720 | Component 1: Service improvement and extension of existing mini-grids | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 1,420,000.00 | 1,095,300.32 | Achévé | | | | | | 2020-03-06 | 2020-03-27 | 2020-03-11 | 2020-03-27 | | | | 2020-04-22 | 2020-04-30 | 2020-05-22 | 2020-05-04 | 2020-06-26 | 2020-09-23 | 2020-12-23 |
| ML-SHER-95148-CW-RFO / Réparation des forages équipés dans les UTC de Simidji et N'Tobougou | IDA / 53560 | Component 1: Service improvement and extension of existing mini-grids | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 19,645.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | 2019-03-20 | | | | | | | 2019-05-15 | | 2019-11-11 | |
| ML-SHER-183363-CW-RFB / Plaques signalétiques des centrales hybrides dans les localités SHER | IDA / 64720 | Component 1: Service improvement and extension of existing mini-grids | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 210,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | 2020-07-20 | | 2020-07-25 | | | | | 2020-09-05 | | 2020-10-05 | | 2020-11-09 | | 2021-05-08 |
| ML-SHER-95390-CW-RFO / Renforcement du système solaire UTC de N'Tobougou et de Simidji | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 20,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | 2019-03-15 | | | | | | | 2019-05-10 | | 2019-11-06 | |
| CW-REF7 / Aménagement divers dans les UTC de Simidji et N'Tobougou | IDA / 53560 | Component 2: Development of Off-grid Lighting Markets and Energy Efficiency | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 42,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | 2017-07-04 | | | | | | | 2017-08-29 | | 2017-09-04 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|-----------------|---------|-----------------------------|--|--|------------|------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|
| CW-REF8 / Réaménagement des deux nouvelles UTC | IDA / 53560 | Component 2: Development of Off-grid Lighting Markets and Energy Efficiency | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | 147,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | | 2017-09-22 | | | | | | | 2017-10-28 | 2018-01-26 | |
| ML-SHER-277689-CW-RFQ / Fourniture et installation d'un transformateur à la centrale de Narena | IDA / 64720 | Component 1: Service improvement and extension of existing mini-grids | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | 48,215.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-03-05 | 2022-03-15 |
| ML-SHER-277742-CW-RFQ / Fourniture et installation de plaques signalétiques dans les bibliothèques solaires | IDA / 64720 | Component 2: Development of Off-grid Lighting Markets and Energy Efficiency | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | 35,800.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-07-22 | 2022-08-01 |

GOODS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|------------|--|------------|--|------------|--------------------------|--------|---------------------------------------|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GO-REF1 / Appareils de mesure pour le compte de l'AMADER | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 4,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-07-25 | | | | | | | | | | | 2017-09-19 | 2017-09-21 | | | | | |
| GO-REF2 / Deux bibliothèques solaires pilotes | IDA / 53560 | Component 2: Development of Off-grid Lighting Markets and Energy Efficiency | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 16,000.00 | 32,497.22 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-09-04 | 2017-11-22 | | | | | | | | | 2017-10-30 | 2018-06-13 | 2017-11-08 | | | | |
| GO-REF3 / 56 chaises solaires et équipements pour les deux nouvelles UTC | IDA / 53560 | Component 2: Development of Off-grid Lighting Markets and Energy Efficiency | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 40,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-11-20 | | | | | | | | | | | 2018-01-15 | 2018-01-21 | | | | |
| GO-REF6 / Carburant pour le compte de l'AMADER | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 93,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-07-05 | | | | | | | | | | | 2017-08-30 | 2017-09-06 | | | | |
| GO-REF7 / Equipements écologiques d'énergie dans les infrastructures sociales | IDA / 53560 | Component 2: Development of Off-grid Lighting Markets and Energy Efficiency | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 82,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-10-20 | | | | | | | | | | | 2017-12-15 | 2018-06-13 | | | | |
| GO-REF10 / Véhicule léger berline pour l'AMADER | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 30,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-07-29 | | | | | | | | | | | 2017-09-23 | 2017-09-29 | | | | |
| GO-REF11 / Matériels informatiques et accessoires pour l'AMADER | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 4,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-08-04 | | | | | | | | | | | 2017-09-29 | 2018-03-28 | | | | |
| GO-REF12 / Onduleur pour l'AMADER | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 11,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-07-04 | | | | | | | | | | | 2017-08-29 | 2017-09-01 | | | | |
| GO-REF13 / Réseau informatique : Développement et équipement du réseau informatique de l'AMADER | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 32,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-09-04 | | | | | | | | | | | 2017-10-30 | 2017-11-29 | | | | |
| ML-SHER-52873-GO-RFB / Véhicules AMADER - Station wagon et pickup tout terrain | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 195,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | 2017-12-11 | | | | | | | | | | 2018-01-27 | | | | | | 2017-12-16 | | | | | | | | | | | | | 2018-04-02 | 2018-09-29 | | | |
| ML-SHER-52777-GO-RFQ / Carburant | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 54,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018-05-05 | | | | | | | | | | | | 2018-06-30 | 2018-07-30 | | | |
| ML-SHER-52815-GO-RFQ / Matériaux de bureaux | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 5,000.00 | 5,507.69 | Achévé | | | | | | | | 2018-04-24 | 2018-05-04 | | | | | | | | | | 2018-04-24 | 2018-05-04 | | | | | | | | | | | 2018-06-19 | 2018-05-30 | 2018-07-19 | 2018-06-20 | | |
| ML-SHER-52771-GO-RFQ / Equipements informatiques | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 57,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | | 2018-04-20 | 2018-07-11 | | | | | | | | | | 2018-04-20 | 2018-07-11 | | | | | | | | | | | | 2018-06-10 | 2018-07-10 | | | |
| ML-SHER-52862-GO-RFB / Lanternes solaires lighting africain | IDA / 53560 | Component 2: Development of Off-grid Lighting Markets and Energy Efficiency | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 166,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | 2018-03-11 | 2018-03-25 | 2018-03-16 | 2018-04-01 | | | | | 2018-04-27 | 2018-05-02 | 2018-05-17 | 2018-05-24 | 2018-07-01 | | 2018-03-16 | 2018-04-01 | | | | | | | | | | | | 2018-07-01 | 2018-12-28 | | | | |
| ML-SHER-95399-GO-RFQ / Onduleurs et refroidisseurs solaires UTC de Tobougou et de Simidji | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 16,000.00 | 33,113.19 | Signé | | | | | | | | 2019-01-30 | 2019-05-23 | | | | | | | | | | 2019-01-30 | 2019-05-23 | | | | | | | | | | | | | 2019-03-27 | 2019-07-02 | 2019-05-26 | |
| ML-SHER-95395-GO-RFQ / Matériaux et équipements de bureaux | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 50,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019-02-26 | | | | | | | | | | | | 2019-04-23 | 2019-10-20 | | | |
| ML-SHER-95392-GO-RFQ / Matériels informatiques pour l'archivage électronique | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 14,285.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019-02-25 | | | | | | | | | | | | 2019-04-11 | 2019-06-10 | | | |
| ML-SHER-95401-GO-RFQ / Véhicules pickup 4x4 pour le compte de la DNE | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 126,250.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019-02-04 | | | | | | | | | | | | 2019-04-01 | 2019-07-10 | | | |
| ML-SHER-160171-GO-RFQ / Acquisition de logiciels | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 53,571.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020-03-12 | | | | | | | | | | | | | 2020-05-07 | 2020-11-03 | | |
| ML-SHER-160167-GO-RFQ / Acquisition de matériels d'archivage | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 44,643.00 | 12,370.75 | Achévé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020-03-13 | 2021-07-19 | | | | | | | | | | | | 2020-05-08 | 2021-11-04 | 2020-11-04 | 2021-11-04 |
| ML-SHER-160156-GO-RFB / Acquisition d'un système de compactage | IDA / 64720 | Component 1: Service improvement and extension of existing mini-grids | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 357,200.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | 2020-03-10 | | | | | | | | | | | | | | | 2020-03-15 | | | | | | | | | | | | | | 2020-06-30 | 2020-12-27 | | |
| ML-SHER-160159-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 8,930.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020-03-16 | | | | | | | | | | | | | 2020-05-11 | 2020-11-07 | | |
| ML-SHER-160155-GO-RFQ / Acquisition et installation de 800 Lanternes solaires dans 8 bibliothèques solaires | TF / B0437 | Component 2: Development of Off-grid Lighting Markets and Energy Efficiency | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 129,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020-03-17 | | | | | | | | | | | | | | 2020-05-12 | 2020-11-08 | |
| ML-SHER-160157-GO-RFQ / Acquisition et installation de 37 Kits solaires dans les CSC | TF / B0437 | Component 2: Development of Off-grid Lighting Markets and Energy Efficiency | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 33,040.00 | 52,137.14 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020-03-18 | 2020-04-20 | | | | | | | | | | | 2020-05-13 | 2020-06-11 | 2020-11-09 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------|-----------|------------------------|--|--|--|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|------------|------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| ML-SHER-95152-GO-RFQ / M oins et décarboneuses pour les nouvelles UTC | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 35,715.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | | | | | | | 2019-05-17 | | | | | | | | | 2019-07-12 | | 2020-01-08 | | |
| ML-SHER-95374-GO-RFQ / S échors solaires et équipements accessoires pour deux nouvelles UTC | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 40,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | | | | | | | | 2019-05-15 | | | | | | | | | 2019-07-10 | | 2020-01-06 | |
| ML-SHER-95152-GO-RFQ / E quipements pour deux nouvelles UTC | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 18,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | | | | | | | | 2019-06-19 | | | | | | | | | 2019-08-14 | | 2020-02-10 | |
| GO-REF4 / Equipements pour les deux nouvelles UTC | IDA / 53560 | Component 2: Development of Off-grid Lighting Markets and Energy Efficiency | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 18,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-12-20 | | | | | | | | | 2018-02-14 | | 2018-04-15 | |
| GO-REF5 / Equipements solaires divers pour les UTC de Sirdji et de N'Tobougou | IDA / 53560 | Component 2: Development of Off-grid Lighting Markets and Energy Efficiency | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 21,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-07-05 | | | | | | | | | 2017-08-30 | | 2017-09-02 | |
| ML-SHER-217859-GO-RFQ / Acquisition d'un système de cartographie Logiciels+Traceur (imprimante grand format)+Ordinateur | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 26,800.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-02-20 | | | | | | | | | 2021-04-17 | | 2021-10-14 | |
| ML-SHER-217854-GO-RFQ / Acquisition de d'un système de comptage à prepalement | IDA / 64720 | Component 1: Service improvement and extension of existing mini-grids | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | 357,200.00 | 0.00 | Annulé | | | | 2021-02-16 | 2021-06-08 | 2021-02-21 | 2021-07-23 | | | | | | 2021-04-04 | 2021-09-09 | 2021-05-04 | | | | | 2021-11-08 | 2021-06-08 | | | | 2021-12-05 | | | |
| ML-SHER-217855-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 8,930.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-02-22 | | | | | | | | | 2021-04-19 | | 2021-10-16 | |
| ML-SHER-238668-GO-RFQ / Acquisition d'un véhicule pickup double cabine Appui institutionnel Ministère de l'Énergie | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 44,000.00 | 40,818.31 | Achévé | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-06-19 | 2021-09-07 | | | | | | | | 2021-07-20 | 2021-11-19 | 2021-09-18 | 2021-12-28 |
| ML-SHER-238670-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques et de mobiliers de bureaux pour le MDP | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 10,750.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-06-20 | | | | | | | | | 2021-07-21 | | 2021-08-20 | |
| ML-SHER-226953-GO-RFQ / Groupe Electrogène | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 48,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-03-30 | | | | | | | | | 2021-04-26 | | 2021-06-25 | |
| ML-SHER-324574-GO-RFQ / Acquisition d'un système de vidéo conférence | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 15,748.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-11-07 | | | | | | | | | 2022-12-03 | | 2023-02-01 |
| ML-SHER-324589-GO-RFQ / Acquisition d'un système de contrôle de présence physique du personnel AMADER | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 15,748.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-11-07 | | | | | | | | | 2022-12-19 | | 2023-01-08 |
| ML-SHER-338998-GO-RFQ / Réalisation de 02 films institutionnels documentaires récapitulatif de fin de projet SHER | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 34,650.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023-03-10 | | 2023-03-31 |

| NON CONSULTING SERVICES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|--------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |

| CONSULTING FIRMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|--------------|---|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------|--|------------|---------------------------------|--------|--|------------|----------------------------------|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|--------|---------|--------|---------|--------|------------|------------|------------|------------|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Expression of Interest Notice | | Short List and Draft Request for Proposals | | Request for Proposals as Issued | | Opening of Technical Proposals / Minutes | | Evaluation of Technical Proposal | | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | | | |
| CS-REF6 / Elaboration des notes et supervision des sous projets du projet SHER | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 100,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-08-10 | 2017-08-31 | 2017-10-14 | | | | | | | | | | 2017-11-13 | | 2017-12-18 | | | | | | | | | 2017-12-24 | | |
| CS-REF7 / Elaboration DC des entreprises et supervision des travaux de construction de l'UTC+ | IDA / 53560 | Component 2: Development of Off-grid Lighting Markets and Energy Efficiency | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 45,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-07-25 | 2018-03-13 | 2017-08-15 | 2017-09-28 | 2018-06-13 | | | | | | | | 2017-10-28 | 2018-08-31 | | 2017-12-02 | | | | | | | 2018-01-01 | | | |
| CS-REF1 / Bureau de vérification des activités Lighting Africa (diffusion de 100 000 lanternes solaires) | IDA / 53560 | Component 2: Development of Off-grid Lighting Markets and Energy Efficiency | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité | Open - National | | 114,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-02-12 | 2017-10-15 | 2017-03-05 | 2017-04-18 | | | | | | | 2017-05-16 | | 2017-06-15 | | 2017-07-15 | | | | | | | | | 2017-08-29 | | |
| CS-REFPR1 / Etude de faisabilité du projet régional d'accès à l'électricité au Mali | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité | Open - National | | 150,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-10-16 | 2017-10-18 | 2017-11-02 | 2017-12-14 | | | | | | | 2018-01-11 | | 2018-02-10 | | 2018-03-12 | | | | | | | | | | 2018-03-28 | 2019-03-16 |
| CS-REFPR11 / Etude de faisabilité du projet régional d'accès à l'électricité au Mali | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 300,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-10-18 | | 2017-11-08 | 2017-12-22 | | | | | | | 2018-01-19 | | 2018-02-18 | | 2018-03-25 | | | | | | | | | | 2019-04-29 | |
| ML-SHER-52762-CS-QCBS / A utilité des comptes | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 42,000.00 | 18,917.22 | Signé | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-07-01 | 2018-07-29 | 2019-01-21 | | | | | 2018-08-19 | 2019-02-26 | 2018-09-02 | 2019-02-27 | 2018-09-16 | 2019-03-22 | 2018-10-14 | 2020-03-25 | | | | | | | 2019-10-14 | | |
| ML-SHER-79207-CS-COS / Suivi environnementale des chantiers de réalisations de centrales hybrides | IDA / 53560 | Component 1: Service improvement and extension of existing mini-grids | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 180,000.00 | 353,304.61 | Signé | 2018-10-04 | 2019-01-07 | 2018-10-25 | 2019-01-15 | 2018-12-08 | 2020-07-27 | | | | | | | 2019-01-07 | 2020-07-27 | | 2019-02-11 | 2020-08-04 | | | | | | | 2019-08-10 | | |
| ML-SHER-95150-CS-COS / Audit de la mise en œuvre du Plan d'actions et de réinstallation | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 26,790.00 | 26,459.20 | Signé | 2019-01-31 | 2019-05-27 | 2019-02-21 | 2019-05-30 | 2019-04-06 | 2020-05-26 | | | | | | | 2019-05-06 | 2020-09-07 | | 2019-06-10 | 2020-10-01 | | | | | | | 2019-12-07 | | |
| ML-SHER-160158-CS-COS / Etudes et contrôle des Travaux de la construction d'une salle technique. | IDA / 64720 | Component 1: Service improvement and extension of existing mini-grids | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 35,715.00 | 18,006.83 | Achévé | 2020-03-05 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2021-06-04 | 2020-05-09 | 2021-07-23 | | | | | | | 2020-06-08 | 2021-09-28 | | 2020-07-13 | 2021-10-29 | | | | | | | 2021-01-09 | 2022-03-31 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|---|----------------------|--|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ML-SHER-160152-CS-QCBS / Elaboration de la cartographie des infrastructures électriques et des services sociaux de base | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 214,290.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-03-17 | | 2020-04-07 | | 2020-05-21 | | 2020-06-18 | 2020-07-18 | 2020-08-22 | 2020-09-26 | 2021-09-26 | | | | | |
| ML-SHER-160143-CS-QCBS / Agent Vérificateur indépendant pour Electrification de 20 villages par SHS | TF / B0437 | Component 2: Development of Off-grid Lighting Markets and Energy Efficiency | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 120,535.00 | 152,063.03 | Achévé | 2020-02-18 | 2020-03-11 | 2020-03-10 | 2020-03-22 | 2020-04-23 | 2020-08-26 | | 2020-05-21 | 2020-10-05 | 2020-10-15 | 2020-07-25 | 2020-12-14 | 2020-08-29 | 2021-03-30 | 2021-08-29 | 2022-03-31 |
| ML-SHER-160161-CS-QCBS / Etude d'impact de l'amélioration des services d'électricité par l'hybridation et l'extension de mini réseaux | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 120,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-03-19 | | 2020-04-09 | | 2020-05-23 | | 2020-06-20 | 2020-07-20 | 2020-08-24 | | 2020-09-28 | | 2021-09-28 | | | |
| ML-SHER-160163-CS-QCBS / Mise en œuvre du plan de communication | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 414,625.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-03-15 | 2020-04-23 | 2020-04-05 | | | | 2020-06-16 | 2020-07-16 | 2020-08-20 | | 2020-09-24 | | 2021-09-24 | | | |
| ML-SHER-95385-CS-CQS / Contrôle et suivi des travaux de réalisation de forages équipés des centrales hybrides | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 61,610.00 | 0.00 | Annulé | 2019-01-26 | | 2019-02-16 | | 2019-04-01 | | | | 2019-05-01 | | 2019-06-05 | | 2019-12-02 | | | |
| ML-SHER-95381-CS-CQS / Contrôle et suivi des forages équipés des UTC | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 10,750.00 | 0.00 | Annulé | 2019-07-02 | | 2019-07-23 | | 2019-09-05 | | | | 2019-10-05 | | 2019-11-09 | | 2020-05-07 | | | |
| ML-SHER-217864-CS-CQS / Agent Vérificateur Indépendant VBG | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 53,570.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-02-18 | | 2021-03-11 | | 2021-04-24 | | | | 2021-05-24 | | 2021-06-28 | | 2021-12-25 | | | |
| ML-SHER-217858-CS-CQS / Audit clôture environnementale et sociale | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 53,570.00 | 58,935.68 | Achévé | 2021-02-19 | 2021-11-24 | 2021-03-12 | | 2021-04-25 | 2022-02-10 | | | 2021-05-25 | 2022-02-16 | 2021-06-29 | 2022-02-17 | 2021-12-26 | 2022-08-17 | | |
| ML-SHER-217862-CS-QCBS / ONG mise en œuvre VBG | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 625,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-02-21 | 2021-02-19 | 2021-03-14 | 2021-03-09 | 2021-04-27 | | 2021-05-25 | 2021-06-24 | 2021-07-29 | | 2021-09-02 | | 2022-09-02 | | | |
| ML-SHER-264133-CS-CQS / Développement des usages produits ER | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | | 96,450.00 | 88,469.75 | Signé | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 2021-12-13 | | 2022-01-26 | 2022-02-21 | | | 2022-02-25 | 2022-03-02 | 2022-04-01 | 2022-07-22 | 2022-09-28 | | | |
| ML-SHER-217866-CS-QCBS / Etude d'impact final du projet SHS | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 120,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-02-20 | 2021-03-28 | 2021-03-13 | 2021-05-26 | 2021-04-26 | | 2021-05-24 | 2021-06-23 | 2021-07-28 | | 2021-09-01 | | 2022-09-01 | | | |
| ML-SHER-324596-CS-CQS / ONG pour la mise en œuvre des activités VBG | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 76,925.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2022-11-04 | 2022-12-12 | 2022-11-18 | | 2022-12-12 | | | | 2022-12-22 | | 2022-12-28 | | 2023-02-26 | | | |
| ML-SHER-338103-CS-QCBS / Audit externe des comptes 2022 et 2023 | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 23,622.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2023-01-25 | | 2023-02-15 | | 2023-03-31 | | 2023-04-28 | 2023-05-28 | 2023-07-02 | | 2023-07-26 | | 2023-08-05 | | | |

INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identify / Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|--|-------------------|---|--------------|--|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------|--|------------|---------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| CS-REF2 / Assistant technique pour l'exploitation de Tom2 gro | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Individuel | Open | | 13,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-10-10 | 2019-11-27 | 2017-11-28 | | 2017-12-19 | | 2018-01-23 | | 2018-01-26 | |
| CS-REF3 / Mise à jour et animation du site Web (Hébergement et mise à jour) | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Individuel | Limited | | 3,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-08-25 | | 2017-08-30 | | 2017-09-20 | | 2017-10-25 | | 2018-04-23 | |
| CS-REFPR2 / Réalisation du cadre de politique de réinstallation (CPRP) du projet régional d'accès à l'électricité au Mali | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Individuel | Open | | 50,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-10-16 | 2017-10-18 | 2017-12-04 | | 2017-12-25 | | 2018-01-29 | | 2018-07-28 | |
| CS-REFPR3 / Réalisation du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES-PGES) du projet régional d'accès à l'électricité | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Individuel | Open | | 50,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-10-16 | 2017-10-18 | 2017-12-04 | | 2017-12-25 | | 2018-01-29 | | 2018-07-28 | |
| CS-REFPR22 / Réalisation du cadre de politique de réinstallation (CPRP) du projet régional d'accès à l'électricité au Mali | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Individuel | Open | | 25,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-10-18 | 2017-11-28 | 2017-12-06 | 2018-02-12 | 2017-12-27 | 2018-02-22 | 2018-01-31 | | 2018-07-30 | |
| CS-REFPR33 / Réalisation du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES-PGES) du projet régional d'accès à l'électricité au Mali. | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Individuel | Open | | 25,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-10-19 | 2017-11-28 | 2017-12-07 | 2018-02-12 | 2017-12-28 | 2018-02-23 | 2018-02-01 | | 2018-07-31 | |
| ML-SHER-52784-CS-INDV / Etude sur la taxe de solidarité | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Individuel | Open | | 42,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-05-20 | | 2018-07-08 | | 2018-07-29 | | 2018-09-02 | | 2018-11-16 | |
| ML-SHER-52806-CS-INDV / Assistance technique RBF | IDA / 53560 | Component 2: Development of Off-grid Lighting Markets and Energy Efficiency | A posteriori | Individuel | Limited | | 3,500.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-03-15 | | 2018-03-20 | | 2018-04-10 | | 2018-05-15 | | 2018-08-23 | |
| ML-SHER-67198-CS-CDS / Identification des personnes vulnérables | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 56,000.00 | 37,352.88 | Signé | 2018-07-10 | 2018-09-24 | 2018-07-20 | 2018-11-05 | | | 2018-09-23 | 2018-11-12 | 2019-03-22 | |
| ML-SHER-79212-CS-CDS / Appui point focal genre | IDA / 53560 | Component 1: Service improvement and extension of existing mini-grids | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 40,000.00 | 41,785.02 | Achévé | 2017-10-20 | 2017-07-09 | 2017-10-30 | 2018-02-12 | | | 2018-01-03 | 2018-04-04 | 2018-07-02 | 2018-09-30 |
| ML-SHER-79211-CS-CDS / Etudes complémentaires des sites de remplacement | IDA / 53560 | Component 1: Service improvement and extension of existing mini-grids | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 95,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-07-20 | | 2018-07-30 | | | | 2018-10-03 | | 2019-04-01 | |
| ML-SHER-79210-CS-CDS / Etudes plan d'action sites de remplacement | IDA / 53560 | Component 1: Service improvement and extension of existing mini-grids | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 36,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-10-20 | | 2018-10-30 | | | | 2019-01-03 | | 2019-07-02 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|--|---------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ML-SHER-79215-CS-CDS / Etudes impact environnementales et Sociales des sites de remplacement | IDA / 53560 | Component 1: Service improvement and extension of existing mini-grids | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 95,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-10-25 | 2018-11-04 | | | | 2019-01-08 | 2019-07-07 | | | |
| ML-SHER-79220-CS-CDS / Etablissement d'un Plan d'Actions Réinstallation du SHER | IDA / 53560 | Component 1: Service improvement and extension of existing mini-grids | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 92,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-08-28 | 2017-09-07 | | | | 2017-11-11 | 2018-05-10 | | | |
| ML-SHER-79206-CS-INDV / Etablir des techniques et DAO mini-réseaux | IDA / 53560 | Component 1: Service improvement and extension of existing mini-grids | A posteriori | Individuel | Open | 50,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-10-10 | 2018-11-28 | 2018-12-19 | | | 2019-01-23 | 2019-07-22 | | | |
| ML-SHER-67003-CS-INDV / Assister la Passation de marchés | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Individuel | Open | 25,470.00 | 0.00 | Annulé | 2018-06-30 | 2020-09-24 | 2018-08-18 | 2018-09-08 | | 2018-10-13 | 2019-04-11 | | | |
| ML-SHER-79218-CS-CDS / Relecture des instruments juridiques de l'AMADER | IDA / 53560 | Component 1: Service improvement and extension of existing mini-grids | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 50,000.00 | 44,017.80 | Achévé | 2018-08-15 | 2019-05-21 | 2018-08-25 | 2019-04-16 | | 2018-10-29 | 2019-05-22 | 2019-04-27 | 2019-07-31 | |
| ML-SHER-95154-CS-CDS / Appui Point focal genre | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 107,142.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-03-02 | | 2019-03-12 | | | 2019-05-16 | 2019-11-12 | | | |
| ML-SHER-117005-CS-CDS / Elaboration Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) pour les localités de remplacement | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 26,790.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-03-05 | 2018-11-13 | 2019-03-15 | | | 2019-05-19 | 2019-06-18 | | | |
| ML-SHER-117002-CS-CDS / Elaboration Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) pour les localités de remplacement | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 26,790.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-03-03 | | 2019-03-13 | | | 2019-05-17 | 2019-06-06 | | | |
| ML-SHER-123499-CS-CDS / Suivi et le contrôle des travaux de réalisation de centrales hybrides SHER | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 550,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-09-19 | 2019-09-25 | 2019-09-29 | | | 2019-12-03 | 2021-12-22 | | | |
| ML-SHER-146694-CS-CDS / Ingénieur Conseil pour le contrôle des centrales hybrides et réseaux | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 550,000.00 | 761,250.20 | Signé | 2019-12-30 | 2020-01-04 | 2020-01-09 | 2020-01-06 | | 2020-03-14 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | | |
| ML-SHER-79204-CS-CDS / Avancer au contrat de l'ingénieur conseil pour la prise en charge des impôts et taxes | IDA / 53560 | Component 1: Service improvement and extension of existing mini-grids | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 360,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-10-31 | | 2018-11-10 | | | 2019-01-14 | 2019-07-13 | | | |
| ML-SHER-160150-CS-INDV / Mise à jour et animation du site Web (hébergement et mise à jour) | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Individuel | Limited | 10,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-02-19 | 2020-03-30 | 2020-02-24 | | 2020-03-16 | 2020-04-20 | 2020-10-17 | | | |
| ML-SHER-160174-CS-INDV / Mise en place d'un système d'archivage numérique | IDA / 64720 | Component 1: Service improvement and extension of existing mini-grids | A posteriori | Individuel | Open | 27,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-03-21 | 2020-11-22 | 2020-05-09 | | 2020-05-30 | 2020-07-04 | 2020-12-31 | | | |
| ML-SHER-160239-CS-INDV / Audit de la mise en œuvre du PAM | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Individuel | Open | 27,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-07-08 | | 2020-08-26 | 2020-09-16 | | 2020-10-21 | 2021-04-19 | | | |
| ML-SHER-160138-CS-INDV / Mise à jour du Manuel de procédure du SHER | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Individuel | Open | 52,635.00 | 0.00 | Annulé | 2020-03-10 | 2020-03-18 | 2020-04-28 | 2020-05-19 | | 2020-06-23 | 2020-12-20 | | | |
| ML-SHER-183364-CS-INDV / Expert VBG | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Individuel | Open | 55,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-07-20 | 2020-07-23 | 2020-09-07 | | 2020-09-28 | 2020-11-02 | 2021-05-01 | | | |
| ML-SHER-183365-CS-CDS / Evaluation et diagnostic de la diffusion de lanternes solaires certifiées | IDA / 64720 | Component 2: Development of Off-grid Lighting Markets and Energy Efficiency | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 11,000.00 | 10,922.08 | Signé | 2020-07-27 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2021-01-12 | | 2020-10-10 | 2021-02-23 | 2021-04-08 | | |
| ML-SHER-190561-CS-CDS / Spécialiste en Passation de marchés | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 88,425.00 | 253,453.42 | Signé | 2020-08-28 | 2020-09-18 | 2020-08-28 | 2020-09-20 | | 2020-09-17 | 2020-10-02 | 2022-01-30 | | |
| ML-SHER-190560-CS-CDS / Ingénieur Electricien 01 | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 54,000.00 | 203,977.24 | Signé | 2020-08-27 | 2020-09-18 | 2020-08-27 | 2016-04-12 | | 2020-09-23 | 2016-04-16 | 2022-01-31 | | |
| ML-SHER-190559-CS-CDS / Ingénieur Electricien 02 | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 89,000.00 | 203,977.24 | Signé | 2020-08-31 | 2020-09-18 | 2020-09-01 | 2016-04-12 | | 2020-09-23 | 2016-04-16 | 2022-01-31 | | |
| ML-SHER-183366-CS-CDS / Aiguilleur Verificateur Lighting Africa | IDA / 64720 | Component 2: Development of Off-grid Lighting Markets and Energy Efficiency | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 36,000.00 | 25,207.56 | Signé | 2020-09-21 | 2020-06-15 | 2020-10-01 | 2020-12-04 | | 2020-12-05 | 2021-02-23 | 2021-06-03 | | |
| CS-REF4 / Supervision de l'installation des équipements dans le cadre de la Promotion et l'efficacité énergétique | IDA / 53560 | Component 2: Development of Off-grid Lighting Markets and Energy Efficiency | A posteriori | Individuel | Limited | 4,996.00 | 0.00 | Annulé | 2017-11-15 | | 2017-11-20 | | 2017-12-11 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | | | |
| ML-SHER-217865-CS-INDV / Expert environnemental et social | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Individuel | Open | 35,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-02-22 | 2021-02-19 | 2021-04-12 | | 2021-05-03 | 2021-06-07 | 2021-12-04 | | | |
| ML-SHER-217856-CS-CDS / Aiguilleur en passation de marchés | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 10,800.00 | 8,769.69 | Résilié | 2021-02-24 | 2021-03-09 | 2021-03-06 | 2021-03-04 | | 2021-05-10 | 2021-03-26 | 2021-11-06 | | |
| ML-SHER-220236-CS-INDV / Expert en sauvegarde sociale | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Individuel | Open | 35,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-02-22 | 2021-03-09 | 2021-04-12 | | 2021-05-03 | 2021-06-07 | 2021-12-04 | | | |
| ML-SHER-224294-CS-INDV / Diagnostic de l'Electrification rurale et plan d'actions pour l'amélioration du modèle d'electrification de l'AMADER | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Individuel | Limited | 56,000.00 | 94,700.00 | Achévé | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-17 | 2021-03-28 | 2021-04-01 | 2021-05-26 | 2021-04-23 | 2021-06-01 | 2021-06-07 | 2022-03-31 |
| ML-SHER-237330-CS-CDS / Assistance à la gestion du projet | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 10,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-06-13 | | | 2021-06-17 | 2021-10-05 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------|--|-------------------|--|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| ML-SHER-264136-CS-CDS / Assistance technique pour la mise en oeuvre des projets d'électrification rurale | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 357,145.00 | 216,344.00 | Signé | 2021-11-23 | 2022-02-03 | 2021-12-03 | 2022-01-03 | | | 2022-02-06 | 2022-02-28 | 2022-08-05 |
| ML-SHER-277685-CS-INDV / Réalisation d'une plateforme informatique de suivi des ventes de lanternes | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Individuel | Limited | | 8,930.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-07-06 | 2022-09-01 | 2022-07-11 | | 2022-07-16 | | 2022-07-28 | | 2022-07-31 |
| ML-SHER-315265-CS-CDS / Agent Vérificateur Indépendant (AVI) Mise en oeuvre SSD | TF / B0437 | Component 2: Development of Off-grid Lighting Markets and Energy Efficiency | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National | | 17,660.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-02 | | | 2022-09-18 | | 2022-09-28 |
| ML-SHER-324597-CS-CDS / Audit du PAR des localités additionnelles du SHER | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National | | 15,748.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-11-03 | 2022-12-12 | 2022-11-13 | | | | 2022-12-08 | | 2023-02-06 |
| ML-SHER-317082-CS-CDS / Actualisation de l'étude tarifaire d'électrification en milieu urbain et rural | IDA / 53560 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | | | 110,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2022-12-08 | 2023-01-25 | 2022-12-18 | | | | 2023-02-10 | | 2023-03-12 |
| ML-SHER-338107-CS-CDS / Contrôle des travaux Salle de monitoring | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National | | 18,900.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2023-01-26 | | 2023-02-07 | | | | 2023-03-06 | | 2023-03-31 |
| ML-SHER-338128-CS-INDV / Assistant technique pour l'exploitation de Tom2pro | IDA / 64720 | Component 3: Project Management Support and Capacity Building | A posteriori | Individuel | Direct - National | | 13,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2023-01-26 | | 2023-02-05 | | 2023-02-10 | | 2023-02-16 | | 2023-03-31 |