

Procurement Plan-Fournitures

Pays : NIGER									
Projet : PAPST									
DON IDA : H 378 NE									
DONNEES DE BASE							Projet DAO, y compris spécés et quantités, projet Avis Particulier		Dans les cas de revue
Avis Particulier									
Description*	Numéro de l'appel d'offre	Numéro du Lot	Procurement Method	Pre-or Post Qualification	Revue à priori ou à posteriori	Plan vs. Réalisé	Prép & Soumission par Agence d'Ex	Date de Non-objection	UNDB on-line GATEWAY Presse nationale
Durée normale des étapes				Si préqualification		Plan	4 - 7 sem	1 - 1.5 sem	1.5 - 2 sem
				ajoutez 7-13 sem		Réalisé			
Liste des Contracts									
Mobilier de bureau	001/2008/PAPST/H378	Lot 1	AON	NA	A postérieur	Plan	NA	NA	25 sept 08
			AON	NA	A postérieur	Réalisé	NA	NA	25 sept 08
Matériel roulant	001/2009/PAPST/H378 NE	lots 1 & 2	AOI	NA	A priori	Plan	10 mars 09	20 mars 09	27 mars 09
			AOI	NA	A priori	Réalisé	02 mars 09	16 mars 09	20 mars 09
Matériel roulant	001/2009/PAPST/H378 NE	lot 3	AOI	NA	A priori	Plan	10 mars 09	20 mars 09	27 mars 09
			AOI	NA	A priori	Réalisé	02 mars 09	16 mars 09	20 mars 09
Matériel informatique	002/2009/PAPST/H378NE	Lot 1	AOI	NA	a priori	Plan	31 mars 09	10 avril 09	17 avril 09
			AOI	NA	a priori	Réalisé	24 fév 09	26 avril 09	04 mai 09
Fourniture et installation de réseau intranet	N° 2009/012/DGTP/DM P	Lot 1	COT	NA	A postérieur	Plan	NA	NA	NA
			COT	NA	A postérieur	Réalisé	NA	NA	NA
Matériel topo graphique	014/2009/DGTP/DRF M	Lot 1	COT	NA	A postérieur	Plan	NA	NA	NA
			COT	NA	A postérieur	Réalisé	NA	NA	NA
Matériel didactique CFTTR	00057	Lot 1	COT	NA	A postérieur	Plan	NA	NA	NA
			COT	NA	A postérieur	Réalisé	NA	NA	NA
Matériel de comptage DGTP	2010/031/DGTP/DM P	Lot1	COT	NA	A postérieur	Plan	NA	NA	NA
				NA	A postérieur	Réalisé	NA	NA	NA
Matériel vizirod	013/2009/DGTP/DRF M	lots 1 & 2	ED	NA	A priori		24 nov 09	NA	NA
			ED	NA	A priori	Réalisé	28 déc 09	NA	NA
Acquisition pièce de rechange station de pesage CAFER	008/CAFER/2009	Lot 1	ED	NA	A priori	Plan	NA	NA	NA
			ED	NA	A priori	Réalisé	NA	NA	NA

Procurement Plan-Fournitures

Fourniture de bureau	00051	Lot 1	COT	NA	A postérieur	Plan	NA	NA	NA
			COT	NA	A postérieur	Réalisé	NA	NA	NA
Produit d'entretien	00050	Lot 1	COT	NA	A postérieur	Plan	NA	NA	NA
			COT	NA	A postérieur	Réalisé	NA	NA	NA
Fourniture et installation Splits		Lot 1	COT	NA	A postérieur	Plan	NA	NA	NA
			COT	NA	A postérieur	Réalisé	NA	NA	NA
Matériel informatique (port sec)	00062	Lot 1	COT	NA	A postérieur	Plan	NA	NA	NA
			COT	NA	A postérieur	Réalisé	NA	NA	NA
Carburant		Lot 1	COT	NA	A postérieur	Plan	NA	NA	NA
						Réalisé			
Véhicule 4X4			AON	NA	A postérieur	Plan	NA	NA	NA
						Réalisé			
Matériel informatique + logiciel de permis de conduire, appareil photo numérique et mobilier de bureau			AON	NA	A postérieur	Plan	NA	NA	NA
						Réalisé			
Documentaires et sketches sécurité routière			COT	NA	A postérieur	Plan	05 sept 11	12 sept 11	NA
						Réalisé			
Panneaux éducatifs sur la sécurité routière			COT	NA	A postérieur	Plan	05 sept 11	12 sept 11	NA
						Réalisé			
Véhicule de fonction Coordonnateur			COT	NA	A postérieur		08 sept 11	15 sept 11	NA
Coût Total						Plan			
						Réalisé			

Procurement Plan-Fournitures

Pays : NIGER									
Projet : PAPST	e à posteriori, les dates de non-objection ne sont pas nécessaires								
DON IDA : H 378 NE	Période d'appel d'offres		Evaluation des Offres					Exécution du Marché	
Description*	Date de l'Appel d'offres	Clôture et Ouverture	Date Soumission Rapport d'Evaluation	Date du Non-objection	Plan vs. Réalisé	Date Attribution du Marché	Date Signature du Marché	Ouverture Lettre de crédit	Arrivée Fournitures
Durée normale des étapes	6 à	12 sem	1.5 - 3 sem	1 - 1.5 sem	Plan	1 sem	1.5-3 sem		
Liste des Contracts					Réalisé				
Mobilier de bureau	25 sept 08	24 oct 08	NA	NA	Plan	07 nov 08	07 déc 08	NA	21 déc 08
	25 sept 08	24 oct 08	NA	NA	Réalisé	1 er déc 08	17 déc 08	NA	29 déc 08
Matériel roulant	27 mars 09	11 mai 09	21 mai 09	31 mai 09	Plan	14 juin 09	14 juil 09	NA	14 sept 09
	20 mars 09	05 mai 09	29 juin 09	09 juil 09	Réalisé	07 juil 09	19 aout 09	NA	30 oct 09
Matériel roulant	27 mars 09	11 mai 09	21 mai 09	31 mai 09	Plan	14 juin 09	14 juil 09	NA	14 sept 09
	20 mars 09	05 mai 09	29 juin 09	09 juil 09	Réalisé	17 juil 09	31 aout 09	NA	15 oct 09
Matériel informatique	17 avril 09	1 er juin 09	11 juin 09	21 juin 09	Plan	06 juil 09	05 août 09	NA	05 oct 09
	04 mai 09	19 juin 09	31 juil 09	10 nov 09	Réalisé	30 nov	1er déc 09	NA	01 déc 09
Fourniture et installation de réseau intranet	16 avril 09	15 mai 09	NA	NA	Plan	22 mai 09	22 juin 09	NA	22 août 09
	16 avril 09	15 mai 09	NA	NA	Réalisé	02 juin 09	15 juillet 09	NA	15 nov 09
Matériel topo graphique	11 mars 09	25 mars 09	NA	NA	Plan	1 er avril 09	08 avril 09	NA	08 juin 09
	12 juil 09	14 août 09	NA	NA	Réalisé	22 oct 09	20 nov 09	NA	20 déc 09
Matériel didactique CFTR	10 mars 09	24 mars 09	NA	NA	Plan	31 mars 09	07 avril 09	NA	07 mai 09
	18 juin 09	30 juin 09	NA	NA	Réalisé	23 sept 09	23 sept 09	NA	8 déc 09
Matériel de comptage DGTP	07 mars 10	14 mars 10	NA	NA	Plan	21 mars 10	31 mars 10	NA	30 avril 10
	07 juil 10	21 juil 10	NA	NA	Réalisé	25 oct 10	06 déc 10	NA	10 mars 11
Matériel vizirod	NA	NA	NA	NA	Plan	01 déc 09	15 déc 09	NA	15 janv 09
	NA	NA	NA	NA	Réalisé	03 fév 10	23 fév 10	NA	23 mars 10
Acquisition pièce de rechange station de pesage CAFER	NA	NA	10 août 09	20 août 09		27 août 09	11 sept 09	NA	25 sept 09
	NA	NA	05 août 09	10 août 09		24 août 09	08 sept 09	NA	28 sept 09

Procurement Plan-Fournitures

Fourniture de bureau	30 avril 09	14 mai 09	24 mai 09	03 juin 09	Plan	10 juin 09	10 juillet 09	NA	10 sept 09
	30 juin 09	07 juil 09	NA	NA	Réalisé	14 août 09	14 août 09	NA	19 août 09
Produit d'entretien	06 avril 09	13 avril 09	NA	NA	Plan	14 avril 09	14 avril 09	NA	21 avril 09
	30 juin 09	07 juil 09	NA	NA	Réalisé	14 août 09	14 août 09	NA	19 août 09
Fourniture et installation Splits	11 déc 09	18 déc 09	NA	NA	Plan	20 déc 09	22 déc 09	NA	29 déc 09
	11 déc 09	21 déc 09	NA	NA	Réalisé	27 oct 09	27 oct 09	NA	27 oct 09
Matériel informatique (port sec)	30 sept 09	07 oct 09	NA	NA	Plan	09 oct 09	11 oct 09	NA	18 oct 09
	30 sept 09	07 oct 09	NA	NA	Réalisé	13 oct 09	13 oct 09	NA	15 oct 09
Carburant	13 avril 09	30 avril 09	NA	NA	Plan	2 mai 09	2 mai 09	NA	09 mai 09
	17 mai 09	24 mai 09	NA	NA	Réalisé	25 mai 09	25 mai 09	NA	26 mai 09
Véhicule 4X4	15 avril 11	16 mai 11	NA	NA	Plan	23 mai 11	02 juin 11	NA	02 août 11
	20 avril 11	19 mai 11			Réalisé	03 juin 11	01 juil 11		
Matériel informatique + logiciel de permis de conduire, appareil photo numérique et mobilier de bureau	20 avril 11	20 mai 11	NA	NA	Plan	27 mai 11	06 juin 11	NA	06 juil 11
	04 juil 11	12 août 11			Réalisé				
Documentaires et sketches sécuriité routière	12 sept 11	26 sept 11	NA	NA	Plan	06 oct 11	16 oct 11	NA	16 nov 11
					Réalisé				
Panneaux éducatifs sur la sécurité routière	12 sept 11	26 sept 11	NA	NA	Plan	06 oct 11	16 oct 11	NA	30/11/11
					Réalisé				
Véhicule de fonction Coordonnateur	15/09/11	29/09/11	NA	NA	Plan	10/10/11	20/10/11	NA	20/11/11
					Réalisé				
Coût Total					Plan				
					Réalisé				

Procurement Plan-Fournitures

Pays : NIGER	
Projet : PAPST	
DON IDA : H 378 NE	é
Description*	Réception des Fournitures
Durée normale des étapes	
Liste des Contracts	
Mobilier de bureau	21 déc 08 29 déc 08
Matériel roulant	28 sept 09 30 oct 09
Matériel roulant	28 sept 09 30 oct 09
Matériel informatique	19 oct 09 02 déc 09
Fourniture et installation de réseau intranet	29 août 09 30 nov 09
Matériel topo graphique	15 juin 09 30 déc 09
Matériel didactique CFTTR	07 mai 09 10 déc 09
Matériel de comptage DGTP	14 mai 10 15 mars 11
Matériel vizirod	29 janv 09 26 mars 10
Acquisition pièce de rechange station de pesage CAFER	02 oct 09 28 sept 09

Procurement Plan-Fournitures

Fourniture de bureau	24 sept 09
	19 août 09
Produit d'entretien	21 avril 09
	19 août
Fourniture et installation Splits	05 janv 10
	27 oct 09
Matériel informatique (port sec)	18 oct 09
	15 oct 09
Carburant	09 mai 09
	26 mai 09
Véhicule 4X4	16 août 11
Matériel informatique + logiciel de permis de conduire, appareil photo numérique et mobilier de bureau	13 juil 11
Documentaires et sketches sécurité routière	16 nov 11
Panneaux éducatifs sur la sécurité routière	30/11/11
Véhicule de fonction Coordonnateur	30/11/11
Coût Total	

**Dates de l'approbation du Plan des Marchés par
la Banque
Pour Fournitures**

Approbation initiale	Mise-à-jour
	11-Mar-08
	16-Apr-09
	18-May-10

Pays : NIGER

Procurement Plan-Travaux

Projet : PAPST

DON IDA H 378 NE

DONNEES DE BASE

Description*	Numéro de l'appel d'offre	Numéro du Lot	Au Forfait ou Quantités	Méthode de Passation de Marchés	Pre-or Post Qualification	Revue à priori ou à posteriori
Durée normale des étapes					Si préqualification	
Liste des Contracts					ajoutez 7-13 sem	
Travaux de réhabilitation des routes en terre 1ère phase PAPST	2008/010/DGTP/SM	1	Forfait	AOI	NA	a priori
			Forfait		NA	a priori
Travaux de réhabilitation des routes en terre 1ère phase PAPST	2008/010/DGTP/SM	2	Forfait	AOI	NA	a priori
			Forfait		NA	a priori
Travaux de réhabilitation des routes en terre 1ère phase PAPST	2008/010/DGTP/SM	3	Forfait	AOI	NA	a priori
			Forfait		NA	a priori
Travaux de réhabilitation des routes en terre 1ère phase PAPST	2008/010/DGTP/SM	4	Forfait	AOI	NA	a priori
			Forfait		NA	a priori
Travaux de réhabilitation des routes en terre 1ère phase PAPST	2008/015/DGTP/SM	5	Forfait	AOI	NA	a priori
			Forfait	AOI	NA	a priori
Travaux de réhabilitation des routes en terres 2ème phase PAPST		1	Forfait	AOI	NA	a priori
					NA	a priori
		2a	Forfait	AOI	NA	a priori
					NA	a priori
		2b	Forfait	AOI	NA	priori
					NA	a priori
Travaux d'assainissement de Dakoro			Forfait	Entente directe(1)	NA	a priori
Ouvrage du PK 26+400			Forfait	AON	NA	à postérieur

Coût Total						

- (1): nécessité d'assainir les zones traversées par la route à l'intérieur de la ville de Dakoro (maîtriser le par
- (2) ce montant n'inclut pas l'installation de chantier

Description*	Plan vs. Réalisé	Projet DAO, y compris spéc et quantités, projet Avis Particulier		Dans les cas de revue a posteriori, les dates de non-objection ne sont pas nécessaires				
		Prép & Soumission par Agence d'Ex	Date de Non-objection	Avis Particulier	Période d'appel d'offres		Evaluation des Offres	
				UNDB on-line GATEWAY Presse nationale	Date de l'Appel d'offres	Clôture et Ouverture	Date Soumission Rapport d'Evaluation	Date du Non-objection
Durée normale des étapes	Plan	4 - 7 sem	1 - 1.5 sem	1.5 - 2 sem	1.5 - 2 sem	6 à	12 sem	1.5 - 3 sem
	Réalisé							
Liste des Contrats								
Travaux de réhabilitation des routes en terre 1ère phase PAPST	Plan	22 janv 08	05 fév 08	19 fév 08	19 fév 08	5 avril 2008	05 mai 08	19 mai 08
	Réalisé	22 janv 08	8 juillet 08	18 juillet 08	18 juillet 08	9 septembre 2008	10 fév 09	23 fév 09
Travaux de réhabilitation des routes en terre 1ère phase PAPST	Plan	22 janv 08	05 fév 08	19 fév 08	19 fév 08	5 avril 2008	05 mai 08	19 mai 08
	Réalisé	22 janv 08	8 juillet 08	18 juillet 08	18 juillet 08	9 septembre 2008	10 fév 09	23 fév 09
Travaux de réhabilitation des routes en terre 1ère phase PAPST	Plan	22 janv 08	05 fév 08	19 fév 08	19 fév 08	5 avril 2008	05 mai 08	19 mai 08
	Réalisé	22 janv 08	8 juillet 08	18 juillet 08	18 juillet 08	9 septembre 2008	10 fév 09	23 fév 09
Travaux de réhabilitation des routes en terre 1ère phase PAPST	Plan	22 janv 08	05 fév 08	19 fév 08	19 fév 08	5 avril 2008	05 mai 08	19 mai 08
	Réalisé	22 janv 08	8 juillet 08	18 juillet 08	18 juillet 08	9 septembre 2008	6 mars 09	28 avril 09
Travaux de réhabilitation des routes en terre 1ère phase PAPST	Plan	25 juin 09	05 juil 09	12 juil 09	12 juil 09	27 août 2009	12 sept 09	22 sept 09
	Réalisé	13 mai 09	19 mai 09	15 juil 09	15 juil 09	31 août 2009	15 sept 09	07 oct 09
Travaux de réhabilitation des routes en terres 2ème phase PAPST	Plan	30 avril 10	10 mai 10	24 mai 10	24 mai 10	08 juil 10	08 août 10	18 août 10
	Réalisé	18 août 10	21 sept 10	23 sept 10	12 nov 10	12 nov 10	14 déc 10	28 février 11
	Plan	30 avril 10	10 mai 10	24 mai 10	24 mai 10	08 juil 10	08 août 10	18 août 10
	Réalisé	18 août 10	21 sept 10	23 sept 10	12 nov 10	12 nov 10	14 déc 10	28 février 11
	Plan	30 avril 10	10 mai 10	24 mai 10	24 mai 10	08 juil 10	08 août 10	18 août 10
	Réalisé	18 août 10	21 sept 10	23 sept 10	12 nov 10	12 nov 10	14 déc 10	28 février 11
Travaux d'assainissement de Dakoro	Plan	NA	NA	NA	NA	NA	09 sept 11	16 sept 11
	Réalisé							
Ouvrage du PK 26+400	Plan	NA	NA	NA	18 août 11	20 sept 11	NA	NA
	Réalisé							

Coût Total	Plan							
	Réalisé							

cours des eaux de ruissellement pour éviter l'inondation des habitations riverraines)

Description*	Plan vs. Réalisé			Exécution du Marché	
		Date Attribution du Marché	Date Signature du Marché	Réception provisoire	Réception définitive
Durée normale des étapes	Plan	1 sem	1.5-3 sem		
	Réalisé				
Liste des Contracts					
Travaux de réhabilitation des routes en terre 1ère phase PAPST	Plan	26 mai 08	26 juin 08	26 août 09	26 août 10
	Réalisé	6 mars 09	31 mars 09		
Travaux de réhabilitation des routes en terre 1ère phase PAPST	Plan	26 mai 08	26 juin 08	26 fév 09	26 fév 10
	Réalisé	6 mars 09	31 mars 09		
Travaux de réhabilitation des routes en terre 1ère phase PAPST	Plan	26 mai 08	26 juin 08	26 juin 09	26 juin 10
	Réalisé	6 mars 09	31 mars 09		
Travaux de réhabilitation des routes en terre 1ère phase PAPST	Plan	26 mai 08	26 juin 08	26 juillet 09	26 juillet 10
	Réalisé		9 mai 09		
Travaux de réhabilitation des routes en terre 1ère phase PAPST	Plan	29 sept 09	29 oct 09	29 déc 11	29 déc 12
	Réalisé	09 oct 09	30 oct 09		
Travaux de réhabilitation des routes en terres 2ème phase PAPST	Plan	25 août 10	25 sept 10		
	Réalisé				
	Plan	25 août 10	25 sept 10		
	Réalisé				
	Plan	25 août 10	25 sept 10		
	Réalisé				
Travaux d'assainissement de Dakoro	Plan	21 sept 11	30 sept 11	31 déc 11	31 déc 12
	Réalisé				
Ouvrage du PK 26+400	Plan	03 oct 11	16 oct 11	31 janv 12	31 janv 13
	Réalisé				

Coût Total	Plan				
	Réalisé				

**Dates de l'approbation du Plan des Marchés par
la Banque
Pour Travaux**

Approbation initiale	Mise-à-jour
	11-Mar-08
	16-Apr-09
	18-May-10

Pays : NIGER

Pour des Marchés dans le cadre des Projets approuvés après 2

Projet : PAPST

Dans les cas de revue à posteriori, les dates de non-objection

Demande de
Manifestation d'Intérêt
(si nécessaire)

65929

DON IDA H 378 NE:

Type de
ContratPréparation Demande de
Propositions

Liste Restreinte

	Méthode de Sélection	Marché au Forfait ou au Temps- Passé	Revue à priori ou à posteriori	Plan vs. Réalisé	Préparation Demande de Propositions		Demande de Manifestation d'Intérêt (si nécessaire)		Liste Restreinte	
					Prép & Soumission	Date Non- objection	Date Publication	Période avant liste restreinte	Date Soumission	Date Non- objection
Durée normale des étapes				Plan	3 - 6 sem	1 - 2 sem	1 - 1.5 sem	2 sem		1 - 2 em
				Réalisé						
Liste des Contracts										
Actualisation du manuel d'exécution	CCV	F F	a postérieur	Plan	09 janv 08	23 janv 08	NA	NA	NA	NA
	CCV	F F	a postérieur	Réalisé	09 janv 08	11 janv 08	NA	NA	NA	NA
Actualisation du manuel de procédures administratives comptables et financières	CCV	F F	a postérieur	Plan	17 janv 08	31 janv 08	07 fév 08	21 fév 08	NA	NA
	CCV	F F	a postérieur	Réalisé	17 janv 08	20 janv 08	25 janv 08	07 fév 08	NA	NA
Audit des comptes du PAPST	MC	F F	a priori	Plan	10 janv 08	24 janv 08	31 janv 08	14 fév 08	28 fév 08	14 mars 08
	MC	F F	a priori	Réalisé	10 janv 08	16 janv 08	23 janv 08	07 mars 08	17 mars 08	29 avr 08
Contrôle des travaux de réhabilitation des routes en terre lot 1	SFQC	TP	a priori	Plan	24 déc 07	07 janv 08	14 janv 08	28 janv 08	11 fév 08	25 fév 08
	SFQC	TP	a priori	Réalisé	24 déc 07	03 janv	28 déc 07	25 janv 08	17 avril 08	22 avril 08
Contrôle des travaux de réhabilitation des routes en terre lot 2	SFQC	T P	a priori	Plan	24 déc 07	07 janv 08	14 janv 08	28 janv 08	11 fév 08	25 fév 08
	SFQC	TP	a priori	Réalisé	24 déc 07	03 janv 08	28 déc 07	25 janv 08	17 avril 08	19 avril 08
Audit sécurité routière	CI	F F	a postérieur	Plan	22 juil 08	05 août 08	12 août 08	26 août 08	NA	NA
	CI	F F	a postérieur	Réalisé	22 juil 08	29 juil 08	31 juil 08	14 août 08	NA	NA
Audit technique et financier de la CAFER	MC	F F	a priori	Plan	6 août 08	20 août 08	27 août 08	10 sept 08	24 sept 08	8 oct 08
	MC	FF	a priori	Réalisé	29 juil 08	29 juil 08	7 août 08	25 août 08	13 nov 08	1 er déc 08
Recrutement Expert Routier (réactualisation Code de la route)	CI	F F	a postérieur	Plan	26 janv 09	05 fév 09	12 fév 09	26 fév 09	NA	NA
	CI	F F	a postérieur	Réalisé	26 janv 09	19 fév 09	NA	NA	NA	NA
Recrutement Expert Juriste (réactualisation Code de la route)	CI	F F	a postérieur	Plan	26 janv 09	05 fév 09	12 fév 09	26 fév 09	NA	NA
	CI	F F	a postérieur	Réalisé	26 janv 09	19 fév 09	NA	NA	NA	NA
Réforme du péage et du pesage	SFQC	F F	a postérieur	Plan	19 déc 08	02 janv 09	09 janv 09	23 janv 09	NA	NA
	SFQC	F F	a postérieur	Réalisé	19 déc 08	22 déc 08	31 déc 08	15 janv 09	NA	NA

Assistance technique au Ministère de l'Equipeement	SFQC	T P	a priori	Plan	22 août 08	5 sept 08	12 sept 08	26 sept 08	10 oct 08	24 oct 08
	SFQC	T P	a priori	Réalisé	22 août 08	25 août 08	5 sept 08	19 sept 08	23 déc 08	28 janv 09
Réactualisation de la stratégie nationale des transports	SFQC	F F	a priori	Plan	16 oct 08	30 oct 08	06 nov 08	20 nov 08	04 déc 08	18 déc 08
	SFQC	F F	a priori	Réalisé	16 oct 08	21 oct 08	1 er déc 08	15 déc 08	26 janv 09	04 fév 09
Recrutement sociologue pour élaboration PAR/Balleyara-Bamibangou	CI	F F	a postériori	Plan	01 juil 09	11 juil 09	NA	25 juil 09	NA	NA
	CI	F F	a postériori	Réalisé	01 juil 09	16 juil 09	NA	30 Juil 09	NA	NA
Etude techniques & DAO réhabilitation des routes en terres 2ème phase	SFQC	F F	a postériori	Plan	24 mars 09	07 avil 09	24 juil 09	03 août 09	17 août 09	31 août 09
	SFQC		a priori	Réalisé	24 mars 09	24 mars 09	16 fév 09	2 mars 09	15 mai 09	20 mai 09
Contrôle des travaux 2ème phase PAPST	SFQC	T P	a priori	Plan	26 janv 10	05 fév 10	12 fév 10	26 fév 10	02 mars 09	12 mars 10
		TP	a priori	Réalisé	26 janv 10	26 févr 10	19 janv 10	08 février	09 fév 10	21 sept 10
Audit technique des travaux	MC	F F	a postériori	Plan	02 mai 10	17 juin 10	1 er juil 10	15 juil 10	29 juil 10	12 août 10
			a postériori	Réalisé	11 juin 10	07 sept 10	28 juin 10	21 juill 10	12 oct 10	04 nov 10
Formation sur la gestion et le financement de l'entretien routier	CI	FF	a postériori	Plan	29 janv 10	08 fév 09	15 fév 10	19 fév 09	NA	NA
	CI		a postériori	Réalisé	17 fév 10	25 fév 10	18 fév 10	18 juin 10	NA	NA
Formation à l'Inspectorat Permis de conduire, à la sécurité routière et à la conduite rationnelle	CI	FF	a postériori	Plan	29 juil 09	08 aout 09	15 aout 09	29 aout 09	NA	NA
	CI	FF	a postériori	Réalisé	29 juil 09	31 juil 09	14 aout 09	28 aout 09	NA	NA
Formation à la facilitation des transports et à la gestion des entreprises de transport	CI	FF	a postériori	Plan	29 juil 09	08 aout 09	15 aout 09	29 aout 09	NA	NA
	CI		a postériori	Réalisé	29 juil 09	31 juil 09	14 aout 09	28 aout 09	NA	NA
Elaboration plan de communication sur la sécurité	CI	FF	a postériori	Plan	29 juil 09	08 aout 09	15 aout 09	29 aout 09	NA	NA
	CI	FF	a postériori	Réalisé	29 juil 09	31 juil 09	26 mars 10	08 avril 10	NA	NA
Elaboration plan de communication expert routier	CI	FF	a postériori	Plan	29 juil 09	08 aout 09	15 aout 09	29 aout 09	NA	NA
	CI	FF	a postériori	Réalisé	29 juil 09	31 juil 09	26 mars 10	08 avril 10	NA	NA
Audit environnemental des travaux du PAPST	CI	FF	a postériori	Plan	13 mars 10	16 avril 10	16 avr 10	30 avril 10	NA	NA
	CI	FF	a postériori	Réalisé			NA	NA	NA	NA

Procurement Plan-Consultants 2

DON IDA H 378 NE:

	Plan vs. Réalisé	Propositions de Consultants		Evaluation des Propositions Techniques (T) et Financières (F) et Autorization Négociations (N) pour Projets Approuvés Après mai				
		Date de l'Invitation	Date Soumission et Ouverture T	Soumission Rapport T	No-objection Rapp. Eval (T) et (N)	Ouverture Propositions Financières	Préparation Rapport Eval (T) & (F)	Negociations (N)
Durée normale des étapes	Plan	4 à	12 sem	2 - 3 sem	0.5 - 2 sem	2 sem	1 - 2 sem	2 sem
	Réalisé							
Liste des Contracts								
Actualisation du manuel d'exécution	NA	02 fév 08	NA	NA	NA	09 fév 08	NA	23 fév 08
	Réalisé	29 janv 08	NA	NA	NA	28 janv 08	NA	NA
Actualisation du manuel de procédures administratives comptables et financières	Plan	28 fév 08	NA	NA	NA	28 fév 08	NA	07 mars 08
	Réalisé	26 fév 08	NA	NA	NA	26 fév 08	NA	05 mars 08
Audit des comptes du PAPST	Plan	21 mars 08	05 mai 08	19 mai 08	02 juin 08	16 juin 08	23 juin 08	07 juil 08
	Réalisé	02 mai 08	9 juin 08	24 sept 08	26 sept 08	3 oct 08	10 oct 08	11 oct 08
Contrôle des travaux de réhabilitation des routes en terre lot 1	Plan	04 mars 08	18 avr 08	02 mai 08	16 mai 08	30 mai 08	07 juin 08	NA
	Réalisé	29 avril 09	13 juin 08	26 août	29 août 08	11 sept 08	19 sept 08	22 sept 08
Contrôle des travaux de réhabilitation des routes en terre lot 2	Plan	04 mars 08	18 avr 08	02 mai 08	16 mai 08	30 mai 08	07 juin 08	NA
	Réalisé	21 avril 08	13 juin 08	25 juil 08	29 août 08	03 sept 08	10 sept 08	15 sept 08
Audit sécurité routière	Plan	09 sept 08	23 sept 08	NA	NA	23 sept 08	NA	NA
	Réalisé	23 sept 08	09 oct 08	NA	NA	09 oct 08	NA	NA
Audit technique et financier de la CAFER	Plan	15 oct 08	29 nov 08	13 déc 08	27 déc 08	10 janv 09	17 janv 09	NA
	Réalisé	16 déc 08	30 janv 09	19 mars 09	02 avril 09	14 avril 09	16 juil 09	27 juil 09
Recrutement Expert Routier (réactualisation Code de la route)	Plan	05 mars 09	NA	NA	NA	12 mars 10	NA	NA
	Réalisé	19 oct 09	NA	NA	NA	08 avril 10	NA	08 avril 10
Recrutement Expert Juriste (réactualisation Code de la route)	Plan	05 mars 09	NA	NA	NA	12 mars 10	NA	NA
	Réalisé	25 fév 10	NA	NA	NA	08 avril 10	NA	08 avril 10
Réforme du péage et du pesage	Plan	30 janv 09	17 mars 09	NA	NA	13 fév 09	20 fév 09	06 mars 09
	Réalisé	12 mars 09	13 mai 09	NA	NA	03 juil 09	14 juil 09	31 juil 09

Assistance technique au Ministère de l'Equipeement	Plan	31 oct 08	15 déc 08	29 déc 08	13 janv 09	27 janv 09	03 fév 09	17 fév 09
	Réalisé	03 fév 09	20 mars 09	14 mai 09	20 mai 09	29 mai 09	8 juin 09	22 juin 09
Réactualisation de la stratégie nationale des transports	Plan	26 déc 08	09 fév 09	23 fév 09	09 mars 09	23 mars 09	30 mars 09	13 avril 09
	Réalisé	09 fév 09	09 avril 09	13 mai 09	20 mai 09	27 mai 09	28 mai 09	07 juil 09
Recrutement sociologue pour élaboration PAR/Balleyara-Bamibangou	Plan	NA	01 aout 09	NA	NA	NA	NA	08 août 09
	Réalisé	21 juil 09	01 sept 09	NA	NA	NA	NA	27 oct 09
Etude techniques & DAO réhabilitation des routes en terres 2ème phase	Plan	07 sept 09	22 oct 09	1er nov 09	15 nov 09	29 nov 09	06 déc 09	20 déc 09
	Réalisé	26 mai 09	13 juillet 09	18 août 09	24 sept 09	02 oct 09	05 oct 09	27 oct 09
Contrôle des travaux 2ème phase PAPST	Plan	19 mars 10	03 mai 10	17 mai 10	27 mai 10	03 juin 10	05 juin 10	19 juin 10
	Réalisé	24 sept 10	09 nov 10	15 janv 11				
Audit technique des travaux	Plan	17 août 10	02 oct 10	16 oct 10	30 oct 10	13 nov 10	20 nov 10	04 déc 10
	Réalisé	16 nov 10	29 déc 10	NA	NA	12 janv 11		
Formation sur la gestion et le financement de l'entretien routier	Plan	26 fév 09	NA	NA	NA	05 mai 10	NA	05 mai 10
	Réalisé	15 juil 10	NA	NA	NA	01 nov 10	NA	19 nov 10
Formation à l'Inspectorat Permis de conduire, à la sécurité routière et à la conduite rationnelle	Plan	05 sept 09	NA	NA	NA	05 sept 09	12 sept 09	26 sept 09
	Réalisé	20 sept 10	NA	NA	NA	06 oct 10	NA	09 nov 10
Formation à la facilitation des transports et à la gestion des entreprises de transport	Plan	05 sept 09	NA	NA	NA	05 sept 09	12 sept 09	26 sept 09
	Réalisé	14 juil 10	NA	NA	NA		NA	
Elaboration plan de communication sur la sécurité	Plan	05 sept 09	NA	NA	NA	05 sept 09	12 sept 09	26 sept 09
	Réalisé	20 sept 10	NA	NA	NA	04 oct 10	NA	04 oct 10
Elaboration plan de communication expert routier	Plan	05 sept 09	NA	NA	NA	05 sept 09	12 sept 09	26 sept 09
	Réalisé	20 sept 10	NA	NA	NA	04 oct 10	NA	04 oct 10
Audit environnemental des travaux du PAPST	Plan		NA	NA	NA	NA	NA	10 mai 10
	Réalisé		NA	NA	NA	12 nov 10		12 nov 10

DON IDA H 378 NE:		Projet de Contrat			
	Plan vs. Réalisé	Date Soum. Contrat paraphé	Date Non-objection	Attribution du Marché	Signature Contrat
Durée normale des étapes	Plan	1 - 2 sem	1 - 2 sem	1 sem	1 - 3 sem
	Réalisé				
Liste des Contracts					
Actualisation du manuel d'exécution	Plan	NA	NA	02 mars 08	02 avril 08
	Réalisé	NA	NA	05 fév 08	12 fév 08
Actualisation du manuel de procédures administratives comptables et financières	Plan	NA	NA	14 mars 08	14 avril 08
	Réalisé	NA	NA	12 mars 08	17 avril 08
Audit des comptes du PAPST	Plan	28 juillet 08	11 août 08	18 août 08	17 sept 08
	Réalisé	11 oct 09	16 oct 09	03 déc 08	19 déc 08
Contrôle des travaux de réhabilitation des routes en terre lot 1	Plan	12 juillet 08	26 juillet 08	02 août 08	25 août 08
	Réalisé	08 oct 08	09 oct 08	28 oct 08	19 nov 08
Contrôle des travaux de réhabilitation des routes en terre lot 2	Plan	12 juillet 08	26 juillet 08	2 août 08	1er sept 08
	Réalisé	09 oct 08	20 oct 08	29 oct 08	19 nov 08
Audit sécurité routière	Plan	NA	NA	14 oct 08	13 nov 08
	Réalisé	NA	NA		07 janv 09
Audit technique et financier de la CAFER	Plan	22 fév 09	05 mars 09	12 mars 09	11 avr 09
	Réalisé	16 juil 09	20 juil 09	27 juil 09	24 août 09
Recrutement Expert Routier (réactualisation Code de la route)	Plan	NA	NA	16 mars 09	26 avril 09
	Réalisé	NA	NA	18 juin 10	22 juil 10
Recrutement Expert Juriste (réactualisation Code de la route)	Plan	NA	NA	16 mars 09	26 avril 09
	Réalisé	NA	NA	18 juin 10	22 juil 10
Réforme du péage et du pesage	Plan	NA	NA	30 avril 09	30 mai 09
	Réalisé	NA	NA	31 juill 09	24 août 09

Assistance technique au Ministère de l'Equipe-ment	Plan	10 mars 09	24 mars 09	31 mars 09	29 avril 09
	Réalisé	27 juil 09	28 juil 09	05 août 09	14 sept 09
Réactualisation de la stratégie nationale des transports	Plan	27 avril 09	11 mai 09	18 mai 09	18 juin 09
	Réalisé	07 juil 09	07 juil 09	27 juil 09	20 août 09
Recrutement sociologue pour élaboration PAR/Balleyara-Bamibangou	Plan	NA	NA	17 août 09	31 août 09
	Réalisé	NA	NA	27 oct 09	27 oct 09
Etude techniques & DAO réhabilitation des routes en terres 2ème phase	Plan	03 janv 10	17 janv 10	24 janv 10	24 fév 10
	Réalisé	NA	NA	29 oct 09	23 nov 09
Contrôle des travaux 2ème phase PAPST	Plan	26 juin 10	06 juil 10	13 juil 10	13 août 10
	Réalisé				
Audit technique des travaux	Plan	18 déc 10	01 janv 11	08 janv 11	08 fév 11
	Réalisé				
Formation sur la gestion et le financement de l'entretien routier	Plan	NA	NA	12 mai 10	11 juin 10
	Réalisé	NA	NA		
Formation à l'Inspectorat Permis de conduire, à la sécurité routière et à la conduite rationnelle	Plan	NA	NA	03 oct 09	02 nov 09
	Réalisé	NA	NA	11 nov 10	03 déc 10
Formation à la facilitation des transports et à la gestion des entreprises de transport	Plan	NA	NA	03 oct 09	02 nov 09
	Réalisé				
Elaboration plan de communication sur la sécurité	Plan	NA	NA	03 oct 09	02 nov 09
	Réalisé			07 oct 10	01 nov 10
Elaboration plan de communication expert routier	Plan	NA	NA	03 oct 09	02 nov 09
	Réalisé	NA	NA	07 oct 10	01 nov 10
Audit environnemental des travaux du PAPST	Plan	NA	NA	NA	31 mai 2010
	Réalisé				

DON IDA H 378 NE:	Exécution du Marché			
	Plan vs. Réalisé	Mobilisation Paiement Avance	Projet de Rapport	Rapport final
Durée normale des étapes	Plan			
	Réalisé			
Liste des Contracts				
Actualisation du manuel d'exécution	Plan	16 avril 08	16 mai 08	16 juin 08
	Réalisé	26 fév 08	26 avril 08	26 mai 08
Actualisation du manuel de procédures administratives comptables et financières	Plan	28 avril 08	28 mai 08	28 juin 08
	Réalisé	24 avril 08	12 mai 08	25 juin 08
Audit des comptes du PAPST	Plan	PM	PM	PM
	Réalisé	PM	PM	PM
Contrôle des travaux de réhabilitation des routes en terre lot 1	Plan	PM	PM	PM
	Réalisé	PM	PM	PM
Contrôle des travaux de réhabilitation des routes en terre lot 2	Plan	PM	PM	PM
	Réalisé	PM	PM	PM
Audit sécurité routière	Plan	13 déc 08	28 déc 08	12 janv 09
	Réalisé	22 janv 09	13 fév 09	09 mars 09
Audit technique et financier de la CAFER	Plan	25 avr 09	25 mai 09	09 juin 09
	Réalisé	11 déc 09	02 janv 10	
Recrutement Expert Routier (réactualisation Code de la route)	Plan	10 mai 09	25 juin 09	10 juillet 09
	Réalisé	12 oct 10		
Recrutement Expert Juriste (réactualisation Code de la route)	Plan	10 mai 09	25 juin 09	10 juillet 09
	Réalisé	10 oct 10		
Réforme du péage et du pesage	Plan	13 juin 09	28 juillet 09	28 août 09
	Réalisé	30 sept 09	27 nov 09	19 avr 10

Assistance technique au Ministère de l'Equipeement	Plan	13 mai 09	PM	PM
	Réalisé	17 déc 09	11 déc 09	
Réactualisation de la stratégie nationale des transports	Plan	02 juillet 09	16 août 09	16 sept 09
	Réalisé	24 nov 09	16 nov 09	
Recrutement sociologue pour élaboration PAR/Balleyara-Bamibangou	Plan	01 sept 09	15 sept 09	22 sept 09
	Réalisé	25 oct 09	09 nov 09	21 déc 09
Etude techniques & DAO réhabilitation des routes en terres 2ème phase	Plan	10 mars 10	10 mai 10	10 juin 10
	Réalisé			
Contrôle des travaux 2ème phase PAPST	Plan	27 août 10	PM	PM
	Réalisé			
Audit technique des travaux	Plan	22 fév 11	24 mars 11	24 avril 11
	Réalisé			
Formation sur la gestion et le financement de l'entretien routier	Plan	18 juin 10	18 juil 10	18 août 10
	Réalisé			
Formation à l'Inspectorat Permis de conduire, à la sécurité routière et à la conduite rationnelle	Plan	16 nov 09	07 déc 09	21 déc 09
	Réalisé	06 janv 11		
Formation à la facilitation des transports et à la gestion des entreprises de transport	Plan	16 nov 09	07 déc 09	21 déc 09
	Réalisé			
Elaboration plan de communication sur la sécurité	Plan	16 nov 09	07 déc 09	21 déc 09
	Réalisé			
Elaboration plan de communication expert routier	Plan	16 nov 09	07 déc 09	21 déc 09
	Réalisé			
Audit environnemental des travaux du PAPST	Plan	NA	20 juin 10	30 juin 10
	Réalisé			

--	--