

Pays: République du Congo Projet: FEEDU		Date élaboration: Date mise à jour:		Date ANO:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Réf No.	Description*	Prévu/Réal.	Coût en \$ US	Méthode de passation des marchés	Prequalification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue par la Banque (priori/post)	DAO prêt le	Date publ.	Date prévue pour l'ouverture	Submission Rapport évaluat. et attrib. Contrat	Signature contrat	Démarrage exécution	Récept. Provis.
1	Fournitures d'exploitation SNDE	Prévu	1,000,000.00	AOF-F	N/A	N/A	A priori	20-août-12	31/09/12	1-oct-12	22-oct-12	29-oct-12	5-nov-12	5-déc-12
		Réalisé												
3	Acquisition des manuels scolaires pour les classes CE1, CE2, CMI et CMI pour 4 écoles primaires de la PHASE I	Prévu	270,000.00	AON-F	N/A	N/A	A posteriori	27-août-12	3-sept-12	3-oct-12	24-oct-12	31-oct-12	7-nov-12	28-nov-12
		Réalisé												
3	Acquisition de 100 ordinateurs de bureau et 20 imprimantes pour 4 écoles primaires de la PHASE I	Prévu	350,000.00	AON-F	N/A	N/A	A posteriori	6-sept-12	13-sept-12	15-oct-12	2-nov-12	9-nov-12	16-nov-12	30-nov-12
		Réalisé												
4	Fournitures et Travaux de réhab du réseau d'adduction et de distribution d'eau potable de B/ville (2 lots BZV)	Prévu	23,500,000.00	AOF-F	N/A	N/A	A priori	2-mai-12	7-mai-12	26-juin-12	2-août-12	23-août-12	21-sept-12	20-sept-13
		Réalisé						2-mai-12	7-mai-12	26-juin-12				
5	Fournitures et Travaux de réhab du réseau d'adduction d'eau et de distribution d'eau potable de P/N (lot unique)	Prévu	8,000,000.00	AOF-F	N/A	N/A	A priori	4-avr-12	13-avr-12	25-mai-12	8-juin-12	30-sept-12	30-oct-12	30-oct-13
		Réalisé						4-avr-12	13-avr-12	25-mai-12	8-juin-12			
6	Fournitures et équipement des deux forages industriels d'eau potable à P/N	Prévu	-	AON-F	N/A	N/A	A posteriori	15-déc-12						
		Réalisé												
COÛT TOTAL			33,120,000.00											
			33,450,000.00											

Procurement Plan-Consultants

Pays: République du Congo
Projet: PEEDU

Date élaboration:
Date mise à jour:

Date ANO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Réf. No	Description*	Prévu/Réal.	Coût en \$US	Méthode de sélection	Revue par la Banque (priori/post)	Pub MI	Liste restr.	finalisa DP	Notif lettre invit.	Date prévue pour l'ouverture de l'offre technique	Rapp. Eval Tech	Evaluat. Finale	Négociat, et signature du contrat	Démarrage exécution mission	Date d'achèvement mission (rapport final)
01	Contrôle et Supervision des Travaux de réhabilitation de 4 écoles primaires 2 CSI à BZV Phase 2	Prévu	409,560.00	SFQC	Priori	8/13/2012	8/27/2012	8/30/2012	1er /10/12	10/8/2012	10/15/2012	10/22/2012	29-oct.-12	5-nov.-12	5-sept.-13
		Réalisé													
02	Contrôle et Supervision des travaux de réhabilitation de 2 écoles prim. et 3 CSI Pointe-Noire Phase 2	Prévu	377,400.00	SFQC	Priori	8/13/2012	8/27/2012	8/30/2012	1er /10/12	10/8/2012	10/15/2012	10/22/2012	29-oct.-12	5-nov.-12	5-sept.-13
		Réalisé													
03	Contrôle et Supervision des travaux de construction de 2 marchés à B/ville Phase 1	Prévu	391,620.00	SFQC	Priori	16-août-12	30-août-12	3-sept.-12	3-oct.-12	10-oct.-12	17-oct.-12	24-oct.-12	31-oct.-12	7-nov.-12	7-sept.-13
		Réalisé													
4	Contrôle et Supervision des travaux de construction de 2 marchés à P/N Phase 1	Prévu	391,620.00	SFQC	Priori	16-août-12	30-août-12	3-sept.-12	3-oct.-12	10-oct.-12	17-oct.-12	24-oct.-12	31-oct.-12	7-nov.-12	7-sept.-13
		Réalisé													
5	Contrôle et Supervision des travaux de construction des voiries et système de drainage tertiaire à B/ville Phase 2	Prévu	568,500.00	SFQC	Priori	23-Mar-12	10-juil.-12	11-juil.-12	12-juil.-12	20-août-12	27-août-12	3-sept.-12	10-sept.-12	24-sept.-12	20-mars-14
		Réalisé				23-Mar-12	10-juil.-12	11-juil.-12	12-juil.-12						
6	Contrôle et Supervision des travaux de construction des voiries et système de drainage tertiaire à Pointe Noire Phase 2	Prévu	968,250.00	SFQC	Priori	23-Mar-12	10-juil.-12	11-juil.-12	12-juil.-12	20-août-12	27-août-12	3-sept.-12	10-sept.-12	24-sept.-12	20-mars-14
		Réalisé				23-Mar-12	10-juil.-12	11-juil.-12	12-juil.-12						
07	Contrôle et Supervision des travaux de réhabilitation des réseaux d'adduction et de distribution d'eau potable à BZV et PNR et réalisation de 2 forages à PNR	Prévu	1,514,400.00	SFQC	Priori	6/07/12	2/08/12	6-août-12	8/9/2012	9/17/2012	24-sept.-12	1-oct.-12	10-oct.-12	17-oct.-12	10-mai-14
		Réalisé				6/07/12									
08	Etude tarifaire du secteur de l'eau	Prévu	400,000.00	SFQC	Priori	2/7/2012	2/29/2012	6/20/2012	25-juil.-12	8/28/2012	9/4/2012	9/11/2012	18-sept.-12	25-sept.-12	20-oct.-13
		Réalisé				2/7/2012	2/29/2012	6/20/2012	25-juil.-12						
09	Etude tarifaire du secteur de l'électricité	Prévu	400,000.00	SFQC	Priori	8/30/2012	9/13/2012	9/17/2012	20-sept.-12	10/22/2012	10/29/2012	11/5/2012	12-nov.-12	19-nov.-12	20-déc.-13
		Réalisé													
10	Consultant pour le renforcement des capacités sur les outils de programmation locale des Mairies de BZV et PNR	Prévu	300,000.00	SFQC	A priori	6-sept.-12	17-sept.-12	24-sept.-12	26-sept.-12	2-nov.-12	9-nov.-12	16-nov.-12	23-nov.-12	30-nov.-12	30-janv.-13
		Réalisé													
11	Consultant pour l'amélioration du Régistre Foncier à PNR	Prévu	700,000.00	SFQC	A priori	6-sept.-12	17-sept.-12	24-sept.-12	26-sept.-12	2-nov.-12	9-nov.-12	16-nov.-12	23-nov.-12	30-nov.-12	30-janv.-13
		Réalisé													
12	Consultant à l'appui aux initiatives locales à BZV et PNR	Prévu	200,000.00	SFQC	A priori	17-sept.-12	1-oct.-12	3-oct.-12	8-oct.-12	8-nov.-12	15-nov.-12	22-nov.-12	29-nov.-12	6-déc.-12	6-juin-13
		Réalisé													

Procurement Plan-Consultants

Pays: République du Congo

Projet: PEEDU

Date élaboration:

Date mise à jour:

Date ANO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Réf. No	Description*	Prévu/Réal.	Coût en \$US	Méthode de sélection	Revue par la Banque (priori/post)	Pub MI	Liste restr.	finalisa DP	Notif lettre invit.	Date prévue pour l'ouverture de l'offre technique	Rapp. Eval Tech	Evaluat. Finale	Négociat, et signature du contrat	Démarrage exécution mission	Date d'achèvement mission (rapport final)
13	Consultant pour réaliser le plan directeur de l'urbanisme de BZV et PNR	Prévu	600,000.00	SFQC	A priori	17-sept.-12	1-oct.-12	3-oct.-12	8-oct.-12	8-nov.-12	15-nov.-12	22-nov.-12	29-nov.-12	6-déc.-12	6-juin-13
		Réalisé													
14	Elaboration du Code l'Urbanisme au Congo	Prévu	250,000.00	SFQC	A priori	28-sept.-12	12-oct.-12	15-oct.-12	18-oct.-12	19-nov.-12	26-nov.-12	3-déc.-12	10-déc.-12	17-déc.-12	20-avr.-13
		Réalisé													
15	Recrutement de 17 ONG pour Information, Education et Communication (I.E.C) sur les travaux des voiries, écoles, CSI et marchés domaniaux	Prévu	140,000.00	QC	A posteriori	28-sept.-12	12-oct.-12	15-oct.-12	18-oct.-12	19-nov.-12	26-nov.-12	3-déc.-12	10-déc.-12	17-déc.-12	20-avr.-13
		Réalisé													
16	Consultant pour revue des DAO écoles primaires, CSI et marchés domaniaux pour les phases II	Prévu	12,000.00	CI	A posteriori	23-déc.-11	9-janv.-12				16-janv.-12		31-janv.-12	1-févr.-12	20-avr.-12
		Réalisé	16,560.00			23-déc.-11	9-janv.-12				16-janv.-12		31-janv.-12	1-févr.-12	20-avr.-12
17	Consultant pour l'élaboration du programme d'appui aux Mairies de BZV et P/N	Prévu	15,000.00	CI	A posteriori	5/11/12	19-nov.-12				26-nov.-12				
		Réalisé											3-déc.-12	10-déc.-12	2-févr.-13
18	Consultant pour réaliser l'audit technique du PEEDU	Prévu	50,000.00	CI	A priori	9/04/12	28/04/12				28/04/12		28/07/12	20/08/12	10/09/12
		Réalisé				9/04/12	28/04/12				28/04/12		28-juil.-12		
19	Registre foncier urbain de Brazzaville	Prévu	600,000.00	SFQC	A priori	31-oct.-12	14-nov.-12	16-nov.-12	19-déc.-12	26-déc.-12	2-janv.-13	9-janv.-13	16-janv.-13	23-janv.-13	23.04/13
		Réalisé													
20	Consultant pour la conception et le dév. du site WEB	Prévu	15,000.00	CI	A posteriori	5-mai-12	15-mai-12					15-mai-12	16-juil.-12	18-juil.-12	28-août-12
		Réalisé				5-mai-12	15-mai-12					15-mai-12	16-juil.-12	18-juil.-12	
21	Consultant pour la mise en place des COLODES (quartiers) et SAIC (mairies)	Prévu	15,000.00	CI	A posteriori	5/11/12	19-nov.-12				26-nov.-12		3-déc.-12	10-déc.-12	2-févr.-13
		Réalisé													
22	Recrutement de l'Auditeur Technique SNDE	Prévu	150,000.00	SFQC	A priori	18-oct.-11	17-nov.-11	6-févr.-12	6-févr.-12	6-mars-12	22-mars-12	3-août-12	10-août-12	17-août-12	20-août-13
		Réalisé				18-oct.-11	17-nov.-11	6-févr.-12	6-févr.-12	6-mars-12	22-mars-12				
	TOTAL		8,468,350.00												
			16,560.00												

