

Bolivia

P127743 - BO Rural Alliances Project II

Procurement Plan

PROCUREMENT PLAN Bolivia : Rural Alliances Project II

General Information

Country: Bolivia Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-09-24
 Project ID: P127743 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-03-22
 Project Name: Rural Alliances Project II GPN Date:
 Loan / Credit No: IBRD / 87350
 Executing Agency(ies) Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contr. Comple			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
BO-FPS-134083-CW-RFB / CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR INCAVI (MONTEAGUDO)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				285,000.00	26,866,430.17	Firmado						2019-09-16	2020-03-05	2019-09-18					2019-10-18	2020-06-15	2019-10-28	2020-07-01	2019-11-21	2020-07-17	2020-07-18	
BO-FPS-134174-CW-RFB / CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR HIGUERA HUAYCO (CAMARGO)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				474,686.33	396,758.90	Firmado						2019-09-16	2020-09-23	2019-09-18					2019-10-18	2020-10-22	2019-10-28	2020-11-10	2019-11-15	2021-03-08	2020-09-10	
BO-FPS-134179-CW-RFQ / CONSTRUCCION SISTEMA DE MICROIRIEGO CHAUNACA ALTA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				175,008.62	0.00	Ejecución pendiente																2019-11-02		2020-03-01		
BO-FPS-134183-CW-RFQ / CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR Y MEJ. DE CAMINO CARBIA VILLA ESPERANZA (SALINAS DE GARCI MENDOZA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				203,950.91	217,874.43	Firmado																2019-10-28	2021-07-20	2020-03-26		
BO-FPS-134185-CW-RFQ / CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL PASTO GRANDE	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				86,956.61	89,625.63	Firmado																2019-11-09	2021-05-18	2020-04-07		
BO-FPS-134223-CW-RFB / CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PASO HUAYTA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				388,832.77	361,615.75	Firmado							2019-09-17	2021-02-04	2019-09-19					2019-10-19	2021-03-09	2019-10-29	2021-03-23	2019-11-22	2021-04-30	2020-07-19
BO-FPS-134224-CW-RFB / MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL TRAMO I TOLEDO - TOMA TOMA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				931,079.52	0.00	Ejecución pendiente							2019-09-19		2019-09-21					2019-10-21		2019-10-26		2019-11-19	2020-04-17	
BO-FPS-134229-CW-RFQ / CONSTRUCCION ATAJADOS FAMILIARES Y MULTIF. COM. FINOS PAMPAS PACHACACA Y CATALINAS (COMARAPA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				215,065.73	0.00	Ejecución pendiente																2019-11-06		2020-05-04		
BO-FPS-134230-CW-RFB / CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO VILLA NUEVA (COMARAPA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				269,471.59	0.00	Ejecución pendiente							2019-09-16		2019-09-18					2019-10-18		2019-10-23		2019-11-16	2020-06-13	
BO-FPS-134231-CW-RFQ / CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD ICOPAMPA (PATACAMAYA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				181,448.12	0.00	Ejecución pendiente																2019-11-06		2020-05-04		
BO-FPS-134371-CW-RFQ / CONSTRUCCION SISTEMA DE MICROIRIEGO POR BOMBEO FOTOVOLTAICO SECTOR CHACO-MOJON CKASA (COCCHAS)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				169,430.90	0.00	Ejecución pendiente																2019-11-06		2020-03-05		
BO-FPS-134530-CW-RFQ / CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR YACONAL (MONTEAGUDO)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				185,714.29	159,083.07	Finalizado																2019-11-06	2020-07-17	2020-05-04		
BO-FPS-134577-CW-RFB / CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALLEJAS	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				599,789.58	587,044.98	Firmado							2019-09-20	2020-10-26	2019-09-22					2019-10-22	2021-01-12	2019-10-23	2021-01-13	2019-11-16	2021-02-18	2019-12-10
BO-FPS-134085-CW-RFB / CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RIO YUQUI VILLA VACA GIZMAN (C. MUYUPAMPAS)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				361,265.43	262,903.77	Firmado							2019-09-20	2020-09-23	2019-09-22					2019-10-22	2020-10-26	2019-11-01	2020-11-10	2019-11-25	2021-03-09	2020-03-12
BO-FPS-134169-CW-RFB / CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PALCA PATA (VILLA CHORCAS)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				551,968.75	0.00	En ejecución							2019-09-15	2019-09-25	2019-09-17					2019-10-17	2019-10-18	2019-10-22	2019-11-04	2019-11-26	2020-12-05	
BO-FPS-196920-CW-RFQ / MEJ. CAMINO VECINAL CRT 410 OROVACA - CIRIBO (ANDAMARCA (C. SGO. DE ANDAMARCA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				216,044.00	195,288.38	Finalizado																2020-11-30	2020-12-30	2021-03-30		
BO-FPS-196926-CW-RFQ / CONST. PUENTE VEHICULAR CACHI CACHI (PARI - SORACACHI)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				104,982.10	88,792.16	Finalizado																2020-12-05	2021-01-28	2021-04-04		

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BO-FPS-252869-CS-QCBS / "AUDITORIA DEL PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II (FINANCIAMIENTO ADICIONAL), CONVENIO DE PRESTAMO IBRD N° 8735-BO, GESTIONES 2018 - 2021 CIERRE	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		31,025.00	0.00	En ejecución	2021-09-09	2021-11-25	2021-09-30		2021-11-13			2021-12-11		2022-01-10		2022-02-14		2022-03-21		2022-04-30		

INDIVIDUAL CONSULTANTS																						
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
BO-FPS-134704-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR PALCA PATA (VILLA CHARCAS)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		31,081.57	3,290,229.20	Firmado	2019-09-20	2020-02-11	2019-10-10	2020-02-18	2019-10-11	2020-03-13	2019-11-04	2020-06-02	2021-02-11				
BO-FPS-134706-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR HIGUERA HUAYCO (CAMARGO)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		27,478.13	27,338.65	Firmado	2019-09-23	2020-01-27	2019-10-17	2020-09-30	2019-10-18	2020-10-20	2019-11-11	2020-11-11	2019-12-20				
BO-FPS-134707-CS-INDV / SUPERVISION CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR DISTRITO TICUJIA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		26,311.97	0.00	En ejecución	2019-09-23	2019-12-02	2019-10-17		2019-10-18		2019-11-11		2020-11-05				
BO-FPS-134708-CS-INDV / SUPERVISION CONSTRUCCION SISTEMA DE MICRORIEGO CHAUNACA ALTA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		9,425.05	0.00	En ejecución	2019-09-23	2019-12-02	2019-10-17		2019-10-18		2019-11-11		2020-06-08				
BO-FPS-134709-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR Y MEJ. DE CAMINO CARURA VILLA ESPERANZA (SALINAS DE GARCÍ MENDOZA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		10,197.55	13,052.94	Firmado	2019-09-23	2021-06-09	2019-10-17	2021-05-31	2019-10-18	2021-07-05	2019-11-11	2021-07-20	2020-07-08				
BO-FPS-134710-CS-INDV / SUPERVISION CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL PASTO GRANDE	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		8,695.66	4,760.84	Firmado	2019-09-23	2021-04-14	2019-10-17	2021-04-01	2019-10-18	2021-05-03	2019-11-11	2021-05-12	2020-07-08				
BO-FPS-134711-CS-INDV / SUPERVISION CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PASO HUAYTA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		23,718.00	18,274.11	Firmado	2019-09-23	2021-04-14	2019-10-17	2021-04-01	2019-10-18	2021-05-05	2019-11-11	2021-05-17	2020-10-06				
BO-FPS-134712-CS-INDV / SUPERVISION MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL TRAMO I TOLEDO - TOMA TOMA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		46,553.98	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-17		2019-10-18		2019-11-11		2020-07-08				
BO-FPS-134713-CS-INDV / SUPERVISION MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL QUEWAYLLANI CHALLACOTA SAN MARTIN SALINAS DE GARCÍ MENDOZA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		40,264.93	26,105.87	Firmado	2019-09-23	2021-06-09	2019-10-17	2021-05-31	2019-10-18	2021-07-05	2019-11-11	2021-08-23	2021-02-03				
BO-FPS-134715-CS-INDV / SUPERVISION MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CHARAVI CONCEPCION DE BELEN (SALINAS DE GARCÍ MENDOZA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		25,213.95	23,171.61	Firmado	2019-09-23	2021-06-09	2019-10-17	2021-05-31	2019-10-18	2021-07-05	2019-11-11	2021-07-16	2020-12-05				
BO-FPS-134716-CS-INDV / SUPERVISION CONST. ATAJADOS FAM. Y MULTIF. COM. PINOS PAMPAS PAPACHACRA Y CATALINAS (COMARAPA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		8,602.63	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-17		2019-10-18		2019-11-11		2020-08-07				
BO-FPS-134717-CS-INDV / SUPERVISION CONST. SISTEMA DE RIEGO VILLA NUEVA (COMARAPA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		9,431.49	10,457.52	Firmado	2019-09-23	2021-09-22	2019-10-17	2021-09-29	2019-10-18	2021-11-03	2019-11-11	2021-11-25	2020-09-06				
BO-FPS-134719-CS-INDV / SUPERVISION CONST. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD (COCORIPA (PATACAMAYA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		8,320.41	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-17		2019-10-18		2019-11-11		2020-08-07				
BO-FPS-134727-CS-INDV / SUPERVISION CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALLEJAS	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		17,993.69	22,480.06	Firmado	2019-09-23	2021-01-28	2019-10-17	2021-01-28	2019-10-18	2021-03-02	2019-11-11	2021-03-10	2020-11-05				
BO-FPS-134728-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONSTRUCCION SISTEMA DE MICRORIEGO CHAUNACA ALTA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		4,050.02	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-17		2019-10-18		2019-11-11		2020-03-10				
BO-FPS-134730-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. ATAJADOS FAM. Y MULTIF. COM. PINOS PAMPAS PAPACHACRA Y CATALINAS (COMARAPA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		10,753.29	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-17		2019-10-18		2019-11-11		2020-05-09				

BO-FPS-134733-CS-INDV / ASISTENCIA TÉCNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO VILLA NUEVA (COMARAPA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		10,239.92	10,457.52	Firmado	2019-09-23	2021-09-21	2019-10-17	2021-09-28	2019-10-18	2021-10-29	2019-11-11	2021-12-06	2020-06-08
BO-FPS-134734-CS-INDV / ASISTENCIA TÉCNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD JOCOPAMPA (PATACAMAYA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		8,246.94	0.00	En ejecución	2019-09-23		2019-10-17		2019-10-18		2019-11-11		2020-05-09
BO-FPS-134737-CS-INDV / SUPERVISION CONST. SIST. DE MICROIRIEGO POR BOMBEO FOTOVOLTAICO SECTOR CHACO-MOJÓN CKASA (CKOCHAS)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		20,311.71	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-17		2019-10-18		2019-11-11		2020-06-08
BO-FPS-134738-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR INCAVI (MONTEAGUDO)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		15,000.00	17,882.69	Firmado	2019-09-23	2021-04-02	2019-10-17	2020-03-18	2019-10-18	2020-05-14	2019-11-11	2020-06-03	2020-05-09
BO-FPS-134739-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR YACONAL (MONTEAGUDO)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		9,285.71	11,623.75	En ejecución	2019-09-23	2020-02-26	2019-10-17	2020-03-17	2019-10-18	2020-03-19	2019-11-11		2020-08-07
BO-FPS-134703-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR RÍO YUQUI (VILLA VACA GUZMAN (C. MUYUPAMPA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		28,956.58	21,754.89	Firmado	2019-09-23	2019-11-27	2019-10-17	2020-09-30	2019-10-18	2020-10-19	2019-11-03	2020-10-30	2020-10-27
BO-FPS-196930-CS-FBS / SUP. TÉCNICA Y AMBIENTAL CONST. DOS PUENTES VEHICULARES TRAMO CRUCE OBRAJES - PUENTE IRUMA (PARI - SORACACHI)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		23,111.74	22,963.73	Firmado	2020-10-02	2020-10-19	2020-10-26	2020-10-23	2020-10-27	2020-12-31	2020-11-20	2021-02-23	2021-09-16
BO-FPS-196940-CS-FBS / SUP. TÉCNICA Y AMBIENTAL CONST. PUENTE VEHICULAR CACHI CACHI (PARI - SORACACHI)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		5,247.81	5,213.61	Firmado	2020-10-02	2020-10-19	2020-10-26	2020-10-23	2020-10-27	2020-12-24	2020-11-20	2021-02-01	2021-07-08
BO-FPS-196946-CS-FBS / SUP. TÉCNICA Y AMBIENTAL MEJ. CAMINO VECINAL CRT 430 ORINCA - CHIHUO (ANDAMARCA (C. SGO. DE ANDAMARCA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		11,661.80	11,585.81	Firmado	2020-10-02	2020-10-19	2020-10-17	2020-10-23	2020-11-07	2020-12-22	2020-12-01	2021-02-01	2021-06-29
BO-FPS-203877-CS-INDV / SUP. TECN. Y AMB. CONST. PUENTE VEHICULAR ICILA - UYUN (ICLA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		11,516.03	11,457.58	Firmado	2020-11-16	2021-03-10	2020-11-30	2021-03-17	2020-12-01	2021-04-08	2020-12-25	2021-04-26	2021-09-21
BO-FPS-203881-CS-INDV / ATI CONST. SIST. DE RIEGO COMUNIDADES TUMPEKA ALTA Y BAJA D-B (SUCKE)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		10,204.08	0.00	En ejecución	2020-11-16		2020-12-01		2020-12-02		2020-12-26		2021-12-21
BO-FPS-203884-CS-INDV / SUP. TECN. Y AMB. CONST. SIST. DE RIEGO COMUNIDADES TUMPEKA ALTA Y BAJA D-B (SUCKE)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		15,306.12	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-16		2020-12-01		2020-12-02		2020-12-26		2021-12-21
BO-FPS-203921-CS-INDV / ASISTENCIA TÉCNICA CONST. SIST. DE MICROIRIEGO POR BOMBEO FOTOVOLTAICO SECTOR CHACO-MOJÓN CKASA (CKOCHAS)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		8,978.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-12		2020-11-23		2020-11-24		2020-12-18		2021-08-15
BO-FPS-134724-CS-INDV / SUPERVISION CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR THURI JACKE JAWIRA (PUERTO CARABUCCO)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		7,620.99	0.00	Cancelado	2021-02-04	2021-03-25	2021-02-28		2021-03-01		2021-03-25		2021-10-15
BO-FPS-134722-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR TOHOMONOCO (PALÓS BLANCOS)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		14,827.70	14,795.35	Firmado	2021-02-04	2021-03-31	2021-02-28	2021-04-07	2021-03-01	2021-05-07	2021-03-25	2021-05-28	2022-03-20
BO-FPS-220240-CS-INDV / SUPERVISION TÉCNICA AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR WILA JAWIRA (LURIBAY)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		5,139.88	0.00	Cancelado	2021-02-18	2021-03-25	2021-04-08	2021-04-01	2021-04-29		2021-06-03		2021-11-30
BO-FPS-220485-CS-INDV / SUP. AMPLIACIÓN SISTEMA DE RIEGO QHONQHO LIQUILIKI	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		15,461.93	15,659.04	Firmado	2021-02-22	2021-07-27	2021-04-12	2021-08-03	2021-05-03	2021-09-08	2021-06-07	2021-09-28	2021-12-04
BO-FPS-220486-CS-INDV / ASISTENCIA TÉCNICA AMPLIACIÓN SISTEMA DE RIEGO QHONQHO LIQUILIKI	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		18,554.31	13,090.91	Firmado	2021-02-22	2021-10-12	2021-04-12	2021-10-19	2021-05-03	2021-11-12	2021-06-07	2021-12-14	2021-12-04
BO-FPS-220483-CS-INDV / SUP. CONST. PUENTE VEHICULAR CEMENTERIO ZENZANO	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		13,119.53	13,052.94	Firmado	2021-03-08	2021-04-30	2021-04-26	2021-05-08	2021-05-17	2021-05-31	2021-06-21	2021-06-22	2021-12-18
BO-FPS-220495-CS-INDV / SUP. CONST. PUENTE VEHICULAR SALTO PLAYA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		13,119.53	13,034.03	Firmado	2021-03-08	2021-04-30	2021-04-26	2021-05-08	2021-05-17	2021-06-02	2021-06-21	2021-06-22	2021-12-18

BO-FPS-237286-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. SISTEMA DE DISTRIBUCION DE RIEGO RAMADAS (MOJOCOYA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		7,029.39	8,742.13	Firmado	2021-06-10	2021-06-18	2021-06-30	2021-06-25	2021-07-21	2021-07-16	2021-08-25	2021-07-28	2022-02-21
BO-FPS-237290-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO PARA LA REPRESA HORNILLOS (MOJOCOYA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		3,775.90	4,695.92	Firmado	2021-06-10	2021-06-18	2021-07-01	2021-06-25	2021-07-22	2021-07-16	2021-08-26	2021-07-28	2022-02-22
BO-FPS-237280-CS-INDV / SUPERVISION CONST. SISTEMA DE DISTRIBUCION DE RIEGO RAMADAS (MOJOCOYA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		8,435.34	10,490.65	Firmado	2021-06-10	2021-06-18	2021-06-30	2021-06-25	2021-07-21	2021-07-19	2021-08-25	2021-07-30	2022-02-21
BO-FPS-237288-CS-INDV / SUPERVISION CONST. SISTEMA DE RIEGO PARA LA REPRESA HORNILLOS (MOJOCOYA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		6,375.52	7,940.46	Firmado	2021-06-10	2021-06-18	2021-07-03	2021-06-25	2021-07-24	2021-07-16	2021-08-28	2021-07-29	2022-02-24
BO-FPS-241854-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR SAN MIGUEL DEL BAÑADO (SECTOR LACAYOTAL) (MONTEAGUDO)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		14,577.26	14,503.26	Firmado	2021-06-30	2021-06-25	2021-07-14	2021-07-02	2021-08-04	2021-07-23	2021-09-08	2021-08-09	2022-05-07
BO-FPS-242727-CS-INDV / SUP. TECNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO 18 DE MAYO HUASA MAYU (PUNATA (C. VILLA PUNATA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		10,932.94	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-09				2021-08-22		2021-09-13		2022-04-11
BO-FPS-242728-CS-INDV / SUP. TECNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO SANTA ANA (PUNATA (C. VILLA PUNATA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		10,932.94	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-09		2021-08-28			2021-09-18		2021-10-20	2022-05-18
BO-FPS-242730-CS-INDV / ATI CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO 18 DE MAYO HUASA MAYU (PUNATA (C. VILLA PUNATA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		9,475.22	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-09		2021-07-28			2021-08-18		2021-09-20	2022-04-18
BO-FPS-242731-CS-INDV / ATI CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO SANTA ANA (PUNATA (C. VILLA PUNATA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		9,475.22	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-09		2021-07-28			2021-08-18		2021-09-13	2022-04-11
BO-FPS-245047-CS-INDV / ATI CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO SANTA ANA (PUNATA (C. VILLA PUNATA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		9,475.22	0.00	En ejecución	2021-07-30	2022-02-01	2021-08-22			2021-09-12		2021-10-17	2022-04-15
BO-FPS-245049-CS-INDV / ATI CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LA VILLA (PUNATA (C. VILLA PUNATA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		10,204.08	0.00	En ejecución	2021-07-30	2022-02-01	2021-08-12			2021-09-02		2021-10-07	2022-04-05
BO-FPS-245050-CS-INDV / SUP. TECNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LA VILLA (PUNATA (C. VILLA PUNATA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		13,119.53	0.00	En ejecución	2021-07-30	2022-02-01	2021-08-18			2021-09-08		2021-10-13	2022-04-11
BO-FPS-245052-CS-INDV / SUP. TECNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO SANTA ANA (PUNATA (C. VILLA PUNATA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		10,932.94	0.00	En ejecución	2021-07-30	2022-02-01	2021-08-18			2021-09-08		2021-10-13	2022-04-11
BO-FPS-245053-CS-INDV / SUP. TECNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO VILLA NUEVA (COMARAPA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		10,495.63	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-30		2021-08-18			2021-09-08		2021-10-13	2022-04-11
BO-FPS-245056-CS-INDV / ATI CONST. SISTEMA DE RIEGO VILLA NUEVA (COMARAPA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		10,495.63	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-30		2021-08-18			2021-09-08		2021-10-13	2022-04-11
BO-FPS-246861-CS-INDV / SUP. CONST. PUENTE VEHICULAR RIO CHICO ¿ CAMBLAYA CAMATAQUI (CAMATAQUI (C. VILLA ABECIA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		14,212.83	14,140.68	Firmado	2021-08-09	2021-09-30	2021-09-06	2021-10-07	2021-09-27	2021-10-26	2021-11-01	2021-11-03	2022-04-30
BO-FPS-246862-CS-INDV / ATI CONST. ATAJADO EN LA COMUNIDAD TARCANA ZONA CEMENTERIO (CAMATAQUI (C. VILLA ABECIA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		9,708.45	9,673.20	Firmado	2021-08-09	2021-08-05	2021-08-23	2021-08-13	2021-09-13	2021-09-06	2021-10-18	2021-09-15	2022-02-15
BO-FPS-246863-CS-INDV / SUP. CONST. ATAJADO EN LA COMUNIDAD TARCANA ZONA CEMENTERIO (CAMATAQUI (C. VILLA ABECIA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		11,661.81	11,619.46	Firmado	2021-08-09	2021-08-06	2021-08-23	2021-08-13	2021-09-13	2021-09-06	2021-10-18	2021-09-15	2022-02-15
BO-FPS-252174-CS-INDV / SUP. TECNICA MEJ. CAMINO VECINAL TRAMO I TOLEDO ¿ TOMA TOMA, FASE II: PATA PATA ¿ CHORO CHORO (TOLEDO)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		15,233.24	15,155.91	Firmado	2021-09-10	2021-10-05	2021-09-29	2021-10-11	2021-10-20	2021-11-05	2021-11-24	2021-11-15	2022-07-22
BO-FPS-252177-CS-INDV / SUP. TECNICA MEJ. CAMINO EN LA CENTRAL CONDOR DISTRITO 6 (YAPACANI)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		9,912.54	9,862.22	Firmado	2021-09-10	2021-09-28	2021-10-02	2021-10-05	2021-10-23	2021-12-02	2021-11-27	2021-12-23	2022-03-27

BO-FPS-134735-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA MEJ. SISTEMA DE MICRO RIEGO SECTOR JWANA (SANTIAGO DE MACHACA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		13,155.99	0.00	En ejecución	2019-09-23	2022-01-27	2019-10-17		2019-10-18		2019-11-11		2020-09-06
BO-FPS-134720-CS-INDV / SUPERVISION MEJORAMIENTO SISTEMA DE MICRO RIEGO SECTOR JWANA (SANTIAGO DE MACHACA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		14,351.95	0.00	En ejecución	2019-09-23	2022-01-27	2019-10-17		2019-10-18		2019-11-11		2020-12-05
BO-FPS-254037-CS-INDV / SUP. CONST. SISTEMA DE RIEGO LLOJA (CAIROMA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		13,669.52	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-20		2021-10-10		2021-10-31		2021-12-05		2022-06-03
BO-FPS-254038-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO LLOJA (CAIROMA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		12,157.43	0.00	En ejecución	2021-09-20	2022-01-27	2021-10-09		2021-10-30		2021-12-04		2022-06-02
BO-FPS-254039-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO PARARANI (CAIROMA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		10,932.94	0.00	En ejecución	2021-09-20	2022-01-27	2021-10-09		2021-10-30		2021-12-04		2022-06-02
BO-FPS-254040-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO AHJADERA (CAIROMA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		13,483.97	0.00	Cancelado	2021-09-20		2021-10-10		2021-10-31		2021-12-05		2022-06-03
BO-FPS-254042-CS-INDV / SUP. CONST. SISTEMA DE RIEGO PARARANI (CAIROMA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		13,119.53	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-20		2021-10-10		2021-10-31		2021-12-05		2022-06-03
BO-FPS-254044-CS-INDV / SUP. CONST. SISTEMA DE RIEGO AHJADERA (CAIROMA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		16,034.99	0.00	Cancelado	2021-09-20		2021-10-10		2021-10-31		2021-12-05		2022-06-03
BO-FPS-254050-CS-INDV / SUP. CONST. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDADES TUMPEKA ALTA Y TUMPEKA BAJA D-8 (SUCR)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		15,306.12	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-20		2021-10-10		2021-10-31		2021-12-05		2022-06-03
BO-FPS-254051-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDADES TUMPEKA ALTA Y TUMPEKA BAJA D-8 (SUCR)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		10,204.16	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-20		2021-10-10		2021-10-31		2021-12-05		2022-06-03
BO-FPS-254055-CS-INDV / SUP. CONST. PUENTE VEHICULAR INTERPROVINCIAL RIO FLORIDA (SALINAS DE GARCÍ MENDOZA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		18,580.32	18,486.00	Firmado	2021-09-20	2021-11-04	2021-10-10	2021-11-08	2021-10-31	2021-12-07	2021-12-05	2021-12-16	2022-06-23
BO-FPS-254058-CS-INDV / SUP. CONST. PUENTE VEHICULAR 16 DE JULIO (EL PUENTE)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		7,288.63	7,262.18	Firmado	2021-09-20	2021-09-30	2021-10-25	2021-10-07	2021-11-15	2021-11-04	2021-12-20	2021-11-25	2022-07-18
BO-FPS-255188-CS-INDV / SUP. CONST. PUENTE VEHICULAR RIEGO + SINDICATO VILLA SAN JAVIER - D6 (VILLA TUNARI)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		8,746.35	8,689.36	Firmado	2021-09-29	2021-09-30	2021-10-19	2021-10-08	2021-11-09	2021-11-01	2021-12-14	2021-11-09	2022-05-13
BO-FPS-255190-CS-INDV / SUP. CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR VILLA URKUPINA, SINDICATO URKUPINA CENTRAL 10 DE MAYO_D6 (VILLA TUNARI)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		15,306.12	15,206.37	Firmado	2021-09-29	2021-09-30	2021-10-19	2021-10-06	2021-11-09	2021-10-26	2021-12-14	2021-11-03	2022-06-12
BO-FPS-259734-CS-INDV / SUPERVISION MEJ. SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO COM. CHICOMA (SAPAHUQUI)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		6,897.97	0.00	Cancelado	2021-10-29		2021-11-18		2021-12-09		2022-01-13		2022-09-10
BO-FPS-259735-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA MEJ. SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO COM. CHICOMA (SAPAHUQUI)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		6,675.45	0.00	Cancelado	2021-10-29		2021-11-18		2021-12-09		2022-01-13		2022-09-10
BO-FPS-264495-CS-INDV / SUPERVISION CONST. SIST. DE RIEGO RIO GRANDE (PADCAYA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		21,205.66	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-14		2022-01-03		2022-01-24		2022-02-28		2022-11-25
BO-FPS-264496-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. SIST. DE RIEGO RIO GRANDE (PADCAYA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		18,519.62	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-14		2022-01-03		2022-01-24		2022-02-28		2022-11-25
BO-FPS-264498-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. SIST. MICROREGIO TECNIFICADO COMUNIDAD LA PINTADA (TARJIA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		11,920.41	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-14		2022-01-03		2022-01-24		2022-02-28		2022-11-25
BO-FPS-264499-CS-INDV / SUPERVISION CONST. SISTEMA DE MICROREGIO TECNIFICADO COMUNIDAD LA PINTADA (TARJIA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		17,880.60	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-14		2022-01-03		2022-01-24		2022-02-28		2022-11-25

BO-FPS-264830-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CRUCE DE ROSILLAS (PADCAYA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	16,964.52	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-13	2022-01-02	2022-01-23	2022-02-27	2022-11-24	
BO-FPS-264832-CS-INDV / SUPERVISION TECNICA CONST. AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CRUCE DE ROSILLAS (PADCAYA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	21,205.66	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-13	2022-01-02	2022-01-23	2022-02-27	2022-11-24	
BO-FPS-270074-CS-INDV / SUPERVISION CONST. CONST. PUENTE VEHICULAR PALCA MAYU (ENTRE RIOS)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	5,961.10	0.00	En ejecución	2021-12-27	2022-02-01	2022-01-16	2022-02-06	2022-03-13	2022-08-20
BO-FPS-270075-CS-INDV / SUPERVISION CONST. CONST. PUENTE VEHICULAR PLANCHADA (ENTRE RIOS)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	6,045.59	0.00	En ejecución	2021-12-27	2022-02-01	2022-01-16	2022-02-06	2022-03-13	2022-08-20
BO-FPS-270076-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO ROMAN CALLE (PUNATA (C. VILLA PUNATA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	9,475.22	0.00	En ejecución	2021-12-27	2022-02-01	2022-01-16	2022-02-06	2022-03-13	2022-11-08
BO-FPS-270077-CS-INDV / SUPERVISION CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO ROMAN CALLE (PUNATA (C. VILLA PUNATA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	10,932.94	0.00	En ejecución	2021-12-27	2022-02-01	2022-01-16	2022-02-06	2022-03-13	2022-11-08
BO-FPS-271250-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR CHINA ARROYO CENTRAL COPACABANA D9 (VILLA TUNARI)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	5,102.04	0.00	En ejecución	2022-01-10	2022-02-01	2022-01-30	2022-02-20	2022-03-27	2022-09-13
BO-FPS-271252-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR SINDICATO 1° DE MAYO (CHIMORE)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	13,712.06	0.00	En ejecución	2022-01-24	2022-02-01	2022-02-13	2022-03-06	2022-04-10	2023-01-05
BO-FPS-271254-CS-INDV / SUPERVISION CONST. SIST. DE RIEGO PRESURIZADO SANTA ROSA (SIRE SIPE)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	8,017.49	0.00	En ejecución	2022-01-24	2022-03-07	2022-02-13	2022-03-06	2022-04-10	2022-10-07
BO-FPS-271257-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. SIST. DE RIEGO PRESURIZADO SANTA ROSA (SIRE SIPE)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	6,559.77	0.00	En ejecución	2022-01-24	2022-03-07	2022-02-13	2022-03-06	2022-04-10	2023-01-05
BO-FPS-271259-CS-INDV / SUPERVISION CONST. OBRAS DE ARTE CAMINO VECINAL EN LAS COMUNIDADES LAS FRIEDAS, LAGO VICTORIA (AGUA DULCE (C. PFO. GONZALO MORENO))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	9,319.14	0.00	En ejecución	2022-01-17	2022-01-21	2022-02-05	2022-02-26	2022-04-02	2022-09-29
BO-FPS-272539-CS-INDV / SUP. MEJ. CAMINO VECINAL HUATAJATA - SONCACHI CHICO (HUATAJATA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	3,790.09	0.00	Cancelado	2022-01-27		2022-02-20	2022-02-21	2022-03-17	2022-12-12
BO-FPS-272540-CS-INDV / SUP. CONST. PUENTE VEHICULAR SINDICATO 1° DE MAYO (CHIMORE)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	13,119.53	0.00	Ejecución pendiente	2022-01-31	2022-02-24		2022-02-25	2022-03-21	2022-12-16
BO-FPS-272541-CS-INDV / SUP. CONST. PUENTES VEHICULARES TIPO CAJON Y ALCANTARILLA DE TUBOS H° COMUNIDADES DE ANEXO DEL CARMEN-VILLA COTOCA Y CANADA (BOLIVAR (C. SENAI))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	14,577.26	0.00	En ejecución	2022-01-31	2022-01-24	2022-02-24	2022-02-25	2022-03-21	2022-11-06
BO-FPS-272542-CS-INDV / SUP. CONST. PUENTES VEHICULARES TIPO CAJON Y ALCANTARILLA DE H° COMUNIDADES CARMEN-SANTA MARIA Y SAN SALVADOR (BOLIVAR (C. SENAI))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	14,577.26	0.00	En ejecución	2022-02-11	2022-01-24	2022-03-07	2022-03-08	2022-04-01	2022-11-17
BO-FPS-272917-CS-INDV / SUP. CONST. MURO DE CONTENCIÓN EN RIO LA PAZ COM. HUATHUASHI (MECAPACA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	13,119.53	0.00	Cancelado	2022-02-04		2022-02-28	2022-03-01	2022-03-25	2022-12-20
BO-FPS-273839-CS-INDV / SUP. CONST. PUENTE VEHICULAR LOURDES (YOTALA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	10,932.94	0.00	En ejecución	2022-02-15	2022-02-08	2022-03-11	2022-03-12	2022-04-05	2023-01-20
BO-FPS-259729-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR CONDADO KHOLA ALTA Y RINDLA BAJA (SARAHQUZI)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	5,466.47	0.00	Cancelado	2021-10-29		2021-12-17	2022-01-07	2022-02-11	2022-10-09
BO-FPS-254045-CS-INDV / SUP. CONST. PUENTE VEHICULAR CHAP CHAPINI (LURIBAY)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	20,408.16	0.00	Cancelado	2021-09-20		2021-10-10	2021-10-31	2021-12-05	2022-09-01

BO-FPS-277544-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR CONDADO KHOLA ALTA Y KHOLA BAJA (SAPAHQUEJ) Y CONST. PUENTE VEHICULAR CHIAPI CHIAPNI (LURIBAY)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	25,874.64	0.00	Ejecución pendiente	2022-02-18	2022-03-14	2022-03-15	2022-04-08	2023-05-03	
BO-FPS-280111-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR WILA JAWIRA (LURIBAY) Y CONST. PUENTE VEHICULAR THURI JACKE JAWIRA (PUERTO CARABUCO)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	14,045.85	0.00	Cancelado	2022-02-22	2022-03-18	2022-03-19	2022-04-12	2023-01-07	
BO-FPS-282243-CS-INDV / SUPERVISION MEJ. SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO COM. CHICOMA (SAPAHQUEJ) Y CONST. SISTEMA DE RIEGO AHJADERA (CAIROMA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	22,932.95	0.00	En ejecución	2022-03-15	2022-03-09	2022-04-08	2022-04-09	2022-05-03	2023-04-28
BO-FPS-282249-CS-INDV / ASISTENCIA TÉCNICA MEJ. SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO COM. CHICOMA (SAPAHQUEJ) Y CONST. SISTEMA DE RIEGO AHJADERA (CAIROMA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	20,159.42	0.00	En ejecución	2022-03-09	2022-03-10	2022-04-27	2022-05-18	2022-06-22	2023-06-17
BO-FPS-282251-CS-INDV / SUPERVISION MEJ. CAMINO VECINAL HUATAJATA - SONCACHI CHICO (HUATAJATA) Y CONST. MURO DE CONTENCIÓN EN RIO LA PAZ COM. HUATHUASI (MECAPACA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	16,909.62	0.00	En ejecución	2022-03-10	2022-03-09	2022-03-30	2022-04-20	2022-05-25	2023-05-20
BO-FPS-282296-CS-INDV / SUPERVISION CONST. REPRESA CHUCATA EN LA SUBCENTRAL DE RAQAYPAMPA (RAQAYPAMPA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	21,320.12	0.00	En ejecución	2022-03-10	2022-03-07	2022-03-30	2022-04-20	2022-05-25	2023-03-21
BO-FPS-282297-CS-INDV / ASISTENCIA TÉCNICA CONST. REPRESA CHUCATA EN LA SUBCENTRAL DE RAQAYPAMPA (RAQAYPAMPA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	13,119.53	0.00	En ejecución	2022-03-10	2022-03-07	2022-03-29	2022-04-19	2022-05-24	2023-03-20
BO-FPS-282300-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR VILLA FLORES (PUERTO VILLARDEL)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	16,472.30	0.00	En ejecución	2022-03-11	2022-03-07	2022-03-31	2022-04-21	2022-05-26	2023-02-20
BO-FPS-282304-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR ROCHA - DB. PUERTO VILLARDEL (PUERTO VILLARDEL)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	11,661.81	0.00	En ejecución	2022-03-11	2022-03-07	2022-04-04	2022-04-05	2022-04-29	2022-12-25
BO-FPS-280111-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR WILA JAWIRA (LURIBAY) Y CONST. PUENTE VEHICULAR THURI JACKE JAWIRA (PUERTO CARABUCO)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	14,045.85	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01	2021-05-20	2021-06-10	2021-07-15	2022-01-11	