

Bolivia

P127743 - BO Rural Alliances Project II

Procurement Plan

**PROCUREMENT PLAN** Bolivia : Rural Alliances Project II

**General Information**

Country: Bolivia Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-09-24  
 Project ID: P127743 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-02-14  
 Project Name: Rural Alliances Project II GPN Date:  
 Loan / Credit No: IBRD / 87350  
 Executing Agency(ies) Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contr. Comple			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
BO-FPS-134083-CW-RFB / CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR INCAVI (MONTEAGUDO)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				285,000.00	26,866,430.17	Firmado						2019-09-16	2020-03-05	2019-09-18					2019-10-18	2020-06-15	2019-10-28	2020-07-01	2019-11-21	2020-07-17	2020-07-18	
BO-FPS-134174-CW-RFB / CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR HIGUERA HUAYCO (CAMARGO)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				474,686.33	396,758.90	Firmado						2019-09-16	2020-09-23	2019-09-18					2019-10-18	2020-10-22	2019-10-28	2020-11-10	2019-11-15	2021-03-08	2020-09-10	
BO-FPS-134179-CW-RFQ / CONSTRUCCION SISTEMA DE MICROIRIEGO CHAUNACA ALTA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				175,008.62	0.00	Ejecución pendiente																2019-11-02		2020-03-01		
BO-FPS-134183-CW-RFQ / CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR Y MEJ. DE CAMINO CARBIA VILLA ESPERANZA (SALINAS DE GARCI MENDOZA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				203,950.91	217,874.43	Firmado																2019-10-28	2021-07-20	2020-03-26		
BO-FPS-134185-CW-RFQ / CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL PASTO GRANDE	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				86,956.61	89,625.63	Firmado																2019-11-09	2021-05-18	2020-04-07		
BO-FPS-134223-CW-RFB / CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PASO HUAYTA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				388,832.77	361,615.75	Firmado							2019-09-17	2021-02-04	2019-09-19					2019-10-19	2021-03-09	2019-10-29	2021-03-23	2019-11-22	2021-04-30	2020-07-19
BO-FPS-134224-CW-RFB / MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL TRAMO I TOLEDO - TOMA TOMA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				931,079.52	0.00	Ejecución pendiente							2019-09-19		2019-09-21					2019-10-21		2019-10-26		2019-11-19		2020-04-17
BO-FPS-134229-CW-RFQ / CONSTRUCCION ATAJADOS FAMILIARES Y MULTIF. COM. FINOS PAMPAS PACHACACA Y CATALINAS (COMARAPA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				215,065.73	0.00	Ejecución pendiente																2019-11-06		2020-05-04		
BO-FPS-134230-CW-RFB / CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO VILLA NUEVA (COMARAPA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				269,471.59	0.00	Ejecución pendiente							2019-09-16		2019-09-18					2019-10-18		2019-10-23		2019-11-16		2020-06-13
BO-FPS-134231-CW-RFQ / CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD ICOPAMPA (PATACAMAYA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				181,448.12	0.00	Ejecución pendiente																	2019-11-06		2020-05-04	
BO-FPS-134371-CW-RFQ / CONSTRUCCION SISTEMA DE MICROIRIEGO POR BOMBEO FOTOVOLTAICO SECTOR CHACO-MOJON CKASA (COCCHAS)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				169,430.90	0.00	Ejecución pendiente																2019-11-06		2020-03-05		
BO-FPS-134530-CW-RFQ / CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR YACONAL (MONTEAGUDO)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				185,714.29	159,083.07	Finalizado																2019-11-06	2020-07-17	2020-05-04		
BO-FPS-134577-CW-RFB / CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALLEJAS	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				599,789.58	587,044.98	Firmado							2019-09-20	2020-10-26	2019-09-22					2019-10-22	2021-01-12	2019-10-23	2021-01-13	2019-11-16	2021-02-18	2019-12-10
BO-FPS-134085-CW-RFB / CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RIO YUQUI VILLA VACA GIZMAN (C. MUYUPAMPAS)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				361,265.43	262,903.77	Firmado							2019-09-20	2020-09-23	2019-09-22					2019-10-22	2020-10-26	2019-11-01	2020-11-10	2019-11-25	2021-03-09	2020-03-12
BO-FPS-134169-CW-RFB / CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PALCA PATA (VILLA CHORCAS)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				551,968.75	526,068.92	En ejecución							2019-09-15	2019-09-25	2019-09-17					2019-10-17	2019-10-18	2019-10-22	2019-11-04	2019-11-26		2020-12-05
BO-FPS-196920-CW-RFQ / MEJ. CAMINO VECINAL CRT 410 OROVACA - CIRIBO (ANDAMARCA (C. SGO. DE ANDAMARCA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				216,044.00	195,288.38	Finalizado																2020-11-30	2020-12-30	2021-03-30		
BO-FPS-196926-CW-RFQ / CONST. PUENTE VEHICULAR CACHI CACHI (PARI - SORACACHI)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				104,982.10	88,792.16	Finalizado																2020-12-05	2021-01-28	2021-04-04		







BO-FPS-134706-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR HIGUERA HUAYCO (CAMARGO)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	27,478.13	27,338.65	Firmado	2019-09-23	2020-01-27	2019-10-17	2020-09-30	2019-10-18	2020-10-20	2019-11-11	2020-11-11	2019-12-20
BO-FPS-134707-CS-INDV / SUPERVISION CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR DISTRITO TICUCHA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	26,311.97	0.00	En ejecución	2019-09-23	2019-12-02	2019-10-17		2019-10-18		2019-11-11		2020-11-05
BO-FPS-134708-CS-INDV / SUPERVISION CONSTRUCCION SISTEMA DE MICROIRIEGO CHAUNACA ALTA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	9,425.05	0.00	En ejecución	2019-09-23	2019-12-02	2019-10-17		2019-10-18		2019-11-11		2020-06-08
BO-FPS-134709-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR Y MEJ. DE CAMINO CAPURA VILLA ESPERANZA (SALINAS DE GARCÍ MENDOZA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	10,197.55	13,052.94	Firmado	2019-09-23	2021-06-09	2019-10-17	2021-05-31	2019-10-18	2021-07-05	2019-11-11	2021-07-20	2020-07-08
BO-FPS-134710-CS-INDV / SUPERVISION CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL PASTO GRANDE	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	8,695.66	4,760.84	Firmado	2019-09-23	2021-04-14	2019-10-17	2021-04-01	2019-10-18	2021-05-03	2019-11-11	2021-05-12	2020-07-08
BO-FPS-134711-CS-INDV / SUPERVISION CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PASO HUAYTA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	23,718.00	18,274.11	Firmado	2019-09-23	2021-04-14	2019-10-17	2021-04-01	2019-10-18	2021-05-05	2019-11-11	2021-05-17	2020-10-06
BO-FPS-134712-CS-INDV / SUPERVISION MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL TRAMO I TOLEDO - TOMA TOMA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	46,553.98	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-17		2019-10-18		2019-11-11		2020-07-08
BO-FPS-134713-CS-INDV / SUPERVISION MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL QUEWAYLLANI CHALLACOTA SAN MARTIN SALINAS DE GARCÍ MENDOZA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	40,264.93	26,105.87	Firmado	2019-09-23	2021-06-09	2019-10-17	2021-05-31	2019-10-18	2021-07-05	2019-11-11	2021-08-23	2021-02-03
BO-FPS-134715-CS-INDV / SUPERVISION MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CHARAVI CONCEPCION DE BELEN (SALINAS DE GARCÍ MENDOZA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	25,213.95	23,171.61	Firmado	2019-09-23	2021-06-09	2019-10-17	2021-05-31	2019-10-18	2021-07-05	2019-11-11	2021-07-16	2020-12-05
BO-FPS-134716-CS-INDV / SUPERVISION CONST. ATAJADOS FAM. Y MULTIF. COM. PINOS PAMPAS PAPACHACRA Y CATALINAS (COMARAPA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	8,602.63	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-17		2019-10-18		2019-11-11		2020-08-07
BO-FPS-134717-CS-INDV / SUPERVISION CONST. SISTEMA DE RIEGO VILLA NUEVA (COMARAPA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	9,431.49	10,457.52	Firmado	2019-09-23	2021-09-22	2019-10-17	2021-09-29	2019-10-18	2021-11-03	2019-11-11	2021-11-25	2020-09-06
BO-FPS-134719-CS-INDV / SUPERVISION CONST. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD JOCOPAMPA (PATACAMAYA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	8,320.41	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-17		2019-10-18		2019-11-11		2020-08-07
BO-FPS-134727-CS-INDV / SUPERVISION CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALLEJAS	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	17,993.69	22,480.06	Firmado	2019-09-23	2021-01-28	2019-10-17	2021-01-28	2019-10-18	2021-03-02	2019-11-11	2021-03-10	2020-11-05
BO-FPS-134728-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONSTRUCCION SISTEMA DE MICROIRIEGO CHAUNACA ALTA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	4,050.02	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-17		2019-10-18		2019-11-11		2020-03-10
BO-FPS-134730-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. ATAJADOS FAM. Y MULTIF. COM. PINOS PAMPAS PAPACHACRA Y CATALINAS (COMARAPA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	10,753.29	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-17		2019-10-18		2019-11-11		2020-05-09
BO-FPS-134733-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO VILLA NUEVA (COMARAPA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	10,239.92	10,457.52	Firmado	2019-09-23	2021-09-21	2019-10-17	2021-09-28	2019-10-18	2021-10-29	2019-11-11	2021-12-06	2020-06-08
BO-FPS-134734-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD JOCOPAMPA (PATACAMAYA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	8,246.94	0.00	En ejecución	2019-09-23		2019-10-17		2019-10-18		2019-11-11		2020-05-09
BO-FPS-134737-CS-INDV / SUPERVISION CONST. SIST. DE MICROIRIEGO POR BOMBEO FOTOVOLTAICO SECTOR CHACO-MOJÓN CKASA (CKOCHAS)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	20,331.71	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-17		2019-10-18		2019-11-11		2020-06-08
BO-FPS-134738-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR INCAVI (MONTEAGUDO)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	15,000.00	17,882.69	Firmado	2019-09-23	2021-04-02	2019-10-17	2020-03-18	2019-10-18	2020-05-14	2019-11-11	2020-06-03	2020-05-09
BO-FPS-134739-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR YACONAL (MONTEAGUDO)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	9,285.71	11,623.75	En ejecución	2019-09-23	2020-02-26	2019-10-17	2020-03-17	2019-10-18	2020-03-19	2019-11-11		2020-08-07

BO-FPS-134703-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR RIO YUQUI (VILLA VACA GUZMAN (C. MUTUPAMPAN)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	28,956.58	21,754.89	Firmado	2019-09-23	2019-11-27	2019-10-17	2020-09-30	2019-10-18	2020-10-19	2019-11-02	2020-10-30	2020-10-27
BO-FPS-196930-CS-FBS / SUP. TECNICA Y AMBIENTAL CONST. DOS PUENTES VEHICULARES TRAMO CRUCE OBRAS - FUENTE IRUMA (PARI - SORACACHI)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	23,111.74	22,963.73	Firmado	2020-10-02	2020-10-19	2020-10-26	2020-10-23	2020-10-27	2020-12-31	2020-11-20	2021-02-23	2021-09-16
BO-FPS-196940-CS-FBS / SUP. TECNICA Y AMBIENTAL CONST. PUENTE VEHICULAR CACHI CACHI (PARI - SORACACHI)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	5,247.81	5,213.61	Firmado	2020-10-02	2020-10-19	2020-10-26	2020-10-23	2020-10-27	2020-12-24	2020-11-20	2021-02-01	2021-07-08
BO-FPS-196946-CS-FBS / SUP. TECNICA Y AMBIENTAL MEJ. CAMINO VECNAL CRT 430 ORNOCA - CIRIBO (ANDAMARCA (C. SGO. DE ANDAMARCA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	11,661.80	11,585.81	Firmado	2020-10-02	2020-10-19	2020-10-17	2020-10-23	2020-11-07	2020-12-22	2020-12-01	2021-02-01	2021-06-29
BO-FPS-203877-CS-INDV / SUP. TECN. Y AMB. CONST. PUENTE VEHICULAR ICLA - UYUN (ICLA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	11,516.03	11,457.58	Firmado	2020-11-16	2021-03-10	2020-11-30	2021-03-17	2020-12-01	2021-04-08	2020-12-25	2021-04-26	2021-09-21
BO-FPS-203881-CS-INDV / ATI CONST. SIST. DE RIEGO COMUNIDADES TUMPEKA ALTA Y BAJA D-8 (SUCRE)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	10,204.08	0.00	En ejecución	2020-11-16		2020-12-01		2020-12-02		2020-12-26		2021-12-21
BO-FPS-203884-CS-INDV / SUP. TECN. Y AMB. CONST. SIST. DE RIEGO COMUNIDADES TUMPEKA ALTA Y BAJA D-8 (SUCRE)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	15,306.12	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-16		2020-12-01		2020-12-02		2020-12-26		2021-12-21
BO-FPS-203921-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. SIST. DE MICROREGIO POR BOMBEO FOTOVOLTAICO SECTOR CHACQ-NDJON CKASA (KCOCHAS)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	8,978.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-12		2020-11-23		2020-11-24		2020-12-18		2021-08-15
BO-FPS-134724-CS-INDV / SUPERVISION CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR THURI JACKE JAWIRA (PUERTO CARABUCO)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	7,620.99	0.00	Cancelado	2021-02-04	2021-03-25	2021-02-28		2021-03-01		2021-03-25		2021-10-15
BO-FPS-134722-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR TOHOMONOCO (PALOS BLANCOS)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	14,827.70	14,795.35	Firmado	2021-02-04	2021-03-31	2021-02-28	2021-04-07	2021-03-01	2021-05-07	2021-03-25	2021-05-28	2022-03-20
BO-FPS-220240-CS-INDV / SUPERVISION TECNICA AMBIENTAL CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR WILA JAWIRA (LURIBAY)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	5,139.88	0.00	Cancelado	2021-02-18	2021-03-25	2021-04-08	2021-04-01	2021-04-29		2021-06-03		2021-11-30
BO-FPS-220485-CS-INDV / SUP. AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO QHONQHO LIQUILIKUI	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	15,461.93	15,659.04	Firmado	2021-02-22	2021-07-27	2021-04-12	2021-08-03	2021-05-03	2021-09-08	2021-06-07	2021-09-28	2021-12-04
BO-FPS-220486-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO QHONQHO LIQUILIKUI	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	18,554.31	13,090.91	Firmado	2021-02-22	2021-10-12	2021-04-12	2021-10-19	2021-05-03	2021-11-12	2021-06-07	2021-12-14	2021-12-04
BO-FPS-220493-CS-INDV / SUP. CONST. PUENTE VEHICULAR CEMENTERIO ZENZANO	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	13,119.53	13,052.94	Firmado	2021-03-08	2021-04-30	2021-04-26	2021-05-08	2021-05-17	2021-05-31	2021-06-21	2021-06-22	2021-12-18
BO-FPS-220495-CS-INDV / SUP. CONST. PUENTE VEHICULAR SALTO PLAYA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	13,119.53	13,034.03	Firmado	2021-03-08	2021-04-30	2021-04-26	2021-05-08	2021-05-17	2021-06-02	2021-06-21	2021-06-22	2021-12-18
BO-FPS-237286-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. SISTEMA DE DISTRIBUCION DE RIEGO RAMADAS (MOJOCOYA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	7,029.39	8,742.13	Firmado	2021-06-10	2021-06-18	2021-06-30	2021-06-25	2021-07-21	2021-07-16	2021-08-25	2021-07-28	2022-02-21
BO-FPS-237290-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO PARA LA REPRESA HORNILLOS (MOJOCOYA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	3,775.90	4,695.92	Firmado	2021-06-10	2021-06-18	2021-07-01	2021-06-25	2021-07-22	2021-07-16	2021-08-26	2021-07-28	2022-02-22
BO-FPS-237289-CS-INDV / SUPERVISION CONST. SISTEMA DE DISTRIBUCION DE RIEGO RAMADAS (MOJOCOYA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	8,415.34	10,490.65	Firmado	2021-06-10	2021-06-18	2021-06-30	2021-06-25	2021-07-21	2021-07-19	2021-08-25	2021-07-30	2022-02-21
BO-FPS-237288-CS-INDV / SUPERVISION CONST. SISTEMA DE RIEGO PARA LA REPRESA HORNILLOS (MOJOCOYA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	6,375.52	7,940.46	Firmado	2021-06-10	2021-06-18	2021-07-03	2021-06-25	2021-07-24	2021-07-16	2021-08-28	2021-07-29	2022-02-24
BO-FPS-241854-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR SAN MIGUEL DEL BAÑADO (SECTOR LACAYOTAL) (MONTEAGUDO)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	14,577.26	14,503.26	Firmado	2021-06-30	2021-06-25	2021-07-14	2021-07-02	2021-08-04	2021-07-23	2021-09-08	2021-08-09	2022-05-07

BO-FPS-242727-CS-INDV / SUP. TECNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO 18 DE MAYO HUASAMAYU (PUNATA (C. VILLA PUNATA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		10,932.94	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-09	2021-08-01	2021-08-22	2021-09-13	2022-04-11				
BO-FPS-242728-CS-INDV / SUP. TECNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO SANTA ANA (PUNATA (C. VILLA PUNATA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		10,932.94	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-09	2021-08-28	2021-09-18	2021-10-20	2022-05-18				
BO-FPS-242730-CS-INDV / ATI CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO 18 DE MAYO HUASAMAYU (PUNATA (C. VILLA PUNATA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		9,475.22	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-09	2021-07-28	2021-08-18	2021-09-20	2022-04-18				
BO-FPS-242731-CS-INDV / ATI CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO SANTA ANA (PUNATA (C. VILLA PUNATA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		9,475.22	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-09	2021-07-28	2021-08-18	2021-09-13	2022-04-11				
BO-FPS-245047-CS-INDV / ATI CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO SANTA ANA (PUNATA (C. VILLA PUNATA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		9,475.22	0.00	En ejecución	2021-07-30	2022-02-01	2021-08-22	2021-09-12	2022-04-15				
BO-FPS-245049-CS-INDV / ATI CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LA VILLA (PUNATA (C. VILLA PUNATA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		10,204.08	0.00	En ejecución	2021-07-30	2022-02-01	2021-08-12	2021-09-02	2021-10-07	2022-04-05			
BO-FPS-245050-CS-INDV / SUP. TECNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LA VILLA (PUNATA (C. VILLA PUNATA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		13,119.53	0.00	En ejecución	2021-07-30	2022-02-01	2021-08-18	2021-09-08	2021-10-13	2022-04-11			
BO-FPS-245052-CS-INDV / SUP. TECNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO SANTA ANA (PUNATA (C. VILLA PUNATA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		10,932.94	0.00	En ejecución	2021-07-30	2022-02-01	2021-08-18	2021-09-08	2021-10-13	2022-04-11			
BO-FPS-245053-CS-INDV / SUP. TECNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO VILLA NUEVA (COMARAPA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		10,495.63	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-30	2021-08-18	2021-09-08	2021-10-13	2022-04-11				
BO-FPS-245056-CS-INDV / ATI CONST. SISTEMA DE RIEGO VILLA NUEVA (COMARAPA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		10,495.63	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-30	2021-08-18	2021-09-08	2021-10-13	2022-04-11				
BO-FPS-246861-CS-INDV / SUP. CONST. PUENTE VEHICULAR RIO CHORO ¿ CAMBLAYA, CAMATAQUI (CAMATAQUI (C. VILLA ABECIA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		14,212.83	14,140.68	Firmado	2021-08-09	2021-09-30	2021-09-06	2021-10-07	2021-09-27	2021-10-26	2021-11-01	2021-11-03	2022-04-30
BO-FPS-246862-CS-INDV / ATI CONST. ATAJADO EN LA COMUNIDAD TARCANA ZONA CEMENTERIO (CAMATAQUI (C. VILLA ABECIA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		9,708.45	9,673.20	Firmado	2021-08-09	2021-08-05	2021-08-23	2021-08-13	2021-09-13	2021-09-06	2021-10-18	2021-09-15	2022-02-15
BO-FPS-246863-CS-INDV / SUP. CONST. ATAJADO EN LA COMUNIDAD TARCANA ZONA CEMENTERIO (CAMATAQUI (C. VILLA ABECIA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		11,661.81	11,619.46	Firmado	2021-08-09	2021-08-06	2021-08-23	2021-08-13	2021-09-13	2021-09-06	2021-10-18	2021-09-15	2022-02-15
BO-FPS-252374-CS-INDV / SUP. TECNICA MEJ. CAMINO VECINAL TRAMO I TOLEDO ¿ TOMA TOMA, FASE II: PATA PATA ¿ CHORO CHORO (TOLEDO)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		15,233.24	15,155.91	Firmado	2021-09-10	2021-10-05	2021-09-29	2021-10-11	2021-10-20	2021-11-05	2021-11-24	2021-11-15	2022-07-22
BO-FPS-252377-CS-INDV / SUP. TECNICA MEJ. CAMINO EN LA CENTRAL CONDOR DISTRITO 6 (YARACANI)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		9,912.54	9,862.22	Firmado	2021-09-10	2021-09-28	2021-10-02	2021-10-05	2021-10-23	2021-12-02	2021-11-27	2021-12-23	2022-03-27
BO-FPS-134735-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA MEJ. SISTEMA DE MICRO RIEGO SECTOR JWANA (SANTIAGO DE MACHACA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		13,155.99	0.00	En ejecución	2019-09-23	2022-01-27	2019-10-17	2019-10-18	2019-11-11				2020-09-06
BO-FPS-134720-CS-INDV / SUPERVISION MEJORAMIENTO SISTEMA DE MICRO RIEGO SECTOR JWANA (SANTIAGO DE MACHACA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		14,351.95	0.00	En ejecución	2019-09-23	2022-01-27	2019-10-17	2019-10-18	2019-11-11				2020-12-05
BO-FPS-254037-CS-INDV / SUP. CONST. SISTEMA DE RIEGO LLOJA (CAIROMA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		13,669.52	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-20	2021-10-10	2021-10-31	2021-12-05	2022-06-03				
BO-FPS-254038-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO LLOJA (CAIROMA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		12,157.43	0.00	En ejecución	2021-09-20	2022-01-27	2021-10-09	2021-10-30	2021-12-04	2022-06-02			
BO-FPS-254039-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO PARARANI (CAIROMA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		10,932.94	0.00	En ejecución	2021-09-20	2022-01-27	2021-10-09	2021-10-30	2021-12-04	2022-06-02			



BO-FPS-254040-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO AHUADERA (CAIROMA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	13,483.97	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-20	2021-10-10	2021-10-31	2021-12-05	2022-06-03				
BO-FPS-254042-CS-INDV / SUP. CONST. SISTEMA DE RIEGO PARARANI (CAIROMA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	13,119.53	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-20	2021-10-10	2021-10-31	2021-12-05	2022-06-03				
BO-FPS-254044-CS-INDV / SUP. CONST. SISTEMA DE RIEGO AHUADERA (CAIROMA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	16,034.99	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-20	2021-10-10	2021-10-31	2021-12-05	2022-06-03				
BO-FPS-254050-CS-INDV / SUP. CONST. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDADES TUMPEKA ALTA Y TUMPEKA BAJA D-8 (SUCRE)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	15,306.12	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-20	2021-10-10	2021-10-31	2021-12-05	2022-06-03				
BO-FPS-254051-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDADES TUMPEKA ALTA Y TUMPEKA BAJA D-8 (SUCRE)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	10,204.16	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-20	2021-10-10	2021-10-31	2021-12-05	2022-06-03				
BO-FPS-254055-CS-INDV / SUP. CONST. PUENTE VEHICULAR INTERPROVINCIAL RIO FLORIDA (SALINAS DE GARCI MENDOZA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	18,580.32	18,486.00	Firmado	2021-09-20	2021-11-04	2021-10-10	2021-11-08	2021-10-31	2021-12-07	2021-12-05	2021-12-16	2022-06-23
BO-FPS-254058-CS-INDV / SUP. CONST. PUENTE VEHICULAR 16 DE JULIO (EL PUENTE)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	7,288.63	7,262.16	Firmado	2021-09-20	2021-09-30	2021-10-25	2021-10-07	2021-11-15	2021-11-04	2021-12-20	2021-11-25	2022-07-18
BO-FPS-255188-CS-INDV / SUP. CONST. PUENTE VEHICULAR RIEGO - SINDICATO VILLA SAN JAVIER - D6 (VILLA TUNARI)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	8,746.35	8,689.36	Firmado	2021-09-29	2021-09-30	2021-10-19	2021-10-08	2021-11-09	2021-11-01	2021-12-14	2021-11-09	2022-05-13
BO-FPS-255190-CS-INDV / SUP. CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR VILLA URKUPIÑA, SINDICATO URKUPIÑA CENTRAL 10 DE MAYO, D6 (VILLA TUNARI)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	15,306.12	15,206.37	Firmado	2021-09-29	2021-09-30	2021-10-19	2021-10-06	2021-11-09	2021-10-26	2021-12-14	2021-11-03	2022-06-12
BO-FPS-259734-CS-INDV / SUPERVISION MEJ. SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO COM. CHICOMA (SAPAHUQUI)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	6,897.97	0.00	Ejecución pendiente	2021-10-29	2021-11-18	2021-12-09	2022-01-13	2022-09-10				
BO-FPS-259735-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA MEJ. SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO COM. CHICOMA (SAPAHUQUI)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	6,675.45	0.00	Ejecución pendiente	2021-10-29	2021-11-18	2021-12-09	2022-01-13	2022-09-10				
BO-FPS-264495-CS-INDV / SUPERVISION CONST. SIST. DE RIEGO RIO GRANDE (PADCAYA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	21,205.66	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-14	2022-01-03	2022-01-24	2022-02-28	2022-11-25				
BO-FPS-264496-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. SIST. DE RIEGO RIO GRANDE (PADCAYA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	18,519.62	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-14	2022-01-03	2022-01-24	2022-02-28	2022-11-25				
BO-FPS-264498-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. SIST. MICROIRIEGO TECNIFICADO COMUNIDAD LA PINTADA (TARJIA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	11,920.41	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-14	2022-01-03	2022-01-24	2022-02-28	2022-11-25				
BO-FPS-264499-CS-INDV / SUPERVISION CONST. SISTEMA DE MICROIRIEGO TECNIFICADO COMUNIDAD LA PINTADA (TARJIA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	17,880.60	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-14	2022-01-03	2022-01-24	2022-02-28	2022-11-25				
BO-FPS-264830-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CRUCE DE ROSILLAS (PADCAYA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	16,964.52	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-13	2022-01-02	2022-01-23	2022-02-27	2022-11-24				
BO-FPS-264832-CS-INDV / SUPERVISION TECNICA CONST. AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CRUCE DE ROSILLAS (PADCAYA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	21,205.66	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-13	2022-01-02	2022-01-23	2022-02-27	2022-11-24				
BO-FPS-270074-CS-INDV / SUPERVISION CONST. CONST. PUENTE VEHICULAR PALCA MAYU (ENTRE RIOS)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	5,961.10	0.00	En ejecución	2021-12-27	2022-02-01	2022-01-16	2022-02-06	2022-03-13	2022-08-20			
BO-FPS-270075-CS-INDV / SUPERVISION CONST. CONST. PUENTE VEHICULAR PLANCHADA (ENTRE RIOS)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	6,045.59	0.00	En ejecución	2021-12-27	2022-02-01	2022-01-16	2022-02-06	2022-03-13	2022-08-20			
BO-FPS-270076-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO ROMAN CALLE (PUNATA (C. VILLA PUNATA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	9,475.22	0.00	En ejecución	2021-12-27	2022-02-01	2022-01-16	2022-02-06	2022-03-13	2022-11-08			

BO-FPS-270077-CS-INDV / SUPERVISION CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO ROMAN CALLE (PUNATA (C. VILLA PUNATA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	10,932.94	0.00	En ejecución	2021-12-27	2022-02-01	2022-01-16	2022-02-06	2022-03-13	2022-11-08
BO-FPS-271250-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR CHINA ARROYO CENTRAL COPACABANA D9 (VILLA TUNARI)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	5,102.04	0.00	En ejecución	2022-01-10	2022-02-01	2022-01-30	2022-02-20	2022-03-27	2022-09-13
BO-FPS-271252-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR SINDICATO 1° DE MAYO (CHIMORE)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	13,712.06	0.00	En ejecución	2022-01-24	2022-02-01	2022-02-13	2022-03-06	2022-04-10	2023-01-05
BO-FPS-271254-CS-INDV / SUPERVISION CONST. SIST. DE RIEGO PRESURIZADO SANTA ROSA (SIPE SIPE)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	8,017.49	0.00	Ejecución pendiente	2022-01-24		2022-02-13	2022-03-06	2022-04-10	2022-10-07
BO-FPS-271257-CS-INDV / ASISTENCIA TÉCNICA CONST. SIST. DE RIEGO PRESURIZADO SANTA ROSA (SIPE SIPE)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	6,559.77	0.00	Ejecución pendiente	2022-01-24		2022-02-13	2022-03-06	2022-04-10	2023-01-05
BO-FPS-271259-CS-INDV / SUPERVISION CONST. OBRAS DE ARTE CAMINO VECINAL EN LAS COMUNIDADES LAS PIEDRAS / LAGO VICTORIA (AGUA DULCE (C. PTO. GONZALO MORENO))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	9,319.14	0.00	En ejecución	2022-01-17	2022-01-21	2022-02-05	2022-02-26	2022-04-02	2022-09-29
BO-FPS-272539-CS-INDV / SUP. MEJ. CAMINO VECINAL HUATAJATA - SONCACACHI CHICO (HUATAJATA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	3,790.09	0.00	Ejecución pendiente	2022-01-27		2022-02-20	2022-02-21	2022-03-17	2022-12-12
BO-FPS-272540-CS-INDV / SUP. CONST. PUENTE VEHICULAR SINDICATO 1° DE MAYO (CHIMORE)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	13,119.53	0.00	Ejecución pendiente	2022-01-31		2022-02-24	2022-02-25	2022-03-21	2022-12-16
BO-FPS-272541-CS-INDV / SUP. CONST. PUENTES VEHICULARES TIPO CAJÓN Y ALCANTARILLA DE TUBOS H° COMUNIDADES DE ANEXO DEL CARMEN-VILLA COTOCA Y CANADA (BOLIVAR (C. SENAI))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	14,577.26	0.00	En ejecución	2022-01-31	2022-01-24	2022-02-24	2022-02-25	2022-03-21	2022-11-06
BO-FPS-272542-CS-INDV / SUP. CONST. PUENTES VEHICULARES TIPO CAJÓN Y ALCANTARILLA DE H° COMUNIDADES CARMEN-SANTA MARIA Y SAN SALVADOR (BOLIVAR (C. SENAI))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	14,577.26	0.00	En ejecución	2022-02-11	2022-01-24	2022-03-07	2022-03-08	2022-04-01	2022-11-17
BO-FPS-272917-CS-INDV / SUP. CONST. MURO DE CONTENCION EN RIO LA PAZ COM. HUAYHUASI (MECAPACA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	13,119.53	0.00	Ejecución pendiente	2022-02-04		2022-02-28	2022-03-01	2022-03-25	2022-12-20
BO-FPS-273839-CS-INDV / SUP. CONST. PUENTE VEHICULAR LOURDES (YOTALA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	10,932.94	0.00	En ejecución	2022-02-15	2022-02-08	2022-03-11	2022-03-12	2022-04-05	2023-01-20
BO-FPS-259729-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR CONDADO KHOLA ALTA Y KHOLA BAJA (SAPAHAGUI)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	5,466.47	0.00	Cancelado	2021-10-29		2021-12-17	2022-01-07	2022-02-11	2022-10-09
BO-FPS-254045-CS-INDV / SUP. CONST. PUENTE VEHICULAR CHAPI CHAPINI (LURIBAY)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	20,408.16	0.00	Cancelado	2021-09-20		2021-10-10	2021-10-31	2021-12-05	2022-09-01
BO-FPS-277544-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR CONDADO KHOLA ALTA Y KHOLA BAJA (SAPAHAGUI) Y CONST. PUENTE VEHICULAR CHAPI CHAPINI (LURIBAY)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	25,874.64	0.00	Ejecución pendiente	2022-02-18		2022-03-14	2022-03-15	2022-04-08	2023-05-03