

PTM - PLAN DE PASSATION DES MARCHES
FOURNITURES

66576

Pays/Organisme: République Démocratique du Congo		Projet/Programme: Projet de Transport Multimodal		PROJET DAO, y compris spéc et quantités, projet Axi Particulier										Avis Particulier		Dans le cas de revue à posteriori, les dates de non-objection ne sont pas nécessaires				Mise au Point de Contrat			Exécution du Marché				
I. FOURNITURES		DONNÉES DE BASE										UNDB ou l'axe GATEWAY Presse nationale		Période d'appel d'offres		Evolution des Offres		Mise au Point de Contrat			Exécution du Marché						
Fiche de Projet	Description	N° du dossier de l'appel d'offre	N° de Lots	Mode de Passation	Pre ou post qualification	Revue à priori ou à posteriori	Plan vs Réalisé	Prép & Soumission par Agence d'application	Envoi demande de Non-objection	Réception AND	Date de l'Appel d'offres	Clôture et Ouverture	Date Soumission Rapport d'Evaluation et de NON sur les	Date de Non-objection pour les marchés	Plan vs Réalisé	Montant du Marché en USD (000)	Date Attribution du Marché	Date Signature du Marché	Ouverture Lettre de crédit	Début Expédition des fournitures et/ou Démarrage des Travaux	Arrivée / ou début d'activités Fournitures sur site (évaluation, installation)	Fin Réception des marchandises					
Durée normale des étapes:							Plan	1 sem	2 sem	3 sem	3 à 7 sem	7 sem	3 sem à 3.5 sem	3.5 sem	1 sem	1.5-4 sem											
Intitulé des marchés							Réalisé																				
SUCCEPL																											
7- Usine de TRA	Fourniture des équipements pour la production de traverses en béton armé le bloc	N°001	1 LOT	AOR	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	3/8/2011	3/25/2011	3/28/2011	3/31/2011	6/9/2011	26/7/2011	4/8/2011	Plan	9/26/2011	11/11/2011	12/26/2011	1/25/2012	3/25/2012	4/24/2012	IB-TRADETECH				
1- Sécurisation de la voie	Acquisition de 111 000 T BA fabriquées en rigle	N°002	1 LOT	Révisé	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	5/15/2012	5/22/2012	N/A	N/A	5/15/2012	5/22/2012	Plan	5/29/2012	6/5/2012	N/A	7/5/2012	8/4/2012	10/28/2012	IB-TRADETECH					
1- Sécurisation de la voie	Acquisition de 111 000 T BA fabriquées en rigle	N°002	1 LOT	Révisé	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	5/15/2012	5/22/2012	N/A	N/A	5/15/2012	5/22/2012	Plan	5/29/2012	6/5/2012	N/A	7/5/2012	8/4/2012	10/28/2012	IB-TRADETECH					
1- Sécurisation de la voie	Acquisition de 170 000 traverses métalliques neuves	N°007	1 LOT	AOR	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	5/26/2011	6/30/2011	7/2/2011	7/2/2011	9/16/2011	1/13/2012	Plan	1/20/2012	2/10/2012	3/11/2012	9/7/2012	11/6/2012	5/5/2013	IB-TRADETECH					
1- Sécurisation de la voie	Acquisition d'élements de fixation de rails sur traverses, écrous bobins et rondelles	N°003	6 LOTS	AOR	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	4/6/2011	4/11/2011	4/13/2011	4/13/2011	6/14/2011	8/2011 puis 30/11/2011	Plan	12/8/2011	1/13/2012	2/12/2012	6/11/2012	8/10/2012	9/9/2012						
1- Sécurisation de la voie	Acquisition des fils de charges de soudure aluminium cuivre avec accessoires	N°008	1 LOT	AOR	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	4/12/2011	4/19/2011	4/21/2011	4/21/2011	6/20/2011	10/20/2011	Plan	10/20/2011	1/13/2012	1/29/2012	5/28/2012	7/27/2012	8/26/2012	RAILTECH					
1- Sécurisation de la voie	Acquisition de 3 968 tonnes de rails neuves de profil 40kg	N°008	1 LOT	AOR	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	5/26/2011	6/2/2011	6/24/2011	6/24/2011	9/14/2011	12/14/2011	Plan	14/12/2011	1/25/2012	2/24/2012	8/22/2012	10/21/2012	11/20/2012						
1- Sécurisation de la voie	Acquisition de 104,000m ³ de ballast	N°009	1 LOT	AON	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	1/15/2012	1/22/2012	N/A	1/24/2012	3/29/2012	4/26/2012	Plan	5/17/2012	6/7/2012		8/6/2012	8/6/2012	10/30/2012						
1- Sécurisation de la voie	Acquisition de 76 431m ³ de latérite	N°005	1 LOT	AON	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	1/27/2012	2/3/2012	N/A	2/5/2012	4/5/2012	5/3/2012	Plan	5/24/2012	6/14/2012		8/13/2012	8/13/2012	6/9/2013						
4- Equipements, outillages et câbles de voie	Remise en service de divers équipements de voie (pour rames, repiqueur, de signal de contrôle, séparateurs...) PLANSER & THURTELIN	N°004	1 LOT	ED avec ENCASSAGE	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	4/4/2011	4/20/2011	5/31/2011	22/07/2011	12/14/2011	13/09/2011	Plan	16/10/2011	1/27/2012	2/26/2012	5/26/2012	7/25/2012	8/24/2012						
4- Equipements, outillages et câbles de voie	Acquisition d'outillages manuels et mécanisés pour la voie	N°006	1 LOT	AOR	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	4/1/2011	4/11/2011	4/13/2011	4/13/2011	6/13/2011	7/4/2011	Plan	10/20/2011	12/30/2011	1/29/2012	5/28/2012	7/27/2012	8/26/2012	L. GRISMAR					
4- Télécommunications	Remise en état câbles de télécommunications	N°010	1 LOT	AON	Non applicable	A POSTERIORI	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	5/1/2012	6/26/2012	N/A	Plan	7/17/2012	7/31/2012	10/29/2012	11/28/2012	1/27/2013	2/10/2013						
4- Télécommunications	Enregistreur de contrôle de trafic, outillages et appareils de mesure	N°012	1 LOT	AON	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	5/7/2012	5/28/2012	N/A	6/4/2012	7/2/2012	7/23/2012	Plan	8/13/2012	8/27/2012	11/25/2012	12/25/2012	2/23/2013	3/9/2013						
4- Télécommunications	Rénouveau réseau radio VHF	N°013	1 LOT N°1	AON	Non applicable	A POSTERIORI	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	4/30/2012	6/25/2012	N/A	Plan	7/23/2012	8/6/2012	11/4/2012	12/4/2012	2/2/2013	2/16/2013						
4- Télécommunications	Rénouveau et extension réseau VHF / BC axe Solihua, Lubumbashi et Ilvo	N°013	1 LOT N°2	AON	Non applicable	A POSTERIORI	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	4/30/2012	6/25/2012	N/A	Plan	7/23/2012	8/6/2012	11/4/2012	12/4/2012	2/2/2013	2/16/2013						
4- Télécommunications	Rénouveau et extension réseau VHF / BC axe Tende, Kolwezi et Matshamba	N°013	1 LOT N°3	AON	Non applicable	A POSTERIORI	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	4/30/2012	6/25/2012	N/A	Plan	7/23/2012	8/6/2012	11/4/2012	12/4/2012	2/2/2013	2/16/2013						
4- Télécommunications	Réhabilitation du réseau informatique sans fil et câble et mise en place du Système Informatique de suivi des Acheminements des Marchandises (SIAM)	N°014	1 LOT	AOR	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	6/1/2012	6/22/2012	6/29/2012	6/29/2012	8/24/2012	9/14/2012	Plan	10/5/2012	10/19/2012	1/17/2013	2/16/2013	4/17/2013	5/1/2013						
4- Télécommunications	Réhabilitation réseau téléphonique local	N°015	1 LOT				Plan								Plan												
4- Ponts à passer	Achat de 3 ponts à passer	N°016	1 LOT	AOR	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	5/1/2012	5/22/2012	5/29/2012	5/29/2012	7/24/2012	8/14/2012	Plan	9/4/2012	9/18/2012	1/16/2013	3/17/2013	4/28/2013	5/12/2013						
4- Energie électrique	Remise en état réseau alimentation énergie électrique des ateliers	N°017	1 LOT	AON	Non applicable	A POSTERIORI	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	2/15/2012	4/11/2012	N/A	Plan	5/9/2012	5/23/2012	N/A	6/22/2012	12/19/2012	1/2/2013						

PTM - PLAN DE PASSATION DES MARCHES
FOURNITURES

Pays/Organisation: République Démocratique du Congo
Projet/Programme: Projet de Transport Multinodal
N° DON : H 5950-DRC
I. FOURNITURES
Description
Durée normale des étapes:
Intitulé des marchés

SINCEUPL

Fourniture des équipements pour la production de traverses en béton armé bi-bloc

Acquisition de 111 000 T BA fabriquées en régie

Acquisition des accessoires de fixation de rails sur TBA bi-bloc

Acquisition de 170 000 traverses métalliques seves

Acquisition d'éléments de fixation de rails sur traverses, cèlises boudins et rondelles

Acquisition des blocs de charges de soudure électrothermiques avec accessoires

Acquisition de 3 968 tonnes de rails neufs de profil 40kg/m

Acquisition de 104,000m3 de ballast

Acquisition de 76 431m3 de latérite

Remise en service de divers engins de voie (boueuses, repiqueuses, draineuse de contrôle, dégraisseur...), PLANSER & THERMES

Acquisition d'outillages manuels et mécanisés pour la voie

Remise en état câbles de télécommunication

Enregistreur de contrôle du trafic, outillages et appareils de mesure

Renouvellement réseau radio VHF

Renouvellement et extension réseau VHF / BC axe Sibanda, Labumbashi et Ileso

Renouvellement et extension réseau VHF / BC axe Tenke, Kolwezi et Mutshasha

Rehabilitation du réseau informatique sans fil et câblé et mise en place du Système Informatique de suivi des Achèvements des Marchandises (SIAM)

Rehabilitation réseau téléphonique locaux

Achat de 3 ponts à peser

Remise en état réseau alimentation énergie électrique des ateliers

PTM - PLAN DE PASSATION DES MARCHES FOURNITURES

Pays/Organisation: République Démocratique du Congo																															
Projet/Programme: Projet de Transport Multimodal																															
N°DON : H.990-DRC																															
I. FOURNITURES																															
DONNEES DE BASE																															
PROJET DAO, y compris spéc et quantités, projet AAV Particulier																															
Avis Particulier																															
Dans le cas de revue à posteriori, les dates de non-objection ne sont pas nécessaires																															
Fiche de Projet	Description	Numéro du dossier de l'appel d'offres	Nombre de Lots	Mode de Passation	Pre ou post qualification	Revue à priori ou à posteriori	Plan vs. Réalisé	Prép & Soumission par Agence d'achat	Envoi demande de Non-objection	Réception AVO	UNDB on-line GATEWAY Presse nationale	Période d'appel d'offres			Evolution des Offres			Mise au Point du Contrat			Exécution du Marché										
												Date de l'Appel d'offres	Closure et Ouverture		Date Soumission Rapport d'Evaluation et de NDO non les	Date de Non-objection pour les marchés	Plan vs. Réalisé	Montant du Marché en USD (000)	Date Attribution du Marché	Date Signature du Marché	Ouverture Lettre de crédit	Début Expédition des fournitures et ou Démarrage des Travaux	Arrivée / ou début d'activités Fournitures sur site (évaluation, installation)	Fin Réception des marchandises							
	Durée normale des étapes:						Réalisé	1 sem	2 sem	3 sem		3 à	7 sem	2 sem 3	3.5 sem			1 sem	1.5-4 sem												
	Intitulé des marchés																														
4- Energie électrique	Acquisition de 17 groupes électrogènes	N°011	2 LOTS	AOI	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	3/8/2011	3/9/2011	3/28/2011	3/28/2011	5/27/2011	10/30/2011	11/13/2011	Plan		11/11/2011	12/28/2011				4/24/2012	5/24/2012							
5- matériel roulant neuf	Acquisition de 25 locomotives diesel électriques (*)	N°018	1 LOT	AOI	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	12/15/2011	12/22/2011	12/24/2011	12/24/2011	2/22/2012	3/14/2012	3/28/2012	Plan		4/4/2012	4/18/2012			10/14/2012	12/14/2012	2/12/2013	7/12/2013						
5- matériel roulant neuf	Acquisition de 05 drainées de chantier	N°019	1 LOT	AOI	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	5/10/2011	5/24/2011	5/26/2011	5/26/2011	7/25/2011	12/30/2011	1/13/2012	Plan		1/20/2012	2/10/2012			8/8/2012	9/7/2012	11/6/2012	12/6/2012						
6-locos électriques de lignes	Réhabilitation de 20 moteurs de traction HITACHI EF7D 400 KW	N°021	2 LOTS	AOI	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	12/30/2011	1/13/2012	1/16/2012	1/16/2012	3/12/2012	4/9/2012	4/23/2012	Plan		4/30/2012	5/21/2012			10/17/2012	12/17/2012	2/15/2013	3/17/2013						
6-locos diesel de lignes	Acquisition de 9 cureyeurs d'équipements locomotive diesel et électrique de ligne	N°044	1 LOT N°1	AOI	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	8/5/2011	8/19/2011	10/21/2011	10/21/2011	1/9/2012	2/6/2012	2/20/2012	Plan		2/27/2012	3/19/2012			5/18/2012	6/17/2012	8/16/2012	9/15/2012						
6-locos diesel de lignes	Acquisition pièces de rechange pour 8 locomotives de ligne de marque GENERAL ELECTRIC	N°044	1 LOT N°2	AOI	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	8/5/2011	8/19/2011	10/21/2011	10/21/2011	1/9/2012	2/6/2012	2/20/2012	Plan		2/27/2012	3/19/2012			9/15/2012	10/15/2012	12/14/2012	1/13/2013						
6-locos diesel de manœuvres	Acquisition pièces de rechange pour la réhabilitation de 4 locomotive diesel de manœuvre de marque HITACHI	N°045	1 LOT N°1	AOI	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	5/18/2011	6/1/2011	6/4/2011	6/4/2011	7/30/2011	12/30/2011	1/13/2012	Plan		1/20/2012	2/10/2012			3/11/2012	9/7/2012	11/6/2012	12/6/2012						
6-locos diesel de manœuvres	Achat de boîtes VOITH pour locomotives de manœuvres.	N°045	1 LOT N°2	AOI	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	5/18/2011	6/1/2011	6/4/2011	6/4/2011	7/30/2011	12/30/2011	1/13/2012	Plan		1/20/2012	2/10/2012			3/11/2012	9/7/2012	11/6/2012	12/6/2012						
6-locos diesel de manœuvres	Acquisition pièces de rechange de maintenance pour locomotive diesel de manœuvre (4 H.R.)	N°045	1 LOT N°3	AOI	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	5/18/2011	6/1/2011	6/4/2011	6/4/2011	7/30/2011	12/30/2011	1/13/2012	Plan		1/20/2012	2/10/2012			3/11/2012	9/7/2012	11/6/2012	12/6/2012						
6-locos diesel de manœuvres	Acquisition de 5 locomotives de manœuvre reconstruites	N°059	1 LOT	AOI	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	1/15/2012	1/29/2012	2/1/2012	2/1/2012	3/28/2012	4/25/2012	5/9/2012	Plan		5/16/2012	6/6/2012			7/6/2012	11/3/2012	1/2/2013	2/1/2013						
7-matériel remorque	Acquisition pièces de rechange pour la réhabilitation de 60 bulldozers.	N°022	1 LOT N°1	AOI	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	5/4/2011	5/18/2011	5/21/2011	5/21/2011	7/16/2011	12/30/2011	1/13/2012	Plan		1/20/2012	2/10/2012			3/11/2012	9/7/2012	11/6/2012	12/6/2012						
7-matériel remorque	Acquisition de pièces de rechange pour la maintenance de 600 wagons commerciaux divers.	N°022	1 LOT N°2	AOI	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	5/4/2011	5/18/2011	5/21/2011	5/21/2011	7/16/2011	12/30/2011	1/13/2012	Plan		1/20/2012	2/10/2012			3/11/2012	9/7/2012	11/6/2012	12/6/2012						
7-matériel remorque	Acquisition de pièces de rechange pour la maintenance de 50 voitures à voyageurs (HV).	N°046	1 LOT	AOI	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	5/9/2011	5/20/2011	5/23/2011	5/23/2011	7/18/2011	12/30/2011	1/13/2012	Plan		1/20/2012	2/10/2012			3/11/2012	9/7/2012	11/6/2012	12/6/2012						
6-drainées et tracteurs pour travaux de voie	Achat de 10 moteurs DEUTZ pour remorque en service tracteurs	N°025	1 LOT	ED avec le fabricant DEUTZ	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	5/31/2011	10/06/2011 et 30/12/2011			12/1/2011	15/12/2011	1/14/2012	1/28/2012	Plan		2/4/2012	2/25/2012			3/26/2012	7/24/2012	9/22/2012	10/22/2012					
6-drainées et tracteurs pour travaux de voie	Acquisition de pièces de rechange pour la réhabilitation de 25 tracteurs ferroviaires	N°026	1 LOT	AOI	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	10/28/2011	11/11/2011	12/5/2011	12/5/2011	2/3/2012	3/2/2012	3/16/2012	Plan		3/21/2012	4/13/2012			5/13/2012	11/9/2012	1/8/2013	2/7/2013						
8- Equipements d'atelier, machines outils et logistique	Acquisition de 10 élévateurs et renouvellement des roues de levage pour ateliers et dépôts.	N°027	1 LOT N°1	AON	Non applicable	A POSTERIORI	Plan	N/A	2/20/2012	3/5/2012			3/8/2012	5/3/2012	N/A	N/A	Plan		5/31/2012	6/21/2012			7/21/2012	10/19/2012	12/18/2012	1/17/2013					
8- Equipements d'atelier, machines outils et logistique	Acquisition d'une (01) grue rotatoire de 25 Tonnes pour Labanfole.	N°027	1 LOT N°2	AON	Non applicable	A POSTERIORI	Plan	N/A	2/20/2012	3/5/2012			3/8/2012	5/3/2012	N/A	N/A	Plan		5/31/2012	6/21/2012			7/21/2012	10/19/2012	12/18/2012	1/17/2013					
8- Equipements d'atelier, machines outils et logistique	Acquisition de pièces de rechange pour la réhabilitation ponts roulants existants.	N°027	1 LOT N°3	AON	Non applicable	A POSTERIORI	Plan	N/A	2/20/2012	3/5/2012			3/8/2012	5/3/2012	N/A	N/A	Plan		5/31/2012	6/21/2012			7/21/2012	10/19/2012	12/18/2012	1/17/2013					
8- Equipements d'atelier, machines outils et logistique	Acquisition de ponts roulants neufs.	N°027	1 LOT N°4	AON	Non applicable	A POSTERIORI	Plan	N/A	2/20/2012	3/5/2012			3/8/2012	5/3/2012	N/A	N/A	Plan		5/31/2012	6/21/2012			7/21/2012	10/19/2012	12/18/2012	1/17/2013					
8- Equipements d'atelier, machines outils et logistique	Réhabilitation et allongement du Transbordeur Ouest de l'Atelier locomotives.	N°028	LOT 1																												

ITAL MOTORS

PTM - PLAN DE PASSATION DES MARCHES
FOURNITURES

Pays/Organisation: République Démocratique du Congo
Projet/Programme: Projet de Transport Multimodal
N° DON : H 5950-DRC
I. FOURNITURES
Description
Durée normale des étapes:
Intitulé des marchés
Acquisition de 17 groupes électrogènes
Acquisition de 25 locomotives diesel/électriques (*)
Acquisition de 05 dralines de chantier
Réhabilitation de 20 moteurs de traction HITACHI EFF21-400 KW
Acquisition de 9 enregistreurs d'événements locomotive diesel et électrique de ligne
Acquisition pièces de rechange pour 8 locomotives de ligne de marque GENERAL ELECTRIC
Acquisition pièces de rechange pour la réhabilitation de 4 locomotive diesel de manœuvre de marque HITACHI
Achat de boîtes VOITH pour locomotives de manœuvres.
Acquisition pièces de rechange de maintenance pour locomotive diesel de manœuvres (4 HLR).
Acquisition de 5 locomotives de manœuvre reconstruites
Acquisition pièces de rechange pour la réhabilitation de 60 ballastiers.
Acquisition de pièces de rechange pour la maintenance de 600 wagons commerciaux divers.
Acquisition de pièces de rechange pour la maintenance de 50 voitures à voyageurs (HV).
Achat de 10 moteurs DEUTZ pour remise en service tracteurs
Acquisition de pièces de rechange pour la réhabilitation de 25 tracteurs ferroviaires
Acquisition de 03 élévateurs et remorqueur des équipes de levage pour atchiers et dépiés.
Acquisition d'une (01) grue routière de 25 Tonnes pour l'atmosphère.
Acquisition de pièces de rechange pour la réhabilitation ponts routants existants.
Acquisition de ponts routants neufs.
Réhabilitation et abolement du Transbordeur Oust de l'Atelier locomotives.

PTM - PLAN DE PASSATION DES MARCHES
FOURNITURES

Pays/Organisation: République Démocratique du Congo																																								
Projet/Programme: Projet de Transport Multimodal																																								
N° DON : H.5950-DRC																																								
I. FOURNITURES										PROJET DAO, y compris spéc et quantités, projet AAV Particulier																														
DONNEES DE BASE										Avis Particulier																														
Fiche de Projet	Description	Numéro du dossier de l'appel d'offre	Nombre de Lots	Mode de Passation	Pre ou post qualification	Revue à priori ou à posteriori	Plan vs. Réalisé	Envoi de demande de Non-objection			UNDB on-line GATEWAY Presse nationale	Période d'appel d'offres		Evaluation des Offres		Mis au Point du Contrat			Exécution du Marché																					
								Prép & Soumission par Agence d'Evaluation	Envoi de demande de Non-objection	Réception AND		Date de l'Appel d'offres	Closure et Ouverture	Date Soumission Rapport d'Evaluation et de NON soumission	Date de Non-objection pour les marchés	Plan vs. Réalisé	Montant du Marché en USD (000)	Date Attribution du Marché	Date Signature du Marché	Ouverture Lettre de crédit	Début Expédition des fournitures et ou Démarrage des Travaux	Arrivée (ou début d'arrivée) Fournitures sur site (allocation,assemblées)	Fin Réception des marchandises																	
	Durée normale des étapes:						Plan	1 sem	2 sem	3 sem		3 j	7 sem	2 sem 3	3,5 sem	Plan	1 sem	1,5-4 sem																						
	Initialé des marchés						Réalisé									Réalisé																								
H- Equipements d'ateliers, machines outils et logistique	Acquisition de pièces pour la réhabilitation de machines outils des ateliers centraux	N°029	1 LOT N°1	AON	Non applicable	A POSTERIORI	Plan	N/A	2/7/2012	2/21/2012		2/24/2012	4/20/2012	N/A	N/A	Plan	5/18/2012	6/8/2012	7/8/2012					10/6/2012	12/5/2012															
H- Equipements d'ateliers, machines outils et logistique	Achat d'équipements de soudure et machines outils	N°029	1 LOT N°2	AOI	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	2/7/2012	2/21/2012		2/24/2012	4/20/2012	N/A	N/A	Plan	5/18/2012	6/8/2012	7/8/2012					10/6/2012	12/5/2012															
							Réalisé									Réalisé																								

PTM - PLAN DE PASSATION DES MARCHES
FOURNITURES

Pays/Organisation: République Démocratique du Congo
Projet/Programme: Projet de Transport Multimodal
N° DON : H 5950-DRC
I. FOURNITURES
Description
Durée normale des étapes:
Intitulé des marchés
Acquisition de pièces pour la réhabilitation de machines outils des ateliers centraux
Achat d'équipements de soudure et machines outils

PTM - PLAN DE PASSATION DES MARCHES FOURNITURES

Pays/Organisation: République Démocratique du Congo		Projet/Programme: Projet de Transport Multimodal		PROJET D'AO, y compris spéc et quantités, projet AAO Particulier										Avis Particulier	Dan les cas de revue à posteriori, les dates de non-objection ne sont pas nécessaires											
I. FOURNITURES		DONNEES DE BASE										UNDB on-line GATEWAY Presse nationale	Période d'appel d'offres				Evolution des Offres		Mise au Point du Contrat			Exécution du Marché				
Fiche de Projet	Description	Numéro du dossier de l'appel d'offres	Nombre de Lots	Mode de Passation	Pre ou post qualification	Revue à priori ou à posteriori	Plan vs. Réalisé	Prép & Soumission par Agence d'opération	Envoi demande de Non-objection	Réception AAO	Date de l'Appel d'offres	Clôture et Ouverture	Date Soumission Rapport d'Evaluation et de NDD non les	Date de Non-objection pour les marchés	Plan vs. Réalisé	Montant du Marché en USD (000)	Date Attribution du Marché	Date Signature du Marché	Ouverture Lettre de crédit	Début Expédition des fournitures et/ou Démarrage des Travaux	Arrivée (ou début d'arrivée) Fournitures sur site (évaluation, installation)	Fin Réception des marchandises				
																							3 j	7 sem	2 sem 3	3.5 sem
Durée normale des étapes:																										
Intitulé des marchés																										
8- Equipements d'ateliers, machines outils et logistique	Achat de compresseurs pour ATC Lubumbashi et sites et dépôts de ligne	N°030	1 LOT N°1	AOI	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	2/22/2012	3/7/2012	3/10/2012	3/10/2012	5/5/2012	6/2/2012	6/16/2012	Plan	6/23/2012	7/14/2012	8/13/2012	2/9/2013	4/10/2013	5/10/2013				
8- Equipements d'ateliers, machines outils et logistique	Equipements pour l'unité de production d'oxygène	N°030	1 LOT N°2	AOI	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	2/22/2012	3/7/2012	3/10/2012	3/10/2012	5/5/2012	6/2/2012	6/16/2012	Plan	6/23/2012	7/14/2012	8/13/2012	2/9/2013	4/10/2013	5/10/2013				
8- Equipements d'ateliers, machines outils et logistique	Achat d'outillages et appareils de mesure pour ateliers entrain	N°030	1 LOT N°3	AOI	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	2/22/2012	3/7/2012	3/10/2012	3/10/2012	5/5/2012	6/2/2012	6/16/2012	Plan	6/23/2012	7/14/2012	8/13/2012	2/9/2013	4/10/2013	5/10/2013				
8- Equipements d'ateliers, machines outils et logistique	Achat d'un lot d'outillage pour relevage en ligne	N°030	1 LOT N°4	AOI	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	2/22/2012	3/7/2012	3/10/2012	3/10/2012	5/5/2012	6/2/2012	6/16/2012	Plan	6/23/2012	7/14/2012	8/13/2012	2/9/2013	4/10/2013	5/10/2013				
8- Bief moyen	Achat outillage ateliers mécanique	N°030	1 LOT N°5	AON	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	2/22/2012	3/7/2012	3/10/2012	3/10/2012	5/5/2012	6/2/2012	6/16/2012	Plan	6/23/2012	7/14/2012	8/13/2012	2/9/2013	4/10/2013	5/10/2013				
8- Equipements d'ateliers, machines outils et logistique	Achat de pompes pour alimentation en eau des ATC Lubumbashi	N°034	1 LOT				Plan									Plan										
8- Equipements d'ateliers, machines outils et logistique	Réhabilitation de usine d'étincelage et de régénération des traverses métalliques	N°031	8 LOTS	AOI	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	2/15/2012	2/28/2012	3/5/2012	3/5/2012	4/28/2012	5/26/2012	6/9/2012	Plan	6/16/2012	7/7/2012	8/6/2012	2/2/2013	4/3/2013	5/3/2013				
8- Equipements d'ateliers, machines outils et logistique	Acquisition de véhicules routiers	N°020	1 LOT 1	AON	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	09/03/2011 puis 21/03/2011	3/24/2011	3/28/2011	3/28/2011	5/17/2011	7/26/2011	8/9/2011	Plan	9/16/2011	12/26/2011		4/24/2012	6/23/2012	6/30/2012				
								N/A	09/03/2011 puis 21/03/2011	3/24/2011	3/28/2011	3/28/2011	18/5/2011	7/26/2011	05/08/2011 (042) et 16/10/11 (043)	Réalisé	9/16/2011	10/29/2011 (042) et 11/03/2011 (043)					GAO MOTORS LOT 2 et LOT3			
								N/A	09/03/2011 puis 21/03/2011	3/24/2011	3/28/2011	3/28/2011	18/5/2011	7/26/2011	05/08/2011 (041)	Réalisé	9/16/2011	10/29/2011 (041)					ITAL MOTORS LOT1			
11- Système d'information	Acquisition de hardware (desktop, laptop, imprimantes, photocopieurs, serveurs...)	N°032	1 LOT 1																							
12- Coûts opérationnels	Acquisition de carburants, lubrifiants et appareils de mesure	N°023	3 LOTS	AON	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	2/16/2011	3/22/2011	3/28/2011	3/28/2011	5/10/2011	5/31/2011	6/14/2011	Plan	6/21/2011	9/3/2011		10/3/2011	2/24/2012					
	Achat huiles et graisses pour 24 mois								Réalisé	N/A	2/16/2011	3/22/2011	3/28/2011	3/28/2011	10/5/2011	10/6/2011	20/06/2011	Réalisé	2/191.04	6/22/2011	9/14/2011		KARYS			
	Achat gazoil pour 24 mois								Réalisé	N/A	2/16/2011	3/22/2011	3/28/2011	3/28/2011	10/5/2011	10/6/2011	20/06/2011	Réalisé	13,479.64	6/22/2011	9/3/2011		ENGEN DRC			
	Achat appareils de mesure								Réalisé	N/A	2/16/2011	3/22/2011	3/28/2011	3/28/2011	10/5/2011	10/6/2011	20/06/2011	Réalisé	1,195.25	6/22/2011	11/12/2011		ENGEN DRC			
12- Coûts opérationnels	Acquisition d'articles stratégiques pour le matériel roulant 2011 et 2012	N°024	4 LOTS	AOI	Non applicable	A PRIORI	Plan	N/A	4/12/2011	4/19/2011	4/21/2011	4/21/2011	6/20/2011	11/4/2011	11/9/2011	Plan	11/11/2011	11/16/2011	2/5/2012	3/6/2012	5/5/2012	6/4/2012				
									Réalisé	N/A	4/12/2011	4/19/2011	4/21/2011	4/22/2011	22/6/2011	11/4/2011	11/9/2011	Réalisé	1,440.56	11/11/2011			BUREAU MERTENS LOT 1 ET LOT 4			
									Réalisé	N/A	4/12/2011	4/19/2011	4/21/2011	4/22/2011	22/6/2011	11/4/2011	11/9/2011	Réalisé	299.66	11/11/2011			REMACO LOT 2			
									Réalisé	N/A	4/12/2011	4/19/2011	4/21/2011	4/22/2011	22/6/2011	11/4/2011	11/9/2011	Réalisé	404.88	11/11/2011			ANGELIQUE LOT 3			
12- Coûts opérationnels	Location de locomotives	N°033	1 LOT				Plan									Plan										
									Réalisé																	
12- Coûts opérationnels	PDR POUR MOTEUR EFFRO DES HLE (BALLIN, FROTTEURS EN CARBON, ARBRE INDUIT ET PIGNONS)	3U35211A	1 LOT	CF			Plan						6/29/2011	7/11/2011		Plan					3/15/2012	4/15/2012	4/15/2012			
									Réalisé																	
12- Coûts opérationnels	REBORINAGE DE 02 INDUITS ET REHABILITATION COMPLETE DE 02 STATORS POUR MOTEUR BHTACH 400KW	3C7126A	1 LOT	ED avec ACEC CONGO			Plan						8/13/2011	18/10/11		Plan					12/23/2011	12/23/2011	12/23/2011			
									Réalisé																	
12- Coûts opérationnels	DEMI COUSSINETS DEGROSSIS	3L33311	1 LOT	CF			Plan						6/29/2011	8/2/2011		Plan					2/15/2012	2/15/2012	2/15/2012			
									Réalisé																	
13- Coûts opérationnels	PDR POUR 02 MOTEURS KTA VHL v CONSUMMABLES	4L16111	1 LOT	CF			Plan						2/23/2011	3/28/2011		Plan					12/31/2011	12/31/2011	12/31/2011			
									Réalisé																	
13- Coûts opérationnels	ACO USION DE 20 MOTEURS DE TRACTION POUR HLE	4L22711A	1 LOT	CF			Plan						4/22/2011	5/16/2011		Plan					12/31/2011	12/31/2011	12/31/2011			
									Réalisé																	
12- Coûts opérationnels	REPARATION DE 02 MOTEURS POUR HLE	3L19711A	1 LOT	ED avec ACEC CONGO			Plan									Plan					9/1/2011	9/1/2011	9/1/2011			
									Réalisé													9/1/2011	9/1/2011	9/1/2011		
12- Coûts opérationnels	REHABILITATION DE ALIMENTATIONS SOLAIRES POUR RADIO B C EN, RN et RE	7C20111A	1 LOT	CF			Plan						11/29/2010	12/13/2010		Plan										
									Réalisé													7/15/2011	7/15/2011	11/2/2011		
13- Coûts opérationnels	ACO USION DES PIECES PR LA MAINTENANCE DU RESEAU RADIO VHF DE KAMPA A HLEBO	7C20111B	1 LOT	CF			Plan						11/29/2010	12/13/2010		Plan										
									Réalisé													11/2/2011	11/2/2011	11/2/2011		

**PTM - PLAN DE PASSATION DES MARCHES
FOURNITURES**

Pays/Organisation: République Démocratique du Congo
Projet/Programme: Projet de Transport Multimodal
N° DON : H 5956-DRC
I. FOURNITURES
Description
Durée normale des étapes:
Intitulé des marchés
Achat de compresseurs pour ATC Lubumbashi et Léopoldville et dépôts de ligne
Equipements pour l'unité de production d'oxygène
Achat d'outillages et appareils de mesure pour ateliers centraux
Achat d'un lot d'outillage pour relevage en ligne
Achat outillage ateliers mécanique
Achat de pompes pour alimentation en eau des ATC Lubumbashi
Réhabilitation de usine d'éticelage et de régénération des traverses métalliques
Acquisition de véhicules routiers
Acquisition de hardware (desktop, laptop, imprimantes, photocopieuses, serveurs...)
Acquisition de carburants, lubrifiants et appareils de mesure
Achat huiles et graisses pour 24 mois
Achat gasoil pour 24 mois
Achat appareils de mesure
Acquisition d'articles stratégiques pour le matériel roulant 2011 et 2012
Location de locomotives
PIERRE POUR MOTEUR EFFO DESHLE (BALAIS, FROTTEURS EN CARBON, ARBRE INDUIT ET PIGNONNS)
REBOBINAGE DE 62 INDUITS ET REHABILITATION COMPLETE DE 62 STATORS POUR MOTEUR BHTACH 400KW
DEMI COUSSNETS DEGRROSSIS
PIERRE POUR 62 MOTEURS KTA 19L + CONSOMMABLES
ACQUISITION DE 20 MOTEURS DE TRACTION POUR HLDE
REPARATION DE 62 MOTEURS POUR HLDE
REHABILITATION DE ALIMENTATIONS SOLAIRES POUR RADIO B C EN RS, RN et RE
ACQUISITION DES PIÈCES POUR LA MAINTENANCE DU RESEAU RADIO VHF DE KAMINA A BIEBO

PTM - PLAN DE PASSATION DES MARCHES
FOURNITURES

Pays/Organisation: République Démocratique du Congo																								
Projet/Programme: Projet de Transport Multimodal																								
N° DON : H.5990-DRC																								
I. FOURNITURES		DONNEES DE BASE																						
Fiche de Projet	Description	Numéro du dossier de l'appel d'offre	Nombre de Lots	Mode de Passation	Pre ou post qualification	Revue à priori ou à posteriori	Plan vs. Réalisé	PROJET DAO, y compris spéc. et quantités, projet Av. Particulier			UNDB on-line GATEWAY Presse nationale	Période d'appel d'offres		Evaluation des Offres			Mis au Point du Contrat			Exécution du Marché				
								Prép & Soumission par Agence d'achat	Envoi demande de Non-objection	Réception AND		Date de l'Appel d'offres	Closure et Ouverture	Date Soumission Rapport d'évaluation et de l'AND non les	Date de Non-objection pour les marchés	Plan vs. Réalisé	Montant du Marché en USD (000)	Date Attribution du Marché	Date Signature du Marché	Ouverture Lettre de crédit	Début Expédition des fournitures et ou Démarrage des Travaux	Arrivée (ou début d'activités) Fournitures sur site (allocation,assemblées)	Fin Réception des marchandises	
Durée normale des étapes:							Plan	1 sem	2 sem	3 sem		3 à 7 sem	2 sem à 3.5 sem	Plan		1 sem	1.5-4 sem							
Initialé des marchés							Réalisé							Réalisé										
12. Coûts opérationnels	ACHAT 750 M DE CABLE MOYENNE TENSION EN CUIVRE INSISMEZ	7L50411A	1 LOT	CF			Plan							Plan										
							Réalisé					5/26/2011	6/2/2011			42.00	6/23/2011	6/29/2011		COMMANDE ANNULEE				
12. Coûts opérationnels	POR POUR REMOTORISATION DE 10 TL PARTIE MECANIQUE	2L53011A	1 LOT	CF			Plan							Plan									1/18/2012	
							Réalisé					5/27/2011	6/6/2011			34.72	7/26/2011	7/29/2011				8/12/2011	17/08/2011 et 11/08/2011	
12. Coûts opérationnels	ACIERS DE CONSTRUCTION	8L5811A	1 LOT	CF			Plan							Plan									1/30/2012	
							Réalisé					6/28/2011	7/11/2011			103.15	7/26/2011	7/29/2011				8/1/2011	125/2011	
12. Coûts opérationnels	ACCESSOIRES D'ASSEMBLAGE POUR REPARATION DE 160WAGONS	8L5711A	1 LOT	CF			Plan							Plan									1/30/2012	
							Réalisé					6/28/2011	7/11/2011			45.90	7/26/2011	7/29/2011				8/15/2011	10/17/2011	

PROTON

SELECTOR

SOGETRAD

ISHIKO TR

PTM - PLAN DE PASSATION DES MARCHES
FOURNITURES

Pays/Organisation: République Démocratique du Congo
Projet/Programme: Projet de Transport Multimodal
N° DON : H 5950-DRC
L FOURNITURES
Description
Durée normale des étapes:
Intitulé des marchés
ACHAT 750 M DE CABLE MOYENNE TENSION EN CLIPRE XSSVMZ
FER POUR REMOTORISATION DE 10 FT, PARTIE MECANIQUE
ACIERS DE CONSTRUCTION
ACCESOIRES D'ASSEMBLAGE POUR REPARATION DE 160 WAGONS

PTM - PLAN DE PASSATION DES MARCHES FOURNITURES

Pays/Organisation: République Démocratique du Congo Projet/Programme: Projet de Transport Multimodal																																						
N°DON : H.999b-DRC										PROJET DAO, y compris spéc et quantités, projet AAV Particulier																												
I. FOURNITURES										DONNÉES DE BASE																												
Fiche de Projet	Description	Numéro du dossier de l'appel d'offre	Nombre de Lots	Mode de Passation	Pre ou post qualification	Revue à priori ou à posteriori	Plan vs. Réalisé	Prép & Soumission par Agence d'achat	Envoi demande de Non-objection	Réception AND	UNDB on-line GATEWAY Presse nationale	Période d'appel d'offres			Evolution des Offres			Mise au Point du Contrat			Exécution du Marché																	
												Date de l'Appel d'Offres	Closure et Ouverture	Date de Non-objection pour les marchés	Date Soumission Report d'Evaluation et de NON soumission	Date de Non-objection pour les marchés	Plan vs. Réalisé	Montant du Marché en USD (000)	Date Attribution du Marché	Date Signature du Marché	Ouverture Lettre de crédit	Début Expédition des fournitures et/ou Démarrage des Travaux	Arrivée / ou début d'activités Fournitures sur site (évaluation, installation)	Fin Réception des marchandises														
Durée normale des étapes:																																						
Intitulé des marchés																																						
12. Coûts opérationnels	POR POUR MOTEUR DIESEL ET PAVC DES LACOSAGE	4L99011A	1 LOT	CF			Plan																															
13. Coûts opérationnels	SABOTS DES FREINS EN COMPOSITE	8E38031A	1 LOT	CF			Plan																															
13. Coûts opérationnels	JOINTS EN CTC	8E38041A	1 LOT	CF			Plan																															
12. Coûts opérationnels	PEIT MATERIEL DE WAGONNAGE	8E38041A	1 LOT	CF			Plan																															
12. Coûts opérationnels	FIL ET FLUX POUR RECHARGE DES BANDAGES	8E38041A	1 LOT	CF			Plan																															
12. Coûts opérationnels	PLOMB EN LINGOTS ET ETAIN RAFFINE EN LINGOT	8L38311	1 LOT	CF			Plan																															
12. Coûts opérationnels	TITRES DE VOYAGE	6L42111A	1 LOT	ED avec YAV A MUEET			Plan																															
12. Coûts opérationnels	IMPRIMES DCR	6L41111A	1 LOT	CF			Plan																															
	EPL																																					
	Mobilier de bureau	1		CF	N/A	A posteriori	Plan		N/A	N/A	N/A		2/1/2012	2/15/2012		N/A	N/A																					
	Matériels informatiques et bureautiques	2		CF	N/A	A posteriori	Plan		N/A	N/A	N/A		10/26/2011	11/10/2011		N/A	N/A																					
	Acquisition du véhicule du coordinateur	3		CF	N/A	A posteriori	Plan		N/A	N/A	N/A		24/6/11	27/6/11		N/A	N/A																					
	Acquisition du véhicule de l'unité de projet	4		ED avec CFAO	N/A	A posteriori	Plan		20/12/11	27/12/11	N/A		1/3/2012	1/17/2012		N/A	N/A																					
	Installation réseau internet	5		CR	N/A	A posteriori	Plan		N/A	N/A	N/A		1/20/2012	2/4/2012		N/A	N/A																					
	CVM																																					
	Acquisition de deux véhicules utilitaires équipés (Relance)	1	1	SEM	Plan	A priori	Plan		4/1/2011	4/15/2011	8/23/2011	4/22/2011	8/4/2011	7/4/2011	7/18/2011																							
	Fourniture des matériels pour le ballage fluvial	2		AGP	Post	A priori	Plan		10/1/2012	10/15/2012	10/27/2012	10/27/2012	1/24/2012	1/30/12	1/17/2012																							
	Acquisition des équipements d'aide à la navigation (NAV AID)	3		AOR	Post	A priori	Plan		1/1/2011	1/25/2011	3/1/2011	2/1/2011	1/18/2011	4/15/2011	3/9/2011																							
	Acquisition de 5 locomotives diesel (Relance)	5							1/1/2011	25/01/2011	2/1/2011	2/1/2011	1/18/2011	4/15/2011	4/29/2011																							
	Acquisition de 2 wagons dièses pour fret (Relance)	6							1/1/2011	25/01/2011	2/1/2011	2/1/2011	1/18/2011	4/15/2011	4/29/2011																							
	Mobilier de bureau pour la CEFPM (Relance)	7		CR	N/A	A posteriori	Plan		N/A	N/A	N/A		8/27/2011	1/11/2012	1/11/2012	N/A																						
	Achat et installation des équipements pour connexion à l'internet	8		AON	Post	A priori	Plan		1/10/2012	1/24/2012	N/A		1/28/2012	2/7/2012	2/22/2012																							
	Achat d'un groupe électrique de secours de 100 KVA	9		CR	N/A	A posteriori	Plan		N/A	N/A	N/A		1/17/2011	1/15/2011	1/9/2011																							
	Acquisition des équipements audio-visuels pour la communication	10		CR	N/A	A posteriori	Plan		N/A	N/A	N/A		1/10/2012	1/24/2012	2/3/2012																							
	Services garépage	11		CR	N/A	A posteriori	Plan		N/A	N/A	N/A		1/20/2012	2/3/2012	2/13/2012																							
	Fournitures de bureau et consommables informatiques	12		CR	Plan	A posteriori	Plan		11/8/2011	11/24/2011	1/3/2012		11/24/2011	1/3/2012																								
	Services de nettoyage de surface	13		CR	N/A	A posteriori	Plan		N/A	N/A	N/A		1/20/2012	2/3/2012	2/13/2012																							
	Acquisition du logiciel TDMPRO	14							N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	9/26/2011	10/19/2011																						

PTM - PLAN DE PASSATION DES MARCHES
FOURNITURES

Pays/Organisation: République Démocratique du Congo
Projet/Programme: Projet de Transport Multimodal
N° DON : H1990-DRC
L FOURNITURES
Description
Durée normale des étapes:
Intitulé des marchés
PDR POUR MOTEUR DIESEL ET PAVC DES LEUCOS GE
SABOTS DES FREINS EN COMPOSITE
JOINTS EN CTC
PETIT MATERIEL DE WAGONNAGE
FIL ET FLUX POUR RECHARGE DES BANDAGES
PLOMB EN LING-OTS ET TAIN RAFFINE EN LING OT
TITRES DE VOYAGE
IMPRIMES DCR
UPL
Mobilier de bureau
Matériels informatiques et bureautiques
Acquisition du véhicule du coordinateur
Acquisition du véhicule de l'unité de projet
Installation réseau internet
CVM
Acquisition de deux voitures logarithmiques (équipes) (Relance)
RVE
Fourniture des matériels pour le ballage fluvial
RVA
Acquisition des équipements d'aide à la navigation (NAV AID)
SCIF
Acquisition de 5 locomotives diesel (Relance)
Acquisition de 20 wagons mixtes pour fret (Relance)
CEPTM
Mobilier de bureau pour la CEPTM (Relance)
Achat et installation des équipements pour connexion de l'internet
Achat d'un groupe électrogène de secours de 100 KVA
Acquisition des équipements audio-visuels pour la communication
Services gardiennage
Fournitures de bureau et consommables informatiques
Services de nettoyage de surface
Acquisition du logiciel TOMPRO

PTM - PLAN DE PASSATION DES MARCHES
FOURNITURES

Pays/Organisation: République Démocratique du Congo																									
Projet/Programme: Projet de Transport Multimodal																									
N° DON : H.5950-DRC																									
I. FOURNITURES												PROJET DAO, y compris spéc et quantités, projet Av4 Particulier													
DONNEES DE BASE												Avis Particulier													
Fiche de Projet	Description	Numéro du dossier de l'appel d'offre	Nombre de Lots	Mode de Passation	Pre ou post qualification	Revue à priori ou à posteriori	Plan vs. Réalisé	Prép & Soumission par Agence d'achat			Envoi demande de Non-objection	Réception AND	UNDB on-line GATEWAY Presse nationale	Période d'appel d'offres		Evaluation des Offres			Mis au Point du Contrat			Exécution du Marché			
								1 sem	2 sem	3 sem				Date de l'Appel d'offres	Closure et Ouverture	Date Soumission Rapport d'évaluation et de NON soumission	Date de Non-objection pour les marchés	Plan vs. Réalisé	Montant du Marché en USD (000)	Date Attribution du Marché	Date Signature du Marché	Ouverture Lettre de crédit	Début Expédition des fournitures et ou Démarrage des Travaux	Arrivée (ou début d'arrivée) Fournitures sur site (allocation,assemblées)	Fin Réception des marchandises
	Durée normale des étapes:												3 à	7 sem	2 sem 3	3,5 sem									
	Initialé des marchés																								
	Acquisition d'un véhicule PickUp en faveur de la CEPTM	15		ED (Marché à conclure avec le constructeur)	N/A	A priori	Plan			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/22/2011	11/5/2011	Plan		11/9/2011	11/11/2011	N/A	1/12/2012	1/22/2012	2/1/2012	
	Fourniture des pièces de rechange en vue de la rehabilitation des cas en cours de la Représentation de la SNCCL à Kinshasa	16		ED (Marché à conclure avec le constructeur)	N/A	A priori	Plan			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/25/2011	12/9/2011	Plan		12/13/2011	12/28/2011		1/7/2012	3/7/2012	3/17/2012	
							Réalisé								11/12/2011	11/30/2011	Réalisé		11/23/2011	12/2/2011					
							Réalisé								11/24/2011	11/28/2011	Réalisé		12/2/2011						

(*) le budget de 22000000 usd inclut le coût d'acquisition des 5 buses de la SCTP (ex-ONATRA) (6000000USD des buses et 2000000 USD des wagons)

PTM - PLAN DE PASSATION DES MARCHES
FOURNITURES

Pays/Organisation: République Démocratique du Congo
Projet/Programme: Projet de Transport Multimodal
N° DON : H 5950-DRC
L FOURNITURES
Description
Durée normale des étapes:
Intitulé des marchés
Acquisition d'un véhicule PickUp en faveur de la CEPTM
Contrats des pièces de rechange en vue de la substitution des anciennes de la Représentation de la SNGC à Kinshasa

(*) le budget de 52000000 inclut le coût d'acquisition