

# **PLAN DE ADQUISICIONES**

## **AR Buenos Aires Flood risk management (P145686)**

Argentina, IBRD/IDA, FY: 2016,

Team Leader(s): Maria Catalina Ramirez, Christophe Prevost

**PROCUREMENT PLAN** Argentina : AR Flood Risk Management Support Project for the City of Buenos Aires

**General Information**  
 Country: Argentina Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2016-11-03  
 Project ID: P145686 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-06-29  
 Project Name: AR Flood Risk Management Support Project for the City of Buenos Aires GPN Date:  
 Loan / Credit No: IBRD / 86280  
 Executing Agency(ies) Multilateral Credit Organizations Financing Unit

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
AR-UFOMC-2871-CW-RFB / Agua y Cloacas en Nueva Esperanza	IBRD / 86280	Flood Mitigation Infrastructure	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				520,000.00	0.00	Cancelado					2016-05-19	2016-05-24					2016-07-05	2016-08-04	2016-09-08		2017-03-07				
AR-UFOMC-2890-CW-RFB / Obras complementarias de mejoramiento en Lago Soldati	IBRD / 86280	Flood Mitigation Infrastructure	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,912,000.00	0.00	Cancelado					2016-08-19	2016-08-24					2016-10-05	2016-11-04	2016-12-09		2017-06-07				
AR-UFOMC-3473-CW-RFB / Construcción de ARTEH, ramal Asturias Sur, Nágera y Villa 6	IBRD / 86280	Flood Mitigation Infrastructure	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				36,582,000.00	0.00	En ejecución					2014-06-23	2014-06-28					2014-08-09	2014-09-08	2016-11-30	2014-10-13	2015-04-11				
AR-UFOMC-3720-CW-RFB / Construcción segundo emisario A' Vega	IBRD / 86280	Flood Mitigation Infrastructure	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				158,080,000.00	0.00	En ejecución	2015-06-02		2015-08-18		2015-08-18		2015-06-07				2015-10-27	2015-11-26	2015-12-31		2017-06-23				
AR-UFOMC-20566-CW-RFB / Obras de Desagües Pluviales de la Cuenca Cildañez - Ramal Martí y Casitañes-Primera Etapa, mediante la ejecución de conductos rectangulares y circulares con sus respectivas cámaras, sumideros, nexos y demás componentes secundarios	IBRD / 86280	Flood Mitigation Infrastructure	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				20,000,000.00	0.00	Cancelado					2017-11-01	2017-11-06					2017-12-18	2018-01-17	2018-02-21		2018-08-20				
AR-UFOMC-3474-CW-RFB / Construcción de tres grupos de ramales secundarios A' Maldonado	IBRD / 86280	Flood Mitigation Infrastructure	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				70,002,400.00	0.00	Cancelado					2017-06-01	2017-06-06	2017-09-11				2017-07-18	2017-08-17	2017-09-21		2018-03-20				
AR-UFOMC-92169-CW-RFB / GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS URBANAS ÁREAS MARGINALES DE CUENCA CILDANEZ ETAPA II	IBRD / 86280	Flood Mitigation Infrastructure	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				24,000,000.00	12,946,056.65	Firmado					2019-01-10	2019-05-29	2019-01-15	2019-09-10			2019-02-26	2019-10-22	2019-03-28	2019-11-25	2019-05-02	2020-02-10	2019-10-29		
AR-UFOMC-28498-CW-RFB / Construcción de tres grupos de ramales secundarios A' Maldonado	IBRD / 86280	Flood Mitigation Infrastructure	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				70,002,400.00	0.00	Cancelado					2017-06-01	2017-06-06					2017-07-18	2017-08-17	2017-09-21		2018-03-20				
AR-UFOMC-115113-CW-RFB / Construcción de los Ramales Secundarios del Arroyo Maldonado Grupo D	IBRD / 86280	Flood Mitigation Infrastructure	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				18,000,000.00	0.00	Cancelado					2020-01-15	2020-01-20					2020-03-02	2020-04-01	2020-05-06		2020-11-02				
AR-UFOMC-204786-CW-RFB / AMPLIACION DE LA RED SECUNDARIA DE RAMALES DE LAS CUENCAS MALDONADO, VEGA Y CILDANEZ	IBRD / 86280	Flood Mitigation Infrastructure	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				40,000,000.00	0.00	En ejecución					2020-11-20	2021-03-26	2020-11-25	2021-06-22			2021-01-06	2021-02-05	2021-03-31		2023-06-30				
AR-UFOMC-40376-CW-RFB / Sub - Componente 2.2 Construcción de tres grupos de ramales C - D - E para la cuenca del Arroyo Maldonado. Llamado a LPN para la obra "Construcción de los Ramales Secundarios del Arroyo Maldonado GRUPO C"	IBRD / 86280	Flood Mitigation Infrastructure	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				20,000,000.00	0.00	Cancelado					2018-01-09	2018-04-27	2018-01-14				2018-03-06	2018-04-05	2018-05-10		2018-11-06				
AR-UFOMC-115115-CW-RFB / Construcción de los Ramales Secundarios del Arroyo Maldonado Grupo E	IBRD / 86280	Flood Mitigation Infrastructure	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				18,000,000.00	0.00	Cancelado					2020-06-15	2020-06-20					2020-08-01	2020-08-31	2020-10-05		2021-04-03				
AR-UFOMC-341731-CW-RFB / CONTRATACION DE LA OBRA ACCESIBILIDAD PARA EL USO PÚBLICO DEL RESERVOIRIO DEL PARQUE INDDAMERICANO	IBRD / 86280	Flood Mitigation Infrastructure	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,500,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2021-06-30	2021-07-05					2021-08-16	2021-09-15	2021-10-20		2022-04-18				

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AR-UFOMC-2868-CO-RFQ / Vehículo aéreo de observación no tripulado (Drone)	IBRD / 86280	Flood Mitigation Infrastructure	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Cancelado							2016-04-27							2016-06-22		2016-12-19				
AR-UFOMC-2866-CO-RFQ / Moto triciclo para cargas (x 2)	IBRD / 86280	Institutional Development for Flood Risk Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Cancelado							2016-08-17							2016-10-12		2017-04-10				
AR-UFOMC-2869-CO-RFB / Vehículos anfibio (x 4)	IBRD / 86280	Institutional Development for Flood Risk Management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		480,000.00	0.00	Cancelado				2016-04-11			2016-04-16					2016-05-28		2016-06-27	2016-08-01	2017-01-28				



CONSULTING FIRMS																															
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AR-UFOCM-3471-CS-LCS / Auditoría 1ra etapa (es una auditoría financiera).	IBRD / 86280	Project Management	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		50,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2015-03-02	2015-03-23	2015-05-06							2015-06-03	2015-07-03	2015-08-07			2015-09-11	2016-03-09						
AR-UFOCM-20569-CS-QCBS / Modelo Probabilístico de Riesgo	IBRD / 86280	Institutional Development for Flood Risk Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		450,000.00	0.00	Cancelado	2016-10-15	2016-11-05	2016-12-19							2017-01-16	2017-02-15	2017-03-22			2017-04-26	2018-04-26						
AR-UFOCM-28116-CS-QBS / Revisión del Proyecto Ejecutivo de los Grupos D y E + Ramales Vega	IBRD / 86280	Project Management	Previa	Selección basada en calidad	Open - National		1,500,000.00	696,220.49	Firmado	2017-09-01	2017-09-22	2017-09-14	2017-11-05	2018-03-08					2017-12-03	2018-01-02	2018-07-19	2018-02-01	2018-08-23	2018-03-08	2018-12-28	2019-03-08					
AR-UFOCM-20564-CS-QCBS / Inspección segundo emisorio A' Vega	IBRD / 86280	Institutional Development for Flood Risk Management	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		7,332,000.00	0.00	En ejecución	2013-07-20	2013-08-10	2013-09-23							2013-10-21	2013-11-20	2013-12-25			2014-01-29	2015-01-29						
AR-UFOCM-47959-CS-QCBS / SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE OBRAS DE EVACUACIÓN DE DESAGÜES DE LAS CUENCAS ALTAS DE LOS ARROYOS MALDONADO Y CILDANÉZ	IBRD / 86280	Flood Mitigation Infrastructure	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		981,572.00	0.00	Cancelado	2018-02-14	2018-03-09	2018-03-20	2018-03-12	2018-05-03					2018-05-31	2018-06-30	2018-08-04			2018-09-08	2019-09-08						
AR-UFOCM-68652-CS-QCS / SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS SOBRE EL IMPACTO DE LA DESCARGA DEL ARROYO VEGA SOBRE LA TOMA DE AGUA DE AySA T3	IBRD / 86280	Institutional Development for Flood Risk Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		500,000.00	0.00	En ejecución	2018-07-20	2018-08-10	2018-09-23							2018-10-21	2018-11-20	2018-12-25			2019-01-29	2020-01-29						
AR-UFOCM-20771-CS-QCBS / Mecanismo de financiamiento del riesgo	IBRD / 86280	Institutional Development for Flood Risk Management	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		2,700,000.00	0.00	Cancelado	2017-08-03	2017-08-24	2017-10-07							2017-11-04	2017-12-04	2018-01-08			2018-02-12	2019-02-12						
AR-UFOCM-83703-CS-LCS / Realización integral de recursos didácticos gráficos y multimediales para la iniciativa educativa de nombre provisorio "Proyecto Educativo del Plan Hidráulico en el marco del Programa Ciudadanía Global" (PEPHPCG)	IBRD / 86280	Institutional Development for Flood Risk Management	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		100,000.00	0.00	En ejecución	2018-10-24	2018-11-14	2018-12-28							2019-01-25	2019-01-15	2019-02-24	2019-01-28	2019-03-31	2019-05-05	2019-11-01						
AR-UFOCM-2872-CS-QCBS / Campaña publicitaria (diseño)	IBRD / 86280	Institutional Development for Flood Risk Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		550,000.00	0.00	Cancelado	2017-03-14	2017-04-04	2017-05-18							2017-06-15	2017-07-15	2017-08-19			2017-09-23	2018-09-23						
AR-UFOCM-2891-CS-QCBS / Evaluación final	IBRD / 86280	Flood Mitigation Infrastructure	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		260,000.00	0.00	Cancelado	2020-06-15	2020-07-06	2020-08-19							2020-09-16	2020-10-16	2020-11-20			2020-12-25	2021-12-25						
AR-UFOCM-2894-CS-QCBS / Plan de monitoreo y operación de aguas pluviales	IBRD / 86280	Flood Mitigation Infrastructure	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		400,000.00	0.00	Cancelado	2016-08-15	2016-09-05	2016-10-19							2016-11-16	2016-12-16	2017-01-20			2017-02-24	2018-02-24						
AR-UFOCM-2876-CS-LCS / Auditoría 21-22	IBRD / 86280	Project Management	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		55,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01	2021-04-22	2021-06-05							2021-07-03	2021-08-02	2021-09-06			2021-10-11	2022-04-09						
AR-UFOCM-122561-CS-QCBS / ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL TUNEL ALIVIAADOR DEL ARROYO MEDRANO, ESTUDIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS -PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS NO ESTRUCTURALES	IBRD / 86280	Project Management	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		3,000,000.00	0.00	En ejecución	2019-07-22	2019-08-12	2019-09-25							2019-10-23	2019-11-22	2019-12-27			2020-01-31	2021-01-30						
AR-UFOCM-115141-CS-LCS / Auditoría Financiera 2019-20	IBRD / 86280	Project Management	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		50,000.00	6,298.88	Firmado	2019-11-01	2021-03-18	2019-11-22	2021-06-15	2020-01-05	2021-06-15				2020-02-02	2021-06-15	2020-03-03	2021-06-15	2020-04-07	2021-06-15	2020-05-12	2021-06-15	2020-11-08				
AR-UFOCM-171493-CS-QCBS / Elaboración de la Ingeniería del Colector Baja Costanera, Anteproyecto de la traza Borges - Dock Sud y Proyecto Ejecutivo del tramo Costa Salguero - Dock Sud	IBRD / 86280	Project Management	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		2,000,000.00	720,934.89	Bajo Revision	2020-04-29	2020-05-05	2020-05-20	2020-05-05	2020-07-03	2020-06-29				2020-07-31	2020-07-27	2020-08-30	2020-08-27	2020-10-04	2020-11-19	2020-11-08	2020-12-11	2021-11-08				
AR-UFOCM-171494-CS-QCBS / ELABORACIÓN DEL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL PROYECTO EJECUTIVO Y OBRA DEL COLECTOR BAJA COSTANERA - Tramp Costa Salguero - Dock Sud	IBRD / 86280	Project Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		500,000.00	268,432.37	Firmado	2020-04-29	2020-05-11	2020-05-20	2020-05-11	2020-07-03	2020-06-08				2020-07-31	2020-08-06	2020-08-30	2020-09-03	2020-10-04	2020-12-16	2020-11-08	2020-12-21	2021-11-08				
AR-UFOCM-115140-CS-LCS / Plan de Educación Etapa II	IBRD / 86280	Institutional Development for Flood Risk Management	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		200,000.00	0.00	Cancelado	2020-03-30	2020-04-20	2020-06-03							2020-07-01	2020-07-31	2020-09-04			2020-10-09	2021-04-07						
AR-UFOCM-2888-CS-QCBS / Evaluación de medio término	IBRD / 86280	Project Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		50,000.00	0.00	Cancelado	2019-11-29	2019-12-20	2020-02-02							2020-03-01	2020-03-31	2020-05-05			2020-06-09	2021-06-09						
AR-UFOCM-115123-CS-LCS / Plan de Comunicación Etapa IV	IBRD / 86280	Institutional Development for Flood Risk Management	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		150,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-30	2021-04-20	2021-06-03							2021-07-01	2021-07-31	2021-09-04			2021-10-09	2022-04-07						

AR-UFOMC-115122-CS-LCS / Plan de Comunicación Etapa III	IBRD / 86280	Institutional Development for Flood Risk Management	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		165,000.00	0.00	Cancelado	2020-03-30	2021-05-28	2020-04-20		2020-06-03		2020-07-01		2020-07-31		2020-09-04		2020-10-09		2021-04-07
AR-UFOMC-239897-NC-RFQ / EDUCACIÓN 2: ESTRATEGIAS DE CONTENIDO DIGITAL- PROGRAMA CIUDADANIA GLOBAL - ESCUELAS SECUNDARIAS	IBRD / 86280	Institutional Development for Flood Risk Management	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		100,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-28		2021-07-05		2021-09-01		2021-09-29		2021-10-29		2021-12-03		2022-01-07		2022-07-06
AR-UFOMC-241305-CS-LCS / ELABORACION ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL APERTURA DE AERODIOS -PARQUE SAAVEDRA	IBRD / 86280	Project Management	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		100,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-30		2021-07-21		2021-09-03		2021-10-01		2021-10-31		2021-12-05		2022-01-09		2022-07-08

INDIVIDUAL CONSULTANTS																								
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion						
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
AR-UFOMC-2883-CS-INDV / Consultorias varias (x 14) para la UEP	IBRD / 86280	Institutional Development for Flood Risk Management	Previa	Individual	Open		1,920,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2016-01-02		2016-02-20		2016-03-12		2016-04-16		2016-10-13						
AR-UFOMC-20568-CS-INDV / Fortalecimiento del Programa Primeros Respondedores	IBRD / 86280	Institutional Development for Flood Risk Management	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Cancelado	2017-01-15		2017-03-05		2017-03-26		2017-04-30		2017-10-27						
AR-UFOMC-2879-CS-INDV / Contratación de consultores p/ talleres de consientización a los profesionales del rubro.	IBRD / 86280	Institutional Development for Flood Risk Management	Posterior	Individual	Open		65,000.00	0.00	Cancelado	2017-01-15		2017-03-05		2017-03-26		2017-04-30		2017-10-27						
AR-UFOMC-2878-CS-INDV / Contratación de consultores p/ talleres de consientización a la sociedad civil	IBRD / 86280	Institutional Development for Flood Risk Management	Posterior	Individual	Open		65,000.00	0.00	Cancelado	2017-01-15		2017-03-05		2017-03-26		2017-04-30		2017-10-27						