

## **PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)**

**Information sur le Projet : Sénégal - Projet de Gestion des Eaux pluviales et d'Adaptation au Changement climatique II (PROGEP II) - P175830**

**Agence d'exécution du Projet : Agence de Développement Municipal (ADM)**

**Date du plan de passation des marchés : 5 Janvier 2021**

**Période couverte par ce plan de passation des marchés : Janvier 2021 - Décembre 2021**

### ***Préambule***

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et aout 2018) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

***Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque*** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

***Procédures nationales de passation des marchés*** : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes : **Sans objet**.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas**

Travaux : **ne s'applique pas**

**Autres informations pertinentes sur la passation des marchés :**

Le Financement rétroactif utilisé sera conforme aux Sections I, II et III du présent Règlement de Passation des Marchés et suivant les limites spécifiées dans l'Accord Juridique.





|                          |             |  |              |   |                      |  |  |              |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------------------|-------------|--|--------------|---|----------------------|--|--|--------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SN-ADM-246274-CS-CQS / S | IDA / 68890 | Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management           | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National      |  |  | 0.00         | En attente d'exécution | 2022-03-02 | 2022-03-23 | 2022-05-06 |            |            | 2022-06-05 | 2022-07-10 | 2023-01-06 |            |            |
| SN-ADM-211951-CS-CQS / R | IDA / 68890 | Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management           | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National      |  |  | 0.00         | En attente d'exécution | 2021-04-26 | 2021-05-17 | 2021-06-30 |            |            | 2021-07-30 | 2021-09-03 | 2022-03-02 |            |            |
| SN-ADM-268591-CS-CQS / S | IDA / 68890 | Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management           | A priori     | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International |  |  | 1,153,872.30 | En cours d'exécution   | 2021-12-20 | 2022-12-20 | 2022-01-10 | 2021-12-22 | 2022-02-08 | 2022-05-31 |            | 2022-09-26 |            |            |
| SN-ADM-235564-CS-QCBS /  | IDA / 68890 | Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management           | A priori     | Sélection fondée sur la qualité et le coût              | Open - International |  |  | 0.00         | En attente d'exécution | 2022-08-16 | 2022-09-06 | 2022-10-20 |            |            | 2022-11-17 | 2022-12-17 | 2023-01-21 | 2023-02-25 | 2024-02-25 |
| SN-ADM-306875-CS-QCBS /  | IDA / 68890 | Component 1: Integrated urban planning and management, environmental, accounting for climate risk and sustainability | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût              | Open - International |  |  | 0.00         | En attente d'exécution | 2022-08-02 | 2022-08-23 | 2022-10-06 |            |            | 2022-11-03 | 2022-12-03 | 2023-01-07 | 2023-02-11 | 2024-02-11 |

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component  | Review Type  | Method     | Market Approach | Contract Type | Actual Amount (US\$) | Process Status         | Teams of Reference |            | Invitation to Identify/Selected Consultant |            | Draft Negotiated Contract |            | Signed Contract |            | Contract Completion |        |
|--------------------------------------|-------------------|--|--------------|------------|-----------------|---------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------|--|------------|---------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|--------|
|                                      |                   |  |              |            |                 |               |                      |                        | Planned            | Actual     | Planned                                    | Actual     | Planned                   | Actual     | Planned         | Actual     | Planned             | Actual |
| SN-ADM-211954-CS-INDV / C            | /                 |  | A posteriori | Individual | Limited         |               | 71,573.64            | Signé                  | 2021-03-11         | 2020-12-15 | 2021-03-16                                 | 2021-01-22 | 2021-04-06                | 2021-03-11 | 2021-05-11      | 2021-04-29 | 2021-11-07          |        |
| SN-ADM-211956-CS-INDV / S            | /                 |  | A posteriori | Individual | Limited         |               | 72,620.52            | Signé                  | 2021-01-18         | 2020-12-15 | 2021-01-23                                 | 2021-01-22 | 2021-02-13                | 2021-03-12 | 2021-03-20      | 2021-04-07 | 2021-09-16          |        |
| SN-ADM-211962-CS-INDV / S            | /                 |  | A posteriori | Individual | Limited         |               | 52,938.95            | Signé                  | 2021-01-04         | 2021-01-06 | 2021-01-09                                 | 2021-01-11 | 2021-01-30                | 2021-02-10 | 2021-03-06      | 2021-03-16 | 2021-09-02          |        |
| SN-ADM-211964-CS-INDV / S            | /                 |  | A posteriori | Individual | Limited         |               | 35,472.45            | Signé                  | 2021-01-04         | 2020-12-11 | 2021-01-09                                 | 2020-12-23 | 2021-01-30                | 2021-01-15 | 2021-03-06      | 2021-02-19 | 2021-09-02          |        |
| SN-ADM-211965-CS-INDV / S            | /                 |  | A posteriori | Individual | Limited         |               | 36,915.91            | Signé                  | 2021-01-04         | 2020-12-11 | 2021-01-09                                 | 2020-12-23 | 2021-01-30                | 2021-01-11 | 2021-03-06      | 2021-02-02 | 2021-09-02          |        |
| SN-ADM-211967-CS-INDV / R            | /                 |  | A posteriori | Individual | Open            |               | 295,335.81           | Signé                  | 2021-01-22         | 2021-03-08 | 2021-03-12                                 | 2021-06-17 | 2021-04-02                | 2021-07-09 | 2021-05-07      | 2021-08-12 | 2021-11-03          |        |
| SN-ADM-211969-CS-INDV / R            | /                 |  | A posteriori | Individual | Open            |               | 283,880.42           | Signé                  | 2021-01-21         | 2021-03-08 | 2021-03-11                                 | 2021-07-06 | 2021-04-01                | 2021-07-09 | 2021-05-06      | 2021-08-12 | 2021-11-02          |        |
| SN-ADM-211972-CS-INDV / R            | /                 |  | A posteriori | Individual | Open            |               | 0.00                 | En cours d'exécution   | 2021-01-22         | 2021-04-15 | 2021-03-12                                 |            | 2021-04-02                | 2021-05-07 |                 | 2021-11-03 |                     |        |
| SN-ADM-211974-CS-INDV / R            | /                 |  | A posteriori | Individual | Open            |               | 298,962.59           | Signé                  | 2021-01-25         | 2021-01-21 | 2021-03-15                                 | 2021-07-15 | 2021-04-05                | 2021-07-28 | 2021-05-10      | 2021-08-18 | 2021-11-06          |        |
| SN-ADM-211977-CS-INDV / R            | /                 |  | A posteriori | Individual | Limited         |               | 23,466.39            | Signé                  | 2021-01-04         | 2020-12-11 | 2021-01-09                                 | 2020-12-29 | 2021-01-30                | 2021-01-27 | 2021-03-06      | 2021-03-04 | 2021-09-02          |        |
| SN-ADM-239898-CS-INDV / R            | IDA / 68890       | Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management           | A posteriori | Individual | Open            |               | 0.00                 | En attente d'exécution | 2022-01-17         |            | 2022-03-07                                 |            | 2022-03-28                |            | 2022-05-02      |            | 2022-10-29          |        |
| SN-ADM-243743-CS-INDV / S            | IDA / 68890       | Component 1: Integrated urban planning and management, environmental, accounting for climate risk and sustainability | A posteriori | Individual | Open            |               | 0.00                 | En attente d'exécution | 2022-02-16         |            | 2022-04-06                                 |            | 2022-04-27                |            | 2022-06-01      |            | 2022-11-28          |        |
| SN-ADM-243773-CS-INDV / S            | IDA / 68890       | Component 4: Project management  | A posteriori | Individual | Open            |               | 0.00                 | En attente d'exécution | 2021-09-16         |            | 2021-11-04                                 |            | 2021-11-25                |            | 2021-12-30      |            | 2022-06-28          |        |
| SN-ADM-243759-CS-INDV / S            | IDA / 68890       | Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management           | A posteriori | Individual | Limited         |               | 0.00                 | En attente d'exécution | 2021-11-01         |            | 2021-11-06                                 |            | 2021-11-27                |            | 2022-01-01      |            | 2022-06-30          |        |
| SN-ADM-243674-CS-INDV / R            | IDA / 68890       | Component 4: Project management  | A posteriori | Individual | Open            |               | 300,674.14           | Signé                  | 2021-07-15         | 2021-07-13 | 2021-09-02                                 | 2021-08-12 | 2021-09-23                | 2021-08-16 | 2021-10-28      | 2021-09-21 | 2022-04-26          |        |

|  |             |  |              |  |         |              |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|--|-------------|--|--------------|--|---------|--------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| SN-ADM-239923-CS-INDV / Réalisation de l'étude d'impact Environnemental et Social, des travaux restants dans le Bassin versant de Mbeubeuss et des travaux confortatifs du PROGEP 1  | IDA / 68890 | Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management | A posteriori | Individuel                                   | Limited | 47,374.69    | Signé                  | 2021-07-19 | 2021-08-10 | 2021-07-24 | 2021-09-01 | 2021-08-14 | 2021-11-05 | 2021-09-18 | 2021-12-02 | 2022-03-17 |  |
| SN-ADM-211960-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel en prise de vue aérienne par drone  | /           |  | A posteriori | Individuel                                   | Limited | 0.00         | Annulé                 | 2021-01-18 |            | 2021-01-23 |            | 2021-02-13 |            | 2021-03-20 |            | 2021-09-16 |  |
| SN-ADM-239924-CS-INDV / Audit Environnemental et Social des travaux de drainage et d'aménagement urbain des bassins et voiries dans la zone de Keur Massar et environs de Mbeubeuss et des travaux confortatifs de la phase d'urgence du PROGEP 2      | IDA / 68890 | Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management | A posteriori | Individuel                                   | Limited | 33,453.69    | Signé                  | 2021-09-20 | 2021-09-07 | 2021-09-25 | 2021-09-29 | 2021-10-16 | 2021-10-21 | 2021-11-20 | 2021-11-18 | 2022-05-19 |  |
| SN-ADM-211983-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration des situations de référence (socio-économique, infrastructurelle, etc.)  | IDA / 68890 | Component 4: Project management  | A posteriori | Individuel                                   | Open    | 0.00         | En attente d'exécution | 2021-10-15 |            | 2021-12-03 |            | 2021-12-24 |            | 2022-01-28 |            | 2022-07-27 |  |
| SN-ADM-239896-CS-INDV / Réalisation du Plan d'Action de Réinstallation des Travaux restants dans le Bassin versant de Mbeubeuss et des travaux confortatifs du PROGEP 1  | IDA / 68890 | Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management | A posteriori | Individuel                                   | Limited | 0.00         | Annulé                 | 2022-01-24 |            | 2022-01-29 |            | 2022-02-19 |            | 2022-03-26 |            | 2022-09-22 |  |
| SN-ADM-256856-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel facilitateur pour la préparation et la libération des emprises  | IDA / 68890 | Component 4: Project management  | A posteriori | Individuel                                   | Limited | 82,344.24    | Signé                  | 2021-10-11 | 2021-06-21 | 2021-10-16 | 2021-07-01 | 2021-11-06 | 2021-10-21 | 2021-12-11 | 2021-11-04 | 2022-06-09 |  |
| SN-ADM-211966-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la préparation et la libération des emprises (STAFF)   | /           |  | A posteriori | Individuel                                   | Limited | 0.00         | Annulé                 | 2021-01-05 | 2021-06-25 | 2021-01-10 | 2021-07-01 | 2021-01-31 |            | 2021-03-07 |            | 2021-09-03 |  |
| SN-ADM-246273-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour la Réalisation du plan d'actions de réinstallation (PAR) des travaux d'urgence du bassin Mbeubeuss et des travaux confortatifs   | IDA / 68890 | Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management | A posteriori | Individuel                                   | Limited | 46,418.50    | Signé                  | 2021-08-17 | 2021-08-09 | 2021-08-22 | 2021-09-13 | 2021-09-12 | 2021-11-05 | 2021-10-17 | 2021-12-02 | 2022-04-15 |  |
| SN-ADM-247320-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT FACILITATEUR CHARGÉ DE L'APPUÏ DU GROUPE OPÉRATIONNEL ET DE L'ADM DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS D'ACTIIONS DE RÉINSTALLATION (PAR) ET DU PLAN DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES DU PROGEP II | IDA / 68890 | Component 4: Project management  | A posteriori | Individuel                                   | Open    | 0.00         | Annulé                 | 2021-10-18 |            | 2021-12-06 |            | 2021-12-27 |            | 2022-01-31 |            | 2022-07-30 |  |
| SN-ADM-235563-CS-CDS / Sélection d'un Cabinet pour la réalisation des études détaillées complètes des travaux d'UV de MBOA   | IDA / 68890 | Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management | A priori     | Sélection de consultants par entente directe | Direct  | 1,831,424.40 | Signé                  | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-30 | 2021-03-31 |            |            | 2022-03-05 | 2022-02-18 | 2022-09-01 |  |
| SN-ADM-211942-CS-CDS / Etudes techniques détaillées, contrôles et supervision des travaux du Bassin versant de Mbo   | /           |  | A priori     | Sélection de consultants par entente directe | Direct  | 0.00         | Annulé                 | 2021-03-08 | 2021-02-26 | 2021-03-18 | 2021-03-31 |            |            | 2021-05-22 |            | 2021-11-18 |  |
| SN-ADM-211943-CS-CDS / Assistance technique internationale (génie côtier, ouvrages de drainage...)   | IDA / 68890 | Component 4: Project management  | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct  | 0.00         | En attente d'exécution | 2022-05-09 |            | 2022-05-19 |            |            |            | 2022-07-23 |            | 2023-01-19 |  |