

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO:

Nombre del Proyecto: Proyecto Habilitación de la Red Pavimentada “Conectividad de Transporte”

Préstamo: BIRF 8638-PY.

I.D. Project: P147278

Monto del Préstamo: USD 100 Millones.

País: Paraguay

Edición de las Normas de Adquisiciones Aplicables: Enero de 2011.

Organismo Ejecutor: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Datos del Organismo: Unidad Ejecutora del Proyecto. Dirección: Oliva 411, Esq. Alberdi, Asunción, Paraguay. TE: (595)21440860. Correo Electrónico: ucpbirf8638@mopc.gov.py

Adquisiciones relevantes:

Obras:

-Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) Malla Sur, Ruta 1 (San Juan Bautista - Encarnación).

-Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) Malla Norte, Ruta 3 (Mbutuy - Yasy Kañy -Carayao - Tacuara - Acceso San Estanislao)

Consultoría:

- Consultorías: Fiscalización contrato CREMA Malla Sur.

- Consultorías: Fiscalización contrato CREMA Malla Norte.

- Consultoría para la Gestión y Mantenimiento del Sistema de Planificación y Gestión Vial, que incluye concluir el inventario vial.

Servicio de no Consultoría:

-Censo de Tránsito.

Efectividad: Enero 2018

Duración: 7 años.

PROCUREMENT PLAN Paraguay : PY Transport Connectivity

General Information
 Country: Paraguay Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-06-18
 Project ID: P147278 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-10-26
 Project Name: PY Transport Connectivity GPN Date: 2018-06-19
 Loan / Credit No: IBRD / 86380
 Executing Agency(ies) Ministry of Public Works and Communications

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
PY-MOPC-66705-CW-RFB / CONTRATO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (CREMA) MALLA NORTE MBUTUY - YASY KARY - CARAYAO - TACUARA - CALLE 6000 Y ACCESO A SAN ESTANISLAO	IBRD / 86380	Component 1: Road Rehabilitation and Maintenance CREMA Contracts	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				28,164,872.00	37,278,494.16	Firmado					2018-08-10	2020-05-04	2018-08-15	2020-07-08			2018-09-26	2020-10-12	2018-10-26	2021-08-03	2018-11-30	2021-09-24	2019-05-29
PY-MOPC-66716-CW-RFB / CONTRATO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (CREMA) MALLA SUR. SAN JUAN BAUTISTA - ENCARNACION	IBRD / 86380	Component 1: Road Rehabilitation and Maintenance CREMA Contracts	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				35,171,192.00	25,847,885.33	Firmado					2018-06-14	2018-06-22	2018-06-19	2019-01-15			2018-07-31	2019-04-23	2018-08-30	2019-07-29	2018-10-04	2019-09-30	2019-04-02
PY-MOPC-214918-CW-RFB / Construcción de Obras: Urbanos de Seguridad Vial en Malla Norte y Malla Sur	IBRD / 86380	Component 2: Road Safety	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,000,000.00	0.00	En ejecución					2021-02-19	2021-04-23	2021-02-24					2021-04-07		2021-05-07	2021-06-11		2021-12-08

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
PY-MOPC-68440-GO-RFB / ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	IBRD / 86380	Component 4: Project Management and Implementation Support	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-08-24		2018-08-29					2018-10-10		2018-11-09		2018-12-14		2019-06-12	
PY-MOPC-86179-GO-EA / ADQUISICION DE TONER Y UTILES DE OFICINA	IBRD / 86380	Component 4: Project Management and Implementation Support	Posterior	Subastas electrónicas	Open			14,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-11-30		2018-12-05							2018-12-24		2019-01-28		2019-07-27	
PY-MOPC-164464-GO-EA / Adquisición de Discos Duros	IBRD / 86380	Component 4: Project Management and Implementation Support	Posterior	Subastas electrónicas	Open			34,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-03-31		2020-04-05							2020-04-24		2020-05-29		2020-11-25	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
PY-MOPC-68163-NC-RFB / SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO, ADECUACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO	IBRD / 86380	Component 3: Road Asset Planning and Management	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,800,000.00	0.00	Bajo Revision					2018-06-29	2021-01-18	2018-07-04	2021-08-13					2018-08-15	2021-09-28	2018-09-14		2018-10-19		2019-04-17

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PY-MOPC-68165-CS-QCBS / SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA GESTION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACION Y GESTION VIAL QUE INCLuye COMPLETAR EL INVENTARIO VIAL	IBRD / 86380	Component 3: Road Asset Planning and Management	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,900,000.00	0.00	En ejecución	2018-06-29	2019-01-15	2018-07-20		2018-09-02	2021-08-11			2018-09-30	2021-10-12	2018-10-30		2018-12-04		2019-01-08		2020-01-08	
PY-MOPC-68408-CS-QCBS / SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DEL CONTRATO MALLA SUR - RUTA 1	IBRD / 86380	Component 1: Road Rehabilitation and Maintenance CREMA Contracts	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		2,430,991.00	2,690,380.12	Firmado	2018-07-04		2018-07-25		2018-09-07	2018-10-24			2018-10-05	2019-04-05	2018-11-04	2019-09-03	2018-12-09	2019-11-11	2019-01-13	2020-02-10	2020-01-13	
PY-MOPC-68411-CS-QCBS / SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DEL CONTRATO MALLA NORTE - RUTA 3	IBRD / 86380	Component 1: Road Rehabilitation and Maintenance CREMA Contracts	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		2,646,459.00	1,711,379.01	Firmado	2018-07-20	2020-02-03	2018-08-10		2018-09-23	2020-02-18			2018-10-21	2020-08-14	2018-11-20	2021-01-21	2018-12-25	2021-04-07	2019-01-29	2021-07-28	2020-01-29	
PY-MOPC-72116-CS-QCBS / SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL SISTEMA INFORMATICO DE PARTICIPACION CIUDADANA	IBRD / 86380	Component 4: Project Management and Implementation Support	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		200,000.00	184,574.59	Firmado	2018-08-02	2018-08-03	2018-08-23		2018-10-06	2021-06-05			2018-11-03	2020-08-26	2018-12-03	2020-11-16	2019-01-07	2020-11-16	2019-02-11	2020-12-17	2020-02-11	

PY-MOPC-72258-CS-LCS / SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SELECCIÓN DE CONSULTORES PARA LA AUDITORIA FINANCIERA Y CONTABLE DEL PRÉSTAMO 8638-PY	IBRD / 86380	Component 4: Project Management and Implementation Support	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open – National		14,750.00	0.00	En ejecución	2018-08-10	2018-09-20	2018-06-31	2018-10-13		2018-11-11	2018-12-11	2019-01-15	2019-02-19	2019-08-18
PY-MOPC-246114-CS-LCS / SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SELECCIÓN DE CONSULTORES PARA LA AUDITORIA FINANCIERA Y CONTABLE DEL PRÉSTAMO 8638-PY, PERIODO 2021 AL 2023	IBRD / 86380	Component 4: Project Management and Implementation Support	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open – National		36,232.00	0.00	En ejecución	2021-08-06	2021-08-23	2021-08-27	2021-10-10		2021-11-07	2021-12-07	2022-01-11	2022-02-15	2022-08-14
PY-MOPC-256709-CS-COS / Servicio de Consultoría para la Actualización de los Planes Urbanos de Seguridad Vial (PUSV) que incluye la elaboración de los proyectos ejecutivos	IBRD / 86380	Component 2: Road Safety	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open – International		370,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-10-25		2021-11-01	2021-11-09			2021-11-23		2021-12-17	2022-06-15

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PY-MOPC-72118-CS-INDV / CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES PARA APOYO A LA UEP	IBRD / 86380	Component 4: Project Management and Implementation Support	Posterior	Individual	Limited		26,100.00	0.00	En ejecución	2018-08-02		2018-08-07		2018-08-28		2018-10-02		2019-03-31	
PY-MOPC-72119-CS-INDV / SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PARA APOYO A LA DCSA	IBRD / 86380	Component 4: Project Management and Implementation Support	Posterior	Individual	Limited		26,100.00	0.00	En ejecución	2018-08-02		2018-08-07		2018-08-28		2018-10-02		2019-03-31	
PY-MOPC-72122-CS-INDV / SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA APOYO A LA DCSA	IBRD / 86380	Component 4: Project Management and Implementation Support	Posterior	Individual	Limited		26,100.00	0.00	En ejecución	2018-08-02		2018-08-07		2018-08-28		2018-10-02		2019-03-31	
PY-MOPC-72435-CS-INDV / SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA APOYO A LA UEP	IBRD / 86380	Component 4: Project Management and Implementation Support	Posterior	Individual	Limited		26,100.00	0.00	En ejecución	2018-08-07		2018-08-12		2018-09-02		2018-10-07		2019-04-05	
PY-MOPC-72439-CS-INDV / SERVICIOS DE CONSULTORIA ASESORIA TECNICA PARA OBRAS CREMA	IBRD / 86380	Component 4: Project Management and Implementation Support	Posterior	Individual	Limited		28,711.00	0.00	En ejecución	2018-08-07		2018-08-12		2018-09-02		2018-10-07		2019-04-05	
PY-MOPC-72440-CS-INDV / SERVICIOS DE CONSULTORIA ASESOR TECNICO EN LA COORDINACION TECNICA DE LA GESTION DE PROYECTOS PARA LA UEP	IBRD / 86380	Component 4: Project Management and Implementation Support	Posterior	Individual	Limited		31,322.00	0.00	En ejecución	2018-08-07		2018-08-12		2018-09-02		2018-10-07		2019-04-05	
PY-MOPC-134691-CS-COS / Fiscalización individual al servicio de Consultoría para la Gestión y Mantenimiento del Sistema de Planificación y Gestión Vial que incluye completar el inventario Vial.	IBRD / 86380	Component 3: Road Asset Planning and Management	Posterior	Individual	Limited		56,949.00	0.00	Cancelado	2019-09-23	2019-09-23	2019-09-28		2019-10-19		2019-11-23		2020-05-21	
PY-MOPC-145855-CS-INDV / Consultoría Individual para el Servicio de Supervisión de Obras del Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Indices de Servicios (CREMA) Malla Sur.	IBRD / 86380	Component 1: Road Rehabilitation and Maintenance CREMA Contracts	Posterior	Individual	Open		25,344.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-11-18		2020-01-06		2020-01-27		2020-03-02		2020-08-29	