

## Procurement Plan P111996 - Post-Restructuring

### I. General

2. **Bank's approval Date of the procurement Plan:** [Original as referenced in Loan Agreement September 24, 2009]; Revised version November 2014.
3. **Date of General Procurement Notice:**
4. **Period covered by this procurement plan:** The procurement period of Project covered from year November 2014 to end of Project.

### II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	<b>Procurement Method</b>	<b>Prior Review Threshold - US\$</b>
1.	ICB (Goods and Non-Consultant Services)	Above US\$ 4,000,000
2.	NCB (Goods and Non-Consultant Services)	
3.	Shopping (Goods)	All post review
4.	ICB (Works)	Above US\$ 15,000,000
5.	NCB (Works)	
6.	Shopping (Works)	All post review
7.	SQC (Consultant Services)	Above US\$ 2,000,000
8.	SBQC, SBQ, SOF and SMC (Consultant Services)	
9.	INDV (Consultant Services)	Above US\$ 400,000

2. **Prequalification Not applicable**
3. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: Not applicable**
4. **Any Other Special Procurement Arrangements: *Not applicable***
5. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
<i>Segurança viária passarelas</i>	Summary of the ICB (Works)	4.428	1	No	Post	
<i>SEGURANÇA VIÁRIA MUROS / Construção de 30 km de via de muros</i>	Summary of the ICB (Works)	5.030	1	No	Post	
<i>ICB - ADPET2-01A-</i>	Summary of	67.5	5	Yes/No	2	First 3

14/CELIC; BR-CENTRAL -2541- GO-RFB; BR-CENTRAL -2546- GO-RFB; SEGURANCA VIARIA CANCELAS; BICICLETAS INTEGRADORAS AQUISICAO	the ICB (Goods)			(1 <sup>st</sup> and third contract )	post/3 Prior	contracts are prior.
004/ASJUR/16; AUDITORIA; PASSARELAS SONDAGEM; PASSARELAS TOPOGRAFIA	Summary of the ICB (Non- Consultant Services)	0.0579	4	Yes/No (1 <sup>st</sup> is only internati onal)	3 post/1 prior	First contract is prior

### **III. Selection of Consultants**

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	<b>Selection Method</b>	<b>Prior Review Threshold</b>
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$ 2,000,000
2.	Single Source (Firms)	As per prior review threshold of each method
3.	Individual	Above US\$ 400,000

- 2. Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 1,500,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- 3. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**  
Note: First 2 lines (in red) applies to pending; in black is cleared.

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Ref. No.</b>	<b>Description of Assignment</b>	<b>Estimated Cost US\$ million</b>	<b>Packages</b>	<b>Review by Bank (Prior / Post)</b>	<b>Comments</b>
BR-CENTRAL -4967-CS-QCBS	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	0.500	1	Post	
CIMU PROJETO; ADAPTACAO AS MUDANCAS CLIMATICA	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	3.408	2	1 Prior, 1 Post	First contract is prior
TRENS CONSULTORIA;	Summary of	0.436	6	1 prior,	Second

005/ASJUR/2016; BR-CENTRAL -4968-CS-INDV; BR-CENTRAL -4969-CS-INDV; CIMU CONSULTORIA INDIVIDUAL; PASSARELAS PROJETO BASICO AVANÇADO;	number of contracts that will be let under other methods			<i>5 posts</i>	<i>contract is prior.</i>
--	--	--	--	----------------	-------------------------------

**PROCUREMENT PLAN** Brazil : Upgrading and Greening the Rio de Janeiro Urban Rail System

**General Information**

Country: Brazil Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2016-09-15  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-07-28)  
 Project ID: P111996 GPN Date:  
 Project Name: Upgrading and Greening the Rio de Janeiro Urban Rail System  
 Loan / Credit No: IBRD / 81170  
 Executing Agency(ies) Company of Transport Engineering and Logistics of the State of Rio de Janeiro

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
SEGURANCA VIARIA PASSARELAS / Construção de 4 passarelas.	IBRD / 81170	AF- Institutional and Policy Development	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,428,059.24	0.00	Cancelado						2018-09-24	2018-09-29					2018-11-10	2018-12-10	2019-01-14		2019-07-13	
SEGURANCA VIARIA MUROS / Construção de 30 km de via de muros	IBRD / 81170	AF- Institutional and Policy Development	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				5,029,767.00	0.00	Cancelado						2018-10-01	2018-10-06					2018-11-17	2018-12-17	2019-01-21		2019-07-20	
MUROS E PASSARELAS FASE I / Implantação de 5 passarelas e 11 km de muros.	IBRD / 81170	AF- Institutional and Policy Development	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				5,369,176.00	0.00	Cancelado						2020-06-02	2020-06-07					2020-07-19	2020-08-18	2020-09-22		2021-03-21	
MUROS, PASSARELAS, D&B / Contratação dos estudos, planos, projetos básico e executivo e execução das obras de construção de 25 passarelas para travessia sobre a linha férrea da Supervia e a construção de muros de fechamento nos ramais de Santa Cruz, Japeri e Linha Auxiliar	IBRD / 81170	AF - Infrastructure and Equipment	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - Two Envelope				24,730,000.00	0.00	Implementação Pendente						2021-03-07	2021-03-27					2021-05-08	2021-07-21	2022-07-30		2022-08-16	

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ICB - ADPET2-01A-14 / CELIC / SUPPLY OF 12 EMUS WITH 4 CARS EACH OR 6 EMUS WITH 8 CARS EACH, TOTALING 24 MOTOR CARS AND 24 TRAILER CARS, FOR STATE OF RIO DE JANEIRO GOVERNMENT - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO RIO DE JANEIRO - SETRANS	IBRD / 81170	Infrastructure and Equipment	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		63,088,549.64	48,616,850.28	Assinado														2015-10-02	2015-09-21			
BICICLETAS INTEGRADORAS AQUISICAO / Aquisicao de 2100 bicicletas para o projeto de integracao com o sistema ferroviario	IBRD / 81170	AF- Institutional and Policy Development	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		500,000.00	0.00	Cancelado								2019-09-01	2019-09-06					2019-10-18	2019-11-17	2019-12-22		2020-06-19
BR-CENTRAL-2541-GO-RFB / ADPET2-03 - AQUISIÇÃO DE BICICLETAS PARA UTILIZAÇÃO INTEGRADA AO SISTEMA FERROVIÁRIO URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	IBRD / 81170	Infrastructure and Equipment	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		500,000.00	0.00	Cancelado								2017-03-01	2017-03-06					2017-04-17	2017-05-17	2017-06-21		2017-12-18
BR-CENTRAL-2546-GO-RFB / ADPET2-18 - DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE CENTRO INTEGRADO DE MOBILIDADE URBANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIMU	IBRD / 81170	Infrastructure and Equipment	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		3,000,000.00	0.00	Cancelado								2017-12-01	2017-12-06					2018-01-17	2018-02-16	2018-03-23		2018-09-19
CIMU AQUISICOES / Aquisição de equipamentos e licenças de softwares necessários para suportar o sistema do CIMU	IBRD / 81170	AF - Infrastructure and Equipment	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		965,170.00	0.00	Em fase de implementação								2019-07-30	2019-12-13	2019-08-04	2019-12-24			2019-09-15	2019-10-15	2019-11-19		2020-05-17
SEGURANCA VIARIA CANCELAS / Aquisicao e implantação de 12 cancelas	IBRD / 81170	AF- Institutional and Policy Development	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,500,000.00	0.00	Implementação Pendente								2020-06-19	2020-06-29					2020-07-29	2020-08-03	2020-09-08		2021-05-31
LINHA DE BASE COMPUTADORES / Aquisição de equipamentos de informática para o laboratório de execução do projeto Linha de Base.	IBRD / 81170	AF - Infrastructure and Equipment	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Cancelado								2019-07-15								2019-09-09		2020-03-07
LINHA DE BASE AQUISICAO DIRETA / Aquisição de equipamentos de informática para o laboratório de execução do projeto Linha de Base.	IBRD / 81170	AF - Infrastructure and Equipment	Posterior	Aquisição Direta	Direct			15,000.00	0.00	Em fase de implementação								2020-05-20	2020-09-28	2020-05-25					2020-06-29		2020-12-26	

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents	Prequalification Evaluation Report	Draft Bidding Document / Justification	Specific Procurement Notice / Invitation	Bidding Documents as Issued	Proposal Submission / Opening / Minutes	Bid Evaluation Report and Recommendation for Award	Signed Contract	Contract Completion
--------------------------------------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	---------------------	------------------------	-------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	------------------------------------	--	--	-----------------------------	---	--	-----------------	---------------------

										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual																
004/ASBR/16 / Independent Audit Services of Loan 7719-BR and 8117-BR for 2015/2016/2017.	IBRD / 81170	Infrastructure and Equipment	Prévia	Solicitação de Cotações	Open - International					34,189.98	36,386.79	Assinado														2016-07-05															
GERENCIAMENTO DE BICICLETARIOS / Gerenciamento de 2 bicicletários para implantação do Projeto Piloto Bicicletas Integradoras	IBRD / 81170	AF- Institutional and Policy Development	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				200,000.00	0.00	Implementação Pendente					2018-12-10								2019-01-26		2019-02-25		2019-04-01		2019-09-28										
SERVICO DE TRADUCAO / Servico de traducao de documentos	IBRD / 81170	AF- Institutional and Policy Development	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope				25,000.00	0.00	Em fase de Implementação																		2019-01-30		2019-07-29									
AUDITORIA ANO 2019 / Contratacao de auditoria externa do PET II e Adi PET II referente ao ano 2019	IBRD / 81170	AF - Infrastructure and Equipment	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope				12,500.00	0.00	Implementação Pendente																			2019-10-15		2020-04-12								
AUDITORIA / Contratacao de auditoria externa do PET II e Adi PET II para o periodo 2018 2019	IBRD / 81170	AF- Institutional and Policy Development	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope				12,318.31	0.00	Cancelado																				2018-11-01		2019-04-30							
AUDITORIA ANO 2018 / Realizacão de serviço de auditoria referente ao ano de 2018.	IBRD / 81170	AF- Institutional and Policy Development	Posterior	Aquisição Direta	Direct					12,500.00	0.00	Implementação Pendente																				2019-05-20		2019-09-17							
AUDITORIA ANOS 2020 2021 2022 / Contratacao de auditoria externa do PET II e Adi PET II para o periodo 2020 2021 2022.	IBRD / 81170	AF - Infrastructure and Equipment	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope				54,000.00	0.00	Cancelado																					2020-07-21		2020-09-21		2023-07-17				
PASSARELAS SONDACEM / Serviço de empresa para realizar a sondagem de solo nos locais onde serao construidas as passarelas	IBRD / 81170	AF- Institutional and Policy Development	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope				9,463.42	0.00	Cancelado																					2018-08-20		2018-10-15		2019-04-13				
PASSARELAS TOPOGRAFIA / Serviço de empresa contratada para realizar a topografia de solo nos locais onde serao construidas as passarelas	IBRD / 81170	AF- Institutional and Policy Development	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,962.77	0.00	Cancelado																					2018-08-20		2018-10-15		2019-04-13				
AUDITORIA 2020 / Contratacao de auditoria externa do PET II e Adi PET II referente ao ano de 2020.	IBRD / 81170	Institutional and Policy Development	Posterior	Aquisição Direta	Direct					12,500.00	0.00	Implementação Pendente																							2020-11-13		2020-11-18		2020-12-23		2021-06-21

CONSULTING FIRMS																																																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion																									
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual																				
LINHA DE BASE / Avaliacao do impacto dos projetos do escopo do PET II e Adi PET II a partir dos objetivos previstos nos acordos	IBRD / 81170	AF- Institutional and Policy Development	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		183,500.00	0.00	Em fase de implementação	2018-08-10	2019-06-07	2018-08-11		2018-10-14																			2018-11-13		2018-12-18		2019-06-16														
ADAPTAÇÃO AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS / Consultoria para o desenvolvimento de um projeto de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas no sistema de transporte urbano	IBRD / 81170	AF- Institutional and Policy Development	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International		500,000.00	0.00	Em fase de implementação	2018-10-04	2019-12-24	2018-10-04	2019-12-24	2018-11-17					2018-12-15		2019-01-14		2019-02-18													2019-03-25		2020-03-24													
TRENS CONSULTORIA / Consultoria para realizar um estudo sobre o problema que persiste há 6 anos na sinalização dos trens chineses	IBRD / 81170	AF- Institutional and Policy Development	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - International		60,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-01		2018-08-22		2018-10-05																						2018-11-04		2018-12-09		2019-06-07											
TOD QUEIMADOS / Projeto Básico para reestruturação urbana de áreas do entorno da estação de Queimados, com foco no Desenvolvimento Orientado ao Trânsito	IBRD / 81170	AF- Institutional and Policy Development	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International		545,775.00	0.00	Implementação Pendente	2015-05-19		2015-06-10		2015-11-16							2016-05-04		2016-08-12		2016-09-21													2016-12-27		2017-12-27											
CIMU PROJETO / Desenvolvimento e implantação do sistema para o Centro Integrado de Mobilidade Urbana do ERI CIMU	IBRD / 81170	AF- Institutional and Policy Development	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International		753,217.00	0.00	Em fase de implementação	2019-07-30	2020-01-24	2019-08-20	2020-01-24	2019-10-03																									2019-10-31		2019-11-30		2020-01-04		2020-02-08		2021-02-07				
BILHETE ÚNICO CONSULTORIA / Consultoria para a realização de estudo visando a reavaliação socioeconômica e financeira do uso, acesso e subsídios ao Programa Bilhete Único Intermunicipal (BLU) do Governo do Estado do Rio de Janeiro.	IBRD / 81170	AF- Institutional and Policy Development	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	International		640,000.00	0.00	Em fase de implementação	2020-05-11	2021-02-02	2020-06-26	2021-02-02	2020-08-11																											2020-09-22		2020-10-14		2020-11-13		2020-12-04		2021-06-02		
ADAPTAÇÃO MUDANÇAS CLIMÁTICAS / Consultoria para o desenvolvimento de um projeto de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas no sistema de transporte urbano	IBRD / 81170	AF- Institutional and Policy Development	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International		500,000.00	0.00	Cancelado	2019-12-20		2020-01-10		2020-08-07																													2020-09-04		2020-10-04		2020-11-08		2020-12-13		2021-12-13

CONSULT REFORMA PASSARELA E PASSAGEM SUB / Contratação de empresa para realizar diagnóstico, pesquisa e elaborar laudos técnicos e anteprojetos destinados à recuperação, reforma, reparos ou demolição de passarelas e passagens subterrâneas, não operacionais, em ramais da SUPERVIA.	IBRD / 81170	AF- Institutional and Policy Development	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		545,000.00	0.00	Implementação Pendente	2020-10-30	2020-12-18	2021-02-22	2021-03-29	2021-04-26	2021-05-31	2021-06-23	2021-12-20
SUPERVISÃO DE OBRAS FASE I / Contratação de empresa para realizar supervisão, gerenciamento e fiscalização da execução das obras de civis necessárias à implantação de passarelas para travessia de pedestres, muros de fechamento e passagens de nível.	IBRD / 81170	AF- Institutional and Policy Development	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		800,000.00	0.00	Cancelado	2020-10-30	2020-12-17	2021-02-20	2021-03-24	2021-04-16	2021-05-26	2021-06-18	2021-12-15
PASSARELAS CANCELAS REFORMA CONSULTORIA / Contratação de empresa para realizar diagnóstico, pesquisa social e elaborar laudos técnicos e anteprojetos destinados à recuperação, reforma, reparos ou demolição de passarelas e passagens subterrâneas, não operacionais, em ramais da SUPERVIA.	IBRD / 81170	AF- Institutional and Policy Development	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		469,501.80	0.00	Cancelado	2020-10-30	2020-12-18	2021-02-22	2021-03-29	2021-04-26	2021-05-31	2021-06-23	2021-12-20
SUPERVISÃO OBRAS / Serviços de consultoria para: Aprovação de Projetos e Gerenciamento das Obras de Construção de 25 Passarelas e muros nos Ramais de Santa Cruz, Linha Auxiliar, Japeri e Cramecho Saracuna.	IBRD / 81170	AF- Infrastructure and Equipment	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - International		1,340,000.00	0.00	Implementação Pendente	2021-03-16	2021-03-29	2021-04-17	2021-05-15	2021-06-04	2021-07-04	2021-08-08	2022-02-04
PLANO_INVESTIMENTO_FERROVIA / Serviço de consultoria para o desenvolvimento de um Plano de Investimentos para este sistema, incluindo estudos de expansão, melhorias operacionais, ancorados em estimativas de viabilidade técnica e econômica, tendo como horizonte o prazo de 25 anos.	IBRD / 81170	AF- Institutional and Policy Development	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International		2,315,000.00	0.00	Em Análise	2021-03-07	2021-04-21	2021-06-04	2021-07-02	2021-08-01	2021-09-05	2022-09-14	2022-09-28
SUPERVISÃO PASSAGENS DE NÍVEL / Contratação de serviços de gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras de engenharia para construção e implantação de 12 passagens em nível automáticas, monitoradas e com bloqueio, em ramais da SuperVia.	IBRD / 81170	AF- Infrastructure and Equipment	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		450,000.00	0.00	Implementação Pendente	2021-03-08	2021-03-29	2021-05-12	2021-06-09	2021-07-09	2021-08-13	2021-09-17	2022-09-17
PLANO_SUSTENTABILIDADE_FERROVIA / Serviço de consultoria para o desenvolvimento de um Plano de Investimentos para este sistema, incluindo estudos de expansão, melhorias operacionais, ancorados em estimativas de viabilidade técnica e econômica, tendo como horizonte o prazo de 25 anos.	IBRD / 81170	AF- Institutional and Policy Development	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International		4,010,000.00	0.00	Implementação Pendente	2021-07-15	2021-08-05	2021-08-30	2021-09-27	2021-10-27	2021-12-01	2021-12-30	2022-12-30

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
005/ASUR/2016 / Professional Services for Project Evaluation and Supervision of the manufacturing of trains	IBRD / 81170	Infrastructure and Equipment	Prévia	Individual	Open		110,056.14	119,974.17	Assinado						2016-07-13		2016-06-05		
LICITACAO CONSULTORIA INDIVIDUAL / Consultoria para dar suporte aos processos de licitacao	IBRD / 81170	AF- Institutional and Policy Development	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		39,111.00	0.00	Em fase de implementação	2018-07-25	2018-10-19	2018-08-04					2018-10-08		2019-04-06
BR-CENTRAL -4968-CS-INDV / ADPET-2-13 - ESTUDOS DE LINHA DE BASE	IBRD / 81170	Institutional and Policy Development	Posterior	Individual	Open		100,000.00	0.00	Cancelado	2017-01-02		2017-02-20			2017-03-13		2017-04-17		2017-10-14
BR-CENTRAL -4969-CS-INDV / ADPET-2-10A - SERVIÇOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL DE APOIO TÉCNICO AO ADPET-2 - DESASTRES NATURAIS	IBRD / 81170	Institutional and Policy Development	Posterior	Individual	Open		50,000.00	0.00	Cancelado	2017-01-02		2017-02-20			2017-03-13		2017-04-17		2017-10-14
CIMU CONSULTORIA INDIVIDUAL / Consultoria invidual para elaboração do TR e Edital do projeto CIMU	IBRD / 81170	AF- Institutional and Policy Development	Posterior	Individual	Open		91,657.00	0.00	Implementação Pendente	2018-07-09		2018-08-27			2018-09-17		2018-10-01		2019-03-30

PASSARELAS PROJETO BASICO AVANÇADO / Consultoria individual para a elaboracao do projeto basico avancado das passarelas	IBRD / 81170	AF- Institutional and Policy Development	Posterior	Individual	Open		24,531.20	0.00	Cancelado	2018-08-15		2018-10-03		2018-10-24		2018-11-28		2019-05-27
LICITACAO ONIBUS INTERMUNICIPAL CONSULT / Contratacao de um consultor especializado para apoiar na avaliacao, revisao e complementacao dos documentos necessários a Licitação do Sistema Intermunicipal de Transporte Coletivo de Passageiros por onibus.	IBRD / 81170	AF- Institutional and Policy Development	Posterior	Individual	Open		80,000.00	0.00	Em fase de implementação	2020-04-29	2021-02-04	2020-08-06		2020-08-19		2020-09-02		2021-01-21
CONSULT INDIV MUDANÇAS CLIMATICAS / Contratacao de consultor individual para apoio técnico ao projeto de Adaptação às Mudanças Climáticas	IBRD / 81170	Institutional and Policy Development	Posterior	Individual	Open		50,000.00	0.00	Implementação Pendente	2015-08-28		2016-01-21		2016-06-01		2016-09-09		2022-12-27