

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ

Travaux de génie civil et assimilés

Description du marché	No de lot	Numero Appel d'Offres	Priorité / Postérieur	Méthode de P.M (1)	Unité de P.M.	Estimation	Prévu / Réalisé	Approbation CMC		Desider / Appel d'Offres		Publication	Ouverture publique des Offres	Approbation CMC		Rapport d'évaluation		Montant du Contrat	Entrepreneur	Date de Signature	Exécution du marché		Durée Marché	Assant
								Approbation CMC	Desider / Appel d'Offres	Desider / Appel d'Offres	Desider / Appel d'Offres			Desider / Appel d'Offres	Desider / Appel d'Offres	Desider / Appel d'Offres	Desider / Appel d'Offres				Debut	Fin		
								7	7		10	60	60	60	10	5				30	30	540		
Construction du Casier 5 Djebel Chekir	Sème casier	N°207	Priorité	ACN	UGP	7,442,000	Prévu	15/10/06	22/10/06	29/10/06	08/11/06	07/01/07	08/03/07	18/03/07	23/03/07					22/04/07	22/05/07	12/11/08	18 mois	
							Réalisé	25/12/06	28/12/06	03/01/2007	1/15/2007	2/28/2007	7/26/2007	4/23/2007	27/08/2007	6 294 664	SETPAH	08/02/2007	11/16/2007	récap prov 4/9/2009	233,323.80			
Rehabilitation des décharges sauvages	Lot #1 Soussa	N°1707	Priorité	ACN	UGP	1,993,330	Prévu	01/01/08	08/01/08	15/01/08	25/01/08	25/03/08	05/01/08	15/01/08	20/01/08					19/02/08	20/03/08	20/03/10	24 mois	
							Réalisé	06/07/07	09/08/07	8/14/2007	8/20/2007	10/3/2007	2/5/2008	2/1/2008	2/14/2008	Infirctueux	Infirctueux	Infirctueux	Infirctueux	Infirctueux				
	Lot n#2 Hammam Soussa	N°1707	Priorité	ACN	UGP	661,060	Prévu	01/01/08	08/01/08	15/01/08	25/01/08	25/03/08	05/01/08	15/01/08	20/01/08					19/02/08	20/03/08	20/03/10	24 mois	
							Réalisé	06/07/07	09/08/07	8/14/2007	8/20/2007	10/3/2007	2/5/2008	2/1/2008	2/14/2008	Infirctueux	Infirctueux	Infirctueux	Infirctueux	Infirctueux				
	Lot n#3 Monastir	N°1707	Priorité	ACN	UGP	1,248,830	Prévu	01/01/08	08/01/08	15/01/08	25/01/08	25/03/08	05/01/08	15/01/08	20/01/08					19/02/08	20/03/08	20/03/10	24 mois	
							Réalisé	06/07/07	09/08/07	8/14/2007	8/20/2007	10/3/2007	2/5/2008	01/02/2008	2/14/2008	1,348,400	SOBOTRAG	3/7/2008	4/13/2008					
Rehabilitation des décharges sauvages	Lot #1 Soussa	N°0808	Priorité	ACN	UGP	2,084,850	Prévu	01/01/08	08/01/08	15/01/08	25/01/08	25/03/08	05/01/08	15/01/08	20/01/08					19/02/08	20/03/08	20/03/10	24 mois	
							Réalisé	01/04/08	11/04/08	4/11/2008	4/11/2008	5/21/2008	7/8/2008	7/14/2008	7/16/2008	1,144,850	ECR	8/4/2008	8/12/2008	6mois				
Rehabilitation des décharges sauvages	Lot n#2 Hammam Soussa	N°0808	Priorité	ACN	UGP	689,260	Prévu	01/01/08	08/01/08	15/01/08	25/01/08	25/03/08	05/01/08	15/01/08	20/01/08					19/02/08	20/03/08	20/03/10	24 mois	
							Réalisé	01/04/08	11/04/08	4/11/2008	4/14/2008	5/21/2008	7/8/2008	7/14/2008	7/16/2008	421,747	ETH	9/1/2008	4mois					
Rehabilitation des décharges sauvages Bizerte et Djerba	lot1: Bizerte	N°1807	Priorité	ACN	UGP	2,489,440	Prévu	01/07/07	08/07/07	15/07/07	25/07/07	23/09/07	22/11/07	02/12/07	07/12/07					05/12/07	04/01/08	03/01/10	24 mois	
							Réalisé	30/08/07	19/03/07	8/30/2007	9/12/2007	10/17/2007	11/19/2007	11/20/2007	11/21/2007	3,400,000	Sita Dextra SECOR	12/31/2007	1/5/2008	récap def 16/10/2009				
Rehabilitation des décharges sauvages	lot2: Jerba Midoun	N°1807	Priorité	ACN	UGP	649,384	Prévu	01/07/07	08/07/07	15/07/07	25/07/07	23/09/07	22/11/07	02/12/07	07/12/07					05/12/07	04/01/08	03/01/10	24 mois	
							Réalisé	30/08/07	19/03/07	8/30/2007	9/12/2007	10/17/2007	11/19/2007	11/20/2007	11/21/2007	800,000	Sita Dextra SECOR	12/31/2007	1/18/2008					
Rehabilitation des décharges Sauvages	Nabeul et Hammamet	N°309	Postérieur	ACN	UGP	1,385,676	Prévu	01/03/09	08/03/09	15/03/09	25/03/09	24/05/09	23/07/09	02/08/09	07/08/09					06/08/09				
							Réalisé	24/03/09	23/03/09	4/2/2009	4/3/2009	5/00/2009	7/6/2009	923,000	Le FLOCH Dépollution	7/22/2009	8/25/2009							
Conception et installation d'un système de collecte de gaz, de torchage et maintenance pour une période de 5 ans- Jebel Chakir casiers 1,2,3 et 4	1	N°607	Priorité	ACI	UGP	8,431,260	Prévu	15/02/07	22/02/07	01/03/07	11/03/07	10/05/07	08/07/07	19/07/07	24/07/07					05/12/07	04/01/08			
							Réalisé	14/02/07	2/00/2007	2/27/2007	3/9/2007	4/25/2007	10/24/2007	8/21/2007	8/29/2007	5,600,000	Le FLOCH Dépollution	1/15/2008	2/4/2008	03/02/13	871,699.73			
Conception et installation d'un système de collecte de gaz, de torchage et maintenance pour une période de 5 ans- Jebel Chakir casier 5	1	A defaillir	Priorité	ACI	UGP	1,800,000	Prévu	01/07/09	08/07/09	15/07/09	25/07/09	23/09/09	22/11/09	02/12/09	07/12/09					06/01/10	05/02/10			
							Réalisé																	
Conception et installation d'un système de collecte de gaz, de torchage, et maintenance pour une période de 5 ans	Bizerte, Gabes et Jerba	N°109	Priorité	ACI	UGP	4,993,300	Prévu	04/02/09	11/02/09	18/02/09	28/02/09	29/04/09	28/06/09	08/07/09	13/07/09					12/08/09	11/09/09		5 ans	
							Réalisé	26/01/09	1/21/2009	2/1/2009	2/9/2009	3/25/2009	7/6/2009	4/30/2009	4,490,000	Segor	7/22/2009	12/27/2009						
Conception et installation d'un système de collecte de gaz, de torchage, et maintenance pour une période de 5 ans	Lot1: Soussa, Kairouan					4,900,000	Prévu	30/03/10	06/04/10	13/04/10	23/04/10	22/06/10	21/08/10	31/08/10	05/09/10					05/10/10	04/03/11			
							Réalisé																	
Conception et installation d'un système de collecte de gaz, de torchage, et maintenance pour une période de 5 ans	Lot2: Sfax et Medenine					3,000,000	Prévu	15/05/09	22/05/09	29/05/09	08/06/09	07/08/09	06/10/09	16/10/09	21/10/09					20/11/09	19/04/10			
							Réalisé	16/01/2010			28/01/2010													
Conception et installation d'un système de collecte de gaz, de torchage, et maintenance pour une période de 5 ans	Monastir/ Nabeul					1,500,000	Prévu	01/06/10	08/06/10	15/06/10	25/06/10	24/08/10	23/10/10	02/11/10	07/11/10					07/12/10	06/05/11			
							Réalisé																	
TOTAL							Réalisé																	

CPN = Consultation de Fournisseurs à l'échelon National
 CMC = Commission des marchés compétente

Description du marché	Numéro	Méthode de	Revue Banque	Unité de	Prévu // Réalisé	Approbation CMC	Dossier de Preselection ou Dossier d'Appel d'Offres		Publication	Ouverture publique des offres	Approbation CMC	Rapport d'évaluation		Montant du Contrat	Fournisseur	Date de Signature	Exécution du marché		
	A. d'offre	PM (1)					P.M.	Transm BIRD / Elaboré				NOBJ BIRD	Transm BIRD / Elaboré				NOBJ BIRD	Debut	Fin
								15				15	7				30	30	15

- 1) AOI = Appel d'Offres International Ouvert
- AOIR = Appel d'Offres International Restreint
- CFI = Consultation de Fournisseurs à l'échelon International
- CFN = Consultation de Fournisseurs à l'échelon National

PLAN DE PASS AON = Appel d'Offres National
 G/G = Gré à gré
 PLAN DE PASS Préselel = Préselection
 ONU = Marché a passer au

Proposition de Planning de la mise en c

Designation des Categories	Année 1
<p>Consultants (firmes)</p> <p>AT ingenierie et suivi/evaluation du projet</p> <p style="padding-left: 40px;">ingénierie et supervision des travaux</p> <p style="padding-left: 80px;">suivi et evaluation</p> <p>Etude s institutionnelles et juridiques</p> <p>Consultants individuels</p> <p>Appui à l'Agence d'Exécution</p> <p>Prépartation d'études et documents tech.</p> <p>Equipements</p> <p>IT equipement et logiciels pour AGP</p> <p>Logistique (voitures,...)</p> <p>Travaux</p> <p>Construction casier 5 Jebel Chekir</p> <p>Dgazage/torchage et maintenance</p> <p style="text-align: right;">lot 1</p> <p style="text-align: right;">Lot 2</p> <p style="text-align: right;">Lot 3</p>	

Rehabilitation décharges sauvages


Lot 1

Lot 2

Lot 3


oeuvre des différentes activités du projet GIDS en Tunisie

Année 2	Année 3




	Année 4	Année 5





	2100000	}	TA		
100	1500000				
50 h.mois	750000				
50 h.mois	750000				
40 h.mois	600000	}	}		
	600000			}	}
30 h.mois	450000				
10 h.mois	150000	}	}		
	300000			}	}
	150000				
	150000	}	}		
	18000000			}	Travaux
	3000000				
	9000000				
	3000000				
	3000000				
	3000000				



	6000000
	2000000
	2000000
	2000000
Total	21000000
Aleas financiers et techniques	2100000
Total cout diu projet	23100000

2700000

300000

18000000

