

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Democratic Republic of Congo, Transport and Connectivity Support Project(P161877)

Project Implementation agency: Cellule Infrastructures

Date of the Procurement Plan: January 10, 2020

Period covered by this Procurement Plan: January 2020 - June 2021

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables

Procurement of Second-Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

Goods: is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Works: is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

ZR-CI-190171-CS-CQS / Etude d'impact environnemental et social (EIES) des travaux de réhabilitation du tronçon routier Beni-Butembo-Rukuru	IDA / V2970	Environmental and social measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	150,000.00	0.00	Signé	2020-09-04	2021-05-07	2020-09-25	2020-11-08	2022-03-21							2020-12-08	2021-08-17	2021-01-12	2021-09-19	2021-03-14			
ZR-CI-230037-CS-CQS / Elaboration du Plan d'Action de Rénovation (PAR) lié aux travaux de bitumage de la RN2, tronçon Beni-Butembo	IDA / V2970	Environmental and social measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	130,340.00	0.00	Annulé	2021-05-21		2021-06-11	2021-07-25								2021-08-24	2021-09-28		2022-02-25				
ZR-CI-230401-CS-CQS / Elaboration du Plan d'Action de Rénovation (PAR) lié aux travaux de bitumage de la RN2, tronçon Beni-Butembo	IDA / V2970	Environmental and social measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	103,448.00	0.00	Annulé	2021-05-14			2021-05-28								2021-06-27	2021-08-01		2021-11-29				
ZR-CI-230067-CS-CQS / Elaboration du CPR du PACT (routes et aéroports)	IDA / V2970	Environmental and social measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	285,110.00	0.00	Signé	2021-07-12	2021-07-09	2021-08-02	2021-07-15	2021-09-15	2022-09-07						2021-10-15	2021-09-21	2021-11-19	2022-10-15	2022-04-03			
ZR-CI-254724-CS-CQS / Actualisation des études techniques pour la construction des ouvrages de drainage et étude économique de l'aéroport de Goma	IDA / V2970	Environmental and social measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	178,850.00	0.00	Annulé	2021-09-30	2021-10-18		2021-10-14								2021-11-13		2021-12-18		2022-05-17			
ZR-CI-254725-CS-CQS / Elaboration du schéma de principe de plan masse (SPPM), études de construction du mur de clôture et études techniques et économiques de l'aéroport de Beni-Matiri	IDA / V2970	Environmental and social measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	199,650.00	0.00	Annulé	2021-09-30	2021-10-18		2021-10-14								2021-11-13	2021-12-18		2022-05-17				
ZR-CI-299850-CS-QCBS / MOP - Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et bitumage de la RN2, tronçon Mbuti-Mayi - Kabinda - Mbanza (280 km) y compris installation infrastructure de fibre optique, réhabilitation des puits d'eau et infrastructures sociales existants.	IDA / V2970	Transport and digital connectivity improvement program	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	6,000,000.00	0.00	Signé	2022-07-01	2022-09-30	2022-07-22	2022-11-08	2022-09-04	2023-06-13					2022-10-16	2023-08-11	2022-11-15	2024-02-21	2022-12-20	2024-04-11	2023-01-24	2024-05-20	2026-02-22
ZR-CI-299854-CS-QCBS / MOP - Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et bitumage de la RN2, tronçon Butembo - Kanyo Bayanga (150 km) y compris installation infrastructure de fibre optique, réhabilitation des puits d'eau et infrastructures sociales existants.	IDA / V2970	Transport and digital connectivity improvement program	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	3,000,000.00	0.00	Signé	2022-07-01	2022-09-30	2022-07-22	2022-11-08	2022-09-04	2023-05-09					2022-10-16	2023-07-11	2022-11-15	2024-02-09	2022-12-20	2024-03-22	2023-01-24	2024-04-23	2026-02-22
ZR-CI-299893-CS-QCBS / MOP - ONG spécialisée pour la prévention et réponses aux VBG/EA5HS sur l'axe Mbuti-Mayi - Kabinda - Mbanza	IDA / V2970	Environmental and social measures	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	3,500,000.00	0.00	Signé	2022-07-01	2023-01-25	2022-07-22	2023-02-09	2022-09-04	2023-06-28					2022-10-16	2023-08-07	2022-11-15	2023-11-15	2022-12-20	2024-03-22	2023-01-24	2024-04-24	2026-02-22
ZR-CI-299905-CS-QCBS / MOP - Suivi des normes EAS y compris VBG/EA5HS par une tierce partie sur la route Butembo - Kanyo Bayanga	IDA / V2970	Environmental and social measures	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,500,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-07-01	2024-02-09	2022-07-22	2024-03-12	2022-09-04						2022-10-16	2022-11-15	2022-12-20		2023-01-24		2026-02-22		
ZR-CI-299910-CS-QCBS / MOP - Contrôle et surveillance des travaux de construction des ouvrages de drainage de la piste et de travaux pour améliorer la sécurité de l'aéroport international de Goma	IDA / V2970	Transport and digital connectivity improvement program	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,300,000.00	0.00	Annulé	2022-10-07		2022-10-28	2022-12-11							2023-01-22		2023-02-21	2023-03-28		2023-05-02	2024-11-30		
ZR-CI-299914-CS-CQS / MOP - Actualisation des études techniques de drainage de la piste et des travaux pour amélioration de la sécurité de l'aéroport de Goma	IDA / V2970	Transport and digital connectivity improvement program	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	200,000.00	0.00	Signé	2022-07-01	2022-10-04		2022-07-15	2023-02-03							2022-08-14	2023-04-14	2022-09-18	2023-06-02	2023-01-18			
ZR-CI-300125-CS-LCS / MOP - Audit financier externe du FONER, exercices 2022, 2023 et 2024	IDA / V2970	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Sélection au moins dire coût	Open - International	135,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-09	2022-12-23	2022-09-30	2023-02-06	2022-11-13	2023-09-26					2022-12-11	2024-03-19	2023-01-10	2024-03-19	2023-02-14	2024-04-09	2023-03-21	2025-08-02	
ZR-CI-300231-CS-LCS / MOP - Audit financier externe de la RVA, exercices 2022, 2023 et 2024	IDA / V2970	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Sélection au moins dire coût	Open - International	135,000.00	0.00	Signé	2022-09-09	2022-12-23	2022-09-30	2023-02-06	2022-11-13	2023-04-12					2022-12-11	2023-05-30	2023-01-10	2023-08-11	2023-02-14	2023-08-25	2023-03-21	2025-08-02	
ZR-CI-300232-CS-LCS / MOP - Audit financier et opérationnel externe de l'APRTC, exercice 2022, 2023 et 2024	IDA / V2970	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Sélection au moins dire coût	Open - International	135,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-09	2023-01-25	2022-09-30	2023-02-06	2022-11-13						2022-12-11		2023-01-10		2023-02-14	2023-03-21	2025-08-02		
ZR-CI-300233-CS-LCS / MOP - Audit de la SOCOF, exercice 2022, 2023 et 2024	IDA / V2970	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Sélection au moins dire coût	Open - International	135,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-09	2023-01-25	2022-09-30	2023-02-06	2022-11-13	2023-05-22					2022-12-11		2023-01-10		2023-02-14	2023-03-21	2025-08-02		
ZR-CI-300235-CS-CQS / MOP - Assistance technique à la mise en place d'une plateforme de gestion des plaintes	IDA / V2970	Environmental and social measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-10-03	2023-05-15	2022-10-24	2024-02-28	2022-12-07							2023-01-06		2023-02-10		2023-07-12			
ZR-CI-190167-CS-QCBS / Elaboration des cadres de sauvegardes (CGES) y compris les risques VBG, CPR et CPRA du PACT (routes et aéroports)	IDA / V2970	Environmental and social measures	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	350,000.00	0.00	Annulé	2020-09-11	2020-11-09	2020-10-02	2020-11-15							2020-12-13	2021-01-12	2021-02-16		2021-03-23	2021-07-23			
ZR-CI-205399-CS-CQS / Elaboration du Plan d'Action de Rénovation (PAR) et du Plan en faveur des Populations Autochtones (PPA) liés aux travaux de bitumage de la RN2, tronçon Beni-Butembo	IDA / V2970	Environmental and social measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	183,000.00	0.00	Annulé	2020-11-27	2020-12-21	2020-12-18	2021-01-31								2021-03-02	2021-04-06		2021-08-04				

ZR-CI-427107-CS-QCBS / MOP - Consultant firme chargée de l'évaluation des capacités de gestion de la sécurité routière et d'un plan d'action connexe pour sa mise en œuvre	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	300,000.00	0.00	En cours d'examen	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-08	2024-08-21	2024-09-18	2024-11-22	2024-12-27	2025-12-27	
ZR-CI-427109-CS-QCBS / MOP - Consultant firme chargée de la conception et mise en place d'une base des données nationale sur la sécurité routière et les accidents et Formulaire des cadres et agents de l'administration du MTP, MTCV, Ministère de l'Intérieur et SE	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	550,000.00	0.00	En cours d'examen	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-08	2024-08-21	2024-09-18	2024-11-22	2024-12-27	2025-12-27	
ZR-CI-427110-CS-QOS / MOP - Consultant firme chargée de l'élaboration d'une stratégie nationale de contrôle de la charge à l'essai avec un plan de mise en œuvre et un programme pilote	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-17	2024-07-08		2024-08-21		2024-09-20	2024-10-25	2025-04-23	
ZR-CI-427111-CS-QCBS / MOP - Consultant firme chargée de la réalisation de l'étude et faisabilité des projets de Partenariat Public-Privé sur la gaine de passage routier sur les routes nationales de la RDC et les routes urbaines de villes de Kinshasa, Kisumu et Mbuji	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	400,000.00	0.00	En cours d'examen	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-08	2024-08-21	2024-09-18	2024-10-18	2024-11-22	2024-12-27	2025-12-27
ZR-CI-427112-CS-QOS / MOP - Consultant firme chargée de la réalisation de l'étude de faisabilité des projets de Partenariat Public-Privé portant sur l'organisation et la collecte de la redresse sur la charge à l'essai en RD Congo	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	100,050.00	0.00	En cours d'examen	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-08	2024-08-21		2024-09-20	2024-10-25	2025-04-23	
ZR-CI-427114-CS-QCBS / MOP - Consultant firme chargée de l'Assistance Technique pour la création d'une base de données d'inventaire des actifs routiers et d'équipements pour des enquêtes routières modernisées et de sécurités routières en RDC	IDA / 71610	Transport and digital connectivity improvement program	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	600,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-17	2024-07-08		2024-08-21	2024-09-18	2024-10-18	2024-11-22	2024-12-27	2025-12-27
ZR-CI-427117-CS-QOS / MOP - Assistance technique pour la mise en place d'un observatoire des marchés de télécommunications	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-17	2024-07-08		2024-08-21		2024-09-20	2024-10-25	2025-04-23	
ZR-CI-427118-CS-QCBS / MOP - Consultant firme chargée de l'étude sur la mise en œuvre du plan stratégique d'accès aux services universels et l'opérationnalisation du FDSU	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	486,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-17	2024-07-08		2024-08-21	2024-09-18	2024-10-18	2024-11-22	2024-12-27	2025-12-27
ZR-CI-427279-CS-QOS / MOP - Elaboration du Cadre légal pour la gestion des déchets et équipements électriques et électroniques en RDC	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-17	2024-07-08		2024-08-21		2024-09-20	2024-10-25	2025-04-23	
ZR-CI-427461-CS-QOS / MOP - Assistance technique pour la mise en place des outils de gouvernance institutionnelle et du développement de la SOCOF	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	210,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-17	2024-07-08		2024-08-21		2024-09-20	2024-10-25	2025-04-23	
ZR-CI-427465-CS-QCBS / MOP - Consultant firme Conseil en transaction dans le cadre du Contrat de Partenariat Public-Privé portant sur le fourreau de fibre optique des tronçons routiers Mbuji Mayi - Kabinda - Mbaraka - Bukavu et Butembo - Kariya Bayonga	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-17	2024-07-08		2024-08-21	2024-09-18	2024-10-18	2024-11-22	2024-12-27	2025-12-27
ZR-CI-427468-CS-LCS / MOP - Audit organisationnel et technique de la Régie des Voies Aériennes	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Sélection au moins le coût	Open - International	198,000.00	0.00	En cours d'examen	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-08	2024-08-21	2024-09-18	2024-10-18	2024-11-22	2024-12-27	2025-06-25
ZR-CI-428322-CS-QOS / MOP - Actualisation du Plan d'Action de Réinstallation (PAR) de travaux de bitumage de la route nationale numéro 2 (RN2), tronçon Mbaraka - Penenwanga (2 voies x 2), dans les provinces du Lomami et du Maniema (préparation PACT 2)	IDA / 71610	Environmental and social measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	144,360.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-17	2024-07-08		2024-08-21		2024-09-20	2024-10-25	2025-04-23	
ZR-CI-416572-CS-QOS / MOP - Prestation de service d'un consultant firme chargée de l'actualisation du Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) dans le cadre de la préparation de la phase 2 du PACT	IDA / 71610	Environmental and social measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	103,870.00	0.00	En cours d'examen	2024-04-09	2024-05-30	2024-04-30	2024-06-13		2024-07-13	2024-08-17	2025-01-14	
ZR-CI-429204-CS-QOS / MOP - Actualisation du Plan de Gestion de la Biodiversité (PGB), tronçons Mbuji Mayi - Kabinda et Kabinda - Mbaraka dans les provinces du Kasai Oriental et du Lomami et Kanyabayonga	IDA / 71610	Environmental and social measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	531,669.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-17	2024-07-08		2024-08-21		2024-09-20	2024-10-25	2025-04-23	
ZR-CI-432846-CS-QOS / MOP - Prestations de cabinet de conseil en transactions pour l'extension de la dorsale de fibre optique en République Démocratique du Congo (RDC)	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - International	300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-10			2024-07-24		2024-08-23	2024-09-27	2025-03-26	

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-CI-151569-CS-INDV / Mise à jour du manuel de procédures administratives, comptables, financières, et de passation des marchés	/	Transport and digital connectivity improvement program	A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	0.00	Annulé	2020-03-01		2020-03-06		2020-03-27		2020-05-01		2020-10-28	
ZR-CI-152128-CS-INDV / Mise à jour du manuel d'exécution du projet	/	Monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	0.00	Signé	2020-04-01	2020-11-23	2020-04-06	2021-03-18	2020-04-27	2021-07-13	2020-06-01	2023-03-22	2020-08-31	
ZR-CI-164594-CS-CDS / Actuation des études techniques et économiques ainsi que du DAD pour la réhabilitation de la RN2, tronçon Mbuji Mayi - Kabinda - Lubao (332 km) par AIC-PROGETT	IDA / V2970	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	382,540.00	Achévé	2020-03-30	2020-05-20	2020-04-09	2020-07-29			2020-06-13	2020-09-26	2020-09-13	2021-10-15
ZR-CI-164595-CS-INDV / Analyse sécuritaire du projet et élaboration du plan de gestion de la sécurité	IDA / V2970	Environmental and social measures	A posteriori	Individuel	Open		200,000.00	0.00	Annulé	2020-04-27		2020-06-15		2020-07-06		2020-08-10		2021-02-06	
ZR-CI-164596-CS-INDV / Actuation du PPA des travaux de réhabilitation de la RN2, tronçon Mbuji Mayi-Kabinda-Lubao par Bruno BOLEKYNO	IDA / V2970	Environmental and social measures	A posteriori	Individuel	Direct		50,000.00	0.00	Annulé	2020-05-26	2020-06-18	2020-06-05		2020-06-26		2020-07-31		2020-10-29	
ZR-CI-164605-CS-INDV / Actuation du PPA des travaux de réhabilitation de la RN2, tronçon Mbuji Mayi-Kabinda-Lubao par Mamadou DIEDHO U	IDA / V2970	Environmental and social measures	A posteriori	Individuel	Direct		100,000.00	0.00	Annulé	2020-05-26	2020-08-10	2020-06-05		2020-06-26		2020-07-31		2020-10-29	
ZR-CI-164585-CS-INDV / Actuation des EIES des travaux de réhabilitation de la RN2, tronçon Mbuji Mayi-Kabinda-Lubao par Adama ZARE	IDA / V2970	Environmental and social measures	A posteriori	Individuel	Direct		120,000.00	143,236.00	Signé	2020-05-26	2020-06-18	2020-06-05	2020-07-29	2020-06-26	2020-08-20	2020-07-31	2020-09-22	2020-10-29	
ZR-CI-173049-CS-INDV / Chef de Section Routes au sein de la Cellule Infrastructures	IDA / V2970	Monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-26	2023-04-26	2020-07-14		2020-08-04		2020-09-08		2021-09-08	
ZR-CI-181740-CS-INDV / Prestations de service au poste de Coordonnateur de la Cellule Infrastructures par Theophile NTELA LUNGUMBA	IDA / V2970	Monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		55,825.00	183,425.00	Signé	2020-06-26	2020-07-14	2020-06-28	2020-07-14	2020-06-29	2020-09-30	2020-07-01	2020-12-19	2021-01-31	
ZR-CI-181736-CS-INDV / Prestations de service au poste de Chef de Section Administration et Finances au sein de la Cellule Infrastructures par Pierre BUNDOKI NDONGALA	IDA / V2970	Monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		35,000.00	55,000.00	Signé	2020-06-26	2020-07-09	2020-06-28	2020-07-09	2020-06-29	2020-09-29	2020-07-01	2020-11-22	2021-01-31	
ZR-CI-181744-CS-INDV / Prestations de service au poste de Comptable au sein de la Cellule Infrastructures par Jean-Jacques MAKUNZA	IDA / V2970	Monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		18,900.00	18,900.00	Signé	2020-06-26	2020-07-09	2020-06-28	2020-07-09	2020-06-29	2020-09-30	2020-07-01	2020-11-26	2021-01-31	
ZR-CI-181742-CS-INDV / Prestations de service au poste de Gestionnaire de Projet Transport au sein de la Cellule Infrastructures par Theodore N GAMBILA VAN MAZIREL	IDA / V2970	Monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		24,920.00	39,160.00	Signé	2020-06-26	2020-07-09	2020-06-28	2020-07-09	2020-06-29	2020-09-30	2020-07-01	2020-11-22	2021-01-31	
ZR-CI-181732-CS-INDV / Prestations de service au poste de Responsable de Passation des Marchés de la Cellule Infrastructures par Damien MAN YAMALA MAKINDAKALE	IDA / V2970	Monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		31,990.00	50,270.00	Signé	2020-06-26	2020-07-30	2020-06-28	2020-07-09	2020-06-29	2020-09-30	2020-07-01	2020-11-22	2021-01-31	
ZR-CI-181739-CS-INDV / Prestations de service au poste de Chargé de Passation des Marchés au sein de la Cellule Infrastructures par Godefroid KASENDE MESO	IDA / V2970	Monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		24,570.00	38,610.00	Signé	2020-06-26	2020-07-09	2020-06-28	2020-07-09	2020-06-29	2020-10-30	2020-07-01	2020-11-22	2021-01-31	
ZR-CI-181735-CS-INDV / Prestations de service au poste de Spécialiste en sauvegarde environnementales au sein de la Cellule Infrastructures par Armé KABAMBA	IDA / V2970	Environmental and social measures	A posteriori	Individuel	Direct		28,560.00	95,900.00	Achévé	2020-06-26	2020-08-03	2020-06-28	2020-07-09	2020-06-29	2020-09-30	2020-07-01	2020-11-22	2021-01-31	2021-08-29
ZR-CI-181731-CS-INDV / Prestations de service au poste de Spécialiste en sauvegarde sociales au sein de la Cellule Infrastructures par Félix TS HABA	IDA / V2970	Environmental and social measures	A posteriori	Individuel	Direct		23,450.00	36,850.00	Signé	2020-06-26	2020-07-09	2020-06-28	2020-07-09	2020-06-29	2020-09-30	2020-07-01	2020-11-22	2021-01-31	
ZR-CI-181737-CS-INDV / Prestations de service au poste d'Expert Senior SIC au sein de la Cellule Infrastructures par Patrick MBUY'A SAKAFUKU	IDA / V2970	Monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		28,560.00	44,880.00	Signé	2020-06-26	2020-07-09	2020-06-28	2020-07-09	2020-06-29	2020-09-30	2020-07-01	2020-11-22	2021-01-31	
ZR-CI-181734-CS-INDV / Prestations de service au poste d'Assistante à la Coordination de la Cellule Infrastructures par Marianne IKOBO	IDA / V2970	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Individuel	Direct		15,120.00	23,760.00	Signé	2020-06-26	2020-07-09	2020-06-28	2020-07-09	2020-06-29	2020-09-30	2020-07-01	2020-11-26	2021-01-31	
ZR-CI-181743-CS-INDV / Prestations de service au poste de Chauffeur à la Coordination de la Cellule Infrastructures par Noé MATUNGULU	IDA / V2970	Monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		8,540.00	13,420.00	Signé	2020-06-26	2020-09-29	2020-06-28	2020-07-09	2020-06-29	2020-09-30	2020-07-01	2020-11-22	2021-01-31	
ZR-CI-181741-CS-INDV / Prestations de service au poste d'Assistante au projet au sein de la Cellule Infrastructures par Mélanie KAVIBA	IDA / V2970	Monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		12,390.00	19,470.00	Signé	2020-06-26	2020-07-10	2020-06-28	2020-07-09	2020-06-29	2020-09-30	2020-07-01	2020-11-26	2021-01-31	

ZR-CI-181738-CS-INDV / Prestations de service au poste de Chauffeur au sein de la Cellule Infrastructures par Jean-Pierre KLONGOLE	IDA / V2970	Monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Direct	8,260.00	12,980.00	Signé	2020-06-26	2020-08-20	2020-06-28	2020-07-09	2020-06-29	2020-09-30	2020-07-01	2020-11-22	2021-01-31	
ZR-CI-182253-CS-INDV / Prestations de service au poste d'ingénieur Assistant 1 à la Section Routes de la Cellule Infrastructures par Cyrille KIBU LU	IDA / V2970	Monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Direct	17,500.00	27,500.00	Signé	2020-06-29	2020-08-04	2020-07-01	2020-08-24	2020-07-02	2020-09-30	2020-07-04	2020-11-22	2021-01-31	
ZR-CI-182250-CS-INDV / Prestations de service au poste d'ingénieur Assistant 2 à la Section Routes de la Cellule Infrastructures par Ange MUSHIGO	IDA / V2970	Monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Direct	17,500.00	27,500.00	Signé	2020-06-29	2020-08-04	2020-07-01	2020-08-24	2020-07-02	2020-09-30	2020-07-04	2020-11-22	2021-01-31	
ZR-CI-186421-CS-INDV / Appuis ponctuels à l'évaluation d'offres des marchés proposés au PPA du PACT	IDA / V2970	Monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	42,000.00	0.00	Annulé	2020-08-14	2020-09-01	2020-08-19		2020-09-09		2020-10-14		2021-04-12	
ZR-CI-152118-CS-INDV / Etude de marchés du projet et préparation de la stratégie de passation de marchés	IDA / V2970	Monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	75,000.00	0.00	Annulé	2020-06-15		2020-06-20		2020-07-11		2020-08-15		2020-10-15	
ZR-CI-151728-CS-INDV / Elaboration des procédures de gestion de la main d'oeuvre	IDA / V2970	Environmental and social measures	A posteriori	Individuel	Open	150,000.00	0.00	Annulé	2020-04-27		2020-06-15		2020-07-06		2020-08-10		2020-11-08	
ZR-CI-215461-CS-INDV / Prestations de services de Comptable du projet PACT au sein de la Cellule Infrastructures	IDA / V2970	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Individuel	Open	42,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-29	2021-02-15	2021-03-22		2021-03-26		2021-04-12		2022-04-12	
ZR-CI-230075-CS-INDV / Expert en fibre optique et développement numérique au sein de la Cellule Infrastructures	IDA / V2970	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Individuel	Open	48,000.00	0.00	Annulé	2021-05-07		2021-06-25		2021-07-16		2021-08-20		2022-08-20	
ZR-CI-230031-CS-CDS / Actuation des EIES des travaux de réhabilitation de la RN2, tronçon Mbuji-Mayi-Kabinda Lubao par la firme SERF BURKI NA	IDA / V2970	Environmental and social measures	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	227,490.00	216,171.00	Signé	2021-05-07	2021-04-16	2021-05-17	2021-05-25			2021-07-21	2021-08-05	2021-11-18	
ZR-CI-241060-CS-INDV / Prestations de services au poste d'Expert Violences Basées sur le Genre au sein de la Cellule Infrastructures par Madam Liliane MUSAU KAZADI	IDA / V2970	Environmental and social measures	A posteriori	Individuel	Direct	38,500.00	28,000.00	Signé	2021-06-28	2021-08-19	2021-07-04	2022-03-14	2021-07-07	2022-03-14	2021-07-31	2022-03-18	2022-05-31	
ZR-CI-241107-CS-INDV / Elaboration du Cadre de planification en faveur des Populations Autochtones (CPPA) du Projet	IDA / V2970	Environmental and social measures	A posteriori	Individuel	Limited	195,241.00	0.00	Signé	2021-07-14	2021-06-03	2021-07-19	2021-06-21	2021-08-09	2021-09-14	2021-09-13	2023-03-10	2022-01-26	
ZR-CI-241053-CS-INDV / Elaboration du Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) du Projet	IDA / V2970	Environmental and social measures	A priori	Individuel	Limited	304,250.00	0.00	Annulé	2021-07-12		2021-07-17		2021-08-07		2021-09-11		2022-02-08	
ZR-CI-254730-CS-INDV / Prestations de service au poste d'Expert en Sauvegarde Environnementale et Responsable de l'Unité Environnementale et Sociale de la CI	IDA / V2970	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Individuel	Open	31,500.00	25,000.00	Signé	2021-09-30	2021-10-12	2021-11-09	2021-12-17	2021-11-23	2021-12-21	2021-12-02	2022-01-16	2022-05-31	
ZR-CI-254728-CS-INDV / Consultant individuel Ingénieur routier en appui à l'équipe du projet PACT, par Bily TSHIBA MBE	IDA / V2970	Transport and digital connectivity improvement program	A posteriori	Individuel	Direct	30,000.00	0.00	Signé	2021-09-30	2021-10-19	2021-10-10	2022-09-01	2021-10-24	2021-10-29	2021-11-16	2021-10-18	2022-04-15	
ZR-CI-258766-CS-INDV / Prestation de service d'Elaboration du cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du Projet d'Appui à la Connectivité et au Transport (PACT).	IDA / V2970	Transport and digital connectivity improvement program	A posteriori	Individuel	Direct	54,033.00	0.00	Achévé	2021-10-19	2021-10-22	2021-10-20	2021-10-25	2021-10-22	2021-11-03	2021-10-25	2021-11-25	2021-11-24	2022-05-31
ZR-CI-215454-CS-CDS / Réalisation par AECOM Consultants Inc. des études géométriques, durant la période de 10 dernières années, de l'évolution environnementale et sociale et par télédétection dans la bande de 10 km centrée sur les axes routiers Mbuji-Mayi - Lubao et Goma - Beni	IDA / V2970	Environmental and social measures	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	136,055.00	0.00	Signé	2022-01-28	2022-02-15	2022-01-31	2022-04-14			2022-02-25	2022-07-26	2022-05-26	
ZR-CI-275374-CS-CDS / Audit financier du Fonds National d'Entretien Routier (FONER), exercice 2021, par le groupe de cabinets PROWAY & TUNEC.	IDA / V2970	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	33,500.00	0.00	Signé	2022-02-24	2022-04-04	2022-03-06	2022-03-04			2022-05-10	2022-05-20	2022-06-24	
ZR-CI-278031-CS-CDS / Audit financier de la Régie des Voies Aériennes (RVA), exercice 2021 par le Cabinet MAZARS	IDA / V2970	Environmental and social measures	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	19,650.00	0.00	Annulé	2022-02-24	2022-03-03	2022-03-06				2022-05-10		2022-06-24	
ZR-CI-278036-CS-CDS / RET RD - CEPTM - Contrôle et surveillance des travaux d'achèvement de la tour de contrôle de l'aéroport de Goma par la firme INTAIRPLAN GmbH	IDA / V2970	Environmental and social measures	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	170,668.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-01	2022-03-04	2022-03-11				2022-05-15		2022-12-15	
ZR-CI-300085-CS-INDV / MO P - Assistance technique à l'évaluation des capacités de gestion de la sécurité routière, élaboration d'une stratégie nationale de sécurité routière et d'un plan d'action connexe pour sa mise en œuvre	IDA / V2970	Sectoral governance for improved connectivity	A priori	Individuel	Open	300,000.00	0.00	Annulé	2022-11-01		2022-12-20		2023-01-10		2023-02-14		2023-08-13	

ZR-CI-300278-CS-INDV / MO P - Consultants indépendants pour appui à l'évaluation des offres	IDA / V2970	Sectoral governance for improved connectivity	A priori	Individuel	Open		300,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-07-15	2022-09-29	2022-09-02	2023-08-09	2022-09-23		2022-10-28		2027-04-27
ZR-CI-300286-CS-INDV / Elaboration du Plan en faveur des populations autochtones (PRA) des travaux routiers sur le tronçon Kabinda - Mbanganga par Fortunat BAMPORIKI BISA NGA	IDA / V2970	Environmental and social measures	A posteriori	Individuel	Direct		100,000.00	0.00	Signé	2022-07-01	2022-09-05	2022-07-11	2022-07-26	2022-08-01	2022-09-30	2022-09-05	2022-10-19	2022-12-20
ZR-CI-300297-CS-CDS / Elaboration du Plan d'Action de Réinstallation (PAR) des travaux routiers sur la RN2, tronçon Butembo - Kanyya Bayonga par la firme OKAPI Environnement & Génie Civil	IDA / V2970	Environmental and social measures	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	0.00	Signé	2022-07-01	2022-09-15	2022-07-11	2022-07-26			2022-09-14	2022-11-03	2023-01-04
ZR-CI-300299-CS-CDS / Actualisation du Plan d'Action de Réinstallation (PAR) des travaux routiers de la RN2, tronçon Kabinda - Mbanganga, par le Groupement de firmes ACEM S / SOTUEC International	IDA / V2970	Environmental and social measures	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		160,000.00	0.00	Signé	2022-07-01	2022-09-05	2022-07-11	2022-07-26			2022-09-14	2022-10-21	2023-01-04
ZR-CI-300377-CS-INDV / MO P - Elaboration des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) des travaux auxiliaires aux travaux routiers sur la RN2, tronçons Mbuji-Mayi - Kabinda - Mbanganga et Butembo - Kanyya Bayonga ; réhabilitation des écoles, centres de santé, puits d'eau	IDA / V2970	Environmental and social measures	A priori	Individuel	Open		400,000.00	0.00	Annulé	2022-07-15		2022-09-02		2022-09-23		2022-10-28		2023-01-26
ZR-CI-300382-CS-CDS / Audit comptable, financier et de performance des marchés de la RUA, exercice 2021 par le cabinet GRANT THORNTON	IDA / V2970	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	0.00	Signé	2022-06-27	2022-07-14	2022-07-07	2022-05-24			2022-07-16	2022-08-11	2022-09-14
ZR-CI-300383-CS-INDV / MIT P - Coordonnateur de la CI	IDA / V2970	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Individuel	Open		108,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-08		2022-09-08			2022-09-15	2022-10-06		2023-10-06
ZR-CI-164587-CS-INDV / Etude économique des activités aéroporétaires (Goma et Beni)	IDA / V2970	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	Annulé	2020-04-06	2022-02-26	2020-04-11			2020-05-02	2020-06-06		2020-12-03
ZR-CI-300379-CS-INDV / Actualisation du Plan de Gestion de la Biodiversité (PGB)	IDA / V2970	Environmental and social measures	A posteriori	Individuel	Open		150,000.00	0.00	Annulé	2022-07-01		2022-08-19		2022-09-09		2022-10-14		2022-12-28
ZR-CI-300380-CS-CDS / Audit de sécurité routière des études techniques de conception pour l'aménagement et le bitumage de la RN2, tronçons Mbuji-Mayi - Kabinda - Mbanganga et Butembo - Kanyya Bayonga par la firme FRED ENGI	IDA / V2970	Environmental and social measures	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		215,000.00	0.00	Annulé	2022-07-01	2022-07-25	2022-07-11				2022-07-20		2022-10-18
ZR-CI-326286-CS-INDV / Audit de la sécurité routière à la phase des études des travaux (APPD et DAO) sur les axes Mbuji mayi-Kabinda-Mbanganga et Kanyya Bayonga-Butembo par Francisco REINA.	IDA / 71610	Environmental and social measures	A posteriori	Individuel	Direct - International		99,540.00	0.00	Signé	2022-11-18	2022-11-22	2022-11-19	2022-10-20	2022-11-26	2022-12-31	2022-11-29	2023-01-10	2023-02-27
ZR-CI-326284-CS-CDS / Actualisation du Plan de Gestion de la Biodiversité (PGB) du PACT par la firme SOTUEC International	IDA / 71610	Environmental and social measures	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		228,929.00	0.00	Signé	2022-12-23	2022-12-22	2022-12-30	2022-12-16			2023-01-09	2023-01-10	2023-02-23
ZR-CI-351266-CS-INDV / MO P - Prestation de services au poste d'Economiste de Transport par Monsieur Théodore NGAMBULA VAN MAZIREL	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Individuel	Direct - National		52,200.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-24	2023-05-18	2023-03-29	2023-05-18	2023-03-30	2023-06-02	2023-04-01		2024-03-31
ZR-CI-351274-CS-INDV / MO P - Prestation de services au poste d'ingénieur routier 1, C chargé d'Opérations sur le tronçon routier Mbuji Mayi - Kabinda - Mbanganga, par Monsieur Cyrille KIBULU KAPASA	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Individuel	Direct - National		50,400.00	0.00	Signé	2023-03-24	2023-05-11	2023-03-29	2023-05-15	2023-03-30	2023-05-15	2023-04-01		2024-03-31
ZR-CI-351284-CS-INDV / MO P - Prestation de services au poste d'ingénieur routier 2, C chargé d'Opérations sur le tronçon routier Kanyya Bayonga - Butembo par Monsieur Angé MUSHIGO VELU	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Individuel	Direct - National		50,400.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-24	2023-05-11	2023-03-29		2023-03-30		2023-04-01		2024-03-31
ZR-CI-351292-CS-INDV / MO P - Prestation de services au poste de Comptable par Monsieur Floribert MUKENDI KHU MBA	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Individuel	Direct - National		42,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-24	2023-05-11	2023-03-29		2023-03-30		2023-04-01		2024-03-31
ZR-CI-351304-CS-INDV / MO P - Prestation de services au poste de Responsable de Passation des Marchés de la CI par Monsieur Damien MANYA MALA MAKANDAKALE	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Individuel	Direct - National		66,240.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-24	2023-05-08	2023-03-29		2023-03-30		2023-04-01		2024-03-31
ZR-CI-351669-CS-INDV / MO P - Prestation de services au poste de Spécialiste en Passation des Marchés du Projet par Godefroid KASENDE NESO	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Individuel	Direct - National		52,800.00	0.00	Achévé	2023-03-24	2023-05-11	2023-03-29	2023-05-15	2023-03-30	2023-05-19	2023-04-01		2024-03-31 2024-03-31
ZR-CI-351678-CS-INDV / MO P - Prestation de services au poste de Chef de Section Administration et Finances de la CI par Madame Zady MUKENZAWADI	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Individuel	Direct - National		63,600.00	0.00	Signé	2023-03-24	2023-05-08	2023-03-29	2023-05-08	2023-03-30	2023-05-23	2023-04-01		2024-03-31

ZR-CI-351688-CS-INDV / MO P - Prestation de services au poste d'Expert Environnementaliste et Responsable de l'Unité Environnementale et Sociale de la CI par Monsieur Fell y BONO LUTSU	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Individuel	Direct - National		66,240.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-24	2023-05-08	2023-03-29	2023-03-30	2023-04-01	2024-03-31			
ZR-CI-351692-CS-INDV / MO P - Prestation de services au poste d'Expert en Développement Social par Monsieur Felix TSHABA MUKINAYI	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Individuel	Direct - National		50,400.00	0.00	Achévé	2023-03-24	2023-05-08	2023-03-29	2023-05-08	2023-03-30	2023-05-15	2023-04-01	2024-03-31	2024-03-31
ZR-CI-351700-CS-INDV / MO P - Prestation de services au poste d'Expert en Violence Basée sur le Genre par Madame Liliane MUSAU WA KAZADI	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Individuel	Direct - National		50,400.00	0.00	Signé	2023-03-24	2023-05-18	2023-03-29	2023-05-23	2023-03-30	2023-05-23	2023-04-01	2023-05-23	2024-03-31
ZR-CI-351703-CS-INDV / MO P - Prestation de services au poste d'Expert Géomaticien Senior par Patrick MBUYA SAKAFUKU	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Individuel	Direct - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-24	2023-05-11	2023-03-29		2023-03-30		2023-04-01		2024-03-31
ZR-CI-351724-CS-INDV / MO P - Prestation de services au poste d'Assistante du Coordinateur par Madame Mariane IKOBO	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Individuel	Direct - National		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-24	2023-05-08	2023-03-29		2023-03-30		2023-04-01		2024-03-31
ZR-CI-351732-CS-INDV / MO P - Prestation de services au poste d'Assistante au Projet par Madame Mélanie KAYIBA	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Individuel	Direct - National		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-24	2023-05-11	2023-03-29		2023-03-30		2023-04-01		2024-03-31
ZR-CI-351738-CS-INDV / MO P - Prestation de services au poste de Chauffeur 1 par Monsieur Jean-Pierre KLONGOK ELE	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Individuel	Direct - National		12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-24	2023-05-08	2023-03-29		2023-03-30		2023-04-01		2024-03-31
ZR-CI-351746-CS-INDV / MO P - Prestation de services au poste de Chauffeur 2 par Monsieur Noël MATUNGULU	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Individuel	Direct - National		12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-24	2023-05-08	2023-03-29		2023-03-30		2023-04-01		2024-03-31
ZR-CI-365555-CS-INDV / MO P - Expert Environnementaliste junior basé à Mbuji-Mayi	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Individuel	Open - National		36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-05	2023-07-19	2023-08-23		2023-09-13		2023-10-18		2024-10-17
ZR-CI-365559-CS-INDV / MO P - Expert Environnementaliste junior basé à Butembo	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Individuel	Open - National		36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-05	2023-07-19	2023-08-23		2023-09-13		2023-10-18		2024-10-17
ZR-CI-365564-CS-INDV / MO P - Expert junior en Développement Social y compris EAS/HS, basé à Mbuji-Mayi	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Individuel	Open - National		36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-05	2023-07-19	2023-08-23		2023-09-13		2023-10-18		2024-10-17
ZR-CI-365570-CS-INDV / MO P - Expert junior en Développement Social y compris EAS/HS, basé à Butembo	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Individuel	Open - National		36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-05	2023-07-19	2023-08-23		2023-09-13		2023-10-18		2024-10-17
ZR-CI-365612-CS-CDS / MOP - Audit des comptes du dernier exercice 2022 de l'Avance de Préparation du Projet (P PAI) du PACT par le Groupement FICADREX TATE & ASSOCIÉS et SECOFIC sari	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		27,000.00	0.00	Signé	2023-07-03	2023-03-13	2023-07-13	2023-04-28			2023-07-24		2023-08-23
ZR-CI-371001-CS-INDV / MO P - Prestation de services au poste de Gestionnaire des Archives au sein de la CI par Stéphanie MANGASA MONELI	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Individuel	Direct - National		21,600.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-17	2023-07-14	2023-07-25		2023-08-01		2023-08-11		2024-08-10
ZR-CI-380939-CS-INDV / Prestations d'un Consultant Spécialiste en Télécommunication au sein de la Cellule Infrastructures	IDA / 71610	Transport and digital connectivity improvement program	A posteriori	Individuel	Open - National		48,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-22	2023-10-16	2023-11-10		2023-12-01		2024-01-05		2024-07-03
ZR-CI-400772-CS-INDV / MO P-Actualisation de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) des travaux de drainage de l'aéroport international de Goma, dans la province du Nord-Kivu par Pierre André Turcotte.	IDA / 71610	Environmental and social measures	A posteriori	Individuel	Direct - International		51,500.00	0.00	En cours d'examen	2024-02-09	2024-02-21	2024-02-14		2024-03-06		2024-03-27		2024-06-15
ZR-CI-406515-CS-CDS / MOP - Etudes techniques et économiques d'aménagement et de bitumage de la RN2, tronçon Mbangwa - Peniemwanga (40 Q km) par AIC PROGETTI	IDA / 71610	Transport and digital connectivity improvement program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		900,200.00	0.00	En cours d'exécution	2024-02-12	2024-03-07	2024-02-26				2024-05-08		2025-02-08
ZR-CI-406510-CS-INDV / MO P-Audit de sécurité routière des travaux d'aménagement et de bitumage de la RN2, tronçons Mbuji Mayi - Kabinda - Mbangwa (280 km) et Kanyibayonga - Butembo (160 km) par Francesco Reina	IDA / 71610	Transport and digital connectivity improvement program	A posteriori	Individuel	Direct - International		258,200.00	0.00	En cours d'examen	2024-02-09	2024-03-07	2024-02-23		2024-03-15		2024-04-05		2027-06-19
ZR-CI-401041-CS-INDV / MO P - Prestation de services au poste de Spécialiste en Passages des Marchés 2 pour le projet PACT au sein de la Cellule Infrastructures	IDA / 71610	Transport and digital connectivity improvement program	A posteriori	Individuel	Open - National		50,400.00	0.00	En cours d'exécution	2024-02-12	2024-02-19	2024-04-03		2024-04-13		2024-05-04		2025-05-04
ZR-CI-416442-CS-INDV / MO P - Assistance technique pour l'établissement du diagnostic de l'organisation institutionnelle de la Cellule Infrastructures	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Individuel	Open - International		58,335.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-01		2024-05-20		2024-06-10		2024-07-15		2024-09-13

ZR-CI-416444-CS-INDV / MOP - Prestation de services au poste d'Assistante au Coordinateur de la Cellule Infrastructures par Yvette ASERO	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Individuel	Direct - National	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-29	2024-04-24	2024-04-01	2024-04-03	2024-04-06	2025-04-06
ZR-CI-416448-CS-INDV / MOP - Prestation de services au poste d'Ingénieur Chargé des Opérations 1	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Individuel	Open - National	50,400.00	0.00	En cours d'examen	2024-04-08	2024-06-17	2024-05-27	2024-05-30	2024-06-09	2025-06-09
ZR-CI-416517-CS-CDS / MOP - Actualisation des études topographiques d'aménagement et bitumage de la RN2, tronçon Kanyaboyonga-Bitembo avec une plate de 2x2 voies de circulation par le Groupement BECETP - ART & GENIE	IDA / 71610	Transport and digital connectivity improvement program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	260,409.00	0.00	Annulé	2024-04-01		2024-04-06		2024-04-27	2024-09-24
ZR-CI-416523-CS-CDS / MOP - Actualisation des études topographiques d'aménagement et de bitumage de la RN2, tronçon Mbuji-Mayi-Kabinda-Mbanga avec une plate forme de 2x2 voies de circulation par le Groupement BECETP - ART & GENIE	IDA / 71610	Transport and digital connectivity improvement program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	380,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-01	2024-04-19	2024-04-06		2024-04-27	2024-09-24
ZR-CI-416530-CS-CDS / MOP - Actualisation du PAR des travaux de bitumage de la RN2, tronçon Mbuji-Mayi-Kabinda-Mbanga avec plate de 2x2 voies de circulation par le Bure au ACIMS	IDA / 71610	Transport and digital connectivity improvement program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	145,360.00	0.00	Annulé	2024-04-03	2024-05-06	2024-04-08		2024-04-29	2024-08-12
ZR-CI-416537-CS-CDS / MOP - Actualisation du PAR des travaux de bitumage de la RN2, tronçon Kanyaboyonga-Bitembo avec une plateforme de 2x2 voies de circulation par OKAPI EGC	IDA / 71610	Transport and digital connectivity improvement program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	125,640.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-03		2024-04-08		2024-04-29	2024-07-28
ZR-CI-416562-CS-CDS / MOP - Actualisation des EIES des travaux de bitumage de la RN2, tronçon Mbuji-Mayi-Kabinda-Mbanga avec plateforme à 2x2 voies de circulation par S ERF BURKINA	IDA / 71610	Transport and digital connectivity improvement program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	209,475.00	0.00	En cours d'examen	2024-04-05	2024-05-14	2024-04-10		2024-05-01	2024-08-14
ZR-CI-416565-CS-CDS / MOP - Actualisation des EIES des travaux de bitumage de la RN2, tronçon Kanyaboyonga-Bitembo avec une plateforme à 2x2 voies de circulation par S OTUEC International	IDA / 71610	Transport and digital connectivity improvement program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	202,125.00	0.00	Annulé	2024-04-05		2024-04-10		2024-05-01	2024-08-14
ZR-CI-427113-CS-INDV / MOP - Consultant individuel pour l'actualisation du Manuel d'Opérations de l'Entretien Routier en RDC	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Individuel	Open - International	48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-17		2024-08-05	2024-08-26	2024-09-30	2025-03-29
ZR-CI-428350-CS-INDV / MOP - Prestations d'un Expert en Environnement et Biodiversité (EIE) basé (e) à Kinshasa au sein de la Cellule Infrastructures	IDA / 71610	Transport and digital connectivity improvement program	A posteriori	Individuel	Open - National	48,000.00	0.00	En cours d'examen	2024-06-17	2024-06-11	2024-08-05	2024-08-26	2024-09-30	2025-03-29
ZR-CI-428356-CS-INDV / MOP - Prestations d'un Expert en Développement Social (EDS) basé à Kinshasa au sein de la Cellule Infrastructures, par Monsieur Bienvenu MUCHUKWANGUSU	IDA / 71610	Transport and digital connectivity improvement program	A posteriori	Individuel	Direct - National	50,400.00	0.00	En cours d'examen	2024-06-17	2024-05-31	2024-06-27	2024-07-18	2024-08-22	2025-02-18
ZR-CI-429228-CS-CDS / MOP - Etude technique pour (i) la réhabilitation du tronçon endommagé de la piste de l'aéroport de Goma, (ii) de l'aménagement des aires d'extrémités de la piste et (iii) de réparation des accotements	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	300,200.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-10		2024-07-20		2024-09-23	2025-03-22
ZR-CI-432876-CS-CDS / MOP - Mise à jour du Plan de Gestion de la Biodiversité (PGB) du PAC T par entente directe avec la firme WCS	IDA / 71610	Environmental and social measures	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-10		2024-07-20		2024-09-23	2025-03-22
ZR-CI-432930-CS-INDV / MOP - Prestations de services de Consultant individuel au poste d'Assistante au Projet au sein de la Cellule Infrastructures, dans le cadre du Projet d'Appui à la Connectivité et au Transport (AP2-PACT) Mariann et IKOBO FUMUKANI	IDA / 71610	Transport and digital connectivity improvement program	A posteriori	Individuel	Direct - National	24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-10		2024-07-20	2024-08-10	2024-09-14	2025-03-13
ZR-CI-432984-CS-INDV / MOP - Audit technique des infrastructures de la SOCOR	IDA / 71610	Sectoral governance for improved connectivity	A posteriori	Individuel	Limited - National	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-10		2024-07-15	2024-08-05	2024-09-09	2025-03-08
ZR-CI-434798-CS-CDS / MOP - Mise à jour du PAR / actualisation et finalisation de l'EIES /PGES des ouvrages connexes à des travaux de bitumage avec la plateforme de 1 x 2 voies, dans la province du Nord Kivu, dans le cadre du projet PACT 1, par entente directe avec OKAPI EGC SARL	IDA / 71610	Environmental and social measures	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	186,982.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-10		2024-07-20		2024-09-23	2025-03-22
ZR-CI-434840-CS-CDS / MOP - Actualisation des PAR, EIES, PPA et finalisation EIES/PGES des ouvrages connexes, travaux de bitumage, tronçons routiers Mbuji Mayi - Kabinda et Kabinda - Mbanga avec plateforme de 2 voies x 2, dans KO et LOM par entente directe avec la firme AREAU	IDA / 71610	Environmental and social measures	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	360,934.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-10		2024-07-20		2024-09-23	2025-03-22

ZR-CI-435132-CS-INDV / MO P - Audit organisationnel, technique et des competences de la Cellule Infrastructures	IDA / 71610	Transport and digital connectivity improvement program	A posteriori	Individuel	Limited - International		123,610.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-10		2024-07-15		2024-08-05		2024-09-09		2025-03-08
--	-------------	--	--------------	------------	-------------------------	--	------------	------	------------------------	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------