MINISTÈRE DES AFFAIRES	RÉPUBLIQUE DU MALI
FONCIERES, DE L'URBANISME	Un Peuple - Un But - Une
ET DE L'HABITAT	Foi
**	**
CELLULE DE COORDINATION DU	
PROJET	
**	

PLAN DE PASSATION DE MARCHES

PROJET DE RESILIENCE URBAINE DE BAMAKO Avance de Préparation du Projet : PPA

I. <u>Généralités</u>

I. INFORMATION SUR LE PROJET

1.1. Information générale sur le projet

- Pays: Mali
- <u>Emprunteur</u>: Gouvernement de la République du Mali
- Nom du Projet : Avance de Préparation du Projet de Résilience Urbaine de Bamako
- Numéro d'identification du projet :
- Agence d'Exécution de l'Avance de Préparation du Projet (RUB) : Cellule de Coordination du Projet (CCP)
- Date du plan de passation des marchés : 27 janvier 2021
- <u>Période couverte par ce plan de passation des marchés</u>: Février 2021 -Aout 2021

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) révisé en Novembre 2017 et Août 2018 ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés: En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le *Décret N° 2015-604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant Code des marchés publics et des délégations de*

service public et le Décret N° 2016-0920 du 6 Décembre 2016 portant modifications dudit code, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- Publicité ouverte de l'opportunité de marché au niveau national, quel que soit le coût estimé du marché.
- Le dossier d'appel d'offres/ la demande de propositions devra exiger que les soumissionnaires présentant une offre/ proposition soumette une acceptation signée au moment de l'appel d'offres et devant être incorporée dans tout contrat subséquent, confirmant ainsi l'application et le respect des Directives Anti-Corruption de la Banque, y compris, sans s'y limiter, le droit de la Banque de sanctionner et les droits d'inspection et d'audit de la Banque.
- Les contrats doivent inclure une répartition appropriée des responsabilités, des risques et des passifs jugés acceptables par la Banque (notamment pour renforcer la performance environnementale et sociale, la santé et la sécurité, la lutte contre l'exploitation sexuelle et les violences basées sur le genre).
- La publication des informations sur l'attribution du contrat, quel que soit le coût estimé du marché.
- Les droits pour la Banque d'examiner la documentation et les activités de passation des marchés.
- La conservation des dossiers de passation des marchés (l'exigence doit être incluse dans les documents d'appel d'offres.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (Fournitures et Travaux).

Fournitures : ne s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : Les approches nationales en matière de passation de marchés utiliseront les

flexibilités offertes par le cadre de passation de marchés de la Banque pour la passation rapide de marchés d'urgence et les dispositions à titre exceptionnel durant la période d'urgence résultant du COVID-19

Description	Numéro de Référence	Catég orie de passa tion de march é	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	100% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
			Services de con	sultants				
Service de Consultant (Bureau) pour le recrutement d'un consultant pour la réalisation des études de conception pour la requalification du Centre d'Enfouissement Technique (CET) de Noumoubougou		CS	Ouverte	Sélection fondée sur les Qualification du Consultant (SQC)	200 000	100	A posteriori	3-mai-21
Service de Consultant (Bureau) pour l'audit environnemental et social de la décharge finale des déchets solides de Noumoubougou	DP 05/PRUBA/20 20	CS	Ouverte	Sélection fondée sur les Qualification du Consultant (SQC)	200.000	100	A posteriori	7-mars-21
Service de Consultant (Bureau) pour l'Audit organisationnel et financier de la filière de gestion des déchets solides dans le District de Bamako	DP 02/PRUBA/20 20	CS	Ouvert	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)	250 000	100	A posteriori	20-févr21
Service de Consultant (Bureau) pour la réalisation de la Cartographie des zones de pré-collecte et de collecte des déchets solides dans le District de Bamako	04/PRUBA/20	CS	Ouvert	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)	116 667	100	A posteriori	08-avril21
Service de Consultant (Bureau) pour l'élaboration d'une stratégie de Communication	DP 02/PRUBA/20 21	CS	Ouverte	Sélection fondée sur les Qualification du Consultant (SQC)	66 667	100	A Posteriori	08-juin-21
Service de Consultant (Bureau) pour la réalisation des études EIES et Evaluation Sociale/PAR préalables à l'intervention sur les sites de Tienfala et de la Rive Droite	DP 03/PRUBA/20 20	CS	Ouverte	Sélection fondée sur les Qualification du Consultant (SQC)	200 000	100	A Posteriori	19-fév-21
Service de Consultant (Bureau) pour l'étude d'actualisation et d'adaptation des APS/APD, élaboration des DAO des travaux de construction des stations de traitement des boues de vidange sur les sites de Tienfala et de la Rive Droite	DP 01/PRUBA/20	CS	Ouverte	Sélection fondée sur les Qualification du Consultant (SQC)	295 000	100	A posteriori	09-fév-21

Description	Numéro de Référence	Catég orie de passa tion de march é	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	100% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Sélection de consultant pour la mise en place de pépinière urbaine pour un quartier cible	DP 03/PRUBA/20 21	CS	Ouverte	Sélection fondée sur les Qualification du Consultant (SQC)	150 000	100	A posteriori	2-juillet-21
Sélection de consultant (Bureau) pour établir le profil socio-économique des quartiers vulnérables sélectionnés et effectuer une consultation des communautés cibles sur leurs besoins en infrastructure.	DP 04/PRUBA/20 21	CS	Ouverte	Sélection fondée sur les Qualification du Consultant (SQC)	150 000	100	A posteriori	02-juin-21
Sélection d'un consultant (INDIV) pour l'élaboration de la Cartographie institutionnelle des acteurs de la gestion des inondations dans le district de Bamako	INDIV 03/PRUBA/20 21	CS	Ouverte	Sélection de Consultants individuels (INDV)	100 000	100	A posteriori	25-avril-21
Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Manuel d'Exécution du PRUBA (MEP)	DP 05/PRUBA/20 21	CS	Ouverte	Sélection fondée sur les Qualification du Consultant (SQC)	50 000	100	A Posteriori	16-avr-21
Recrutement d'un Comptable pour la préparation du PRUBA	INDIV 01/PRUBA/20 21	CS	Directe	Sélection par Entente Directe (SED)	24 000	100	A Posteriori	03-avril-21
Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du PPSD du PRUBA	INDIV 02/PRUBA/20 21	CS	Directe	Sélection par Entente Directe (SED)	50 000	100	A Posteriori	09-avril-21
			Fournitur	es				
Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques	F003/2021/PR UBA	Fournit ure	Ouverte	Demande de Cotation	16 667	100	A posteriori	20-avril-21
Fourniture et pose d'un dispositif de Vidéo conférence de la salle de réunion	F002/2021/PR UBA	Fournit ure	Ouverte	Demande de Cotation	25 000	100	A posteriori	20-avril-21
Fourniture et pose d'un dispositif de sonorisation de la salle de réunion	F001/2021/PR UBA	Fournit ure	Ouverte	Demande de Cotation	16 667	100	A posteriori	24-avril-21

PROCUREMENT
PLAN
Mali : Bamako Urban Resilience Project
General Information
Country: Mali Bank's Approv Bank's Approval Date of the Original Procurement Plai 2021-03-22 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2024-06-27 GPN Date: 2023-01-13

Project ID: P171658 Revised Pla GPN Date: Project Name: Bamako Urban Resilience Project Loan / Credit No: IDA / V3560, IDA / 72240, IDA / 72230 Executing Agency (i-Ministry of Land Affairs, Urbanism and Housing

WORKS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit N	Component	Review Type	Method	Market Approac		Prequalification	High SEA/SH R Procurement D	Estimated Amount (U	Actual Am ount (US\$	Process at	Draft Pre-	qualification	Prequalific	ation Evalu	Draft Bide	ding Docum	Specific Pr	ocurement	Bidding Do	cuments a	Proposal S	ubmission /	Bid Evaluat and Recom		Signed C	Contract	Contract
	0.		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		n n	cess	(Y/N)	isk ocument Type	S\$))	atus		ments Actual	ation I			Actual	Notice /		s Iss Planned			/ Minutes	for A	ward Actual	Discussion I	Ashard	ic
CW-REF3 / Travaux de const ruction du Centre d'Enfouisse ment Technique (CET) de No umoubougou et de ses voies d'accès	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A priori	Appel d'offres	Open - Internationa	Single Stage - One E nvelope		Demande d'offres - DTPM Travaux (s ans préqualificati on)	13,000,000.0 0	0.00	En attente d 'exécution	2023-10-23	Actual	2024-01-08	Actual	2024-01-08	Actual	2023-10-28	Actual	Planned	Actual	2024-03-18	Actual	2024-04-17	Actual	2024-05-22	Actual	2025-11-1 3
ML-PRUBA-356506-CW-RFB / Travaux et installation des é quipements de tri et de recyc lage à Noumoubougou	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope		Demande d'offres - DTPM Petits trav aux - (Processus à 1 enveloppe)	1,883,333.00	0.00	En attente d 'exécution					2024-03-18		2024-03-23				2024-05-04		2024-06-03		2024-07-08		2025-01-0 4
CW-REF5 / Travaux et install ation des équipements de tri et de recyclage à Noumoubo ugou	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Appel d'offres	Open - Internationa I	Single Stage - One E nvelope		Demande d'offres - DTPM Travaux (après préqualifica tion) - Application de la disqualification on de l'entrepren	1,883,333.00	0.00	Annulé					2024-03-16		2024-03-21				2024-05-02		2024-06-01		2024-07-06		2025-01-0 2
CW-REF6 / Travaux et install ation d'équipement pour utili sation des gaz l'enfouisseme nt à Noumoubougou	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A priori	Appel d'offres	Open - Internationa I	Single Stage - One E nvelope		Demande d'offres - DTPM Travaux - Droit civil français (français)	2,662,122.00	0.00	Annulé					2024-03-16		2024-03-21				2024-05-02		2024-06-01		2024-07-06		2025-01-0 2
CW-REF2 / Travaux de const ruction des voies d'accès à la station de traitement des bo ues de vidange sur le site de Tienfala et de l'aéroport		Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A priori	Appel d'offres	Open - Internationa I	Single Stage - One E nvelope		Demande d'offres - DTPM Travaux (s ans préqualificati on)	2,250,000.00	0.00	Annulé					2023-08-01		2023-08-06				2023-09-17		2023-10-17		2023-11-21		2024-05-1 9
ML-PRUBA-381425-CW-RFB / ØTravaux de construction de la station de traitement des boues de vidange sur le site de la zone aéroportuaire et s es voies d'accès	IDA / 72230	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope		Yes Demande d'offres - DTPM Petits trav aux - (Processus à 1 enveloppe)	7,887,879.00	0.00	En attente d 'exécution					2024-10-23		2024-10-28				2024-12-09		2025-01-08		2025-02-12		2025-08-1 1
ML-PRUBA-381427-CW-RFB / Ø Travaux de construction de la station de traitement d es boues de vidange sur le si te de Tienfala et ses voies d' accès.	IDA / 72230	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope		Pemande d'offres - DTPM Petits trav aux - (Processus à 1 enveloppe)	7,887,879.00	0.00	En attente d 'exécution					2024-02-20		2024-02-25				2024-04-07		2024-05-07		2024-06-11		2024-12-0 8
ML-PRUBA-381429-CW-RFQ / Ø Travaux d'aménagement des bureaux de l'UCP du PRU BA	IDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		Demande de cota tions - DTPM Petit s travaux (urgenc e) - Avec compéti tion	83,333.00	0.00	En cours d'e xécution							2023-10-28	2023-12-20							2023-12-23		2024-06-2 0
CW-REF1 / Travaux de const ruction de la station de traite ment des boues de vidange s ur le site de Tienfala et de l'a éroport	IDA / 72230	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A priori	Appel d'offres	Open - Internationa	Single Stage - One E nvelope		Yes Demande d'offres - DTPM Travaux (s ans préqualificati on)	13,525,758.0 0	0.00	Annulé	2023-09-24		2023-12-10		2023-12-10		2023-09-29				2024-02-18		2024-03-19		2024-04-23		2025-10-1 5
ML-PRUBA-393250-CW-DIR / Travaux confortatifs de la cel lule A du CET de Noumoubou gou	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - Internation al			Demande de cota tions - DTPM Petit s travaux (urgenc e) - Sans compétit ion	4,687,500.00	0.00	En attente d 'exécution					2023-11-22		2023-11-27								2024-01-01		2024-06-2 9
ML-PRUBA-417919-CW-RFQ / Travaux de curages des collecteurs en Communes III, V du District de Bamako	IDA / 72240	Investments in Resilient Infr astructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope		Demande de cota tions (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	250,000.00	0.00	En attente d 'exécution							2024-05-05								2024-06-30		2024-12-2 7
ML-PRUBA-417921-CW-RFQ / u Travaux de curages des collecteurs en Commune IV d u District de Bamako	IDA / 72240	Investments in Resilient Infr astructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope		Demande de cota tions (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	500,000.00	0.00	En attente d 'exécution							2024-05-05								2024-06-30		2024-12-2 7
ML-PRUBA-417923-CW-RFQ / Travaux de curages des colle cteurs en Communes VI du D istrict de Bamako	IDA / 72240	Investments in Resilient Infr astructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope		Demande de cota tions (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	450,000.00	0.00	En cours d'e xécution							2024-05-05								2024-06-30		2024-12-2 7
ML-PRUBA-417930-CW-RFQ / ü Travaux confortatif des bureaux de l'UCP	IDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope		Demande de cota tions (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	37,000.00	0.00	En attente d 'exécution							2024-08-04								2024-09-29		2025-03-2 8
ML-PRUBA-417936-CW-RFQ / u Travaux de Nettoyage de 41 508 m3 des déchets solid es sur les sites des commune s I, III ET IV du District de Ba mako	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope		Demande de cota tions (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	500,000.00	0.00	En attente d 'exécution							2024-05-05								2024-06-30		2024-12-2 7
ML-PRUBA-397028-CW-DIR / Travaux de nettoyage de 49 005 mètre cube de déchets sur les sites en Commune VI du District de Bamako	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National			Demande de cota tions - DTPM Petit s travaux (urgenc e) - Sans compétit ion	637,000.00	0.00	En cours d'e xécution					2024-01-16	2024-04-18	2024-01-21	2024-05-03							2024-02-25		2024-08-2 3
ML-PRUBA-397027-CW-DIR / Travaux de nettoyage de 40 315 mètre cube de déchets sur les sites en Commune II d u District de Bamako	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National			Demande de cota tions - DTPM Petit s travaux (urgenc e) - Sans compétit ion	465,000.00	0.00	En cours d'e xécution					2024-01-16	2024-04-18	2024-01-21	2024-04-19							2024-02-25		2024-08-2 3
ML-PRUBA-356558-CW-RFB / Travaux et installation d'équi pement pour utilisation des g az l'enfouissement à Noumou bougou		Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope		Demande d'offres - DTPM Travaux - Droit civil français (français)	2,662,122.00	0.00	Annulé					2024-04-23		2024-04-28				2024-06-09		2024-07-09		2024-08-13		2025-02-0 9

ML-PRUBA-417917-CW-RFQ / u Travaux de curages des collecteurs en Communes I, II du District de Bamako	Investments in Resilient Infr astructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope	Demande de cota tions (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	450,000.00	0.00	En attente d 'exécution					2024-04-30			2024-07-21	:	2024-07-2
ML-PRUBA-397030-CW-DIR / Travaux de nettoyage de 50 000 metre cube de déchets sur le site de Badlabougou 1 en Commune V du District de Bamáko	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National		Demande de cota tions - DTPM Petit s travaux (urgenc e) - Sans compétit ion	650,000.00	0.00	En cours d'e xécution		202	4-01-16 2	024-04-18	2024-01-21	2024-05-14		2024-02-25		2024-08-2
ML-PRUBA-417914-CW-RFQ / u Travaux d'aménagement des plateformes en béton ar mé sur certains sites nettoyé s	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Demande de prix				300,000.00	0.00	En attente d 'exécution					2024-05-07			2024-07-14	:	2024-09-1
ML-PRUBA-397035-CW-DIR / Travaux de nettoyage de 50 000 mètre cube de déchets sur le site de Badalabougou 3 en Commune V du District de Bamako	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National		Demande de cota tions - DTPM Petit s travaux (urgenc e) - Sans compétit ion	650,000.00	0.00	En cours d'e xécution		202	4-01-16 2	024-04-18	2024-01-21	2023-12-26		2024-02-25	:	2024-08-2
ML-PRUBA-397032-CW-DIR / Travaux de nettoyage de 50 000 mètre cube de déchets sur le site de Badalabougou 2 en Commune V du District de Bamako	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National		Demande de cota tions - DTPM Petit s travaux (urgenc e) - Sans compétit ion	660,000.00	0.00	En cours d'e xécution		202	4-01-16 2	024-04-18	2024-01-21	2024-04-21		2024-02-25		2024-08-2
ML-PRUBA-435072-CW-RFQ / Travaux de curage de caniv eau et évacuation des débiai s y compris la dépose et repo se de dalle en Communes I e t II du District de Bamako	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	Demande de cota tions (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	379,464.00	0.00	En attente d 'exécution					2024-07-08			2024-09-02	:	2025-03-0
ML-PRUBA-435076-CW-RFQ / Travaux de curage de caniv eau et évacuation des débiai s y compris la dépose et repo se de dalle en Communes III du District de Bamako	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	Demande de cota tions (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	319,940.00	0.00	En attente d 'exécution					2024-07-08			2024-09-02	:	2025-03-0
ML-PRUBA-435085-CW-RFQ / Travaux de curage de caniv eau et évacuation des débial i s y compris la dépose et rep ose de dalle en Communes i V du District de Bamako	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	Demande de cota tions (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	498,512.00	0.00	En attente d 'exécution					2024-07-14			2024-09-08	:	2025-03-0
ML-PRUBA-435089-CW-RFQ / Travaux de curage de caniv eau et évacuation des débiai s y compris la dépose et repo se de dalle en Communes V et VI du District de Bamako	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	Demande de cota tions (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	494,048.00		En attente d 'exécution					2024-07-14			2024-09-08	:	2025-03-0 7

GOODS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit N o.	Component	Review Type	Method	Market Approac h	Procurement Pro cess	Prequalification (Y/N)	Estimated Am ount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process St atus	Draft Pre-q Docur		Prequalific ation I			ding Docum stification		ocurement Invitation	Bidding Do s Iss			ubmission / / Minutes	and Recon	tion Report nmendation ward		Contract	Contract (Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CS-REF22 / Acquisition de fo umitures de bureau et de co nsommables informatiques	IDA / V3560	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		16,667.00	17,844.29	Achevé							2021-04-25	2021-04-28							2021-06-20	2021-08-19	2021-12-17	2021-09-14
CS-REF23 / Fourniture et pos e d'un dispositif de Vidéo co nférence de la salle de réuni on	IDA / V3560	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		25,000.00	27,075.74	Achevé							2021-04-29	2021-04-16							2021-06-24	2021-06-16	2021-12-21	2021-09-24
CS-REF24 / Fourniture et pos e d'un dispositif de sonorisat ion de la salle de réunion	IDA / V3560	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		16,667.00	16,184.93	Achevé							2021-04-29	2021-04-16							2021-06-24	2021-06-07	2021-12-21	2021-09-06
GO-REF2 / Acquisition de mo biliers de bureau et équipem ents informatiques pour la C ellule de Coordination du PR UBA	IDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope		83,333.00	0.00	En cours d'ex écution					2023-07-01	2023-10-31	2023-07-06	2023-10-31			2023-08-17	2023-12-05	2023-09-16	2024-02-14	2023-10-21		2024-04-18	
GO-REF4 / Acquisition d'un I ogiciel de gestion financière et comptable	IDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope		50,000.00	0.00	Signé							2023-04-15								2023-06-10	2023-11-29	2023-12-07	
GO-REF3 / Acquisition d'équi pements de protection indivi duelle (EPI) et de Kits Covid 1 9 pour la Cellule de coordinat ion du PRUBA	IDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		25,000.00	0.00	En attente d' exécution							2023-06-08								2023-08-03		2024-01-30	
ML-PRUBA-381430-GO-RFQ / Ø Fourniture et pose des ré seaux ondulé, internet, et de téléphone	IDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		58,333.00	0.00	En cours d'ex écution							2023-11-28	2023-11-08							2024-01-23		2024-07-21	
ML-PRUBA-381432-GO-RFQ / Ø Fourniture d'outil de com munication (Calendrier, agen da dépliants, kakémonos etc.	IDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		58,333.00	0.00	En cours d'ex écution							2023-11-28	2024-02-29							2024-01-23		2024-07-21	
ML-PRUBA-397052-GO-RFQ / Acquisition des équipements roulants pour la Cellule de Co ordination du Projet de Résili ence Urbaine de Bamako	IDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		200,000.00	0.00	En cours d'ex écution							2024-01-01	2024-03-25							2024-02-26		2024-08-24	
GO-REF1 / Acquisition des é quipements roulants pour la Cellule de Coordination du P RUBA	IDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope		200,000.00	0.00	Annulé					2023-06-25		2023-06-30				2023-08-11		2023-09-10		2023-10-15		2024-04-12	
ML-PRUBA-417953-GO-RFB / ü Fourniture, installation et formation sur les équipement s de mise à l'échelle de la sol ution numérique « lkavignett e » pour les usagers	IDA / 72240	Strengthening Institutional C apacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope		650,000.00	0.00	En attente d' exécution					2024-08-19		2024-08-19				2024-10-28		2024-11-27		2025-01-01		2026-06-25	

ML-PRUBA-417981-GO-RFB / u Achat de 20 véhicules d e types Ampiroll, Multi-Ben o u BOM et pièces de rechange s avec contrat de maintenan ce full scope sur 3 ans »		Improved Solid Waste Mana gement	A priori	Appel d'offres	Open - Internationa I	Single Stage - Two E nvelope	3,000,000.00	0.00	En cours d'ex écution			2024-06-30	2024-05-20	2024-06-30	2024-05-22		2024-09-08	2024-11-21	2024-12-26	2026-06-	19
ML-PRUBA-393229-GO-DIR / Achat de véhicules de types Ampiroll, Multi-Ben ou BOM e t pièces de rechanges avec c ontrat de maintenance full sc ope sur 3 ans		Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	500,000.00	0.00	Annulé					2024-01-21					2024-03-17	2024-09-	-13
ML-PRUBA-417972-GO-RFQ / Acquisition de fourniture de b ureau et consommable infor matique pour l'UGP	IDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope	30,000.00	0.00	En attente d' exécution					2024-07-07					2024-08-26	2024-09-	25
ML-PRUBA-417974-GO-RFQ / u Acquisition d'une topogr aphie haute résolution du Gr and Bamako	IDA / 72240	Investments in Resilient Infr astructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope	45,000.00	0.00	En attente d' exécution					2024-08-06					2024-10-13	2024-12-	-12
ML-PRUBA-417969-GO-RFQ / in fourniture des caissons e t rampes d'accès à ordures s ur les sites après les opératio ns de nettoyage des points n oirs des communes II, III et VI du District de Bamako		Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope	500,000.00	0.00	En cours d'ex écution			2024-06-03	2024-06-10	2024-06-10	2024-06-14		2024-08-19	2024-09-18	2024-10-23	2024-12-	-22
ML-PRUBA-417950-GO-RFQ / ū Acquisition de matériel p our rendre fonctionnel le labo ratoire mobile d'analyse de l a pollution	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope	178,500.00	0.00	En attente d' exécution					2024-08-14					2024-10-21	2025-01-	.19
ML-PRUBA-417957-GO-RFB / u Fourniture des caissons e t rampes d'accès à ordures s ur les sites après les opératio ns de nettoyage des points n oirs des communes I et V du District de Bamako	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope	500,000.00	0.00	En cours d'ex écution			2024-06-03	2024-06-10	2024-06-03	2024-06-14		2024-08-12	2024-09-11	2024-10-16	2024-12-	-15
ML-PRUBA-436190-NC-RFQ / Achat de pneus et batterie à la DSUVA	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	19,345.00	0.00	En attente d' exécution					2024-07-21					2024-09-15	2025-03-	-14

NON CONSULTING	SERVICES																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit N o.	Component	Review Type	Method	Market Approac h	Procurement Pro cess	Prequalification (Y/N)	Estimated Am ount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process St atus	Draft Pre-q Docu		Prequalific ation		Draft Bidd ent / Just		Specific Pro Notice / Ir		Bidding Do		Proposal S Opening	/ noissimar	Bid Evaluat and Recom for Av	mendation		Contract	Contract (Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-PRUBA-417776-NC-RFQ /	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope		89,286.00	0.00	En attente d' exécution							2024-06-11								2024-07-31		2024-07-31	
ML-PRUBA-435093-NC-RFQ / Maintenance du parc informa tique interphone et internet pour 6 mois	IDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope		16,369.00	0.00	En attente d' exécution							2024-07-08								2024-09-02		2025-03-01	
ML-PRUBA-435102-NC-RFQ / Entretien équipement froid p our 6 mois	IDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	·	8,185.00	0.00	En attente d' exécution							2024-07-08								2024-09-02		2025-03-01	
ML-PRUBA-436189-NC-RFQ / Service de Location des Engi ns pour la DSUVA	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope		86,310.00	0.00	En attente d' exécution							2024-07-21								2024-09-15		2025-03-14	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit N o.	Component	Review Type	Method	Market Approac h	Contract Type	Estimated Amo unt (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of I	Reference		of Interest		and Draft R r Proposals	Request for as Is:		Opening o Proposals		Evaluation al Pro		Combined Report and otiated	Draft Neg	Signed	Contract	Contract (Completion
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CS-REF1 / Réalisation de l'Au dit organisationnel et financi er de la filière de gestion des déchets solides dans le Distri ct de Bamako	IDA / V3560	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		250,000.00	137,726.12	Signé	2020-07-21	2020-07-07	2020-08-11	2021-03-23	2020-09-24	2020-10-27			2020-10-22	2020-11-30	2020-11-21	2020-12-10	2020-12-26	2021-01-21	2021-01-30	2021-07-30	2022-01-30	
CS-REF2 / Réalisation de la c artographie des activités de pré-collecte et de collecte de déchets solides dans le Distri ct de Bamako	IDA / V3560	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		116,667.00	117,994.02	Achevé	2020-11-02	2020-07-13	2020-11-23	2021-03-29	2021-01-06	2021-01-19			2021-02-03	2021-02-18	2021-03-05	2021-03-02	2021-04-09	2021-04-21	2021-05-14	2021-08-14	2022-05-14	
CS-REF3 / Réalisation des ét udes EIES et Evaluation Soci ale/PAR préalables à l'interve ntion sur les sites de Tienfala et de la Rive Droite	IDA / V3560	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		200,000.00	337,217.40	Signé	2020-10-27	2020-10-13	2020-11-17	2021-04-01	2020-12-31	2021-01-07							2021-01-30	2021-04-02	2021-03-06	2022-03-25	2021-09-02	
CS-REF4 / Etude d'actualisati on et d'adaptation des AP5/A PD, élaboration des DAO des travaux de construction des stations de traitement des bo ues de vidange sur les sites d e Tienfala et de la Rive Droit	IDA / V3560	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		295,000.00	268,898.73	Signé	2020-06-24	2020-06-24	2020-07-15	2021-03-30	2020-08-28	2020-09-16							2020-09-27	2021-01-15	2020-11-01	2021-04-02	2021-04-30	
CS-REF5 / Audit environnem ental et social pour la déchar ge finale de déchets solides de Noumoubougou	IDA / V3560	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		200,000.00	180,340.60	Achevé	2020-11-09	2020-11-06	2020-11-30	2021-03-30	2021-01-13	2021-01-26							2021-02-12	2021-02-17	2021-03-19	2021-04-12	2021-09-15	2021-06-07
CS-REF6 / Elaboration d'une stratégie de Communication	IDA / V3560	Project Coordination	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		66,667.00	31,544.75	Achevé	2021-06-08	2021-10-01	2021-06-29	2021-11-10	2021-08-12	2021-12-08							2021-09-11	2022-03-14	2021-10-16	2022-05-26	2022-04-14	
CS-REF7 / Mise en place de pépinière urbaine pour un qu artier cible	IDA / V3560	Investments in Resilient Infr astructure	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2021-07-02	2023-09-21	2021-07-23	2023-10-31	2021-09-05								2021-10-05		2021-11-09		2022-05-08	

CS-REF8 / Etablir le profil sos io-économique des quartiers vulnérables sélectionnés et e ffectuer une consultation des communautés cibles sur leur s besoins en infrastructure.	IDA / V3560	Investments in Resilient Infr astructure	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	15	00.00	0.00 Signé	2021-	06-02 20	2021-04-28	2021-06-23	2021-05-06	2021-08-06	2021-06-09						2021-09-05	2021-11-09	2021-10-10	2022-12-20	2022-04-08	
CS-REF9 / Réalisation des ét udes de conception pour la r equalification du Centre d'En fouissement Technique (CET) de Noumoubougou	IDA / V3560	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	20	000.00	0.00 Signé	2021-	05-03 20	2021-10-12	2021-05-24	2021-11-10	2021-07-07	2022-01-25						2021-08-06	2022-05-16	2021-09-10	2022-12-15	2022-03-09	
CS-REF10 / Elaboration du M anuel d'Exécution du PRUBA (MEP)	IDA / V3560	Project Coordination	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	5	000.00 45,17	i.12 Achevé	2019-	07-30 20	2021-02-18	2019-08-20	2021-04-01	2019-10-03	2021-06-02						2019-11-02	2021-07-15	2019-12-07	2021-11-25	2020-06-04	
ML-PRUBA-337356-CS-QCBS / Réalisation des études EIES et Evaluation Sociale/PAR de s travaux de construction de s points de transferts des déc hets solides dans les Commu nes du District de Bamako	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	33	333.00	0.00 En attente ution	d'exéc 2023-	12-26		2024-01-16		2024-02-29		20	24-03-28		2024-04-27		2024-06-01		2024-07-06		2025-07-06	
ML-PRUBA-337371-CS-CQS / Audit externe des comptes d u projet exercice 2023-2024- 2025 et les fonds de prépara tion du projet	IDA / 73340	Project Coordination	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	20	000.00	0.00 En cours d'	exame 2023-	02-22 20	2023-03-31	2023-03-15		2023-04-28							2023-05-28		2023-07-02		2023-12-29	
CS-REF30 / Recrutement d'u n consultant pour l'élaboratio n du Plan de reboisement co mensatoire dans la forêt cla ssée de Tienfala		Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	5	000.00	0.00 En attente ution	d'exéc 2024-	07-16		2024-08-06		2024-09-19							2024-10-19		2024-11-23		2025-05-22	
CS-REF36 / Recrutement d'u n Bureau pour l'élaboration d u Schéma Directeur d'Urbani sme du Grand Bamako	IDA / 72240	Strengthening Institutional C apacity	A priori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa	2,00	000.00	En cours d'	exécut 2023-	08-05 20	2024-05-16	2023-08-26	2024-05-23	2023-10-09		20	23-11-06		2023-12-06		2024-01-10		2024-02-14		2025-02-13	
CS-REF37 / Recrutement d'u n consultant pour le contrôle et surveillance des Travaux d e construction du Centre d'E nfouissement Technique (CE T) de Noumoubougou	·	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa	80	000.00	0.00 En cours d'	exécut 2023-	11-12 20	2024-01-10	2023-12-03	2024-03-20	2024-01-16		20	24-02-13		2024-03-14		2024-04-18		2024-05-23		2025-05-23	
CS-REF40 / Recrutement d'u n cabinet spécialisé pour la c onstatation du paiement des compensations des PAP de la construction pour les travaux d'aménagement du marigot de Niamakoro (Koflatié) en c ommune V du District de Ba	IDA / 72240	Investments in Resilient Infr astructure	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	1	567.00	0.00 En attente ution	d'exéc ₂₀₂₄₋	07-21		2024-08-11		2024-09-24							2024-10-24		2024-11-28		2024-12-28	
CS-REF42 / Recrutement d'u n consultant/ONG pour l'opér ationnalisation du MGP (mise en place et formation des co mités de gestion des plaintes à leur rôle)	r = IDA / 72230	Investments in Resilient Infr astructure	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	4	00.00	0.00 En cours d'	exécut 2023-	04-29 20	2023-04-03	2023-05-20	2023-10-16	2023-07-03	2023-11-08						2023-08-02		2023-09-06		2024-03-04	
CS-REF44 / Réalisation des é tudes EIES Evaluation Sociale /PAR préalables à l'interventi on sur le site du (CET) de No umoubougou et ses voies d'a ccès		Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	24	521.00	0.00 En cours d'	exécut 2023-	12-07 20	2023-09-27	2023-12-28	2023-10-16	2024-02-10	2023-12-11						2024-03-11		2024-04-15		2024-10-12	
CS-REF49 / Recrutement d'u n consultant/ONG pour l'élab oration et la mise en oeuvre du plan d'action VBG	IDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	12	000.00	0.00 En attente ution	d'exéc 2023-	05-24		2023-06-14		2023-07-28							2023-08-27		2023-10-01		2024-03-29	
CS-REF53 / Recrutement d'u n assistant technique à la mi se en œuvre des mesures de sauvegardes environnement ales et sociales, aspects gen es et vulnérabilité	IDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa I	50	00.00	0.00 En cours d'	exécut 2023-	06-05 20	2024-01-09	2023-06-26		2023-08-09		20	23-09-06		2023-10-06		2023-11-10		2023-12-15		2024-12-14	
ML-PRUBA-356557-CS-QCBS / Audit externe des comptes du projet exercice 2023-2024 -2025 et les fonds de prépara tion du projet	iDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	5	000.00	0.00 En cours d'	exécut 2023-	05-23 20	2023-05-08	2023-06-13	2023-10-16	2023-07-27	2023-12-05	20	23-08-24	2024-01-09	2023-09-23	2024-01-11	2023-10-28	2024-02-13	2023-12-02		2024-12-01	
ML-PRUBA-379261-CS-QCBS / Contrôle et surveillance des Travaux de construction de I a station de traitement des b oues de vidange sur le site d e Tienfala et de ses voies d'a ccès	0	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa I	82	280.00	0.00 En cours d'	exécut 2024-	02-20 20	2024-03-14	2024-03-12	2024-04-11	2024-04-25		20	24-05-23		2024-06-22		2024-07-27		2024-08-31		2025-08-31	
ML-PRUBA-379270-CS-QCBS /Ø Contrôle et surveillance des Travaux de construction de la station de traitement d es boues de vidange sur le si te de la zone aéroportuaire e t de ses voies d'accès	IDA / 72230	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa I	82	280.00	0.00 En cours d'	exécut 2024-	10-24 20	2024-03-14	2024-11-14		2024-12-28		20	25-01-25		2025-02-24		2025-03-31		2025-05-05		2026-05-05	
ML-PRUBA-337368-CS-QCBS / Contrôle et surveillance des Travaux de construction de I a station de traitement des b oues de vidange sur le site d e Tienfala et de l'aéroport	S IDA / 72220	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A priori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa	1,35	560.00	0.00 Annulé	2023-	05-26		2023-06-16		2023-07-30		20	23-08-27		2023-09-26		2023-10-31		2023-12-05		2024-12-04	
CS-REF31 / Contrôle et surve illance des Travaux de constr uction des voies d'accès à la station de traitement des bo ues de vidange sur le site de Tienfala et de l'aéroport	e r IDA / 72230	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa I	30	00.00	0.00 Annulé	2023-	09-29		2023-10-20		2023-12-03		20	23-12-31		2024-01-30		2024-03-05		2024-04-09		2025-04-09	
CS-REF39 / Réalisation des é tudes, contrôle et surveillanc e des travaux d'aménageme nt du marigot de Niamakoro (Koflatié) en commune V du District de Bamako	-	Investments in Resilient Infr astructure	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa I	1,76	000.00).00 Annulé	2023-	06-12		2023-07-03		2023-08-16		20	23-09-13		2023-10-13		2023-11-17		2023-12-22		2024-04-20	

ML-PRUBA-390960-CS-CQS / Recrutement d'un consultant chargé de l'extension de l'ap plication « Allo vidange	IDA / 72230	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	74,405.00	0.00	En cours d'exame n	2023-12-22	2024-05-24	2024-01-12		2024-02-25					21	024-03-26		2024-04-30	2	2024-10-27
ML-PRUBA-393232-CS-CQS / Suivi des travaaux confortatif s du Centre d'Enfouissement Technique de Noumoubougo u, des aménagements des dé pôts de transit et des nettoya ges des points noirs	f IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	297,619.00	0.00	En cours d'exécut ion	2023-11-22	2023-12-18	2023-12-13		2024-01-26					21	024-02-25	:	2024-03-31	2	2024-09-27
ML-PRUBA-393247-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des cap acités techniques et organisa tionnelles de la DSUVA pour l a maintenance du parc de vé hicule.	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	297,619.00	0.00	En attente d'exéc ution	2023-11-22		2023-12-13		2024-01-26					21	024-02-25	:	2024-03-31	2	2024-09-27
ML-PRUBA-390957-CS-QCBS / Recrutement d'un consulta nt pour renforcer des capacit és techniques et organisation nelles de la DSUVA pour la m aintenance du parc de véhic ule	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa I	297,619.00	0.00	Annulé	2023-11-20		2023-12-11		2024-01-24		2024-02-21		2024-03-22	21	024-04-26	:	2024-05-31	2	2025-05-31
ML-PRUBA-390955-CS-QCBS / Suivi des travails confortatif s du CET de Noumoubougou, des aménagements des dépô ts de transit et des nettoyage s des points noirs	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa I	297,619.00	0.00	Annulé	2023-11-23		2023-12-14		2024-01-27		2024-02-24		2024-03-25	21	024-04-29	:	2024-06-03	2	2025-06-03
ML-PRUBA-395326-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des étude s des travaux de constructio n et réhabilitation des latrine s dans les écoles et centres de santé du District de Bam	IDA / 72240	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	96,726.00	0.00	En cours d'exécut ion	2023-12-12	2023-11-30	2024-01-02	2023-12-18	2024-02-15					21	024-03-16	:	2024-04-20	2	2024-10-17
ML-PRUBA-395339-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des étude s des travaux de constructio n et réhabilitation des latrine s dans des concessions du District de Bamako	IDA / 72240	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	133,929.00	0.00	En cours d'exécut ion	2023-12-12	2023-11-30	2024-01-02	2023-12-18	2024-02-15					21	024-03-16	:	2024-04-20	2	2024-10-17
ML-PRUBA-337361-CS-QCBS / u Recrutement d'un cons ultant pour les étude d'élabo ration du schéma directeur d e gestion des déchets ménag ers et assimilés et d'aménag ement des points de transfer	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	333,333.00	0.00	En cours d'exécut ion	2024-05-21	2024-05-09	2024-06-11		2024-07-25		2024-08-22		2024-09-21	21	024-10-26	:	2024-11-26	2	2025-03-26
ML-PRUBA-417684-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pou r les activités de communicat ion pour les changements de comportements et d'engage ments citoyens dans les sect eurs des déchets soildes, liqu ides et de drainage dans le b assin versant de Koflatiú	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa	297,619.00	0.00	En cours d'exame n	2024-05-27	2024-06-26	2024-06-17		2024-07-31		2024-08-28		2024-09-27	21	024-11-01	:	2024-12-06	2	2025-12-06
ML-PRUBA-417711-CS-CQS/ u Recrutement d'une ONG pour les activités de commun ication pour les changements de comportements et d'enga gements citoyens dans les cteurs des déchets solides, li quides et de drainage dans I e bassin versant de Banconi	DA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa I	297,619.00	0.00	En cours d'exame n	2024-05-27	2024-06-26	2024-06-17		2024-07-31		2024-08-28		2024-09-27	21	024-11-01	:	2024-12-06	2	2025-12-06
ML-PRUBA-417714-CS-CQS / u Recrutement d'une ONG pour les activités de commun ication pour les changements de comportements et d'enga gements citoyens dans les cteurs des déchets solides, li quides et de d'aniange dans I	i DA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa I	297,619.00	0.00	En cours d'exame n	2024-05-27	2024-06-26	2024-06-17		2024-07-31		2024-08-28		2024-09-27	21	024-11-01	:	2024-12-06	2	2025-12-06
ML-PRUBA-417735-CS-QCBS / u Études technique, EIES et Evaluation Sociale/PAR, co ntrôle et surveillance des tra vaux d'aménagement du Coll ecteur de Koflatie en Commu ne V et VI du District de Bam akn	IDA / 72240	Investments in Resilient Infr astructure	A priori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa	3,240,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2024-07-22		2024-08-12		2024-09-25		2024-10-23		2024-11-22	21	024-12-27	:	2025-01-31	2	2026-01-31
MI-PRUBA-417739-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des étude s de la caractérisation et valo risation des déchets soildes a vec focus sur l'économie circ ulaire, y compris les études d es travaux d'installation des équipements de tri et de rec yclage à Noumouboug	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa	350,000.00	0.00	En cours d'exame n	2024-08-19	2024-05-09	2024-09-09		2024-10-23		2024-11-20		2024-12-20	21	025-01-24		2025-02-28	2	2026-02-28
ML-PRUBA-417742-CS-QCBS / ü Recrutement de l'assist ance technique à la DNACPN	IDA / 72240	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa	360,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2024-09-24	2024-05-09	2024-10-15		2024-11-28		2024-12-26	\rceil	2025-01-25	20	025-03-01		2025-04-05	2	2026-04-05
et à l'ANGESEM ML-RRUBA-417754-CS-QEBS / u Etudes de faisabilité et les instruments de sauvegarde c onnexes pour la remise ent at future des systèmes d'ass ainissement urbain de Bama ko, notamment la création d' égouts et de stations de trait ement des eaux usées	IDA / 72240	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A priori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa	1,200,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2024-09-23		2024-10-14		2024-11-27		2024-12-25		2025-01-24	21	025-02-28	:	2025-04-04	2	2026-04-04
ML-PRUBA-417759-CS-QCBS / u Recrutement d'un assis tant technique en soutien au renforcement capacité institu tionnelle des communes et à l'opérationnalisation du Gran d Bamako	IDA / 72240	Strengthening Institutional C apacity	A priori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa I	1,000,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2024-10-14	2024-06-13	2024-11-04		2024-12-18		2025-01-15		2025-02-14	21	025-03-21	:	2025-04-25	2	2026-04-25

	1			, ,		-		1					I	 -	 -		- 1	- 1		_			
ML-PRUBA-417781-CS-QCBS / ü Recrutement d'un cons ultant pour la réalisation des études techniques, EIES et E valuation Sociale/PAR contrôl e et surveillance des travaux d'aménagement du marigot de Banconi du District de Ba	IDA / 72240	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A priori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa I	2,306,432.00	0.00	En cours d'exécut ion	2024-10-21		2024-11-11		2024-12-25		2025-01-22	2	025-02-21	2025	13-28	2025-05-02	2	2026-05-02	
ML-PRUBA-417795-CS-QCBS / ü Recrutement d'un cons ultant pour le contrôle et suiv i des travaux de constructio n de 800 latrines, dans les éco oles, centres de santé du Dis trict de Bamako	V IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	183,929.00	0.00	En attente d'exéc ution	2024-05-13		2024-06-03		2024-07-17		2024-08-14	2	024-09-13	2024	.0-18	2024-11-22	2	2025-11-22	
ML-PRUBA-417806-CS-QCBS / ü Recrutement d'un cons ultant pour le contrôle et suiv i des travaux de construction de 20 000 latrines avec dispo sitif de lave main dans les do miciles du District de Bamak	V IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa I	352,857.00	0.00	En attente d'exéc ution	2024-05-21		2024-06-11		2024-07-25		2024-08-22	2	024-09-21	2024	0-26	2024-11-30	2	2025-11-30	
ML-PRUBA-417821-CS-CQS / u Recrutement d'un consul tant pour la mise en œuvre d u Plan de communication sur la solution numérique « Ikavi gnette »	/ 	Strengthening Institutional C apacity	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2024-08-26		2024-09-16		2024-10-30					2024	1-29	2025-01-03	2	2025-07-02	
ML-PRUBA-417839-CS-CQS / u Recrutement d'un consul tant pour la finalisation la Ca rtographie, l'immatriculation et la déclaration des zones in ondables dans le GB	IDA / 72240	Investments in Resilient Infr astructure	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	44,643.00	0.00	En attente d'exéc ution	2024-11-18		2024-12-09		2025-01-22					2025	12-21	2025-03-28	2	2025-09-24	
ML-PRUBA-417844-CS-QCBS / ü Recrutement d'un cons ultant pour la réalisation des études techniques, EIES et E valuation Sociale/PAR contrôl e et surveillance des travaux d'aménagement du marigot de Missabougou Bamba Fala il du District de Bamako	IDA / 72240	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A priori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa I	2,306,432.00	0.00	En cours d'exécut ion	2024-11-19		2024-12-10		2025-01-23		2025-02-20	2	025-03-22	2025	14-26	2025-05-31	2	2026-05-31	
ML-PRUBA-417851-CS-QCBS / ü Recrutement d'un cons ultant pour la réalisation des études techniques, EIES et E valuation Sociale contrôle et surveillance des travaux d'a ménagement issus du progra mme d'investissements de N amakoro en Commune VI du District de Bamako	IDA / 72240	Investments in Resilient Infrastructure	A priori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa I	1,000,000.00	0.00	En cours d'exame n	2024-09-29	2024-06-13	2024-10-20	2024-06-14	2024-12-03		2024-12-31	2	025-01-30	2025	13-06	2025-04-10	2	2026-04-10	
ML-PRUBA-417855-CS-QCBS / u Recrutement d'un cons ultant pour la réalisation des études techniques, EIES et E valuation Sociale/ controle es urveillance des travaux d'a ménagement issus du progra mme d'investissements de D aoudabougou en Commune V du Distríct de Bamako	it IDA / 72240	Investments in Resilient Infrastructure	A priori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa I	1,000,000.00	0.00	En cours d'exame n	2024-09-29	2024-06-13	2024-10-20	2024-06-14	2024-12-03		2024-12-31	2	025-01-30	2025	13-06	2025-04-10	2	2026-04-10	
ML-PRUBA-417856-CS-QCBS / u Recrutement d'un cons ultant pour la réalisation des études techniques, EIES et E valuation Sociale contrôle et surveillance des travaux d'a ménagement issus du progra mme d'investissements de B anconi en Commune I du Dist rict de Bamako	IDA / 72240	Investments in Resilient Infrastructure	A priori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa I	1,000,000.00	0.00	En cours d'exame n	2024-09-29		2024-10-20		2024-12-03		2024-12-31	2	025-01-30	2025	13-06	2025-04-10	2	2026-04-10	
ML-PRUBA-417863-CS-CQS / u Recrutement d'un consul tant pour le contrôle et surve illance des travaux de curage des collecteurs dans le Distri ct de Bamako	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	121,800.00	0.00	En cours d'exécut ion	2024-04-28	2024-04-15	2024-05-19	2024-04-18	2024-07-02					2024	18-01	2024-09-05	2	2025-03-04	
CS-REF38 / Réalisation des é tudes, contrôle et surveillanc e des travaux d'aménageme nt des voies d'accès au CET de Noumounbougou	E IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa I	500,000.00	0.00	Annulé	2023-11-12		2023-12-03		2024-01-16		2024-02-13	2	024-03-14	2024	14-18	2024-05-23	2	2025-05-23	
CS-REF35 / Recrutement d'u n consultant/ONG pour les ac tivités de communication po ur les changements de comp ortements et d'engagements citoyens dans le secteur des déchets solides	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa I	333,333.00	0.00	Annulé	2024-08-14		2024-09-04		2024-10-18		2024-11-15	2	024-12-15	2025	11-19	2025-02-23	2	2025-05-24	
ML-PRUBA-339275-CS-QCBS / Recrutement d'un consulta nt/ONG pour les activités de communication pour les char gements de comportements et d'engagements citoyens d ans les secteurs de drainage et l'aménagement des espac es publics	n IDA / 72240	Investments in Resilient Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa I	333,333.00	0.00	Annulé	2023-10-16		2023-11-06		2023-12-20		2024-01-17	2	024-02-16	2024	13-22	2024-04-26	2	2024-07-25	
CS-REF34 / Recrutement d'u n consultant/ONG pour les ac tivités de communication pour ur les changements de comp ortements et engagements c toyens dans les secteurs eau , assainissement et hygiène	IDA / 72240	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa I	333,333.00	0.00	Annulé	2024-08-14		2024-09-04		2024-10-18		2024-11-15	2	024-12-15	2025	11-19	2025-02-23	2	2025-05-24	
CS-REF41 / Recrutement d'u n consultant/ONG pour la ser sibilisation en vue de la libér ation des emprises	IDA / 72240	Investments in Resilient Infr astructure	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	200,000.00	0.00	Annulé	2023-08-01		2023-08-22		2023-10-05					2023	1-04	2023-12-09	2	2024-06-06	
CS-REF33 / Réalisation des é tudes EIES et Evaluation Soc iale/PAR Travaux d'installatio n d'eau d'hygiène d'assainiss ement dans les écoles et cen tres de santé du District de B amako	É C D DA / 72240	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2023-10-16		2023-11-06		2023-12-20					2024	11-19	2024-02-23	2	2024-08-21	

CS-REF47 / Réalisation des é tudes EIES et Evaluation Soci ale/PAR des Travaux d'amén agement du marigot de Niam akoro (Koflatié) en commun e V du District de Bamako		Investments in Resilient Infr astructure	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	333,333.00	0.00	Annulé	2023-12-20		2024-01-10	2024-02-23				2024-03-24	2024-04-28	2024-07-27	
ML-PRUBA-390958-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des étude s des travaux de constructio n et réhabilitation des latrine s dans les écoles, centres de santé et concessions du Distr ict de Bamako	IDA / 72230	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	223,214.00	0.00	Annulé	2024-03-18	2023-11-13	2024-04-08	2024-05-22				2024-06-21	2024-07-26	2025-01-22	
CS-REF45 / Réalisation des é tudes, contrôle et surveillanc e des travaux d'installation d es équipements de tri et de r ecyclage à Noumoubougou		Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	188,333.00	0.00	Annulé	2023-12-07		2023-12-28	2024-02-10				2024-03-11	2024-04-15	2024-10-12	
CS-REF46 / Réalisation des é tudes, contrôle et surveillanc e des travaux d'installation d' équipement des gaz d'enfoui ssement à Noumoubougou		Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	266,212.00	0.00	Annulé	2023-10-19		2023-11-09	2023-12-23				2024-01-22	2024-02-26	2024-08-24	
ML-PRUBA-347840-CS-QCBS / Réalisation du contrôle et s urveillance des travaux d'am énagement des voies d'accès au CT de Noumounbougou		Improved Solid Waste Mana gement		Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa I	500,000.00	0.00	Annulé	2023-11-14		2023-12-05	2024-01-18		2024-02-15	2024-03-16	2024-04-20	2024-05-25	2025-05-25	
ML-PRUBA-417719-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pou r les activités de communicat ion pour les changements de comportements et d'engage ments cityens dans les sect eurs des déchets solides, liqu ides et de d'aniange dans zon es hors des bassins versants d'evant être aménagés par pr		Improved Solid Waste Mana gement		Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa I	446,429.00	0.00	En cours d'exame n	2024-05-27	2024-06-25	2024-06-17	2024-07-31		2024-08-28	2024-09-27	2024-11-01	2024-12-06	2025-12-06	

INDIVIDUAL CONSU	ILTANTS																		
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit N o.	Component	Review Type	Method	Market Approac h	Contract Type	Estimated Amo unt (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		d/Selected Consultan		ract ract		Signed (
CS-REF16 / Cartographie inst itutionnelle des acteurs de la gestion des inondations dans le district de Bamako	IDA / V3560	Investments in Resilient Infr astructure	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	56,813.91	Achevé	Planned 2021-04-25	Actual 2020-12-22	Planned 2021-06-13	Actual 2021-08-30	Planned 2021-07-04	Actual 2021-10-11	Planned 2021-08-08	Actual 2021-12-13	Planned 2022-02-04	Actual
CS-REF12 / Recrutement d'u n Comptable pour la préparat ion du PRUBA	IDA / V3560	Project Coordination	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		24,000.00	21,420.19	Achevé	2021-03-20	2021-02-18	2021-03-30	2021-02-23			2021-06-03	2021-04-07	2021-11-30	2022-04-06
CS-REF13 / Recrutement d'u n consultant pour l'élaboratio n du PPSD du PRUBA	IDA / V3560	Project Coordination	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		50,000.00	28,861.80	Achevé	2021-04-10	2021-02-18	2021-04-20	2021-03-18			2021-06-24	2021-07-20	2021-12-21	2021-09-07
CS-REF52 / Recrutement d'u n consultant spécialisé pour l 'évaluation PAR et prise en c harge des PAP de la construc tion du CET de Noumouboug ou	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Individuel	Open - National		16,667.00	0.00	En attente d'exéc ution	2023-10-26		2023-12-14		2024-01-04		2024-02-08		2024-08-06	
CS-REF54 / Recrutement d'u n consultant pour l'élaboratio n du Plan d'action contre l'E xploitation et les Abus Sexuel s et le Harcèlement Sexuel (E AS/HS)	IDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Individuel	Open - National		16,667.00	0.00	Signé	2023-06-05	2023-04-11	2023-07-24	2023-11-27	2023-08-14	2023-12-20	2023-09-18	2024-01-15	2024-03-16	
CS-REF55 / Recrutement d'u n consultant pour l'élaboratio n d'un plan de renforcement des capacités des parties pre nantes	IDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Individuel	Open - National		25,000.00	0.00	En cours d'exame n	2023-06-05	2024-05-29	2023-07-24		2023-08-14		2023-09-18		2024-03-16	
CS-REF56 / Recrutement d'u n consultant pour l'élaboratio n d'un manuel de gestion et d'utilisation de la subvention	IDA / 72240	Project Coordination	A posteriori	Individuel	Open - National		11,667.00	0.00	En cours d'exécut ion	2023-06-05	2023-05-03	2023-07-24	2023-11-23	2023-08-14		2023-09-18		2024-03-16	
ML-PRUBA-379279-CS-CDS / Convention de Maîtrise d'Ouv rage Délégué avec AGETIPE	IDA / 72240	Investments in Resilient Infr astructure	A priori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - Internation al		2,800,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2023-08-28	2023-10-10	2023-09-07	2023-06-07			2023-11-11		2024-05-09	
ML-PRUBA-381433-CS-CDS / Convention de Maîtrise d'Ouv rage Déléguée avec AGETIER	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A priori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - Internation al		2,750,000.00	0.00	Signé	2023-09-11	2023-10-10	2023-09-21	2023-06-07			2023-11-25		2024-05-23	
CS-REF50 / Convention de M aîtrise d'Ouvrage Déléguée a vec AGETIER	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		2,750,000.00	0.00	Annulé	2023-04-08	2023-05-02	2023-04-18				2023-06-22		2023-12-19	
CS-REF51 / Convention de M aîtrise d'Ouvrage Délégué av ec AGETIPE	IDA / 72240	Investments in Resilient Infr astructure	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		2,800,000.00	0.00	Annulé	2023-04-08	2023-05-02	2023-04-18				2023-06-22		2023-12-19	
ML-PRUBA-393230-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation d es moyens de subsistance de s chiffonniers	IDA / 72240	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		22,321.00	0.00	En cours d'exécut ion	2023-12-05	2023-12-05	2023-12-15	2023-12-12			2024-02-18		2024-08-16	
ML-PRUBA-417730-CS-INDV /u Recrutement d'un cons ultant individuel pour la prép aration des notices d'impact environnemental et social po ur la construction de latrines dans les écoles et centres de santé	IDA / 72240	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A posteriori	Individuel	Open - National		105,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2024-05-20	2024-06-03	2024-07-08		2024-07-29		2024-09-02		2025-03-01	

ML-PRUBA-417732-CS-INDV / u Recrutement d'un cons ultant individuel pour la prép aration des notices d'impact environnemental et social po ur la construction de latrines domestiques	Improved Water Supply, San itation and Hygiene	A posteriori	Individuel	Open - National	105,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2024-05-20	2024-06-03	2024-07-08	2024-07-29	2024-09-02	2025-03-01	
ML-PRUBA-417790-CS-INDV / u Recrutement d'un cons ultant individuel pour la réali sation d'étude Tarifaire des s ervices du pré collecte et de l a collecte des déchets dans l e District de Bamako	Improved Solid Waste Mana gement	A posteriori	Individuel	Open - National	37,202.00	0.00	Annulé	2024-07-29	2024-04-15	2024-09-16	2024-10-07	2024-11-11	2025-05-10	
ML-PRUBA-417831-CS-INDV / ü Recrutement d'un cons ultant pour l'intégration de l a dimension de Réduction de s Risques et Catastrophes da ns les plans de développeme nt Communaux et Plan sauve garde	Investments in Resilient Infr astructure	A posteriori	Individuel	Open - National	62,500.00	0.00	En attente d'exéc ution	2024-10-21		2024-12-09	2024-12-30	2025-02-03	2025-08-02	