



REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE



Union - Discipline -  
Travail

-----

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

--

--

**PROJET D'INTEGRATION PORT VILLE DU  
GRAND ABIDJAN (PACOGA)**

-----

**FONDS DE PREPARATION  
DU PROJET D'ASSAINISSEMENT  
ET DE RESILIENCE URBAINE  
(PARU)**

CC-PRICI

**Février 2020**

## PLAN DE PASSATION SIMPLIFIE

Plan de passation des marchés – PART BAILLEUR-PPF DU PARU

Le présent plan de passation de marchés initial couvre la période de préparation du projet

### I. Généralités

#### 1.1. Information générale sur le projet

Pays: **République de Côte d'Ivoire**

Emprunteur : **Gouvernement de Côte d'Ivoire**

Nom du Projet : **Projet d'Assainissement et de résilience urbaine**

Numéros du Don et du Crédit : **Financement de préparation de projet Additionnel**

Montant du fonds Don et du Crédit : **6 millions de dollars**

Unité de Gestion du Projet : **Ministère de l'Assainissement et de la Salubrité**

#### 1.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés

Plan original : Septembre 2019

#### 1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés : .....

#### 1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés initial : Juillet à décembre 2019

### II. Fourniture, Travaux et Services Assimilés

#### 2.1. Seuils d'examen préalable

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés de janvier 2011, révisé en juillet 2014 :

*Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 décembre 2012, révisés en juillet 2016 et liés au niveau de risque du projet.*

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
<b>1. Travaux</b> (y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	≥ 10,000,000	Tous les contrats de 15.000.000 \$EU et plus
	AON	< 10,000,000	
	Demande de cotation - au moins 3 offres	< 200,000	
	Entente Directe (*)	Pas de seuil	
<b>2. Fournitures, Systèmes d'Informations et Services autres que les services de Consultants</b>	AOI	≥ 1,000,000	Tous les contrats de 4.000.000 \$EU et plus
	AON	< 1,000,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500 000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	

(\*) Le justificatif de toute entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM

3.2.1 Type de marchés : Fournitures et travaux								
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé en millier de	Métho de passati on Marchés	P-Q	Préférénc e fournisse urs locaux	Exam. par Banque	Ouvertur e plus prévue	Commentair e
		BAILLEURS						
N°	Description	<b>Montan t estimé En millier \$ US</b>		OUI/NO N	OUI/NON	A priori/A posterior i	Date prévue	
	<u>Coordination et Gestion du projet</u>	455						
1	Acquisition de biens et d'équipement	455	AON	N/A	N/A	A posterior i	10/11/20 19	Aucun équipement n'étant encore déterminé. Nous proposons de lancer un AO pour les acquisitions.
<b>TOTAL</b>		<b>455</b>						

**Taux de change utilisé : 550 F CFA=1 \$ EU**

## Sélection de Consultants Sélection de Consultants

### 1. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Règlements de Passation de marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de projets de juillet 2016 : Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 décembre 2012, révisés en juillet 2016 et liés au niveau de risque du projet.

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat	Contrats soumis à examen préalable
		<b>\$EU</b>	
<b>Consultants Firmes</b>	SFQC1, SFQ2, SMC3, SCBD4,	≥ 300.000	Tout contrat de <b>2.000.000 \$EU</b> ou plus
	SFQC, SFQ, SMC, SCBD, QC <sub>5</sub>	< 300.000	
	Sélection par Entente Directe (*)	Pas de seuil	Contrat ≥ <b>100,000\$EU</b> Et Audit financier
<b>Consultants Individuels</b>	Consultant Individuel (AMI)	≥ 100.000	Tout contrat de <b>400.000 \$ EU</b> ou plus et Contrat du CAP, SPM et RAF.
	Consultant Individuel (3 CV)	< 100.000	

1 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

2 SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité; SFQ 2 Sélection Fondée sur la Qualité (double enveloppes)

3 SMC : Sélection au Moindre Coût

4 SCBD : Sélection dans le Cadre d'un Budget Déterminé

5 QC : Sélection basée sur les Qualifications des Consultants

SCI : Sélection de Consultant Individuel - AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

	Sélection par Entente Directe (*)	Pas seuil	Contrat ≥ <b>100,000 \$EU et plus</b>
<p><b>Tous les TDRs, quelle que soit la valeur du contrat, sont de soumis à examen préalable.</b></p> <p>(*) <u>Le justificatif de toute sélection par entente directe</u> dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM</p>			

## **2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux**

:

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **300 000\$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

## PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE

N°	Description	Montant estimé En millier \$ US	Méthode de Passation Marchés	Exam. par Banque	Ouverture le plus prévue	Commentaires
				A priori/A posteriori	Date prévue	
<b>I</b>	<b>Composante 1 : Infrastructures grises et vertes pour la réduction du risque d'inondation</b>	<b>1 546</b>				
1	Etudes de faisabilité et études techniques pour les travaux de drainage et travaux routiers associés	1 152	SFQ	A postérieur	29/03/2020	<b>En attente des TDR de l'ONAD</b>
2	Etude pour la mise en place d'une stratégie d'entretien des ouvrages (O&M)	50	SFQ	A postérieur	29/03/2020	<b>En attente des TDR de l'ONAD</b>
3	<b>Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'actualisation des études APD pour les travaux de drainage des eaux pluviales et préparation du DAO de la ville de Bouaké</b>	<b>69,09</b>	<b>CI (AMI)</b>	<b>A posteriori</b>	<b>25/11/2019</b>	Contrat attribué au Consultant COULIBALY Seydou (38 000 000 FCFA), et en cours d'exécution
4	<b>Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'actualisation des études APD pour les travaux de drainage des eaux pluviales et préparation du DAO de la ville de Grand-Bassam</b>	<b>69,09</b>	<b>CI (AMI)</b>	<b>A posteriori</b>	<b>25/11/2019</b>	<b>4 CV en cours d'évaluation par la COJO.</b>
5	<b>Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'actualisation des études APD pour les travaux de drainage des eaux pluviales et préparation du DAO à Anonkoi Kouté/commune d'Abobo</b>	<b>69,09</b>	<b>CI (AMI)</b>	<b>A posteriori</b>	<b>25/11/2019</b>	Contrat attribué au Consultant OGA Dominique (38 000 000), et en cours d'exécution

6	<b>Recrutement d'une firme pour l'actualisation des études APD pour les travaux de drainage des eaux pluviales et préparation du DAO à Gesco dans la commune de Yopougon</b>	184,43	QC	A posteriori	20/01/2020	<b>Contrat attribué au cabinet STUDI International (101 435 455 FCFA) et en cours d'exécution</b>
7	<b>Recrutement d'une firme pour l'Etude d'Impact Environnementale et Sociale (EIES) du projet d'aménagement de la cuvette de la GESCO et Port-Bouet II</b>	51,00	QC	A posteriori	10/10/2019	TDR transmis 24/10/2019 et en attente de l'ANO de la Banque. L'activité ne fait plus parti de celles devant passer au CA de Banque mondiale.
8	<b>Recrutement d'une firme pour l'Etude d'Impact Environnementale et Sociale (EIES) du projet de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales à Anonkoua, Abobo.</b>	36,85	QC	A posteriori	17/10/2019	Contrat exécuté par le cabinet SEM INTERNATIONAL (20 270 000 FCFA) et le CIES transmis à la Banque pour ANO.
9	<b>Recrutement d'une firme pour l'Etude d'Impact Environnementale et Sociale (EIES) du projet de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales de Grand-Bassam</b>	70,73	QC	A posteriori	10/11/2019	Contrat exécuté par le cabinet SERF BURKINA (38 900 000 FCFA) et l'EIES transmis à la Banque pour ANO
10	<b>Recrutement d'une firme pour l'Etude d'Impact Environnementale et Sociale (EIES) du projet de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales de Bouaké</b>	46,72	QC	A posteriori	17/10/2019	Contrat exécuté par le cabinet NATRA CONSULTANT (25 694 600 FCFA) et l'EIES transmis à la Banque pour ANO
11	Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du Plan d'Action et de Réinstallation des personnes affectée par le projet d'aménagement de la cuvette de GESCO	18	CI	A posteriori	25/11/2019	A la demande de la Banque, la procédure a été suspendue car l'activité ne fait plus parti de celles devant passer au CA de la Banque mondiale.
12	<b>Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du Plan d'Action et de Réinstallation des personnes affectée par de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales de Grand-Bassam</b>	53,64	CI	A posteriori	18/11/2019	Contrat exécuté (29 500 000 FCFA) par le Consultant LOMPO Gabriel et le Rapport du PAR transmis à l'ANO de la Banque



13	<b>Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du Plan d'Action et de Réinstallation des personnes affectée par le projet de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales à Anonkoua Kouté, Abobo</b>	<b>48,38</b>	<b>CI</b>	<b>A posteriori</b>	<b>18/11/2019</b>	Contrat exécuté (26 610 000 FCFA) par le Consultant KOUASSI N'Guessan Pierre et le Rapport du PAR transmis à l'ANO de la Banque.
14	<b>Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du Plan d'Action et de Réinstallation des personnes affectée par projet de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales de Bouaké</b>	<b>45,82</b>	<b>CI</b>	<b>A posteriori</b>	<b>18/11/2019</b>	Contrat exécuté (25 200 000 Fcfa) par le Consultant KOFFI Harouna et le Rapport du PAR transmis à l'ANO de la Banque
15	Recrutement d'une ONG pour l'accompagnement du PAR du projet d'aménagement de la cuvette de GESCO dans la commune de Yopougon	4	QC	A posteriori	<b>25/02/2020</b>	TDR retransmis à la Banque pour ANO
16	Recrutement d'une ONG pour l'accompagnement des PAR du projet d'aménagement de la cuvette d'Anonkoua Kouté dans la commune de d'Abobo.	4	QC	A posteriori	<b>27/02/2020</b>	<b>En attente des TDR.</b>
17	Recrutement d'une ONG pour l'accompagnement des PAR du projet d'aménagement des ouvrages de drainage des eaux pluviales de Bouaké	4	QC	A posteriori	<b>27/02/2020</b>	<b>En attente des TDR</b>
18	Recrutement d'une ONG pour l'accompagnement des PAR du projet d'aménagement des ouvrages de drainage des eaux pluviales de Grand Bassam	4	QC	A posteriori	<b>27/02/2020</b>	<b>En attente des TDR</b>
<b>II</b>	<b>Composante 2 : Amélioration du système de gestion et de valorisation des déchets solides</b>	<b>2 850</b>				
19	Etude de faisabilité technique du projet d'optimisation et de gestion des déchets solides dans le district autonome d'Abidjan et du mode de contractualisation des infrastructures dans le cadre d'un PPP.	750	SFQ	A priori	<b>26/03/2020</b>	<b>TDR validé le 4/12/2019 par la Banque. Equipe STEP transmis depuis le 20/12/2019 à la Banque. En attente du paramétrage du STEP du PARU pour permettre la publication des AMI sur UNBD et sur le site de la Banque</b>

20	Etude de faisabilité technique du projet de modernisation et de gestion intercommunale des déchets solides des villes de Toumodi, Yamoussoukrou, Tiebissou, Djebonoua, Bouaké et du mode de contractualisation des infrastructures avec le secteur privé.	650	SFQ	A posteriori	26/03/2020	TDR validé le 4/12/2019 par la Banque. Equipe STEP transmis depuis le 20/12/2019 à la Banque. En attente du paramétrage du STEP du PARU pour permettre la publication des AMI sur UNBD et sur le site de la Banque
21	Etude de faisabilité technique du projet de modernisation et de gestion intercommunale des déchets solides des villes de Korhogo, Sinematiali, Ferkessedougou et Ouangolodougou, et du mode de contractualisation des infrastructures avec le secteur privé.	600	SFQ	A posteriori	26/03/2020	TDR validé le 4/12/2019 par la Banque. Equipe STEP transmis depuis le 20/12/2019 à la Banque. En attente du paramétrage du STEP du PARU pour permettre la publication des AMI sur UNBD et sur le site de la Banque
22	Etude de faisabilité de gestion intercommunale des déchets solides des villes de Bolequin, Guiglo et Duékoué.	200	SFQC	A posteriori	26/03/2020	TDR validé le 4/12/2019 par la Banque. Equipe STEP transmis depuis le 20/12/2019 à la Banque. En attente du paramétrage du STEP du PARU pour permettre la publication des AMI sur UNBD et sur le site de la Banque
23	Etude sur le développement des filières de recyclage et de valorisation de déchets dans le district autonome d'Abidjan	300	SFQ2	A posteriori	26/03/2020	TDR transmis le 21/01/2020 à la Banque pour ANO
24	Etude du financement durable, de la viabilité économique et des réformes fiscales de la gestion des déchets solides en Côte d'Ivoire	350	SFQ2	A posteriori	27/02/2020	TDR validé par la banque, AMI en cours de publication sur UNBD et sur le site de la Banque. Ouverture des plis fixée au 27/02/2020 à 10h30mn
<b>III</b>	<b>Composante 3 : Renforcement des capacités et technologies numériques pour la résilience urbaines</b>	<b>400</b>				

25	Etats des lieux sur les capacités, cadres institutionnels, données et systèmes disponibles sur les technologies digitales pour la résilience urbaine et délivrer une feuille de route et étude de faisabilité et conception pour la préparation des DAO pour les systèmes numériques	200,00	SFQ2	A priori	10/04/2020	En attente des TDR
26	Recrutement d'un Consultant/Firme pour les études de faisabilité et conception détaillée y compris la préparation des DAO pour le système d'alerte précoce aux inondations	200,00	SFQ2	A priori	10/04/2020	En attente des TDR
<b>IV</b>	<b>Composante 4 : Gestion du projet</b>	<b>713</b>				
27	<b>Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du CGES du Projet d'Assainissement et de Résilience Urbaine</b>	<b>52,16</b>	<b>CI</b>	<b>A posteriori</b>	<b>15/10/2019</b>	Contrat exécuté (28 690 000 FCFA) par Monsieur ZARE Adama et le CGES validé en cours de publication au plan national
28	<b>Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du CPR du Projet de Résilience Urbaine</b>	<b>39,84</b>	<b>CI</b>	<b>A posteriori</b>	<b>05/10/2019</b>	Contrat exécuté (21 910 000 FCFA) par Monsieur LOMPO Gabriel et le CPR transmis le à la Banque pour ANO
29	Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration des Mécanismes de Gestion des Plaintes (GRM) du Projet d'Assainissement et de Résilience Urbaine	20	CI	A posteriori	29/03/2020	En attente des TDR. Activité à élaborer en régie par la CC-PRICI
30	Recrutement d'un Consultant individuel pour l'appui à la Task-Force pour l'élaboration du PPSD du PARU	19	CI	A posteriori	130/02/2020	Reprise du processus de recrutement du CI après objection sur le 1 <sup>er</sup> recrutement
31	<b>Appui à la gestion du projet - Chef de projet</b>	<b>60</b>	<b>CI (AMI)</b>	<b>A priori</b>	<b>31/01/2020</b>	<b>24 dossiers de candidatures reçus. En cours d'évaluation par le panel MINASS</b>
32	Appui à la gestion du projet - Spécialiste en sauvegarde environnementale	50	CI(AMI)	A priori	17/01/2020	14 dossiers de candidatures reçus. En cours d'évaluation par le panel MINASS
33	Appui à la gestion du projet - Spécialiste en sauvegarde sociale et genre	50	CI(AMI)	A priori	17/01/2020	06 dossiers de candidatures reçus. En cours d'évaluation par le panel MINASS

34	Appui à la gestion du projet - Spécialiste en numérique	50	CI(AMI)	A priori	15/05/2020	En attente des TDR du MINASS
35	Appui à la gestion du projet - Spécialiste en gestion financière	50	CI(AMI)	A priori	21/01/2020	37 dossiers de candidatures reçus. En cours d'évaluation par le panel MINASS
36	Appui à la gestion du projet - Comptable	50	CI(AMI)	A posteriori	21/01/2020	101 dossiers de candidatures reçus. En cours d'évaluation par le panel MINASS
37	Appui à la gestion du projet - Spécialiste en passation de marchés	50	CI(AMI)	A priori	17/01/2020	11 dossiers de candidatures reçus. En cours d'évaluation par le panel MINASS
38	Appui à la gestion du projet - Ingénieur de drainage urbain	50	CI(AMI)	A priori	08/04/2020	En attente des TDR de l'ONAD
39	Appui à la gestion du projet - Spécialiste déchets	50	CI(AMI)	A priori	08/04/2020	En attente des TDR du MINASS
40	Appui à la gestion du projet - Spécialiste en communication/ marketing social et développement communautaire	50	CI(AMI)	A posteriori	08/04/2020	En attente des TDR de la CC-PRICI
41	Appui à la gestion du projet - élaboration manuel d'opérations	30	CI (AMI)	A Postérieur	08/04/2020	En attente des TDR du MINASS
<b>TOTAL CONSULTANTS</b>		<b>5 509</b>				
<b>N.B : Taux de change utilisé : 550 F CFA=1 \$ EU</b>						

#### IV : RENFORCEMENT DE CAPACITE

Dans cette section, lister les activités de renforcement de capacités approuvées et leur planning

Réf. No	Description du contrat	Montant estimatif en millier de \$EU	Durée estimée (jours)	Date de début	Commentaires
1	Atelier de validation du PPSD du projet PARU	7	5	Mars 2020	Atelier regroupement la task force pour la validation du PPSD
2	Atelier de validation des CGES et CPR	11	5	Février 2020	Atelier regroupant toutes les parties prenantes pour la validation des documents cadres
3	Atelier de validation des PAR	18	6	Mars 2020	Atelier regroupant toutes les parties prenantes pour la validation des PAR
<b>TOTAL</b>		<b>36</b>			
<b>NB: 1\$ USD =550 FCFA</b>					

## V. RECAPITULATION

### V.1. Financement PPF du PARU\_BAILLEUR

N° ordre	Composante/ Catégories	Nombre	Montant estimatif		Commentaires
		Contrats	en millier F CFA	en millier de \$ EU	
<b>1</b>	<b>Composante 1 : Infrastructures grises et vertes pour la réduction du risque d'inondation</b>	<b>18</b>	<b>850 300</b>	<b>1 546</b>	
	Travaux et fournitures par AOI	0	0	0	
	Travaux et fournitures par AON	0	0	0	
	Consultants	<b>18</b>	<b>850 300</b>	<b>1 546</b>	
<b>2</b>	<b>Composante 2 : Amélioration du système de gestion et de valorisation des déchets solides</b>	<b>6</b>	<b>1 567 500</b>	<b>2 850</b>	
	Travaux et fournitures par AOI	0	0	0	
	Travaux et fournitures par AON	0	0	0	
	Consultation de fournisseur	0	0	0	
	Consultants	<b>6</b>	<b>1 567 500</b>	<b>2 850</b>	
<b>3</b>	<b>Composante 3 : Renforcement des capacités et technologies numériques pour la résilience urbaines</b>	<b>2</b>	<b>220 000</b>	<b>400</b>	
	Travaux et fournitures par AOI	0	0	0	
	Travaux et fournitures par AON	0	0	0	
	Consultants	<b>2</b>	<b>220 000</b>	<b>400</b>	
<b>4</b>	<b>Composante 4 : Gestion du Projet</b>	<b>19</b>	<b>662 200</b>	<b>1 204</b>	
	Travaux et fournitures par AOI	0	0	0	
	Travaux et fournitures par AON	1	250 250	455	
	Consultants	18	411 950	749	
<b>TOTAL</b>		<b>45</b>	<b>3 300 000</b>	<b>6 000</b>	









CI-PARU-350130-GD-RFQ / Aquisition d'un select inform atique pour la connexion fil ree dans les bureaux de l'UC-PARU au titre de la gestion 2023	IDA / 66860	Componant 3: Project mana gement	A.posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		5,000.00	0.00	En attente d' execution							2023-07-08										2023-09-02		2024-02-29
CI-PARU-350132-GD-RFQ / Aquisition d'un ecran interact if et des outils multimedia sonorisaton-camera pour la web conference pour la se conde salle de reunion du PARU au titre de la gestion 2023	IDA / 66860	Componant 3: Project mana gement	A.posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		50,000.00	0.00	En attente d' execution							2023-07-08										2023-09-02		2024-02-29
CI-PARU-350134-GD-RFQ / Aquisition des equipements de securite incendie du bati ment (Extincteurs, detecteurs) dans les salles specifiques de l'UC-PARU au titre de la g estion 2023.	IDA / 66860	Componant 3: Project mana gement	A.posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		10,000.00	0.00	Achevé							2023-05-07	2023-08-18								2023-07-02	2023-10-05	2023-12-29	
CI-PARU-350135-GD-RFQ / Aquisition des EPI complets minimaux pour l'UC-PARU au titre de la gestion 2023	IDA / 66860	Componant 3: Project mana gement	A.posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		10,000.00	0.00	Signé							2023-05-07	2023-05-24								2023-07-02	2023-07-17	2023-12-29	
CI-PARU-348502-GD-RFQ / Aquisition de vehicules pour le compte du PARU au titre de l'annee 2023	IDA / 66860	Componant 3: Project mana gement	A.posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		120,000.00	0.00	Signé							2023-09-18	2023-04-05								2023-11-13	2023-06-02	2024-05-11	
CI-PARU-363276-GD-RFP / Aquisition d'un bus interact if d'education aux bonnes pratiques d'assainissement et de Gestion durable des déchets dans toutes les écoles des jours bénéficiaires du projet dans le DAA d'Addis	IDA / 66860	Componant 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A.posteriori	Demande de propo sitions	Limited	Single Stage - Two Enveloppe		240,000.00	0.00	En attente d' execution			2023-06-12				2023-06-17			2023-07-09		2023-10-11				2023-11-15		2024-05-13	
CI-PARU-380211-GD-RFQ / Aquisition de vehicules	IDA / 66860	Componant 3: Project mana gement	A.posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		200,000.00	0.00	En attente d' execution							2023-10-30									2023-12-25		2024-06-22	
CI-PARU-443324-GD-RFP / Selection de prestataires pour la fourniture, montage et installation, des équipements hydrométéo (SAP hydro)	IDA / 66860	Componant 1: Flood risk mit igation infrastructure and services	A.posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Enveloppe		1,100,000.00	0.00	En attente d' execution			2024-10-25				2024-10-30			2024-12-11		2025-01-10				2025-03-14		2025-08-13	

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No.	Loan / Credit N o.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents	Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification	Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
												Planned	Actual		Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-PARU-195872-NC-RFQ / Fourniture des services d'assistance manuelle de la CC-PARU	IDA / 66860	Componant 3: Project mana gement	A.posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		15,200.00	0.00	Annulé							2020-12-02									2021-01-27		2021-07-26				
CI-PARU-195878-NC-RFQ / Fourniture d'assurance multirisque professionnelle pour les locaux de la CC-PARU	IDA / 66860	Componant 3: Project mana gement	A.posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		10,000.00	0.00	En attente d' execution							2020-11-01								2020-12-27		2021-06-25					
CI-PARU-195882-NC-RFQ / Services de gestionnages des locaux de la CC-PARU	IDA / 66860	Componant 3: Project mana gement	A.posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		13,000.00	10,009.60	Signé							2020-12-05	2020-12-08						2021-01-30	2021-06-25	2021-07-29						
CI-PARU-196009-NC-DIR / C ontrats de bail pour les locaux de la Cellule de Coordination du PARU	IDA / 66860	Componant 3: Project mana gement	A.posteriori	Passation de marche de gré à gré	Direct		72,000.00	0.00	En attente d' execution				2020-09-30				2020-10-05								2020-11-09		2021-05-08					
CI-PARU-205837-NC-RFQ / Assurance maladie du personnel pour un an pour un effectif de 18 personnes (et famille)	IDA / 66860	Componant 3: Project mana gement	A.posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		40,000.00	29,114.81	Achevé							2020-12-02	2021-01-18						2021-01-27	2021-04-28	2021-02-26	2022-04-04					
CI-PARU-205838-NC-RFQ / Assurances tous risques du matériel roulant pour un an	IDA / 66860	Componant 3: Project mana gement	A.posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		8,400.00	25,249.79	Achevé							2020-12-02	2021-01-18						2021-01-27	2021-03-07	2021-02-26	2022-04-19					
CI-PARU-205840-NC-RFQ / Contrats d'entretien du matériel roulant	IDA / 66860	Componant 3: Project mana gement	A.posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		4,000.00	0.00	En attente d' execution							2021-01-10								2021-03-07		2021-03-27					
CI-PARU-205841-NC-RFQ / Entretien et réparation des pylônes du PARU y compris les petits travaux de plomberie et d'électricité	IDA / 66860	Componant 3: Project mana gement	A.posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		15,000.00	0.00	En attente d' execution							2020-12-06								2021-01-31		2021-03-02					
CI-PARU-205842-NC-RFQ / Selection d'un prestataire pour l'entretien des locaux de l'UC-PARU	IDA / 66860	Componant 3: Project mana gement	A.posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		30,000.00	11,387.49	Signé							2020-12-05	2021-03-11						2021-01-30	2021-06-05	2021-03-01						
CI-PARU-205844-NC-RFQ / Entretien du matériel informatique	IDA / 66860	Componant 3: Project mana gement	A.posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		15,000.00	9,300.26	Signé							2020-12-20	2021-06-25						2021-02-14	2022-01-02	2021-02-17						
CI-PARU-213972-NC-RFQ / Selection d'un prestataire pour la création et hébergement du site internet	IDA / 66860	Componant 3: Project mana gement	A.posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		44,000.00	0.00	Signé							2021-02-02	2021-06-09						2021-03-30	2021-09-03	2021-09-26						
CI-PARU-226452-NC-RFQ / A bonnement et sabotage réseau (internet et téléphone)	IDA / 66860	Componant 3: Project mana gement	A.posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		30,200.00	54,542.90	Signé							2021-06-06	2021-08-05						2021-06-01	2021-09-06	2022-01-28						
CI-PARU-236454-NC-RFQ / Réduction des supports d'isolation du câble du PARU (torem, panneaux de direction, plombs, plaques de porte-lakémoses...)	IDA / 66860	Componant 3: Project mana gement	A.posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		13,400.00	0.00	Achevé							2021-06-06	2021-06-24						2021-06-01	2021-10-29	2022-01-28	2021-11-25					
CI-PARU-236993-NC-RFQ / Réduction des supports de communication et des gabarits personnalisés (Plaquettes de présentation, bloc notes, sty los, bon ordre, Poies etc...)	IDA / 66860	Componant 3: Project mana gement	A.posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		25,720.00	0.00	Signé							2021-06-26	2021-06-24						2021-08-21	2021-11-11	2022-02-17						
CI-PARU-290832-NC-DIR / B enouvellement du contrat de gardiennage des locaux de l'UC-PARU	IDA / 66860	Componant 3: Project mana gement	A.posteriori	Passation de marche de gré à gré	Direct		14,000.00	0.00	En cours d' execution				2022-06-30	2022-10-04			2022-07-05	2023-10-04						2022-08-09		2023-02-05						
CI-PARU-290834-NC-DIR / B enouvellement du contrat d'entretien des locaux du PARU	IDA / 66860	Componant 3: Project mana gement	A.posteriori	Passation de marche de gré à gré	Direct		16,000.00	0.00	En attente d' execution				2022-05-31				2022-06-05								2022-07-10		2023-01-06					
CI-PARU-290997-NC-RFQ / Selection d'un prestataire pour la fourniture d'assurance et d'expertise professionnelle pour les locaux au titre de la gestion 2022	IDA / 66860	Componant 3: Project mana gement	A.posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		16,000.00	0.00	Signé							2022-05-31	2022-02-11						2022-07-26	2022-07-05	2023-01-22						
CI-PARU-290600-NC-RFQ / Selection d'un prestataire pour assurer la couverture maladie du personnel de l'UC-PARU au titre de la gestion 2022	IDA / 66860	Componant 3: Project mana gement	A.posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		50,000.00	0.00	Signé							2022-07-18	2022-02-11						2022-09-12	2022-07-05	2023-03-11						



CI-PARU-155227-CS-OBS / Etude de faisabilité technique du projet de modernisation et de gestion intercommunale des déchets solides des villes de Toumodi, Yamoussoukro, Tiébissou, Djébonoua, Bouaké et du mode de contractualisation des infrastructures avec le secteur privé.	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	650,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-27	2020-02-11	2020-02-17	2020-02-18	2020-04-01	2020-04-08	2020-04-29	2020-05-29	2020-06-28	2020-08-02	2021-08-02				
CI-PARU-155231-CS-OBS / Etude de faisabilité technique du projet de modernisation et de gestion intercommunale des déchets solides des villes de Korhogo, Sinématiali, Ferkessédougou et Ouagadougou, et du mode de contractualisation des infrastructures avec le secteur privé.	IDA / V2850	Component 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	600,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-27	2020-02-11	2020-02-17	2020-02-19	2020-04-01	2020-07-18	2020-04-29	2020-09-16	2020-05-29	2020-06-28	2020-08-02	2021-08-02			
CI-PARU-155232-CS-OBS / Etude de faisabilité technique et de gestion intercommunale des déchets solides des villes de Bokoé, Guiglo et Duékoua.	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-05	2020-02-11	2020-02-26	2020-03-18	2020-04-10	2020-05-15	2020-05-08	2020-08-13	2020-06-07	2020-07-12	2020-08-16	2021-08-16			
CI-PARU-155241-CS-OBS / Etude sur le développement des filières de recyclage et de valorisation de déchets dans le district autonome d'Abidjan.	IDA / V2850	Component 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-28	2020-02-11	2020-02-18	2020-03-04	2020-04-02		2020-04-30	2020-05-30	2020-06-29	2020-08-03	2021-08-03				
CI-PARU-155219-CS-OBS / Etude de faisabilité technique du projet d'optimisation et de gestion des déchets solides dans le district autonome d'Abidjan et du mode de contractualisation des infrastructures dans le cadre d'un PPP.	IDA / V2850	Component 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	750,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-27	2020-12-16	2020-06-17	2021-02-02	2020-07-31		2020-08-28	2020-09-27	2020-10-27	2020-12-01	2021-12-01				
CI-PARU-155242-CS-OBS / États des lieux sur les capacités des cadres institutionnels, données et systèmes disponibles sur les technologies digitales pour la résilience urbaine et délivrer l'analyse de faisabilité et l'étude de faisabilité et concept pour la préparation.	IDA / V2850	Component 3: Project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	200,000.00	0.00	Annulé	2020-05-20		2020-06-10		2020-07-24		2020-08-21	2020-09-20	2020-10-20	2020-11-24	2021-11-24				
CI-PARU-168277-CS-COS / Récupération d'un consultant externe pour l'actualisation des études APD pour les travaux de drainage des eaux pluviales et préparation du DADA Gisco dans la commune de Topogbo.	IDA / V2850	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	184,428.10	0.00	En cours d'exécution	2020-04-28	2019-11-01	2020-05-19		2020-07-02					2020-08-01	2020-09-05	2021-03-04			
CI-PARU-205866-CS-LCS / Récupération d'un Cabinet pour l'aide comptable et financier du projet - Exercice 2021-2023.	IDA / 66860	Component 3: Project management	A posteriori	Sélection au moins prix	Open - National	40,000.00	18,560.49	Signé	2020-12-04	2020-12-18	2020-12-25	2021-02-02	2021-02-07	2021-10-04	2021-03-07	2021-10-27	2021-04-06	2021-11-09	2021-05-11	2021-11-30	2021-06-15	2021-12-27	2021-12-12
CI-PARU-205868-CS-COS / Etude de faisabilité technique comparative de gestion intégrée des déchets solides existants dans le district autonome d'Abidjan et du mode de contractualisation avec le secteur privé.	IDA / 66860	Component 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	300,000.00	0.00	Annulé	2020-12-15	2020-12-16	2021-01-05	2021-02-02	2021-02-18				2021-03-20	2021-04-24	2021-10-21	2021-10-21			
CI-PARU-213152-CS-OBS / Sélection d'une entreprise pour le suivi et le contrôle des travaux de construction des ouvrages de drainages des eaux pluviales de Grand-Bassam.	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-25	2021-01-31	2021-02-15		2021-03-31	2022-06-17	2021-04-28	2022-09-16	2021-05-28	2022-12-09	2021-07-02	2023-01-31	2021-08-06	2022-08-06	
CI-PARU-213155-CS-OBS / Sélection d'une entreprise pour le suivi et le contrôle des travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales de Anankoba la commune d'Abobo.	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	500,000.00	818,365.35	Signé	2021-01-25	2021-01-31	2021-02-15	2022-03-28	2021-03-31	2021-10-27	2021-04-28	2022-01-20	2021-05-28	2022-02-07	2021-07-02	2022-02-09	2021-08-06	2022-04-01	2022-08-06
CI-PARU-213216-CS-COS / Sélection d'une OMS pour accompagner la préparation et la mise en œuvre du PAF dans le cadre de la réalisation des travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales de Anankoba la commune d'Abobo.	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-25		2021-02-15		2021-03-31					2021-04-30		2021-06-04		2021-12-01	
CI-PARU-213932-CS-COS / Sélection d'un Consultant pour la réalisation de l'EIES des travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales de GESCO, route de Dabou, Commune de Yopougon.	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-11		2021-03-04		2021-04-17					2021-05-17		2021-06-21		2021-12-18	
CI-PARU-213935-CS-OBS / Sélection d'un consultant pour le contrôle et le suivi des travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales de GESCO, route de Dabou, Commune de Yopougon.	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	500,000.00	0.00	Signé	2021-05-05	2022-03-16	2021-05-26	2022-04-05	2021-07-09	2022-07-19	2021-08-06	2022-08-26	2021-09-05	2022-09-02	2021-10-10	2022-10-28	2021-11-14	2022-11-14	
CI-PARU-213938-CS-COS / Sélection de Consultant pour la réalisation des études techniques et élaboration des DAO pour les travaux de réhabilitation.	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-03		2021-03-24		2021-05-07					2021-06-06		2021-07-11		2022-01-07	
CI-PARU-213949-CS-OBS / Sélection d'un Consultant pour la réalisation de l'EIES préliminaire (schéma directeur) pour l'extension du SIGU dans les villes secondaires et entités.	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-28	2021-08-30	2021-03-21	2021-10-21	2021-05-04	2022-04-19	2021-06-01	2022-05-25	2021-07-01	2022-06-01	2021-08-05	2022-07-14	2021-09-09	2022-09-09	
CI-PARU-213951-CS-COS / Sélection d'un consultant pour l'analyse détaillée de cinq (5) sites urbains de schéma directeur d'urbanisme du Grand-Abidjan (SDUGA).	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	226,000.00	0.00	Annulé	2021-03-25		2021-04-15		2021-05-29					2021-06-28		2021-08-02		2022-01-29	
CI-PARU-213953-CS-OBS / Sélection d'un Consultant pour la réalisation de constructions des infrastructures du projet d'optimisation de la gestion des déchets solides dans le district autonome d'Abidjan.	IDA / 66860	Component 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	450,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-17	2022-10-10	2021-03-10	2022-10-27	2021-04-23		2021-05-21	2021-06-20	2021-07-25	2021-08-29	2021-08-29	2022-08-29			
CI-PARU-213957-CS-OBS / Sélection d'un Consultant pour la réalisation de l'EIES préliminaire des infrastructures du projet de gestion des déchets solides dans l'intercommunalité de Yamoussoukro, Bouaké.	IDA / 66860	Component 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	850,000.00	0.00	Signé	2021-01-27	2022-06-28	2021-02-17		2021-04-02	2022-09-28	2021-04-30	2023-02-08	2021-05-30	2023-03-07	2021-07-04	2023-06-02	2021-08-08	2023-06-13	2022-08-08

CI-PARU-213950-CS-QCBS / Sélection d'un Consultant pour la réalisation de l'ÉES pour les travaux de construction des infrastructures du projet de gestion des déchets solides dans l'intercommunalité de Kothogo, Fatick	IDA / 66860	Component 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	600,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-06-28	2023-02-18		2021-04-03					2021-05-01	2021-05-31		2021-07-05	2021-08-09	2022-08-09	
CI-PARU-213964-CS-QCBS / Sélection d'un Consultant pour la réalisation de l'étude de financement durable, de la viabilité économique et des formes fiscales de la gestion des déchets solides en Côte d'Ivoire	IDA / 66860	Component 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	350,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-27	2020-10-10	2021-02-17	2022-04-07	2021-04-02	2020-07-30							2021-05-02	2021-06-06	2021-12-03	
CI-PARU-216414-CS-QCBS / ÉTUDE DES RISQUES DE VARIATION DES DÉCHETS SOLIDES (DISTRICT AUTONOME D'ABIDJAN)	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-31	2021-03-15	2021-02-21	2021-04-08	2021-04-06	2020-11-25				2021-05-04	2021-06-03		2021-07-08	2021-08-12	2022-08-12	
CI-PARU-216416-CS-QCBS / Étude de faisabilité technique de gestion intercommunale des déchets solides des villes de Blotquin, Guiglo et Dugué	IDA / 66860	Component 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-27		2021-02-17		2021-04-02					2021-04-30	2021-05-30		2021-06-29	2021-08-03	2022-08-03	
CI-PARU-226465-CS-QCBS / Elaboration du Contrat d'Impact Environnemental et Social (CIES) du projet d'aménagement de la cuvette d'Abobo dans la commune d'Abobo, dans le cadre du financement du Projet d'Assainissement et de la Résilience	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	36,850.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-29	2019-09-05			2021-04-12							2021-05-12	2021-06-16	2021-12-13		
CI-PARU-236502-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre du Plan d'Action de Réhabilitation (PAR) des travaux de construction de drains des ouvrages de drainage des eaux pluviales de Grand-Bassam	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-07												2021-07-21	2021-08-25	2022-02-21	
CI-PARU-236505-CS-QCBS / Sélection d'une ONG pour l'accompagnement à la mise en œuvre du Plan d'Action de Réhabilitation (PAR) des travaux de construction de drains des ouvrages de drainage des eaux pluviales de Bonouan dans la commune de Coudy	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	3,700.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-01					2021-06-15							2021-07-15	2021-08-19	2022-02-15	
CI-PARU-236509-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation de l'ÉES des travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales de Bonouan dans la commune de Coudy	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-02	2022-09-05	2021-06-23	2022-09-12	2021-08-06	2023-01-11						2021-09-05	2023-02-03	2021-10-10	2022-04-08	
CI-PARU-236639-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'étude de faisabilité pour les travaux de construction des infrastructures de gestion des déchets solides dans la DAA	IDA / 66860	Component 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-14		2021-07-05		2021-08-18					2021-09-15	2021-10-15		2021-11-19	2021-12-24	2022-12-24	
CI-PARU-236642-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG pour l'accompagnement du Projet dans la mise en œuvre du PAB pour les travaux de construction des infrastructures de gestion des déchets solides dans l'intercommunalité de Yamoussoukro-Bouaké	IDA / 66860	Component 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	5,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-07					2021-06-21							2021-07-21	2021-08-25	2022-02-21	
CI-PARU-236706-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau de contrôle et de suivi des travaux d'aménagement des cuvettes d'Abonkrou et A-pavé et travaux routiers à Abobo	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-15		2021-07-06		2021-08-19					2021-09-16	2021-10-16		2021-11-20	2021-12-25	2022-12-25	
CI-PARU-236884-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration de plans d'urbanisme détaillés d'une unité urbaine du schéma directeur d'urbanisme du Grand-Abidjan (SDUGAI) Unité N°2	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	45,200.00	0.00	Annulé	2021-07-05		2021-07-26		2021-09-08								2021-10-08	2021-11-12	2022-05-11	
CI-PARU-236886-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration de plans d'urbanisme détaillés d'une unité urbaine du schéma directeur d'urbanisme du Grand-Abidjan (SDUGAI) Unité N°8	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	45,200.00	0.00	Annulé	2021-07-05		2021-07-26		2021-09-08								2021-10-08	2021-11-12	2022-05-11	
CI-PARU-236890-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration de plans d'urbanisme détaillés d'une unité urbaine du schéma directeur d'urbanisme du Grand-Abidjan (SDUGAI) Unité N°10	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	45,200.00	0.00	Annulé	2021-07-05		2021-07-26		2021-09-08								2021-10-08	2021-11-12	2022-05-11	
CI-PARU-236881-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration de plans d'urbanisme détaillés d'une unité urbaine du schéma directeur d'urbanisme du Grand-Abidjan (SDUGAI) Unité N°1	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	45,200.00	0.00	Annulé	2021-07-05		2021-07-26		2021-09-08								2021-10-08	2021-11-12	2022-05-11	
CI-PARU-213950-CS-QCBS / Sélection d'un consultant et d'un bureau de projet de logement des quartiers précaires d'Abidjan	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	88,000.00	0.00	Annulé	2021-02-28	2021-05-26	2021-03-21		2021-05-04							2021-06-03	2021-07-08	2022-01-04		
CI-PARU-244977-CS-QCBS / Sélection de consultant pour la réalisation de l'étude de schéma directeur d'assainissement des villes de Bouaké et Katola	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-30	2021-10-07	2022-01-20	2021-10-27	2022-03-05	2022-06-21				2022-04-02	2022-08-03	2022-05-02	2022-08-18	2022-06-06	2022-11-25	2023-07-11
CI-PARU-244975-CS-QCBS / Sélection de consultant pour la réalisation de l'étude de schéma directeur d'assainissement des villes de Guiglo, Dugué et Abidjan	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	950,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-26	2021-10-07	2021-12-17	2021-10-27	2022-01-30	2020-07-18				2022-02-27	2020-09-16	2022-03-29	2020-11-20	2022-05-03	2022-06-07	2023-06-07
CI-PARU-244970-CS-QCBS / Sélection de consultant pour la réalisation de l'étude de schéma directeur d'assainissement de la ville de Divo	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	600,000.00	0.00	Signé	2021-11-25	2021-10-07	2021-12-16	2021-10-27	2022-01-29	2022-06-17				2022-02-26	2022-08-03	2022-03-28	2022-10-04	2022-05-02	2022-11-16	2023-01-06
CI-PARU-252903-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration de plans d'urbanisme détaillés d'une unité urbaine de schéma directeur du Grand-Abidjan Unité Urbaine 09 (Aitpé et Bonouan)	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,028,167.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-24	2021-10-07	2021-12-15	2021-10-26	2022-01-28	2022-06-22				2022-02-25	2022-08-11	2022-03-27	2023-02-15	2022-05-01	2023-04-26	2022-06-05

CI-PARU-232904-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration de plans d'urbanisme détaillé d'une unité urbaine de schéma directeur du Grand Abidjan (Unités U1 baines 01 et 10 - Adjamé, Attecouba, Plateau, Dabou et Ivoireville)	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,033,029.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-06	2021-10-07	2021-12-27	2021-10-26	2022-02-09	2022-03-10	2022-03-09	2022-08-09	2022-04-08	2023-02-15	2022-05-13	2023-04-27	2022-06-17	2023-06-17	
CI-PARU-232905-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration de plans d'urbanisme détaillé d'une unité urbaine de schéma directeur du Grand Abidjan (Unités U1 baines 02 et 08 - Port-Bouët - Grand Bassam et Abobo)	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,033,029.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-14	2021-10-07	2022-01-04	2021-10-27	2022-02-17	2022-06-22	2022-03-17	2022-08-09	2022-04-16	2023-02-15	2022-05-21	2023-04-27	2022-06-25	2023-06-25	
CI-PARU-232873-CS-QCBS / Définition d'une stratégie nu mérique pour le renforcement de l'innovation au service de la résilience urbaine dans le cadre des activités du projet PARU	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	369,434.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-01	2021-10-07	2021-11-22	2021-10-26	2022-01-05	2022-03-03	2022-02-02	2022-07-05	2022-03-04	2022-10-18	2022-04-08	2022-12-15	2022-05-13	2023-05-13	
CI-PARU-236453-CS-CDS / R ecrutement d'un consultant time pour réaliser l'étude de référence du PARU	IDA / 66860	Component 3: Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	160,000.00	0.00	Annulé	2021-06-07		2021-06-28		2021-08-11					2021-09-10		2021-10-15		2022-04-13	
CI-PARU-236451-CS-CDS / R ecrutement d'un consultant pour la réalisation de TRES des travaux d'aménagement des deux courtèils d'école Goua et Agouette et travaux r outiers associés d'Abobo	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-30	2022-09-05	2022-05-21	2022-09-12	2022-07-04	2023-01-11					2022-08-03	2023-02-03	2022-09-07		2023-03-06
CI-PARU-213848-CS-QCBS / Sélection d'un Consultant pour la réalisation de dépense ment de quatre (4) stations passantes et d'un (1) variant de calcul sur le Grand-Abidjan (Intersecteur généralisé)	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,300,391.00	0.00	Annulé	2021-02-18	2021-05-26	2021-03-11		2021-04-24		2021-05-22		2021-06-21		2021-07-26		2021-08-30		2022-08-30
CI-PARU-151129-CS-QCBS / Etudes de faisabilité et études techniques pour les travaux de drainage et travaux routiers associés	IDA / 66860		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	1,152,000.00	0.00	Annulé	2020-04-07		2020-04-28		2020-06-11		2020-07-09		2020-08-08		2020-09-07		2020-10-12		2021-10-12
CI-PARU-112246-CS-QCBS / R ecrutement d'un Consultant/ Ferme pour les études de faisabilité et conception détaillée et y compris la préparation de DAO pour le système d'alerte précoce aux inondations	IDA / 66860	Component 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	200,000.00	0.00	Annulé	2020-03-30		2020-04-20		2020-06-03		2020-07-01		2020-07-31		2020-08-30		2020-10-04		2021-10-04
CI-PARU-236839-CS-CDS / S élection d'un consultant pour l'accompagnement du Proj et dans la mise en oeuvre du PAR pour les travaux de construction des infrastructures du projet d'optimisation de la gestion des déchets solides	IDA / 66860	Component 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	5,000.00	0.00	Annulé	2021-09-06					2021-09-20				2021-10-20		2021-11-24		2022-05-21	
CI-PARU-236881-CS-CDS / S élection d'une ONG pour l'accompagnement le Projet dans la mise en oeuvre du PAR et les travaux de lutte contre l'érosion	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	5,000.00	0.00	Annulé	2021-06-02				2021-06-16				2021-07-16		2021-08-20		2022-02-16		
CI-PARU-236883-CS-CDS / S élection d'un consultant pour la réalisation de l'étude d'Etat des lieux sur les capacités, cadres institutionnels, données et systèmes disponibles sur les technologies digitales pour la résilience urbaine	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	200,000.00	0.00	Annulé	2021-05-31		2021-06-21		2021-08-04				2021-09-03		2021-10-08		2022-04-06		
CI-PARU-236666-CS-CDS / R ecrutement d'un consultant pour la réalisation de TRES pour les travaux de constructions de la section de la bergée de l'ingerville	IDA / 66860	Component 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2021-07-19		2021-08-09		2021-09-22				2021-10-22		2021-11-26		2022-05-25		
CI-PARU-236559-CS-CDS / S élection d'un consultant pour la réalisation de TRES de pose des collecteurs EU et EP dans les communes de Marcy et Koumassi	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2021-06-07		2021-06-28		2021-08-11				2021-09-10		2021-10-15		2022-04-13		
CI-PARU-236560-CS-CDS / S élection d'une ONG pour l'accompagnement à la mise en oeuvre du PAR de pose des collecteurs EU et EP dans les communes de Marcy et Koumassi	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	4,000.00	0.00	Annulé	2021-06-07				2021-06-21				2021-07-21		2021-08-25		2022-02-21		
CI-PARU-236580-CS-CDS / S élection d'un consultant pour l'accompagnement du Proj et dans la mise en oeuvre du PAR des travaux de revégétalisation	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	5,000.00	0.00	Annulé	2021-06-01				2021-06-15				2021-07-15		2021-08-19		2022-02-15		
CI-PARU-236538-CS-CDS / R ecrutement d'un consultant pour la réalisation des APAS/ PD de pose des collecteurs U et EP dans les communes de Marcy et Koumassi	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	18,100.00	0.00	Annulé	2021-07-05				2021-07-19				2021-08-18		2021-09-22		2022-03-21		
CI-PARU-236575-CS-CDS / S élection d'un consultant pour l'accompagnement du Proj et dans la mise en oeuvre du PAR des travaux de décontamination et de valorisation des biogaz du canal Assomblo à Koumassi - Marcy	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	5,000.00	0.00	Annulé	2021-06-01				2021-06-15				2021-07-15		2021-08-19		2022-02-15		
CI-PARU-236520-CS-CDS / S élection d'un consultant pour l'accompagnement du Proj et dans la mise en oeuvre du PAR des travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales de GC/SCC, route de Dabou, Commune de Tabouzon	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	5,000.00	0.00	Annulé	2021-06-01				2021-06-15				2021-07-15		2021-08-19		2022-02-15		
CI-PARU-213842-CS-CDS / S élection d'un Consultant pour la réalisation de TRES pour les travaux de lutte contre l'érosion	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	100,000.00	0.00	Annulé	2021-03-18		2021-04-08		2021-05-22				2021-06-23		2021-07-26		2022-01-22		
CI-PARU-213845-CS-CDS / S élection d'un Consultant pour la réalisation des études et l'élaboration des DAO pour le système d'alerte précoce aux inondations	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	140,000.00	0.00	Annulé	2021-02-18		2021-03-11		2021-04-24				2021-05-24		2021-06-28		2021-12-25		
CI-PARU-213930-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation des études, l'APAS/ PD et l'élaboration des DAO pour les travaux r outiers associés.	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,152,000.00	0.00	Annulé	2021-03-01		2021-03-22		2021-05-05		2021-06-02		2021-07-02		2021-08-06		2021-09-10		2022-09-10

CI-PARU-212929-CS-QCBS / Sélection de Consultants pour la réalisation des PAR des travaux routiers associés	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	454,000.00	0.00	Annulé	2021-04-01	2021-04-22	2021-06-05		2021-07-03	2021-08-02	2021-09-06	2021-10-11	2022-10-11												
CI-PARU-212941-CS-CDS / Sélection de Consultants pour la réalisation des études techniques et élaboration des AD pour les travaux de lutte contre l'inondation	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	200,000.00	0.00	Annulé	2021-02-10	2021-03-03	2021-04-16				2021-05-16	2021-06-20	2021-12-17												
CI-PARU-212963-CS-CDS / Sélection d'un Consultant pour la réalisation des études techniques et études de sauvegardes pour les travaux de constructions de la déchetterie de Bingerville	IDA / 66860	Component 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	100,000.00	0.00	Annulé	2021-03-23	2021-04-13	2021-05-27				2021-06-26	2021-07-31	2022-01-27												
CI-PARU-212922-CS-CDS / Sélection d'un Consultant pour la réalisation de l'étude d'Impact Environnementale et Sociale (EIES) des travaux des utilisateurs associés.	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	300,000.00	0.00	Annulé	2021-04-01	2021-04-22	2021-06-05				2021-07-05	2021-08-09	2022-02-05												
CI-PARU-212944-CS-CDS / Sélection d'un Consultant pour la réalisation des études et élaboration des DAD pour les systèmes numériques	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	140,000.00	0.00	Annulé	2021-02-10	2021-03-03	2021-04-16				2021-05-16	2021-06-20	2021-12-17												
CI-PARU-212939-CS-CDS / Sélection de Consultant pour la réalisation de l'EIES et élaboration des DAD pour les travaux de réhabilitation	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2021-02-19	2021-03-12	2021-04-25				2021-05-25	2021-06-29	2021-12-26												
CI-PARU-212936-CS-QCBS / Sélection d'un Consultant pour la réalisation des études techniques, EIES et élaboration des DAD pour les travaux de sécurisation et de valuation des berges du canal Anoumbe à Koumassi - Marcé	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	400,000.00	0.00	Annulé	2021-03-26	2021-03-19	2021-05-02		2021-05-30	2021-06-29	2021-08-03	2021-09-07	2022-09-07												
CI-PARU-212921-CS-QCBS / Sélection de Consultant pour la réalisation des études et schémas directeurs d'assainissement de cinq (05) Communes de Région (Divo, Duékoua, Bouaké, Gagnoa, N'zérékoré)	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	420,168.00	0.00	Annulé	2021-03-18	2021-04-08	2021-05-22		2021-06-19	2021-07-19	2021-08-23	2021-09-27	2022-09-27												
CI-PARU-28883-CS-CDS / Recrutement d'une ONG pour accompagner la mise en œuvre du PAR des travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales de SÉCRO, rue de Dabou, Commune de Yopougon	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-30						2022-05-14	2022-06-13	2023-01-14												
CI-PARU-28880-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études APSAD et du DAD pour les travaux de protection et de végétalisation des talus des quartiers Ouhobou et Biébé dans la commune d'Attécoubé	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-07-05	2022-06-08	2022-07-26	2023-05-11	2022-09-08	2022-12-05	2022-10-08	2023-05-11	2022-11-12	2023-05-11											
CI-PARU-28881-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'EIES des travaux de protection et de végétalisation des talus des quartiers Ouhobou et Biébé dans la commune d'Attécoubé	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-25	2022-09-05		2022-06-08	2022-10-13	2022-07-08	2023-02-03	2022-08-12		2023-02-08											
CI-PARU-288902-CS-CDS / Sélection d'une ONG pour l'accompagnement à la mise en œuvre du PAR des travaux de protection et de végétalisation des talus des quartiers Ouhobou et Biébé dans la commune d'Attécoubé	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-05						2022-08-18	2022-09-22		2023-03-21											
CI-PARU-290390-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'EIES pour les travaux du projet de modernisation et de gestion intercommunale des déchets solides des villes de Korhogo (Sénielab), Ferké et Ouango (Diodougou)	IDA / 66860	Component 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-06		2022-09-27			2022-11-10		2023-01-07	2023-02-11	2023-03-18	2024-03-17										
CI-PARU-290841-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'EIES des travaux d'aménagement des ouvrages de drainages dans le bassin versant de Mpsuto à Cocody	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-28	2022-09-05			2022-07-12	2022-09-27	2022-08-11	2023-02-03	2022-09-15		2023-03-14										
CI-PARU-267739-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation de l'étude de profilage des quartiers précaires du District Autonome d'Abidjan	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	988,020.00	0.00	Annulé	2021-12-24	2022-01-13	2022-01-14				2022-02-27				2022-03-27										
CI-PARU-295947-CS-QCBS / Sélection d'un consultant firme pour la réalisation de l'étude de profilage des quartiers précaires dans le District Autonome d'Abidjan	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	750,000.00	0.00	Signé	2022-06-30	2022-05-26	2022-07-21	2023-11-29	2022-09-03	2022-10-05	2022-10-01	2023-04-07	2022-10-31	2023-09-15	2022-11-30	2023-11-03	2023-01-04	2023-12-26	2024-01-04						
CI-PARU-302156-CS-QBS / Sélection de consultant pour la réalisation de la mission d'assistance pour la mise en place de contrats de délégation de services publics de propreté dans le District Autonome d'Abidjan et dans les intercommunalités du Centre et du Nord à travers des PPP	IDA / 66860	Component 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-07-15	2022-07-13	2022-08-05	2022-10-07	2022-09-18		2022-11-15	2022-12-15	2023-01-19				2023-01-19	2024-01-19							
CI-PARU-303094-CS-QBS / Recrutement d'un consultant pour la conception, le déploiement du Système de prévision et d'alerte précoce (SPAP) des inondations dans le District Autonome d'Abidjan	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	3,790,899.00	0.00	Signé	2022-07-30	2022-07-13	2022-08-20	2022-10-18	2022-10-01	2022-12-08							2022-10-31	2023-05-12	2022-11-30	2023-05-26	2022-12-30	2023-07-27	2023-02-03	2023-08-18	2024-02-03
CI-PARU-304283-CS-QBS / Recrutement de consultant pour la réalisation de l'étude technique détaillée des travaux d'aménagement des ouvrages de drainage des eaux pluviales dans le Bassin versant de Mpsuto (CITE SYMACA SCI) dans la commune de CO	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	269,352.00	0.00	En cours d'exécution	2022-07-28	2022-07-15	2022-08-18	2022-08-09	2022-10-01	2022-11-02							2022-10-29		2022-11-28			2023-02-01	2024-02-01		

CI-PARU-304286-CS-OBS / R	Recrutement de consultants pour la réalisation de l'étude technique détaillée des travaux d'aménagement des ouvrages de drainage des eaux pluviales dans le Bassin versant de la Rivière (Tangwe de Bonoum) dans la commune de Cocody	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-07-28	2022-07-15	2022-08-18	2022-08-09	2022-10-01	2022-11-02			2022-10-29	2024-03-01	2022-11-28	2023-01-31	2022-12-28	2023-03-27	2023-02-01	2024-02-01		
CI-PARU-304287-CS-OBS / R	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude Technique détaillée des travaux de drainage des eaux pluviales de la zone de la route de PK 18 et N'Goré et des voies associées aux ouvrages de drainage d'Anonkou à la hauteur dans la commune de Cocody	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	297,172.00	0.00	En cours d'exécution	2022-07-28	2022-07-15	2022-08-18	2022-08-09	2022-10-01	2023-01-25			2022-10-29		2022-11-28		2022-12-28		2023-02-01	2024-02-01		
CI-PARU-304453-CS-OBS / R	Recrutement d'un consultant pour la conception et la mise en œuvre d'un dispositif de décharge aux égouts dans le District Autonome d'Abidjan	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	2,174,151.00	0.00	Signé	2022-07-30	2022-08-12	2022-08-20	2022-10-18	2022-10-03	2023-02-13			2022-10-31	2023-05-12	2022-11-30	2023-06-07	2023-01-04	2023-07-12	2023-02-08	2024-01-12	2024-02-08	
CI-PARU-205867-CS-CQS / R	Recrutement de consultant pour la mise en place d'une stratégie d'entretien des ouvrages	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	50,000.00	0.00	Annulé	2020-12-15		2021-01-05		2021-02-18							2021-03-20		2021-04-24		2021-10-21		
CI-PARU-236585-CS-CQS / S	élection d'un consultant pour la réalisation de la politique d'alerte précoce en Côte d'Ivoire	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	Annulé	2021-06-02		2021-06-23		2021-08-06							2021-09-05		2021-10-10			2022-04-08	
CI-PARU-331200-CS-CQS / R	laboration du Plan d'Action de Réhabilitation (PAR) des travaux de Construction d'un centre de valorisation et d'assainissement technique (CV ET) et de quatre (04) centres de transferts dans l'intercommunalité du Nord	IDA / 66860	Component 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-13		2023-02-03		2023-03-19							2023-04-18		2023-05-23			2023-11-19	
CI-PARU-236410-CS-CQS / R	Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études AP/ARPD et DAO des travaux d'aménagement des ouvrages de drainage des eaux pluviales des zones d'habitat et des zones industrielles associées d'Abobo	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	240,000.00	0.00	Annulé	2021-06-01		2021-06-22		2021-08-05							2021-09-04		2021-10-09			2022-04-07	
CI-PARU-288763-CS-CQS / R	Recrutement d'un consultant pour l'actualisation des études AP/ARPD et la préparation du DAO des travaux d'aménagement des ouvrages de drainage dans le bassin versant de MPOULTO à Cocody	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	80,000.00	0.00	Annulé	2022-06-30				2022-07-14								2022-08-13		2022-09-17		2023-03-16	
CI-PARU-236583-CS-OBS / R	élection d'un consultant pour la réalisation de l'étude AP/ARPD des travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales de Bonoum dans la commune de Cocody	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	540,000.00	0.00	Annulé	2021-06-30		2021-07-21		2021-09-03							2021-10-01		2021-10-31		2021-12-05	2022-01-09	2023-01-09
CI-PARU-288821-CS-OBS / R	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude des travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales de Bonoum dans la commune de Cocody	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	80,000.00	0.00	Annulé	2022-05-12		2022-06-02		2022-07-16							2022-08-13		2022-09-12		2022-10-12	2022-11-16	2023-11-16
CI-PARU-347879-CS-OBS / R	Recrutement de consultant pour la réalisation des ARPD de pose des collecteurs EL et EP dans les communes de Marcory et Koumassi	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	960,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-31	2023-11-02	2023-06-21	2023-11-30	2023-08-04							2023-09-01		2023-10-01		2023-11-05	2023-12-10	2024-12-09
CI-PARU-347885-CS-CQS / R	Recrutement de consultant pour la réalisation de l'étude de pose des collecteurs EL et EP dans les communes de Marcory et Koumassi	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-07-26		2023-08-16		2023-09-29							2023-10-29		2023-12-03			2024-05-31	
CI-PARU-347905-CS-CQS / R	Recrutement de consultant pour la réalisation de l'étude des travaux d'aménagement du bassin versant des zones à Cocody	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-15		2023-06-05		2023-07-19							2023-08-18		2023-09-22			2024-03-20	
CI-PARU-348028-CS-OBS / R	Recrutement d'un bureau de contrôle et de suivi des travaux d'aménagement des ouvrages de drainage dans le bassin versant de MPOULTO dans la commune de Cocody	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	700,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-17		2023-05-08		2023-06-21							2023-07-19		2023-08-18		2023-09-22	2023-10-27	2024-10-26
CI-PARU-348042-CS-OBS / R	Recrutement de consultant pour le contrôle et le suivi des travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales de Bonoum dans la commune de Cocody	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	700,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-07-03		2023-07-24		2023-09-06							2023-10-04		2023-11-03		2023-12-08	2024-01-12	2025-01-11
CI-PARU-348167-CS-OBS / R	Recrutement d'un consultant pour la réalisation du système d'information de gestion du drainage	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-10-18		2023-11-08		2023-12-22							2024-01-19		2024-02-18		2024-03-24	2024-04-28	2025-04-28
CI-PARU-236660-CS-OBS / R	Recrutement d'un consultant pour l'assistance technique MPPF	IDA / 66860	Component 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	640,000.00	0.00	Annulé	2021-06-03		2021-06-24		2021-08-07							2021-09-04		2021-10-04		2021-11-08	2021-12-13	2022-12-19
CI-PARU-350127-CS-CQS / R	Recrutement de consultant pour la réalisation des études techniques pour les travaux de construction de la déchetterie de Bonoum	IDA / 66860	Component 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-17		2023-06-07		2023-07-21								2023-08-20		2023-09-24			2024-03-22
CI-PARU-350131-CS-CQS / R	Recrutement de consultants pour la réalisation de l'étude de construction de la déchetterie de Bonoum	IDA / 66860	Component 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-26		2023-06-16		2023-07-30								2023-08-29		2023-10-03			2024-03-31
CI-PARU-348106-CS-CQS / R	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude de construction de la déchetterie de Bonoum	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-20		2023-10-11		2023-11-24								2023-12-24		2024-01-28			2024-07-26



CI-PARU-34898-CS-CDS / R	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-24											2023-10-07	2023-11-11	2024-05-09			
CI-PARU-347902-CS-CDS / R	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-23											2023-10-06	2023-11-10	2024-05-08			
CI-PARU-288785-CS-CDS / R	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-03											2023-09-16	2023-10-21	2024-04-18			
CI-PARU-348059-CS-OCBS / R	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-01		2023-08-22			2023-11-02		2023-12-02				2024-01-06	2024-02-10	2025-02-09			
CI-PARU-348044-CS-OCBS / R	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	700,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-22		2023-09-12			2023-11-23		2023-12-23				2024-01-27	2024-03-02	2025-03-02			
CI-PARU-331286-CS-CDS / R	IDA / 66860	Component 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	200,000.00	0.00	Signé	2023-04-12	2023-08-24	2023-05-03									2023-07-16	2024-02-06	2023-08-20	2024-02-27	2024-02-16	
CI-PARU-309807-CS-CDS / R	IDA / 66860	Component 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	290,000.00	0.00	Signé	2023-07-03	2023-06-07										2023-08-16	2024-01-22	2023-09-20	2024-03-18		
CI-PARU-363322-CS-CDS / R	IDA / 66860	Component 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-11-06		2023-11-27									2024-02-09	2024-03-15	2024-09-11			
CI-PARU-363324-CS-CDS / R	IDA / 66860	Component 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-07-10		2023-07-31			2023-10-11		2023-11-10				2023-12-10	2024-01-14	2025-01-13			
CI-PARU-363326-CS-CDS / R	IDA / 66860	Component 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	136,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-07-06		2023-07-27									2023-10-09	2023-11-13	2024-05-11			
CI-PARU-365148-CS-CDS / R	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-06-30		2023-07-21									2023-10-03	2023-11-07	2024-05-05			
CI-PARU-365150-CS-OCBS / R	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-03		2023-08-24									2023-11-04	2023-12-04	2024-01-08	2024-02-12	2024-04-12	
CI-PARU-365151-CS-OCBS / R	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-03		2023-08-24									2023-11-04	2023-12-04	2024-01-08	2024-02-12	2025-02-11	
CI-PARU-365152-CS-OCBS / R	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-23	2023-09-07	2023-09-13	2023-09-26	2023-10-27	2022-11-02						2023-11-24	2023-01-17	2023-12-24	2024-01-28	2024-03-03	2025-03-03
CI-PARU-366830-CS-OCBS / R	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-15	2023-06-20	2023-08-05	2023-08-01	2023-09-18							2023-10-16	2023-11-15	2023-12-20	2024-01-24	2025-01-23	
CI-PARU-386209-CS-OCBS / R	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	600,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-02	2023-11-15	2023-11-23	2023-11-29	2024-01-06							2024-02-03	2024-03-04	2024-04-08	2024-05-13	2025-05-13	
CI-PARU-386210-CS-OCBS / R	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	2,800,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-11-08		2023-11-29									2024-02-09	2024-03-10	2024-04-14	2024-05-19	2025-05-19	

CI-PARU-411158-CS-QCBS / Etude de faisabilité technico-économique du schéma d'organisation opérationnelle de la gestion intégrée des déchets solides sanitaires dans le District Autonome d'Abidjan, y compris les localités de G1 and Bassam, Dabou, Bonoua, Jacquotte, Séranou...	IDA / 66860	Component 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		656,700.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-22	2024-04-29	2024-04-12	2024-05-23	2024-05-26		2024-06-23	2024-07-23	2024-08-27	2024-10-01	2025-10-01
CI-PARU-411161-CS-QCBS / Etude technico-économique détaillée de la réhabilitation des décharges publiques de Toumodi, Yamoussoukro, Bouaké et Korhogo et de la réorganisation des dépôts et dépoteries sauvages de déchets solides dans les intercommunalités (centre et nord)...	IDA / 66860	Component 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		574,800.00	0.00	Annulé	2024-03-29	2024-04-29	2024-04-19		2024-06-02		2024-06-30	2024-07-30	2024-09-03	2024-10-08	2025-10-08
CI-PARU-427492-CS-LCS / Récupérer un cabinet d'audit externe pour l'audit du PARU pour les exercices 2024 à 2025	IDA / 66860	Component 3: Project management	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-06-13	2024-06-03	2024-07-04		2024-08-17		2024-09-14	2024-10-14	2024-11-18	2024-12-23	2025-06-21
CI-PARU-429519-CS-QCBS / Etude technico-économique détaillée de la réhabilitation des décharges publiques de Toumodi, Yamoussoukro, Bouaké et Korhogo et de la réorganisation des dépôts et dépoteries sauvages de déchets solides dans les intercommunalités (centre et nord)...	IDA / 66860	Component 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		798,497.00	0.00	En cours d'exécution	2024-06-18	2024-05-28	2024-07-09	2024-07-08	2024-08-22		2024-09-19	2024-10-19	2024-11-23	2024-12-28	2025-12-28
CI-PARU-347898-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'actualisation des études APS/APRO des travaux de drainage des deux pluviales d'ans la ville de Bouaké	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		408,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-09-17	2024-07-08	2024-10-08	2024-08-02	2024-11-21		2024-12-19	2025-01-18	2025-02-22	2025-03-29	2026-03-29
CI-PARU-435954-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour le suivi et contrôle des travaux de construction des infrastructures des sites des infrastructures de gestion des déchets solides.	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		476,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-09-19	2024-07-08	2024-10-10	2024-07-24	2024-11-23		2024-12-21	2025-01-20	2025-02-24	2025-03-31	2026-03-31
CI-PARU-443327-CS-QCBS / Sélection de consultants pour la réalisation de la mission de suivi et contrôle des travaux d'ouvrages de drainage des deux pluviales Lyntacti bonoua dans la commune de Cocody et protection des talus dans la commune...	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		3,630,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-09-19	2024-08-27	2024-10-10		2024-11-23		2024-12-21	2025-01-20	2025-02-24	2025-03-31	2026-03-31
CI-PARU-448356-CS-QCBS / Sélection de consultants pour l'élaboration de la stratégie de surveillance, d'entretien, de maintenance et de réparation des ouvrages de drainage des deux pluviales dans la DAA et ses communes sat...	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		397,455.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-08		2024-10-29		2024-12-12		2025-01-09	2025-02-08	2025-03-15	2025-04-19	2026-04-19
CI-PARU-448537-CS-QCBS / Sélection de consultants pour la réalisation de l'étude des besoins des usagers pour des services publics de propreté efficaces à l'échelle dans les intercom (centre et nord) et l'élaboration d'une stratégie nationale de communication associée d'un plan...	IDA / 66860	Component 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		580,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-15		2024-11-05		2024-12-19		2025-01-16	2025-02-15	2025-03-22	2025-04-26	2026-04-26

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-PARU-155213-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration du Plan d'action et de mise à jour des personnes affectées par le projet aménagement des ouvrages de drainage des deux pluviales de Cocody et Port Boué II dans la commune de Yopougon.			A posteriori	Individual	Limited		18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-23	2021-05-14	2020-03-28		2020-04-18		2020-05-23		2020-11-19	
CI-PARU-155251-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration du manuel d'opérations du PARU.			A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-28		2020-03-04		2020-03-25		2020-04-29		2020-10-26	
CI-PARU-205846-CS-INDV / Recrutement du Coordonnateur	IDA / 66860	Component 3: Project management	A priori	Individual	Open		72,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-21		2021-01-09		2021-01-30		2021-03-06		2022-03-01	
CI-PARU-205847-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier (chef de cellule)	IDA / 66860	Component 3: Project management	A posteriori	Individual	Open		57,600.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-27	2019-11-11	2021-01-15		2021-02-05		2021-03-12		2022-03-07	
CI-PARU-205853-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés (chef de cellule)	IDA / 66860	Component 3: Project management	A posteriori	Individual	Open		54,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-27	2020-12-08	2021-01-15		2021-02-05		2021-03-12		2022-03-07	
CI-PARU-205854-CS-INDV / Recrutement du Chef Comptable	IDA / 66860	Component 3: Project management	A posteriori	Individual	Open		24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-27		2021-01-15		2021-02-05		2021-03-12		2022-03-07	
CI-PARU-205855-CS-INDV / Recrutement du Spécialiste en sauvegarde environnementale	IDA / 66860	Component 3: Project management	A posteriori	Individual	Open		39,600.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-27		2021-01-15		2021-02-05		2021-03-12		2022-03-07	
CI-PARU-205856-CS-INDV / Recrutement du Spécialiste en sauvegarde sociale	IDA / 66860	Component 3: Project management	A posteriori	Individual	Open		63,600.00	0.00	Annulé	2020-11-27	2020-05-15	2021-01-15		2021-02-05		2021-03-12		2022-03-07	
CI-PARU-205857-CS-INDV / Recrutement de deux (2) Secrétaires de Direction	IDA / 66860	Component 3: Project management	A posteriori	Individual	Open		36,000.00	28,060.92	Signé	2020-11-27	2020-12-09	2021-01-15	2021-02-10	2021-02-05	2021-02-25	2021-03-12	2021-04-16	2022-03-07	
CI-PARU-205858-CS-INDV / Recrutement de deux (2) CAJuffeurs	IDA / 66860	Component 3: Project management	A posteriori	Individual	Open		13,200.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-27	2020-11-25	2021-01-15		2021-02-05		2021-03-12		2022-03-07	
CI-PARU-205860-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Suivi Evaluation	IDA / 66860	Component 3: Project management	A posteriori	Individual	Open		43,200.00	38,783.66	Achévé	2020-11-30	2020-11-25	2021-01-18	2021-02-15	2021-02-08	2021-02-26	2021-03-15	2021-03-06	2022-03-10	2022-03-19
CI-PARU-205861-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste des déchets solides	IDA / 66860	Component 3: Project management	A posteriori	Individual	Open		43,200.00	36,549.58	Signé	2020-11-30	2020-11-25	2021-01-18	2021-02-15	2021-02-08	2021-03-15	2021-03-19	2021-03-19	2022-03-10	
CI-PARU-205863-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Technologie Numérique et Géospatial (système d'alerte précoce)	IDA / 66860	Component 3: Project management	A posteriori	Individual	Open		43,200.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-30	2020-12-03	2021-01-18		2021-02-08		2021-03-15		2022-03-10	

CI-PARU-20584-CS-INDV / Recrutement d'un ingénieur drainage urbain	IDA / 66860	Composant 3: Project management	A posteriori	Individual	Open		43,200.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-30	2020-11-25	2021-01-18		2021-02-08		2021-03-15	2022-03-10	
CI-PARU-20585-CS-INDV / Recrutement d'un (1) Spécialiste en Communication Marketing Social et Développement Communautaire	IDA / 66860	Composant 3: Project management	A posteriori	Individual	Open		43,200.00	38,783.66	Signé	2020-12-02	2020-11-25	2021-01-20	2021-02-15	2021-02-10	2021-02-26	2021-03-17	2021-03-06	2022-03-17
CI-PARU-213934-CS-INDV / Sélection d'un Consultant pour la réalisation du PAR des travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales de GESCO, route de Babou, Commune de Yagouga.	IDA / 66860	Composant 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-04	2021-05-01	2021-03-25	2021-06-30	2021-04-15	2021-08-05	2021-05-20		2021-11-16
CI-PARU-213940-CS-INDV / Sélection d'un Consultant limités pour l'élaboration des PAR des personnes affectées par les travaux de revêtement	IDA / 66860	Composant 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-26		2021-04-16		2021-05-07		2021-06-11		2021-12-08
CI-PARU-213955-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour la réalisation du PAR pour les travaux de constructions des infrastructures du projet d'optimisation de la gestion des déchets solides dans le DMA	IDA / 66860	Composant 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28		2021-03-18		2021-04-08		2021-05-13		2021-11-09
CI-PARU-213958-CS-INDV / Sélection d'un Consultant pour la réalisation du PAR pour les travaux de constructions des infrastructures du projet de gestion des déchets solides dans l'intercommunalité de Tambohoron, Bouda	IDA / 66860	Composant 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-27		2021-03-17		2021-04-07		2021-05-12		2021-11-08
CI-PARU-213963-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour la réalisation du PAR pour les travaux de constructions des infrastructures du projet de gestion des déchets solides dans l'intercommunalité de Korhogo, Ferk	IDA / 66860	Composant 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-26		2021-03-16		2021-04-06		2021-05-11		2021-11-07
CI-PARU-213971-CS-INDV / Sélection d'un prestataire pour la conception du LOGO du PAR	IDA / 66860	Composant 3: Project management	A posteriori	Individual	Limited		400.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-27		2021-02-01		2021-02-22		2021-03-29		2021-09-25
CI-PARU-213974-CS-INDV / Sélection d'un(e) Consultant (e) pour l'élaboration de Plans d'actions de prévention et de lutte contre les VMCCE et la formation des Parties prenantes	IDA / 66860	Composant 3: Project management	A posteriori	Individual	Open		14,000.00	15,190.07	Signé	2021-04-14	2021-03-15	2021-06-02	2021-06-08	2021-06-23	2021-06-17	2021-07-28	2021-07-02	2022-01-24
CI-PARU-224896-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'actualisation du Plan d'Action et de Réinstallation (PAR) des personnes affectées par la construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales de G1	IDA / 66860	Composant 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Individual	Limited		53,640.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-23	2021-04-29	2021-04-28	2021-06-03	2021-05-19		2021-06-23		2021-12-20
CI-PARU-236696-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du PAR des travaux d'aménagement et des caves d'Aronko et Aggouette et travaux routiers associés d'Abobo	IDA / 66860	Composant 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-28	2022-09-13	2021-08-16	2023-03-16	2021-09-06	2023-03-21	2021-10-11		2021-04-09
CI-PARU-236727-CS-INDV / Recrutement de consultants pour l'élaboration des PAR des travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales de Bonoum, dans la commune de Cocody	IDA / 66860	Composant 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	Signé	2021-07-05	2022-10-27	2021-08-23	2023-02-06	2021-09-13	2023-02-09	2021-10-18	2023-04-12	2022-04-16
CI-PARU-244988-CS-INDV / Recrutement d'un comptable principal	IDA / 66860	Composant 3: Project management	A posteriori	Individual	Open		36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-02	2021-08-11	2021-09-20		2021-10-11		2021-11-15		2022-05-14
CI-PARU-236873-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'extension du système intégré de gestion du foncier urbain dans les villes secondaires identifiées (Bouda et Katiola)	IDA / 66860	Composant 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Individual	Limited		6,030.00	0.00	Annulé	2021-09-06		2021-09-11		2021-10-02		2021-11-06		2022-05-05
CI-PARU-236876-CS-INDV / Sélection de consultant pour la réalisation de l'extension du système intégré de gestion du foncier urbain dans la ville secondaire de Divo	IDA / 66860	Composant 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Individual	Limited		6,030.00	0.00	Annulé	2021-09-06		2021-09-11		2021-10-02		2021-11-06		2022-05-05
CI-PARU-236878-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'extension du système intégré de gestion du foncier urbain dans les villes secondaires identifiées (Durboul et Guiglo)	IDA / 66860	Composant 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Individual	Limited		6,030.00	0.00	Annulé	2021-09-06		2021-09-11		2021-10-02		2021-11-06		2022-05-05
CI-PARU-257256-CS-CDS / SÉLECTION DIRECTE POUR LA CONCEPTION, LE DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME DE PRÉVISION ET D'ALERTE PRÉCOCE SPATIAL DES INONDATIONS ET LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES D'URGENCE DANS LE DISTRICT D'YAGOUGA	IDA / 66860	Composant 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Direct et indirecte	Direct		607,245.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-01	2021-09-08	2021-12-11	2021-11-22			2022-02-14		2022-08-13
CI-PARU-267920-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'actualisation des études APD pour les travaux de drainage des eaux pluviales et préparation du DMD de la ville de Bouda	IDA / 66860	Composant 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Individual	Limited		76,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-20		2020-01-25		2020-02-15		2020-03-21		2020-09-17
CI-PARU-267922-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'actualisation des études APD pour les travaux de drainage des eaux pluviales et préparation du DMD à Anoko la route Commune d'Abobo	IDA / 66860	Composant 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Individual	Limited		76,000.00	0.00	Signé	2020-02-06	2020-01-20	2020-02-11	2019-11-14	2020-03-03	2019-12-11	2020-04-07	2020-02-15	2020-10-04
CI-PARU-267920-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du Plan d'Action et de Réinstallation des personnes affectées par le projet de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales à Anoko la route, Abobo	IDA / 66860	Composant 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Individual	Limited		53,200.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-14		2020-01-19		2020-02-09		2020-03-15		2020-09-11

CI-PARU-236489-CS-INDV / Recruter un consultant pour l'évaluation de la mise en œuvre du PIR des travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales de Grand Bassam	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Individual	Limited		3,500.00	0.00	Annulé	2021-11-15	2021-11-20	2021-12-11	2022-01-15	2022-07-14
CI-PARU-244992-CS-INDV / Recruter un consultant pour la réalisation du PAR pour les travaux de pose de lecteurs EU et EP dans les communes de Marcoré et Koumassi	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Individual	Limited		100,000.00	0.00	Annulé	2021-10-05	2021-10-10	2021-10-31	2021-12-05	2022-06-03
CI-PARU-205859-CS-INDV / Recruter un (1) Agent de liaison	IDA / 66860	Component 3: Project management	A posteriori	Individual	Open		8,400.00	0.00	Annulé	2020-11-27	2021-09-19	2021-01-15	2021-02-05	2021-03-12
CI-PARU-155249-CS-INDV / Recruter un Consultant Individuel pour l'élaboration des Mécanismes de Gestion des Plaintes (GM) du Proj et d'Accès/accès et de Résilience Urbaine.	IDA / 66860	Component 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Individual	Limited		18,000.00	0.00	Annulé	2020-03-31	2020-04-05	2020-04-26	2020-05-31	2020-11-27
CI-PARU-236486-CS-INDV / Recruter un consultant pour la mise en œuvre du PIR des travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales d'Ankoba Koué	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Individual	Limited		3,090.00	0.00	Annulé	2021-12-01	2021-12-06	2021-12-27	2022-01-31	2022-07-30
CI-PARU-236584-CS-INDV / Recruter des consultants pour la mise en place du SAP	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Individual	Limited		18,090.00	0.00	Annulé	2021-12-01	2021-12-06	2021-12-27	2022-01-31	2022-07-30
CI-PARU-236680-CS-INDV / Recruter des consultants pour l'élaboration des Plans d'Action et de Réhabilitation (PAR) des personnes affectées par les travaux de construction de la déchetterie de Bingerville	IDA / 66860	Component 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Individual	Limited		100,000.00	0.00	Annulé	2021-06-28	2021-07-03	2021-07-24	2021-08-28	2022-02-24
CI-PARU-236526-CS-INDV / Recruter un consultant individuel pour l'évaluation de la mise en œuvre du PAR des travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales de GESCO, route de Dabou, Commune de Yopougon	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Individual	Limited		3,090.00	0.00	Annulé	2021-12-01	2021-12-06	2021-12-27	2022-01-31	2022-07-30
CI-PARU-236495-CS-INDV / Recruter un consultant pour l'évaluation de la mise en œuvre du PAR des travaux d'aménagement des deux axes routiers d'Abobo et Agnetto et travaux routiers des axes d'Abobo	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Individual	Limited		3,090.00	0.00	Annulé	2021-12-01	2021-12-06	2021-12-27	2022-01-31	2022-07-30
CI-PARU-213937-CS-INDV / Sélection d'une firme pour l'élaboration du Plan d'Action et de Réhabilitation (PAR) des personnes affectées par les travaux de décontamination et de valorisation des berges du canal Anzombé à Koumassi	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2021-02-26	2021-04-16	2021-05-07	2021-06-11	2021-12-08
CI-PARU-213975-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la mise en place et former les parties sur les mécanismes de gestion des plaintes	IDA / 66860	Component 3: Project management	A posteriori	Individual	Open		17,500.00	0.00	Annulé	2021-03-16	2021-05-04	2021-05-25	2021-06-29	2021-12-26
CI-PARU-213943-CS-INDV / Sélection d'un Consultant Individuel pour l'élaboration d'un Plan d'Action et de Réhabilitation (PAR) des personnes affectées par les travaux de lutte contre l'érosion	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2021-03-18	2021-05-06	2021-05-27	2021-07-01	2021-12-28
CI-PARU-288826-CS-INDV / Recruter un (1) OMI pour accompagner la mise en œuvre du PIR des travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales de Boncouron dans la commune de Cocody	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Individual	Limited		6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-18	2022-05-23	2022-06-13	2022-07-18	2023-01-14
CI-PARU-290398-CS-INDV / Recruter un consultant pour la réalisation du PAR de personnes affectées pour les travaux de projet de mise en place et de gestion inter communale des déchets solides des villes de Korhogo, Sié, Niémata, Ferké et Ouagadougou	IDA / 66860	Component 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Individual	Limited		130,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-10-12	2022-10-17	2022-11-07	2022-12-12	2023-06-10
CI-PARU-290769-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration du Cadre de Politique de Réhabilitation (CPR) du Projet de Développement Durable et Inclusif des Villes du Nord (PDVN)	IDA / 66860	Component 3: Project management	A posteriori	Individual	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-31	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2023-01-27
CI-PARU-290770-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du Projet de Développement Durable et Inclusif des Villes du Nord (PDVN)	IDA / 66860	Component 3: Project management	A posteriori	Individual	Limited		41,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-31	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2023-01-27
CI-PARU-290771-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration du PRSD du Projet de Développement Durable et Inclusif des Villes du Nord (PDVN)	IDA / 66860	Component 3: Project management	A posteriori	Individual	Limited		33,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-31	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2023-01-27
CI-PARU-290815-CS-INDV / Recruter un Consultant en Passation des Marchés pour le compte du PARU	IDA / 66860	Component 3: Project management	A posteriori	Individual	Limited		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-31	2022-05-10	2022-06-05	2022-05-13	2022-06-26
CI-PARU-290816-CS-INDV / Recruter un Consultant Comptable pour le compte du PARU	IDA / 66860	Component 3: Project management	A posteriori	Individual	Limited		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-31	2022-07-06	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31
CI-PARU-236587-CS-INDV / Recruter un consultant pour l'élaboration du Plan de Contingence d'Alerte Nationale, y compris des protocoles d'alertes	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Individual	Limited		50,000.00	0.00	Annulé	2021-08-02	2021-08-07	2021-08-28	2021-10-02	2022-03-31
CI-PARU-320438-CS-INDV / Recruter un consultant pour l'élaboration du Plan d'Action de Réhabilitation (PAR) des travaux de protection et de végétalisation des talus des quartiers Gbèboubou et Bègèbè dans la commune d'Abidjan	IDA / 66860	Component 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Individual	Limited		80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-10-30	2022-10-27	2022-11-04	2022-11-25	2023-02-09

CI-PARU-213947-CS-INDV / Sélection d'un Consultant pour animer un séminaire sur les rôles, responsabilités et rétrologiques des acteurs du système d'alerte précoce	IDA / 66860	Composant 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	Annuel	2021-03-16		2021-05-04		2021-05-25		2021-06-29		2021-12-26
CI-PARU-168279-CS-CDS / Contrats de service avec le cabinet ANVIRU pour effectuer des prélèvements et des analyses de cinq (5) échantillons de sols et de trois (3) échantillons d'eau saletés dans le cadre des activités du PARU	IDA / V2850	Composant 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,708.55	0.00	Annuel	2020-04-30		2020-05-10				2020-07-14		2021-01-10
CI-PARU-168278-CS-CDS / Contrats de services avec le cabinet ACG-CI pour l'implantation de sondes AND pour le suivi de drainage des EP et préparation des DAD dans les zones d'Abobo et Grand-Bas	IDA / V2850	Composant 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,727.27	0.00	Annuel	2020-04-30		2020-05-10				2020-07-14		2021-01-10
CI-PARU-267919-CS-CDS / Sélection par entente directe du Cabinet ENVIPIR pour effectuer des prélèvements et des analyses de cinq (5) échantillons d'eau saletés dans le cadre des activités du PAR	IDA / 66860	Composant 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		16,495.00	0.00	Annuel	2020-01-15		2020-01-25				2020-03-30		2020-09-26
CI-PARU-213946-CS-INDV / Sélection d'un Consultant pour la réalisation des projets de tentes juridiques sur le système d'alerte précoce	IDA / 66860	Composant 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	Annuel	2021-02-17		2021-04-07		2021-04-28		2021-06-02		2021-11-29
CI-PARU-323860-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Plan d'Action de Réhabilitation (PAR) des travaux d'aménagement et des ouvrages de drainage des eaux pluviales dans le bassin versant de la rivière d'Alway de mpoutou dans la commune de Cocody	IDA / 66860	Composant 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	0.00	Signé	2022-11-30	2022-11-26	2022-12-05	2022-12-07	2022-12-26	2023-02-09	2023-01-30	2023-04-04	2023-07-29
CI-PARU-339837-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation de la mise en œuvre du Plan d'Action de Réhabilitation (PAR) des travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales d'Aconkous Kouté dans la commune d'Abobo	IDA / 66860	Composant 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annuel	2023-04-03		2023-04-08		2023-04-29		2023-06-03		2023-11-30
CI-PARU-202133-CS-INDV / Recrutement de consultant individuel pour la réalisation du PAR des travaux de construction de la déchetterie de Binzeville	IDA / 66860	Composant 2: Improvement of solid waste management infrastructure and services	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-28		2023-05-03		2023-05-24		2023-06-28		2023-12-25
CI-PARU-347887-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation du PAR de pose des collecteurs EU et EP dans les communes de Marcorry et Koumassi	IDA / 66860	Composant 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-30		2023-09-04		2023-09-25		2023-10-30		2024-04-27
CI-PARU-348041-CS-INDV / Recrutement de consultant individuel pour la réalisation du PAR des travaux d'aménagement du bassin versant d'écoulement à Cocody	IDA / 66860	Composant 1: Flood risk mitigation infrastructure and services	A posteriori	Individuel	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-06		2023-10-25		2023-11-15		2023-12-20		2024-06-17
CI-PARU-396422-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour le suivi à mi-parcours du Projet d'Assainissement et de Réhabilitation Urbaine (PARU)	IDA / 66860	Composant 3: Project management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-20	2023-12-04	2023-12-25		2024-01-15		2024-02-19		2024-03-20
CI-PARU-427498-CS-INDV / Recrutement pour le compte du PARU d'un Spécialiste Hygiène, Santé et Sécurité (HSE)	IDA / 66860	Composant 3: Project management	A posteriori	Individuel	Open - National		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-26		2024-08-14		2024-09-04		2024-10-09		2025-04-07
CI-PARU-427500-CS-INDV / Recrutement de deux spécialistes sauvegarde sociale	IDA / 66860	Composant 3: Project management	A posteriori	Individuel	Open - National		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-28		2024-08-16		2024-09-06		2024-10-11		2025-04-09