

**Transmission Investment Plan (PIT) to support
Post-COVID-19 Green Economic Recovery in Peru
(P174812)**

Procurement Plan

Country: Peru

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: 09-Sept-2021

July 9, 2010

PROCUREMENT PLAN Peru : Transmission Investment Plan (PIT) to support Post-COVID-19 Green Economic Recovery in Peru

General Information
Country: Peru **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-10-24
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-09-11
Project ID: P174812 **GN Date:** 2023-04-24
Project Name: Transmission Investment Plan (PIT) to support Post-COVID-19 Green Economic Recovery in Peru
Loan / Credit No.: IBRD / 92880
Executing Agency: MINISTRY OF ENERGY AND MINES / DIRECTORATE OF RURAL ELECTRIFICATION

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
PE-MINEM/DGER-359448-CW-RFB / Ampliación de la SET C arhuaz	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Documento de Adquisiciones con e nvelope nacional - Proceso de un sobre (No documento estándar del Banc o)	1,016,822.00	0.00	Ejecución pendiente																			2024-04-18
PE-MINEM/DGER-359449-CW-RFB / Ampliación de la SET C araz 12-15 MVA (ONAN - ONAF). 66/22.9/13.2 KV	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Documento de Adquisiciones con e nvelope nacional - Proceso de un sobre (No documento estándar del Banc o)	1,268,314.00	0.00	Ejecución pendiente																			2024-04-18
PE-MINEM/DGER-359451-CW-RFB / Segundo Transformador 33/10 KV - 5 MVA y celdas conexas, SET Chupaca	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Documento de Adquisiciones con e nvelope nacional - Proceso de un sobre (No documento estándar del Banc o)	1,767,240.00	0.00	Ejecución pendiente																			2024-04-18
PE-MINEM/DGER-359457-CW-RFB / Ampliación de la Capacidad de la Transformación en SET Chulucanas, Provincia de Morropón, Departamento de Piura	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Documento de Adquisiciones con e nvelope nacional - Proceso de un sobre (No documento estándar del Banc o)	905,544.00	0.00	Ejecución pendiente																			2024-04-18
PE-MINEM/DGER-372942-CW-RFB / Ampliación de la SET C hupaca	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Documento de Adquisiciones con e nvelope nacional - Proceso de un sobre (No documento estándar del Banc o)	1,510,650.00	0.00	Ejecución pendiente																			2024-05-17

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual			
PE-MINEM/DGER-375102-GO-DIR / Adquisición de materiales de impresión	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			3,632.21	0.00	Ejecución pendiente																						2023-12-31
PE-MINEM/DGER-375103-GO-DIR / Adquisición de combustible para vehículo del proyecto	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			10,283.81	0.00	Ejecución pendiente																						2023-12-31
PE-MINEM/DGER-375239-GO-DIR / Adquisición de equipos de protección personal	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			2,801.12	0.00	Ejecución pendiente																						2023-12-31
PE-MINEM/DGER-375240-GO-DIR / Adquisición de pizarra acrílica	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			560.22	0.00	Ejecución pendiente																						2023-12-31
PE-MINEM/DGER-375256-GO-DIR / Adquisición de vehículo para traslado	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		56,022.41	0.00	Ejecución pendiente																						2024-04-25
PE-MINEM/DGER-375257-GO-DIR / Adquisición de proyectores multimedia	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			980.39	0.00	Ejecución pendiente																						2023-12-31
PE-MINEM/DGER-375258-GO-DIR / Adquisición de televisores para oficina	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			3,361.34	0.00	Ejecución pendiente																						2023-12-31
PE-MINEM/DGER-375254-GO-DIR / Adquisición equipos de cómputo	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		42,016.81	0.00	Ejecución pendiente																						2024-05-13
PE-MINEM/DGER-375640-GO-DIR / Adquisición de sillas de oficina	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		25,775.28	0.00	Ejecución pendiente																						2024-05-18

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
PE-MINEM/DGER-378199-NC-RFO / Telecomunicaciones	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,851.43	0.00	Ejecución pendiente																					2023-12-31	
PE-MINEM/DGER-378202-NC-DIR / Hosting (GIF)	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			560.22	0.00	Ejecución pendiente																						2023-12-31
PE-MINEM/DGER-378204-NC-DIR / Publicidad en diarios oficiales	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			1,400.56	0.00	Ejecución pendiente																						2024-03-31
PE-MINEM/DGER-378205-NC-DIR / Servicios de impresión diversos	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			1,120.45	0.00	Ejecución pendiente																						2023-12-31
PE-MINEM/DGER-378206-NC-RFO / Servicios de mantenimiento e instalación informática	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,425.71	0.00	Ejecución pendiente																						2024-03-26

PE-MINEM/DIGER-375479-CS-INDV / Asistente administrativo	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Individual	Open - National		51,419.04	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-28		2023-09-03		2023-09-03		2023-09-07		2023-12-31
PE-MINEM/DIGER-375480-CS-INDV / Servicio de chofer	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Individual	Open - National		30,851.43	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-28		2023-09-07		2023-09-07		2023-09-11		2023-12-31
PE-MINEM/DIGER-375623-CS-CDS / Consultoría para el Estudio de Reforma y Modernización del Sector eléctrico	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		242,801.12	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-25		2023-08-29				2023-09-01		2023-12-31
PE-MINEM/DIGER-375633-CS-INDV / Consultoría para Servicios Administrativos	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Individual	Open - National		123,405.71	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-28		2023-09-05		2023-09-05		2023-09-08		2023-12-31
PE-MINEM/DIGER-375634-CS-INDV / Servicios Administrativos	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Individual	Open - National		102,838.09	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-28		2023-09-07		2023-09-07		2023-09-11		2023-12-31
PE-MINEM/DIGER-375898-CS-INDV / Asistente Administrativo	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Individual	Open - National		51,419.05	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-25		2023-08-31		2023-08-31		2023-09-04		2023-12-31
PE-MINEM/DIGER-378768-CS-INDV / Asesor Legal	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Individual	Open - National		236,888.00	0.00	En ejecución	2023-08-25	2023-08-28	2023-08-31		2023-08-31		2023-09-04		2023-12-31
PE-MINEM/DIGER-378769-CS-INDV / Jefe de Proyectos	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Individual	Open - National		236,888.00	0.00	En ejecución	2023-08-25	2023-08-28	2023-08-31		2023-08-31		2023-09-04		2023-12-31
PE-MINEM/DIGER-378772-CS-INDV / Especialista en Monitoreo y Control	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Individual	Open - National		139,346.00	0.00	En ejecución	2023-08-25	2023-08-28	2023-08-31		2023-08-31		2023-09-04		2023-12-31
PE-MINEM/DIGER-378788-CS-INDV / Coordinador Gestión Administrativa y Finanzas	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Individual	Open - National		236,888.00	0.00	En ejecución	2023-08-25	2023-08-28	2023-08-31		2023-08-31		2023-09-04		2023-12-31
PE-MINEM/DIGER-378789-CS-INDV / Coordinador Unidad de Gestión Ambiental y Social	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Individual	Open - National		236,888.00	0.00	En ejecución	2023-08-25	2023-08-28	2023-08-31		2023-08-31		2023-09-04		2023-12-31
PE-MINEM/DIGER-378790-CS-INDV / Especialista Financiero	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Individual	Open - National		167,215.00	0.00	En ejecución	2023-08-25	2023-08-28	2023-08-31		2023-08-31		2023-09-04		2023-12-31
PE-MINEM/DIGER-378791-CS-INDV / Especialista Contable	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Individual	Open - National		139,346.00	0.00	En ejecución	2023-08-25	2023-08-28	2023-08-31		2023-08-31		2023-09-04		2023-12-31
PE-MINEM/DIGER-378792-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Individual	Open - National		167,215.00	0.00	En ejecución	2023-08-25	2023-08-28	2023-08-31		2023-08-31		2023-09-04		2023-09-15
PE-MINEM/DIGER-378793-CS-INDV / Especialista en Gestión Ambiental	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Individual	Open - National		139,346.00	0.00	En ejecución	2023-08-25	2023-08-28	2023-08-31		2023-08-31		2023-09-04		2023-12-31
PE-MINEM/DIGER-378794-CS-INDV / Especialista en Gestión Social	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Individual	Open - National		139,346.00	0.00	En ejecución	2023-08-25	2023-08-28	2023-08-31		2023-08-31		2023-09-04		2023-12-31
PE-MINEM/DIGER-378795-CS-INDV / Especialista en Líneas de Transmisión	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Individual	Open - National		139,346.00	0.00	En ejecución	2023-08-25	2023-08-28	2023-08-31		2023-08-31		2023-09-04		2023-12-31
PE-MINEM/DIGER-378796-CS-INDV / Especialista en Obras Civiles	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Individual	Open - National		139,346.00	0.00	En ejecución	2023-08-25	2023-08-28	2023-08-31		2023-08-31		2023-09-04		2023-12-31
PE-MINEM/DIGER-378797-CS-INDV / Especialista en Gestión de Contratos	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Individual	Open - National		139,346.00	0.00	En ejecución	2023-08-25	2023-08-28	2023-08-31		2023-08-31		2023-09-04		2023-12-31
PE-MINEM/DIGER-378798-CS-INDV / Especialista en Recursos Humanos	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Individual	Open - National		83,607.00	0.00	En ejecución	2023-08-25	2023-08-28	2023-08-31		2023-08-31		2023-09-04		2023-12-31
PE-MINEM/DIGER-378800-CS-INDV / Asistente de Adquisiciones	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Individual	Open - National		55,738.00	0.00	En ejecución	2023-08-25	2023-08-28	2023-08-31		2023-08-31		2023-09-04		2023-12-31
PE-MINEM/DIGER-378801-CS-INDV / Especialista en subestaciones de potencia	IBRD / 92880	Project management and capacity building	Posterior	Individual	Open - National		139,346.00	0.00	En ejecución	2023-08-25	2023-08-28	2023-08-31		2023-08-31		2023-09-04		2023-12-31