

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

Information sur le Projet : BURKINA FASO : Projet D'urgence de Développement Local et de Résilience (P175382)

Agence d'exécution du Projet : PUDTR

Date du plan de passation des marchés : Octobre 2020

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Octobre 2020 à Septembre 2021

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 révisé en Juillet et Août 2020) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics ([Décret no 207-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public](#)), ces

arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- *Contrôle a priori des structures de contrôle des marchés publics (DCMEF et DGCMEF) et autorisations sur les ententes directes : Non applicable;*
- *Seuils nationaux de passation de marchés : Non applicable*
- *Rejet de l'offre anormalement inférieure ou supérieure de 15 % de la moyenne du montant prévisionnel du client et de la moyenne des offres conformes : Non applicable*
- *Application selon le financement de la marge de préférence nationale, communautaire et locale (collectivités locales) : Non applicable*
- *Signature d'un nouveau marché pour donner suite à une variation du montant du marché de plus de 30 % du montant initial;*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : ***ne s'applique pas***

Travaux ***ne s'applique pas***

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique.

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Néant.

SEUILS POUR LES METHODES DE PASSATION ET MARCHES

1. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRE QUE SERVICES DE CONSULTANTS

Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CFEN	AOI	AON	CF
≥10.000.000	<10.000.000	<1.000.000	≥1.000.000	<1.000.000	<500.000

2. SELECTION DE CONSULTANTS

- **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:**
La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'investissement (FPI) - Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et Services de Consultants, Juillet 2016, révisés en novembre 2017 et Août 2018 et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
- **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission;

PROCUREMENT PLAN Burkina Faso : Burkina Faso Emergency Local Development and Resilience Project

General Information

Country: Burkina Faso
 Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-11-27
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-01-23
 Project ID: P175382
 Project Name: Burkina Faso Emergency Local Development and Resilience Project
 Loan / Credit No: IDA / D7610, IDA / 71810
 Executing Agency: Emergency Local Development and Resilience

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEASH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation		Draft Bidding Documents / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
BF-PUOTR-239300-CW-RFQ / Travaux d'extension de la CEG dans la commune de Bila n°1, 1 à Bilanga et 1 à Housou	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SFD - Competitive	280,000.00	371,141.17	Signal																						
BF-PUOTR-239454-CW-RFP / Travaux de réalisation de forages communautaires avec un système de pompes solaires	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SFD (1 envelope price) SFD - Competitive	1,968,000.00	0.00	En attente d'exécution			2021-08-10									2021-08-14										
BF-PUOTR-239455-CW-RFP / Travaux de réalisation de forages PNE	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SFD - Competitive	54,000.00	0.00	En attente d'exécution																						
BF-PUOTR-240445-CW-RFP / Travaux d'aménagement d'un terrain 200 km de pistes rurales	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without pre-qualification) SFD - Applying cost-plus-dispatch	18,180,000.00	0.00	En cours d'exécution			2022-02-10										2022-04-06									
BF-PUOTR-240448-CW-RFP / Travaux de fourniture, d'installation et d'équipement, et de mise en service des lampadaires solaires photovoltaïques dans la Région de Fie et d'écouleur du Mouhoun	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without pre-qualification) SFD	4,522,500.00	2,245,672.17	Signal			2021-09-20										2021-11-06									
BF-PUOTR-240589-CW-RFP / Réalisation de forages et d'équipements dans le cadre de la mise en service du PUOTR	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without pre-qualification) SFD	2,535,000.00	0.00	En attente d'exécution																						
BF-PUOTR-240606-CW-RFP / Réalisation des AEP dans le cadre de la mise en service du PUOTR	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without pre-qualification) SFD	2,700,000.00	0.00	En attente d'exécution																						
BF-PUOTR-240991-CW-RFP / Travaux d'aménagement de bas fond dans le cadre de la mise en service du PUOTR	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without pre-qualification) SFD	3,800,000.00	2,073,375.93	Signal			2022-01-20										2022-02-14									
BF-PUOTR-240993-CW-RFP / Travaux d'aménagement de périmètre maraîchers dans le cadre de la mise en service du PUOTR	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without pre-qualification) SFD	4,500,000.00	2,735,010.83	Signal			2021-09-15										2021-10-10									
BF-PUOTR-239206-CW-RFP / Travaux de construction de 9 salles de classe à Bombonkou (CEG de Larikou) (Ecole primaire de Larikou (3); CEG de Larikou (3); Ecole primaire de Larikou (3))	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SFD - Competitive	324,000.00	245,157.62	Signal																						
BF-PUOTR-239451-CW-RFP / Travaux de construction de 6 blocs de cinq (05) salles et de cinq (05) blocs de 23 postes	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SFD - Competitive	134,000.00	0.00	En attente d'exécution																						
BF-PUOTR-239271-CW-RFP / Travaux de construction de 8 salles de classe à Bombonkou (Ecole primaire de Larikou (3); Ecole primaire de Larikou (3); Ecole primaire de Larikou (3))	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SFD - Competitive	360,000.00	0.00	En cours d'exécution																						
BF-PUOTR-251101-CW-RFP / Travaux de construction de 4 salles de classe à Bombonkou (Ecole primaire de Larikou (3); Ecole primaire de Larikou (3); Ecole primaire de Larikou (3))	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SFD - Competitive	360,000.00	0.00	En attente d'exécution																						
BF-PUOTR-251102-CW-RFP / Travaux de construction de 4 salles de classe, 2 blocs de 5 postes et 02 administration à Boussou (CEG de Boussou (3) et CEG de Boussou (3))	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SFD - Competitive	398,000.00	0.00	En attente d'exécution																						
BF-PUOTR-250976-CW-RFP / Travaux de construction de 2 salles de classe dans la commune de Nouna (Ecoles primaires de Sactour (5) et secteur 7)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SFD - Competitive	490,000.00	349,743.90	Signal																						
BF-PUOTR-250804-CW-RFP / Construction de 6 salles de classe et 03 administration à Bourasso - CEG de KODOGOU	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SFD - Competitive	398,000.00	0.00	En attente d'exécution																						
BF-PUOTR-239278-CW-RFP / Travaux de construction de 6 salles de classe dans la commune de Dohy (Ecole Primaire de Karamoussi (3); Collège Dohy (3); Secrétariat)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SFD - Competitive	360,000.00	289,232.69	Signal																						
BF-PUOTR-258043-CW-RFP / Travaux de construction de 8 salles de classe dans la commune de Dohy (Ecole Primaire de Dohy (3); NISOR (3))	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SFD - Competitive	240,000.00	191,945.63	Signal																						
BF-PUOTR-251018-CW-RFP / Travaux de construction de 9 salles de classe, 2 blocs de 5 postes et 03 administration dans la commune de Kouka - CEG Continum de Salé	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SFD - Competitive	518,000.00	412,204.21	Signal																						
BF-PUOTR-258044-CW-RFP / Travaux de construction de 8 salles de classe dans la commune de Kouka - Ecole primaire de SMI COUPTOU	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SFD - Competitive	240,000.00	191,517.87	Signal																						
BF-PUOTR-251100-CW-RFP / Travaux de construction de 8 salles de classe dans la commune de Kouka - Ecole A de Kouka (3); Ecole F de Kouka (3)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SFD - Competitive	240,000.00	191,357.74	Signal																						
BF-PUOTR-239280-CW-RFP / Travaux de construction de 6 salles de classe dans la commune de Solomax (Ecole primaire de Baniy (3); de Kib (3); de Baniy (3))	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SFD - Competitive	360,000.00	0.00	En attente d'exécution																						
BF-PUOTR-251105-CW-RFP / Travaux de construction de 9 salles de classe dans la commune de Solomax - Baza B (3); de Gassoumedingha B (3); de Ramtanga (3)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SFD - Competitive	360,000.00	0.00	En attente d'exécution																						

BF-PJUDTR-20846-CW-RFQ / Travaux de construction de 2 salles de classe dans la commune de Sokoré - Ecoles primaires de Dioulina (2) de Sighogon (1) de Toukoro (1) et de Laréou (1)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	480,000.00	0.00	En attente d'exécution										2021-10-20				2021-11-02	2022-03-31			
BF-PJUDTR-239284-CW-RFQ / Travaux de construction de 6 salles de classe et 2 blocs de latrines 5 postes dans la commune de Sarabha - Ecole primaire de Sarabha D (3), Ecole primaire de Gombombat	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	288,000.00	0.00	En attente d'exécution										2021-10-20				2021-11-14	2022-03-31			
BF-PJUDTR-253106-CW-RFQ / Travaux de construction de 4 salles de classe, 3 blocs de latrines 5 postes et 1 Administration dans la commune de Sankara - CEG de Nermana (1) et Ecole primaire de Kôlatou (1)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	542,000.00	0.00	En attente d'exécution										2021-10-20				2021-11-02	2022-03-31			
BF-PJUDTR-239292-CW-RFQ / Travaux de construction de 9 salles de classe dans la commune de Tougan - école Na massé (3) classes, école RA L C (6) classes	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	270,000.00	239,984.95	Signal										2021-10-22	2021-10-13			2021-11-02	2023-11-29	2022-03-31		
BF-PJUDTR-209028-CW-RFQ / Travaux de construction de 9 salles de classe dans la commune de Tougan - école de Pagan (3) classes, école Ka wata B (6) classes	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	270,000.00	228,205.58	Signal										2021-10-20	2021-10-13			2021-10-31	2021-12-01	2022-03-31		
BF-PJUDTR-253107-CW-RFQ / Travaux de construction de 15 salles de classe dans la commune de Tougan - Ecole A1 wata A (3) classes, école Kasi an C (6) classes, école Gombombou (3) classes, école Pay wanga (3) classes	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	450,000.00	378,506.95	Signal										2021-10-20	2021-10-13			2021-11-02	2023-11-29	2022-03-31		
BF-PJUDTR-253108-CW-RFQ / Travaux de construction de 4 salles de classe dans la commune de Tougan - Ecole de a DRABO (3) classes, école 1 achoron (5) classes	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	270,000.00	218,324.76	Signal										2021-10-20	2021-10-13			2021-11-02	2023-11-29	2022-03-31		
BF-PJUDTR-258101-CW-RFQ / Travaux de construction de 9 salles de classe dans la commune de Tougan - Ecole secteur 07 (6) classes, école Di yoroum B (3) classes	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	270,000.00	228,496.20	Signal										2021-10-20	2021-11-03			2021-11-02	2023-11-29	2022-03-31		
BF-PJUDTR-258092-CW-RFQ / Travaux de construction de 15 salles de classe dans la commune de Tougan - Ecole de aïa (3) classes, école de aïa (4) ZERBO (6) classes, Ecole Tougan DRABO B (6) classes	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	450,000.00	138,932.27	Signal										2021-10-20	2021-10-13			2021-11-02	2023-11-29	2022-03-31		
BF-PJUDTR-253112-CW-RFQ / Travaux de construction de 6 salles de classe dans la commune de Yaba - CEG de Kara	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	180,000.00	0.00	En attente d'exécution										2021-10-20				2021-11-02	2022-03-31			
BF-PJUDTR-239298-CW-RFQ / Travaux de construction de 6 salles de classe dans la commune de Yaba - Lycée Municipal	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	180,000.00	0.00	En attente d'exécution										2021-10-20				2021-10-31	2022-03-31			
BF-PJUDTR-253109-CW-RFQ / Travaux de construction de 6 salles de classe dans la commune de Larabou - Ecole primaire de Rassoully B (2) et Ecole primaire de Goubassia (1)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	216,000.00	164,701.97	Signal										2021-10-20	2021-10-20			2021-11-02	2023-11-29	2022-03-31		
BF-PJUDTR-258097-CW-RFQ / Travaux de construction de 3 cliniques dans les communes de Tougan (1) et de Lamoua (1)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	480,000.00	0.00	En attente d'exécution										2021-10-25				2021-11-07	2022-03-31			
BF-PJUDTR-258100-CW-RFQ / Travaux de construction de 2 blocs de latrines 5 postes et 4 blocs de latrines 3 postes - Bloc 01 de Bontankouy - CEG de Sarabha	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	96,800.00	0.00	En attente d'exécution										2021-10-25				2021-11-07	2022-03-31			
BF-PJUDTR-239299-CW-RFQ / Travaux de 20 fontaines dans les communes de ruisseau en un seul des périmètres maraichers au PJUDTR	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		Request for Quotations (Non Bank-SPD)	180,000.00	0.00	Annulé										2021-11-30	2021-12-02			2021-12-27	2022-03-31			
BF-PJUDTR-258173-CW-RFB / Travaux de construction d'un ouvrage de franchissement et de désenclavement à Sagalé sur la BR24 (Neua-Sarabha Sokoré) dans la région de la Boucle de Mouhoun	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		Request for Bids - Works (without pre-qualification) SPD	2,760,000.00	0.00	En attente d'exécution										2022-03-30				2022-04-04	2022-05-16	2022-06-15	2022-07-20	2022-11-17
BF-PJUDTR-209774-CW-RFQ / Travaux de réalisation de vin et 1200 Saragés à gros débit bot agricole dans les régions de la boucle de Mouhoun et de l'est au profit du Projet d'urgence de Développement Territorial et de Résilience (P)	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	180,000.00	142,743.36	Signal										2021-11-15	2021-12-02			2022-01-10	2022-02-18	2022-03-31		
BF-PJUDTR-239301-CW-RFQ / Travaux de réalisation de de ux (02) salles d'hospitalisation, deux (02) latrines-bouiches et un Poste d'eau Autonome au CEG de Pabé wata 1	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	290,000.00	0.00	En attente d'exécution										2021-12-10				2022-01-09	2022-04-09			
BF-PJUDTR-239303-CW-RFQ / Travaux de réalisation de 2 CSPS dans la commune de Sanghaï au secteur 1 et à K-anatli	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	900,000.00	0.00	En attente d'exécution										2021-12-09				2022-01-08	2022-04-08			
BF-PJUDTR-265162-CW-RFQ / Travaux de réalisation d'infra-structure sanitaire (dispensaire, maternité, logement, dé pôt pharmacologique et bâtiment) dans la commune de Tougan	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	850,000.00	0.00	En attente d'exécution										2021-12-05				2022-01-23	2022-07-22			
BF-PJUDTR-209448-CW-RFQ / Travaux de construction et réhabilitation sanitaire (salles d'hospitalisation, mur de clôture et de latrines) dans la commune de LANKOUE	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	650,000.00	449,302.29	Signal										2021-12-09	2021-12-10			2022-01-08	2022-01-11	2022-04-08		
BF-PJUDTR-266331-CW-RFQ / Travaux de construction de 10 boutiques de ruis dans la commune de Bontankouy	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	300,000.00	240,632.40	Signal										2022-02-04	2021-12-13			2022-03-25	2022-03-31	2022-09-31		
BF-PJUDTR-266333-CW-RFQ / Travaux de construction de 10 boutiques de ruis dans la commune de Yaba	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	300,000.00	234,798.89	Signal										2022-02-04	2021-12-13			2022-03-25	2022-03-31	2022-09-31		
BF-PJUDTR-268236-CW-RFQ / Travaux de construction de 25 boutiques de ruis dans la commune de Coala	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	150,000.00	72,588.49	Signal										2022-02-04	2021-12-09			2022-06-02	2022-03-31	2022-07-02		

BF-PUDTR-304271-CW-RFQ / Travaux de normalisation de salles de classes et de laboratoires PMR à MOUHOUN 3 et TOECLIN	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPO - Competitive	455,000.00	0.00	En attente d'exécution												2022-08-04									2022-09-10	2022-10-09				
BF-PUDTR-304272-CW-RFQ / Travaux de normalisation de salles de classes et de laboratoires PMR à FABA B et NASSENE	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPO - Competitive	430,000.00	0.00	En cours d'exécution													2022-08-04									2022-09-10	2022-10-09			
BF-PUDTR-304273-CW-RFQ / Travaux de normalisation de salles de classes et de laboratoires PMR à POREN A et SAGON-B-ODO	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPO - Competitive	430,000.00	0.00	En attente d'exécution													2022-08-04									2022-09-10	2022-10-09			
BF-PUDTR-304274-CW-RFQ / Travaux de normalisation de salles de classes et de laboratoires PMR à TYALLA et NASMA	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPO - Competitive	430,000.00	0.00	En attente d'exécution													2022-08-04									2022-09-10	2022-10-09			
BF-PUDTR-304275-CW-RFQ / Travaux de normalisation de salles de classes et de laboratoires PMR à MANDU et SAVOIRE	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPO - Competitive	430,000.00	0.00	En attente d'exécution													2022-08-04									2022-09-10	2022-10-09			
BF-PUDTR-304276-CW-RFQ / Travaux de construction de locaux pédagogiques au LEO de KASSOUKOU	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPO - Competitive	265,000.00	0.00	En attente d'exécution													2022-08-04									2022-09-10	2022-10-09			
BF-PUDTR-304277-CW-RFQ / Travaux de normalisation de salles de classes et de laboratoires PMR à DAKO et DAKATE	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPO - Competitive	430,000.00	0.00	En attente d'exécution													2022-08-04									2022-09-10	2022-10-09			
BF-PUDTR-304278-CW-RFQ / Travaux de normalisation de salles de classes et de laboratoires PMR à FABA C et KANDONDOU	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPO - Competitive	430,000.00	0.00	En attente d'exécution													2022-08-04									2022-09-10	2022-10-09			
BF-PUDTR-304280-CW-RFQ / Travaux de normalisation de salles de classes et de laboratoires PMR au Secteurs 3 et 5 de Faba	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPO - Competitive	430,000.00	0.00	En attente d'exécution													2022-08-04									2022-09-10	2022-10-09			
BF-PUDTR-304281-CW-RFQ / Travaux de normalisation de salles de classes et de laboratoires PMR à KARABA et KONZENA	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPO - Competitive	430,000.00	0.00	En attente d'exécution													2022-08-04									2022-09-10	2022-10-09			
BF-PUDTR-304282-CW-RFQ / Travaux de construction de locaux pédagogiques au lycée de Faba B	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPO - Competitive	265,000.00	0.00	En attente d'exécution													2022-08-04									2022-09-10	2022-10-09			
BF-PUDTR-304284-CW-RFQ / Travaux de normalisation de salles de classes et de laboratoires PMR à LAPO B et TON B	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPO - Competitive	430,000.00	0.00	En attente d'exécution													2022-08-04									2022-09-10	2022-10-09			
BF-PUDTR-304296-CW-RFQ / Travaux de normalisation de salles de classes et de laboratoires PMR à BONDIOGHIN et KINABIN	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPO - Competitive	432,694.00	0.00	En attente d'exécution													2022-08-05									2022-09-09	2022-10-08			
BF-PUDTR-304370-CW-RFQ / Travaux de normalisation de salles de classes et de laboratoires PMR à TBIGA AB	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPO - Competitive	432,693.00	0.00	En attente d'exécution													2022-08-05									2022-09-09	2022-10-08			
BF-PUDTR-304405-CW-RFQ / Travaux de normalisation de salles de classes à Selge, Poh enting et Nabivablog	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPO - Competitive	484,218.00	0.00	En attente d'exécution													2022-08-13									2022-09-12	2022-10-11			
BF-PUDTR-304440-CW-RFQ / Travaux de normalisation de salles de classes et de laboratoires PMR à BIELEMOUBI et TAMBISSIN	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPO - Competitive	475,000.00	0.00	En attente d'exécution													2022-08-12									2022-09-13	2022-10-12			
BF-PUDTR-304471-CW-RFQ / Travaux de normalisation de salles de classes et de laboratoires PMR à BALAKO, BITAKO, BITAKA, KALEMBOULY et KALEMBOULY	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPO - Competitive	483,345.00	0.00	En attente d'exécution													2022-08-13									2022-09-14	2022-10-13			
BF-PUDTR-304488-CW-RFQ / Travaux de normalisation de salles de classes et de laboratoires PMR au CEG et SIBY AB	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPO - Competitive	490,335.00	0.00	En attente d'exécution													2022-08-08									2022-09-09	2022-10-08			
BF-PUDTR-304489-CW-RFQ / Travaux de normalisation de salles de classes à Tangaza, Zecce et Pissoguetin	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPO - Competitive	484,218.00	0.00	En attente d'exécution													2022-08-08									2022-09-07	2022-10-06			
BF-PUDTR-304223-CW-RFQ / Travaux de normalisation de salles de classes à ECOLE PRIMAIRE ZOUNA et à ECOLE PRIMAIRE de YACO	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPO - Competitive	484,218.00	0.00	En attente d'exécution													2022-08-05									2022-09-06	2022-10-05			
BF-PUDTR-304112-CW-RFQ / Travaux de normalisation de salles de classes à Estadram, Bianergou et Tobani	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPO - Competitive	485,000.00	0.00	En attente d'exécution													2022-08-08									2022-09-07	2022-10-06			
BF-PUDTR-304262-CW-RFQ / Travaux de construction de locaux pédagogiques au lycée communal de Dedoblog	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPO - Competitive	360,000.00	0.00	En cours d'exécution													2022-08-20	2022-08-24								2022-09-26	2022-10-25			
BF-PUDTR-304261-CW-RFQ / Travaux de construction de salles de classes à Sour	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPO - Competitive	380,000.00	0.00	En cours d'exécution													2022-08-20	2022-08-24								2022-09-26	2022-10-25			
BF-PUDTR-312263-CW-RFB / Travaux d'aménagements de la gare routière de Tougan	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Request for Bids - Small Works SPO (1 envelope price)	1,700,000.00	0.00	En cours d'exécution													2022-09-07	2022-08-30	2022-09-12	2022-10-12	2022-10-06	2022-10-27	2022-10-06	2022-11-17			2022-05-16	6		
BF-PUDTR-320647-CW-RFB / Travaux d'aménagements routiers et de services sociaux dans les régions de la Boucle du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	Request for Bids - Works (without pre-qualification) SPO - Applying cost factor declassification	14,310,000.00	0.00	En cours d'exécution													2022-11-16	2023-01-11	2022-11-26						2023-01-10	2023-01-25			2022-09-15	5
BF-PUDTR-246546-CW-RFQ / Travaux de construction de 2 lycées (compris éclairage solaire dans les communes de Solenzo (1) et Tougan (1))	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPO - Competitive	800,000.00	0.00	Annulé													2022-03-06									2022-05-01	2022-10-28			
BF-PUDTR-246559-CW-RFQ / Travaux de construction de 2 hangars de marché et de 2 arcs de vaccination à Bouras	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPO - Competitive	140,000.00	0.00	Annulé													2022-03-11									2022-05-02	2022-07-31			
BF-PUDTR-241863-CW-RFB / Travaux d'aménagements en faveur de la gare routière de la ville de Tougan et ses voies d'accès	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Bids - Small Works SPO (1 envelope price)	1,700,000.00	0.00	Annulé													2022-05-16									2022-06-30	2022-07-21	2023-01-17		
GOODS																																				
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents	Prequalification Evaluation Report	Draft Bidding Documents / Justification	Specific Procurement Notice / Invitation	Bidding Documents Issued	Proposal Submission / Opening / Minutes	Bid Evaluation Report and Recommendation for Award	Signed Contract	Contract Completion																	

												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
BF-PUOTR-22890-GO-RFQ	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	24,000.00	0.00	Annulé														2021-05-05			2021-06-07	2021-07-09								
BF-PUOTR-22924-GO-RFQ	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	63,800.00	0.00	En attente d'evaluation															2021-04-25			2021-05-27	2021-06-26							
BF-PUOTR-22954-GO-RFQ	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,200.00	0.00	En cours d'exécution															2021-04-25	2021-07-05			2021-05-27	2021-07-11						
BF-PUOTR-237128-GO-RFQ	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	12,000.00	0.00	En attente d'evaluation																2021-06-26			2021-07-28	2021-08-27						
BF-PUOTR-237132-GO-RFQ	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	390,000.00	0.00	En cours d'exécution																2021-06-30	2022-04-01			2021-08-25	2021-10-24					
BF-PUOTR-237134-GO-RFQ	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	310,000.00	0.00	En cours d'exécution																2021-06-30	2021-11-23			2021-08-25	2021-10-24					
BF-PUOTR-240347-GO-RFQ	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	103,000.00	122,431.28	Achévé																2021-08-21	2021-11-09			2021-10-16	2022-04-14					
BF-PUOTR-240426-GO-RFQ	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	14,000.00	12,380.14	Signé																2021-08-04	2021-07-06			2021-09-05	2021-08-30	2021-10-05				
BF-PUOTR-240473-GO-RFQ	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	23,305.67	Signé																2021-09-20	2021-08-25			2021-10-22	2021-10-04	2021-12-04				
BF-PUOTR-240484-GO-RFQ	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	95,000.00	0.00	En cours d'exécution																	2021-08-25	2021-08-25			2021-10-30	2021-12-19				
BF-PUOTR-240505-GO-RFQ	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	64,000.00	51,728.93	Signé																	2021-09-04	2021-08-25			2021-10-30	2021-11-10	2021-12-29			
BF-PUOTR-238993-GO-RFQ	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	115,000.00	92,343.06	Signé																	2021-05-05	2021-07-05			2021-06-08	2021-08-30	2021-07-08			
BF-PUOTR-240348-GO-RFQ	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	60,000.00	43,833.71	Signé																	2021-08-30	2021-08-25			2021-10-25	2021-11-18	2021-12-24			
BF-PUOTR-238993-GO-RFQ	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	En attente d'evaluation																	2021-08-30			2021-09-30	2021-10-15					
BF-PUOTR-240504-GO-RFQ	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	97,000.00	110,673.23	Signé																	2021-08-04	2021-08-25			2021-09-29	2021-11-19	2021-11-28			
BF-PUOTR-240507-GO-RFQ	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	80,000.00	64,378.88	Signé																		2021-09-04	2021-08-25			2021-10-30	2021-11-15	2021-12-29		
BF-PUOTR-237107-GO-DRR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Passation de marché de gr à gr	Direct		635,000.00	508,150.60	Signé				2021-09-20	2021-08-28												2021-09-25	2021-09-02			2021-10-30	2021-10-05	2022-01-28			
BF-PUOTR-240345-GO-RFQ	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	284,800.00	0.00	En cours d'exécution																		2021-10-22			2022-02-19	2022-02-19				
BF-PUOTR-250260-GO-RFQ	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	11,000.00	0.00	En attente d'evaluation																		2021-11-27			2021-12-19	2022-01-18				
BF-PUOTR-251474-GO-RFQ	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	360,000.00	0.00	En cours d'exécution																		2021-09-20	2021-11-09			2021-11-19	2022-01-18			
BF-PUOTR-250258-GO-RFQ	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	48,000.00	0.00	En attente d'evaluation																			2021-11-27			2022-01-22	2022-07-21			
BF-PUOTR-240374-GO-RFQ	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	252,000.00	0.00	En attente d'evaluation																			2021-11-27			2022-01-02	2022-07-01			
BF-PUOTR-250256-GO-RFQ	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	164,000.00	130,328.26	Signé																		2021-11-27	2021-11-23			2022-01-22	2022-02-16	2022-03-23		
BF-PUOTR-250259-GO-RFQ	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	18,240.00	0.00	En attente d'evaluation																			2021-12-07			2022-02-01	2022-04-02			
BF-PUOTR-240424-GO-RFQ	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	85,000.00	67,078.15	Signé																			2021-12-05	2021-12-13			2022-01-06	2022-03-11	2022-03-20	
BF-PUOTR-250680-GO-RFQ	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	294,500.00	0.00	En attente d'evaluation																				2022-02-20			2022-04-11	2022-06-10		
BF-PUOTR-240346-GO-RFQ	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	140,000.00	133,968.42	Signé																		2022-02-03	2022-02-04			2022-03-31	2022-04-11	2022-05-30		

BF-PUOTR-236193-CS-COS / Recrutement d'ONG en appui à la mise en œuvre des activités de prévention et de réponse à la violence basée sur le genre (VBG)(EASHS du PUDT)	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	200,000.00	326,076.78	Signé	2021-06-04	2021-05-07	2021-06-25	2021-08-08	2021-08-10							2021-09-07	2021-09-14	2021-10-12	2021-10-25	2022-04-10
BF-PUOTR-236206-CS-COS / Etudes d'étude d'impact environnemental et social de la situation de 400 postes rurales	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	72,000.00	209,279.57	Signé	2021-08-30	2021-06-14		2021-09-06	2021-08-17							2021-09-13	2021-11-25	2021-09-30	2021-12-13	2021-12-29
BF-PUOTR-236195-CS-COS / Etudes techniques et suivi-cotrielle des travaux de réalisation de neuf (09) pontons et adduction en eau potable si possible (AFIP)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	270,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-04	2021-06-04		2021-06-11								2021-06-18		2021-07-05		2021-10-03
BF-PUOTR-237117-CS-COS / Etudes techniques et suivi-cotrielle des travaux de construction de trois (03) ouvrages de franchissement	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	45,500.00	0.00	Signé	2021-06-15	2021-06-04		2021-06-22	2021-12-08							2021-06-29	2021-12-02	2021-07-16		2021-10-14
BF-PUOTR-236196-CS-COS / Etudes techniques et suivi-cotrielle des travaux d'aménagement de 350 Ha de bas-fonds	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	380,000.00	167,352.16	Signé	2021-05-31	2021-06-04		2021-06-07	2021-07-06							2021-06-14	2021-09-02	2021-07-01	2021-09-10	2021-12-28
BF-PUOTR-238343-CS-COS / Etude d'impact environnemental et social pour la construction d'un abattoir moderne à Tougan	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-30			2021-07-07								2021-07-14		2021-07-31		2021-10-29
BF-PUOTR-238350-CS-COS / Réalisation de NES pour le management de bas-fonds	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-06-30		2021-07-07								2021-07-14		2021-07-31		2021-10-29
BF-PUOTR-238279-CS-COS / Etudes techniques et suivi-cotrielle des travaux de renforcement du réseau de drainage des eaux pluviales de la ville de Fada	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	800,000.00	518,722.79	Signé	2021-06-15	2021-06-04	2021-07-15	2021-07-23	2021-08-06			2021-08-22	2021-09-09	2021-08-29	2021-09-14	2021-09-20	2021-09-27	2021-10-19	2021-10-15	2022-01-17
BF-PUOTR-236199-CS-COS / Etudes techniques et suivi-cotrielle des travaux d'aménagement de 400 km potes dans le cadre de la mise en œuvre du PUDT	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	3,600,000.00	1,658,880.07	Signé	2021-06-15	2021-06-04	2021-06-18	2021-07-09	2021-08-23			2021-07-12	2021-10-15	2021-07-19	2021-10-18	2021-08-24	2022-02-04	2021-09-22	2022-03-04	2021-10-01
BF-PUOTR-238905-CS-COS / Réalisation de 20 Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) dans le cadre de la réalisation des infrastructures marchandes	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	133,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-25			2021-07-02								2021-07-09		2021-07-26		2021-08-25
BF-PUOTR-238986-CS-COS / Etude d'identification des opportunités d'AGR dans la zone cible	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	30,000.00	47,757.77	Signé	2021-07-20	2021-08-31		2021-08-03	2022-02-14							2021-08-13	2022-02-21	2021-09-02	2022-03-10	2021-11-01
BF-PUOTR-238990-CS-COS / Elaboration d'un plan stratégique de communication	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-25	2021-06-10		2021-07-10								2021-07-25		2021-08-11		2021-09-25
BF-PUOTR-240352-CS-COS / Recyclage des prestataires de services aux voyageurs et à MEG des localités d'intervention du projet sur la prise en charge des VBG, la MOP, le processus de référencement.	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-20		2021-09-10									2021-11-23		2021-12-28		2022-06-26
BF-PUOTR-240413-CS-COS / Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) travaux de nettoyage et de désinfection des eaux pluviales à la ville de Fada (tourna à dans la région de l'Est)	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	30,000.00	59,431.11	Signé	2021-07-20	2021-06-30		2021-07-27	2021-08-17							2021-08-03	2021-09-09	2021-08-20	2021-11-10	2021-11-18
BF-PUOTR-240415-CS-COS / Elaboration de Plan d'Action de Réinstallation (PAR) pour la réalisation des ouvrages d'assainissement des eaux plus viables dans la ville de Fada (Tourna)	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	50,000.00	59,431.11	Signé	2021-07-30	2021-06-30		2021-08-06	2021-08-17							2021-08-13	2021-10-25	2021-08-30	2021-11-10	2021-10-29
BF-PUOTR-240418-CS-COS / Elaboration de Plan d'Action de Réinstallation (PAR) pour la réalisation de 400 Km de piétonniers	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-30	2021-06-30		2021-08-06	2021-08-17							2021-08-13	2021-10-20	2021-08-30		2021-10-29
BF-PUOTR-240421-CS-COS / Elaboration de Plan d'Action de Réinstallation (PAR) pour l'aménagement de bas-fonds	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	20,000.00	165,675.48	Signé	2021-08-20	2021-06-30		2021-08-27	2021-08-20							2021-09-03	2021-10-28	2021-09-20	2021-11-30	2021-10-30
BF-PUOTR-240338-CS-COS / Réalisation des Etudes environnementales et sociales pour la réhabilitation et normalisation des CEEP à Fada	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-20			2021-09-03								2021-10-03		2021-11-07		2022-01-06
BF-PUOTR-240406-CS-COS / Etude technique pour l'élargissement public de 15 km avec 14 pontons rivière (Tourna, Fada, Soles, CSPE, Marchés et petites localités de la ville)	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	28,000.00	0.00	Annulé	2021-08-20			2021-08-27								2021-09-03		2021-09-20		2021-11-19
BF-PUOTR-238343-CS-COS / Etude technique pour la construction d'un abattoir moderne à Tougan	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	17,640.00	0.00	Annulé	2021-06-10			2021-07-07								2021-07-14		2021-07-31		2021-10-29
BF-PUOTR-238348-CS-COS / Etude d'adaptation infrastructurelles marchandes (aire d'abattage, marché, hall, hangar technique de lav, magasin de stockage)	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	179,650.00	0.00	Annulé	2021-06-30			2021-07-07								2021-07-14		2021-07-31		2021-10-29
BF-PUOTR-240405-CS-COS / Recrutement de Cabaret / consultant pour assurer le suivi-cotrielle des travaux de fourniture, d'installation d'équipements et de mise en service de 50 km de lampadaires sol avec photovoltaïque dans la région de l'Est de la boucle	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	130,000.00	176,535.35	Signé	2021-09-20	2021-08-19		2021-10-04	2021-10-15							2021-11-03	2021-11-30	2021-12-08	2021-11-30	2021-07-06
BF-PUOTR-240999-CS-COS / Recrutement de consultants (bureaux d'études) pour la réalisation des études techniques détaillées et du suivi-cotrielle des travaux de pavés de la gare routière et du marché de Tougan	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	200,000.00	0.00	Signé	2021-09-15	2022-04-29		2021-09-29	2021-10-19							2021-10-29	2021-12-03	2021-12-03		2022-04-02
BF-PUOTR-231298-CS-COS / Recrutement de bureaux d'études pour la réalisation des études techniques détaillées et du suivi-cotrielle des travaux de pavés de la gare routière et du marché de Tougan	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	60,000.00	144,464.38	Signé	2021-09-04	2021-09-01		2021-09-21	2021-09-13							2021-10-06	2021-11-18	2021-10-24	2021-12-13	2021-12-25
BF-PUOTR-231302-CS-COS / Recrutement de consultants pour l'élaboration de Plan d'Action de Réinstallation (PAR) des travaux d'aménagement de 202 km de pistes rurales dans les régions de la Boucle du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	70,000.00	151,114.78	Signé	2021-09-06	2021-09-01		2021-09-21	2021-09-13							2021-10-06	2021-11-17	2021-10-26	2021-12-13	2021-12-25

BF-PUDTR-251693-CS-COS / Recrutement d'une ONG chargée de l'amélioration de l'accès aux services sociaux et de l'uniformisation des combinateurs et des capacités des acteurs pour la prise en charge des VBC	IDA / D7610	Improved access to basic social services.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	220,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-13	2021-09-01	2021-09-27	2021-10-04										2021-10-12	2021-11-16	2022-05-14		
BF-PUDTR-240483-CS-COS / Etude technique pour la paving de 20 km de voiries (garage routière et du marché de Tougan, Taba 3, Koua 3, Dikoy 3, Bourkou 3, Bomboko 3, Ly 3, Bourgas 3)	IDA / D7610	Improved access to basic social services.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	49,000.00	0.00	Annulé	2021-08-20		2021-08-27											2021-09-03	2021-09-20	2021-12-19		
BF-PUDTR-240410-CS-COS / Elaboration de 06 Notes d'Impact Environnemental et Social (INES) et 06 Plans d'Actions de Réhabilitation (PAR) des travaux de réalisation de 02 systèmes d'Adduction et au Potable (AAP) dans les régions de la boucle du Mouhoun	IDA / D7610	Improved access to basic social services.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-15	2021-10-20	2021-10-22	2021-10-21										2021-10-29	2021-12-13	2021-11-15	2022-02-13	
BF-PUDTR-240343-CS-COS / Elaboration de 09 Notes d'Impact Environnemental et Social (INES) et 09 Plans d'Actions de Réhabilitation (PAR) des travaux de réalisation de Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) dans les régions de la boucle du Mékong et de l'Est	IDA / D7610	Improved access to basic social services.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	225,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-15	2021-10-20	2021-10-22	2021-10-21										2021-10-29	2021-11-12	2021-11-15	2022-01-14	
BF-PUDTR-254065-CS-COS / Elaboration de 04 Notes d'Impact Environnemental et Social (INES) et 01 Plan d'Action de Réhabilitation (PAR) des travaux de construction de 04 Centres Scolaires dans la région de la boucle du Mouhoun	IDA / D7610	Improved access to basic social services.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-15	2021-10-20	2021-10-22	2021-11-09										2021-10-29	2021-12-23	2021-11-12	2022-05-11	
BF-PUDTR-240348-CS-COS / Réalisation de 09 INES et 07 PAR des travaux de construction de 20 Collèges d'Enseignement Général (CEG), 05 Complexe Scolaires et 02 Lycées dans les régions de la boucle du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improved access to basic social services.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	100,000.00	10,446,522.48	Signé	2021-10-15	2021-10-20	2021-10-22	2021-10-21										2021-10-29	2021-11-10	2021-11-12	2021-12-31	2022-01-11
BF-PUDTR-239987-CS-COS / Recrutement d'un consultant (Bureau d'Etudes) pour la réalisation des études architecturales, techniques et le suivi contrôle des travaux d'érection de deux (02) centres de santé avec fermes.	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	70,000.00	55,619.54	Signé	2021-10-25	2021-10-25	2021-11-01	2021-11-19										2021-11-08	2022-01-17	2021-11-25	2022-02-10	2022-02-23
BF-PUDTR-238346-CS-COS / Recrutement d'un consultant (Bureau d'Etudes) pour la réalisation des études architecturales, techniques et le suivi contrôle des travaux de deux (02) unités de transformation de PNE, d'une usine et une unité de transformation d'écumeur pour Biélah.	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	150,000.00	119,626.15	Signé	2021-10-25	2021-10-25	2021-11-01	2021-11-19										2021-11-08	2022-01-18	2021-11-25	2022-02-10	2022-02-23
BF-PUDTR-240333-CS-COS / Réalisation des Etudes architecturales, Techniques et planification des (PAP/PAE/PAE) pour la réalisation et la normalisation des CEEP à Tala N'Gouyris	IDA / D7610	Improved access to basic social services.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	21,800.00	0.00	Annulé	2021-08-10	2021-08-31		2021-08-24										2021-09-23	2021-10-28		2021-12-27	
BF-PUDTR-258249-CS-COS / Recrutement d'un consultant (Bureau d'Etudes) pour la réalisation des études architecturales, techniques et le suivi contrôle des travaux d'érection de Centres d'Evolution et d'Education Précoce (CEEP)	IDA / D7610	Improved access to basic social services.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	40,000.00	47,271.70	Signé	2021-10-25	2021-10-25	2021-11-01	2021-12-21										2021-11-08	2022-01-14	2021-11-22	2022-02-15	2022-01-21
BF-PUDTR-240334-CS-COS / Réalisation des Etudes architecturales et Techniques (PAP/PAE/PAE) pour la normalisation de 5 CSPS dont 4 à Nouakchott et 1 à Bourgas	IDA / D7610	Improved access to basic social services.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	50,000.00	0.00	Annulé	2021-08-10	2021-08-31		2021-08-24										2021-09-23	2021-10-28		2021-12-27	
BF-PUDTR-258254-CS-COS / Recrutement d'un consultant (Bureau d'Etudes) pour la réalisation des études architecturales, techniques et le suivi contrôle des travaux de normalisation de cinq (05) CSPS dans la commune de Nouna et de Bourgas	IDA / D7610	Improved access to basic social services.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	150,000.00	120,348.31	Signé	2021-10-25	2021-10-25	2021-11-01	2021-11-19										2021-11-08	2022-01-14	2021-11-22	2022-02-10	2022-01-21
BF-PUDTR-240336-CS-COS / Réalisation d'Etudes Architecturales et Techniques pour la construction et la réhabilitation d'infrastructures de service de l'édification sociale à Fala, à Bourgas, à Sémou, à Nouna, à Tala, à Torgos	IDA / D7610	Improved access to basic social services.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	130,000.00	0.00	Annulé	2021-08-20	2021-08-31		2021-09-03										2021-10-03	2021-11-07		2021-01-06	
BF-PUDTR-258251-CS-COS / Recrutement d'un consultant (Bureau d'Etudes) pour la réalisation des études architecturales, techniques et le suivi contrôle des travaux d'érection d'infrastructures pour la prise en charge des survivants de VBC	IDA / D7610	Improved access to basic social services.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	240,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-25	2021-10-25		2021-11-01										2021-11-08	2021-11-22		2022-01-21	
BF-PUDTR-240394-CS-COS / Recrutement de consultants (Bureau d'Etudes) pour la réalisation des études architecturales, techniques et le suivi contrôle des travaux d'érection de 15 maisons de jeun	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	240,000.00	207,524.55	Signé	2021-08-20	2021-10-25	2021-08-27	2021-12-01										2021-09-03	2022-01-17	2021-09-20	2022-02-10	2021-12-19
BF-PUDTR-254068-CS-COS / Elaboration de 03 Notes d'Impact Environnemental et Social (INES) et 03 Plans d'Actions de Réhabilitation (PAR) des travaux de construction de 03 marchés à bâtir dans les régions de la boucle du Mouhoun	IDA / D7610	Improved access to basic social services.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-20	2021-10-20	2021-10-27											2021-11-06	2021-12-11		2022-06-09	
BF-PUDTR-254063-CS-COS / Elaboration de 04 Notes d'Impact Environnemental et Social (INES) et 02 Plans d'Actions de Réhabilitation (PAR) des travaux de construction de 04 marchés dans les régions de l'Est et de la boucle du Mouhoun	IDA / D7610	Improved access to basic social services.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	70,000.00	89,176.79	Signé	2021-10-20	2021-10-20	2021-11-03	2021-10-21										2021-11-13	2021-11-10	2021-12-05	2021-12-30	2022-02-03
BF-PUDTR-254062-CS-COS / Elaboration 03 Notes d'Impact Environnemental et Social (INES) des travaux de construction d'une salle polyvalente dans la Région de l'Est, Province du Gourma, Commune de Tala N'Gouyris	IDA / D7610	Improved access to basic social services.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	40,000.00	13,247.16	Signé	2021-10-20	2021-10-20	2021-11-03	2021-10-21										2021-11-10	2021-11-10	2021-12-01	2021-12-31	2022-01-30
BF-PUDTR-258713-CS-COS / Etude technique détaillée, Réalisation du CAD et suivi construction d'un ouvrage de Franc Rétention des Eaux de Crépissage à Bagala sur la RRD 1 Nouna-Sahaba-Salerno dans la région de la Boucle de Mo	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	240,000.00	238,621.97	Signé	2021-11-01	2021-11-23	2021-11-08	2021-12-21										2021-11-15	2021-12-30	2021-12-02	2022-01-07	2022-03-02

BF-PIUDTR-258713-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la fabrication de matériel de Référence National du Développement (RND) en langue (O4) langues nationales (M lora, Dinka, Fula/le et Gula/maama)	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	42,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-20	2021-10-25		2021-11-03							2021-12-03	2022-01-07	2022-07-06		
BF-PIUDTR-259732-CS-CDS / Recrutement d'un consultant (bureau d'études) pour le suivi et le contrôle des travaux de construction et d'installation des équipements et modules de 1001 kW de puissance photovoltaïque	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	260,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-22			2021-11-29							2021-12-06	2022-01-10	2022-05-10		
BF-PIUDTR-259736-CS-CDS / Recrutement d'un consultant (bureau d'études) pour le suivi et le contrôle des travaux de Travaux de construction de cinq (05) CSP 5 en CM dans les communes de Landoud, Yaba, Sanaba, B.	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	190,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-22			2021-11-29							2021-12-06	2022-01-10	2022-05-10		
BF-PIUDTR-261712-CS-CDS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre et le suivi des activités d'engagement citoyen du PIUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	280,000.00	236,774.88	Signé	2021-11-12	2021-11-08		2021-11-26	2021-11-18						2021-12-11	2021-12-24	2022-01-15	2022-02-22	2022-04-15
BF-PIUDTR-269793-CS-CDS / Etudes techniques et le suivi et le contrôle des travaux d'installation d'infrastructures publiques dans les régions de la Boule du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	150,000.00	147,294.40	Signé	2021-12-23	2021-12-21		2022-01-06	2022-01-27						2022-01-13	2022-03-22	2022-01-30	2022-05-16	2022-10-27
BF-PIUDTR-270903-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation du matériel et suivi interne du projet	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	30,000.00	27,870.97	Signé	2022-01-20	2021-12-22		2022-02-03	2022-01-14						2022-02-18	2022-02-28	2022-03-25	2022-06-23	
BF-PIUDTR-270963-CS-CDS / Recrutement de consultants à hauts salaires pour la cartographie des risques de projet et des actifs (opérationnalisation du contrôle interne (coûts de démarrage, charte d'usages interne, plan stratégique de l'actif interne)	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	50,000.00	38,924.89	Signé	2022-01-25	2021-12-22		2022-02-08	2022-01-14						2022-02-23	2022-02-22	2022-03-30	2022-03-25	2022-06-28
BF-PIUDTR-275649-CS-CDS / Suivi et le contrôle des travaux d'aménagement de périmètre maraîchère dans le cadre de la mise en œuvre du PIUDTR	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	190,000.00	147,533.49	Signé	2022-03-03	2022-03-15		2022-02-10	2022-03-18						2022-02-24	2022-04-13	2022-03-10	2022-05-10	2022-11-05
BF-PIUDTR-274396-CS-CDS / Recrutement de consultants pour l'archivage physique, numérique et mise en place d'un manuel de référence de gestion des archives dans le cadre de la mise en œuvre du PIUDTR	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	16,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-15	2022-04-06		2022-03-22							2022-04-05	2022-04-19	2022-07-18		
BF-PIUDTR-283876-CS-CDS / Suivi et le contrôle des travaux de construction de 4 CSP et de CEG y compris éclairage solaire dans la commune de Séré	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	192,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-18	2022-03-15		2022-03-23							2022-04-07	2022-05-06	2022-03-31		
BF-PIUDTR-283883-CS-CDS / Suivi et le contrôle des travaux de construction de 3 CSP et 3 CEG y compris éclairage solaire dans la commune Nouna	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	144,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-18	2022-03-15		2022-03-23							2022-04-07	2022-05-06	2022-03-31		
BF-PIUDTR-283884-CS-CDS / Suivi et le contrôle des travaux de construction de 4 gares routières dans les communes de Bomborivouly (1), Kouka (1), Yaba (1) et Nouna (1)	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	96,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-21	2022-03-15		2022-03-26	2022-06-24						2022-04-10	2022-05-09	2022-02-03		
BF-PIUDTR-283887-CS-CDS / Suivi et le contrôle des travaux de construction de 5 CSP et de CEG y compris éclairage solaire dans la commune de Toussaint	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	222,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-21	2022-03-15		2022-03-24							2022-04-10	2022-05-09	2022-01-04		
BF-PIUDTR-283888-CS-CDS / Suivi et le contrôle des travaux de construction de 7 CSP y compris éclairage solaire dans la région de l'Est (Fada 02, Bianga 02) et Mariti (3)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	210,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-23	2022-03-15		2022-03-28							2022-04-12	2022-05-11	2022-03-06		
BF-PIUDTR-283895-CS-CDS / Suivi et le contrôle des travaux de construction de 2 CEG et 3 CSP y compris éclairage solaire dans la commune de Lankoud	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	77,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-21	2022-03-15		2022-03-26							2022-04-10	2022-05-09	2022-01-04		
BF-PIUDTR-283896-CS-CDS / Suivi et le contrôle des travaux de construction de 3 marchés à Toussaint (1), Fada et Couka (1), d'extension d'un marché à Mariti, de 2 halls de marchés à Kouka et de 2 marchés à Nouna à Bouwaka (1) et Sanaba (1)	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	175,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-18	2022-03-14		2022-03-23	2022-06-24						2022-04-07	2022-10-11	2022-05-06	2022-01-01	
BF-PIUDTR-283897-CS-CDS / Suivi et le contrôle des travaux de construction de 6 CEG y compris éclairage solaire dans la région de l'Est (Fada 01, Bianga 01) et Mariti (2)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	129,600.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-22	2022-03-15		2022-03-27							2022-04-11	2022-05-10	2022-01-05		
BF-PIUDTR-283720-CS-CDS / Etudes architecturales, techniques et le suivi et le contrôle des travaux de réalisation d'un (01) bâtiment administratif à D4 Dhouyou au profit de la DRP	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-15	2022-03-14		2022-03-20							2022-03-30	2022-04-23	2022-12-19		
BF-PIUDTR-283721-CS-CDS / Etudes techniques et services relatifs des travaux de réhabilitation d'un (01) bâtiment administratif à Fada N'Gourma au profit de DRP	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	40,000.00	33,313.98	Signé	2022-03-15	2022-03-14		2022-03-20	2022-03-17						2022-03-30	2022-03-25	2022-04-23	2022-05-16	2022-12-19
BF-PIUDTR-240337-CS-CDS / Réalisation d'activités Techniques (APS/AR/DAD) et suivi et le contrôle des travaux de réalisation de deux (02) AEPs à Bomborivouly	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-18	2022-05-03		2022-04-01							2022-04-15	2022-05-06	2022-07-05		
BF-PIUDTR-281896-CS-CDS / Réalisation d'une étude d'identification des activités et accompagnement aux bénéficiaires de transferts monétaires (flux sociaux productifs) dans la zone d'intervention du DRP	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	50,000.00	34,362.02	Signé	2022-05-05	2022-04-28		2022-05-19	2022-05-10						2022-06-03	2022-06-07	2022-07-08	2022-06-21	2022-10-06
BF-PIUDTR-249596-CS-CDS / Recrutement de consultants pour la réalisation des études techniques détaillées et de suivi et le contrôle des travaux d'aménagements d'extension de réseaux pour le profit de plusieurs communes des régions de la boule du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	2,300,000.00	0.00	Annulé	2021-09-10	2021-09-17	2021-10-01	2021-11-14			2021-12-12	2022-01-11			2022-02-15	2022-03-22	2022-07-20		

BF-PUOTR-24171-CS-CBS / Recrutement de consultant s pour l'évaluation des études techniques détaillées, du contrôle et de la surveillance des travaux d'aménagement s d'environ 200 km de pistes rurales dans les régions de la Boucle du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,800,000.00	0.00	Annulé	2021-07-30	2021-08-11	2021-08-20	2021-08-12	2021-10-19			2021-11-18	2021-12-18	2022-01-31	2022-03-23	2022-06-21				
BF-PUOTR-249596-CS-CBS / 2 / Etudes techniques détaillées et suivi/contrôle des travaux d'aménagement s d'environ 200 km de pistes rurales dans les régions de la Boucle du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,500,000.00	1,196,613.48	Signé	2022-05-26	2022-06-04	2022-06-16		2022-07-07	2021-11-17		2022-08-04	2021-12-10	2022-08-11	2021-12-13	2022-09-01	2021-12-23	2022-09-29	2022-01-14	2023-09-29
BF-PUOTR-24171-CS-CBS / 2 / Réalisation des études techniques détaillées, du contrôle et de la surveillance des travaux d'aménagement s d'environ 200 km de pistes rurales dans les régions de la Boucle du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,800,000.00	1,540,024.08	Signé	2022-05-26	2022-06-01	2022-06-16		2022-07-30	2021-09-17		2022-08-27	2021-10-29	2022-09-26	2021-11-05	2022-10-31	2021-11-16	2022-12-05	2021-11-30	2023-12-05
BF-PUOTR-302199-CS-COS / Etude de faisabilité, d'impact environnemental (INES) et Plan d'Action de Réhabilitation (PAR) des travaux d'aménagement de 50 ha de périmètres maraichers à Nangabon dans la Région du Centre-Sud	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	50,000.00	0.00	Signé	2022-06-30	2022-11-15			2022-07-07	2022-07-28						2022-07-21	2022-10-11	2022-08-18		2022-11-16
BF-PUOTR-302204-CS-COS / Etude de faisabilité, d'impact environnemental (INES) et Plan d'Action de Réhabilitation (PAR) des travaux d'aménagement de 50 ha de périmètres maraichers à Oualligoye dans la Région de l'Est	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	50,000.00	0.00	Signé	2022-06-30	2022-11-15			2022-07-07	2022-07-13						2022-07-21	2022-10-11	2022-08-18		2022-11-16
BF-PUOTR-312898-CS-COS / Etude et suivi/contrôle des travaux de réalisation de forage de puits dans le cadre de l'intervention de PUOTR	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	38,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-15				2022-09-29						2022-10-29		2022-12-03			2023-06-01
BF-PUOTR-312901-CS-COS / Etude et suivi/contrôle des travaux de réalisation des Puits d'Eau Autonomes au profit des communes d'intervention de PUOTR dans la Boucle du Mouhoun	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	198,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-20	2022-09-15			2022-10-04						2022-11-03		2022-12-08			2023-06-06
BF-PUOTR-312903-CS-COS / Etude et suivi/contrôle des travaux de réalisation des PEA dans la région de l'Est	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	192,500.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-20	2022-09-15			2022-10-04						2022-11-03		2022-12-08			2023-06-06
BF-PUOTR-312904-CS-COS / Etude et suivi/contrôle des travaux de réalisation des AEP ou AEPs dans les provinces de Mouhoun et de Nayala	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	271,800.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-20	2022-09-15			2022-10-04						2022-11-03		2022-12-08			2023-06-06
BF-PUOTR-312905-CS-COS / Etude et suivi/contrôle des travaux de réalisation des AEP ou AEPs dans les communes de la province des Baïes	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	226,500.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-20	2022-09-15			2022-10-04						2022-11-03		2022-12-08			2023-06-06
BF-PUOTR-312906-CS-COS / Etude et suivi/contrôle des travaux de réalisation des AEP ou AEPs dans les communes de la Région de l'Est	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	271,800.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-20	2022-09-15			2022-10-04						2022-11-03		2022-12-08			2023-06-06
BF-PUOTR-318165-CS-COS / Contrôle et surveillance des travaux de construction d'un village artisanal à OUMHOUYA	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	100,000.00	0.00	Signé	2022-10-20	2022-10-24			2022-10-25	2022-11-14					2022-11-09	2022-11-25	2022-12-08			2023-06-06
BF-PUOTR-320132-CS-CBS / Réalisation études techniques détaillées, du contrôle sur veillance des travaux d'aménagement s d'environ 400 km de pistes rurales dans les communes de Bourma, Siby, Dado, Iglo, Fara, Pours, Toms, Dja, parpous, Tighe et Diabo, régions Boucle du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	6,184,400.00	0.00	En cours d'exécution	2022-10-27	2022-10-13	2022-11-17	2022-10-14	2022-12-31	2022-12-12		2023-01-28	2023-01-12	2023-02-27		2023-04-03		2023-04-22		2023-10-19
BF-PUOTR-320195-CS-COS / Etudes techniques et suivi/contrôle des travaux des d'aménagement s d'environ 150 km de pistes rurales par la mise en œuvre de l'initiative de l'Année d'Énergie (HRC) dans les régions de la Boucle du Mouhoun	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-10-25	2022-10-21	2022-11-15		2022-11-29	2022-11-22					2022-12-13	2022-12-13	2023-01-01			2023-08-29
BF-PUOTR-323801-CS-COS / Réalisation de 02 NIES et PAR pour les travaux de terrassement et de voiries dans les communes de Yabo, Dokou, Bourras, Bomborokoy, Bilanga	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-10				2022-11-20						2022-12-05		2022-12-30			2023-06-28
BF-PUOTR-318169-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour la formation et l'entretien des chauffeurs sur la conduite en conduite d'insécurité	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	4,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-12-29	2023-01-10			2023-01-03						2023-01-18		2023-02-16			2023-03-18
BF-PUOTR-318181-CS-COS / Réaliser une étude technique et suivi/contrôle pour la réhabilitation de la Maison de la Femme de la Province du Soudan	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-10				2023-02-04						2023-02-19		2023-03-20			2023-12-15
BF-PUOTR-322233-CS-COS / Etude et suivi/contrôle pour les travaux d'aménagement de sites maraichers	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	245,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-19		2023-02-09		2023-03-02						2023-03-16		2023-04-09			2024-04-08
BF-PUOTR-322224-CS-CBS / Etudes et suivi/contrôle des travaux pour l'aménagement de 2038 ha de bas-fonds	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	3,024,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-10		2023-01-31		2023-03-16			2023-04-13		2023-05-13		2023-06-17		2023-07-22		2024-07-21
BF-PUOTR-224800-CS-COS / Impact Environnemental et Social (INES) et de Plan d'Action de Réhabilitation (PAR) des travaux de construction de 20 C EC, 07 complexes scolaires et 02 Lycées dans les Régions de la Boucle du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	222,000.00	0.00	Annulé	2021-09-27				2021-10-11						2021-10-31		2021-12-05			2022-06-03
BF-PUOTR-335878-CS-COS / Recrutement d'un opérateur/cabine pour accompagner les personnes vulnérables (population cible et PDI) dans la mise en œuvre des activités génératrices de revenus dans la zone d'intervention du P	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-10				2023-02-13						2023-02-23		2023-03-12			2024-03-11

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify d/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

BF-PUOTR-238295-CS-INDV	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individual	Limited		35,000.00	43,903.58	Signé	2021-06-10	2021-06-04	2021-06-15	2021-07-01	2021-06-25	2021-08-14	2021-07-12	2021-10-05	2022-07-07
BF-PUOTR-240439-CS-INDV	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individual	Limited		4,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-30		2021-08-04		2021-08-25		2021-09-29		2021-10-29
BF-PUOTR-240440-CS-INDV	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individual	Limited		5,000.00	4,071.34	Signé	2021-08-20	2021-08-10	2021-08-25	2021-08-20	2021-09-15	2021-09-30	2021-10-20	2021-10-22	2021-11-19
BF-PUOTR-244143-CS-INDV	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individual	Direct		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-20	2021-08-13	2021-08-26		2021-09-16		2021-10-21		2022-01-19
BF-PUOTR-240396-CS-INDV	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Individual	Limited		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-26		2021-10-31		2021-11-21		2021-12-05		2022-04-04
BF-PUOTR-240407-CS-INDV	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Individual	Limited		7,000.00	0.00	Annulé	2021-08-20		2021-08-25		2021-09-15		2021-10-20		2022-04-18
BF-PUOTR-258039-CS-INDV	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individual	Direct		55,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-20	2021-09-22	2021-10-30		2021-11-20		2021-12-25		2022-06-23
BF-PUOTR-258728-CS-INDV	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individual	Limited		8,000.00	6,469.92	Signé	2021-10-25	2021-10-25	2021-10-30	2021-11-05	2021-11-20	2021-12-16	2021-12-25	2021-12-31	2022-06-23
BF-PUOTR-259726-CS-CDS	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Selection de consultants par entente et directe	Direct		80,000.00	76,074.77	Signé	2021-11-15	2021-11-08	2021-11-29	2021-11-15		2022-02-02	2022-01-05	2022-05-03	
BF-PUOTR-259727-CS-CDS	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Selection de consultants par entente et directe	Direct		70,000.00	66,421.19	Signé	2021-11-15	2021-11-08	2021-11-25	2021-11-15		2022-01-29	2022-01-05	2022-04-29	
BF-PUOTR-259725-CS-CDS	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Selection de consultants par entente et directe	Direct		90,000.00	72,080.75	Signé	2021-11-15	2021-11-08	2021-11-29	2021-11-15		2022-02-02	2022-01-05	2022-08-01	
BF-PUOTR-251117-CS-CDS	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Selection de consultants par entente et directe	Direct		200,000.00	163,058.45	Signé	2021-12-10	2021-11-08	2021-12-25	2021-11-15		2022-01-19	2022-01-10	2022-05-19	
BF-PUOTR-251118-CS-CDS	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Selection de consultants par entente et directe	Direct		387,000.00	316,587.18	Signé	2021-11-25	2021-11-08	2021-12-05	2021-11-15		2022-02-08	2022-01-05	2022-08-07	
BF-PUOTR-270064-CS-INDV	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individual	Limited		13,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-25		2022-01-30		2022-02-20		2022-03-27		2022-06-25
BF-PUOTR-270664-CS-INDV	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Individual	Limited		18,000.00	12,205.91	Signé	2022-01-31	2022-04-28	2022-02-05	2022-01-31	2022-02-10	2022-02-10	2022-02-22	2022-02-24	2022-08-21
BF-PUOTR-282334-CS-INDV	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Individual	Limited		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-15	2022-03-15	2022-03-20		2022-03-27		2022-04-06		2022-05-11
BF-PUOTR-284036-CS-INDV	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individual	Limited		13,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-25	2022-03-15	2022-03-30		2022-04-20		2022-05-25		2022-11-21
BF-PUOTR-280697-CS-INDV	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-31	2021-01-14	2022-04-05		2022-04-26		2022-05-20		2022-11-16
BF-PUOTR-288054-CS-CDS	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Selection de consultants par entente et directe	Direct		440,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-25	2022-06-08	2022-05-05			2022-06-17		2025-06-16	
BF-PUOTR-289055-CS-CDS	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Selection de consultants par entente et directe	Direct		630,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-22	2022-09-15	2022-05-02			2022-07-06		2025-07-05	
BF-PUOTR-288757-CS-CDS	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Selection de consultants par entente et directe	Direct		617,400.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-19	2022-06-08	2022-04-29			2022-06-26		2025-06-25	
BF-PUOTR-288911-CS-CDS	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Selection de consultants par entente et directe	Direct		154,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-22	2022-06-08	2022-05-02			2022-06-14		2025-06-13	
BF-PUOTR-288954-CS-CDS	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Selection de consultants par entente et directe	Direct		351,040.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-22	2022-06-29	2022-05-02			2022-06-14		2025-06-13	
BF-PUOTR-292333-CS-INDV	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-09		2022-05-14		2022-05-28		2022-06-17		2022-07-17

BF-PUOTR-202324-CS-INDV / Actualisation du cadre de politique de réinstallation du projet	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individual	Direct		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-10		2022-05-20	2022-06-03	2022-06-27	2022-07-27	
BF-PUOTR-202335-CS-INDV / Actualisation du manuel des procédures administratives, financières et comptables, et informatiser	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individual	Direct		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-10	2022-05-12	2022-05-20	2022-05-30	2022-06-11	2022-07-11	
BF-PUOTR-200446-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'établissement du PPOU de la PPH de 18 premiers mois et pour assurer la mise en œuvre des grosses activités de financement additionnel du PUOTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individual	Limited		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-09	2022-04-29	2022-05-12	2022-05-10	2022-05-19	2022-06-02	2022-09-30
BF-PUOTR-210723-CS-INDV / Recrutement de consultants individuels pour l'élaboration de 23 Plans d'Action de Réinstallation (PAR) des travaux d'aménagement de 30 ha de périmètres marchands dont 46 ha dans la Région de la Boudou du Mouhoun et 04 ha d'actes de Réinstallation	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Individual	Limited		160,000.00	0.00	Annulé	2021-10-10	2021-12-10	2021-11-04	2021-11-11	2021-11-25	2022-01-24	
BF-PUOTR-202528-CS-INDV / Actualisation du plan de gestion de la sécurité au profit de la Financement Additionnel du PUOTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individual	Direct		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-25	2022-05-20	2022-06-04	2022-06-14	2022-06-26	2022-12-23	
BF-PUOTR-300806-CS-CDS / Amélioration de l'accès aux services sociaux et du renforcement des compétences et des capacités des artisans pour la mise en charge des VMS	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		650,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-30		2022-07-10		2022-09-13	2025-09-12	
BF-PUOTR-320465-CS-INDV / Etude pour la mise en place d'un aéroport pour l'unité de construction du PUOTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individual	Limited		16,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-10-31		2022-11-05	2022-11-24	2022-12-31	2023-06-29	
BF-PUOTR-322154-CS-CDS / Recrutement d'une assistante technique en sauvegarde sociale et environnementale à la suite du PUOTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct - International		270,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-11-15	2022-11-10	2022-11-25		2023-01-29	2023-07-28	
BF-PUOTR-326265-CS-INDV / Identifier les sociétés d'implémentation des centres numériques dans la zone d'intervention du PUOTR	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Individual	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-12-08	2022-12-14	2022-12-13	2022-11-25	2022-12-27	2023-01-10	2023-02-24
BF-PUOTR-328771-CS-CDS / Recrutement d'ONG en soutien à la mise en œuvre et au suivi des actions engagement citoyen du PUOTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct - National		400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-15		2022-12-25		2023-02-28	2024-02-28	
BF-PUOTR-332453-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation des agences partenaires du PUOTR en situation des marchés	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individual	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-15	2023-01-09	2023-01-20	2023-01-30	2023-02-14	2023-02-21	
BF-PUOTR-335602-CS-INDV / Audit technique des travaux de Bagassipote	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Individual	Limited		70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-18		2023-01-23	2023-03-04	2023-03-20	2023-03-22	