

Projet/Programme:
Projet d'Accès à l'Electricité Solaire au Niger (NESAP)

N°	Description	Numéro de l'appel d'offres	DONNEES DE BASE					Plan vs. Réalisé	Projet DAO, y compris spécifications et quantités, projet Avis Particulier		Dans les cas de revue à posteriori, les dates de non-objection ne sont pas nécessaires						Mise au Point du Contrat			Exécution du Marché					
			Nombre de Lots	Montant Estimatif en \$ EU	Méthode de sélection	Pre- or Post Qualification	Revue à priori ou à posteriori		Préparation & Soumission par CGP	Date de Non-objection	Avis Particulier	Période d'appel d'offres	Evaluation des Offres	Montant du Marché en \$ EU	Date Attribution du Marché	Date Signature du Marché	Ouverture Lettre de crédit	Arrivée Fournitures	Réception des Fournitures						
	Durée normale des étapes						Plan								Plan										
	Liste des Contrats						Réalisé								Réalisé										
Composante 1 : Extension et Renforcement du réseau de distribution																									
1	Matériel de branchements	AOI-02/CGP/NEL ACEP/2017	1	6 000 000,00	AOI	Post	Priori	Plan	06-févr.-17	20-févr.-17	22-févr.-17	22-févr.-17	10-avr.-17	10-mai-17	24-mai-17	Plan		24-mai-17	31-mai-17				07-juin-17	29-août-17	29-août-17
							Réalisé									Réalisé									
2	Compteurs	AOI-03/CGP/NEL ACEP/2017	1	4 000 000,00	AOI	Post	Priori	Plan	06-févr.-17	20-févr.-17	22-févr.-17	22-févr.-17	10-avr.-17	10-mai-17	24-mai-17	Plan		24-mai-17	31-mai-17				07-juin-17	29-août-17	29-août-17
							Réalisé									Réalisé									
Composante 2 : Renforcement des capacités institutionnelles du secteur de l'électricité																									

Sous-Composante 2.1: Assistance technique au Ministère de l'Energie et du Pétrole																						
3	Matériel informatique MEP	CF-04/CGP/NEL ACEP/2016	1	44 000,00	CF	Post	Post	Plan	06-juin-16			09-juin-16	23-juin-16	25-juin-16		Plan		25-juin-16	02-juil.-16	09-juil.-16	16-juil.-16	16-juil.-16
								Réalisé	31-oct.-16			17-nov.-16	29-nov.-16	02-déc.-16		Réalisé	43 950	02-déc.-16	08-déc.-16			30-déc.-16
4	Matériel informatique ARSE	CF-05/CGP/NEL ACEP/2016	1	30 000,00	CF	Post	Post	Plan	11-juil.-16			14-juil.-16	28-juil.-16	30-juil.-16		Plan		30-juil.-16	06-août-16	13-août-16	20-août-16	20-août-16
								Réalisé								Réalisé						
5	Mobilier ARSE	CF-06/CGP/NEL ACEP/2016	1	45 000,00	CF	Post	Post	Plan	11-juil.-16			14-juil.-16	28-juil.-16	30-juil.-16		Plan		30-juil.-16	06-août-16	13-août-16	20-août-16	20-août-16
								Réalisé								Réalisé						
6	Matériel de bureau ARSE	CF-07/CGP/NEL ACEP/2016	1	35 000,00	CF	Post	Post	Plan	11-juil.-16			14-juil.-16	28-juil.-16	30-juil.-16		Plan		30-juil.-16	06-août-16	13-août-16	20-août-16	20-août-16
								Réalisé								Réalisé						
7	Matériel roulant ARSE	AON-04/CGP/NEL ACEP/2016	1	301 500,00	AON	Post	Post	Plan	18-juil.-16			21-juil.-16	20-août-16	22-août-16		Plan		22-août-16	29-août-16	05-sept.-16	12-sept.-16	12-sept.-16
								Réalisé								Réalisé						
8	Assurance tous risques véhicules	CF-09/CGP/NEL ACEP/2017	1	30 000,00	CF	Post	Post	Plan	06-févr.-17			09-févr.-17	23-févr.-17	25-févr.-17		Plan		25-févr.-17	04-mars-17	11-mars-17	18-mars-17	18-mars-17
								Réalisé								Réalisé						
9	Moto pour coursier	CF-10/CGP/NEL ACEP/2016	1	1 400,00	CF	Post	Post	Plan	13-févr.-17			16-févr.-17	02-mars-17	04-mars-17		Plan		04-mars-17	11-mars-17	18-mars-17	25-mars-17	25-mars-17

							Réa lisé								Réa lisé							
1 0	Fourniture s de bureau	CF- 11/CGP/NEL ACEP/2016	1	8 000, 00	CF	Post	Post	Pla n	14- nov.- 16			17- nov.- 16	01- déc.- 16	03- déc.- 16		Pla n		03- déc.- 16	10- déc.- 16	17- déc.- 16	24- déc.- 16	24- déc.- 16
								Réa lisé								Réa lisé						
1 1	Fourniture et pose rideaux	CF- 12/CGP/NEL ACEP/2017	1	2 000, 00	CF	Post	Post	Pla n	13- févr.- 17			16- févr.- 17	02- mars- 17	04- mars- 17		Pla n		04- mars- 17	11- mars- 17	18- mars- 17	25- mars- 17	25- mars- 17
								Réa lisé								Réa lisé						
Sous-Composante 2.2: Assistance technique à la Nigelec																						
1 2	Logiciel de planificati on de réseau*	AON- 03/CGP/NEL ACEP/2016	1	85 000, 00	AON	Post	Post*	Pla n	06- févr.- 17	13- févr.- 17	13- févr.- 17	15- févr.- 17	17- mars- 17	31- mars- 17	07- avr.- 17	Pla n		07- avr.- 17	14- avr.- 17	21- avr.- 17	14- mai- 17	14- mai- 17
								Réa lisé								Réa lisé						
1 3	Equipeme nt de recherche de pannes sur câbles souterrain s*	AON- 02/CGP/NEL ACEP/2016	1	400 000, 00	AON	Post	Post*	Pla n	11- juil.- 16		11- juil.- 16	13- juil.- 16	12- août- 16	26- août- 16	20- févr.- 17	Pla n		20- févr.- 17	27- févr.- 17	06- mars- 17	29- mars- 17	29- mars- 17
								Réa lisé								Réa lisé						
Sous-Composante 2.3: Gestion de projet																						
1 4	Matériel informatiq ue CGP	CF- 01/CGP/NEL ACEP/2016	1	45 000, 00	CF	Post	Post	Pla n	18- avr.- 16			21- avr.- 16	05- mai- 16	07- mai- 16		Pla n		07- mai- 16	14- mai- 16	21- mai- 16	28- mai- 16	28- mai- 16
								Réa lisé								Réa lisé						
1 5	Matériel roulant	AON- 01/CGP/NEL	1	350 000,	AON	Post	Post	Pla n	25- avr.-			28- avr.	28- mai-	30- mai-		Pla n		30- mai-	06- juin-	13- juin-	20- juin-	20- juin-

Projet/Programme: Projet d'Accès à l'Electricité Solaire au Niger (NESAP)

Description	Numéro de l'appel d'offres	DONNEES DE BASE						Revue à prior ou à posteriori	Plan vs. Réalisé	Projet DAO, y compris spécés et quantités, projet Avis Particulier		Dans les cas de revue a posteriori, les dates de non-objection ne sont pas nécessaires					Mis au Point du Contrat			Exécution du Marché				
		Nombre de Lots	Au Forfait ou Quantités	Méthode de Passation de Marchés	Montant Estimatif en Dollars EU	Pre-or Post Qualification	UNDB on-line GATEWAY Presse nationale			Date de Non-objection	Avis Particulier	Période d'appel d'offres		Evaluation des Offres		Montant du Marché en Dollars EU	Date Attribution du Marché	Date Signature du Marché	Réception provisoire	Réception définitive	Coût final			
												Date de l'Appel d'offres	Clôture et Ouverture	Date Soumission Rapport d'Evaluation	Date du Non-objection							Plan vs. Réalisé	Plan vs. Réalisé	Date Attribution du Marché
Durée normale des étapes								Plan							Plan									
Liste des Contracts								Réalisé							Réalisé									
Composante 1 : Extension et Renforcement du réseau de distribution																								
Extension, renforcement, densification et réhabilitation réseaux et sous-stations	AOI-01/CGP/NEL ACEP/2016	4	F	AOI	40 600 000, 00	Post	Priori	Plan	01-févr.-16	15-févr.-16	17-févr.-16	17-févr.-16	17-avr.-16	17-mai-16	31-mai-16	Plan		31-mai-16	07-juin-16	29-nov.-17	24-nov.-18			
								Réalisé								Réalisé	42 266 629, 97							
Installation des branchements*	AON-05/CGP/NEL ACEP/2017	8	F	AON	500 000, 00	Post	Post*	Plan	08-mai-17		08-mai-17	08-mai-17	07-juin-17	21-juin-17		Plan		28-juin-17	05-juil.-17	03-sept.-17	29-août-18			
								Réalisé								Réalisé								

Composante 2 : Renforcement des capacités institutionnelles du secteur de l'électricité																						
Sous-Composante 2.1: Assistance technique au Ministère de l'Energie et du Pétrole																						
Aménagement Bureaux ARSE (cablage internet-téléphone, équipements divers)	CF-07/CGP/NEL ACEP/2016	1	F	CF	45 000,00	Post	Post	Pla n	19-juin-16		19-juin-16	19-juin-16	19-juil-16	02-août-16		Pla n		09-août-16	16-août-16	15-oct-16	10-oct-17	
								Réa lisé	28-nov-16		28-nov-16	28-nov-16	30-nov-16	02-déc-16		Réa lisé	44 750,82	02-déc-16	02-déc-16	24-déc-16	24-déc-16	44 750
Sous-Composante 2.2: Assistance technique à la Nigelec																						
								Pla n									Pla n					
								Réa lisé									Réa lisé					
Sous-Composante 2.3: Gestion de projet																						
Aménagement bâtiment CGP	CF-05/CGP/NEL ACEP/2016	1	F	CF	30 000,00	Post	Post	Pla n	25-avr-16		25-avr-16	25-avr-16	09-mai-16	16-mai-16		Pla n		16-mai-16	23-mai-16	22-juin-16	17-juin-17	
								Réa lisé								Réa lisé	15 552,91					

	ation des conventions de concessions			0		Réalisé		r.-17		17	17	rs-17	Réalisé	17												ût-17	pt.-17					
5	Plan d'actions quinquennal et opérationnalisation SNAE	ED	Forfait	30000,00	Priori	Plani	08-mai-17	15-mai-17	22-mai-17	05-juin-17	12-juin-17	19-juin-17	Plani	19-juin-17	03-juil.-17	10-juil.-17	24-juil.-17	10-juil.-17	17-juil.-17	19-juil.-17	Plani	19-juil.-17				26-juil.-17	02-août-17	Plani	09-août-17	30-nov.-17	07-déc.-17	
						Réalisé							Réalisé								Réalisé											
6	Recrutement personnel du Régulateur*	QC	Forfait	40000,00	Post*	Plani	09-mai-16	16-mai-16	23-mai-16	06-juin-16	13-juin-16		Plani	20-juin-16	04-juil.-16	11-juil.-16	25-juil.-16	11-juil.-16	18-juil.-16	20-juil.-16	Plani	20-juil.-16			31784,40	27-juil.-16	03-août-16	Plani	10-août-16	01-déc.-16	08-déc.-16	
						Réalisé							Réalisé								Réalisé											
7	Accompagnement ARSE*	QC	Forfait	18000,00	Priori	Plani	09-janv.-17	16-janv.-17	23-janv.-17	06-févr.-17	13-févr.-17	20-févr.-17	Plani	20-févr.-17	06-mars-17	13-mars-17	27-mars-17	13-mars-17	20-mars-17	22-mars-17	Plani	22-mars-17				29-mars-17	05-avr.-17	Plani	12-avr.-17	31-mars-18	07-avr.-18	
						Réalisé							Réalisé								Réalisé											
8	Etude tarifaire	SF QC	Forfait	20000,00	Post	Plani	29-août-16	05-sept.-16	12-sept.-16	26-sept.-16	03-oct.-16		Plani	10-oct.-16	24-oct.-16	31-oct.-16		31-oct.-16	07-nov.-16	09-nov.-16	Plani	09-nov.-16				16-nov.-16	23-nov.-16	Plani	30-nov.-16	23-mars-17	23-mars-17	
						Réalisé							Réalisé								Réalisé			243658,0				Réalisé				

PROCUREMENT PLAN Niger : Electricity Access Expansion Project

General Information
 Country: Niger Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-08-17
 Project ID: P153743 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-03-25)
 Project Name: Electricity Access Expansion Project GPN Date:
 Loan / Credit No: IDA / 57550, IDA / D0980, IDA / 63050, IDA / D3650
 Executing Agency(ies) SOCIÉTÉ NIGÉRIENNE D'ÉLECTRICITÉ (NIGELEC)

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
AON-05/CCP/NELACEP/17 / Installation branchements	IDA / D0980	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				500,000.00	361,757.94	Signé					2018-01-08	2018-09-01	2018-01-13					2018-02-24	2019-07-04	2018-03-26	2019-09-16	2018-04-30	2020-01-21	2018-10-27	
ED/11/CCP/NELACEP/19 / Avenant matériel manquant lot 2 des travaux	IDA / 57550	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					80,000.00	0.00	En cours d'exécution					2019-03-04	2018-09-17	2019-03-09									2019-04-01		2019-09-28	
ED-02/CCP/NELACEP/19 / Création de 3 départs	IDA / 57550	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					3,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-04-01		2019-04-03									2019-04-12		2019-06-21	
AOI-02/NELACEP/19 / Extension et renforcement distribution	IDA / 63050	Extension and reinforcement of the distribution system	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				25,000,000.00	14,281,867.80	En cours d'exécution					2019-10-06	2020-02-12	2019-10-11	2020-02-24					2019-11-22	2020-05-21	2019-12-22	2021-03-09	2020-01-19		2020-02-18
AON-03/NELACEP/19 / Travaux de pose de matériel pour l'électrification rurale	IDA / 63050	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				500,000.00	0.00	En cours d'exécution					2020-06-14	2021-01-07	2020-06-19	2021-01-14					2020-07-31		2020-08-30	2020-09-14		2021-09-09	
ED-03/CCP/NELACEP/20 / Travaux supplémentaires d'électrification à Maradi	IDA / 57550	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					2,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-04-19		2020-04-24									2020-05-29		2020-08-27	
ED-06/CCP/NELACEP/20 / Exécution de travaux supplémentaires sur le Lot 4	IDA / 57550	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					1,800,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-06-22		2020-06-27									2020-07-11		2021-01-07	
AOI-CCP/NELACEP/20 / Fourniture et installation d'équipement pour le Bureau Central de Conduite de Niamey	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				5,000,000.00	0.00	En cours d'exécution					2020-12-21	2021-01-15	2020-12-26	2021-01-15					2021-02-06		2021-03-08	2021-04-12		2021-10-09	
AOI-06/CCP/NELACEP/21 / Mise en œuvre protection du réseau de la zone fleuve	IDA / 63050	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				2,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-02-22		2021-02-27						2021-04-10		2021-05-10	2021-06-14		2021-12-11	
AOI-03/NELACEP/21 / Fourniture et installation d'un transformateur 50 MVA à Gorou Banda	IDA / 63050	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				500,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-04-12		2021-04-17						2021-05-29		2021-06-12	2021-07-17		2022-01-13	
AOI-02/NELACEP/21 / Extension et renforcement de réseaux dans les régions de Tillabery et Niamey	IDA / 63050	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				5,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-04-05		2021-04-10						2021-05-22		2021-06-21	2021-07-26		2022-02-21	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CF-02/CCP/NELACEP/17 / Service de gardiennage	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Annulé							2017-09-30									2017-11-25		2018-11-25
CF-03/CCP/NELACEP/17 / Consommables informatiques	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	Annulé							2017-09-30									2017-11-25		2017-12-09
CF-05/CCP/NELACEP/17 / Groupe électrogène	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		45,000.00	26,883.59	Signé							2017-09-16	2017-10-10							2017-11-11	2018-02-02	2018-02-09	
AOI-03/CCP/NELACEP/17 / Compteurs	IDA / 57550	Extension and reinforcement of the distribution system	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		4,000,000.00	0.00	En cours d'exécution				2017-02-06			2017-02-11					2017-03-25		2017-04-24		2017-05-29		2017-11-25
CF-01/CCP/NELACEP/17 / Gadgets publicitaires	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Annulé							2017-09-09									2017-11-04		2018-05-03
CF-04/CCP/NELACEP/17 / Fournitures de bureau	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Annulé							2017-09-09									2017-11-04		2018-05-03
AOI-02/CCP/NELACEP/17 / Matériel de branchements	IDA / 57550	Extension and reinforcement of the distribution system	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		6,000,000.00	3,541,288.41	Signé				2017-02-06			2017-02-11				2017-03-25	2017-06-15	2017-08-25	2017-10-04	2017-09-29	2017-10-25	2018-03-28	
AON-04/CCP/NELACEP/17 / Logiciel de planification	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		85,000.00	0.00	Annulé				2017-08-28	2017-09-19		2017-09-02				2017-10-14			2017-11-13		2017-12-18		2018-06-16
04/ED/CCP/NELACEP/17 / Logiciel de planification de réseaux	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			85,000.00	0.00	Annulé				2018-01-31			2018-02-05								2018-03-12		2018-09-08	

QC-07/CCP/NELACEP2/20 / Evaluation de la premiere periode tarifaire et revision du modele financier	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International		100,000.00	0.00	Annulé	2020-07-12	2020-08-02	2020-08-30			2020-09-13	2020-10-04	2020-12-03						
QCBS-08/CCP/NELACEP2/20 / Audit externe 2020/2021 et 2022	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-23	2020-12-14	2020-12-14	2020-12-21	2020-12-28	2021-02-15	2021-01-25	2021-02-08	2021-03-08	2021-03-29	2023-03-19			
QCBS-09/CCP/NELACEP2/20 / Etudes d'interconnexion Zone Reuve - Zone Niger Centre Est	IDA / 63050	Component 1. Upgrading and Reinforcement of Transmission Systems in Western Grid	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-21	2020-12-29	2021-01-11	2020-12-30	2021-02-08		2021-03-15	2021-03-29	2021-04-26	2021-05-17	2021-11-13			
QCBS-10/CCP/NELACEP2/20 / Ingénieur conseils de supervision de la composante 1.	IDA / 63050	Component 1. Upgrading and Reinforcement of Transmission Systems in Western Grid	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		5,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-07	2020-12-28			2021-01-25		2021-03-08	2021-03-22	2021-04-14	2021-05-05	2022-10-27			
QC-02/CCP/NELACEP2/20 / Enquête de satisfaction des abonnés de la Nigelec	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-25	2021-02-15					2021-03-31		2021-04-30	2021-06-04	2021-09-02			
QC-01/CCP/NELACEP2/20 / Elaboration du plan stratégique 2022 – 2026 de l'ARSE	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-12	2021-05-03					2021-06-16		2021-06-23	2021-07-14	2021-10-12			
QCS-01/CCP/NELACEP2/21 / Formation sur les violences basées sur le genre	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-22	2021-03-15					2021-04-28			2021-05-28	2021-07-02	2021-07-08		
QCBS-01/NELACEP2/21 / Etude de faisabilité pour hybridation de centrales diesel avec option pour la supervision des travaux	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		5,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-26	2021-05-17					2021-06-30			2021-07-28	2021-08-27	2021-10-01	2021-11-05	2022-11-05

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ED-01/CCP/NELACEP17 / Elaboration d'un plan directeur d'accès à l'électricité	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		450,000.00	0.00	Annulé	2017-09-18		2017-09-28	2017-05-13			2017-11-07		2018-05-06	
ED/05/CCP/NELACEP18 / Elaboration du PPSD du NELACEP 2	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	23,483.99	Signé	2018-03-06	2018-03-01	2018-03-16	2018-03-07			2018-05-06	2018-03-15	2018-05-16	
ED/06/CCP/NELACEP18 / Complément études sites solaires	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		150,000.00	201,718.02	Signé	2018-03-12	2018-03-13	2018-03-22	2018-03-19			2018-05-26	2018-04-25	2018-11-22	
ED/07/CCP/NELACEP18 / Renouvellement du contrat de la Comptable de la CGP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Direct		32,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-14		2018-05-24		2018-05-25		2018-06-30		2019-06-30	
ED/08/CCP/NELACEP18 / Renouvellement du contrat du SPM de la CGP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Direct		42,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-13		2018-05-19		2018-05-20		2018-06-30		2019-06-30	
CI-01/CCP/NELACEP18 / Mise à jour du manuel d'exécution pour le NELACEP II	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-05-28	2018-05-24	2018-06-02	2018-06-04	2018-06-14		2018-06-25		2018-07-16	
CI-02/CCP/NELACEP18 / Elaboration document de la revue à mi-parcours	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	12,105.71	En cours d'exécution	2018-10-15	2018-09-12	2018-10-20	2018-09-27	2018-10-26	2018-10-04	2018-11-05		2018-11-30	
NE-NIGELEC-82150-CS-INDV / Audit du PAR du NELACEP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-10-19	2018-10-15	2018-10-24	2018-10-30	2018-10-31		2018-11-16		2018-12-17	
ED-10/CCP/NELACEP / Elaboration d'un Plan directeur d'accès à l'électricité	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		450,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-17		2018-12-27				2019-01-17		2019-03-18	
CI-04/CCP/NELACEP19 / EIES de 3 départs à Niamey	IDA / 57550	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-18		2019-01-21		2019-02-04		2019-02-18		2019-03-04	
CI-05/CCP/NELACEP19 / PAR de 3 départs à Niamey	IDA / 57550	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	Annulé	2019-01-18		2019-01-21		2019-02-04		2019-02-18		2019-03-04	
ED/12/CCP/NELACEP19 / PPR de 3 départs	IDA / 57550	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Individuel	Direct		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-21		2019-01-31		2019-02-04		2019-02-11		2019-03-13	
ED-03/CCP/NELACEP2017 / Elaboration du contrat de performance de la Nigelec	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	0.00	Annulé	2017-11-20	2017-11-20	2017-11-30				2018-01-05		2018-02-04	
ED-02/CCP/NELACEP2017 / Assistance à la maîtrise d'oeuvre du Plan directeur d'accès à l'électricité	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	0.00	Annulé	2017-10-16	2017-10-30	2017-10-26	2017-11-03			2017-12-07		2018-06-05	
ED/13/CCP/NELACEP18 / Elaboration contrat de performances	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-11		2019-02-21	2017-12-07			2019-04-27		2019-10-24	

ED-14/CCP/NELACEP/18 / AMO Plan directeur	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-11	2019-02-21	2017-11-03			2019-04-27	2019-10-24		
CI-08/CCP/NELACEP/19 / Recrutement du Spécialiste Suivi Evaluation de la CGP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-17	2019-07-20	2019-07-27			2019-08-17	2020-08-11		
ED-03/CCP/NELACEP/19 / Renouvellement contrat Comptable CGP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Direct		32,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-22	2019-05-27	2019-06-01			2019-06-06	2020-05-31		
ED-04/CCP/NELACEP/19 / Renouvellement contrat SPM CGP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Direct		42,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-22	2018-05-10	2019-05-27			2019-06-01	2020-05-30		
CI-07/CCP/NELACEP/19 / Recrutement 2e SPM de la CGP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-27	2019-07-29	2019-06-29			2019-07-06	2020-07-14		
CI-10/CCP/NELACEP/19 / Recrutement Spécialiste Suivi Evaluation de la CGP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-27	2019-06-29	2019-07-06			2019-07-20	2020-07-14		
CI-06/CCP/NELACEP/19 / Recrutement 2e comptable CGP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Open		27,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-27	2019-07-29	2019-06-29			2019-07-06	2020-07-14		
CI-11/CCP/NELACEP/19 / Intégration de l'approche genre dans le NELACEP et le NEAR	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	51,604.84	Signé	2019-06-17	2019-07-03	2019-07-20	2019-08-16	2019-07-27	2019-12-10	2019-08-05	2019-12-12	2019-11-03
CI-16/CCP/NELACEP/19 / Recrutement auditeur interne	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-02	2019-09-09	2019-10-21			2019-11-04	2019-12-09	2020-12-08	
CI-12/CCP/NELACEP/19 / Elaboration d'un modèle financier pour le sous-secteur de l'électricité	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Open		120,000.00	50,230.76	Signé	2019-09-23	2019-09-10	2019-10-13	2019-12-02	2019-10-20	2019-12-26	2019-11-10	2020-01-02	2020-02-08
CI-02/CCP/NELACEP2/20 / Elaboration Plan Succinct de Réinstallation pour la composante 2 Partie IDA	IDA / 63050	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-30	2020-02-24	2020-02-01			2020-02-08	2020-02-29	2020-03-09	
CI-04/CCP/NELACEP2/20 / Elaboration Plan Succinct de Réinstallation de la composante 2 - Partie BEI/UE	IDA / 63050	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-29	2020-02-24	2020-02-16			2020-02-23	2020-03-15	2020-06-27	
CI-05/CCP/NELACEP2/20 / Elaboration notice d'impact environnemental et social pour les activités de la composante 2	IDA / 63050	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Individuel	Open		14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-30	2020-02-24	2020-02-17			2020-02-24	2020-03-16	2020-06-14	
ED-01/CCP/NELACEP/20 / Formation des utilisateurs du SIG développé dans le cadre du Plan directeur d'électrification	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-27	2020-02-05	2020-02-03			2020-02-24	2020-03-25		
ED-02/NELACEP2/20 / Recrutement d'un Consultant individuel pour le développement de la production indépendante d'électricité	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		75,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-24	2020-02-19	2020-03-05			2020-04-02	2020-09-29		
ED-03/CCP/NELACEP2/20 / Restructuration du SIEN	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-02	2020-04-12				2020-05-17	2020-11-13		
ED-04/CCP/NELACEP/20 / Renouvellement du contrat de la Comptable Principale de la CGP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-20	2020-04-30				2020-07-04	2021-06-29		
ED-05/CCP/NELACEP/20 / Renouvellement du contrat de SPM de la CGP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-20	2020-04-30				2020-07-04	2021-06-29		
ED-07/CCP/NELACEP2/20 / Etudes géospatiales dans le cadre du projet régional énergie de la CEDEAO	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		70,000.00	69,833.77	Signé	2020-08-20	2020-08-18	2020-08-30	2020-09-01		2020-09-27	2020-10-27	2020-11-26	
ED-08/CCP/NELACEP2/20 / Evaluation à mi-parcours de la période tarifaire et révision du modèle financier 2021-2022	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-23	2020-12-02	2020-12-03	2020-12-03		2021-01-07	2021-01-13		
ED-09/CCP/NELACEP2/20 / Elaboration NIES complémentaire pour la composante 2 du NELACEP	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-23	2020-12-02	2020-12-03			2021-01-07	2021-02-06		
ED-02/CCP/NELACEP2/21 / Supervision installation des Equipements du Bureau Central de Conduite	IDA / 63050	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		450,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-08	2021-02-18				2021-04-24	2021-10-21		
CI-01/CCP/NELACEP2/21 / Plan de gestion de la main d'œuvre et plan de mobilisation des parties prenantes du Projet HASKE	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-15	2021-01-29	2021-02-20	2021-02-26	2021-03-13	2021-04-17	2021-07-16		

CI-02/NELACEP2/21 / Cadre de gestion de gestion environnementale du Projet HASKE	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-15	2021-01-29	2021-02-20	2021-02-26	2021-03-13		2021-04-17	2021-06-16
CI-03/CGO/NELACEP2/21 / Cadre politique de réinstallation des populations du Projet HASKE	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-15	2021-01-29	2021-02-20	2021-02-26	2021-03-13		2021-04-17	2021-06-16
CI-CCP/NELACEP2/21 / Plan d'actions de réinstallation du sous-projet de construction de la ligne 132 kV Dosso - Ballayara	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-08		2021-02-13		2021-03-06		2021-04-10	2021-06-09
CI-04/NELACEP/21 / EIES de la ligne Zabon - Malbaza	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-29		2021-04-03		2021-04-17		2021-05-08	2021-06-22