



REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE



Union - Discipline - Travail

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

**PROJET D'INTEGRATION PORT VILLE DU
GRAND ABIDJAN (PACOGA)**

**FONDS DE PREPARATION
DU PROJET D'ASSAINISSEMENT
ET DE RESILIENCE URBAINE
(PARU)**

CC-PRICI

Février 2020

PLAN DE PASSATION SIMPLIFIE

Plan de passation des marchés – PART BAILLEUR-PPF DU PARU

Le présent plan de passation de marchés initial couvre la période de préparation du projet

I. Généralités

1.1. Information générale sur le projet

Pays: **République de Côte d'Ivoire**

Emprunteur : **Gouvernement de Côte d'Ivoire**

Nom du Projet : **Projet d'Assainissement et de résilience urbaine**

Numéros du Don et du Crédit : **Financement de préparation de projet Additionnel**

Montant du fonds Don et du Crédit : **6 millions de dollars**

Unité de Gestion du Projet : **Ministère de l'Assainissement et de la Salubrité**

1.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés

Plan original : Septembre 2019

1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés :

1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés initial : Juillet à décembre 2019

II. Fourniture, Travaux et Services Assimilés

2.1. Seuils d'examen préalable

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés de janvier 2011, révisé en juillet 2014 :

Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 décembre 2012, révisés en juillet 2016 et liés au niveau de risque du projet.

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux (y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	≥ 10,000,000	Tous les contrats de 15.000.000 \$EU et plus
	AON	< 10,000,000	
	Demande de cotation – au moins 3 offres	< 200,000	
	Entente Directe (*)	Pas de seuil	
2. Fournitures, Systèmes d'Informations et Services autres que les services de Consultants	AOI	≥ 1,000,000	Tous les contrats de 4.000.000 \$EU et plus
	AON	< 1,000,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500 000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	

(*) Le justificatif de toute entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM

3.2.1 Type de marchés : Fournitures et travaux								
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé en millier de	Méthode passation Marchés	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Exam. par Banque	Ouverture plus prévue	Commentaire
		BAILLEURS						
N°	Description	Montant estimé En millier \$ US		OUI/NON	OUI/NON	A priori/A posteriori	Date prévue	
	Coordination et Gestion du projet	455						
1	Acquisition de biens et d'équipement	455	AON	N/A	N/A	A posteriori	10/11/2019	Aucun équipement n'étant encore déterminé. Nous proposons de lancer un AO pour les acquisitions.
TOTAL		455						

Taux de change utilisé : 550 F CFA=1 \$ EU

Sélection de Consultants Sélection de Consultants

1. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Règlements de Passation de marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de projets de juillet 2016 : Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 décembre 2012, révisés en juillet 2016 et liés au niveau de risque du projet.

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat	Contrats soumis à examen préalable
		\$EU	
Consultants Firmes	SFQC1, SFQ2, SMC3, SCBD4,	≥ 300.000	Tout contrat de 2.000.000 \$EU ou plus
	SFQC, SFQ, SMC, SCBD, QC ₅	< 300.000	
	Sélection par Entente Directe (*)	Pas de seuil	Contrat ≥ 100,000\$EU Et Audit financier
Consultants Individuels	Consultant Individuel (AMI)	≥ 100.000	Tout contrat de 400.000 \$ EU ou plus et Contrat du CAP, SPM et RAF.
	Consultant Individuel (3 CV)	< 100.000	
	Sélection par Entente Directe (*)	Pas seuil	Contrat ≥ 100,000 \$EU et plus
Tous les TDRs, quelle que soit la valeur du contrat, sont de soumis à examen préalable.			
(*) <u>Le justificatif de toute sélection par entente directe</u> dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM			

2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **300 000\$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

1 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

2 SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité; SFQ 2 Sélection Fondée sur la Qualité (double enveloppes)

3 SMC : Sélection au Moindre Coût

4 SCBD : Sélection dans le Cadre d'un Budget Déterminé

5 QC : Sélection basée sur les Qualifications des Consultants

SCI : Sélection de Consultant Individuel - AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE

N°	Description	Montant estimé En millier \$ US	Méthode de Passation Marchés	Exam. par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaires
				A priori/A posteriori	Date prévue	
I	Composante 1 : Infrastructures grises et vertes pour la réduction du risque d'inondation	1 546				
1	Etudes de faisabilité et études techniques pour les travaux de drainage et travaux routiers associés	1 152	SFQ	A postérieur	29/03/2020	En attente des TDR de l'ONAD
2	Etude pour la mise en place d'une stratégie d'entretien des ouvrages (O&M)	50	SFQ	A postérieur	29/03/2020	En attente des TDR de l'ONAD
3	Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'actualisation des études APD pour les travaux de drainage des eaux pluviales et préparation du DAO de la ville de Bouaké	69,09	CI (AMI)	A posteriori	25/11/2019	Contrat attribué au Consultant COULIBALY Seydou (38 000 000 FCFA), et en cours d'exécution
4	Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'actualisation des études APD pour les travaux de drainage des eaux pluviales et préparation du DAO de la ville de Grand-Bassam	69,09	CI (AMI)	A posteriori	25/11/2019	4 CV en cours d'évaluation par la COJO.
5	Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'actualisation des études APD pour les travaux de drainage des eaux pluviales et préparation du DAO à Anonkoi Kouté/commune d'Abobo	69,09	CI (AMI)	A posteriori	25/11/2019	Contrat attribué au Consultant OGA Dominique (38 000 000), et en cours d'exécution
6	Recrutement d'une firme pour l'actualisation des études APD pour les travaux de drainage des eaux pluviales et préparation du DAO à Gesco dans la commune de Yopougon	184,43	QC	A posteriori	20/01/2020	Contrat attribué au cabinet STUDI International (101 435 455 FCFA) et en cours d'exécution

7	Recrutement d'une firme pour l'Etude d'Impact Environnementale et Sociale (EIES) du projet d'aménagement de la cuvette de la GESCO et Port-Bouet II	51,00	QC	A posteriori	10/10/2019	TDR transmis 24/10/2019 et en attente de l'ANO de la Banque. L'activité ne fait plus parti de celles devant passer au CA de Banque mondiale.
8	Recrutement d'une firme pour l'Etude d'Impact Environnementale et Sociale (EIES) du projet de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales à Anonkoua, Abobo.	36,85	QC	A posteriori	17/10/2019	Contrat exécuté par le cabinet SEM INTERNATIONAL (20 270 000 FCFA) et le CIES transmis à la Banque pour ANO.
9	Recrutement d'une firme pour l'Etude d'Impact Environnementale et Sociale (EIES) du projet de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales de Grand-Bassam	70,73	QC	A posteriori	10/11/2019	Contrat exécuté par le cabinet SERF BURKINA (38 900 000 FCFA) et l'EIES transmis à la Banque pour ANO
10	Recrutement d'une firme pour l'Etude d'Impact Environnementale et Sociale (EIES) du projet de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales de Bouaké	46,72	QC	A posteriori	17/10/2019	Contrat exécuté par le cabinet NATRA CONSULTANT (25 694 600 FCFA) et l'EIES transmis à la Banque pour ANO
11	Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du Plan d'Action et de Réinstallation des personnes affectée par le projet d'aménagement de la cuvette de GESCO	18	CI	A posteriori	25/11/2019	A la demande de la Banque, la procédure a été suspendue car l'activité ne fait plus parti de celles devant passer au CA de la Banque mondiale.
12	Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du Plan d'Action et de Réinstallation des personnes affectée par de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales de Grand-Bassam	53,64	CI	A posteriori	18/11/2019	Contrat exécuté (29 500 000 FCFA) par le Consultant LOMPO Gabriel et le Rapport du PAR transmis à l'ANO de la Banque
13	Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du Plan d'Action et de Réinstallation des personnes affectée par le projet de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales à Anonkoua Kouté, Abobo	48,38	CI	A posteriori	18/11/2019	Contrat exécuté (26 610 000 FCFA) par le Consultant KOUASSI N'Guessan Pierre et le Rapport du PAR transmis à l'ANO de la Banque.
14	Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du Plan d'Action et de Réinstallation des personnes affectée par projet de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales de Bouaké	45,82	CI	A posteriori	18/11/2019	Contrat exécuté (25 200 000 Fcfa) par le Consultant KOFFI Harouna et le Rapport du PAR transmis à l'ANO de la Banque
15	Recrutement d'une ONG pour l'accompagnement du PAR du projet d'aménagement de la cuvette de GESCO dans la commune de Yopougon	4	QC	A posteriori	25/02/2020	TDR retransmis à la Banque pour ANO

16	Recrutement d'une ONG pour l'accompagnement des PAR du projet d'aménagement de la cuvette d'Anonkoua Kouté dans la commune de d'Abobo.	4	QC	A posteriori	27/02/2020	En attente des TDR.
17	Recrutement d'une ONG pour l'accompagnement des PAR du projet d'aménagement des ouvrages de drainage des eaux pluviales de Bouaké	4	QC	A posteriori	27/02/2020	En attente des TDR
18	Recrutement d'une ONG pour l'accompagnement des PAR du projet d'aménagement des ouvrages de drainage des eaux pluviales de Grand Bassam	4	QC	A posteriori	27/02/2020	En attente des TDR
II	Composante 2 : Amélioration du système de gestion et de valorisation des déchets solides	2 850				
19	Etude de faisabilité technique du projet d'optimisation et de gestion des déchets solides dans le district autonome d'Abidjan et du mode de contractualisation des infrastructures dans le cadre d'un PPP.	750	SFQ	A priori	26/03/2020	TDR validé le 4/12/2019 par la Banque. Equipe STEP transmis depuis le 20/12/2019 à la Banque. En attente du paramétrage du STEP du PARU pour permettre la publication des AMI sur UNBD et sur le site de la Banque
20	Etude de faisabilité technique du projet de modernisation et de gestion intercommunale des déchets solides des villes de Toumodi, Yamoussoukrou, Tiebissou, Djébonoua, Bouaké et du mode de contractualisation des infrastructures avec le secteur privé.	650	SFQ	A posteriori	26/03/2020	TDR validé le 4/12/2019 par la Banque. Equipe STEP transmis depuis le 20/12/2019 à la Banque. En attente du paramétrage du STEP du PARU pour permettre la publication des AMI sur UNBD et sur le site de la Banque
21	Etude de faisabilité technique du projet de modernisation et de gestion intercommunale des déchets solides des villes de Korhogo, Sinematiali, Ferkessedougou et Ouangolodougou, et du mode de contractualisation des infrastructures avec le secteur privé.	600	SFQ	A posteriori	26/03/2020	TDR validé le 4/12/2019 par la Banque. Equipe STEP transmis depuis le 20/12/2019 à la Banque. En attente du paramétrage du STEP du PARU pour permettre la publication des AMI sur UNBD et sur le site de la Banque
22	Etude de faisabilité de gestion intercommunale des déchets solides des villes de Blolequin, Guiglo et Duékoué.	200	SFQC	A posteriori	26/03/2020	TDR validé le 4/12/2019 par la Banque. Equipe STEP transmis depuis le 20/12/2019 à la Banque. En attente du paramétrage du STEP du PARU pour permettre la publication des AMI sur UNBD et sur le site de la Banque

23	Etude sur le développement des filières de recyclage et de valorisation de déchets dans le district autonome d'Abidjan	300	SFQ2	A posteriori	26/03/2020	TDR transmis le 21/01/2020 à la Banque pour ANO
24	Etude du financement durable, de la viabilité économique et des réformes fiscales de la gestion des déchets solides en Côte d'Ivoire	350	SFQ2	A posteriori	27/02/2020	TDR validé par la banque, AMI en cours de publication sur UNBD et sur le site de la Banque. Ouverture des plis fixée au 27/02/2020 à 10h30mn
III	Composante 3 : Renforcement des capacités et technologies numériques pour la résilience urbaines	400				
25	Etats des lieux sur les capacités, cadres institutionnels, données et systèmes disponibles sur les technologies digitales pour la résilience urbaine et délivrer une feuille de route et étude de faisabilité et conception pour la préparation des DAO pour les systèmes numériques	200,00	SFQ2	A priori	10/04/2020	En attente des TDR
26	Recrutement d'un Consultant/Firme pour les études de faisabilité et conception détaillée y compris la préparation des DAO pour le système d'alerte précoce aux inondations	200,00	SFQ2	A priori	10/04/2020	En attente des TDR
IV	Composante 4 : Gestion du projet	713				
27	Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du CGES du Projet d'Assainissement et de Résilience Urbaine	52,16	CI	A posteriori	15/10/2019	Contrat exécuté (28 690 000 FCFA) par Monsieur ZARE Adama et le CGES validé en cours de publication au plan national
28	Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du CPR du Projet de Résilience Urbaine	39,84	CI	A posteriori	05/10/2019	Contrat exécuté (21 910 000 FCFA) par Monsieur LOMPO Gabriel et le CPR transmis le à la Banque pour ANO
29	Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration des Mécanismes de Gestion des Plaintes (GRM) du Projet d'Assainissement et de Résilience Urbaine	20	CI	A posteriori	29/03/2020	En attente des TDR. Activité à élaborer en régie par la CC-PRICI
30	Recrutement d'un Consultant individuel pour l'appui à la Task-Force pour l'élaboration du PPSD du PARU	19	CI	A posteriori	130/02/2020	Reprise du processus de recrutement du CI après objection sur le 1 ^{er} recrutement

31	Appui à la gestion du projet – Chef de projet	60	CI (AMI)	A priori	31/01/2020	24 dossiers de candidatures reçus. En cours d'évaluation par le panel MINASS
32	Appui à la gestion du projet – Spécialiste en sauvegarde environnementale	50	CI(AMI)	A priori	17/01/2020	14 dossiers de candidatures reçus. En cours d'évaluation par le panel MINASS
33	Appui à la gestion du projet – Spécialiste en sauvegarde sociale et genre	50	CI(AMI)	A priori	17/01/2020	06 dossiers de candidatures reçus. En cours d'évaluation par le panel MINASS
34	Appui à la gestion du projet – Spécialiste en numérique	50	CI(AMI)	A priori	15/05/2020	En attente des TDR du MINASS
35	Appui à la gestion du projet – Spécialiste en gestion financière	50	CI(AMI)	A priori	21/01/2020	37 dossiers de candidatures reçus. En cours d'évaluation par le panel MINASS
36	Appui à la gestion du projet – Comptable	50	CI(AMI)	A posteriori	21/01/2020	101 dossiers de candidatures reçus. En cours d'évaluation par le panel MINASS
37	Appui à la gestion du projet – Spécialiste en passation de marchés	50	CI(AMI)	A priori	17/01/2020	11 dossiers de candidatures reçus. En cours d'évaluation par le panel MINASS
38	Appui à la gestion du projet – Ingénieur de drainage urbain	50	CI(AMI)	A priori	08/04/2020	En attente des TDR de l'ONAD
39	Appui à la gestion du projet – Spécialiste déchets	50	CI(AMI)	A priori	08/04/2020	En attente des TDR du MINASS
40	Appui à la gestion du projet – Spécialiste en communication/marketing social et développement communautaire	50	CI(AMI)	A posteriori	08/04/2020	En attente des TDR de la CC-PRICI
41	Appui à la gestion du projet - élaboration manuel d'opérations	30	CI (AMI)	A Postérieur	08/04/2020	En attente des TDR du MINASS

TOTAL CONSULTANTS	5 509
N.B : Taux de change utilisé : 550 F CFA=1 \$ EU	

IV : RENFORCEMENT DE CAPACITE

Dans cette section, lister les activités de renforcement de capacités approuvées et leur planning

Réf. No	Description du contrat	Montant estimatif en millier de \$EU	Durée estimée (jours)	Date de début	Commentaires
1	Atelier de validation du PPSD du projet PARU	7	5	Mars 2020	Atelier regroupement la task force pour la validation du PPSD
2	Atelier de validation des CGES et CPR	11	5	Février 2020	Atelier regroupant toutes les parties prenantes pour la validation des documents cadres
3	Atelier de validation des PAR	18	6	Mars 2020	Atelier regroupant toutes les parties prenantes pour la validation des PAR
TOTAL		36			
NB: 1\$ USD =550 FCFA					

V. RECAPITULATION

V.1. Financement PPF du PARU_BAILLEUR

N° ordre	Composante/ Catégories	Nombre	Montant estimatif		Commentaires
		Contrats	en millier F CFA	en millier de \$ EU	
1	Composante 1 : Infrastructures grises et vertes pour la réduction du risque d'inondation	18	850 300	1 546	
	Travaux et fournitures par AOI	0	0	0	
	Travaux et fournitures par AON	0	0	0	
	Consultants	18	850 300	1 546	
2	Composante 2 : Amélioration du système de gestion et de valorisation des déchets solides	6	1 567 500	2 850	
	Travaux et fournitures par AOI	0	0	0	
	Travaux et fournitures par AON	0	0	0	
	Consultation de fournisseur	0	0	0	
	Consultants	6	1 567 500	2 850	
3	Composante 3 : Renforcement des capacités et technologies numériques pour la résilience urbaines	2	220 000	400	
	Travaux et fournitures par AOI	0	0	0	
	Travaux et fournitures par AON	0	0	0	
	Consultants	2	220 000	400	
4	Composante 4 : Gestion du Projet	19	662 200	1 204	
	Travaux et fournitures par AOI	0	0	0	
	Travaux et fournitures par AON	1	250 250	455	
	Consultants	18	411 950	749	
TOTAL		45	3 300 000	6 000	

PROCUREMENT PLAN Cote d'Ivoire : Urban Resilience and Solid Waste Management Project

General Information

Country: Cote d'Ivoire Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-02-11
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if not) 2020-02-11

Project ID: P168308 GFN Date:

Project Name: Urban Resilience and Solid Waste Management Project

Loan / Credit No: /

Executing Agency(ies) URBAN SANITATION AND RESILIENCE PROJECT

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-PARU-155129-CS-QBS / Etudes de faisabilité et études techniques pour les travaux de drainage et travaux routiers associés	/		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		1,152,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-07		2020-04-28		2020-06-11				2020-07-09		2020-08-08		2020-09-07		2020-10-12		2021-10-12	
CI-PARU-155134-CS-QBS / Etude pour la mise en place d'une stratégie d'entretien des ouvrages (O&M)	/		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-15		2020-04-08		2020-05-22				2020-06-19		2020-07-19		2020-08-18		2020-09-22		2021-09-22	
CI-PARU-155137-CS-OQS / Recrutement d'une firme pour les études d'Impact Environnementale et Sociale (EIES) du projet d'aménagement des ouvrages de drainage des eaux pluviales de Gesco et Port-Boit II dans la commune de Yopougon.	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-26				2020-04-09								2020-05-09		2020-06-13		2020-12-10	

CI-PARU-15227-CS-QBS / Etude de faisabilité technique du projet de modernisation et de gestion intercommunale des déchets solides des villes de Toumodi, Yamoussoukrou, Tiebassou, Djebonoua, Bouaké et du mode de contractualisation des infrastructures avec le secteur privé.	/		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		650,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-27	2020-02-17	2020-04-01			2020-04-29	2020-05-29	2020-06-28	2020-08-02	2021-08-02
CI-PARU-15231-CS-QBS / Etude de faisabilité technique du projet de modernisation et de gestion intercommunale des déchets solides des villes de Korhogo, Sinematiali, Ferkessedougou et Ouangolodougou, et du mode de contractualisation des infrastructures avec le secteur privé.	/		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		600,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-27	2020-02-17	2020-04-01			2020-04-29	2020-05-29	2020-06-28	2020-08-02	2021-08-02
CI-PARU-15232-CS-QCBS / Etude de faisabilité technique de gestion intercommunale des déchets solides des villes de Bloléquin, Guiglo et Durokoui.	/		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-05	2020-02-26	2020-04-10			2020-05-08	2020-06-07	2020-07-12	2020-08-16	2021-08-16
CI-PARU-15241-CS-QBS / Etude sur le développement des filières de recyclage et de valorisation de déchets dans le district autonome d'Abidjan	/		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-28	2020-02-18	2020-04-02			2020-04-30	2020-05-30	2020-06-29	2020-08-03	2021-08-03
CI-PARU-15246-CS-QBS / Recrutement d'un Consultant/Firme pour les études de faisabilité et conception détaillée y compris la préparation des DAO pour le système d'alerte précoce aux inondations.	/		A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-30	2020-04-20	2020-06-03			2020-07-01	2020-07-31	2020-08-30	2020-10-04	2021-10-04

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-PARU-15213-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du Plan d'action et de Réinstallation des personnes affectées par le projet d'aménagement des ouvrages de drainage des eaux pluviales de Gesco et Port-Boit II dans la commune de Yopougon.	/		A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-23		2020-03-28		2020-04-18		2020-05-23		2020-11-19	

CI-PARU-155249-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration des Mécanismes de Gestion des Plaintes (GRM) du Projet d'Assainissement et de Résilience Urbaine.	/		A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-31		2020-04-05		2020-04-26		2020-05-31		2020-11-27
CI-PARU-155251-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du manuel d'opérations du PARU.	/		A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-28		2020-03-04		2020-03-25		2020-04-29		2020-10-26