





10	Fournitures de bureau	CF-11/CGP/NEL ACEP/2016	1	8 000,00	CF	Post	Post	Plan	14-nov.-16			17-nov.-16	01-déc.-16	03-déc.-16		Plan		03-déc.-16	10-déc.-16	17-déc.-16	24-déc.-16	24-déc.-16
								Réalisé								Réalisé						
11	Fourniture et pose rideaux	CF-12/CGP/NEL ACEP/2017	1	2 000,00	CF	Post	Post	Plan	13-févr.-17			16-févr.-17	02-mars-17	04-mars-17		Plan		04-mars-17	11-mars-17	18-mars-17	25-mars-17	25-mars-17
								Réalisé								Réalisé						
<b>Sous-Composante 2.2: Assistance technique à la Nigelec</b>																						
12	Logiciel de planification de réseau*	AON-03/CGP/NEL ACEP/2016	1	85 000,00	AON	Post	Post*	Plan	06-févr.-17	13-févr.-17	13-févr.-17	15-févr.-17	17-mars-17	31-mars-17	07-avr.-17	Plan		07-avr.-17	14-avr.-17	21-avr.-17	14-mai-17	14-mai-17
								Réalisé								Réalisé						
13	Equipement de recherche de pannes sur câbles souterrains*	AON-02/CGP/NEL ACEP/2016	1	400 000,00	AON	Post	Post*	Plan	11-juil.-16		11-juil.-16	13-juil.-16	12-août-16	26-août-16	20-févr.-17	Plan		20-févr.-17	27-févr.-17	06-mars-17	29-mars-17	29-mars-17
								Réalisé								Réalisé						
<b>Sous-Composante 2.3: Gestion de projet</b>																						
14	Matériel informatique CGP	CF-01/CGP/NEL ACEP/2016	1	45 000,00	CF	Post	Post	Plan	18-avr.-16			21-avr.-16	05-mai-16	07-mai-16		Plan		07-mai-16	14-mai-16	21-mai-16	28-mai-16	28-mai-16
								Réalisé								Réalisé						
15	Matériel roulant CGP	AON-01/CGP/NEL ACEP/2016	1	350 000,00	AON	Post	Post	Plan	25-avr.-16			28-avr.-16	28-mai-16	30-mai-16		Plan		30-mai-16	06-juin-16	13-juin-16	20-juin-16	20-juin-16
								Réalisé								Réalisé						

16	Matériel de bureau CGP	CF-02/CGP/NEL ACEP/2016	1	40 000,00	CF	Post	Post	Pla n	25-avr.-16			28-avr.-16	12-mai-16	14-mai-16		Pla n		14-mai-16	21-mai-16	28-mai-16	04-juin-16	04-juin-16
								Réa lisé						Réa lisé								
17	Mobilier de bureau et de salle de réunion CGP	CF-03/CGP/NEL ACEP/2016	1	45 000,00	CF	Post	Post	Pla n	25-avr.-16			28-avr.-16	12-mai-16	14-mai-16		Pla n		14-mai-16	21-mai-16	28-mai-16	04-juin-16	04-juin-16
								Réa lisé						Réa lisé								
18	Assurance tous risques véhicules CGP	CF-08/CGP/NEL ACEP/2016	1	15 000,00	CF	Post	Post	Pla n	14-oct.-16			17-oct.-16	31-oct.-16	02-nov.-16		Pla n		02-nov.-16	09-nov.-16	16-nov.-16	23-nov.-16	23-nov.-16
								Réa lisé						Réa lisé								
19	Gadgets publicitaires	CF-13/CGP/NEL ACEP/2017	1	20 000,00	CF	Post	Post	Pla n	06-févr.-17			09-févr.-17	23-févr.-17	25-févr.-17		Pla n		25-févr.-17	04-mars-17	11-mars-17	18-mars-17	18-mars-17
								Réa lisé						Réa lisé								
20	Rideaux bureau CGP	CF-14/CGP/NEL ACEP/2017	1	6 000,00	CF	Post	Post	Pla n	13-févr.-17			16-févr.-17	02-mars-17	04-mars-17		Pla n		04-mars-17	11-mars-17	18-mars-17	25-mars-17	25-mars-17
								Réa lisé						Réa lisé								
21	Service de gardiennage et d'entretien des locaux	CF-15/CGP/NEL ACEP/2017	1	30 000,00	CF	Post	Post	Pla n	13-févr.-17			16-févr.-17	02-mars-17	04-mars-17		Pla n		04-mars-17	11-mars-17	18-mars-17	25-mars-17	25-mars-17
								Réa lisé						Réa lisé								
22	Consommables informatiques	CF-16/CGP/NEL ACEP/2017	1	6 000,00	CF	Post	Post	Pla n	13-févr.-17			16-févr.-17	02-mars-17	04-mars-17		Pla n		04-mars-17	11-mars-17	18-mars-17	25-mars-17	25-mars-17



Projet/Programme: Projet d'Accès à l'Electricité Solaire au Niger (NESAP)

Projet DAO, y compris spécifications et quantités, projet Avis Particulier

Dans les cas de revue a posteriori, les dates de non-objection ne sont pas nécessaires

Description	Numéro de l'appel d'offres	DONNEES DE BASE						Revue à priori ou à posteriori	Plan vs. Réalisé	Prép & Soumission par Agence d'Ex	Date de Non-objection	UNDB on-line GATEWAY Presse nationale	Date de l'Appel d'offres	Clôture et Ouverture	Evaluation des Offres		Plan vs. Réalisé	Mis au Point du Contrat			Exécution du Marché		
		Nombre de Lots	Au Forfait ou Quantités	Méthode de Passation de Marchés	Montant Estimatif en Dollars EU	Pre- or Post Qualification	Date Soumission Rapport d'Evaluation								Date du Non-objection	Montant du Marché en Dollars EU		Date Attribution du Marché	Date Signature du Marché	Réception provisoire	Réception définitive	Coût final	
Durée normale des étapes								Plan								Plan							
Liste des Contrats																							
<b>Composante 1 : Extension et Renforcement du réseau de distribution</b>																							
Extension, renforcement, densification et réhabilitation réseaux et sous-stations	AOI-01/CGP/NEL ACEP/2016	4	F	AOI	40 600 000,00	Post	Priori	Plan	01-févr.-16	15-févr.-16	17-févr.-16	17-févr.-16	17-avr.-16	17-mai-16	31-mai-16	Plan		31-mai-16	07-juin-16	29-nov.-17	24-nov.-18		
								Réalisé								Réalisé	42 266 629,97						
Installation des branchements*	AON-05/CGP/NEL ACEP/2017	8	F	AON	500 000,00	Post	Post*	Plan	08-mai-17		08-mai-17	08-mai-17	07-juin-17	21-juin-17		Plan		28-juin-17	05-juil.-17	03-sept.-17	29-août-18		
								Réalisé								Réalisé							

<b>Composante 2 : Renforcement des capacités institutionnelles du secteur de l'électricité</b>																						
<b>Sous-Composante 2.1: Assistance technique au Ministère de l'Energie et du Pétrole</b>																						
Aménagement Bureaux ARSE (cablage internet-téléphone, équipements divers)	CF-07/CGP/NEL ACEP/2016	1	F	CF	45 000,00	Post	Post	Plan	19-juin-16		19-juin-16	19-juin-16	19-juil.-16	02-août-16		Plan		09-août-16	16-août-16	15-oct.-16	10-oct.-17	
								Réalisé	28-nov.-16		28-nov.-16	28-nov.-16	30-nov.-16	02-déc.-16		Réalisé	44 750,82	02-déc.-16	02-déc.-16	24-déc.-16	24-déc.-16	44 750
<b>Sous-Composante 2.2: Assistance technique à la Nigelec</b>																						
								Plan								Plan						
								Réalisé								Réalisé						
<b>Sous-Composante 2.3: Gestion de projet</b>																						
Aménagement bâtiment CGP	CF-05/CGP/NEL ACEP/2016	1	F	CF	30 000,00	Post	Post	Plan	25-avr.-16		25-avr.-16	25-avr.-16	09-mai-16	16-mai-16		Plan		16-mai-16	23-mai-16	22-juin-16	17-juin-17	
								Réalisé								Réalisé	15 552,91					

Projet/  
Programme  
:  
Projet  
d'Accès  
à  
l'Electricité  
Solair  
e au  
Niger  
(NESAP)

N°	Description*	Méthode de Sélection	Type de Contrat			Préparation Demande de Propositions		Demande de Manifestation d'Intérêt (si nécessaire)		Liste Restreinte		Propositions de Consultants		Evaluation des Propositions Techniques (T) et Financières (F) et Autorization Négociations (N) pour Projets Approuvés Avant mai 2002				Projet de Contrat		Mise-au-point du Marché		Exécution du Marché								
			Marché au Fournisseur	Montant estimatif en \$ EU	Revue à posteriori	Plan vs Réalisé	Pré & Soumission	Date Non-objection	Date Publication	Période avant liste restreinte	Date Soumission	Date Non-objection	Plan vs Réalisé	Date de l'Invitation	Date Soumission et Ouverture T	Soumission Rapport T	No-objection Rapport Eval (T) et (N)	Ouverture Propositions Financières	Préparation Rapport Eval (T) & (F)	Négociations (N)	Plan vs Réalisé	Date Soum. Contrat paraphé	Date Non-objection	Montant du Contrat négocié en \$ EU	Attribution du Marché	Signature Contrat	Plan vs Réalisé	Mobilisation Paiement Avance	Projet de Rapport	Rapport final
	Durée normale des étapes				Plan						Plan	4 à 12 sem	2-3 sem	0.5-2 sem	2 sem	1-2 sem	2 sem	Plan	1-2 sem	1-2 sem		1 sem	1-3 sem	Plan						
	Liste des Contrats				Réalisé						Réalisé							Réalisé						Réalisé						



cts																																					
<b>Composante 1 : Extension et Renforcement du réseau de distribution</b>																																					
1	Matrise d'œuvre composante I	SF QC	Fofrafit	150000,00	Priori	Plan	08-févr.-16	15-févr.-16	15-févr.-16	29-févr.-16	07-mars-16	21-mars-16	Plan	28-mars-16	11-avr.-16	18-avr.-16	02-mai-16	09-mai-16	16-mai-16	23-mai-16	Plan	23-mai-16	30-mai-16		30-mai-16	06-juin-16	Plan	13-juin-16	28-nov.-17	05-déc.-17							
						Réalisé	05-févr.-16	06-mars-16	06-nov.-15	25-nov.-15	05-févr.-16	06-mars-16	Réalisé	07-mars-16	25-mars-16										Réalisé			2239,84									
<b>Composante 2 : Renforcement des capacités institutionnelles du secteur de l'électricité</b>																																					
<b>Sous-Composante 2.1: Assistance technique au Ministère de l'Energie et du Pétrole</b>																																					
2	Politique et Stratégie nationale d'accès à l'électricité (SNAE) assorties d'un Plan d'actions sur 5 ans	SF QC	Fofrafit	60000,00	Priori	Plan	15-févr.-16	22-févr.-16	29-févr.-16	14-mars-16	21-mars-16	28-mars-16	Plan	04-avr.-16	18-avr.-16	25-avr.-16	09-mai-16	25-avr.-16	02-mai-16	04-mai-16	Plan	04-mai-16	11-mai-16		11-mai-16	18-mai-16	Plan	25-mai-16	15-sept.-16	15-sept.-16							
						Réalisé	09-févr.-16					27-avr.-16	Réalisé	03-mai-16	19-juil.-16	15-août-16	18-août-16	31-août-16	05-sept.-16	20-oct.-16	Réalisé		04-nov.-16	44632,48		05-nov.-16			Réalisé								
3	Assistance à la maîtrise d'ouvrage de la SNAE	CI	Fofrafit	150000,00	Priori	Plan	02-mai-16	09-mai-16	16-mai-16	30-mai-16	06-juin-16	13-juin-16	Plan	13-juin-16	20-juin-16	27-juin-16	27-juin-16	04-juil.-16	06-juil.-16	Plan	06-juil.-16				13-juil.-16	20-juil.-16	Plan	27-juil.-16	17-nov.-16	24-nov.-16							
						Réalisé							Réalisé											Réalisé			77000,00			Réalisé							

4	Formation sur l'Elaboration des conventions de concession	CI	Fo rfa it	20 00 0,0 0	Pri ori	Pl an	06-févr.-17	13-févr.-17	20-févr.-17	06-mars-17	13-mars-17	20-mars-17	Pl an	20-mars-17	03-avr.-17	10-avr.-17	24-avr.-17	10-avr.-17	17-avr.-17	19-avr.-17	Pl an	19-avr.-17	26-avr.-17	26-avr.-17	03-mai-17	Pl an	10-mai-17	31-août-17	07-sept.-17
						Ré ali sé							Ré ali sé								Ré ali sé					Ré ali sé			
5	Plan d'actions quinquennal et opérationnalisation SNAE	ED	Fo rfa it	30 00 0,0 0	Pri ori	Pl an	08-mai-17	15-mai-17	22-mai-17	05-juin-17	12-juin-17	19-juin-17	Pl an	19-juin-17	03-juil.-17	10-juil.-17	24-juil.-17	10-juil.-17	17-juil.-17	19-juil.-17	Pl an	19-juil.-17	26-juil.-17	02-août-17	Pl an	09-août-17	30-nov.-17	07-déc.-17	
						Ré ali sé							Ré ali sé								Ré ali sé					Ré ali sé			
6	Recrutement personnel du Régulateur*	QC	Fo rfa it	40 00 0,0 0	Pos t*	Pl an	09-mai-16	16-mai-16	23-mai-16	06-juin-16	13-juin-16		Pl an	20-juin-16	04-juil.-16	11-juil.-16	25-juil.-16	11-juil.-16	18-juil.-16	20-juil.-16	Pl an	20-juil.-16	31 78 4,4 0	27-juil.-16	03-août-16	Pl an	10-août-16	01-déc.-16	08-déc.-16
						Ré ali sé							Ré ali sé								Ré ali sé					Ré ali sé			
7	Accompagnement ARSE*	QC	Fo rfa it	18 00 0,0 0	Pri ori	Pl an	09-janv.-17	16-janv.-17	23-janv.-17	06-févr.-17	13-févr.-17	20-févr.-17	Pl an	20-févr.-17	06-mars-17	13-mars-17	27-mars-17	13-mars-17	20-mars-17	22-mars-17	Pl an	22-mars-17		29-mars-17	05-avr.-17	Pl an	12-avr.-17	31-mars-18	07-avr.-18
						Ré ali sé							Ré ali sé								Ré ali sé					Ré ali sé			
8	Etude tarifaire	SF QC	Fo rfa it	20 00 0,0 0	Pos t	Pl an	29-août-16	05-sept.-16	12-sept.-16	26-sept.-16	03-oct.-16		Pl an	10-oct.-16	24-oct.-16	31-oct.-16		31-oct.-16	07-nov.-16	09-nov.-16	Pl an	09-nov.-16		16-nov.-16	23-nov.-16	Pl an	30-nov.-16	23-mars-17	23-mars-17







**PROCUREMENT PLAN Niger : Electricity Access Expansion Project**

**General Information**  
 Country: Niger **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-08-17  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if non 2021-08-31)  
 Project ID: P153743 **GN Date:**  
 Project Name: Electricity Access Expansion Project  
 Loan / Credit No: IDA / 57550, IDA / D0980, IDA / 63050, IDA / D3650  
 Executing Agency(ies) SOCIÉTÉ NIGÉRIENNE D'ÉLECTRICITÉ (NIGELEC)

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
AON-05/CCP/NELACEP/17 / Installation branchements	IDA / D0980	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				500,000.00	361,757.94	Signé					2018-01-08	2018-09-01	2018-01-13					2018-02-24	2019-07-04	2018-03-26	2019-09-16	2018-04-30	2020-01-21	2018-10-27	
ED/11/CCP/NELACEP/19 / Avancé matériel manquant lot 2 des travaux	IDA / 57550	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					80,000.00	0.00	En cours d'exécution					2019-03-04	2018-09-17	2019-03-09									2019-04-01		2019-09-28	
ED-02/CCP/NELACEP/19 / Création de 3 départs	IDA / 57550	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					3,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-04-01		2019-04-03									2019-04-12		2019-06-21	
AOI-02/NELACEP/19 / Extension et renforcement distribution	IDA / 63050	Extension and reinforcement of the distribution system	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				25,000,000.00	14,281,867.80	En cours d'exécution					2019-10-06	2020-02-12	2019-10-11	2020-02-24				2019-11-22	2020-05-21	2019-12-22	2021-03-09	2020-01-19		2020-02-18	
AON-03/NELACEP/19 / Travaux de pose de matériel pour l'électrification rurale	IDA / 63050	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				500,000.00	0.00	En cours d'exécution					2020-06-14	2021-01-07	2020-06-19	2021-01-14				2020-07-31				2020-09-14		2021-09-09	
ED-03/CCP/NELACEP/20 / Travaux supplémentaires d'électrification à Maradi	IDA / 57550	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					2,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-04-19		2020-04-24									2020-05-29		2020-08-27	
ED-06/CCP/NELACEP/20 / Exécution de travaux supplémentaires sur le Lot 4	IDA / 57550	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					1,800,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-06-22		2020-06-27									2020-07-11		2021-01-07	
AOI-CCP/NELACEP/20 / Fourniture et installation d'équipement pour le Bureau Central de Conduite de Niamey	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				5,000,000.00	0.00	En cours d'exécution					2020-12-21	2021-01-15	2020-12-26	2021-01-15				2021-02-06				2021-03-08	2021-04-12		2021-10-09
AOI-06/CCP/NELACEP/21 / Mise en œuvre protection du réseau de la zone fleuve	IDA / 63050	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				2,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-02-22		2021-02-27					2021-04-10				2021-05-10	2021-06-14		2021-12-11
AOI-03/NELACEP/21 / Fourniture et installation d'un transformateur 50 MVA à Gorou Banda	IDA / 63050	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				500,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-04-12		2021-04-17					2021-05-29				2021-06-12	2021-07-17		2022-01-13
AOI-02/NELACEP/21 / Extension et renforcement de réseaux dans les régions de Tillabery et Niamey	IDA / 63050	Extension and reinforcement of the distribution system	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				5,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-04-05		2021-04-10					2021-05-22				2021-06-21	2021-07-26		2022-02-21
AOI/05/NELACEP/21 / Travaux de distribution complémentaires	IDA / 63050	Extension and reinforcement of the distribution system	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				12,500,000.00	0.00	En cours d'examen					2021-06-30		2021-07-05					2021-08-16				2021-09-15	2021-10-20		2023-08-11
AOI/06/NELACEP/2021 / Travaux d'électrification rurale	IDA / 63050	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				3,200,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-06-30		2021-07-05					2021-08-16				2021-09-15	2021-10-20		2022-11-14

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CF-02/CCP/NELACEP/17 / Service de gardiennage	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Annulé							2017-09-30								2017-11-25			2018-11-25	
CF-03/CCP/NELACEP/17 / Consommables informatiques	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	Annulé							2017-09-30								2017-11-25			2017-12-09	
CF-05/CCP/NELACEP/17 / Groupe électrogène	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		45,000.00	26,883.59	Signé							2017-09-16	2017-10-10						2017-11-11	2018-02-02	2018-02-09			
AOI-03/CCP/NELACEP/17 / Compteurs	IDA / 57550	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		4,000,000.00	0.00	En cours d'exécution				2017-02-06			2017-02-11				2017-03-25			2017-04-24			2017-05-29		2017-11-25
CF-01/CCP/NELACEP/17 / Gadgets publicitaires	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Annulé							2017-09-09								2017-11-04			2018-05-03	
CF-04/CCP/NELACEP/17 / Fournitures de bureau	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Annulé							2017-09-09								2017-11-04			2018-05-03	
AOI-02/CCP/NELACEP/17 / Matériel de branchements	IDA / 57550	Extension and reinforcement of the distribution system	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		6,000,000.00	3,541,288.41	Signé				2017-02-06			2017-02-11				2017-03-25	2017-06-15		2017-08-25	2017-10-04	2017-09-29	2017-10-25	2018-03-28	







QCBS-04/CCP/NELACEP/18 / Etudes et dossier technique des réseaux de transport du NELACEP 2	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		300,000.00	0.00	Annulé	2018-07-02	2018-07-23	2018-07-09	2018-08-13	2018-08-28			2018-09-17	2018-10-01	2018-12-04	2018-10-22	2018-11-12	2019-04-15		
QC-02/CCP/NELACEP/19 / Etude pour la restructuration du SIEN	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International		150,000.00	0.00	Annulé	2019-08-05	2019-08-18	2019-08-26	2019-08-22	2019-09-16					2019-09-23	2019-10-14	2019-10-15			
QCBS-04/CCP/NELACEP/20 / Etude d'électrification et d'interconnexion Zone Nord - Zone Niger Centre Est	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-22	2020-06-30	2020-07-13	2020-07-15	2020-08-17	2020-09-12		2020-09-14	2020-11-12	2020-10-14	2020-11-18	2020-12-23	2021-04-22		
QCBS-05/CCP/NELACEP/20 / Elaboration du modèle et des outils de suivi-évaluation du sous-secteur de l'électricité	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-29	2020-07-20			2020-09-02			2020-09-30	2020-10-30	2020-12-04	2021-01-08	2021-04-08			
QCBS-06/CCP/NELACEP/20 / Harmonisation des textes du sous-secteur de l'électricité	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-06	2020-07-27			2020-09-09			2020-10-07	2020-11-06	2020-12-11	2021-01-15	2021-04-15			
QC-07/CCP/NELACEP/20 / Evaluation de la première période tarifaire et révision du modèle financier	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International		100,000.00	0.00	Annulé	2020-07-12	2020-08-02			2020-08-30					2020-09-13	2020-10-04	2020-12-03			
QCBS-08/CCP/NELACEP/20 / Audit externe 2020/2021 et 2022	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-23	2020-12-14	2020-12-14	2020-12-21	2020-12-28	2021-02-15		2021-01-25	2021-03-18	2021-02-08	2021-04-29	2021-03-08	2021-08-06	2021-03-29	2023-03-19
QCBS-09/CCP/NELACEP/20 / Zone Fleuve - Zone Niger Centre Est	IDA / 63050	Component 1. Upgrading and Reinforcement of Transmission Systems in Western Grid	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-21	2020-12-29	2021-01-11	2020-12-30	2021-02-08	2021-03-25		2021-03-15	2021-08-23	2021-03-29	2021-04-26	2021-05-17	2021-11-13		
QCBS-10/CCP/NELACEP/20 / Ingénieur conseils de supervision de la composante 1	IDA / 63050	Component 1. Upgrading and Reinforcement of Transmission Systems in Western Grid	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		5,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-07	2021-08-10	2020-12-28		2021-01-25			2021-03-08	2021-03-22	2021-04-14	2021-05-05	2022-10-27			
QC-02/CCP/NELACEP/20 / Enquête de satisfaction des abonnés de la Nigelec	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-25	2021-02-15			2021-03-31					2021-04-30	2021-06-04	2021-09-02			
QC-01/CCP/NELACEP/20 / Elaboration du plan stratégique 2022 – 2026 de l'ARSE	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-12	2021-05-03			2021-06-16					2021-06-23	2021-07-14	2021-10-12			
CO5-01/CCP/NELACEP/21 / Formation sur les violences basées sur le genre	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-22	2021-03-15			2021-04-28					2021-05-28	2021-07-02	2021-07-08			
QCBS-01/NELACEP/21 / Etude de faisabilité pour hybridation de centrales diesel avec option pour la supervision des travaux	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		5,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-26	2021-08-06	2021-05-17		2021-06-30			2021-07-28	2021-08-27	2021-10-01	2021-11-05	2022-11-05			
NE-NIGELEC-235181-CS-C2S / Recrutement d'une ONG sur les violences basées sur le genre (VBC)	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-21	2021-06-10	2021-05-27		2021-07-10					2021-08-09	2021-09-13	2023-09-03			
NE-NIGELEC-235188-CS-C2S / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un manuel de procédure et d'un manuel d'exécution pour le projet HASKE	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		17,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-25	2021-07-27	2021-06-08		2021-07-22					2021-08-21	2021-09-25	2021-12-24			

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
ED-01/CCP/NELACEP/17 / Elaboration d'un plan directeur de l'accès à l'électricité	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		450,000.00	0.00	Annulé	2017-09-18	2017-09-28	2017-05-13				2017-11-07	2018-05-06		
ED/05/CCP/NELACEP/18 / Elaboration du PPSD du NELACEP 2	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	23,483.99	Signé	2018-03-06	2018-03-01	2018-03-16	2018-03-07			2018-05-06	2018-03-15	2018-05-16	
ED/06/CCP/NELACEP/18 / Complément études sites solaires	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		150,000.00	201,718.02	Signé	2018-03-12	2018-03-13	2018-03-22	2018-03-19			2018-05-26	2018-04-25	2018-11-22	
ED/07/CCP/NELACEP/18 / Renouvellement du contrat de la CGP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Direct		32,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-14	2018-05-24		2018-05-25			2018-06-30	2019-06-30		
ED/08/CCP/NELACEP/18 / Renouvellement du contrat du SPM de la CGP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Direct		42,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-13	2018-05-19		2018-05-20			2018-06-30	2019-06-30		
CI-01/CCP/NELACEP/18 / Mise à jour du manuel d'exécution pour le NELACEP II	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-05-28	2018-05-24	2018-06-02	2018-06-04	2018-06-14		2018-06-25	2018-07-16		

CI-02/CCP/NELACEP/18 / élaboration document de la revue à mi-parcours	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	12,105.73	En cours d'exécution	2018-10-15	2018-09-12	2018-10-20	2018-09-27	2018-10-26	2018-10-04	2018-11-05	2018-11-30	
NE-NICELEC-82150-CS-INDV / Audit du PAR du NELACEP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-10-19	2018-10-15	2018-10-24	2018-10-30	2018-10-31		2018-11-16	2018-12-17	
ED-10/CCP/NELACEP / Elaboration d'un Plan directeur d'accès à l'électricité	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		450,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-17		2018-12-27				2019-01-17	2019-03-18	
CI-04/CCP/NELACEP/19 / EHS de 3 départs à Niamey	IDA / 57550	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-18		2019-01-21		2019-02-04		2019-02-18	2019-03-04	
CI-05/CCP/NELACEP/19 / PAR de 3 départs à Niamey	IDA / 57550	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	Annulé	2019-01-18		2019-01-21		2019-02-04		2019-02-18	2019-03-04	
ED/12/CCP/NELACEP/19 / PSR de 3 départs	IDA / 57550	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Individuel	Direct		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-21		2019-01-31		2019-02-04		2019-02-11	2019-03-13	
ED-03/CCP/NELACEP/2017 / Elaboration du contrat de performance de la Nigelec	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	0.00	Annulé	2017-11-20	2017-11-20	2017-11-30				2018-01-05	2018-02-04	
ED-02/CCP/NELACEP/2017 / Assistance à la maîtrise d'oeuvre du Plan directeur d'accès à l'électricité	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	0.00	Annulé	2017-10-16	2017-10-30	2017-10-26	2017-11-03			2017-12-07	2018-06-05	
ED/13/CCP/NELACEP/18 / Elaboration contrat de performances	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-11		2019-02-21	2017-12-07			2019-04-27	2019-10-24	
ED/14/CCP/NELACEP/18 / AMO Plan directeur	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-11		2019-02-21	2017-11-03			2019-04-27	2019-10-24	
CI-08/CCP/NELACEP/19 / Recrutement du Spécialiste Suivi Evaluation de la CGP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-17		2019-07-20		2019-07-27		2019-08-17	2020-08-11	
ED-03/CCP/NELACEP/19 / Renouvellement contrat Comptable CCP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Direct		32,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-22		2019-05-27		2019-06-01		2019-06-06	2020-05-31	
ED-04/CCP/NELACEP/19 / Renouvellement contrat SPM CCP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Direct		42,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-22	2018-05-10	2019-05-27		2019-06-01		2019-06-05	2020-05-30	
CI-07/CCP/NELACEP/19 / Recrutement 2e SPM de la CGP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-27	2019-07-29	2019-06-29		2019-07-06		2019-07-20	2020-07-14	
CI-10/CCP/NELACEP/19 / Recrutement Spécialiste Suivi Evaluation de la CGP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-27		2019-06-29		2019-07-06		2019-07-20	2020-07-14	
CI-06/CCP/NELACEP/19 / Recrutement 2e comptable CCP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Open		27,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-27	2019-07-29	2019-06-29		2019-07-06		2019-07-20	2020-07-14	
CI-11/CCP/NELACEP/19 / Intégration de l'approche genre dans le NELACEP et le NESAP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	51,604.84	Signé	2019-06-17	2019-07-03	2019-07-20	2019-08-16	2019-07-27	2019-12-10	2019-08-05	2019-12-12	2019-11-03
CI-16/CCP/NELACEP/19 / Recrutement auditeur interne	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-02	2019-09-09	2019-10-21		2019-11-04		2019-12-09	2020-12-08	
CI-12/CCP/NELACEP/19 / Elaboration d'un modèle financier pour le sous-secteur de l'électricité	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Open		120,000.00	50,230.76	Signé	2019-09-23	2019-09-10	2019-10-13	2019-12-02	2019-10-20	2019-12-26	2019-11-10	2020-01-02	2020-02-08
CI-02/CCP/NELACEP/20 / Elaboration Plan Succinct de Réinstallation pour la composante 2 - Partie IDA	IDA / 63050	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-30	2020-02-24	2020-02-01		2020-02-08		2020-02-29	2020-03-09	
CI-04/CCP/NELACEP/20 / Elaboration Plan Succinct de Réinstallation de la composante 2 - Partie BEI/UE	IDA / 63050	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-29	2020-02-24	2020-02-16		2020-02-23		2020-03-15	2020-06-27	
CI-05/CCP/NELACEP/20 / Elaboration notice d'impact environnemental et social pour les activités de la composante 2	IDA / 63050	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Individuel	Open		14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-30	2020-02-24	2020-02-17		2020-02-24		2020-03-16	2020-06-14	
ED-01/CCP/NELACEP/20 / Formation des utilisateurs du SIC développé dans le cadre du Plan directeur d'électrification	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-27	2020-02-05	2020-02-03				2020-02-24	2020-03-25	
ED-02/NELACEP/20 / Recrutement d'un Consultant individuel pour le développement de la production indépendante d'électricité	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		75,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-24	2020-02-19	2020-03-05				2020-04-02	2020-09-29	
ED-03/CCP/NELACEP/20 / Restructuration du SIEN	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-02		2020-04-12				2020-05-17	2020-11-13	

ED-04/CCP/NELACEP/20 / Renouvellement du contrat de la Comptable Principale de la CGP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-20		2020-04-30				2020-07-04	2021-06-29	
ED-05/CCP/NELACEP/20 / Renouvellement du contrat du SPM de la CGP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-20		2020-04-30				2020-07-04	2021-06-29	
ED-07/CCP/NELACEP/20 / Etudes géospatiales dans le cadre du projet régional énergie de la CDEAO	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		70,000.00	69,833.77	Signé	2020-08-20	2020-08-18	2020-08-30	2020-09-01			2020-09-27	2020-10-27	2020-11-26
ED-08/CCP/NELACEP/20 / Évaluation à mi-parcours de la période tarifaire et révision du modèle financier 2021- 2022	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-23	2020-12-02	2020-12-03	2020-12-03			2021-01-07	2021-01-13	
ED-09/CCP/NELACEP/20 / Elaboration NIES complémentaire pour la composante 2 du NELACEP	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-23	2020-12-02	2020-12-03				2021-01-07	2021-02-06	
ED-02/CCP/NELACEP/21 / Supervision installation des équipements du Bureau Central de Conduite	IDA / 63050	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		450,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-08		2021-02-18				2021-04-24	2021-10-21	
CI-01/CCP/NELACEP/21 / Plan de gestion de la main d'œuvre et plan de mobilisation des parties prenantes du Projet HASKE	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-15	2021-01-29	2021-02-20	2021-02-26	2021-03-13		2021-04-17	2021-07-16	
CI-02/NELACEP/21 / Cadre de gestion de gestion environnementale du Projet HASKE	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-15	2021-01-29	2021-02-20	2021-02-26	2021-03-13		2021-04-17	2021-06-16	
CI-03/CCO/NELACEP/21 / Cadre politique de réinstallation des populations du Projet HASKE	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-15	2021-01-29	2021-02-20	2021-02-26	2021-03-13		2021-04-17	2021-06-16	
CI-CCP/NELACEP/21 / Plan d'actions de réinstallation du sous-projet de construction de la ligne 132 kV Dosso - Ballayara	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-08		2021-02-13		2021-03-06		2021-04-10	2021-06-09	
CI-04/NELACEP/21 / EES de la ligne Zabori - Malbaza	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-29	2021-03-29	2021-04-03		2021-04-17		2021-05-08	2021-06-22	
CI-05/NELACEP/21 / Recrutement d'un Conseiller formateur en passation de marchés	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Direct		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-14	2021-04-12	2021-04-24		2021-05-15		2021-06-19	2022-06-19	
NE-NICELEC-235201-CS- CQS / Recrutement d'un Spécialiste Senior en Passation des Marchés	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-07-28	2021-08-18		2021-09-08		2021-10-13	2022-10-08	
NE-NICELEC-249559-CS- INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation du Plan de Gestion de la Sécurité ( PCS)	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Limited		32,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-08-27	2021-08-31	2021-09-01		2021-09-22		2021-10-27	2021-11-26	
NE-NICELEC-249566-CS- INDV / Renouvellement du contrat de la comptable principale de la CGP	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-31		2021-09-10				2021-11-14	2022-11-09	