

Sample Procurement Plan

I. General

1. **Project information:** Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project (P160245)
2. **Bank's approval Date of the procurement Plan:** Original: April 04, 2018
3. **Date of General Procurement Notice:**
4. **Period covered by this procurement plan:** First 18 months of project implementation

II. Thresholds

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Procurement Prior Review Thresholds (US\$ thousands)

| Type of procurement | Prior review threshold (US\$ thousands) |
|--|---|
| Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP) | 10,000,000 |
| Goods, information technology and non-consulting services | 2,000,000 |
| Consultants: firms | 1,000,000 |
| Consultants: individuals | 300,000 |

Thresholds for Procurement Approaches and Methods (US\$ thousands)

| Type of procurement | Open international \cong | Open national < | RfQ =< |
|--|----------------------------|-----------------|---------|
| Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP) | 10,000,000 | 10,000,000 | 300,000 |
| Goods, information technology and non-consulting services | 3,000,000 | 3,000,000 | 200,000 |
| Shortlist of national consulting firms. | 300,000 | 300,000 | |

PROCUREMENT PLAN Tunisia : Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project

General Information

Country: Tunisia **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-04-05
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if not) 2020-10-26
Project ID: P160245 **GFN Date:**
Project Name: Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project
Loan / Credit No.: / , IBRD / 85580
Executing Agency(ies): Ministry of agriculture

WORKS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|--|-------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|------------|--|------------|-----------------------------|--------|---|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | Planned |
| TN-MARHP-156030-CW-RFQ / Travaux de remise en état de local UGO régional de C.R.D.A DE Béja | IBRD / 88580 | Rehabilitation and Improvement Works | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 30,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | 2019-10-31 | | | | | | | | | 2020-01-03 | 2020-04-02 |
| TN-MARHP-171424-CW-RFQ / Aménagement du local de l'unité de gestion du CRDA Silhana | IBRD / 88580 | Rehabilitation and Improvement Works | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 20,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | | 2020-05-05 | 2019-12-17 | | | | | | | 2020-06-30 | 2020-12-27 | |
| TN-MARHP-57304-GO-RFB / Fourniture et installation des équipements de stations de pompage, de réserves et réservoirs et de systèmes de télégestion - supervision (SCADA) pour PPI Gafsa et El Akrouss au gouvernement Silhana | IBRD / 88580 | Rehabilitation and Improvement Works | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 440,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2021-02-18 | | | 2021-02-23 | | | | 2021-04-06 | | 2021-05-06 | | 2021-06-10 | 2021-12-07 | |
| TN-MARHP-57328-CW-RFB / Fourniture, transport et pose des conduites principales des lignes de production et des réseaux de distribution (FB / PRV - DN2400 mm) - Adduction et Refoulement pour PPI El Hajeb au gouvernement Sfax | / | Rehabilitation and Improvement Works | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 3,440,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | 2019-07-01 | | | 2019-07-06 | | | | 2019-08-20 | | 2019-10-04 | | 2019-11-17 | 2021-11-06 | |
| TN-MARHP-55279-CW-RFB / Travaux de réhabilitation sur conduites principales des lignes de production et des réseaux de distribution (FB - DN2400 mm) pour PPI Boussalem - Bir Lakhdar - Badrouna au gouvernement Jendouba | / | Rehabilitation and Improvement Works | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 1,200,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | 2019-09-25 | | | 2019-10-05 | | | | 2019-11-04 | | 2019-12-19 | | 2020-01-28 | 2021-10-29 | |
| TN-MARHP-57305-CW-RFB / Fourniture, transport et pose des conduites principales des lignes de production et réseau principal (FB - DN2400 mm) pour PPI Mateur au gouvernement Bizerte | IBRD / 88580 | Rehabilitation and Improvement Works | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 3,840,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2020-08-31 | 2020-10-10 | | 2020-09-05 | 2020-10-22 | | | 2020-10-20 | | 2020-12-04 | | 2021-01-08 | 2022-07-02 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|--------------|---|----------------------|--------------|------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| TN-MARHP-57192-CS-QCBS / Consultants pour la maîtrise d'œuvre des travaux des PPI du gouvernorat Bizerte (comprenant les études détaillées si nécessaire, suivies de la supervision des travaux et collecte de données pour la mise en place d'un SIG) pour PPI Mateur au gouvernorat Bi | / | Rehabilitation and Improvement Works | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | 400,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2018-05-02 | 2019-07-17 | 2018-05-23 | 2019-07-17 | 2018-07-22 | 2020-01-23 | 2018-08-21 | 2018-10-20 | 2018-12-19 | 2019-02-02 | 2024-02-01 | | | |
| TN-MARHP-57193-CS-CQS / Consultants pour la maîtrise d'œuvre des travaux des PPI du gouvernorat Nabeul (comprenant les études détaillées si nécessaire, suivies de la supervision des travaux et collecte de données pour la mise en place d'un SIG) pour PPI Grombala au gouvernorat | / | Rehabilitation and Improvement Works | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | 80,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2019-09-02 | 2020-03-14 | | | 2019-09-16 | | | 2019-10-16 | 2019-11-20 | 2022-05-08 | | | | |
| TN-MARHP-57194-CS-QCBS / Assistance Technique pour la préparation d'un plan de valorisation intégré et concerté par PPI et appui à sa mise en œuvre | IBRD / 88580 | Support to Agricultural Development and Market Access | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | 3,000,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-23 | 2018-05-03 | 2018-07-22 | 2019-06-16 | 2018-08-21 | 2019-08-06 | 2018-10-20 | 2020-05-15 | 2018-12-19 | 2019-02-02 | 2023-02-01 | |
| TN-MARHP-57342-CS-QCBS / Marche assistance technique d'appui à la mise en œuvre de la modernisation institutionnelle, y compris suivi et audit des performances des opérateurs | IBRD / 88580 | Institutional Modernization | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | 1,400,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2018-06-04 | 2018-05-02 | 2018-06-25 | 2018-05-02 | 2018-08-24 | 2020-01-27 | 2018-09-23 | 2019-07-03 | 2018-11-22 | 2020-01-28 | 2019-01-21 | 2020-06-10 | 2019-03-07 | 2024-03-05 |
| TN-MARHP-57133-CS-QCBS / Consultants pour la maîtrise d'œuvre des travaux des PPI du gouvernorat Béja (comprenant les études détaillées si nécessaire, suivies de la supervision des travaux et collecte de données pour la mise en place d'un SIG) pour PPI Djebba, Medjez El Bab et Te | IBRD / 88580 | Rehabilitation and Improvement Works | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | 800,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2018-05-02 | 2019-07-28 | 2018-05-23 | 2019-08-01 | 2018-07-22 | 2020-03-04 | 2018-08-21 | 2018-10-20 | 2018-12-19 | 2019-02-02 | 2024-02-01 | | | |
| TN-MARHP-177922-CS-QCBS / Etude de réhabilitation des Périmètres Irrigés de Boussalem, Souk Essebet et Jridjrid Saida du gouvernorat de Jendouba | IBRD / 88580 | Rehabilitation and Improvement Works | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | 200,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-06-20 | 2020-06-02 | 2020-07-11 | 2020-07-07 | 2020-09-08 | | 2020-10-06 | 2020-11-20 | 2020-12-25 | 2021-01-29 | 2022-01-29 | | | |
| TN-MARHP-52575-CS-CQS / Consultants pour la maîtrise d'œuvre des travaux des PPI du gouvernorat Sfax (comprenant les études détaillées si nécessaire, suivies de la supervision des travaux collecte de données pour la mise en place d'un SIG) pour PPI El Hajeb au gouvernorat Sfax | / | Rehabilitation and Improvement Works | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | 180,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-05-02 | | | | 2018-05-23 | | | 2018-07-07 | 2018-08-11 | 2023-08-10 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|--------------|---|----------------------|--|------------|------|------------------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|--|--|------------|------------|------------|--|
| TN-MARHP-57195-CS-CQS / Diagnostics technico-économiques et plans de développement du secteur organisé | / | Support to Agricultural Development and Market Access | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 280,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-04-02 | 2020-04-23 | 2020-07-07 | | | | | | 2020-08-21 | 2020-09-25 | 2021-09-20 | |
| TN-MARHP-57347-CS-QCBS / Marché assistance technique pour la mise en place du pilotage des irrigations et appui aux économies d'eau à la parcelle | IBRD / 88580 | Institutional Modernization | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 800,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-06-30 | 2021-07-21 | 2021-09-19 | | 2021-10-19 | 2021-12-18 | | | 2022-02-16 | 2022-04-02 | 2024-09-18 | |
| TN-MARHP-189488-CS-LCS / Marchés de formation en tant que besoin (passation des marchés, gestion financière, ...) | IBRD / 88580 | Project coordination | A posteriori | Sélection au moindre coût | Open - National | | 60,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-08-22 | 2020-09-12 | 2020-10-26 | | 2020-11-23 | 2020-12-23 | | | 2021-01-27 | 2021-03-03 | 2021-08-30 | |
| TN-MARHP-189502-CS-QCBS / Etude d'Évaluations d'impact à mi-parcours et fin de projet | IBRD / 88580 | Project coordination | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 400,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-09-15 | 2020-10-06 | 2020-11-19 | | 2020-12-17 | 2021-01-16 | | | 2021-02-20 | 2021-03-27 | 2022-03-27 | |
| TN-MARHP-189505-CS-LCS / Formations " Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) " du projet | IBRD / 88580 | Project coordination | A posteriori | Sélection au moindre coût | Open - National | | 200,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-03-25 | 2021-04-15 | 2021-06-13 | | 2021-07-11 | 2021-08-10 | | | 2021-09-14 | 2021-10-19 | 2022-11-23 | |

INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identified/Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|----------------------|---|--------------|------------|--------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|------------|--|--------|------------------------------|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| TN-MARHP-157788-CS- INDV / Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) des PPT de Beja | IBRD / 88580 | Rehabilitation and Improvement Works | A posteriori | Individuel | Limited | | 25,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2019-10-21 | 2020-03-09 | 2019-10-26 | | 2019-11-16 | | 2019-12-21 | | 2020-03-20 | |
| TN-MARHP-136017-CS- INDV / Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) du PI de Jendouba | IBRD / 88580 | Rehabilitation and Improvement Works | A posteriori | Individuel | Limited | | 15,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2019-10-23 | 2020-06-02 | 2019-10-28 | | 2019-12-04 | | 2020-01-08 | | 2020-04-07 | |
| TN-MARHP-189500-CS- INDV / Expertise ponctuelle par consultants individuels pour communication, suivi et évaluation et sauvegardes environnementales et sociales | IBRD / 88580 | Project coordination | A posteriori | Individuel | Open | | 16,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-11-20 | | 2021-01-08 | | 2021-01-29 | | 2021-03-05 | | 2021-09-01 | |