

Situation (des études et des consultations des entreprises) corrigée et complétée suite aux remarques de la BM (20 juin 2012) pour les projets financés par le BIRD.

Province	Description du marché	Etat d'avancement	Nature du lot	Numéro de l'appel d'offres (AO)	Numéro de marché	Méthode de passation	Posteriori / Priori	Mode de lancement	Unité de P.M.	Prévu / Révisé	Dossier de présélection ou Dossier d'Appel d'Offres		Publication Dates	Ouverture publique des offres	Elaboration rapport d'évaluation	Rapport d'évaluation		Fournisseur	Date de signature marché	Exécution du marché		Délai marché en mois	Situation et remarques éventuelles		
											transm. BIRD / Elaboré	N.O.B.J. BIRD				transm. BIRD / Elaboré	N.O.B.J. BIRD			Début	Fin				
EI Jadicé	AEP de 54 douars de la province d'EI Jadicé (schéma Ouled Frej YDJA-D.J.)	Travaux achevés sauf rattachement lot ré.	conduite (système4)	29DRC06	708DRC06	AO	posteriori	#REF!	ONEPDR	Prévu								TAGH	9/17/2006	10/17/2006	7/14/2007	9	Achevé et rattachement réservoir de 200 m3 à titre d'opposition réglée et contractée le propriétaire		
EI Jadicé	AEP de 54 douars de la province d'EI Jadicé (schéma Ouled Frej YDJA-D.J.)	Travaux achevés	conduite (système2-3-5)	29DRC06	708DRC06	AO	posteriori	#REF!	ONEPDR	Prévu								ASSANIA	9/17/2006	10/17/2006	7/14/2007	9	Achevé		
EI Jadicé	AEP de 54 douars de la province d'EI Jadicé (schéma Ouled Frej YDJA-D.J.)	Travaux achevés	conduite (système1)	30DRC06	709DRC06	AO	posteriori	#REF!	ONEP	Prévu								STANE BEKER	9/17/2006	10/17/2006	7/14/2007	9			
EI Jadicé	AEP de 54 douars de la province d'EI Jadicé (schéma Ouled Frej YDJA-D.J.)	Travaux achevés	GC 4.1	31DRC06	710DRC06	AO	posteriori	#REF!	ONEP	Prévu								SOPRED	9/17/2006	10/17/2006	7/14/2007	9			
EI Jadicé	AEP de 54 douars de la province d'EI Jadicé (schéma Ouled Frej YDJA-D.J.)	Achevé sauf clôture	GC 4.2	32DRC06	711DRC06	AO	posteriori	#REF!	ONEP	Prévu								SOPRED	9/17/2006	10/17/2006	7/14/2007	9			
EI Jadicé	AEP de 54 douars de la province d'EI Jadicé (schéma Ouled Frej YDJA-D.J.)	Travaux achevés	équipement	33DRC06 81DRC06	1091DRC06	AO	posteriori	#REF!	ONEP	Prévu			9/21/2006	10/21/2006	11/20/2006	11/20/2006	12/15/2006	TRASYS	12/30/2006	1/30/2007	9/30/2007	8	Achevé		
Total Ouled Frej																Engagé :									MES portés avec 35 BF sur 65 BF contractés
EI Jadicé	AEP de 64 douars de la province d'EI Jadicé (schéma My Abdelhali)	Travaux achevés	conduite 1	60DRC06	1033DRC06	AO	posteriori	#REF!	ONEPAM	Prévu			7/11/2006	10/22/2006	11/22/2006	11/22/2006		SOTRADEMA	1/15/2007	2/15/2007	12/30/2007	8	Achevé		
EI Jadicé	AEP de 64 douars de la province d'EI Jadicé (schéma My Abdelhali)	Travaux achevés	conduite 2	61DRC06	1045DRC06	AO	posteriori	#REF!	ONEPAM	Prévu			7/11/2006	10/22/2006	11/22/2006	11/22/2006		CHIBAR	1/15/2007	2/15/2007	12/30/2007	10	Corrections regards et BF en cours		
Total My Abdelhali																Engagé :									MES portés avec 36 BF80

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

El Jadida	AEP de 75 douars de la province d'El jadida (shema Sidi Abed) (DJ-EH-RT)	Travaux achevés	conduite 1	91/DRC06	143/DRC07	AON	posterior	National	ONEPIAM	Probu			10/15/2006	11/02/2006	12/02/2006	12/22/2006	CHIBAR	2/02/2007	3/20/2007	1/02/2008	8	Corrections sur les regards et BF			
										Révisé															
										Réalise			10/31/2006	12/4/2006	1/29/2007								5/11/2007	6/15/2007	RP le 19/11/09
El Jadida	AEP de 75 douars de la province d'El jadida (shema Sidi Abed) (DJ-EH-RT)	Travaux achevés	conduite2	92/DRC06	144/DRC07	AON	posterior	#REF!	ONEPIAM	Probu			10/15/2006	11/02/2006	12/02/2006	12/22/2006	EBE	2/02/2007	3/20/2007	1/02/2008	8	Achévé			
										Révisé															
										Réalise			10/31/2006	12/4/2006	1/29/2007								5/11/2007	6/15/2007	RD 01/06/09
El Jadida	AEP de 75 douars de la province d'El jadida (shema Sidi Abed) (DJ-EH-RT)	Travaux achevés	GC	93/DRC06	64/DRC07	AON	posterior	#REF!	ONEPIAM	Probu			10/15/2006	11/02/2006	12/02/2006	12/22/2006	UBAC	2/02/2007	3/20/2007	1/02/2008	9	Achévé			
										Révisé															
										Réalise			10/31/2006	12/4/2006	1/15/2007								3/2/2007	4/16/2007	RD le 18/11/09
El Jadida	AEP de 75 douars de la province d'El jadida (shema Sidi Abed) (DJ-EH-RT)	Travaux achevés	équipement	94/DRC06	155/DRC07	AON	posterior	#REF!	ONEPIAM	Probu			10/15/2006	11/02/2006	12/02/2006	12/22/2006	TRASYS	2/02/2007	3/20/2007	11/02/2007	6	Achévé			
										Révisé															
										Réalise			10/31/2006	12/4/2006	1/29/2007								3/7/2007	4/16/2007	RD 23/11/09
Total Sidi Abed										Engagé :										MIS partielle avec 12 BF sur 31					
El Jadida	AEP de 142 douars à lp. de l'adduction Mazagan	Travaux achevés	conduite 1	54/DAME07	149E/DEP07	AON	#REF!	#REF!	ONEPIDEP	Probu			1/14/2007	2/13/2007	3/15/2007	3/22/2007	SOCIBAC	5/21/2007	6/20/2007	6/14/2008	10	Achévé			
										Révisé															
										Réalise			12/30/2006	2/8/2007	3/1/2007								3/27/2007	5/2/2007	11/3/2008
El Jadida	AEP de 142 douars à lp. de l'adduction Mazagan	Travaux en cours d'achèvement	conduite 4	15/DAME07	416E/DEP07	AON	#REF!	#REF!	ONEPIDEP	Probu			1/14/2007	2/13/2007	3/15/2007	3/22/2007	CHIBAR	5/21/2007	6/20/2007	6/14/2008	12	Travaux en cours (correctifs et finitions)			
										Révisé															
										Réalise			3/22/2007	4/25/2007	5/11/2007								6/20/2007	8/13/2007	A récapituler
El Jadida	AEP de 142 douars à lp. de l'adduction Mazagan	Travaux en cours d'achèvement	conduite 5	14/DAME07	413E/DEP07	AON	#REF!	#REF!	ONEPIDEP	Probu			1/14/2007	2/13/2007	3/15/2007	3/22/2007	CHIBAR	5/21/2007	6/20/2007	6/14/2008	12	Travaux en cours (correctifs et finitions)			
										Révisé															
										Réalise			3/22/2007	4/25/2007	5/11/2007								6/20/2007	8/13/2007	A récapituler
El Jadida	AEP de 142 douars à lp. de l'adduction Mazagan	Travaux achevés	avenant au lot n°5 cond (financier)	NA		Avenant	#REF!			Probu							CHIBAR					Achévé			
										Révisé															
										Réalise													cf ci-dessus	cf ci-dessus	
El Jadida	AEP de 142 douars à lp. de l'adduction Mazagan	Travaux achevés	conduite 6	32/DAME07	620E/DEP07	AON	#REF!	#REF!	ONEPIDEP	Probu			1/14/2007	2/13/2007	3/15/2007	3/22/2007	EBE	5/21/2007	6/20/2007	6/14/2008	12	Achévé et transféré à l'AM9-1			
										Révisé															
										Réalise			Jun-07	6/20/2007	7/18/2007								7/26/2007	9/24/2007	RP le 07/10/10

Ei Jadida	AEP de 142 douars a/p. de l'adduction Mazagan	Travaux en cours d'achèvement	conduite 7	33/DAME/07	SME/DEP07	AON	#REF1	#REF1	ONEP/DEP	Prévu			1/14/2007	3/13/2007	3/15/2007	3/22/2007	CHIBAR	5/21/2007	6/20/2007	6/14/2008	12	Achevé		
										Révisé														
										Réalisé			Jun-07	6/20/2007	7/4/2007				7/26/2007	9/24/2007			A réceptionner	
Ei Jadida	AEP de 142 douars a/p. de l'adduction Mazagan	Travaux achevés	GC lot 2	14/DAME/07	41SE/DEP07	AON	#REF1	#REF1	ONEP/DEP	Prévu			1/14/2007	3/13/2007	3/15/2007	3/22/2007	SOPRED	5/21/2007	6/20/2007	4/15/2008	12	Achevé		
										Révisé														
										Réalisé			3/23/2007	4/25/2007	5/11/2007				6/29/2007	8/1/2007			18/2/2009	
Ei Jadida	AEP de 142 douars a/p. de l'adduction Mazagan	Travaux achevés	Equipé 13	58/DAME/07	821E/DEP08	AON	#REF1	#REF1	ONEP/DEP	Prévu			1/14/2007	3/13/2007	4/14/2007	4/12/2007	SOTRAVECO	6/29/2007	7/29/2007	1/16/2008	10	Achevé		
										Révisé														
										Réalisé			8/1/2007	9/26/2007	7/23/2008				8/11/2008	10/13/2008			RP le 20/01/12	
Ei Jadida	AEP de 142 douars a/p. de l'adduction Mazagan	Travaux achevés	Ligne électrique	95/DAM/08	1290E/DEP08	AON	Posteion	National	ONEP/DEP	Prévu							Ingénierie de Norte				2	Achevé		
										Révisé														
										Réalisé			14/10/08 (AO restruct)	11/12/2008	12/3/2008				12/18/2008	3/12/2009			RP le 31/03/10	
Ei Jadida	AEP de 142 douars a/p. de l'adduction Mazagan	Travaux achevés	Ligne électrique MT pour alimentation nos. 25 m3	71/DAME/2011	710E/DEP11	AON	Posteion	National	ONEP/DEP	Prévu			6/1/2011	7/1/2011	9/1/2011							Achevé		
										Révisé														
										Réalisé			7/25/2011	9/14/2011	9/28/2011	10/7/2011		SEVIELEC	10/7/2011	11/24/2011	1/20/2012		20 jours	BP
Total Mazagan											Engagé :		BP contractés : 122 ; à contracter : 19		MES partielles avec 37 BP sur 122 contractés									
Ei Jadida	AEP de 102 douars de la province d'Ei Jadida (schéma Nord de Sidi Smail)(DJH)	Travaux achevés	conduite 1	101/DRC/06	146/DRC07	AON	Posteion	National	ONEP/AM	Prévu			11/20/2006	12/25/2006	1/25/2007	1/27/2007	MITRAB	3/27/2007	4/1/2007	3/1/2008	10	Achevé		
										Révisé														
										Réalisé			11/28/2006	1/8/2007	1/29/2007				5/11/2007	6/15/2007			RD le 25/11/2009	
Ei Jadida	AEP de 102 douars de la province d'Ei Jadida (schéma Nord de Sidi Smail)(DJH)	Travaux achevés	conduite 2	102/DRC/06	146/DRC07	AON	#REF1	#REF1	ONEP/AM	Prévu			11/20/2006	12/25/2006	1/25/2007	1/27/2007	ASSANIA	3/27/2007	4/1/2007	3/1/2008	10	Achevé		
										Révisé														
										Réalisé			11/28/2006	1/8/2007	1/29/2007				5/17/2007	6/15/2007			RD le 01/11/2009	
Ei Jadida	AEP de 102 douars de la province d'Ei Jadida (schéma Nord de Sidi Smail)(DJH)	Travaux achevés	conduite 3	103/DRC/06	147/DRC07	AON	#REF1	#REF1	ONEP/AM	Prévu			11/20/2006	12/25/2006	1/25/2007	1/27/2007	SNTM	3/27/2007	4/1/2007	3/1/2008	10	Achevé		
										Révisé														
										Réalisé			11/28/2006	1/8/2007	2/9/2007				3/2/2007	4/16/2007			RD le 31/12/2009	
Ei Jadida	AEP de 102 douars de la province d'Ei Jadida (schéma Nord de Sidi Smail)(DJH)	Marché à réaliser	Lot n° C	139/DRC/06 & 84/DRC07	856/DRC07	AON	#REF1	#REF1	ONEP/AM	Prévu			6/1/2011	9/1/2011	9/1/2011		CHIBAR	11/1/2010	1/1/2011	11/1/2011	10	Lot à réaliser après annulation du marché par le D. Gie. ONEP		
										Révisé			9/1/2011	10/1/2011	11/1/2011				2/1/2012					
										Réalisé			12/25/2006	2/9/1/2007 13/3/8/07	1/10/2007 & 03/10/2007				12/27/2007	3/15/2008			Marché en cours d'annulation	

Safi	AEP de 141 douars des CR (Inane Bouh, Ras El Ain, Sidi Chaker, Ighoul et Sissat) a/p de l'exécution du syst. add. Chemaia (Système RES CH)	En cours	GC3	56/DAM/11	755E/DEP/11	AON	#REF!	#REF!	ONEP/DEP	Prévu		9/10/2010	10/1/2010	12/1/2010			JARDUAL/AV/AL/CA	1/1/2011	2/1/2011	2/1/2012	12	En démarrage																			
										Révisé		6/10/2011	7/1/2011	8/1/2011					12/1/2011	1/1/2012	1/1/2013		Idem ci-dessus																		
										Révisé		6/1/2011	7/09/2011	10/5/2011					10/4/2011	2/25/2012																					
Safi	AEP de 141 douars des CR (Inane Bouh, Ras El Ain, Sidi Chaker, Ighoul et Sissat) a/p de l'exécution du syst. add. Chemaia (Système RES CH)	Approuvé	Equipement (Mélangeur Intégrés dans Yousooufi)	77/DAM/E/11	86E/DEP/12	AON	#REF!	#REF!	ONEP/DEP	Prévu		9/10/2010	10/1/2010	12/1/2010			ATEAG	1/1/2011	2/1/2011	10/1/2011	10	En attente en attendant l'avancement du GC 2 et 3 (see BR)																			
										Révisé		10/1/2011	11/1/2011	12/1/2011					2/1/2011																						
										Révisé		9/16/2011	11/2/2011	1/25/2012					3/29/2012	O/S à donner																					
Safi	AEP de 141 douars des CR (Inane Bouh, Ras El Ain, Sidi Chaker, Ighoul et Sissat) a/p de l'exécution du syst. add. Chemaia (Système RES CH)	Étude à l'état	Ligne électrique			AON	#REF!	#REF!	ONEP/DEP	Prévu		9/10/2010	10/1/2010	12/1/2010	1/1/2011				1/1/2011	2/1/2011	01.03/12	2	LE à étudier (N.B. la Mélangeur sera intégrée dans le projet de Yousooufi)																		
										Révisé		1/1/2013	2/1/2013	3/1/2013					5/1/2012	7/1/2013	9/1/2013																				
										Révisé																															
Total Chemaia																																									RES portées avec 74 BP (soit 12) sur les 159 constructibles
Safi	AEP des populations rurales du sud de la ville de Safi (Khatzakane, Ouled Selmane, Sidi Gzoula) (1er tranche)	Achévé	conduite 1-1	4/DAM/E/07	332E/DEP/07	AON	Position	#REF!	ONEP/DEP	Prévu		11/14/2006	12/14/2006	1/13/2007	1/29/2007	2/4/2007	ATNER	3/21/2007	4/20/2007	4/14/2008	12	Achévé																			
										Révisé																															
										Révisé		3/4/2007	04/04/07	18 et 25/04/2007					5/15/2007	7/12/2007	RP le 21/08/10																				
Safi	AEP des populations rurales du sud de la ville de Safi (Khatzakane, Ouled Selmane, Sidi Gzoula) (1er tranche)	Achévé	conduite 1-2	4/DAM/E/07	33E/DEP/07	AON	#REF!	#REF!	ONEP/DEP	Prévu		11/14/2006	12/14/2006	1/13/2007	1/29/2007		ATNER	3/21/2007	4/20/2007	4/14/2008	12	Achévé																			
										Révisé																															
										Révisé		3/4/2007	04/04/07	18 et 25/04/2007					5/11/2007	7/12/2007	RP le 01/09/2010																				
Safi	AEP des populations rurales du sud de la ville de Safi (Khatzakane, Ouled Selmane, Sidi Gzoula) (1er tranche)	Achévé	GC lot 2	5/DAM/E/07	348E/DEP/07	AON	Position	#REF!	ONEP/DEP	Prévu		11/14/2006	12/14/2006	1/13/2007	1/29/2007	2/4/2007	BOUGANE	3/21/2007	4/20/2007	2/14/2008	10	Achévé																			
										Révisé																															
										Révisé		3/4/2007	04/04/07	18/04/2007 et 02/05/2007					6/1/2007	7/31/2007	RP le 20/01/2011																				
Safi	AEP des populations rurales du sud de la ville de Safi (Khatzakane, Ouled Selmane, Sidi Gzoula) (1er tranche)	Achévé	Equipement lot 3	55/DAM/E/08	1179E/DEP/08	AON	Position	#REF!	ONEP/DEP	Prévu		11/14/2006	12/14/2006	2/12/2007	2/19/2007	3/6/2007	HYDROSYSTEM E5	4/20/2007	5/20/2007	11/16/2007	10	Achévé																			
										Révisé																															
										Révisé		6/21/2008	7/23/2008	11/3/2008					12/11/2008	2/9/2009	RP le 10/02/11																				
Safi	AEP des populations rurales du sud de la ville de Safi (Khatzakane, Ouled Selmane, Sidi Gzoula) (2ème tranche)	Achévé	conduite 1-3	34/DAM/E/07	646E/DEP/07	AON	#REF!	#REF!	ONEP/DEP	Prévu		12/31/2006	1/30/2007	3/1/2007	3/8/2007		SMATRA	5/7/2007	6/6/2007	5/31/2008	12	Achévé																			
										Révisé																															
										Révisé		6/4/2007	7/4/2007	7/25/2007					8/3/2007	10/12/2007	6/16/2011		RP																		
Safi	AEP des populations rurales du sud de la ville de Safi (Khatzakane, Ouled Selmane, Sidi Gzoula) (2ème tranche)	Achévé	conduite 1-4	24/DAM/E/08	906E/DEP/08	AON	#REF!	#REF!	ONEP/DEP	Prévu		3/31/2007	4/30/2007	5/30/2007	6/6/2007		EBE	8/5/2007	9/4/2007	8/29/2008	12	Achévé																			
										Révisé																															
										Révisé		Jun-08	Jul-08	7/16/2008					Oct-08	Dec-08	RP le 16/05/11																				
Safi	AEP des populations rurales du sud de la ville de Safi (Khatzakane, Ouled Selmane, Sidi Gzoula) (2ème tranche)	Achévé	GC lot 4	35/DAM/E/07	641E/DEP/07	AON	#REF!	#REF!	ONEP/DEP	Prévu		12/31/2006	1/30/2007	3/1/2007	3/8/2007				5/7/2007	6/6/2007	2/1/2008	8	Achévé																		

Saïi	AEP des douars de la CR Saadia	Etude à faire	Ligne électrique			AON	#REF!	#REF!	ONEP/DEP	Révisé			8/12/2011	9/28/2011	11/30/2011			12/28/2011	A donner																																														
										Probu			9/1/2010	10/1/2010	12/1/2010	1/1/2011			1/1/2011	3/1/2011	1/1/2012		2		Lot à étudier																																								
										Révisé			10/1/2011	11/1/2011	12/1/2011			4/1/2011																																															
										Révisé																																																							
Total Saadia																						Engagé :																						3 lots consultés en achèvement, 1 lot DCE en cours, 1 lot équipement à dévaluer et 1 lot LE à étudier																					
Saïi	AEP des douars de Youssoufia	DCE en cours	Conduites (5 lots prévus) 3 lots lancés			AON	#REF!	#REF!	ONEP/DEP	Probu			6/30/2011	7/30/2011	9/30/2011			12/30/2011	3/1/2012	3/1/2013		12				3 lots lancés par DAM et DCE en cours pour 2 lots																																							
										Révisé			7/31/2012	9/30/2012	11/30/2012			12	10/31/2012	1/1/2013	1/1/2014																																												
										Révisé																																																							
Saïi	AEP des douars de Youssoufia	DCE en cours	Géné civil (2 lots prévus)			AON	#REF!	#REF!	ONEP/DEP	Probu			9/30/2011	10/30/2011	12/31/2011			3/31/2012	6/1/2012	6/1/2013		12					DCE pour 2 lots GC à faire																																						
										Révisé			7/31/2012	9/30/2012	11/30/2012			12	1/1/2013	3/1/2013	3/1/2014																																												
										Révisé																																																							
Saïi	AEP des douars de Youssoufia	DCE à faire	Equipement "à sélecteur" pour l'ensemble			AON	#REF!	#REF!	ONEP/DEP	Probu			12/30/2011	1/31/2012	3/31/2012			6/30/2012	8/30/2012	30/04/13						DCE à faire																																							
										Révisé			8/31/2012	10/31/2012	12/31/2012			8	6/1/2013	8/1/2013	4/1/2014		8																																										
										Révisé																																																							
Saïi	AEP des douars de Youssoufia	Etude à faire	LE			AON	#REF!	#REF!	ONEP/DEP	Probu			12/30/2011	1/31/2012	3/31/2012			6/30/2012	8/30/2012	10/30/2012						Etude à faire																																							
										Révisé			8/31/2012	10/31/2012	12/31/2012			2	12/1/2013	2/1/2014	4/1/2014		2																																										
										Révisé																																																							
Total Youssoufia																						Engagé :																						3 lots à lancer et 3 lots lancés																					
Total Saïi (8 + 1 nouv. Projet *)																						Engagé :																						Estimation :																					

Légende

- Données à actualiser/vérifier
- marchés libellés avec TVA de 14% mois paiements en HT
- priori ou à examiner ultérieurement lors de la prochaine mission de la BM

N.B. (*) le projet de Bédouza est différé (moins prioritaire que Youssoufia) et budget disponible insuffisant pour financer les 2 projets

