

Details of the procurement arrangements involving international competition

Goods, works, and nonconsulting services:

List of Contract Packages to Be Procured Following ICB, NCB, and Direct Contracting:

Ref. No.	Contract (Description)	Estimated Cost (US\$)	Procurement Method	P-Q	Review by Bank	Expected Bid Opening	Comments
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Goods and Works							
(a) List of contract Packages which would be procured following ICB and NCB :							
Component A: Urban Water Supply							
	Forages						
1	Travaux de réalisation de sept (07) forages à Tassette et quatre (04) nouveaux forages à Mbour, Somone et Nguékhokh	1 865 000	NCB	NO	POST	27 octobre 2015	SONE S
	Equipement des forages						
2	Travaux d'équipement de sept (07) forages et une station de pompage à Tassette	3 630 000	NCB	NO	POST	27 octobre 2015	SONE S
3	Travaux d'équipement de cinq (05) forages et une station de pompage à Mbour, Somone et Nguékhokh	3 610 000	NCB	NO	POST	02 décembre 2015	SONE S
	Génie-civil des réservoirs et châteaux d'eau						
4	Travaux de construction d'un réservoir au sol de capacité 20 000 m ³ à THIES	4 310 000	NCB	NO	POST	11 novembre 2015	SONE S
5	Travaux de trois (03) châteaux d'eau à Mbodiène, Pointe Sarène et Nguékhoh de capacité respective de 2000 m ³ , 1500 m ³ et 1100	5 430 000	NCB	NO	POST	11 novembre 2015	SONE S

Ref. No.	Contract (Description)	Estimated Cost (US\$)	Procurement Method	P-Q	Review by Bank	Expected Bid Opening	Comments
1	2	3	4	5	6	7	8
	m3						
	Canalisations						
6	F&P de canalisations de transfert en fonte ductile DN 600/700 mm entre le centre de captage de Tassette et les réservoirs de Thiès et DN700 entre Mbour et Mbodiène	21 670 000	ICB	NO	PRIOR	11 novembre 2015	SONE S
	Remise à niveau des installations hydrauliques de Nguékhoh						
7	Travaux de mise à niveau du réseau hydraulique de la localité de Nguékhoh	980 000	NCB	NO	POST	17 novembre 2015	SONE S
	Branchements sociaux						
8	Travaux de fourniture et pose de 20000 branchements Sociaux et 160 km d'extensions	4 830 000	ED	NO	PRIOR	NA	SONE S / SDE

Component B – Urban Sanitation							
	Joal-Fadiouth						
1	Travaux d'assainissement de Joal-Fadiouth	9 110 000	NCB	NO	POST	30 août 2015	ONAS
2	Réalisation des ouvrages d'assainissement individuel	420 000	NCB	NO	POST	31 juillet 2015	ONAS
	Branchements sociaux						
3	Travaux de branchements sociaux dans les villes assainies	5 890 000	NCB	NO	POST	30 octobre 2015	ONAS
Component C -Institutional strengthening and capacity building							
1	Acquisition de 6 piézomètres pour le compte de la DGPRE	380 000	NCB	NO	POST	18 septembre 2015	UCP/ DGPRE
2	Acquisition de matériels de mesure de télétransmission pour le compte de la DGPRE	50 000	NCB	NO	POST	3 septembre 2015	UCP / DGPRE
3	Acquisition de véhicules	114 000	NCB	NO	POST	15 août 2015	UCP
4	Acquisition de matériels informatiques	20 000	Shopping	NO	POST	15 août 2015	UCP
5	Acquisition de mobilier et matériel de bureau	13 000	Shopping	NO	POST	15 août 2015	UCP
6	Acquisition de consommables informatiques	20 000	Shopping	NO	POST	31 août juin 2015	UCP
7	Assurance	6 000	Shopping	NO	POST	31 août 2015	UCP
8	Séminaires et ateliers	60 000	Shopping	NO	POST	10 octobre 2015	UCP

Note: ICB: International Competitive Bidding

NCB: National Competitive Bidding

Consulting Services:

Ref . No.	Description of Assignment	Estimated Cost (US\$)	Selection Method	Review by the Bank	Expected Proposal Submission	Comments
1	2	3	4	5	6	7
2 Consulting Services						
(a) List of Consulting Assignments with short-lists including international /national firms.						
Component A: Urban Water Supply						
1	Contrôle et Supervision des travaux de la zone de THIES-TASSETTE	860 000	QCBS	PRIOR	24 août 2015	SONES
2	Contrôle et Supervision des travaux de la zone de MBOUR-MBODIENE-NGUEKHOH	860 000	QCBS	PRIOR	31 août 2015	SONES
3	Contrôle technique des travaux des zones de TASSETTE et MBOUR-MBODIENE-NGUEKHOH	130 000	QCBS	POST	5 octobre 2015	SONES
4	Etude d'un schéma directeur d'adduction et de distribution autour des pôles urbains de Dakar et de la Petite Côte	690 000	QCBS	PRIOR	24 août 2015	SONES
Component B – Urban Sanitation						
5	Réalisation des études techniques détaillées du PDA de Dakar Est	430 000	QCBS	PRIOR	15 août 2015	ONAS
6	Contrôle et la supervision des travaux à Joal-Fadiouth	430 000	QCBS	PRIOR	15 août 2015	ONAS
7	Contrôle et la supervision de la réalisation des Branchements Sociaux (pour la totalité du territoire)	270 000	QCBS	POST	15 août 2015	ONAS
8	IEC à Joal-Fadiouth	160 000	QCBS	POST	31 juillet 2015	ONAS
9	IEC pour les Branchements Sociaux	90,000	QCBS	POST	31 juillet 2015	ONAS

Ref . No.	Description of Assignment	Estimate d Cost (US\$)	Selectio n Method	Review by the Bank	Expected Proposal Submissio n	Com-ments
1	2	3	4	5	6	7
<u>Component C -Institutional strengthening and capacity building</u>						
1	Etude hydrogéologique complémentaire du système du Horst de Ndiass	310 000	QCBS	PRIOR	31 octobre 2015	UCP / DGPPE
2	Actualisation du SIG par l'intégration de Joal-Fadiouth (assistance technique à l'ONAS)	85 000	CQ	POST	15 août 2015	UCP
3	Mise à jour du cadre institutionnel (contrat de performance Etat / ONAS, contrat de performance des opérateurs privés) (assistance technique à l'ONAS)	85 000	CQ	POST	15 août 2015	UCP
4	Etude institutionnelle pour la réforme de la 2 ^{ème} génération	520 000	QCBS	PRIOR	15 juin 2015	UCP
5	Etudes stratégiques d'appui à l'OFOR pour la mise en œuvre de la réforme de l'hydraulique rurale	430 000	QCBS	PRIOR	15 juillet 2015	UCP
6	Appui à la mise en œuvre du PGES	340 000	IC	PRIOR	15 juin 2015	UCP
7	Enquêtes de satisfaction	170 000	CQ	POST	15 avril 2017	UCP
8	Audit des comptes du Projet	40 000	QCBS	POST	15 juin 2015	UCP

QCBS = Quality- and cost-based selection

CQ = Selection based on consultants' qualifications

IC = Individual Consultant

Thresholds for Procurement Methods and Prior Review

Expenditure Category	Contract Value (Threshold, US\$)	Procurement Method	Contract Subject to Prior Review	
1. Works	≥ 10,000,000	ICB	All	
	<10,000,000 (*)	NCB		
	<100,000	At least 3 Quotations		
	No threshold	Direct contracting	All	
2. Goods	≥ 1 000,000	ICB	All	
	<1 000,000 (*)	NCB		
	< 50,000	Shopping	No	
	No threshold	Direct contracting	All	
3.Consultants	Firms	QCBS	All	
		>300,000		FBS
				QBS
				QCBS
	Individuals	<300,000	CQ	
			LCS	
		> 100,000	IC (at least 3 CVs)	All
		< 100,000	IC (at least 3 CVs)	No
	Single Source			
No threshold	(Selection Firms & Individuals)	All		
All ToRs regardless of the value of the contract are subject to prior review.				

(*) In specific circumstances, for example, when there is no sufficient number of qualified firms to ensure competition in the local context, the ICB will apply even if the estimated amount is below the thresholds.

PROCUREMENT PLAN Senegal : Senegal Urban Water and Sanitation Project

General Information
Country: Senegal **Bank / Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2016-09-16
Project ID: P150351 **Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)** 2017-10-23
Project Name: Senegal Urban Water and Sanitation Project **GNP Date:**
Loan / Credit No.: IDA / 56730, IDA / 60730
Executing Agency(ies): URBAN WATER AND SANITATION PROJECT

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
01-TXW-NCB-2016 / Lot1 Travaux d'Equiptement de sept forages et une station de pompage a Tassette et Lot2 Travaux d'equiptement des quatre forages a Mbour Somone et Nguekhokh reequipement du F3 de Somone et station de pompage	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,240,000.00	0.00	Pending Implementation					2016-07-28		2016-08-02					2016-09-13	2016-10-13	2016-11-17			2017-05-16	
02-TXW-NCB-2016 / Travaux de construction d'un reservoir au sol de capacite 20 000 m3 a Thies	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	Prior	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,310,000.00	0.00	Under Implementation					2016-08-10	2017-01-31	2016-09-15	2017-02-19				2016-09-26	2017-04-12	2016-10-26	2017-06-27	2016-11-30	2017-05-29	
03-TXW-NCB-2016 / Travaux des 3 chateaux d'eau de capacite de 2000 m3 et 1100 m3 a Mbodiene et nguekhokh et 1500 m3 a pointe sarem et sa conduite de raccordement	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,430,000.00	0.00	Pending Implementation					2016-07-28		2016-08-02					2016-09-13	2016-10-13	2016-11-17			2017-05-16	
05-TXW-NCB-2016 / Travaux de mise a niveau du reseau hydraulique de la localite de Nguekhokh	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		980,000.00	0.00	Pending Implementation					2016-07-28		2016-08-02					2016-09-13	2016-10-13	2016-11-17			2017-05-16	
06-TXW-NCB-2016 / Travaux de branchements sociaux dans les villes assainies	IDA / 56730	Component 2: Sanitation	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,890,000.00	0.00	Pending Implementation					2016-09-30		2016-10-05					2016-11-16	2016-12-16	2017-01-20			2017-07-19	
07-TXW-NCB-2016 / Travaux de realisation de sept forages a Tassette et quatre nouveaux a Mbour Somone Nguekhokh	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,865,000.00	0.00	Pending Implementation					2016-07-28		2016-08-02					2016-09-13	2016-10-13	2016-11-17			2017-05-16	
10-TXW-NCB-2016 / Realisation des ouvrages dissainissement individuel	IDA / 56730	Component 2: Sanitation	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		420,000.00	0.00	Pending Implementation					2016-07-28		2016-08-02					2016-09-13	2016-10-13	2016-11-17			2017-05-16	
09-TXW-NCB-2016 / Travaux d'assainissement de Joal Fadiouth	IDA / 56730	Component 2: Sanitation	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,110,000.00	9,963,301.48	Signed					2016-07-28	2015-09-22	2016-08-02					2016-09-13	2016-01-20	2016-10-13	2016-03-11	2016-11-17	2016-05-24	2017-05-16
08-BIS-TXW-ED-2016 / TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE DE 20.000 BRANCHEMENTS SOCIAUX ET 160 Km d'extension	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	Prior	Direct Selection	Direct			4,830,000.00	0.00	Pending Implementation					2016-02-01		2016-02-01								2016-04-29		2016-06-22	
04-BIS-TXW-NCB-2016 / FOURN ET POSE DE CANALISATIONS DE TRANSFERT EN FONTE DUCTILE DN600/700 ENTRE CENTRE DE CAPTAGE TASSETTE ET LES RESERVOIR DE THIES ET DN700 ENTRE MBOUR ET MBODIENE	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope		21,670,000.00	11,515,675.16	Signed					2016-05-20		2016-06-20					2016-08-10	2016-10-17	2017-02-06	2016-11-14	2017-01-09	2017-11-14	
04-TXW-NCB-2016 / F&P de canalisations de transfert en fonte ductile DN 600/700 entre le centre de captage de Tassette et les reservoirs de Thies et DN 700 entre Mbour et Mbodiene	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope		21,670,000.00	0.00	Cancelled					2016-07-28		2016-08-02					2016-09-13	2016-08-10	2016-10-13	2016-11-17		2017-05-16	
08-TXW-ED-2016 / Travaux de fourniture et pose de 20.000 branchements sociaux et 160 Km d'extension	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	Prior	Direct Selection	Direct			4,830,000.00	0.00	Cancelled					2016-07-28		2016-08-02								2016-09-06		2017-03-05	
SN-PEAMU-3909-CW-RFB / Travaux complementaires de dragage au niveau des reseau eaux uses de Joal	IDA / 56730	Component 2: Sanitation	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,252,881.00	0.00	Pending Implementation					2017-01-20		2017-01-25					2017-03-08	2017-04-07	2017-05-12			2017-11-08	
SN-PEAMU-3909-CW-RFB / Renforcement de l'AEP de Ndiok SALL avec la construction d'un Chateau d'eau de 600 m3, le renforcement de la conduite d'adduction et la rehabilitation de reseau	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,454,545.00	0.00	Pending Implementation					2017-02-03		2017-02-08					2017-03-22	2017-04-21	2017-05-28			2017-11-22	
SN-PEAMU-3909-CW-RFB / Realisation de 3 nouveaux forages a Tassette	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		818,181.00	0.00	Pending Implementation					2017-07-17		2017-07-22					2017-09-02	2017-10-02	2017-11-08			2018-05-05	
SN-PEAMU-20753-CW-RFB / Travaux d'equiptement de 3 forages et d'extension de la station de pompage	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,654,545.00	0.00	Pending Implementation					2017-09-11		2017-09-16					2017-10-28	2017-11-27	2018-01-01			2018-06-30	

SN-PEAMU-29162-CW-RFB / Lot 1 : travaux d'équipement de dix (10) forages et une station de pompage à Tassette	DA / 56730	Component 1: Water Supply	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	8,894,545.00	0.00	Pending Implementation			2017-11-30					2018-01-16		2018-02-15		2018-03-22		2018-09-18
SN-PEAMU-32523-CW-RFB / travaux d'équipement de dix (10) forages et une station de pompage à Tassette	DA / 56730	Component 1: Water Supply	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	5,282,908.00	0.00	Pending Implementation			2017-10-18					2017-12-04		2018-01-03		2018-02-07		2018-08-06
SN-PEAMU-32526-CW-RFB / travaux d'équipement de cinq (05) forages à Mbour Somone et Nguelkhob, reéquipement du F3 de Somone et station de pompage	DA / 56730	Component 1: Water Supply	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,611,637.00	0.00	Pending Implementation			2018-02-28					2018-04-16		2018-05-16		2018-06-20		2018-12-17
01-TVX-ICB-2017 / Fourniture et Pose de canalisations de transfert en fonte ductile DN 1000 mm à 1200 mm entre le point de piquage sur ALG3 et Mbour	DA / 60730	Component 1: Water Supply	Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope	23,422,000.00	0.00	Pending Implementation			2017-12-08					2018-01-24		2018-02-23		2018-03-30		2018-09-26
02-TVX-NCB-2017 / Fourniture et Pose de conduites de distributions primaires vers Mbour Somone, Saly et Joal	DA / 60730	Component 1: Water Supply	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	4,482,000.00	0.00	Pending Implementation			2017-12-11					2018-01-27		2018-02-26		2018-04-02		2018-09-29
03-TVX-NCB-2017 / Travaux de forages d'essais dans le cadre de l'étude hydrogéologique dans la zone du Littoral Nord	DA / 60730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	533,000.00	0.00	Pending Implementation			2017-11-30					2018-01-16		2018-02-15		2018-03-22		2018-09-18

GOODS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
01-FOURN-SHOP-2016 / Acquisition de matériels de mesure de télétransmission pour le compte de la DGPRE	DA / 56730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	Pending Implementation																		2016-12-16		2017-06-14
02-FOURN-SHOP-2016 / Lot1-Acquisition de matériels informatiques Lot2-Acquisition de consommables informatiques	DA / 56730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	Pending Implementation																		2016-10-28		2017-04-26
03-FOURN-SHOP-2016 / Acquisition de meubles de bureau	DA / 56730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	13,000.00	0.00	Pending Implementation																		2016-12-16		2017-06-14
04-FOURN-NCB-2016 / Acquisition de véhicules	DA / 56730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	114,000.00	0.00	Pending Implementation					2016-08-11								2016-09-27		2016-10-27		2016-12-01		2017-05-30	
11-FOURN-NCB-2016 / Acquisition de 6 piezomètres pour le compte de la DGPRE	DA / 56730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	380,000.00	0.00	Pending Implementation					2016-10-17								2016-12-03		2017-01-02		2017-02-06		2017-08-05	

NON CONSULTING SERVICES																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
09-CONS-QC-2016 / controle et supervision de la réalisation des branchements sociaux pour la toiture du territoire	DA / 56730	Component 2: Sanitation	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		270,000.00	0.00	Under Implementation	2016-08-12		2016-10-06		2016-09-02								2016-11-15		2016-12-20			2017-06-18	
14-CONS-QC-2016 / Etude APD pour les travaux de renouvellement et d'optimisation des ouvrages dans les régions de Saint-Louis et Matam	DA / 56730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		290,000.00	0.00	Pending Implementation	2016-08-14		2016-09-04		2016-10-18								2016-11-17		2016-12-22			2017-06-20	
17-CONS-QC-2016 / Communication sur la réforme de l'hydraulique rurale	DA / 56730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		60,000.00	0.00	Pending Implementation	2016-08-21		2016-09-11		2016-10-25								2016-11-24		2016-12-29			2017-06-27	
18-CONS-QC-2016 / Enquetes de satisfaction	DA / 56730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		170,000.00	0.00	Pending Implementation	2016-09-19		2016-10-10		2016-11-23								2016-12-23		2017-01-27			2017-07-26	
19-CONS-SBQC-2016 / Audit des comptes du projet	DA / 56730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		40,000.00	0.00	Pending Implementation	2016-09-05		2016-09-26		2016-11-09								2016-12-07		2017-01-06		2017-02-10	2017-03-17	

SN-PEAMU-32531-CS-CQS / supervision des travaux de renforcement du réseau d'AEP de NDIOCK SALL	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		216,502.00	0.00	Pending Implementation	2017-10-18	2017-11-08	2017-12-22						2018-01-21	2018-02-25	2018-08-24
04-CONS-SBOC-2017 / ETUDE HYDROGEOLOGIQUE COMPLÉMENTAIRE DANS LA ZONE DU LITTORAL NORD	IDA / 60730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		384,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-15	2017-12-06	2018-01-19		2018-02-16	2018-03-18		2018-04-22	2018-05-27	2019-05-27	
05-CONS-SBOC-2017 / CONTRÔLE ET SUPERVISION DES TRAVAUX	IDA / 60730	Component 1: Water Supply	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		833,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-29	2018-07-20	2018-09-02		2018-09-30	2018-10-30		2018-12-04	2019-01-08	2020-01-08	
06-CONS-OC-2017 / ETUDES DE SCHÉMA DIRECTEUR POUR L'AEP DE LA ZONE DE L'EST DE DAKAR THIES MBOUR	IDA / 60730	Component 1: Water Supply	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		50,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-10-30	2017-11-20	2018-01-03					2018-02-02	2018-03-09	2018-09-05	
07-CONS-OC-2017 / ELABORATION DU PAR DU PROJET	IDA / 60730	Component 1: Water Supply	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		155,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-02	2017-11-23	2018-01-06					2018-02-05	2018-03-12	2018-09-08	
08-CONS-OC-2017 / ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PROJET	IDA / 60730	Component 1: Water Supply	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		45,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-02	2017-11-23	2018-01-06					2018-02-05	2018-03-12	2018-09-08	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
13-CONS-IC-2016 / Appui à l'OPDC pour la valorisation des immobilisations et l'établissement du bilan d'ouverture de l'établissement	IDA / 56730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Limited		40,000.00	0.00	Pending Implementation	2016-08-12	2016-08-17	2016-09-07		2016-10-12				2017-04-10	
15-CONS-IC-2016 / Mission d'assistance à la sélection des fermiers pour la gestion des SAEP de la zone Nord	IDA / 56730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Limited		40,000.00	0.00	Pending Implementation	2016-08-12	2016-08-17	2016-09-07		2016-10-12				2017-04-10	
16-CONS-IC-2016 / Etude d'amélioration du dispositif technique des unités de potabilisation du Fatick	IDA / 56730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Limited		40,000.00	0.00	Pending Implementation	2016-08-12	2016-08-17	2016-09-07		2016-10-12				2017-04-10	
21-CONS-IC-2016 / Mobilisation d'un Assistant technique spécialisé en vue d'accompagner la partie publique dans la supervision de la mission de définition et de mise en œuvre du processus de réforme institutionnelle de seconde génération du sous-secteur de Hydraulique et d'	IDA / 56730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Limited		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2016-08-12	2016-08-17	2016-09-07		2016-10-12				2017-04-10	
SN-PEAMU-3729-CS-INDV / Etude hydrologique et géophysique du triangle DENDER-BAYAKH-THIEUÈME pour la mobilisation de ressources en eau additionnelles pour l'AEP de DAKAR	IDA / 56730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Limited		63,635.00	0.00	Pending Implementation	2016-11-24	2016-11-29	2016-12-20		2017-01-24				2017-07-23	
09-CONS-IC-2017 / ETUDES ENVIRONNEMENTALES DIVERSES INCLUANT LE SUIVI DU PGES	IDA / 60730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Limited		92,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-30	2018-05-05	2018-05-26		2018-06-30				2018-12-27	