

## Plan de Passation des Marchés du Projet d’Alimentation en Eau Potable en Milieu Urbain (P122826)

Emprunteur : **République du Mali**

Agence d’exécution : **Société Malienne du Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP)**

Financement : **Banque Mondiale - IDA, crédit 5317-ML, crédit 5880-ML et don D-1270-ML.**

### I. Généralités

#### 1. **Date d’approbation du plan de passation de marchés par la Banque Mondiale :**

Plan original : **01/08/2012**

Dernière révision : **22/11/2017**

#### 2. **Date de l’Avis général de passation des marchés :** 25 janvier 2012

#### 3. **Période couverte par le présent plan de passation de marchés :** juin 2017 à juin 2019

### II. Fournitures, Travaux et services autres que services de consultants

#### 1. **Seuils des revues a priori :** Les décisions d’achat qui font objet de revue à priori par IDA comme jointes en Appendix1 des lignes directrices pour les achats.

Nature du marché	Méthode de passation de marchés	Seuil d’utilisation de la méthode (Dollars des Etats-Unis)	Seuil d’examen préalable de l’IDA (Dollars des Etats-Unis)
Travaux (y compris clés en main, Fourniture et montage d’installations et PPP)	AOI / AOIR	> ou = 15.000.000	Tous les contrats de 10.000.000 \$EU et plus, indépendamment de la méthode de passation de marché
	AON	< 15.000.000	
	Consultation de Fournisseurs	< 200.000	
	Entente Directe	Pas de seuil	
Fournitures, Systèmes d’Informations et Services autres que les services de Consultants	AOI	> ou = 3.000.000	Tous les contrats de 2.000.000 \$EU et plus, indépendamment du mode de passation
	AON	< 3.000.000	
	Consultation de Fournisseurs	< ou = 100.000	
	Entente Directe	Pas de seuil	
Le justificatif de toute <u>entente directe</u> dont le coût estimatif n’atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM.			

2. Appel d'offres international avec pré-qualification : *Non applicable*
3. Procédures proposées pour les composantes portant sur les projets de développement (CDD) communautaire : *Non applicable*
4. **Manuel d'exécution du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de la localité de Kabala : révisé et approuvé par l'IDA le 09 mai 2016.**
5. Tous autres arrangements sur la passation des marchés : *Non applicable*
6. **Plan de passation de marchés des travaux et fournitures, ainsi que des services autres que les services de consultants**

No.	Description des contrats	Montant Estimatif (millions US\$)	Méthode de Passation de Marchés	Pré-Qualification (Oui/Non)	Préférence Nationale (Oui/Non)	Revue préalable (A priori / A posteriori)	Date prévue ouverture des plis	Commentaires
<b>I</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>48.00</b>						
REF7	Travaux de renforcement des AEP dans les centres secondaires (Kita, Nioro, Sélingué, Bougouni, et Markala)	37.00	AOI	NON	NON	<b>A priori</b>	17/09/2017	<b>Lot 1</b> : Kita et Nioro <b>Lot 2</b> : Sélingué, Bougouni et Markala
REF8	Travaux de renforcement de l'AEP de Gao	9.20	AON	NON	NON	A posteriori	06/09/2017	Revue technique préalable
REF6	Travaux de réalisation de 30 000 branchements domiciliaires sur le réseau de distribution d'eau potable à Bamako	1.80	ED	NON	NON	A posteriori	NA	SOMAGEP
<b>II</b>	<b>FOURNITURES</b>	<b>5.64</b>						
REF1	Fourniture de matériels de branchement	5.54	AOI	NON	NON	<b>A priori</b>	05/09/2017	<b>Lot 1</b> : Kits de branchements <b>Lot 2</b> : Compteurs à vitesse <b>Lot 3</b> : Matériels de détection de fuites
REF2	Acquisition des supports de communication	0.10	Cotation	NON	NON	A posteriori	18/12/2017	

**Légende :** AOI : Appel d'Offres International ; AON : Appel d'Offres National; ED : Entente Directe

### III. Selection des consultants

1. **Seuils de revue à priori** : Opérations de Sélection de consultants, soumises à la Revue Préalable de la Banque mondiale, tel qu'indiqué dans l'Annexe 1 aux Directives pour la Sélection de Consultants :

Services de consultants	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché (Dollars des Etats-Unis)	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
a) Consultants Firmes	SFQC ; SFQ ; SMC ; SCBD,	Pas de seuil	Tout contrat de 1.000.000 \$EU ou plus, indépendamment de la méthode de sélection
	QC	< 300.000	
	Sélection par Entente Directe	Pas de seuil	
b) Consultants Individuels	Sélection de Consultants Individuels	Pas de seuil	Tout contrat de 300.000 \$ EU ou plus, indépendamment de la méthode de sélection (comparaison de CV ou SED)
	Sélection par Entente Directe	Pas de seuil	

Tous les termes de référence (TDR), quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable de la Banque.  
Le justificatif de toute sélection par entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM.

2. **Liste restreinte constituée de consultants nationaux** : pour les services de consultants (cas des firmes de consultants) d'un coût estimatif inférieur à l'équivalent de 400 000 US\$ pour contrat pour les contrats d'ingénierie et de contrôle et de 200 000 US\$ par contrat pour les autres missions, la liste restreinte peut être entièrement constituée de firmes de consultants nationales, en accord avec le paragraphe 2.7 des Directives pour la sélection des consultants.
3. Autres arrangements sur la sélection de consultants : *Non Applicable*

#### 4. Services de Consultants avec méthodes de sélection et planification y afférentes

No.	Description des services	Montant estimatif (US\$)	Méthode de Sélection	Revue préalable IDA (A priori/A posteriori)	Date prévue pour la remise des propositions	Commentaires
REF16	Audit financier et comptable du projet de Kabala et de la SOMAPEP SA exercices 2017, 2018 et 2019	90,000	SFQC	A posteriori	30/08/2017	Revue technique préalable
REF18	Contrôle et surveillance des Travaux de renforcement des AEP de Kita, Nioro, Sélingué, Bougouni et Markala	2,200,000	SFQC	<b>A priori</b>	09/11/2017	

No.	Description des services	Montant estimatif (US\$)	Méthode de Sélection	Revue préalable IDA (A priori/A posteriori)	Date prévue pour la remise des propositions	Commentaires
REF17	Contrôle et surveillance des Travaux de AEP de Gao	900,000	SFQC	A posteriori	09/11/2017	Revue technique préalable de l'IDA
REF11	EIES et PAR des AEP de Sélingué, Bougouni et Markala	120,000	QC	A posteriori	27/09/2017	Revue technique préalable
REF19	EIES et PAR des AEP de Kita et Nioro	67,000	QC	A posteriori	27/09/2017	Revue technique préalable
REF09	EIES et PAR des AEP de Gao	100,000	QC	A posteriori	27/09/2017	Revue technique préalable
REF22	Enquête de satisfaction de de la Clientèle -Situation de Référence	110,000	SFQC	A posteriori	27/01/2018	Revue technique préalable
REF23	Audit technique des investissements du projet pour 2018	100,000	CI	A posteriori	28/11/2017	CI. Revue technique préalable
REF24	Assistant technique travaux PEMU	72,000	CI	A posteriori	31/01/2018	CI. Revue technique préalable
REF25	Consultant en appui à la passation des marchés	20,000	CI	A posteriori	20/01/2018	CI. Revue technique préalable
REF27	Audit organisationnel de la SOMAPEP SA	100,000	QC	A posteriori	28/02/2018	Revue technique préalable
	<b>TOTAL</b>	<b>3,879,000</b>	/	/	/	/

**Légende :**                    **SFQC** : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût  
**CI** : Sélection de Consultants Individuels

**QC** : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants  
**SED** : Sélection par Entente Directe

**PROCUREMENT PLAN** Mali : Urban Water Supply Project

**General Information**

**Country:** Mali **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-07-27  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if none) 2020-01-14  
**Project ID:** P122826 **GFN Date:**  
**Project Name:** Urban Water Supply Project  
**Loan / Credit No:** IDA / 53170, IDA / 58800  
**Executing Agency(ies):** Bamako Water Supply Project

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CW-REF5 / Travaux de construction du réseau de distribution (réseau tertiaire) en rive droite - tranche 1	IDA / 53170	Water Distribution	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,850,000.00	9,810,550.58	Signé					2016-05-25		2016-11-08					2016-12-06		2016-12-28		2017-03-30		2018-06-23
CW-REF6 / Travaux de 30 000 branchements domiciliaires sur le réseau de distribution d'eau potable à Bamako	IDA / 53170	Water Distribution	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,800,000.00	0.00	Annulé					2017-07-28		2017-07-28								2017-09-14		2018-05-07	
CW-REF7 / Renforcement des AEP dans les centres secondaires (Kita, Niéro, Stingué, Bougouni et Markala)	IDA / 58800	Water Supply in Secondary Centers	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		37,000,000.00	26,205,583.29	Signé					2017-06-28		2017-08-04					2017-09-18		2017-10-18		2017-11-22		2018-03-17
CW-REF8 / Renforcement de l'AEP de Gao	IDA / 58800	Water Supply in Secondary Centers	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,200,000.00	4,604,387.90	Signé					2017-07-17		2017-08-07					2017-09-06		2017-10-06		2017-11-10		2018-03-05
CW-REF4 / Construction du réseau de distribution (réseaux primaires et secondaires) en rive droite	IDA / 53170	Water Distribution	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		22,000,000.00	20,145,388.81	Signé					2016-05-25		2016-11-21					2017-01-09		2017-02-10		2017-07-27		2018-10-20
ML-SOMAPEP-63148-CW-RFB / TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 20 000 M3 SUPPLEMENTAIRES	IDA / 53170	Water Storage and Transmission	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,000,000.00	4,886,433.23	Signé					2018-06-15		2018-07-05					2018-08-04		2018-09-03		2018-10-08		2020-03-31
CW-REF3 / Construction de réservoirs pour une capacité de 20 000 m3 additionnelle	IDA / 53170	Water Storage and Transmission	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			6,000,000.00	0.00	Annulé					2017-01-05		2017-02-10								2017-09-14		2018-05-07	
ML-SOMAPEP-87087-CW-RFB / TRAVAUX DES AEP DE KONNA ET BORE	IDA / 58800	Water Supply in Secondary Centers	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,400,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-10-10		2019-10-15					2019-11-26		2019-12-26		2020-01-30		2021-07-23
ML-SOMAPEP-87093-CW-RFB / CONSTRUCTION DU RESERVOIR DE GOUTARGOULOU	IDA / 58800	Water Supply in Secondary Centers	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,172,000.00	3,403,534.06	Signé					2018-12-20		2018-12-25					2019-02-05		2019-03-07		2019-04-11		2020-10-02
ML-SOMAPEP-63187-CW-RFB / TRAVAUX D'OUVRAGES DE RENFORCEMENT DE L'AEP DE KATI	IDA / 53170	Water Storage and Transmission	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000,000.00	0.00	Annulé					2018-11-01		2018-12-01					2018-12-31		2019-01-30		2019-03-06		2020-08-27





CS-REF22 / Enquêtes de satisfaction clientèle - situation de référence	IDA / 53170	Institutional Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		110,000.00	62,628.36	Signé	2017-11-15	2017-11-29	2017-12-28			2018-01-27	2018-02-10	2018-03-26	2018-04-23	2018-07-22
CS-REF27 / Audit organisationnel de la SOMAPEP SA	IDA / 53170	Institutional Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-01-30	2018-02-13	2018-03-14					2018-03-29	2018-04-18	2018-06-17
CS-REF26 / Diagnostic et renforcement du système informatique de la SOMAPEP SA	IDA / 53170	Institutional Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		9,000.00	16,117.20	Signé	2018-06-05	2018-06-19	2018-07-18					2018-08-17	2018-09-21	2018-11-05
ML-SOMAPEP-63575-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UNE ONG POUR L'INTERMEDIATION SOCIALE	IDA / 53170	Institutional Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	121,010.09	Signé	2018-07-19	2018-08-09	2018-09-07					2018-09-27	2018-10-21	2019-10-21
ML-SOMAPEP-87688-CS-CQS / EIES ET PAR DES AEP DE KONNA ET BORE	IDA / 58800	Water Supply in Secondary Centers	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-15	2019-03-29	2019-04-27					2019-05-12	2019-06-16	2019-09-14
ML-SOMAPEP-87692-CS-CQS / EIES ET PAR POUR LA CONDUITE DN900 ET LE RESERVOIR D'OUTAKOULOU	IDA / 58800	Water Supply in Secondary Centers	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		120,000.00	84,390.38	Signé	2018-11-30	2018-12-14	2019-01-12					2019-01-27	2019-03-03	2019-05-02
ML-SOMAPEP-87694-CS-CQNS / ETUES APS, APD ET DAO POUR 15 CENTRES	IDA / 58800	Water Supply in Secondary Centers	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-12-20	2019-01-10	2019-02-08			2019-03-08	2019-04-07	2019-05-12	2019-06-16	2020-06-10
ML-SOMAPEP-69910-CS-CQS / EIES/ESPAR DES TRAVAUX D'AEP DE KATI SUD	IDA / 53170	Water Storage and Transmission	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		120,000.00	0.00	Annulé	2018-07-23	2018-08-13	2018-09-10					2018-09-25	2018-10-19	2018-12-18
ML-SOMAPEP-113019-CS-CQS / Audit technique des investissements	IDA / 53170	Institutional Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		214,285.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-30	2020-07-21	2020-09-03					2020-10-03	2020-11-07	2022-01-01
ML-SOMAPEP-113022-CS-CQS / EIES/ESPAR Réseaux primaires, secondaires et tertiaires_Zone 1_Bamako	IDA / 53170	Water Distribution	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		89,286.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-15	2019-11-29	2019-12-24					2020-01-03	2020-01-27	2020-03-27
ML-SOMAPEP-113023-CS-CQS / EIES/ESPAR Réseaux primaires, secondaires et tertiaires_Zone 2_Bamako	IDA / 53170	Water Distribution	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		89,286.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-15	2019-11-29	2019-12-23					2020-01-02	2020-01-26	2020-03-26

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CS-REF15 / Evaluation sociale (Réseaux primaire/secondaires/tertiaires)	IDA / 53170	Water Distribution	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-03-24	2017-04-06					2017-07-12	2017-08-26		

CS-REF12 / Socio-environmentaliste senior pour assister la cellule d'exécution du projet	IDA / 53170	Institutional Support and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	64,755.00	Signé	2016-10-16	2017-03-08	2017-03-29	2017-07-02	2018-12-24
CS-REF13 / Expert junior 1 pour assister l'équipe environnementale et sociale de la cellule d'exécution du projet	IDA / 53170	Institutional Support and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	62,859.68	Signé	2017-02-28	2017-07-17	2017-08-07	2017-09-11	2020-09-10
CS-REF14 / Expert junior 2 pour assister l'équipe environnementale et sociale de la cellule d'exécution du projet	IDA / 53170	Institutional Support and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	22,598.43	Signé	2017-05-01	2017-07-11	2017-08-01	2017-09-05	2020-09-04
CS-REF20 / Audit socio-environnemental du Projet	IDA / 53170	Institutional Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	0.00	En cours d'examen	2017-08-14	2017-08-19		2017-08-30	2017-10-14
CS-REF 23 / Audit technique des Infrastructures pour l'année 2018	IDA / 53170	Institutional Support and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	355,329.31	Signé	2017-11-23	2017-11-28	2017-12-19	2018-01-09	2018-04-09
CS-REF24 / Assistant Tech pour les réseaux primaires, secondaires et tertiaires	IDA / 53170	Water Storage and Transmission	A posteriori	Individuel	Limited		72,000.00	56,265.55	Signé	2018-01-31	2018-02-10	2018-02-25	2018-03-19	2018-06-17
ML-SOMAPEP-63429-CS-CDS / MISE A JOUR ET PARTAGE DU MANUEL	IDA / 53170	Institutional Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-10	2018-07-20		2018-08-28	2018-09-05
ML-SOMAPEP-63431-CS-CDS / CONSULTANT POUR RENFORCEMENT DE CAPACITÉ POUR LA GESTION DES MARCHES ET CONTRATS	IDA / 53170	Institutional Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,000.00	0.00	Annulé	2018-06-27	2018-07-07		2018-08-11	2018-08-21
ML-SOMAPEP-63435-CS-CDS / APPUI A LA SOMAPEP SA POUR L'APPROPRIATION DU MODELE ETUDE TARIFAIRE	IDA / 53170	Institutional Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	44,152.13	Signé	2018-06-25	2018-07-05		2018-08-14	2019-08-14
ML-SOMAPEP-73433-CS-CDS / MISE A JOUR DU P.A.R. POUR LES TRAVAUX DE RESEAUX DE DISTRIBUTION	IDA / 53170	Water Distribution	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	22,372.44	En cours d'exécution	2018-08-12	2018-08-13		2018-08-18	2018-09-07
ML-SOMAPEP-94618-CS-INDV / Consultant pour les prestations d'Expert senior en sauvegarde environnemental et social	IDA / 53170	Institutional Support and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-01-30	2019-03-04	2019-03-18	2019-04-08	2021-03-28
ML-SOMAPEP-96963-CS-CDS / ETUDES ET CONTROLE DE LAEP DE KONNA ET BORE	IDA / 58800	Water Supply in Secondary Centers	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		600,000.00	623,901.21	Signé	2019-05-12	2019-05-22		2019-07-19	2022-01-04
ML-SOMAPEP-63430-CS-CDS / ASSISTANCE TECHNIQUE A LA SOMAPEP SA POUR LES TRAVAUX	IDA / 53170	Institutional Support and Capacity Building	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		380,000.00	0.00	Annulé	2018-06-20	2018-06-30		2018-08-04	2020-01-28

ML-SOMAPEP-114988-CS-INDV / Assistant Technique en appui à la mise en œuvre des Investissements financés par l'IDA	IDA / 53170	Institutional Support and Capacity Building	A posteriori	Individual	Limited		120,000.00	0.00	Annulé	2019-05-20		2019-06-10		2019-07-01		2019-07-29		2021-01-19
CS-REF 25 / Consultant Individuel (Appui technique pour l'évaluation)	IDA / 58800	Institutional Support and Capacity Building	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2018-11-10		2018-11-15		2018-11-29		2018-12-19		2019-11-04
ML-SOMAPEP-133017-CS-INDV / Recrutement Assistant Comptable	IDA / 53170	Institutional Support and Capacity Building	A posteriori	Individual	Open		42,860.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-14		2019-12-02		2019-12-23		2020-01-27		2022-01-16
ML-SOMAPEP-133020-CS-CDS / Etudes de la viabilité financière du secteur de l'Eau Potable au Mali	IDA / 53170	Institutional Support and Capacity Building	A posteriori	Individual	Limited		107,143.00	0.00	Annulé	2019-10-18		2019-10-23		2019-11-13		2019-12-07		2020-01-16
ML-SOMAPEP-133024-CS-INDV / Ingénieur Junior 1 basé à Gao	IDA / 53170	Institutional Support and Capacity Building	A posteriori	Individual	Open		42,857.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-23		2019-12-06		2019-12-16		2020-01-13		2022-01-02
ML-SOMAPEP-133094-CS-INDV / Ingénieur junior 2 basé à Niéro	IDA / 53170	Institutional Support and Capacity Building	A posteriori	Individual	Open		35,714.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-24		2019-11-27		2019-12-11		2020-01-08		2021-12-28
ML-SOMAPEP-133096-CS-INDV / Ingénieur Junior 3 basé à Bamako	IDA / 53170	Institutional Support and Capacity Building	A posteriori	Individual	Open		35,714.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-25		2019-11-28		2019-12-12		2020-01-09		2021-12-29
ML-SOMAPEP-133097-CS-INDV / Ingénieur SFG basé à Bamako	IDA / 53170	Institutional Support and Capacity Building	A posteriori	Individual	Open		35,714.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-22		2019-11-25		2019-12-09		2020-01-06		2021-12-26
ML-SOMAPEP-129146-CS-INDV / Consultant pour appui à la gestion des contrats	IDA / 53170	Institutional Support and Capacity Building	A posteriori	Individual	Open		8,000.00	0.00	Annulé	2019-08-28		2019-10-01		2019-10-02		2019-10-22		2019-11-21
ML-SOMAPEP-152961-CS-INDV / Etudes de la viabilité financière du secteur de l'Eau Potable au Mali	IDA / 53170	Institutional Support and Capacity Building	A posteriori	Individual	Direct		107,143.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-02		2020-01-12		2020-01-22		2020-02-08		2020-03-19