

**PROJET DE DEVELOPPEMENT DES AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES DE JJI
ET MULEMBWE**

Projet de Plan de Passation des Marchés, simplifié

I. Travaux.

1	2	3	4	5	6	7	8
R e f . N o.	Description du Contrat	Coût estimé (en milliers de US\$)	Métho de de passat ion des march és	Pré- qualific ation (oui/no n)	Préférer ce nationale (oui/non)	Revue par les Bailleur s (à Prio ri / à Postério ri)	Date prévue pour l'ouverture des soumission s
1	Aménagement des Centrales hydroélectriques de Jiji et Mulembwe	189,000	AOI	NON	NON	PRIORI	DECEMBRE 2014
2	Construction des postes HT/MT	22,000	AOI	NON	NON	PRIORI	DECEMBRE 2014
3	Construction des lignes HT	22,000	AOI	NON	NON	PRIORI	DECEMBRE 2014
4	Electrification des centres environnants	1,200	AON	NON	NON	POSTERIORI	AVRIL 2016
5	Adduction d'Eau Potable (AEP) des centres environnants	300	AON	NON	NON	POSTERIORI	MAI 2016
6	Construction des maisons pour les personnes affectées	1,300	AON	NON	NON	POSTERIORI	NOVEMBRE 2014

II. Fournitures

1	2	3	4	5	6	7	8
R ef . N o.	Description du Contrat	Coût estimé (en milliers de US\$)	Méth ode de passa tion des march és	Pré- qualifi cation (oui/n on)	Préfère nce nationa le (oui/no n)	Revue par les Bailleurs (à Prio ri / à Postérior i)	Date prévue pour l'ouverture des soumissions
1	Acquisition des vivres pour une aide alimentaire des personnes vulnérables et affectées	500	AON	NON	NON	POSTERIORI	OCTOBRE 2014
2	Equipements pour l'UEP (meuble de bureau ; véhicules, technologie de l'information)	300	AON	NON	NON	PRIORI	OCTOBRE 2014

III. Sélection de Consultants

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description du contrat	Coût estimé (en milliers de US\$)	Méthode de sélection	Revue par les Bailleurs (à Priori /à Postériori)	Date prévue de soumission des propositions
1	Ingénieur Conseil	9,600	SFQC	PRIORI	AVRIL 2014
2	Revue de la conception du barrage Jiji (mission ponctuelle) ; Trois consultants individuels)	70	CI	PRIORI	MARS 2014
3	Panel (3 experts) pour la sécurité des barrages	200	CI	PRIORI	MAI 2014
4	Panel (2 experts) pour les aspects environnementaux et sociaux	130	CI	PRIORI	MAI 2014
5	Etudes de faisabilité (aménagements hydroélectriques; ressources géothermique; réseaux électriques y compris l'extension des lignes MT et doublement de la ligne 110 kV RN1-Bubanza, et autres)	2,300	SFQC	PRIORI	SEPTEMBRE 2015
6	Appui à l'amélioration de la gouvernance et la réorganisation de la REGIDESO y compris les aspects légaux et réglementaires	500	SFQC	PRIORI	AVRIL 2015
7	Système d'Information Géographique des Installations et	600	SFQC	PRIORI	JUIN 2015

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description du contrat	Coût estimé (en milliers de US\$)	Méthode de sélection	Revue par les Bailleurs (à Priori /à Postériori)	Date prévue de soumission des propositions
	abonnés de la REGIDESO (SGI)				
8	Audit financier du PPF	30	SMC	POSTERIORI	JUILLET 2014
9	Audits financiers des exercices 2015 et 2016	60	SMC	POSTERIORI	NOVEMBRE 2015
10	Appui à la mise en œuvre des mesures d'accompagnement pour les personnes affectées (PAP)	200	SFQC	PRIORI	OCTOBRE 2014
11	Appui à la gestion financière de l'UEP	100	CI	PRIORI	MARS 2014
12	Appui au département passation des marchés de l'UEP	100	CI	PRIORI	JUIN 2014
13	Appui aux aspects environnementaux et sociaux de l'UEP	100	CI	PRIORI	MAI 2014
14	Appui à la Direction Générale et à l'UEP	200	CI	PRIORI	DECEMBRE 2014
15	Appui à l'exécution d'action ponctuelle pour éliminer les problèmes liés à la mise en place des compteurs à prépaiement	50	CI	POSTERIORI	JUIN 2014
16	Appui à la mise en place des réformes du cadre légal et réglementaire du secteur de l'électricité	80	CI	POSTERIORI	NOVEMBRE 2014
17	Appui à l'identification,	50	CI	POSTERIORI	AVRIL 2014

Commented [KOS1]: Quelles sont ces "mesures" exactement??

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description du contrat	Coût estimé (en milliers de US\$)	Méthode de sélection	Revue par les Bailleurs (à Priori /à Postériori)	Date prévue de soumission des propositions
	l'évaluation et les inventaires des instruments de gestion de risque perçu par les investisseurs privés				
18	Appui au renforcement des capacités du régulateur du secteur de l'énergie.	100	CI	PRIORI	AVRIL 2015

PROCUREMENT PLAN
General Information

Country: Burundi **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-12-01
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-05-25)
Project ID: P133610 **GPN Date:**
Project Name: BI-Jiji and Mulembwe Hydropower
Loan / Credit No.: IDA / H9350
Executing Agency: Regie de Production et de Distribution d'Eau et d'Electricité

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
IA2 / Construction des postes HT/MT	IDA / H9350	Component A: Hydropower Facilities and Electricity Services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				22,000,000.00	0.00	Annulé			2015-08-11		2017-02-20		2017-12-07		2016-02-09			2018-03-07		2018-10-03		2019-01-02		2020-11-24
IA1 / Aménagements des Centrales hydroélectriques de Jiji et Mulembwe	IDA / H9350	Component A: Hydropower Facilities and Electricity Services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				189,000,000.00	155,812,728.09	Signé	2014-10-22	2018-01-25	2015-06-12		2016-10-20		2015-02-10					2017-06-12	2017-06-12	2017-11-20	2018-09-13	2018-02-13	2018-10-17	2021-09-20
IA2A / Construction des postes HT/MT	IDA / H9350	Component A: Hydropower Facilities and Electricity Services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				22,000,000.00	0.00	Annulé	2018-11-30	2019-05-27	2019-03-11	2019-12-27	2019-03-29	2020-08-10	2018-12-31	2019-06-21			2019-06-12	2021-01-05	2019-07-19	2021-03-05	2019-09-05		2021-06-25	
IA3A / Construction des lignes HT	IDA / H9350	Component A: Hydropower Facilities and Electricity Services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				19,400,000.00	19,393,954.62	Signé	2018-11-30	2019-05-27	2019-02-14	2019-12-28	2019-02-14	2020-09-10	2018-12-04	2019-07-18			2019-04-25	2021-03-17	2019-05-06	2021-07-20	2019-07-30	2021-09-17	2021-05-20	
IA3 / Construction des lignes HT	IDA / H9350	Component A: Hydropower Facilities and Electricity Services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				22,000,000.00	0.00	Annulé	2015-08-12		2016-07-19		2017-05-05		2016-02-09			2018-04-08			2018-07-09		2018-10-05		2020-11-05	
IA2B / Construction des postes HT/MT	IDA / H9350	Component A: Hydropower Facilities and Electricity Services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				22,000,000.00	25,053,026.68	Signé						2021-06-30	2021-07-21	2021-07-05	2021-08-18			2021-09-03	2021-10-20	2021-09-24	2021-11-18	2021-10-08	2021-12-06	2023-04-01

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
IB11 / Acquisition et installation du système de gestion (RFP, système commercial, etc) 1er phase	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,800,000.00	0.00	Annulé					2018-10-25		2018-11-22					2019-01-07		2019-02-06		2019-03-13		2020-03-12
IB13 / Fourniture, installation et mise en exploitation d'un système de comptage intelligent (PPR)	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,000,000.00	1,016,373.00	Signé					2018-12-21	2019-01-09	2019-01-04	2019-04-12				2019-02-18	2019-06-24	2019-03-20	2019-10-25	2019-04-24	2020-01-10	2019-10-21
IB16 / Fourniture et installation d'un équipement de vidéo conférence	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		80,000.00	68,604.19	Signé					2021-06-18	2021-06-29	2021-06-23	2021-06-30				2021-07-28	2021-08-03	2021-08-07	2021-09-29	2021-08-13	2021-10-15	2022-02-09

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
IB12 / Mise à jour du logiciel TOMPRO et mise à niveau de s utilisateurs du PjJIMU	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			20,000.00	11,190.27	Achévé					2018-10-23	2018-10-22	2018-10-28	2018-08-13							2018-11-11	2018-12-03	2019-01-10	2019-01-31
IB14 / Fourniture, installation et mise en exploitation d'un système d'information de gestion intégré à un système d'information géographique (SIG/SIG)	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		7,000,000.00	5,988,326.15	Signé					2018-12-21	2019-05-27	2019-01-04	2019-09-12				2019-02-18	2019-10-17	2019-03-20	2020-01-09	2019-05-08	2020-02-04	2019-11-04
IB15 / Nouveau paramétrage et contrat de maintenance d u logiciel TOMPRO	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			10,000.00	2,610.48	Signé					2020-06-15	2020-06-24	2020-06-20	2020-06-24							2020-07-02	2020-08-03	2020-12-29	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
IC16 / Audit financier des exercices 2017,2018 et 2019	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection au moins deux offres	Open - International		60,000.00	48,100.00	Achévé	2017-12-20	2017-11-02	2018-01-09	2018-02-08	2018-02-15	2018-03-28			2018-03-17	2018-04-25	2018-04-11	2018-05-02	2018-05-05	2018-05-09	2018-05-15	2018-05-18	2018-07-14	2021-03-30
IC15 / Appui à l'élaboration d u Code réseau du Burundi	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	160,009.58	Achévé	2017-09-07	2017-07-20	2017-09-07		2018-01-22	2018-01-05			2018-02-07	2018-02-07	2018-03-14	2018-03-22	2018-04-18	2018-05-15	2018-05-23	2018-08-22	2019-05-23	2019-09-30
IC14 / Etude des érosions et des dynamiques des sédiments en amont des aménagements hydroélectriques de Jiji et Mulembwe	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	191,977.11	Achévé	2017-04-27	2016-08-10	2017-04-27		2017-08-30	2017-09-11			2017-10-12	2017-10-12	2017-12-18	2017-12-18	2018-01-03	2018-01-03	2018-02-01	2018-01-31	2018-07-01	2019-01-31
IC18 / Densification de Bulumbara. Electrification de 28 chefs lieux des communes non encore électrifiées et renforcement du réseau MT 30kV à l'échelle nationale	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		800,000.00	292,451.12	Signé	2018-10-22	2018-10-29	2018-11-12	2018-11-21	2019-01-25	2019-05-10			2019-02-24	2019-06-18	2019-04-05	2019-10-17	2019-06-02	2020-01-21	2019-07-13	2020-01-24	2020-02-08	
IC20 / Appui à l'audit comptable et financier de la REGID ESO relatif à l'exercice comptable 2017 et 1er semestre 2018	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Sélection au moins deux offres	Open - International		100,000.00	87,850.00	Achévé	2018-12-07	2018-12-17	2018-12-21		2019-02-07	2018-12-22			2019-03-07	2019-01-28	2019-03-28	2019-03-29	2019-04-21	2019-04-25	2019-04-30	2019-05-17	2019-10-27	2019-05-29

IC21 / Etudes de faisabilité, APO et DAO pour la Réhabilitation et l'extension des infrastructures électriques de la ville de Bulumbura	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600,000.00	262,856.70	Signé	2019-04-12	2019-05-06	2019-05-03	2019-05-13	2019-06-16	2019-08-08			2019-07-14	2019-10-02	2019-08-13	2019-12-09	2019-09-17	2020-01-21	2019-10-02	2020-01-24	2020-10-01
IC17 / Cabinet d'appui-conseil sur les métiers de l'eau et de l'électricité pour la mise en oeuvre du plan d'affaires	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	Annulé	2018-12-12		2019-01-02		2019-02-14				2019-04-25		2019-05-30		2019-07-22		2019-08-18		2020-08-17
IC17A / Cabinet d'appui-conseil sur les métiers de l'eau et de l'électricité pour la mise en oeuvre du plan d'affaires	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	Annulé	2019-08-04	2019-09-13	2019-08-19	2020-01-07	2019-10-02	2020-06-14			2019-10-30	2020-08-20	2019-11-29		2020-01-03		2020-01-28		2021-01-27
IC1 / Firma chargée de la surveillance des travaux des aménagements hydroélectriques, de la ligne d'évacuation de l'énergie, des postes associés et du réseau secondaire de distribution	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		9,700,000.00	0.00	Annulé	2013-11-11		2013-11-25		2014-08-11				2014-10-28		2015-02-09		2015-03-21		2017-06-27		2021-06-27
IC3 / Appui à la restructuration organisationnelle de la REGIDESO	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	Annulé	2019-12-12		2020-01-09		2020-02-19				2020-04-15		2020-05-23		2020-07-03		2020-08-12		2021-08-12
IC3A / Consultant Bureau en ressources humaines chargé de la proposition de réorganisation et sélection des cadres dirigeants de la REGIDESO	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		280,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-02	2019-12-14	2019-12-16	2021-11-11	2020-01-26	2022-01-10							2020-02-09		2020-03-07		2020-09-03
IC1A / Firma chargée de la surveillance des travaux des aménagements hydroélectriques, de la ligne d'évacuation de l'énergie, des postes associés et du réseau secondaire de distribution	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		6,900,000.00	7,764,066.04	Signé	2013-11-25	2021-05-20	2013-11-25		2014-08-20	2021-06-30			2014-10-28	2014-10-28	2015-02-27	2021-06-30	2015-03-21	2021-07-28	2017-06-27	2017-06-27	2022-07-27
IC24 / Etudes environnementales et sociale pour la protection des bassins versants du projet jiji et Mulembwe	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-14	2020-10-23	2020-11-04		2020-12-18				2021-01-17		2021-02-16		2021-03-23		2021-04-20		2021-10-17
IC23 / Etudes de faisabilité, APO et DAO pour la Réhabilitation de la route provinciale RP 403 dans la zone du projet jiji et Mulembwe	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-22	2020-11-27	2020-11-12		2020-12-26	2021-12-28			2021-01-23		2021-02-22		2021-03-29		2021-04-12		2021-10-09
IC25 / Audit financier du PPHI MU des exercices juin 2020 - juillet 2021, juin 2021 et juillet 2022	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection au moins	Open - International		60,000.00	13,000.00	Signé	2021-02-22	2021-03-16	2021-03-15	2021-04-01	2021-04-28	2021-06-25			2021-05-28	2021-07-28	2021-06-27	2021-08-27	2021-08-01	2021-09-16	2021-08-15	2021-09-27	2022-08-15
IC26 / Recrutement d'un consultant chargé de l'inspection et élaboration DAO pour réhabilitation centrales Rweguru, Nyemanga, Kayenzi, Marangata, Buhiga	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-21		2021-07-12		2021-08-16				2021-09-17		2021-10-17		2021-11-21		2021-12-19		2022-12-19
IC27 / Recrutement d'un Bureau pour l'Expertise du système de télécommunication du réseau électrique interconnecté du Burundi et élaboration du DAO pour réhabilitation et modernisation ces équipements	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-30		2021-07-21		2021-08-27				2021-09-24		2021-10-24		2021-11-28		2022-01-02		2023-01-02
IC28 / Recrutement d'un Consultant pour réaliser l'étude de réhabilitation et renforcement des réseaux de transport 33 kV et des réseaux de distribution de Kayanza, Ngazi et Rumonge	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-15		2021-08-05		2021-09-18				2021-10-16		2021-11-15		2021-12-20		2022-01-24		2023-01-24
IC29 / Recrutement d'un consultant pour la mission d'étude et d'électrification des centres non encore électrifiés non pris en charge par le projet "Densification"	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-22		2021-08-12		2021-09-25				2021-10-23		2021-11-22		2021-12-27		2022-01-31		2022-07-30
IC30 / Etudes de faisabilité pour le bitumage de la route provinciale RP 403 dans la zone du projet jiji et Mulembwe	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-23	2021-09-22	2021-09-13		2021-10-27	2021-12-28					2021-11-26		2021-12-31		2022-06-29		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
ID33 / Audit de la mise en oeuvre du PAR	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2017-09-05	2020-08-26	2019-01-25		2019-03-01		2019-03-22		2019-06-20			
ID11 / Appui à la mise en place des réformes du cadre légal et réglementaire du secteur de l'électricité	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-06-21	2020-09-28	2019-01-09		2019-01-30		2019-02-23		2019-08-22			
ID12 / Appui à l'identification, l'évaluation et les inventaires des instruments de gestion de risque perçus par les investisseurs privés	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	102,019.00	Signé	2018-11-12	2020-01-10	2019-02-18	2020-03-17	2019-03-11	2020-09-10	2019-04-08	2020-09-17	2019-10-05			
ID30 / Appui à l'élaboration d'un manuel des procédures relatives aux PPP	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2018-11-20		2019-02-12		2019-03-14		2019-03-29		2019-06-27			
ID35 / Appui à la Comptabilité	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	134,400.00	Achévé	2018-10-12	2018-10-15	2018-11-22	2019-08-19	2018-12-13	2019-08-28	2018-12-28	2019-09-26	2020-12-27	2022-03-07		
ID36 / Appui en Contrôle de Gestion de la REGIDESO	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	5,900.00	Signé	2019-01-14	2019-05-02	2019-02-19	2019-08-16	2019-02-26	2019-08-27	2019-03-06	2019-09-13	2019-09-02			

ID37 / Appui en Communication de la REGIDESO	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	60,000.00	Résilié	2019-01-14	2019-05-02	2019-02-22	2019-12-26	2019-03-01	2020-01-07	2019-03-11	2020-01-10	2020-03-10	
ID39 / Appui à la coordination de mise en oeuvre du Plan de reconstruction de la REGIDESO	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	138,600.00	Achévé	2019-01-21	2019-04-23	2019-02-26	2019-08-19	2019-03-12	2019-08-27	2019-03-25	2019-09-13	2020-03-24	2022-03-07
ID41 / Appui au suivi et à la mise en place du système de compteurs intelligents	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	69,200.00	Signé	2019-07-26	2019-08-14	2019-07-31	2019-09-30	2019-08-21	2019-11-20	2019-09-11	2019-11-26	2020-03-09	
ID43 / Appui aux aspects sociaux du projet	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Direct		100,000.00	119,600.00	Résilié	2019-08-14	2019-10-31	2019-08-24	2019-11-04	2019-09-07	2019-11-29	2019-09-28	2019-12-18	2020-03-26	
ID42 / Appui aux aspects environnementaux du projet	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Direct		100,000.00	178,190.00	Résilié	2019-08-14	2019-09-10	2019-08-24	2019-09-17	2019-09-07	2019-10-08	2019-09-28	2019-10-22	2020-09-22	
ID40 / Appui au choix du mode de paiements des unités de consommation et des factures d'eau et d'électricité	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	31,893.42	Achévé	2019-08-08	2019-08-08	2019-08-18	2019-09-09			2019-09-29	2019-09-17	2020-03-27	2020-02-29
ID46 / Appui à l'élaboration du Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP)	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2019-09-12		2019-10-15		2019-10-29		2019-11-26		2020-01-25	
ID47 / Appui à l'élaboration du Cadre de gestion sociale et environnementale (CGES) et du Cadre de politique de réinstallation (CPR)	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2019-09-12		2019-10-02		2019-10-03		2019-10-17		2019-12-16	
ID7 / Appui au Département d'Assistance des Marchés de l'UEP	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2014-04-12		2014-09-26		2014-10-24		2015-03-16		2017-12-17	
ID29XX / Appui à la Direction Générale de la REGIDESO (2ème année)	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	0.00	Annulé	2016-11-08		2016-11-14				2016-12-02		2017-12-02	
ID31 / Appui à l'élaboration des contrats types entre REGIDESO, investisseurs privés et l'Agence Burundaise d'Électrification Rurale (ABER)	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2018-11-11		2019-02-08		2019-03-11		2019-03-25		2019-06-23	
ID48 / Appui à l'élaboration du cadre de planification pour les peuples Autochtones	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	16,711.77	Achévé	2019-11-18	2019-11-19	2019-11-23	2019-11-21	2019-11-30	2019-11-21	2019-12-08	2019-11-21	2020-03-07	2020-01-27
ID49 / Appui à l'élaboration du Cadre de gestion sociale et environnementale (CGES) du projet "accès du Burundi à l'énergie viable"	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	14,076.22	Achévé	2019-11-20	2019-11-21	2019-11-25	2019-11-21	2019-11-30	2019-11-21	2019-12-06	2019-11-21	2020-03-05	2020-02-21
ID50 / Appui à l'élaboration du Cadre de politique de réinstallation (CPR) du projet "accès du Burundi à l'énergie viable"	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	12,508.64	Achévé	2019-11-20	2019-11-21	2019-11-25	2019-11-21	2019-11-30	2019-11-21	2019-12-06	2019-11-21	2020-03-05	2020-02-21
ID51 / Appui à l'élaboration du manuel d'exécution du projet (MEP) du projet d'accès du Burundi à l'énergie viable	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	36,100.00	Achévé	2019-11-22	2019-12-05	2019-11-27	2019-12-19	2019-12-04	2019-12-20	2019-12-14	2019-12-24	2020-03-13	2020-04-26
IC38 / Réorganisation et actualisation des textes régissant la REGIDESO	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		90,000.00	90,000.00	Achévé	2020-01-08	2020-01-08	2020-01-30	2020-01-10			2020-02-19	2020-02-14	2020-06-18	2020-12-31
ID52 / Conseiller Structuration REGIDESO	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	34,150.00	Achévé	2020-01-10	2020-01-10	2020-01-15	2020-01-17	2020-01-22	2020-01-17	2020-01-30	2020-01-20	2020-07-28	2020-05-27
ID53 / Appui à l'exploitation des outils de réforme de la REGIDESO	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	80,963.68	Achévé	2020-01-16	2020-01-17	2020-01-19	2020-01-24	2020-01-24	2020-01-27	2020-01-28	2020-01-27	2020-07-26	2021-01-26
ID54 / Recrutement d'un consultant individuel pour diagnostiquer les capacités du régulateur des secteurs de l'eau potable et de l'énergie au Burundi	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2020-02-17	2020-02-26	2020-03-22	2020-05-19	2020-04-06		2020-04-20		2020-10-17	
IC22 / Actualisation des PARS et PGES lignes pour le PFIJ MU	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		400,000.00	520,368.32	Signé	2020-02-10	2020-07-01	2020-02-20	2020-06-19			2020-03-10	2020-10-30	2020-09-06	
ID2A / Panel pour la sécurité des barrages (Barragiste-Géotechnicien)	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		83,283.00	89,655.85	Signé	2014-10-15	2014-10-20	2014-10-24	2014-09-03			2015-04-23	2015-04-23	2020-12-31	
ID2B / Panel pour la sécurité des barrages (Géologue)	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		80,371.00	259,341.88	Signé	2014-10-15	2014-10-20	2014-10-25	2014-09-03			2014-11-19	2015-04-30	2020-10-20	
ID2D / Panel pour la sécurité des barrages (Expert en équipements Hydroélectricité)	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		84,885.00	88,810.72	Signé	2017-03-03	2017-03-03	2017-03-27	2017-03-30			2017-05-02	2017-05-02	2021-05-02	
ID14A / Appui à la Préparation du plan d'Affaires de la REGIDESO (Spécialiste en gestion de sociétés publiques d'électricité et d'eau)	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Open		126,145.00	0.00	Annulé	2014-10-02		2015-05-18		2015-05-21		2015-07-08		2021-05-12	
ID17 / Etude d'optimisation offre/demande d'électricité de la REGIDESO	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Open		43,220.00	43,220.00	Signé	2014-10-25	2014-12-04	2017-02-25	2017-02-27	2017-08-31	2017-08-31	2017-10-18	2017-10-18	2020-09-15	
ID19 / Appui à la gestion financière de l'UEP	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		163,200.00	163,200.00	Signé	2014-09-01	2014-09-02	2018-05-02	2018-05-02	2018-05-16	2018-05-16	2018-05-23	2018-05-23	2022-06-01	

ID18A / Appui à l'évaluation des offres de préqualification des entreprises pour les travaux d'aménagements de Jiji et Mulembwe ainsi que les postes et lignes associés	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	89,450.00	85,476.16	Signé	2014-10-07	2014-10-13	2014-10-20	2014-10-20			2014-11-19	2014-11-19	2020-10-20
ID55(A) / Panel assistance technique de la REGIDESO (Lead service d'appui)	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Limited	120,000.00	112,948.99	Signé	2020-09-30	2020-11-11	2020-10-05	2021-01-13	2020-10-19	2021-03-05	2020-10-31	2021-03-11	2022-11-20
ID55(B) / Panel assistance technique de la REGIDESO (Lead service d'appui)	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Limited	120,000.00	98,700.00	Résilié	2020-09-30	2020-12-03	2020-10-05	2021-06-17	2020-10-19	2021-07-20	2020-10-31	2021-08-02	2022-11-20
ID55(C) / Panel assistance technique de la REGIDESO (Lead service d'appui)	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	120,000.00	121,020.00	Signé	2020-09-30	2020-12-03	2020-10-10	2020-12-17			2020-11-05	2021-04-08	2022-11-25
ID55(D) / Panel assistance technique de la REGIDESO (Lead service d'appui)	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	120,000.00	126,344.68	Signé	2020-09-30	2020-10-26	2020-10-10	2020-11-09			2020-11-05	2021-01-07	2022-11-25
ID56 / Appui en Contrôle de Gestion de la REGIDESO	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Open	100,000.00	62,400.00	Signé	2020-09-30	2020-10-18	2020-11-10	2020-11-13	2020-11-20	2020-11-23	2020-11-30	2020-11-26	2022-12-20
ID57 / Appui en Communication de la REGIDESO	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Open	100,000.00	74,160.00	Signé	2020-10-02	2020-10-18	2020-11-10	2020-11-09	2020-11-20	2020-11-17	2020-11-30	2020-11-20	2022-12-20
ID2 (E) / Recrutement d'un Hydrologue membre du Panel pour la sécurité des barrages	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited	100,000.00	85,776.44	Signé	2021-02-22	2021-03-26	2021-03-01	2021-04-30	2021-03-15	2021-06-01	2021-03-29	2021-06-09	2022-03-29
ID58 / Audit de la mise en œuvre du PAR du Projet Hydro électrique de Jiji et Mulembwe	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	130,837.08	Signé	2021-03-16	2021-03-27	2021-03-21	2021-04-30	2021-04-04	2021-08-30	2021-04-18	2021-09-08	2021-05-06
ID59 / Recrutement d'un consultant spécialiste en Violences Basé sur le Genre (VBG)	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open	100,000.00	34,980.00	Achévé	2021-05-10	2021-07-28	2021-06-12	2021-09-22	2021-06-26	2021-09-28	2021-07-08	2021-09-29	2022-07-08
ID60 / Recrutement d'un Auditeur Interne	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open	100,000.00	23,107.00	Signé	2021-05-10	2021-08-22	2021-06-12	2021-11-29	2021-06-13	2022-03-21	2021-07-09	2022-03-29	2022-07-09
ID61 / Recrutement d'un Chef de Projet au sein de l'UEP	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A priori	Individuel	Open	1,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2021-09-07	2021-07-03		2021-07-24		2021-08-07		2022-10-13
ID55E / Panel assistance technique (Lead ressources humaines)	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Limited	120,000.00	99,580.61	Signé	2021-07-14	2021-09-14	2021-07-19	2022-03-18	2021-08-09	2022-04-05	2021-08-23	2022-04-15	2023-02-14
ID62A / Membre du Comité de Règlement des Différends	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A priori	Individuel	Limited	500,000.00	0.00	Annulé	2021-11-09	2021-11-11	2021-11-14	2021-11-19	2021-11-19		2021-11-29		2023-12-05
ID62C / Membre du Comité de Règlement des Différends	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A priori	Individuel	Direct	500,000.00	0.00	Annulé	2021-11-09	2021-11-11	2021-11-19		2021-11-24		2021-12-04		2023-12-10
ID63 / Service d'un consultant pour appuyer la REGIDESO à organiser un atelier sur la maîtrise de l'Erosion et la protection des bassins versants	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Direct	9,000.00	8,176.55	Signé	2021-11-12	2021-11-12	2021-11-15	2021-11-18	2021-11-17	2021-11-18	2021-11-19	2021-11-29	2021-11-22
ID62B / Membre du Comité de Règlement des Différends	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A priori	Individuel	Direct	500,000.00	0.00	Annulé	2021-11-09	2021-11-11	2021-11-19		2021-11-24		2021-12-04		2023-12-10
ID64B / Membre du comité de règlement des différends (M. Smith)	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A priori	Individuel	Limited	250,000.00	250,000.00	Signé	2022-01-03	2021-12-23	2022-01-08	2021-12-28	2022-01-13	2022-02-15	2022-01-23	2022-03-16	2024-01-03
ID64C / Membre du Comité de Règlement des Différends (Serge Y)	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A priori	Individuel	Direct	250,000.00	250,000.00	Signé	2022-01-03	2021-12-29	2022-01-13	2022-01-10	2022-01-18	2022-02-15	2022-01-28	2022-03-16	2022-07-27
ID64A / Membre du Comité de règlement de Différend (D. Brown)	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A priori	Individuel	Limited	250,000.00	250,000.00	Signé	2022-01-03	2021-12-29	2022-01-08	2021-12-30	2022-01-13	2022-02-15	2022-01-23	2022-03-16	2023-01-23
ID65 / Appui aux aspects sociaux du projet PPHIMU	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-11	2022-03-10	2022-02-26		2022-02-27		2022-03-06		2022-04-11
ID55F / Panel assistance technique (Lead service d'appui)	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Open	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-28	2022-05-08	2022-03-29		2022-04-13		2022-04-17		2023-04-17
ID66 / Appui en comptabilité du PPHIMU	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Direct	25,000.00	21,425.68	Signé	2022-04-20	2022-05-04	2022-04-24	2022-05-05	2022-04-26	2022-05-05	2022-04-29	2022-05-06	2023-04-24
ID68 / Coordonnateur de la réforme du secteur de l'Electricité et Développement Institutionnel	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Direct	38,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-20		2022-04-24		2022-04-26		2022-04-28		2023-04-23
ID69 / Expert en Violences Basées sur le Genre au sein du Projet	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Direct	25,000.00	23,891.14	Signé	2022-04-20	2022-05-04	2022-04-24	2022-05-04	2022-04-26	2022-05-05	2022-04-28	2022-05-06	2023-04-23
ID70 / Recrutement d'un Expert en appui aux aspects environnementaux du projet	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-23		2022-05-28		2022-06-02		2022-06-06		2023-06-01