

**(P159843) Metropolitan Buenos Aires Urban
Transformation Project
PROCUREMENT PLAN**

Country: Argentina

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: 27-Feb-2017

General Procurement Notice published on: 24-Feb-2017

Period covered by this Procurement Plan: 18 months

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

PROCUREMENT PLAN Argentina : Metropolitan Buenos Aires Urban Transformation Project

General Information
Country: Argentina **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-03-20
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-05-09
Project ID: P159843 **GPN Date:** 2017-02-24
Project Name: Metropolitan Buenos Aires Urban Transformation Project
Loan / Credit No: IBRD / 87060
Executing Agency: Multilateral Credit Organizations Financing Unit

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (USD) | Actual Amount (USD) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | | |
|--|-------------------|---|-------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|------------|--|------------|--------------------------|--------|---|--------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | Planned | Actual | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AR-UFOMC-10275-CW-RFB / Completamiento de red fina Barrio 31 | IBRD / 87060 | Urban and social integration of Barrio 31 in CABA | Previa | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 24,000,000.00 | 23,261,984.97 | Firmado | | | | | | 2017-04-06 | 2017-05-16 | 2017-04-11 | | | | | 2017-06-01 | 2017-06-21 | 2017-07-01 | 2017-09-11 | 2017-08-05 | 2017-10-26 | 2018-09-29 | |
| AR-UFOMC-13527-CW-RFB / Construcción de Vivienda Nueva YPF | IBRD / 87060 | Urban and social integration of Barrio 31 in CABA | Previa | Solicitud de ofertas | Open - International | Single Stage - One Envelope | | | | 103,000,000.00 | 82,830,721.25 | Firmado | | | | | | 2017-06-26 | 2017-07-20 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | | | | | 2017-09-15 | 2017-09-19 | 2017-10-27 | 2017-12-07 | 2017-12-26 | 2017-12-29 | 2019-04-01 |
| AR-UFOMC-10277-CW-RFB / Reducción de infraestructura existente (Barrio 31) | IBRD / 87060 | Urban and social integration of Barrio 31 in CABA | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 12,685,729.00 | 13,505,497.09 | Firmado | | | | | | 2017-10-27 | 2018-08-01 | 2017-11-01 | | | | | 2017-12-13 | 2017-11-13 | 2018-01-12 | 2017-11-29 | 2018-02-16 | 2017-12-29 | 2019-04-12 | |
| AR-UFOMC-28520-CW-RFB / Infraestructura de Media Tensión | IBRD / 87060 | Urban and social integration of Barrio 31 in CABA | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 3,214,930.13 | 5,176,729.31 | Firmado | | | | | | 2017-09-18 | | 2017-09-22 | 2017-10-11 | | | | 2017-10-27 | 2017-11-10 | 2017-12-26 | 2017-12-29 | 2018-01-17 | 2018-02-05 | 2019-02-03 | |
| AR-UFOMC-32028-CW-RFB / Urbanización nueva YPF en el Barrio 31 Carlos Mugica, Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | IBRD / 87060 | Urban and social integration of Barrio 31 in CABA | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 14,628,934.70 | 14,190,743.76 | Firmado | | | | | | 2017-10-31 | | 2017-11-03 | | | | | 2017-12-06 | 2017-12-20 | 2018-01-05 | 2018-01-25 | 2018-02-09 | 2018-02-20 | 2018-08-08 | |
| AR-UFOMC-90019-CW-RFB / Obra de demolición y Desarme para la creación del Espacio Urbano en el Sector Bajo Autopista - Barrio 31 y 31 Bis - Retiro. | IBRD / 87060 | Urban and social integration of Barrio 31 in CABA | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 7,629,179.00 | 2,329,743.75 | Firmado | | | | | | 2018-12-21 | 2019-02-21 | 2018-12-26 | | | | | 2019-02-06 | 2019-03-29 | 2019-03-08 | 2019-04-29 | 2019-04-12 | 2019-06-18 | 2019-10-09 | |
| AR-UFOMC-93035-CW-RFB / Construcción de Viviendas Nuevas YPF, Infraestructura y Espacio Público, Barrio 31 - Retiro | IBRD / 87060 | Urban and social integration of Barrio 31 in CABA | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 8,128,654.55 | 0.00 | En ejecución | | | | | | 2019-01-03 | 2019-02-19 | 2019-01-08 | | | | | 2019-02-19 | 2019-05-02 | 2019-03-21 | | 2019-04-25 | | 2019-10-22 | |
| AR-UFOMC-114369-CW-RFB / Apertura de Calles y Nueva Calle 14 | IBRD / 87060 | Urban and social integration of Barrio 31 in CABA | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 4,243,364.64 | 1,822,764.06 | Firmado | | | | | | 2019-05-17 | 2019-06-07 | 2019-05-22 | | | | | 2019-06-21 | 2019-09-10 | 2019-07-21 | 2019-10-30 | 2019-08-25 | 2019-12-23 | 2020-02-21 | |
| AR-UFOMC-182850-CW-RFB / Construcción y Equipamiento de Espacio Urbano en Sector Bajo Autopista | IBRD / 87060 | Urban and social integration of Barrio 31 in CABA | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 4,300,000.00 | 2,753,721.87 | Firmado | | | | | | 2020-10-09 | 2020-10-02 | 2020-10-15 | | | | | 2020-11-23 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2021-03-17 | 2021-01-27 | 2021-04-15 | 2022-04-22 | |
| AR-UFOMC-198055-CW-RFQ / Remodelación CeSAC 47 en galpón 31 | IBRD / 87060 | Urban and social integration of Barrio 31 in CABA | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 350,000.00 | 329,591.53 | Firmado | | | | | | | | | 2020-11-26 | | | | | | | | 2021-01-21 | 2021-05-13 | 2021-06-20 | |
| AR-UFOMC-73116-CW-RFB / Infraestructura de Baja Tensión en el Marco de la Integración Social y Urbana de la Villa 31 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) | IBRD / 87060 | Urban and social integration of Barrio 31 in CABA | Previa | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 16,033,334.00 | 0.00 | Cancelado | | | | | | 2018-10-31 | 2019-02-08 | 2018-11-05 | | | | | 2018-12-17 | 2019-03-29 | 2019-01-16 | 2019-06-04 | 2019-02-20 | | 2019-08-19 | |
| AR-UFOMC-206531-CW-DIR / CONSTRUCCION DE RED AEREA BAJA TENSION BARRIO 31 ETAPA 1- MANZANAS 11, 16 Y 12 DEL SECTOR GUÉMEZ Y ULNA FRACCIÓN DE LAS MANZANAS 22 Y 23 DEL SECTOR YPF | IBRD / 87060 | Urban and social integration of Barrio 31 in CABA | Posterior | Adquisición directa | Direct | | | | | 704,230.00 | 0.00 | Cancelado | | | | | | 2020-11-25 | | 2020-12-05 | | | | | | | | | 2021-01-19 | 2021-05-11 | | |
| AR-UFOMC-257202-CW-RFB / CONSTRUCCION DE GALPÓN COMUNITARIO EN BAJO AUTOPISTA | IBRD / 87060 | Urban and social integration of Barrio 31 in CABA | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 616,000.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | | | | | | 2021-10-14 | | 2021-10-19 | | | | | 2021-11-23 | | 2021-12-23 | | 2022-01-27 | | 2022-08-15 | |
| AR-UFOMC-257207-CW-RFB / CONSTRUCCION VIVIENDAS NUEVAS e INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PÚBLICO URBANIZACIÓN NUEVA YPF - ETA PA 3 | IBRD / 87060 | Urban and social integration of Barrio 31 in CABA | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 10,180,207.00 | 0.00 | En ejecución | | | | | | 2021-10-28 | 2021-11-22 | 2021-11-02 | 2021-12-15 | | | | 2021-12-07 | | 2022-01-06 | | 2022-02-10 | | 2023-06-05 | |
| AR-UFOMC-293423-CW-RFB / Adecuación de la red de agua potable en el Barrio Padre Carlos Mugica | IBRD / 87060 | Urban and social integration of Barrio 31 in CABA | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 155,000.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | | | | | | 2022-05-09 | | 2022-05-14 | | | | | 2022-06-13 | | 2022-07-13 | | 2022-08-17 | | 2023-07-31 | |
| AR-UFOMC-293424-CW-RFB / EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN MANZANA 28 CON SUS ALREDEDORES | IBRD / 87060 | Urban and social integration of Barrio 31 in CABA | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 105,000.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | | | | | | 2022-05-13 | | 2022-05-18 | | | | | 2022-06-17 | | 2022-07-17 | | 2022-08-21 | | 2023-08-21 | |
| AR-UFOMC-293425-CW-RFB / Renovación de la Red de Alimentación de Baja Tensión en el Marco del Barrio Padre Carlos Mugica | IBRD / 87060 | Urban and social integration of Barrio 31 in CABA | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 11,064,315.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | | | | | | 2022-05-11 | | 2022-05-16 | | | | | 2022-06-27 | | 2022-07-27 | | 2022-08-31 | | 2023-12-24 | |

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (USD) | Actual Amount (USD) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | |
|--|-------------------|--|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|------------|--------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|------------|---------------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AR-UFOMC-134079-GO-RFQ / Adquisición de bienes para el fortalecimiento del Programa de Formalización del Barrio 31 | IBRD / 87060 | Project Management and Monitoring - CABA | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Limited | Single Stage - One Envelope | | 92,000.00 | 55,954.99 | Finalizado | | | | | | | | 2019-10-06 | 2019-10-17 | | | | | | | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2020-05-29 | 2019-12-17 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|-----------|---------------------------|-----------------|--|--|------------|----------|---------------------|--|--|--|------------|------------|------------|------------|--|------------|--|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| AR-UFOMC-145648-GO-DR / Adquisición de 195 contenedores para las nuevas Viviendas sector Cristo Obrero, Barrio Padre Carlos Mugica | IBRD / 87060 | Urban and social integration of Barrio 31 in CABA | Posterior | Adquisición directa | Direct | | | 8.921.00 | 9.110.69 | Finalizado | | | | 2019-11-18 | 2019-11-11 | 2019-11-23 | 2019-11-19 | | | | | | | 2019-12-28 | 2019-12-09 | 2020-06-25 | 2020-01-30 |
| AR-UFOMC-156114-GO-RFO / Adquisición de mini proyector, proyector, tablets, totem de autogestión, scanner, smart TV 50" RCA, auriculares Bluetooth, parlantes, láser, pantalla y trípode para proyector, PC ALL IN ONE, Medidor de distancia Láser y zona a | IBRD / 87060 | Project Management and Monitoring - CABA | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Limited | | | 16,000.00 | 0.00 | Cancelado | | | | | | 2020-02-14 | | | | | | | | 2020-04-10 | | 2020-05-10 | |
| AR-UFOMC-190660-GO-RFB / Adquisición de Mobiliario y equipamiento para Co taller | IBRD / 87060 | Urban and social integration of Barrio 31 in CABA | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | | | 200,000.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | | | | 2020-12-10 | | 2020-12-15 | | | 2021-01-26 | | 2021-02-25 | | 2021-04-01 | | 2021-09-28 | | |
| AR-UFOMC-264534-GO-RFB / ADQUISICION DE TERMOTANQUES ELECTRICOS PARA LAS VIVIENDAS DEL SECTOR DE YPF DEL BARRIO 31 Y SERVICIOS CONEXOS DE CONEXION Y COLOCACION | IBRD / 87060 | Urban and social integration of Barrio 31 in CABA | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | | | 750,800.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | | | | 2021-11-30 | | 2021-12-05 | | | 2021-12-20 | | 2022-01-09 | | 2022-01-31 | | 2022-02-15 | | |

NON CONSULTING SERVICES

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|-------------------|--|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|------------|--|------------|--|--------|--------------------------|------------|---|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| AR-UFOMC-97097-NC-RFB / Contratación de Servicio de Mudanza para la Reubicación de Unidades Funcionales (hogares y comercios) en el marco del Plan de Urbanización Barrio 31 - Retiro | IBRD / 87060 | Urban and social integration of Barrio 31 in CABA | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 1,210,000.00 | 646,106.90 | Rescindido | | | | | 2019-01-28 | 2019-03-19 | 2019-02-02 | | | | 2019-03-16 | 2019-04-22 | 2019-04-15 | 2019-05-07 | 2019-05-20 | 2019-06-28 | 2019-11-16 | |
| AR-UFOMC-138087-NC-RFB / Servicio especializado de control integral de plagas en el Barrio Padre Carlos Mugica y alrededores, en el marco del plan de urbanización integral Retiro Puerto de la Secretaría de Integración Social y Urbana | IBRD / 87060 | Project Management and Monitoring - CABA | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 100,000.00 | 197,613.78 | Firmado | | | | 2019-07-18 | 2019-06-26 | 2019-07-23 | | | | 2019-09-03 | 2019-09-18 | 2019-10-03 | 2019-09-23 | 2019-11-07 | 2019-10-31 | 2020-05-05 | | |
| AR-UFOMC-128140-NC-RFB / Servicio de logística externa de recolección de residuos sólidos | IBRD / 87060 | Project Management and Monitoring - CABA | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 750,000.00 | 1,252,411.38 | Firmado | | | | 2019-08-30 | 2019-08-28 | 2019-09-04 | | | | 2019-10-16 | 2019-10-21 | 2019-11-15 | 2019-11-14 | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 2020-06-17 | | |
| AR-UFOMC-170987-NC-RFQ / Servicio de Mudanzas de unidades Funcionales (hogares y comercios) del sector Bajo A utopista | IBRD / 87060 | Urban and social integration of Barrio 31 in CABA | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 100,000.00 | 64,971.25 | Firmado | | | | | | 2020-05-05 | | | | | | | | 2020-06-30 | 2020-07-17 | 2020-12-27 | | |
| AR-UFOMC-147685-NC-RFB / Servicio de mantenimiento, de esterilización y limpieza de redes cloacales y pluviales en el Barrio Padre Carlos Mugica y Salidas | IBRD / 87060 | Urban and social integration of Barrio 31 in CABA | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 920,000.00 | 0.00 | Cancelado | | | | | | | | | | | | | | 2020-01-04 | | 2021-01-03 | | |
| AR-UFOMC-218123-NC-RFQ / Encuentro para la construcción de regiones metropolitanas a escala humana | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 25,000.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | | | | | | 2021-02-24 | | | | | | | | 2021-04-21 | | 2021-04-26 | | |
| AR-UFOMC-232856-NC-RFB / Nuevo Servicio Especializado de Control Integral de Plagas en el Barrio Padre Carlos Mugica | IBRD / 87060 | Urban and social integration of Barrio 31 in CABA | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 150,000.00 | 0.00 | En ejecución | | | | 2021-05-14 | 2021-07-28 | 2021-05-19 | | | | 2021-06-30 | | 2021-07-30 | | 2021-09-03 | | 2022-09-03 | | |
| AR-UFOMC-232869-NC-RFB / Nuevo Servicio de logística y externa de recolección de residuos sólidos | IBRD / 87060 | Urban and social integration of Barrio 31 in CABA | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 1,000,000.00 | 0.00 | En ejecución | | | | 2021-05-14 | 2021-07-22 | 2021-05-19 | 2021-09-24 | | | 2021-06-30 | | 2021-07-30 | | 2021-09-03 | | 2022-09-03 | | |

CONSULTING FIRMS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Expression of Interest Notice | | Short List and Draft Request for Proposals | | Request for Proposals Issued | | Opening of Technical Proposals / Minutes | | Evaluation of Technical Proposal | | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|--|-------------------|--|-------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------|--|------------|------------------------------|--------|--|------------|----------------------------------|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| AR-UFOMC-47028-CS-QCBS / Desarrollo e implementación de un sistema de información del área metropolitana de Buenos Aires | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - International | | 500,000.00 | 0.00 | Cancelado | 2018-02-09 | | 2018-03-02 | | 2018-04-15 | | | | 2018-05-13 | | 2018-06-12 | | 2018-07-17 | | 2018-08-21 | | 2019-08-21 | |
| AR-UFOMC-78401-CS-QCBS / Servicio de Consultoría destinado a la contratación de Recursos Humanos para la conformación de la Gerencia Operativa de Reasentamiento para la urbanización del Barrio 31 - Retiro | IBRD / 87060 | Urban and social integration of Barrio 31 in CABA | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - International | | 1,024,532.00 | 1,232,818.20 | Firmado | 2018-09-18 | 2018-10-01 | 2018-10-04 | 2019-01-31 | 2018-11-17 | 2018-12-11 | | | 2018-12-15 | 2019-01-07 | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 2019-02-18 | 2019-01-29 | 2019-03-25 | 2019-05-10 | 2020-03-24 | |
| AR-UFOMC-90015-CS-COS / Fortalecimiento de la coordinación de políticas públicas en el Área Metropolitana Buenos Aires | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Selección basada en calificaciones de consultores | Open - National | | 67,017.30 | 24,420.89 | En ejecución | 2018-12-07 | 2019-06-10 | 2018-12-28 | | 2019-02-10 | 2020-10-21 | | | | | 2019-03-12 | 2020-01-30 | | 2019-04-16 | | 2019-10-13 | | |
| AR-UFOMC-92033-CS-COS / Diseño de App Nativa Respuesta BA INTEGRACION para el Barrio 31 | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Selección basada en calificaciones de consultores | Open - National | | 50,491.00 | 56,085.02 | Finalizado | 2018-12-18 | 2019-01-03 | 2019-01-08 | | 2019-02-21 | 2019-03-11 | | | | | 2019-03-23 | 2019-05-07 | | 2019-04-27 | 2019-05-24 | 2019-10-04 | 2019-07-23 | |
| AR-UFOMC-93031-CS-COS / Generación de información relevante para el desarrollo de AMBA Data | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Selección basada en calificaciones de consultores | Open - National | | 30,521.37 | 15,306.52 | Finalizado | 2019-01-02 | 2018-11-05 | 2019-01-23 | | 2019-03-08 | 2019-03-28 | | | | | 2019-04-07 | 2019-09-05 | | 2019-05-12 | 2019-09-11 | 2019-11-08 | 2019-12-11 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|-----------|---|----------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| AR-UFOMC-78400-CS-QCBS / Servicio de Consultoría destinado a la Gestión, Diseño e implementación de los procesos de la Gerencia Operativa de Resentamiento para la urbanización del Barrio 31 - Retiro | IBRD / 87060 | Urban and social integration of Barrio 31 in CABA | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | 256.410.00 | 0.00 | Cancelado | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-09-18 | | 2018-11-01 | | 2018-11-29 | 2018-12-29 | 2019-02-02 | 2019-03-09 | 2020-03-08 | | | | | |
| AR-UFOMC-78400-CS-QCBS-2 / Servicio de Consultoría de apoyo a la Gestión, Diseño e implementación de los procesos de la Gerencia Operativa de Resentamiento para la urbanización del Barrio 31 - Retiro | IBRD / 87060 | Urban and social integration of Barrio 31 in CABA | Posterior | Selección basada en calificaciones de consultores | Limited | 256.410.00 | 367.067.53 | Finalizado | 2019-01-07 | 2018-09-27 | | | 2019-01-14 | 2019-01-08 | | | 2019-02-13 | 2019-02-22 | 2019-03-20 | 2019-03-27 | 2020-03-19 | 2020-03-31 | | |
| AR-UFOMC-92035-CS-CQS / Consultoría para la recolección de información y análisis de encuesta de opinión pública y estudio de satisfacción del Proyecto de Integración Social y Urbana del Barrio 31 | IBRD / 87060 | Project Management and Monitoring - CABA | Posterior | Selección basada en calificaciones de consultores | Open - National | 44.210.00 | 88.205.15 | Finalizado | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 2019-01-10 | | 2019-02-23 | 2019-03-20 | | | 2019-03-25 | 2019-05-16 | 2019-04-29 | 2019-09-30 | 2019-10-26 | 2020-01-02 | | |
| AR-UFOMC-96264-CS-CQS / Evaluación Económica y Social del Proyecto de Integración Social y Urbana del Barrio Padre Carlos Mugica | IBRD / 87060 | Project Management and Monitoring - CABA | Posterior | Selección basada en calificaciones de consultores | Open - National | 20.304.37 | 24.442.93 | Firmado | 2019-02-04 | 2019-01-31 | 2019-02-25 | | 2019-04-10 | 2019-05-06 | | | 2019-05-10 | 2019-08-02 | 2019-06-14 | 2019-11-15 | 2019-12-11 | | | |
| AR-UFOMC-97122-CS-CQS / Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Gestión Urbana Metropolitana | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Selección basada en calificaciones de consultores | Open - National | 63.380.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2019-01-31 | | 2019-02-21 | | 2019-04-06 | | | | 2019-05-06 | | 2019-06-10 | | 2019-12-07 | | | |
| AR-UFOMC-105967-CS-CQS / Formulación de una estrategia de Gestión Comunitaria de Regularización de Servicios Públicos en el Barrio 31 | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Selección basada en calificaciones de consultores | Open - National | 61.822.00 | 37.417.81 | Finalizado | 2019-03-13 | 2019-03-06 | 2019-04-03 | | 2019-05-17 | 2019-04-26 | | | 2019-06-16 | 2019-11-20 | 2019-07-21 | 2019-11-22 | 2020-01-17 | 2020-03-22 | | |
| AR-UFOMC-113329-CS-QCBS / Consultoría para el desarrollo e implementación del sistema CIM Salesforce y plataforma interna en el marco del Proyecto de la Secretaría de Integración Social y Urbana | IBRD / 87060 | Project Management and Monitoring - CABA | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - International | 691.906.00 | 614.372.32 | Firmado | 2019-05-03 | 2019-05-02 | 2019-05-24 | | 2019-07-07 | 2019-07-23 | | 2019-08-04 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 2019-12-05 | 2019-10-08 | 2020-01-03 | 2019-11-12 | 2020-03-05 | 2020-11-11 |
| AR-UFOMC-97122-CS-QCBS / Auditoría Externa Contable y Financiera del Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires. | IBRD / 87060 | Project Management and Monitoring - CABA | Posterior | Selección basada en el menor costo | Open - National | 50.000.00 | 4.025.15 | Firmado | 2019-02-08 | 2019-03-18 | 2019-03-01 | | 2019-04-14 | | 2019-05-12 | 2019-06-11 | 2019-05-15 | 2019-07-16 | 2019-04-26 | 2019-08-20 | 2019-05-14 | 2020-02-16 | | |
| AR-UFOMC-99141-CS-CQS / Evaluación de Impacto del Programa de Resentamiento y Mejoramiento de Viviendas del Proyecto de Integración Social y Urbana del Barrio Padre Carlos Mugica para el sector Bajo Autopista | IBRD / 87060 | Project Management and Monitoring - CABA | Posterior | Selección basada en calidad | Open - National | 354.214.00 | 392.617.69 | Firmado | 2019-05-08 | 2019-02-05 | 2019-05-29 | | 2019-07-12 | 2019-05-15 | 2019-08-09 | 2019-06-26 | 2019-09-08 | 2019-09-05 | 2019-10-08 | 2019-09-18 | 2019-11-12 | 2019-11-29 | 2020-11-11 | |
| AR-UFOMC-99141-CS-QCBS / Evaluación de Impacto del Programa de Resentamiento y Mejoramiento de Viviendas del Proyecto de Integración Social y Urbana del Barrio Padre Carlos Mugica para el sector Bajo Autopista | IBRD / 87060 | Project Management and Monitoring - CABA | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | 354.214.00 | 0.00 | Cancelado | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-04-11 | | 2019-05-09 | 2019-06-08 | | 2019-07-13 | | 2019-08-17 | | 2020-08-16 | | |
| AR-UFOMC-122846-CS-CQS / Consultoría para el diseño del modelo técnico para la implementación y replicabilidad del Proyecto de Integración Social y Urbana | IBRD / 87060 | Project Management and Monitoring - CABA | Posterior | Selección basada en calificaciones de consultores | Open - National | 87.471.00 | 0.00 | Cancelado | 2019-09-01 | 2019-07-08 | 2019-10-03 | | 2019-11-16 | 2019-09-18 | | | | 2019-12-16 | | 2020-01-20 | | 2020-07-18 | | |
| AR-UFOMC-124190-CS-CQS / Asesoramiento y evaluación para el fortalecimiento del eje de desarrollo económico del Barrio Padre Carlos Mugica | IBRD / 87060 | Project Management and Monitoring - CABA | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | 173.363.00 | 113.735.55 | Firmado | 2019-09-08 | 2019-08-01 | 2019-09-29 | | 2019-11-12 | 2019-11-08 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2020-01-09 | 2019-12-26 | 2020-02-13 | 2020-01-14 | 2020-03-19 | 2020-11-09 | 2021-03-19 | |
| AR-UFOMC-170973-CS-CQS / Desarrollo e implementación de mejoras en la interfaz y usabilidad del sitio ANEA Data | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Selección basada en calificaciones de consultores | Open - National | 77.000.00 | 50.431.52 | En ejecución | 2020-04-30 | 2020-04-23 | 2020-05-21 | | 2020-07-04 | 2020-10-09 | | | | 2020-08-03 | 2020-11-05 | 2020-09-07 | | 2021-07-04 | | |
| AR-UFOMC-125031-NC-RFP / Contratación de firma consultora para prestar el servicio de implementación de los programas que conforman el Plan de Formalización del Barrio Padre Carlos Mugica, en el marco del Plan Maestro de Integración Retiro - Puerto | IBRD / 87060 | Project Management and Monitoring - CABA | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - International | 1.000.000.00 | 0.00 | Cancelado | 2019-08-01 | 2019-08-15 | 2019-08-22 | 2019-09-04 | 2019-10-05 | 2019-10-28 | | 2019-11-02 | 2019-12-02 | | 2020-01-06 | | 2020-02-10 | | 2021-08-03 | |
| AR-UFOMC-188783-CS-CQS / Asesoría Técnica Especializada en Gestión de Proyectos y Seguridad, Higiene y Medio Ambiente para la Subsecretaría de Infraestructura, Vivienda y Coordinación Gubernamental de la Secretaría de Integración Social y Urbana | IBRD / 87060 | Project Management and Monitoring - CABA | Posterior | Selección basada en calificaciones de consultores | Limited | 129.200.00 | 136.725.31 | Firmado | 2020-08-25 | 2020-08-14 | | | 2020-09-08 | 2020-09-24 | | | | 2020-09-28 | 2020-10-26 | 2020-10-08 | 2020-11-04 | 2021-04-06 | | |
| AR-UFOMC-201630-CS-CQS / Evaluación del impacto de la carga fiscal consolidada para la toma de decisiones comerciales (doing business) y de inversiones en la Región | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Selección basada en calificaciones de consultores | Limited | 105.000.00 | 116.740.72 | Firmado | 2020-10-26 | 2020-10-08 | | | 2020-11-09 | 2021-05-31 | | | | 2020-12-09 | 2021-07-21 | 2020-12-24 | 2021-10-01 | 2021-06-22 | | |
| AR-UFOMC-201631-CS-CQS / Planes Sectoriales de reactivación económica post COVID-19 | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Selección basada en calificaciones de consultores | Limited | 130.000.00 | 105.651.33 | Firmado | 2020-10-26 | 2020-10-08 | | | 2020-11-09 | 2021-06-08 | | | | 2020-12-09 | 2021-09-27 | 2020-12-15 | 2021-10-08 | 2021-01-11 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|-----------|---|-----------------|--|------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| AR-UFOMC-206568-CS-CQS / Servicio integral de desarrollo de identidad y estrategia re posicionamiento de imagen del Barrio Padre Carlos Mugica | IBRD / 87060 | Project Management and Monitoring - CABA | Posterior | Selección basada en calificaciones de consultores | Open - National | | 40,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2020-11-25 | 2021-03-01 | 2020-12-10 | 2021-01-03 | | | 2021-01-10 | 2021-01-27 | 2021-05-27 | | |
| AR-UFOMC-149935-CS-CQS / Desarrollo de lineamientos y guías para una estrategia coordinada de visión urbana entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Municipio de Lanús. | IBRD / 87060 | Project Management and Monitoring - CABA | Posterior | Selección basada en calificaciones de consultores | Open - National | | 31,100.00 | 0.00 | Cancelado | 2020-01-02 | | 2020-01-16 | 2020-02-21 | | | 2020-03-06 | 2020-04-04 | 2020-10-01 | | |
| AR-UFOMC-148005-CS-LCS / Servicio integral de dictado e talleres para el desarrollo e inclusión económica de los vecinos y las vecinas del Barrio Padre Carlos Mugica | IBRD / 87060 | Project Management and Monitoring - CABA | Posterior | Selección basada en el menor costo | Open - National | | 48,000.00 | 0.00 | Cancelado | 2019-12-03 | 2020-01-27 | 2019-12-24 | 2020-01-31 | 2020-02-06 | 2020-03-05 | 2020-04-04 | 2020-05-09 | 2020-06-13 | 2020-12-10 | |
| AR-UFOMC-206568-CS-CQS / Servicio integral de formación, talleres y capacitaciones para la incorporación de actividades de promoción como un nuevo factor de integración socioeconómica de las vecinas y los vecinos del Barrio Padre Carlos Mugica | IBRD / 87060 | Project Management and Monitoring - CABA | Posterior | Selección basada en calificaciones de consultores | Open - National | | 21,000.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2021-02-09 | 2021-03-02 | | 2021-04-15 | | | 2021-05-15 | 2021-06-19 | 2021-12-16 | | |
| AR-UFOMC-211462-CS-CQS / Diseño e implementación de Banco de Proyectos AMBA asociados a la Oferta de Financiamiento de Organismos Internacionales de Crédito | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Selección basada en calificaciones de consultores | Open - National | | 120,000.00 | 107,560.34 | Firmado | 2021-02-10 | 2020-12-21 | 2021-03-03 | 2021-04-16 | 2021-05-31 | | 2021-05-16 | 2021-09-27 | 2021-06-20 | 2021-09-30 | 2021-12-17 |
| AR-UFOMC-225014-CS-CQS / Mercado de Trabajo en el AMBA. Estudio de la oferta laboral y el impacto de la Pandemia | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Selección basada en calificaciones de consultores | Limited | | 100,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2021-03-16 | 2021-04-20 | | 2021-03-30 | | 2021-04-29 | | 2021-06-03 | | 2021-10-31 | |
| AR-UFOMC-218122-CS-CQS / Alianza Metropolitana de Datos Abiertos | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Selección basada en calificaciones de consultores | Open - National | | 105,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2021-02-18 | 2021-03-24 | 2021-03-11 | 2021-04-24 | | 2021-05-24 | | 2021-06-28 | | 2022-04-24 | |
| AR-UFOMC-218120-CS-CQS / DISEÑO DE METODOLOGÍA PARA PROMOVER EL DESARROLLO URBANO A ESCALA HUMANA EN LA REGIÓN DEL AMBA | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | | 90,400.00 | 0.00 | En ejecución | 2021-04-06 | 2021-05-21 | 2021-04-27 | 2021-06-10 | 2021-07-08 | 2021-08-07 | 2021-09-11 | 2021-10-16 | | 2022-04-14 | |
| AR-UFOMC-121658-CS-CQS / Estudio cualitativo de tipo etnográfico en el marco de la Estrategia de Evaluación y Monitoreo Integral del Proyecto de Integración Social y Urbana | IBRD / 87060 | Project Management and Monitoring - CABA | Posterior | Selección basada en el menor costo | Open - National | | 114,740.00 | 0.00 | Cancelado | 2019-09-06 | 2019-07-02 | 2019-09-27 | 2019-11-10 | 2019-12-08 | 2020-01-07 | 2020-02-11 | 2020-03-17 | | 2020-09-13 | |
| AR-UFOMC-270353-CS-QCBS / Lineamientos para la formulación de un Plan de Acción Climática en el AMBA | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | | 540,360.00 | 0.00 | En ejecución | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2022-01-12 | 2022-02-08 | 2022-03-08 | 2022-03-28 | 2022-05-02 | 2022-05-30 | | 2023-05-30 | |
| AR-UFOMC-270354-CS-QCBS / MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL AMBA | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | | 475,400.00 | 0.00 | En ejecución | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2022-01-21 | 2022-02-18 | 2022-03-05 | 2022-04-09 | 2022-05-14 | | 2023-05-14 | |
| AR-UFOMC-270355-CS-QCBS / Apoyo a la institucionalidad metropolitana: diseño funcional y bases para la puesta en marcha del Instituto Metropolitano del AMBA (Mamba) | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | | 240,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 2022-01-11 | 2022-02-09 | 2022-03-09 | 2022-03-24 | 2022-04-28 | 2022-06-02 | | 2023-06-02 | |
| AR-UFOMC-291344-CS-LCS / Auditoría Externa Contable y Financiera del Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires | IBRD / 87060 | Project Management and Monitoring - CABA | Posterior | Selección basada en el menor costo | Open - National | | 20,000.00 | 0.00 | Bajo Revision | 2022-04-28 | 2022-05-02 | 2022-05-19 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | 2022-08-29 | 2022-10-03 | 2022-11-07 | | 2023-11-07 | |

INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identify/Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|--|-------------------|--|-------------|----------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------|--|------------|---------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| AR-UFOMC-42945-CS-INDV / servicio de un profesional de diseño a la evaluación y monitoreo durante de 6 meses, con 4 productos entregables | IBRD / 87060 | Project Management and Monitoring - CABA | Posterior | Individual | Limited | | 16,500.00 | 16,500.00 | Finalizado | 2018-01-08 | 2018-02-01 | 2018-01-08 | 2018-03-21 | 2018-01-08 | 2018-08-15 | 2018-01-15 | 2018-08-16 | 2018-07-14 | 2019-02-16 |
| AR-UFOMC-23943-CS-INDV / Consultoría Proyecto Plusvalías: contratación de dos consultores internacionales para la evaluación y propuesta de mejoras del Proyecto de Ley de Plusvalías. | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Individual | Direct | | 36,500.00 | 0.00 | Cancelado | 2017-08-08 | 2017-08-15 | 2017-08-18 | | 2017-09-08 | | 2017-10-13 | | 2018-04-11 | |
| AR-UFOMC-24874-CS-CDS / Consultoría Proyecto Plusvalías: contratación de una firma para la evaluación y propuesta de mejoras del Proyecto de Ley de Plusvalías. | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Selección directa de consultores | Direct | | 18,350.00 | 0.00 | Cancelado | 2017-08-08 | 2017-08-15 | 2017-08-18 | | | | 2017-10-22 | | 2018-04-20 | |
| AR-UFOMC-83913-CS-INDV / Selección de Consultores de apoyo a la Gestión para el Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires. | IBRD / 87060 | Project Management and Monitoring - CABA | Posterior | Individual | Open | | 7,162.32 | 5,144.68 | Finalizado | 2018-11-01 | 2018-09-12 | 2018-11-11 | 2018-11-26 | 2018-11-15 | 2018-11-26 | 2018-11-18 | 2018-11-27 | 2019-06-06 | 2019-09-30 |
| AR-UFOMC-83922-CS-INDV / Coordinador para la experiencia piloto de articulación de la normativa urbana en el AMBA. | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Individual | Open | | 7,297.30 | 3,362.39 | Finalizado | 2018-11-01 | 2018-11-09 | 2018-11-19 | 2018-11-01 | 2018-11-29 | 2018-11-07 | 2018-12-23 | 2019-01-30 | 2019-06-21 | 2019-07-31 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|-----------|----------------------------------|---------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| AR-UFOMC-85481-CS-INDV / Consultar Individuales - Contrataciones de los Responsables del Diseño y Seguimiento de la Gestión Comunitaria y Participativa en los componentes del Plan Integral de Urbanización e Integración en el Barrio 31. | IBRD / 87060 | Project Management and Monitoring - CABA | Posterior | Individual | Open | 25,918.68 | 5,641.34 | Finalizado | 2018-11-02 | 2018-11-01 | 2018-11-12 | 2018-11-01 | 2018-11-16 | 2018-11-29 | 2018-11-19 | 2019-03-06 | 2019-11-19 | 2020-03-06 |
| AR-UFOMC-85494-CS-INDV / Consultor experto en planificación urbana validación para la experiencia piloto de articulación de la normativa urbana en el AMBA. | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Individual | Open | 8,108.11 | 3,735.99 | Finalizado | 2018-11-01 | 2019-11-09 | 2018-11-19 | 2018-10-17 | 2018-11-29 | 2018-12-27 | 2018-12-23 | 2018-12-27 | 2019-06-21 | 2019-06-27 |
| AR-UFOMC-85495-CS-INDV / Consultor experto en planificación piloto de articulación de la normativa urbana en el AMBA. | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Individual | Open | 4,864.86 | 2,241.59 | Finalizado | 2018-11-01 | 2018-11-09 | 2018-11-19 | 2018-10-10 | 2018-11-29 | 2018-12-21 | 2018-12-23 | 2019-01-16 | 2019-06-21 | 2019-07-16 |
| AR-UFOMC-85500-CS-INDV / Consultor experto en asuntos legales y jurídicos para la experiencia piloto de articulación de la normativa urbana en el AMBA. | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Individual | Open | 5,675.68 | 2,615.19 | Finalizado | 2018-11-02 | 2018-11-09 | 2018-11-20 | 2018-10-10 | 2018-11-30 | 2018-11-23 | 2018-12-24 | 2018-11-29 | 2019-06-22 | 2019-05-29 |
| AR-UFOMC-85501-CS-INDV / Consultor experto en economía urbana para la experiencia piloto de articulación de la normativa urbana en el AMBA. | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Individual | Open | 4,864.86 | 2,241.59 | Finalizado | 2018-11-01 | 2018-11-09 | 2018-11-19 | 2018-11-23 | 2018-11-29 | 2019-03-12 | 2018-12-23 | 2019-02-18 | 2019-06-21 | 2019-08-31 |
| AR-UFOMC-85503-CS-INDV / Asistente en manejo de información territorial y técnicas proyectuales para la experiencia piloto de articulación de la normativa urbana en el AMBA. | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Individual | Open | 4,378.38 | 2,017.43 | Finalizado | 2018-11-02 | 2018-09-14 | 2018-11-20 | 2019-11-23 | 2018-11-30 | 2019-04-23 | 2018-12-24 | 2019-03-06 | 2019-06-22 | 2019-08-31 |
| AR-UFOMC-85506-CS-INDV / Consultor experto en Gestión del Proyecto AMBA Data | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Individual | Open | 2,702.70 | 1,246.63 | Finalizado | 2018-11-01 | 2018-10-29 | 2018-11-19 | 2018-10-18 | 2018-11-29 | 2019-05-20 | 2018-12-23 | 2019-05-13 | 2019-04-22 | 2019-08-13 |
| AR-UFOMC-97114-CS-INDV / Contról de un especialista líder de Proyecto de AMBA DATA. | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Individual | Open | 13,026.00 | 9,614.61 | Finalizado | 2019-02-01 | 2019-01-21 | 2019-03-22 | 2019-02-21 | 2019-04-12 | 2019-04-26 | 2019-05-17 | 2019-04-26 | 2019-11-13 | 2020-02-06 |
| AR-UFOMC-97117-CS-INDV / Consultor experto en desarrollo de un consultor Desarrollador Web para AMBA DATA. | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Individual | Open | 8,527.00 | 5,868.66 | Finalizado | 2019-02-01 | 2019-01-21 | 2019-03-22 | 2019-02-21 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-05-17 | 2019-04-15 | 2019-05-27 | 2020-02-06 |
| AR-UFOMC-117911-CS-INDV / Especialista en Energía y Eficiencia Energética para el proyecto de integración social y urbana del Barrio 31. | IBRD / 87060 | Project Management and Monitoring - CABA | Posterior | Individual | Limited | 34,600.00 | 19,375.31 | Finalizado | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-13 | 2019-07-10 | 2019-07-13 | 2019-08-23 | 2019-09-21 | 2019-08-28 | 2020-04-18 | 2020-03-28 |
| AR-UFOMC-117914-CS-INDV / Especialista en Marcos Regulatorios | IBRD / 87060 | Project Management and Monitoring - CABA | Posterior | Individual | Limited | 37,745.00 | 41,139.48 | Firmado | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-13 | 2019-07-04 | 2019-07-13 | 2019-07-26 | 2019-09-21 | 2019-08-01 | 2020-04-18 | |
| AR-UFOMC-123775-CS-INDV / Experto en Gestión de Acceso y Sostenibilidad de usuarios de bajos recursos en las redes de Agua y Energía para el Plan de Inclusión en Servicios Públicos Básicos | IBRD / 87060 | Project Management and Monitoring - CABA | Posterior | Individual | Open | 9,300.00 | 21,568.19 | Firmado | 2019-08-20 | 2019-07-22 | 2019-10-08 | 2019-08-05 | 2019-10-29 | 2019-09-12 | 2019-12-03 | 2019-09-13 | 2020-05-31 | |
| AR-UFOMC-126298-CS-CDS / Servicio consultoría para llevar adelante la supervisión de la obra denominada "Construcción de Viviendas Nuevas Y PF - Etapa III", Licitación Pública Nacional, Referencia STE P Nº AR-UFOMC-93035-CW-R | IBRD / 87060 | Urban and social integration of Barrio 31 in CABA | Posterior | Selección directa de consultores | Direct | 444,000.00 | 249,618.24 | Firmado | 2019-08-30 | 2019-07-31 | 2019-09-09 | 2019-08-13 | | | 2019-11-13 | 2019-10-28 | 2020-05-11 | |
| AR-UFOMC-130081-CS-INDV / Especialista en Desarrollo Comercial y Económico | IBRD / 87060 | Project Management and Monitoring - PBA | Posterior | Individual | Open | 8,200.00 | 8,183.58 | Finalizado | 2019-09-08 | 2019-10-23 | 2019-10-27 | 2019-09-18 | 2019-11-17 | 2019-10-16 | 2019-12-22 | 2019-10-17 | 2020-06-19 | 2020-04-30 |
| AR-UFOMC-139188-CS-CDS / Servicio de Soporte para la Gestión Territorial de los Recursos Humanos que participan en la implementación del Plan de Formalización en el Barrio Padre Carlos Mugica | IBRD / 87060 | Project Management and Monitoring - CABA | Posterior | Selección directa de consultores | Direct | 551,977.00 | 212,084.43 | Firmado | 2019-10-11 | 2019-10-22 | 2019-10-21 | 2019-11-11 | | | 2019-12-25 | 2019-12-05 | 2020-06-22 | |
| AR-UFOMC-144410-CS-INDV / Asesor Técnico para la obra "Creación del Espacio Urbano o Bajo Autopista" | IBRD / 87060 | Urban and social integration of Barrio 31 in CABA | Posterior | Individual | Open | 13,585.00 | 33,947.67 | Firmado | 2019-11-10 | 2019-10-29 | 2019-12-29 | 2019-11-15 | 2020-01-19 | 2019-12-19 | 2020-02-23 | 2019-12-23 | 2020-08-21 | |
| AR-UFOMC-145633-CS-CDS / Servicio Profesional de Asistencia Técnica para las tareas de Inspección referidas a las Obras de Sectores de Completamiento (SC) y Renovación de Infraestructura (RI) | IBRD / 87060 | Urban and social integration of Barrio 31 in CABA | Posterior | Selección directa de consultores | Direct | 241,506.00 | 370,184.74 | Finalizado | 2019-11-18 | 2019-11-14 | 2019-11-28 | 2019-11-27 | | | 2020-02-01 | 2019-12-10 | 2020-07-30 | 2020-10-31 |
| AR-UFOMC-145696-CS-CDS / Servicio Profesional de Supervisión Integral de Obras de Construcción de Edificios de Vivienda Multifamiliares con infraestructuras y Espacios Públicos en el denominado "Sector EX YPF" del Barrio 31. | IBRD / 87060 | Urban and social integration of Barrio 31 in CABA | Posterior | Selección directa de consultores | Direct | 859,000.00 | 1,293,779.93 | Finalizado | 2019-11-17 | 2019-08-15 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | | | 2020-01-31 | 2019-12-10 | 2020-07-29 | 2020-11-26 |
| AR-UFOMC-180995-CS-INDV / Especialista en aspectos fiduciarios y contrataciones. | IBRD / 87060 | Project Management and Monitoring - CABA | Posterior | Individual | | 8,200.00 | 0.00 | Cancelado | 2020-07-16 | | 2020-07-31 | | 2020-07-31 | | 2020-08-05 | | 2021-02-01 | |
| AR-UFOMC-184055-CS-INDV / Especialista Senior en Procesos y Calidad | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Individual | Open | 9,700.00 | 9,004.50 | Firmado | 2020-07-15 | 2020-06-11 | 2020-07-20 | 2020-09-01 | 2020-07-20 | 2020-10-13 | 2020-07-25 | 2020-10-16 | 2021-01-21 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|-----------|----------------------------------|---------|--|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| AR-UFOMC-184057-CS-INDV / Especialista en Desarrollo Económico Territorial | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Individual | Open | | 9,700.00 | 9,004.50 | Firmado | 2020-07-16 | 2020-06-11 | 2020-07-21 | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2020-10-08 | 2020-07-26 | 2020-10-14 | 2021-01-22 | |
| AR-UFOMC-180996-CS-INDV / Coordinador Técnico para la ejecución de la Parte 2 (componente 3) | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Individual | Open | | 11,000.00 | 9,754.88 | Firmado | 2020-07-16 | 2020-06-11 | 2020-07-21 | 2020-08-06 | 2020-07-21 | 2020-09-08 | 2020-07-26 | 2020-09-10 | 2021-01-22 | |
| AR-UFOMC-189360-CS-INDV / Especialista en aspectos fiduciarios y contrataciones | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Individual | Open | | 8,200.00 | 6,753.38 | Finalizado | 2020-08-18 | 2020-06-11 | 2020-08-31 | 2020-09-02 | 2020-09-21 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-21 | 2021-04-24 | 2021-04-21 |
| AR-UFOMC-201632-CS-INDV / Contratación de 3 Especialistas para el Diseño de un Programa para la Reactivación Económica y Cultural en Barrios del AMBA | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Individual | Limited | | 20,000.00 | 14,318.44 | Firmado | 2020-10-26 | 2020-10-08 | 2020-11-10 | 2021-02-17 | 2020-11-10 | 2021-03-12 | 2020-12-02 | 2021-05-20 | 2021-03-02 | |
| AR-UFOMC-218124-CS-INDV / Especialista en Comunicación y Difusión | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Individual | Limited | | 7,800.00 | 5,884.71 | Firmado | 2021-02-23 | 2021-02-17 | 2021-02-28 | 2021-03-29 | 2021-03-21 | 2021-07-22 | 2021-04-25 | 2021-07-22 | 2021-10-22 | |
| AR-UFOMC-225027-CS-INDV / Consultor Facilitador para la articulación con Municipios | IBRD / 87060 | Project Management and Monitoring - CABA | Posterior | Individual | Limited | | 7,500.00 | 6,872.85 | Firmado | 2021-03-18 | 2021-03-01 | 2021-03-23 | 2021-04-20 | 2021-04-13 | 2021-05-13 | 2021-05-18 | 2021-05-13 | 2021-11-14 | |
| AR-UFOMC-232839-CS-INDV / Especialista en Aspectos Fiduciarios y Contrataciones - parte 2 - Componente 3 | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Individual | Limited | | 16,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2021-05-12 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | | 2021-06-07 | | 2021-07-12 | | 2022-07-12 | |
| AR-UFOMC-233066-CS-INDV / Consultor individual para asesoría y supervisión de la gestión de Higiene, Seguridad y Ambiente, para los proyectos de la Dirección General de Obras, Proyectos y Diseño Urbano. | IBRD / 87060 | Urban and social integration of Barrio 31 in CABA | Posterior | Individual | Limited | | 24,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2021-05-12 | 2021-06-25 | 2021-05-17 | | 2021-06-07 | | 2021-07-12 | | 2022-07-12 | |
| AR-UFOMC-238902-CS-CDS / Continuidad de la Consultoría para el desarrollo e implementación del sistema CRM Salesforce y plataforma Intranet en el marco del Proyecto de la Secretaría de Integración Social y Urbana | IBRD / 87060 | Project Management and Monitoring - CABA | Posterior | Selección directa de consultores | Direct | | 448,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-07-01 | | | | 2021-09-04 | | 2021-12-23 | |
| AR-UFOMC-244641-CS-INDV / Especialista en Cambio Climático para el Componente 3 - Sembr | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Individual | Limited | | 16,300.00 | 0.00 | En ejecución | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-07-28 | | 2021-08-18 | | 2021-09-22 | | 2022-09-22 | |
| AR-UFOMC-244643-CS-INDV / Especialista en Cambio Climático para el Componente 3 - Juntes | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Individual | Limited | | 13,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-27 | | 2021-08-17 | | 2021-09-21 | | 2022-09-21 | |
| AR-UFOMC-244644-CS-INDV / Especialista en Visión Urbana para el Componente 3 - Senor | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Individual | Limited | | 16,300.00 | 0.00 | En ejecución | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-07-28 | | 2021-08-18 | | 2021-09-22 | | 2022-09-22 | |
| AR-UFOMC-244645-CS-INDV / Especialista en Visión Urbana para el Componente 3 - Juntes | IBRD / 87060 | Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management | Posterior | Individual | Limited | | 13,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-07-28 | | 2021-08-18 | | 2021-09-22 | | 2022-09-22 | |