

Madame, Monsieur, Ali Moha Kiri:

Nous avons procédé à l'examen du projet de plan de passation des marchés (PPM) relatif au projet susmentionné, soumis à la Banque le 2020/10/27. Selon les informations que vous nous avez communiquées, la Banque n'a pas d'objection aux activités qui ont fait l'objet d'un examen et qui portent la mention « Non-Objection » dans le PPM. Dès la publication du PPM, vous pourrez entamer l'exécution de ces activités.

Les PPM traités par le biais de ce système seront publiés automatiquement sur [site Internet](#) de la Banque mondiale à la réception de l'avis de non-objection de la Banque, et seront archivés sous la référence de la version mentionnée ci-dessus.

Les activités n'ayant pas reçu la Non-objection de la Banque qui portent la mention « Pour révision » seront renvoyées pour modification. Veuillez introduire les changements indiqués pour chaque activité et la (les) soumettre à nouveau pour examen et avis de non-objection de la Banque. Les activités recevront par la suite la Non-objection de la Banque et porteront la référence de la version séquentielle.

Nous vous prions d'agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Returned Activities

| Activity Reference No | Activity Description |
|------------------------------|---|
| NE-PIMELAN-193724-GO-RFB | Acquisition de matériel informatique et bureautique. |
| NE-PIMELAN-194216-GO-RFB | Fourniture de matériel roulant (camion frigorifique, 2 SW, 14 Pick up, 10 motos) |
| NE-PIMELAN-192293-CS-FBS | recrutement de consultants pour la réalisation ou actualisation des études de chaine de valeur an1 et an 2. |
| NE-PIMELAN-192287-CS-QCBS | Recrutement de cabinets pour aider la mise en place de partenariats productifs au niveau international. |
| NE-PIMELAN-192292-CS-QCBS | recrutement de consultants pour la conception et production des fiches de demande d'appui du projet. |
| NE-PIMELAN-193725-CW-RFQ | CONSTRUCTION DE 04 PARCS DE VACCINATION POUR LES REGIONS COUVERTES PAR LE PIMELAN. |
| NE-PIMELAN-194378-GO-RFQ | ACQUISITION DE VACCINS PERIVAC (7.000.000) doses et PESTOVAC (15.000.000)doses. |
| NE-PIMELAN-191748-CS-CQS | Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du manuel sur le mécanisme de partage des risques. |

PROCUREMENT PLAN Niger : **AGRICULTURAL AND LIVESTOCK TRANSFORMATION PROJECT**

General Information
Country: Niger **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-01-15
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-08-04)
Project ID: P164509 **GNP Date:**
Project Name: AGRICULTURAL AND LIVESTOCK TRANSFORMATION PROJECT
Loan / Credit No: IDA / 64580
Executing Agency: DRM and Urban Development Project - IRM

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (USD) | Actual Amount (USD) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Closure |
|--|-------------------|--|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|------------|--|------------|--|------------|--------------------------|------------|---|------------|--|------------|-----------------|------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NE-PGRC-DUIRM-207009-C W-RFQ / Construction des clôtures sur les différents sites de relogement identifiés | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 1,446,428.57 | 1,335,695.08 | Signé | | | | | | | 2021-01-05 | 2021-04-07 | | | | | | | 2021-03-02 | 2021-05-26 | 2021-08-29 |
| NE-PGRC-DUIRM-206979-C W-RFQ / Réalisation des infrastructures eau -assainissement sur les sites de relogement (postes d'eau autonomes, 1 atrinisation/bac à laver) | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 1,513,622.60 | 1,234,194.65 | Signé | | | | | | | 2021-03-20 | 2021-08-28 | | | | | | | 2021-05-15 | 2021-08-31 | 2021-11-11 |
| NE-PGRC-DUIRM-206935-C W-RFQ / Réalisation des infrastructures eau -assainissement sur les sites de relogement (postes d'eau autonomes, 1 atrinisation/bac à laver) | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 180,193.17 | 275,334.57 | Signé | | | | | | | 2021-03-20 | 2021-03-10 | | | | | | | 2021-05-15 | 2021-04-13 | 2021-11-11 |
| NE-PGRC-DUIRM-207004-C W-RFQ / Travaux de réhabilitation des infrastructures hydrauliques endommagés (puit/s/forages endommagés) | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 1,621,738.50 | 1,300,390.41 | Signé | | | | | | | 2021-08-04 | 2021-05-26 | | | | | | | 2021-09-29 | 2021-10-28 | 2022-03-28 |
| NE-PGRC-DUIRM-207011-C W-RFQ / Traitement des bassins versants (Cordon pierreux, DL, Banquettes etc.) | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 324,347.70 | 284,324.78 | Signé | | | | | | | 2021-08-04 | 2021-05-28 | | | | | | | 2021-09-29 | 2021-08-23 | 2022-03-28 |
| NE-PGRC-DUIRM-207339-C W-DR / Travaux d'urgence sur les Aménagements hydroagricoles inondés (reprofilage des drains, rechargement des postes, réhabilitation du réseau d'irrigation et confortation des digues) | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | Yes | Request for Quotations (Non Bank-SPD) | 1,250,000.00 | 1,287,988.01 | Signé | | | 2020-12-23 | 2021-04-12 | 2020-12-28 | 2021-04-21 | | | | | | | | | 2021-02-01 | 2021-05-04 | 2021-07-31 |
| NE-PGRC-DUIRM-240796-C W-RFQ / Travaux d'urgence, de sécurisation de dix (10) périmètres rizicoles le long du fleuve Niger à travers le cotage des brèches, le reprofilage des digues et des drains et la réparation des ouvrages d'art et de franchissement | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD -Competitive | 1,200,000.00 | 4,881,249.84 | Signé | | | | | | | 2021-07-05 | 2021-07-06 | | | | | | | 2021-08-30 | 2021-08-20 | 2022-02-26 |
| NE-PGRC-DUIRM-207026-C W-RFQ / Réalisation des infrastructures eau -assainissement (postes d'eau autonomes, 1 atrinisation (935 latrines familiales et 8 latrines collectives) | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD) | 360,000.00 | 493,780.82 | Signé | | | | | | | 2021-08-30 | 2021-08-04 | | | | | | | 2021-10-25 | 2021-10-27 | 2022-04-23 |
| NE-PGRC-DUIRM-266401-C W-RFQ / Travaux de réalisation de 2 Mini AEP Supplémentaires sur le site du relogement des populations sinistrées à l'Arrondissement communal Niamey 5 | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | | | | | Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD -Competitive | 115,000.00 | 97,481.20 | Achévé | | | | | | | 2021-12-20 | 2022-01-28 | | | | | | | 2022-02-14 | 2022-03-08 | 2022-08-13 |
| NE-PGRC-DUIRM-266423-C W-RFQ / Construction de huit (8) bac à ordures sur le site de relogement des populations sinistrées commune 5 Niamey | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD) | 25,000.00 | 24,727.77 | Signé | | | | | | | 2021-12-20 | 2022-01-25 | | | | | | | 2022-02-14 | 2022-02-24 | 2022-08-13 |
| NE-PGRC-DUIRM-207029-C W-RFQ / Travaux de réhabilitation des sites maraichers endommagés par les inondations | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Appel d'offres | Limited | Single Stage - One Envelope | | | Request for Bids - Small Works SPD (1 Envelope process) | 4,079,789.69 | 4,202,069.39 | Signé | | | 2022-02-21 | 2022-04-07 | 2022-02-26 | 2022-04-08 | | | 2022-04-09 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | 2022-05-13 | 2022-06-13 | 2022-06-29 | 2022-12-10 | | |
| NE-PGRC-DUIRM-207021-C W-RFQ / Travaux d'aménagement et assainissement urbains des villes affectées par les inondations (Niamey, Maradi) | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | Request for Bids - Works (without pre-qualification) SPD | 4,324,636.01 | 0.00 | Annulé | | | 2021-07-30 | | | | 2021-08-04 | | 2021-09-15 | | 2021-10-15 | | | 2021-11-19 | | 2022-05-18 | |
| NE-PGRC-DUIRM-277043-C W-RFQ / Réalisation des travaux de protection des Berges sur le Goubi Maradi (Duplex Maradi, Tibiri Korin Gardin Daouré et Tibiri Korin Kawkaye) | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD -Competitive | 1,897,371.00 | 1,728,533.40 | Signé | | | | | | | 2022-02-28 | 2022-05-13 | | | | | | | 2022-04-25 | 2022-06-10 | 2022-10-22 |
| NE-PGRC-DUIRM-277044-C W-RFQ / Construction d'une école de 3 blocs de 3 classes équipées, un bloc administratif et un mur de clôture sur le site de relogement des populations sinistrées à Niamey | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD -Competitive | 340,000.00 | 261,712.93 | Signé | | | | | | | 2022-02-26 | 2022-05-27 | | | | | | | 2022-04-23 | 2022-07-15 | 2022-10-20 |
| NE-PGRC-DUIRM-277045-C W-RFQ / Construction d'une école de 3 blocs de 3 classes équipées, un bloc administratif et un mur de clôture sur le site de relogement des populations sinistrées de la Région de Maradi | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD -Competitive | 340,000.00 | 289,488.45 | Signé | | | | | | | 2022-02-26 | 2022-05-27 | | | | | | | 2022-04-23 | 2022-07-15 | 2022-10-20 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|--|--------------|--------------|----------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| NE-PGRC-DUIRM-277046-C W-RFQ / Construction d'un centre de santé intégré type 2 et un mur de clôture sur le site de relogement des populations de la Région de Niamey | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD -Competitive | 427,000.00 | 305,654.07 | Signé | | | | | | | | | | | | | 2022-02-26 | 2022-06-15 | | | | | | | 2022-04-23 | 2022-07-15 | 2022-10-20 | |
| NE-PGRC-DUIRM-277048-C W-RFQ / Construction des pistes d'accès (asphaltées) au site de relogement des populations sinistrées de la Région de Maradi | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD -Competitive | 160,000.00 | 129,185.55 | Signé | | | | | | | | | | | | | | 2022-02-26 | 2022-05-12 | | | | | | | 2022-04-23 | 2022-06-14 | 2022-10-20 |
| NE-PGRC-DUIRM-277049-C W-RFQ / Réalisation de 2 PEA solaires sur le site de relogement des populations sinistrées de la Région de Maradi | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD -Competitive | 125,000.00 | 96,500.49 | Signé | | | | | | | | | | | | | | 2022-02-26 | 2022-06-03 | | | | | | | 2022-04-23 | 2022-07-15 | 2022-10-20 |
| NE-PGRC-DUIRM-277050-C W-RFQ / Réalisation de 16 dépotoirs (8 à Niamey et 8 à Maradi) sur le site de relogement des Régions de Maradi et Niamey | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD -Competitive | 109,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | | | | | | | 2022-02-26 | | | | | | | | 2022-04-23 | | 2022-10-20 | |
| NE-PGRC-DUIRM-207010-C W-RFB / Travaux de réhabilitation et renforcement des digues endommagées par les inondations (Lamardé, Saga, Goudel, Saga-Gamkalé, Kirikissoye-Sagula et Kirikissoye - fosse de garde) | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD -Competitive | 8,181,681.56 | 0.00 | Annulé | | 2021-05-12 | 2021-05-17 | | | | | | | | | | | | | | 2021-06-28 | 2021-07-28 | 2021-09-01 | | | 2022-03-28 | | |
| NE-PGRC-DUIRM-277006-C W-RFB / Travaux d'aménagement et d'assainissement urbain des zones touchées par les inondations (Niamey, Maradi) | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Appel d'offres | Limited | Single Stage - One Envelope | Request for Bids - Small Works SPD (1 Enveloppe price) | 3,571,429.00 | 3,995,285.09 | Signé | | | | 2022-02-21 | 2022-04-07 | 2022-02-26 | 2022-04-15 | | | | | 2022-04-09 | 2022-04-27 | 2022-04-12 | 2022-05-23 | 2022-05-17 | 2022-07-15 | 2022-09-30 | | | | | | |
| NE-PGRC-DUIRM-266409-C W-RFQ / Travaux d'une Route bitumée de 1412 m au niveau du site de relogement des populations sinistrées Niamey commune 5 | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD -Competitive | 1,350,000.00 | 1,176,842.89 | Signé | | | | | | | | | | | | | | 2022-02-26 | 2022-05-13 | | | | | | | 2022-04-23 | 2022-06-06 | 2022-09-30 |
| NE-PGRC-DUIRM-277054-C W-RFQ / Travaux de réhabilitation et renforcement des digues endommagées par les inondations (Lamardé, Saga, Goudel, Saga-Gamkalé, Kirikissoye-Sagula et Kirikissoye - fosse de garde) | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD -Competitive | 2,857,000.00 | 1,899,760.69 | Signé | | | | | | | | | | | | | | 2022-02-27 | 2022-04-26 | | | | | 2022-04-24 | 2022-06-10 | 2022-09-30 | | |
| NE-PGRC-DUIRM-207013-C W-RFB / Travaux de consolidation des Aménagements hydroaggrégés (Dosso, Tillabery et Niamey) | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Appel d'offres | Limited | Single Stage - Two Envelope | National Procurement Document - 1 Envelope price ss (Non Bank-SPD) | 5,406,629.00 | 4,783,709.41 | Signé | | | | 2022-03-22 | 2022-04-06 | 2022-03-27 | 2022-04-06 | | | | | 2022-04-11 | 2022-04-15 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 2022-05-18 | 2022-05-26 | 2022-09-30 | | | | | | |
| NE-PGRC-DUIRM-286041-C W-RFQ / Travaux de réalisation et de réhabilitation des infrastructures hydrauliques Phase 2 | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD -Competitive | 1,621,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | 2022-04-02 | | | | | | | | | | | | | 2022-05-28 | | | 2022-09-30 | | |
| NE-PGRC-DUIRM-277047-C W-RFQ / Construction d'un centre de santé intégré type 2 et un mur de clôture sur le site de relogement des populations de la Région de Maradi | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD -Competitive | 415,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | | | | | | 2022-02-26 | | | | | | 2022-04-23 | | 2022-10-20 | | |
| NE-PGRC-DUIRM-207024-C W-RFB / Réalisation des travaux de protection des Berges sur le Goulbi Maradi (Duplex Maradi Kolia, Tibiri Korin Ganti Daoure et Tibiri Korin Kawaye) | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A priori | Appel d'offres | Limited | Single Stage - One Envelope | | 2,815,518.24 | 0.00 | Annulé | | | | 2021-07-06 | 2021-07-11 | | | | | | | | | | | | 2021-08-22 | 2021-09-21 | 2021-10-26 | | | 2022-04-24 | | |

| GOODS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|--------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|------------|---------------------|--------|---------|--------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | | | |
| NE-PGRC-DUIRM-207007-G O-RFO / Assistance en abris aux populations sinistrées sur les sites de relogement | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 2,423,121.00 | 1,493,397.49 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-01-05 | 2021-02-15 | | | | | 2021-03-02 | 2021-04-30 | 2021-08-29 | | |
| NE-PGRC-DUIRM-206970-G O-RFO / Fourniture des kits de biens non alimentaires (NFI) | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 1,438,707.29 | 1,649,404.18 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-03-02 | 2021-03-29 | 2021-08-29 | |
| NE-PGRC-DUIRM-207025-G O-RFO / Fourniture des kits sanitaires et de prévention contre le COVID-19 | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 540,669.60 | 516,108.16 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-03-02 | 2021-04-28 | 2021-08-29 |
| NE-PGRC-DUIRM-206753-G O-RFO / Appui en semences pluviales (mil, sorgho, niébé) aux ménages ayant perdu les récoltes pour la saison humide 2021 | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 180,193.17 | 170,831.51 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-03-02 | 2021-05-03 | 2021-08-29 |
| NE-PGRC-DUIRM-206752-G O-RFO / Assistance en semences de riz aux ménages hydroaggrégés | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 90,096.58 | 89,158.05 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-03-02 | 2021-04-20 | 2021-08-29 |
| NE-PGRC-DUIRM-207032-G O-RFO / Assistance en semences potagères aux maraichers | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 243,260.78 | 166,135.42 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-03-02 | 2021-12-14 | 2021-08-29 |
| NE-PGRC-DUIRM-206761-G O-RFO / Recapitalisation en cash des ménages ayant perdu leurs animaux | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 662,966.70 | 644,820.89 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-03-02 | 2021-05-19 | 2021-08-29 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|-----------------|---------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| NE-PGRC-DUIRM-207030-G O-RFO / Appui en aliment pour bétail et intrants de protection zootechnique | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | | | | | | | | | | 2021-01-05 | 2021-04-20 | | | | | | | | | | | | 2021-03-02 | 2021-05-21 | 2021-08-29 | | | |
| NE-PGRC-DUIRM-25992-G O-RFO / Acquisition des animaux complémentaires pour les Régions de Zinder (388 petits ruminants) et Agadez (19 camélins) dans le cadre du M RI 2020 | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | | | | | | | | | | | 2021-11-03 | 2021-11-30 | | | | | | | | | | | | 2021-12-29 | 2021-12-24 | 2022-06-27 | | |
| NE-PGRC-DUIRM-277051-G O-RFO / Appui en semences agricoles associées aux sinistrés des inondations 2020 (2ème phase) | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | | | | | | | | | | | 2022-02-26 | 2022-04-06 | | | | | | | | | | | | | 2022-04-23 | 2022-05-12 | 2022-10-20 | 2022-05-23 |
| NE-PGRC-DUIRM-277052-G O-RFO / Aliments bétail complémentaires pour les Régions de Tahoua et Agadez pour renforcer l'alimentation des animaux | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | | | | | | | | | | | 2022-02-26 | 2022-04-14 | | | | | | | | | | | | | | 2022-04-23 | 2022-05-25 | 2022-10-20 |
| NE-PGRC-DUIRM-277053-G O-RFO / Acquisition de Kits NFI complémentaires pour les Régions Maradi et Niamey | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | | | | | | | | | | | 2022-02-26 | 2022-04-01 | | | | | | | | | | | | | | 2022-04-23 | 2022-05-17 | 2022-10-20 |
| NE-PGRC-DUIRM-305463-G O-RFO / Acquisition de Matériels et accessoires pour l'équipement du site de relogement des populations Niamey Commune V | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | | | | | | | | | | | | 2022-07-30 | | | | | | | | | | | | | | 2022-09-24 | | 2023-03-23 |

NON CONSULTING SERVICES

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|--------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CONSULTING FIRMS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Expression of Interest Notice | | Short List and Draft Request for Proposals | | Request for Proposals Issued | | Opening of Technical Proposals / Minutes | | Evaluation of Technical Proposal | | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|--------|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------------|--------|--|--------|----------------------------------|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identify/Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|--------|--|--------|---------------------------|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|------------|---------|--|-----------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| NE-PGRC-DUIRM-305056-CS -INDV / Réalisation d'une Note d'Impact Environnemental et Social simplifiée des travaux de réhabilitation/confortation de huit (8) aménagements hydro agricoles (AHA) dans la région de Dosso (Sakonji, Kessa, Gaya amont, Tra, Gatawani LUXdev, Gatawani Kai) | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Individuel | Limited | | 12,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-07-20 | 2022-07-25 | 2022-08-15 | 2022-09-19 | 2023-03-18 |
| NE-PGRC-DUIRM-305057-CS -INDV / Réalisation d'une Note d'Impact Environnemental et Social simplifiée des travaux de réhabilitation/confortation des AHA dans les régions de Niamey et Tillabéri (Edhé, Liboré, N'Dounga 1, N'Dounga 2, N'Dounga 3, Sagula Amont, Sagula Aval, Kirikissoye) | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Individuel | Limited | | 11,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-07-20 | 2022-07-25 | 2022-08-15 | 2022-09-19 | 2023-03-18 |
| NE-PGRC-DUIRM-305058-CS -INDV / Réalisation d'une Note d'Impact Environnemental et Social simplifiée des travaux de réhabilitation/confortation de huit (8) aménagements hydro agricoles (AHA) dans la région de Dosso (Sakonji, Kessa, Gaya amont, Tra, Gatawani LUXdev, Gatawani Kai) | IDA / 64580 | Component 4: Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Individuel | Limited | | 13,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-07-20 | 2022-07-25 | 2022-08-15 | 2022-09-19 | 2023-03-18 |