

**PROJET DE DEVELOPPEMENT DES AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES DE JIJI ET MULEMBWE**

**Projet de Plan de Passation des Marchés, simplifié**

**I. Travaux.**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Re f. No</b>	<b>Description du Contrat</b>	<b>Coût estimé (en milliers de US\$)</b>	<b>Méthode de passation des marchés</b>	<b>Pré-qualification (oui/non)</b>	<b>Préférence nationale (oui/non)</b>	<b>Revue par les Bailleurs (à Priori / à Postériori)</b>	<b>Date prévue pour l'ouverture des soumissions</b>
1	Aménagement des Centrales hydroélectriques de Jiji et Mulembwe	189,000	AOI	NON	NON	PRIORI	DECEMBRE 2014
2	Construction des postes HT/MT	22,000	AOI	NON	NON	PRIORI	DECEMBRE 2014
3	Construction des lignes HT	22,000	AOI	NON	NON	PRIORI	DECEMBRE 2014
4	Electrification des centres environnants	1,200	AON	NON	NON	POSTERIORI	AVRIL 2016
5	Adduction d'Eau Potable (AEP) des centres environnants	300	AON	NON	NON	POSTERIORI	MAI 2016
6	Construction des maisons pour les personnes affectées	1,300	AON	NON	NON	POSTERIORI	NOVEMBRE 2014

## II. Fournitures

1	2	3	4	5	6	7	8
Re f. No .	Description du Contrat	Coût estimé (en milliers de US\$)	Méthode de passation des marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue par les Bailleurs (à Priori / à Posteriori)	Date prévue pour l'ouverture des soumissions
1	Acquisition des vivres pour une aide alimentaire des personnes vulnérables et affectées	500	AON	NON	NON	POSTERIORI	OCTOBRE 2014
2	Equipements pour l'UEP (meuble de bureau ; véhicules, technologie de l'information)	300	AON	NON	NON	PRIORI	OCTOBRE 2014

### III. Sélection de Consultants

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Ref. No.</b>	<b>Description du contrat</b>	<b>Coût estimé (en milliers de US\$)</b>	<b>Méthode de sélection</b>	<b>Revue par les Bailleurs (à Priori /à Posteriori)</b>	<b>Date prévue de soumission des propositions</b>
1	Ingénieur Conseil	9,600	SFQC	PRIORI	AVRIL 2014
2	Revue de la conception du barrage Jiji (mission ponctuelle) ; Trois consultants individuels)	70	CI	PRIORI	MARS 2014
3	Panel (3 experts) pour la sécurité des barrages	200	CI	PRIORI	MAI 2014
4	Panel (2 experts) pour les aspects environnementaux et sociaux	130	CI	PRIORI	MAI 2014
5	Etudes de faisabilité (aménagement hydroélectriques; ressources géothermique; réseaux électriques y compris l'extension des lignes MT et doublement de la ligne 110 kV RN1-Bubanza, et autres)	2,300	SFQC	PRIORI	SEPTEMBRE 2015
6	Appui à l'amélioration de la gouvernance et la réorganisation de la REGIDESO y compris les aspects légaux et réglementaires	500	SFQC	PRIORI	AVRIL 2015
7	Système d'Information Géographique des Installations et abonnés de la REGIDESO (SGI)	600	SFQC	PRIORI	JUIN 2015
8	Audit financier du PPF	30	SMC	POSTERIORI	JUILLET 2014
9	Audits financiers des exercices 2015 et 2016	60	SMC	POSTERIORI	NOVEMBRE 2015

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description du contrat	Coût estimé (en milliers de US\$)	Méthode de sélection	Revue par les Bailleurs (à Priori /à Postériori)	Date prévue de soumission des propositions
10	Appui à la mise en œuvre des mesures d'accompagnement pour les personnes affectées (PAP)	200	SFQC	PRIORI	OCTOBRE 2014
11	Appui à la gestion financière de l'UEP	100	CI	PRIORI	MARS 2014
12	Appui au département de passage des marchés de l'UEP	100	CI	PRIORI	JUIN 2014
13	Appui aux aspects environnementaux et sociaux de l'UEP	100	CI	PRIORI	MAI 2014
14	Appui à la Direction Générale et à l'UEP	200	CI	PRIORI	DECEMBRE 2014
15	Appui à l'exécution d'action ponctuelle pour éliminer les problèmes liés à la mise en place des compteurs à prépaiement	50	CI	POSTERIORI	JUIN 2014
16	Appui à la mise en place des réformes du cadre légal et réglementaire du secteur de l'électricité	80	CI	POSTERIORI	NOVEMBRE 2014
17	Appui à l'identification, l'évaluation et les inventaires des instruments de gestion de risque perçu par les investisseurs privés	50	CI	POSTERIORI	AVRIL 2014
18	Appui au renforcement des capacités du régulateur du secteur de l'énergie.	100	CI	PRIORI	AVRIL 2015

Commented [KOS1]: Quelles sont ces "mesures" exactement??

**PROCUREMENT PLAN** Burundi : BI-Jiji and Mulembwe Hydropower

**General Information**  
**Country:** Burundi **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-12-01  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if not) 2019-08-08  
**Project ID:** P133610 **GFN Date:**  
**Project Name:** BI-Jiji and Mulembwe Hydropower  
**Loan / Credit No:** IDA / H9350  
**Executing Agency(ies):** Regie de Production et de Distribution d'Eau et d'Electricité

WORKS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
IA2 / Construction des postes HTMT	IDA / H9350	Component A: Hydropower Facilities and Electricity Services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		22,000,000.00	0.00	Annulé	2015-08-11		2017-02-20		2017-12-07		2016-02-09					2018-03-07		2018-10-03		2019-01-02		2020-11-04	
IA1 / Aménagements des Centrales hydroélectriques de Jiji et Mulembwe	IDA / H9350	Component A: Hydropower Facilities and Electricity Services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		189,000,000.00	154,654,844.00	Signé	2014-10-22		2015-06-12		2016-10-20		2015-02-10					2017-06-12		2017-11-30		2018-02-13		2021-09-20	
IA2A / Construction des postes HTMT	IDA / H9350	Component A: Hydropower Facilities and Electricity Services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		22,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-11-30		2019-03-11		2019-03-29		2018-12-31					2019-06-12		2019-07-19		2019-09-05		2021-06-26	
IA3A / Construction des lignes HT	IDA / H9350	Component A: Hydropower Facilities and Electricity Services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		19,400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-11-30		2019-02-14		2019-02-14		2018-12-04					2019-04-25		2019-05-06		2019-07-30		2021-05-20	
IA3 / Construction des lignes HT	IDA / H9350	Component A: Hydropower Facilities and Electricity Services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		22,000,000.00	0.00	Annulé	2015-08-12		2016-07-19		2017-05-05		2016-02-09					2018-04-08		2018-07-09		2018-10-05		2020-11-05	

GOODS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
IB11 / Acquisition et installation du système de gestion (REP, système commercial, etc) 1er phase	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,800,000.00	0.00	Annulé					2018-10-25		2018-11-22					2019-01-07		2019-02-06		2019-03-13		2020-03-12	
IB13 / Fourniture, installation et mise en exploitation d'un système de comptage intelligent (FPR)	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,000,000.00	0.00	En cours d'exécution					2018-12-21		2019-01-04					2019-02-18		2019-03-20		2019-04-24		2019-10-21	

NON CONSULTING SERVICES																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual



IC17 / Cabinet d'appui-conseil sur les métiers de l'eau et de l'électricité pour la mise en oeuvre du plan d'affaires	IDA / HR850	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	Annulé	2018-12-12	2019-01-02	2019-02-14	2019-04-25	2019-05-30	2019-07-22	2019-08-18	2020-06-17
IC17A / Cabinet d'appui-conseil sur les métiers de l'eau et de l'électricité pour la mise en oeuvre du plan d'affaires	IDA / HR850	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-08-04	2019-08-19	2019-10-02	2019-10-30	2019-11-29	2020-01-03	2020-01-28	2021-01-27

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ID33 / Audit de la mise en oeuvre du PAR	IDA / HR850	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individual	Open		30,000.00	0.00	En cours d'examen	2017-09-05	2019-01-25	2019-03-01	2019-03-22	2019-06-20					
ID11 / Appui à la mise en place des réformes du cadre légal et réglementaire du secteur de l'électricité	IDA / HR850	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individual	Open		80,000.00	0.00	En cours d'examen	2017-06-21	2019-01-09	2019-01-30	2019-02-23	2019-08-22					
ID12 / Appui à l'identification, l'évaluation et les inventaires des instruments de gestion de risque perçu par les investisseurs privés	IDA / HR850	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-11-12	2019-02-18	2019-03-11	2019-04-08	2019-10-05					
ID30 / Appui à l'élaboration d'un manuel des procédures relatives aux PPP	IDA / HR850	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individual	Open		60,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-11-20	2019-02-12	2019-03-14	2019-03-29	2019-06-27					
ID11 / Appui à l'élaboration des contrats types entre REGIDESO, investisseurs privés et l'Agence Burundaise d'Électrification Rurale (ABER)	IDA / HR850	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individual	Open		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-11	2019-02-08	2019-03-11	2019-03-25	2019-06-23					
ID7 / Appui au Département Passation des Marchés de l'UEP	IDA / HR850	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2014-04-12	2014-09-26	2014-10-24	2015-03-16	2017-12-17					
ID35 / Appui à la Comptabilité	IDA / HR850	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-10-12	2018-11-22	2018-12-13	2018-12-28	2020-12-27					
ID36 / Appui en Contrôle de Gestion de la REGIDESO	IDA / HR850	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-01-14	2019-02-19	2019-02-26	2019-03-06	2019-09-02					
ID37 / Appui en Communication de la REGIDESO	IDA / HR850	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-01-14	2019-02-22	2019-03-01	2019-03-11	2020-03-10					
ID38 / Appui à la coordination de mise en oeuvre du Plan de Restructuration de la REGIDESO	IDA / HR850	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-01-21	2019-02-26	2019-03-12	2019-03-25	2020-03-24					

ID28XX / Appui à la Direction Générale de la REGIDESO (2ème année)	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2016-11-08		2016-11-14			2016-12-02		2017-12-02
ID41 / Appui au suivi et à la mise en place du système des compteurs intelligents	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-26		2019-07-31	2019-08-21		2019-09-11		2020-03-09
ID43 / Appui aux aspects sociaux du projet	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Direct		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-14		2019-08-24	2019-09-07		2019-09-28		2020-03-26
ID42 / Appui aux aspects environnementaux du projet	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Direct		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-14		2019-08-24	2019-09-07		2019-09-28		2020-09-22
ID40 / Appui au choix du mode de paiements des unités cash power et des factures d'eau et d'électricité	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-08		2019-08-18			2019-09-29		2020-03-27