

Sample Procurement Plan

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan:** *last approved PP on*
2. **Date of General Procurement Notice:** *June 07, 2017*
3. **Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered from year May 2016 until December 2013*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: *To be updated accordingly*

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)		
2.	NCB (Goods)		
3.	ICB (Works)		
4.	NCB (Works)		
5.	(Non-Consultant Services)		
	<i>[Add other methods if necessary]</i>		

PROCUREMENT PLAN Brazil : BAHIA ROAD REHABILITATION AND MAINTENANCE PROJECT – 2ND PHASE

General Information
 Country: Brazil Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-01-19
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-09-25
 Project ID: P147272 GPN Date: 2017-06-07
 Project Name: BAHIA ROAD REHABILITATION AND MAINTENANCE PROJECT – 2ND PHASE
 Loan / Credit No: IBRD / 85800
 Executing Agency(ies) Secretariat of Infrastructure of the State of Bahia

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BR-SEINFRA-BA-18665-CW-RFB / Obras de Restauracao e Manutencao de Rodovias Grupo I Lotes 1 e 2	IBRD / 85800	Component 2: Performance-based State Highway Rehabilitation and Maintenance	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				35,276,278.00	23,746,003.28	Assinado					2017-06-20	2017-07-13	2017-06-25	2017-07-19			2017-08-06	2017-08-23	2017-09-05	2017-10-17	2017-10-10	2017-11-16	2018-04-08
BR-SEINFRA-BA-18669-CW-RFB / Obras de Restauracao e Manutencao de Rodovias Grupo I Lotes 1 e 2	IBRD / 85800	Component 2: Performance-based State Highway Rehabilitation and Maintenance	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				40,772,794.00	19,228,370.28	Assinado					2017-06-20	2017-07-13	2017-06-25	2017-07-19			2017-08-06	2017-08-23	2017-09-05	2017-10-18	2017-10-10	2017-11-21	2018-04-08
BR-SEINFRA-BA-18670-CW-RFB / Obras de Restauracao e Manutencao de Rodovias Grupo III Lotes 1 e 2	IBRD / 85800	Component 2: Performance-based State Highway Rehabilitation and Maintenance	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				42,040,996.00	24,922,606.76	Assinado					2017-06-20	2017-07-13	2017-06-25	2017-07-19			2017-08-06	2017-08-24	2017-09-05	2017-10-17	2017-10-10	2017-11-16	2018-04-08
BR-SEINFRA-BA-18672-CW-RFB / Obras de Restauracao e Manutencao de Rodovias Grupo IV Lotes 1 e 2	IBRD / 85800	Component 2: Performance-based State Highway Rehabilitation and Maintenance	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				42,587,247.00	27,214,572.61	Assinado					2017-06-20	2017-07-13	2017-06-25	2017-07-19			2017-08-06	2017-08-24	2017-09-05	2017-10-17	2017-10-10	2017-11-21	2018-04-08
BR-SEINFRA-BA-109160-CW-RFP / Obras de Restauração e Manutenção de Rodovias Lote 1 - Grupo VI Lote 2 - Grupo VII	IBRD / 85800	Component 2: Performance-based State Highway Rehabilitation and Maintenance	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				47,043,011.00	47,365,101.75	Em Análise					2019-04-17	2019-08-07	2019-04-22	2019-09-25			2019-06-03	2019-11-13	2019-07-03	2019-12-20	2019-08-07	2020-02-17	2024-08-05
BR-SEINFRA-BA-188211-CW-RFB / Obras de Melhoramentos em Estradas Vicinais de Municípios do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Baía do Paramirim (Lote 1)	IBRD / 85800	Component 3: Feeder Road Improvement	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				7,291,667.00	5,450,697.04	Assinado					2020-08-10	2019-12-13	2020-08-15				2020-09-26	2020-01-31	2020-10-26	2020-03-06	2020-11-30	2020-03-31	2021-11-25
BR-SEINFRA-BA-188220-CW-RFB / Obras de Melhoramentos em Estradas Vicinais de Municípios do Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território do Sisal - (Lote 2)	IBRD / 85800	Component 3: Feeder Road Improvement	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				10,416,667.00	7,849,961.21	Assinado					2020-08-10	2020-03-21	2020-08-15				2020-09-26	2020-05-06	2020-10-26	2020-10-06	2020-11-30	2020-10-28	2021-11-25
BR-SEINFRA-BA-188222-CW-RFB / Obras de Melhoramentos em Estradas Vicinais de Municípios do Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território Baía do Jacupe (Lote 3)	IBRD / 85800	Component 4: Road Safety	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				5,625,000.00	5,105,403.61	Assinado					2020-08-10	2020-07-24	2020-08-15				2020-09-26	2020-09-01	2020-10-26	2020-10-27	2020-11-30	2020-11-11	2021-11-25
BR-SEINFRA-BA-188226-CW-RFB / Obras de Melhoramentos em Estradas Vicinais de Municípios do Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável Portal do Sertão (Lote 4)	IBRD / 85800	Component 3: Feeder Road Improvement	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				5,208,333.00	3,802,808.83	Assinado					2020-08-10	2020-08-02	2020-08-15				2020-09-26	2020-09-29	2020-10-26	2020-11-09	2020-11-30	2020-11-25	2021-11-25
BR-SEINFRA-BA-188231-CW-RFB / Obras de Restauração e Manutenção de Trechos de Rodovias, BA-131 a BR-407 (Senhor do Bonfim a BR-324)	IBRD / 85800	Component 2: Performance-based State Highway Rehabilitation and Maintenance	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				8,333,333.00	6,192,539.54	Assinado					2020-08-15	2020-07-24	2020-08-20				2020-10-01	2020-10-01	2020-10-31	2020-10-20	2020-12-05	2020-11-09	2025-12-04
BR-SEINFRA-BA-206107-CW-RFB / Obras Corredores piloto de engenharia de segurança viária para trecho de 102,7 Km de extensão localizado nas rodovias BA-502 e BA-420.	IBRD / 85800	Component 4: Road Safety	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				7,572,450.00	0.00	Implementação Pendente					2021-02-01		2021-02-06				2021-03-20		2021-04-19		2021-05-24		2021-11-20
BR-SEINFRA-BA-206105-CW-RFB / Restauração e Manutenção de Trecho da Rodovia BA-001 (Itacaré-Camamu-Valença)	IBRD / 85800	Component 2: Performance-based State Highway Rehabilitation and Maintenance	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				13,916,501.00	9,842,173.46	Assinado					2021-04-07	2020-10-27	2021-04-12				2021-05-24	2020-11-30	2021-06-23	2020-12-10	2021-07-28	2020-12-30	2022-01-24
BR-SEINFRA-BA-246454-CW-RFB / Obras de Reabilitação e Manutenção de Rodovias Estaduais com base no desmembramento, nas Rodovias BA-110, trecho: Entr. BA 052 - Matapiúba - Rta. Barroca - Entr. BR 242 (Zuca), extensão de 80,54 km e BA-233, trecho: Ipirá - Itaberaba, extensão de 73,33 km	IBRD / 85800	Component 2: Performance-based State Highway Rehabilitation and Maintenance	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - Two Envelope				8,653,846.00	7,175,443.16	Assinado					2021-07-31	2021-01-06	2021-08-05				2021-09-16	2021-04-08	2021-11-29	2021-06-01	2022-01-03	2021-07-13	2022-07-02
BR-SEINFRA-BA-246458-CW-RFB / Obras de restauração e manutenção de trecho de rodovia BA-001 (Itacaré-Ibiruá / Nazare-Valeença)	IBRD / 85800	Component 2: Performance-based State Highway Rehabilitation and Maintenance	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				8,269,231.00	0.00	Em fase de Implementação					2021-07-30	2021-09-01	2021-08-04	2021-09-22			2021-09-15		2021-10-15		2021-11-19		2022-05-18

BR-SEINFRA-BA-254997-CW-RFB / Obras de restauração e manutenção de trechos de rodovias: BA-290 (Alcobaca-Texeira de Freitas)	IBRD / 85800	Component 2: Performance-based State Highway Rehabilitation and Maintenance	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	4,807,692.00	0.00	Implementação Pendente							2021-10-30	2021-11-14				2021-12-14	2022-01-13	2022-02-17	2027-02-16
--	--------------	---	-----------	------------------------	-----------------	-----------------------------	--	--	---	--------------	------	------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-SEINFRA-BA-55182-CO-RFB / Instalações e Equipamentos de Escritório para Agência-Líder em Segurança Viária	IBRD / 85800	Component 4: Road Safety	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Implementação Pendente					2018-03-21		2018-03-26					2018-05-07		2018-06-06		2018-07-11		2019-07-06
BR-SEINFRA-BA-206108-CO-RFB / Aquisição de computadores para treinamento do pessoal da SIT	IBRD / 85800	Component 5: Project Management	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,958.00	0.00	Implementação Pendente					2016-10-21		2016-10-26					2016-12-07		2017-01-06		2017-02-10		2017-08-09
BR-SEINFRA-BA-206100-CO-RFB / Aquisição e Manutenção de Eslômetros Ativos e Passivos	IBRD / 85800	Component 4: Road Safety	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		500,000.00	0.00	Implementação Pendente					2016-10-02		2016-10-07					2016-11-18		2016-12-18		2017-01-22		2017-07-21
BR-SEINFRA-BA-54600-CO-RFB / Aquisição e Manutenção de Eslômetros Ativos e Passivos	IBRD / 85800	Component 4: Road Safety	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		500,000.00	0.00	Cancelado					2018-03-19		2018-03-24					2018-05-05		2018-06-04		2018-07-09		2020-12-25

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-SEINFRA-BA-18613-NC-RFB / NCB Nº 001/2017 - Prestação de serviços de Levantamento de Condições de Superfície, Medições de Deflexões Recuperáveis e Irregularidade Longitudinal da Superfície dos pavimentos da malha rodoviária estadual pavimentada da Bahia.	IBRD / 85800	Component 1: Institutional Strengthening	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,676,829.00	0.00	Cancelado					2017-06-19		2017-06-19					2017-07-18	2017-07-18	2017-08-07	2017-09-21	2017-09-07		2018-03-06
BR-SEINFRA-BA-55181-NC-RFP / Implantação de Marcos Quilométricos em Toda Rede Pavimentada.	IBRD / 85800	Component 1: Institutional Strengthening	Posterior	Solicitação de Propostas	Open - National	Single Stage - One Envelope		792,683.00	693,820.49	Assinado					2018-03-21	2018-07-11	2018-03-26					2018-05-07	2018-08-27	2018-06-06	2018-11-19	2018-07-11	2019-01-22	2019-07-06
BR-SEINFRA-BA-72268-NC-RFP / Projeto de Engenharia para Estradas Vicinais, Grupos 1 a 4.	IBRD / 85800	Component 3: Feeder Road Improvement	Posterior	Solicitação de Propostas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,829,268.00	638,479.44	Assinado					2018-04-20	2018-08-14	2018-04-25					2018-06-06	2018-07-09	2018-07-06	2018-08-17	2018-08-10	2018-09-10	2019-08-05
BR-SEINFRA-BA-54598-NC-RFP / para apagar.	IBRD / 85800	Component 4: Road Safety	Posterior	Solicitação de Propostas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,317,707.00	0.00	Implementação Pendente					2018-03-19		2018-03-24					2018-05-05		2018-06-04		2018-07-09		2021-06-23
BR-SEINFRA-BA-133558-NC-RFB / "Georreferenciamento do ativo da faixa de domínio das rodovias, bem como realização de inventário das ocupações, estudos e inspeções em campo para assessorar sua gestão, monitoramento e fiscalização.	IBRD / 85800	Component 4: Road Safety	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,454,545.00	769,695.97	Assinado					2019-09-30	2020-05-21	2019-10-05					2019-11-16	2020-05-19	2019-12-16	2020-07-27	2020-01-20	2020-11-24	2023-01-04
BR-SEINFRA-BA-133688-NC-RFB / Pesquisa Domiciliar de Campo em Trechos de Estradas Vicinais - Coleta de Dados	IBRD / 85800	Component 1: Institutional Strengthening	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		389,610.00	201,017.06	Assinado					2019-09-23	2019-11-27	2019-09-28					2019-11-09	2020-01-09	2019-12-09	2020-02-10	2020-01-13	2020-03-21	2022-12-28
BR-SEINFRA-BA-134219-NC-RFB / Disponibilização, Instalação, Operação e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos de Controle de Tráfego.	IBRD / 85800	Component 4: Road Safety	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,974,026.00	1,708,083.48	Assinado					2019-09-12	2019-08-17	2019-09-17	2019-09-18				2019-10-29	2019-10-16	2019-11-28	2019-10-16	2020-01-02	2020-02-14	2020-06-30
BR-SEINFRA-BA-54596-NC-RFP / Operacionalização do Sistema de Criação de Pavimentos(SCP). Medição de Irregularidade (IRI), de Deflexão Recuperável (PWD) e das Condições do Pavimento através Levantamento Visual Contínuo (LVC-DNIT PRO08/2004) ou Índice de Gravidade Global (GGC - DNIT)	IBRD / 85800	Component 1: Institutional Strengthening	Prévia	Solicitação de Propostas	Open - National	Single Stage - One Envelope		914,634.00	0.00	Cancelado					2018-03-19		2018-03-24					2018-05-05		2018-06-04		2018-07-09		2023-06-13
BR-SEINFRA-BA-206115-NC-RFB / Operacionalização do Sistema de Criação de Pavimentos(SCP). Medição de Irregularidade (IRI), de Deflexão Recuperável (PWD) e das Condições do Pavimento através Levantamento Visual Contínuo ou Índice de Gravidade Global	IBRD / 85800	Component 1: Institutional Strengthening	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		914,634.00	448,311.33	Assinado					2016-10-01	2017-06-14	2016-10-06					2016-11-17	2017-07-18	2016-12-17	2017-10-02	2017-01-21	2017-12-15	2017-07-20

BR-SEINFRA-BA-24997-CS-QCBS / Estabelecimento de Planos e Documentação para Criar Agência Lider em Segurança Viária / Desenvolvimento de Estratégia de Longo Prazo para Segurança Viária / Monitoramento e Auditoria dos Resultados dos Programas de Segurança Viária	IBRD / 85800	Component 4: Road Safety	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International	246,771.00	0.00	Cancelado	2018-06-05	2018-06-26	2018-08-09	2018-09-06	2018-10-06	2018-11-10	2018-12-15	2019-12-10							
BR-SEINFRA-BA-25004-CS-QCBS / Treinamento em Segurança Viária do Pessoal da SIT, Polícia Rodoviária e dos Municípios	IBRD / 85800	Component 4: Road Safety	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	300,000.00	0.00	Implementação Pendente	2017-08-15	2017-09-05	2017-10-19	2017-11-16	2017-12-16	2018-01-20	2018-02-24	2019-02-19							
BR-SEINFRA-BA-25007-CS-QCBS / Execução Projeto para Obras Corredores-Rioto Segurança Viária Lote 1 - BA502 (Feira de Santana a BR101) Lote 2 - BR420 (BR324 a Sao Felix) Lote 3 - BA262 (Vitoria da Conquista a Brumado) Lote 4 - BA-263(Conquista a Itambe)	IBRD / 85800	Component 5: Project Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International	651,950.00	0.00	Cancelado	2017-09-02	2020-08-28	2017-09-23	2017-11-06	2017-12-04	2018-01-03	2018-02-07	2018-03-14	2018-07-12						
BR-SEINFRA-BA-25012-CS-QCBS / Programa de Capacitação da Consultoria do Pessoal da SEINFRA	IBRD / 85800	Component 1 : Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	689,655.00	0.00	Implementação Pendente	2017-08-15	2017-09-05	2017-10-19	2017-11-16	2017-12-16	2018-01-20	2018-02-24	2021-02-08							
BR-SEINFRA-BA-25018-CS-QCBS / Pesquisa Orçém-Destino Ilheus-Itabuna	IBRD / 85800	Component 1 : Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International	1,137,931.00	551,452.26	Assinado	2017-09-01	2018-09-13	2017-09-22	2017-11-05	2019-03-28	2018-01-02	2019-04-12	2018-02-06	2019-06-05	2018-03-13	2019-09-16	2019-01-07			
BR-SEINFRA-BA-25019-CS-QCBS / Logística Urbana Ilheus-Itabuna	IBRD / 85800	Component 1 : Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International	344,828.00	0.00	Implementação Pendente	2018-01-02	2018-01-23	2018-03-08	2018-04-05	2018-05-05	2018-06-09	2018-07-14	2019-07-09							
BR-SEINFRA-BA-24995-CS-FES / Operacionalização e Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Obras de Arte Especiais	IBRD / 85800	Component 1 : Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Baseada em Orçamento Fixo	Open - International	313,480.00	0.00	Implementação Pendente	2017-08-15	2017-09-05	2017-10-19	2017-11-16	2017-12-16	2018-01-20	2018-02-24	2019-02-19							
BR-SEINFRA-BA-24211-CS-QCBS / PDLT Atualização do Plano Diretor de Logística de Transportes	IBRD / 85800	Component 1 : Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International	1,692,790.00	965,321.48	Concluído	2017-08-07	2017-04-18	2017-08-28	2017-10-11	2017-10-02	2017-11-08	2017-11-21	2017-12-08	2017-12-19	2018-01-12	2018-02-02	2018-02-16	2018-03-15	2019-02-16	2019-12-24
BR-SEINFRA-BA-24213-CS-LCS / RAB Levantamento, Codificação e Análise de 4200 km	IBRD / 85800	Component 4: Road Safety	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - International	1,250,000.00	224,363.24	Assinado	2017-08-07	2015-09-29	2017-08-28	2017-10-11	2017-02-03	2017-11-08	2017-03-23	2017-12-08	2017-05-31	2018-01-12	2017-07-06	2018-02-16	2017-11-22	2018-08-15	
BR-SEINFRA-BA-32915-CS-QCBS / Supervisão Ambiental: apoio à Coordenação de Meio Ambiente nas Obras de CREMA e em Vicinias	IBRD / 85800	Component 2: Performance-based State Highway Rehabilitation and Maintenance	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International	2,037,618.00	2,124,777.77	Assinado	2017-10-19	2019-08-27	2017-11-09	2017-12-23	2018-09-05	2018-01-20	2017-02-06	2018-02-19	2018-03-26	2019-08-27	2018-04-30	2017-09-13	2019-04-30		
BR-SEINFRA-BA-24873-CS-COS / Metodologia de Avaliação do Impacto Socioeconômico Provocado pelas Intervenções nas Estradas Vicinias	IBRD / 85800	Component 1 : Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	344,828.00	213,141.17	Assinado	2018-03-16	2018-04-25	2018-04-06	2018-05-20	2018-08-03	2018-06-17	2018-09-04	2018-07-17	2018-10-09	2018-08-21	2018-11-20	2018-09-25	2019-04-12	2019-09-25	
BR-SEINFRA-BA-24854-CS-QCBS / Consultoria para Manuais Técnicos da Coordenação de Meio Ambiente (CMA)	IBRD / 85800	Component 1 : Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International	344,828.00	0.00	Cancelado	2017-08-14	2017-09-04	2017-10-18	2017-11-15	2017-12-15	2018-01-19	2018-02-23	2024-01-23							
BR-SEINFRA-BA-100839-CS-QCBS / Elaboração de Modelo Inter-regional de Insumo-Produto e Modelo Inter-Regional de Equilíbrio Geral Computável (IEGEC) para Avaliação dos Impactos em Investimentos em Transportes no Estado da Bahia	IBRD / 85800	Component 1 : Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	439,338.00	0.00	Cancelado	2019-02-14	2019-01-31	2019-03-07	2019-03-14	2019-04-20	2019-04-24	2019-05-18	2019-06-03	2019-06-17	2019-06-18	2019-07-22	2019-08-06	2019-08-26	2020-08-25	
BR-SEINFRA-BA-107102-CS-QCBS / Execução de Projeto de Engenharia e Supervisão das Obras do CREMA, GRUPO IV	IBRD / 85800	Component 2: Performance-based State Highway Rehabilitation and Maintenance	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International	1,893,838.00	1,066,813.44	Em Análise	2019-03-31	2020-11-12	2019-04-21	2019-06-04	2020-12-02	2019-07-02	2015-05-25	2019-08-01	2021-04-15	2019-09-05	2021-08-06	2019-10-10	2016-04-19	2020-10-09	
BR-SEINFRA-BA-24232-CS-QCBS / Manutenção do Plano Diretor de Logística de Transportes (PDLT)	IBRD / 85800	Component 1 : Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	2,385,686.00	1,865,182.77	Assinado	2020-09-11	2020-12-08	2020-10-02	2021-02-09	2020-11-15	2021-04-20	2020-12-13	2021-06-14	2021-01-12	2021-07-12	2021-02-16	2021-08-03	2021-03-23	2021-09-15	2024-03-07
BR-SEINFRA-BA-206096-CS-QCBS / Estudo de viabilidade para a duplicação da Linha Verde com implantação de nova praça de pedágio	IBRD / 85800	Component 1 : Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International	397,614.00	0.00	Implementação Pendente	2020-10-01	2020-10-22	2020-12-05	2021-01-02	2021-02-01	2021-03-08	2021-04-12	2022-04-12							
BR-SEINFRA-BA-200111-CS-QCBS / Atualização da pesquisa OD na região metropolitana de Salvador e avaliação de impacto da implantação do metro	IBRD / 85800	Component 1 : Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	1,192,843.00	0.00	Implementação Pendente	2020-10-01	2020-10-22	2020-12-05	2021-01-02	2021-02-01	2021-03-08	2021-04-12	2022-04-12							

BR-SEINFRA-BA-206097-CS-QCBS / Estudo logístico de preparação para um possível PREMAR 3	IBRD / 85800	Component 1: Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International		397.614.00	0.00	Implementação Pendente	2021-05-01	2021-05-22	2021-07-05		2021-08-02	2021-09-01	2021-10-06	2021-11-10	2022-11-10		
BR-SEINFRA-BA-25000-CS-QCS / Auditoria / Fiscalização para Obras dos Corredores-Piloto de Segurança Viária	IBRD / 85800	Component 4: Road Safety	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - International		50.000.00	0.00	Cancelado	2017-11-02	2017-11-23	2018-01-06				2018-02-05	2018-03-12	2020-08-28		
BR-SEINFRA-BA-206092-CS-QCBS / Execução de Projeto de Engenharia e Supervisão das Obras do CREMA, Grupo I (processado e contratado antes do uso do STEP)	IBRD / 85800	Component 2: Performance-based State Highway Rehabilitation and Maintenance	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International		1.053.678.00	0.00	Implementação Pendente	2014-08-21	2014-09-11	2014-10-25		2014-11-22	2014-12-22	2015-01-26	2015-03-02	2016-03-01		
BR-SEINFRA-BA-206095-CS-QCBS / Execução de Projeto de Engenharia e Supervisão das Obras do CREMA, Grupo III (processado e contratado antes do uso do STEP)	IBRD / 85800	Component 2: Performance-based State Highway Rehabilitation and Maintenance	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International		1.510.934.00	0.00	Implementação Pendente	2014-08-21	2014-09-11	2014-10-25		2014-11-22	2014-12-22	2015-01-26	2015-03-02	2016-03-01		
BR-SEINFRA-BA-234228-CS-QCBS / Execução de Projeto de Engenharia e Supervisão das Obras do CREMA, Grupo II	IBRD / 85800	Component 2: Performance-based State Highway Rehabilitation and Maintenance	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		1.033.797.00	0.00	Em fase de implementação	2021-05-11	2015-03-24	2021-06-01	2021-07-15		2021-08-12	2021-09-11	2021-10-16	2021-11-20	2022-11-20	
BR-SEINFRA-BA-206094-CS-QCBS / Execução de Projeto de Engenharia e Supervisão das Obras do CREMA Grupo II (processado e contratado antes do uso do STEP)	IBRD / 85800	Component 2: Performance-based State Highway Rehabilitation and Maintenance	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International		1.033.797.00	0.00	Cancelado	2014-08-21	2014-09-11	2014-10-25		2014-11-22	2014-12-22	2015-01-26	2015-03-02	2016-03-01		
BR-SEINFRA-BA-234212-CS-LCS / Atualização da Pesquisa Origem-Destino na Região Metropolitana de Salvador e avaliação de impacto da implantação do metrô.	IBRD / 85800	Component 1: Institutional Strengthening	Prévia	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		2.115.843.87	0.00	Em fase de implementação	2021-05-17	2021-07-13	2021-06-01	2021-08-30	2021-07-05		2021-08-02	2021-09-01	2021-09-27	2021-11-01	2023-01-25

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-SEINFRA-BA-25022-CS-INDV / Reforço da Diretoria de Construções e Manutenção - Apoio às Obras Vicinais	IBRD / 85800	Component 3: Feeder Road Improvement	Posterior	Individual	Limited		192.000.00	0.00	Cancelado	2017-10-02		2017-10-07		2017-10-28		2017-12-02		2019-11-22	
BR-SEINFRA-BA-25023-CS-INDV / Estabelecimento do Regimento do Fundo Rodoviário	IBRD / 85800	Component 1: Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10.282.00	0.00	Implementação Pendente	2017-09-01		2017-10-20		2017-11-10		2017-12-15		2018-06-13	
BR-SEINFRA-BA-25024-CS-INDV / Reforço da Diretoria de Construções e Manutenção - Apoio Vicinais	IBRD / 85800	Component 3: Feeder Road Improvement	Posterior	Individual	Open		192.267.00	0.00	Cancelado	2017-09-01		2017-10-20		2017-11-10		2017-12-15		2019-12-06	
BR-SEINFRA-BA-25025-CS-INDV / Biólogo para Reforço da Coordenação de Meio Ambiente	IBRD / 85800	Component 2: Performance-based State Highway Rehabilitation and Maintenance	Posterior	Individual	Open		96.000.00	73.388.15	Assinado	2017-11-01	2018-04-26	2017-12-20	2018-05-09	2018-01-10	2018-06-05	2018-02-14	2018-06-19	2019-02-09	
BR-SEINFRA-BA-25026-CS-INDV / Estatístico para Reforço da Diretoria de Operações e Tráfego	IBRD / 85800	Component 4: Road Safety	Posterior	Individual	Open		96.000.00	0.00	Cancelado	2017-09-01		2017-10-20		2017-11-10		2017-12-15		2018-12-10	
BR-SEINFRA-BA-25027-CS-INDV / Auditoria Técnica da PPP-CREMA, apoio a ACERBA e SEINFRA na execução do contrato	IBRD / 85800	Component 2: Performance-based State Highway Rehabilitation and Maintenance	Posterior	Individual	Open		192.000.00	0.00	Cancelado	2017-09-01		2017-10-20		2017-11-10		2017-12-15		2019-12-05	
BR-SEINFRA-BA-25028-CS-INDV / Especialista em Procedimentos e Controles Internos para Reforço do Gabinete da Superintendência de Infraestrutura de Transportes	IBRD / 85800	Component 5: Project Management	Posterior	Individual	Open		84.639.00	0.00	Cancelado	2017-09-01		2017-10-20		2017-11-10		2017-12-15		2018-12-10	
BR-SEINFRA-BA-25029-CS-INDV / Estudo de Longo Prazo para Estruturação do Fundo Rodoviário	IBRD / 85800	Component 1: Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		25.705.00	0.00	Implementação Pendente	2017-09-01		2017-10-20		2017-11-10		2017-12-15		2018-12-10	
BR-SEINFRA-BA-24800-CS-QCS / IRAP - Controle e Auditoria dos Processos de Levantamento, Análise e Coficiência de Segurança Viária	IBRD / 85800	Component 4: Road Safety	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		156.740.00	0.00	Em fase de implementação	2017-08-14	2017-12-06	2017-08-24	2017-05-18			2017-10-28		2018-10-23	
BR-SEINFRA-BA-54437-CS-INDV / Reforço da Coordenação de Meio Ambiente (CMAM) - Manuais Técnicos	IBRD / 85800	Component 1: Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		106.707.00	0.00	Cancelado	2018-05-07		2018-06-25		2018-07-16		2018-08-20		2019-02-16	
BR-SEINFRA-BA-72579-CS-INDV / Especialista em Pavimentação para Apoio à Diretoria de Projetos e Programas Especiais (OPPE)	IBRD / 85800	Component 2: Performance-based State Highway Rehabilitation and Maintenance	Posterior	Individual	Open		272.317.00	284.327.49	Assinado	2018-08-02	2015-06-26	2018-09-20	2015-10-21	2018-10-11	2015-10-23	2018-11-15	2016-06-17	2019-11-10	

BR-SEINFRA-BA-72588-CS-INDV / Especialista em Terraplanagem para Apoio à Diretoria de Projetos e Programas Especiais (DPPE)*	IBRD / 85800	Component 2: Performance-based State Highway Rehabilitation and Maintenance	Posterior	Individual	Open	272,317.00	64,756.90	Concluído	2018-08-02	2015-04-20	2018-09-20	2015-07-01	2018-10-11	2016-06-10	2018-11-15	2016-06-14	2019-11-10	2018-06-13
BR-SEINFRA-BA-72589-CS-INDV / Especialista em Orçamento*	IBRD / 85800	Component 2: Performance-based State Highway Rehabilitation and Maintenance	Posterior	Individual	Open	155,610.00	54,119.12	Concluído	2018-08-02	2016-05-16	2018-09-20	2016-11-30	2018-10-11	2016-12-28	2018-11-15	2017-02-14	2019-11-10	2019-02-11
BR-SEINFRA-BA-72590-CS-INDV / Técnico em Apoio Financeiro para a Unidade de Coordenação do Projeto (UCP)*	IBRD / 85800	Component 5: Project Management	Posterior	Individual	Open	93,366.00	51,635.46	Assinado	2018-08-02	2015-05-29	2018-09-20	2015-07-05	2018-10-11	2015-07-23	2018-11-15	2016-06-14	2019-11-10	
BR-SEINFRA-BA-72594-CS-INDV / Reforço para Diretoria de Construção e Manutenção (DCM) e Apoio às Obras CREMA*	IBRD / 85800	Component 2: Performance-based State Highway Rehabilitation and Maintenance	Posterior	Individual	Open	259,350.00	229,482.24	Assinado	2018-08-02	2017-09-27	2018-09-20	2017-10-09	2018-10-11	2017-10-17	2018-11-15	2017-11-13	2020-11-14	
BR-SEINFRA-BA-72597-CS-INDV / Apoio à Unidade de Coordenação do Projeto (UCP) na Gestão do Componente Vicinais*	IBRD / 85800	Component 3: Feeder Road Improvement	Posterior	Individual	Open	350,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-02		2018-09-20		2018-10-11		2018-11-15		2020-11-14	
BR-SEINFRA-BA-72601-CS-INDV / Reforço da Diretoria de Construções e Manutenção (DCM) e Apoio Obras nas Vicinais, consultor 01*	IBRD / 85800	Component 3: Feeder Road Improvement	Posterior	Individual	Open	103,740.00	89,236.50	Assinado	2018-08-02	2017-08-21	2018-09-20	2017-10-23	2018-10-11	2017-11-06	2018-11-15	2017-11-30	2019-11-10	
BR-SEINFRA-BA-72603-CS-INDV / Reforço da Diretoria de Construções e Manutenção e Apoio às Obras em Vicinais, Consultor 02*	IBRD / 85800	Component 3: Feeder Road Improvement	Posterior	Individual	Open	103,740.00	80,296.42	Assinado	2018-08-02	2017-08-21	2018-09-20	2017-10-20	2018-10-11	2017-11-06	2018-11-15	2017-11-30	2019-11-10	
BR-SEINFRA-BA-72605-CS-INDV / Reforço da Diretoria de Construções e Manutenção e Apoio às Obras em Vicinais, Consultor 03*	IBRD / 85800	Component 3: Feeder Road Improvement	Posterior	Individual	Open	103,740.00	60,961.62	Assinado	2018-08-02	2017-08-21	2018-09-20	2017-10-23	2018-10-11	2017-11-06	2018-11-15	2017-11-27	2019-11-10	
BR-SEINFRA-BA-72608-CS-INDV / Especialista em Segurança Viária*	IBRD / 85800	Component 4: Road Safety	Posterior	Individual	Open	165,984.00	131,455.79	Assinado	2018-08-02	2017-02-02	2018-09-20	2017-03-03	2018-10-11	2017-03-31	2018-11-15	2017-04-12	2019-11-15	
BR-SEINFRA-BA-72733-CS-INDV / Tradutor*	IBRD / 85800	Component 5: Project Management	Posterior	Individual	Open	38,902.00	30,815.12	Concluído	2018-08-03	2016-07-20	2018-09-21	2016-08-03	2018-10-12	2016-08-04	2018-11-16	2016-11-10	2019-11-16	2017-12-10
BR-SEINFRA-BA-72736-CS-INDV / Especialista em Aquisições para Reforço à Unidade de Coordenação do Projeto (UCP) e Comissão Permanente de Licitação(CPL)*	IBRD / 85800	Component 5: Project Management	Posterior	Individual	Open	70,024.00	31,644.60	Rescindido	2018-08-03	2016-06-06	2018-09-21	2016-06-16	2018-10-12	2016-11-04	2018-11-16	2016-11-09	2021-11-15	
BR-SEINFRA-BA-72737-CS-INDV / Especialista em Procedimentos e Controles Internos para Reforço do Gabinete da SIT*	IBRD / 85800	Component 5: Project Management	Posterior	Individual	Open	114,114.00	107,676.51	Concluído	2018-08-03	2017-06-06	2018-09-21	2017-08-15	2018-10-12	2017-09-21	2018-11-16	2017-10-09	2020-11-15	2020-10-08
BR-SEINFRA-BA-72739-CS-INDV / Especialista em Controles de Projetos Técnicos de Engenharia(contratações e pagamentos) pra Reforço do Gabinete da SIT*	IBRD / 85800	Component 5: Project Management	Posterior	Individual	Open	129,675.00	72,732.62	Concluído	2018-08-03	2018-01-22	2018-09-21	2018-02-20	2018-10-12	2018-05-08	2018-11-16	2018-05-25	2019-11-11	2019-12-25
BR-SEINFRA-BA-72740-CS-INDV / Especialista em Drenagem, para Reforço da DPPE*	IBRD / 85800	Component 3: Feeder Road Improvement	Posterior	Individual	Open	77,805.00	0.00	Em fase de Implementação	2018-08-03	2018-04-26	2018-09-21		2018-10-12		2018-11-16		2019-11-11	
BR-SEINFRA-BA-72741-CS-INDV / Consultor em Segurança Viária / Gestão e Operação de Tráfego	IBRD / 85800	Component 4: Road Safety	Posterior	Individual	Open	38,967.00	36,553.78	Concluído	2018-08-03	2018-05-22	2018-09-21	2018-05-29	2018-10-12	2018-06-27	2018-11-16	2018-07-09	2019-11-11	2019-07-09
BR-SEINFRA-BA-73490-CS-INDV / Especialista Social para reforço da Coordenação de Meio Ambiente (CMAM)*	IBRD / 85800	Component 2: Performance-based State Highway Rehabilitation and Maintenance	Posterior	Individual	Open	96,000.00	112,657.84	Assinado	2018-08-09	2018-05-21	2018-09-27	2018-05-29	2018-10-18	2018-07-03	2018-11-22	2018-07-11	2019-11-22	
BR-SEINFRA-BA-109141-CS-CDS / Reforço Técnico da Unidade de Coordenação do Projeto (UCP)*	IBRD / 85800	Component 5: Project Management	Prévia	Seleção Direta de Consultores	Direct	466,129.00	441,406.59	Assinado	2019-04-04		2019-04-14	2015-05-04			2019-06-18	2015-06-11	2021-06-17	
BR-SEINFRA-BA-72731-CS-INDV / Reforço Técnico da Unidade de Coordenação do Projeto (UCP)*	IBRD / 85800	Component 5: Project Management	Prévia	Individual	Open	466,129.00	0.00	Cancelado	2018-08-03		2018-09-21		2018-10-12		2018-11-16		2022-11-15	
BR-SEINFRA-BA-86332-CS-INDV / Auditoria Técnica da PPI-CREMA e apoio à ACEBIA e SENFRA na Execução do Contrato	IBRD / 85800	Component 2: Performance-based State Highway Rehabilitation and Maintenance	Posterior	Individual	Open	192,000.00	80,764.87	Assinado	2018-11-08	2019-05-06	2018-12-27	2019-07-31	2019-01-17	2019-08-02	2019-02-21	2019-10-07	2021-02-10	
BR-SEINFRA-BA-72738-CS-INDV / Elaboração de Manuais Técnicos em Reforço para a Coordenação de Meio Ambiente (CMAM)*	IBRD / 85800	Component 1: Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	90,772.00	0.00	Cancelado	2018-08-03		2018-09-21		2018-10-12		2018-11-16		2019-11-11	

BR-SEINFRA-BA-134216-CS-INDV / Consultor para Apoio à Unidade de Coordenação do Programa (UCP) na Gestão do Componente Viciadas	IBRD / 85800	Component 3: Feeder Road Improvement	Posterior	Individual	Open	350,527.00	220,915.29	Assinado	2019-09-11	2016-07-20	2019-10-30	2016-07-06	2019-11-20	2016-07-29	2019-12-25	2016-10-03	2020-12-19
BR-SEINFRA-BA-134775-CS-INDV / Especialista Social para reforço da Coordenação de Meio Ambiente (CMAM), primeira contratação.	IBRD / 85800	Component 2: Performance-based State Highway Rehabilitation and Maintenance	Posterior	Individual	Open	77,992.00	36,479.38	Rescindido	2019-09-17	2016-08-16	2019-11-05	2016-08-26	2019-11-26	2016-08-26	2019-12-31	2016-11-24	2020-12-30
BR-SEINFRA-BA-188209-CS-INDV / Gestão de Segurança Viária: estabelecimento de planos e documentação para criar agência líder, desenvolvimento de estratégia de longo prazo, monitoramento e auditoria dos resultados dos programas de segurança viária	IBRD / 85800	Component 4: Road Safety	Posterior	Individual	Open	62,500.00	39,091.88	Assinado	2020-08-10	2020-02-19	2020-09-28	2020-02-19	2020-10-19	2020-02-26	2020-11-23	2020-04-23	2021-07-21
BR-SEINFRA-BA-188240-CS-INDV / Auditoria e Fiscalização para Obras no Corredor-Piloto em Segurança Viária	IBRD / 85800	Component 4: Road Safety	Posterior	Individual	Open	31,250.00	0.00	Implementação pendente	2021-03-01								2023-06-14
BR-SEINFRA-BA-225527-CS-INDV / Consultor Social para realizar consultas para a retomada e atualização do PPIQ da BA-210, Trecho BR-110 (ou Paulo Afonso) Acesso à Barragem de Itaparica / Rodeio/ Barra do Tarrachil / Abare / BR-116 (acesso Ibo) Curaçá / Juazeiro	IBRD / 85800	Component 2: Performance-based State Highway Rehabilitation and Maintenance	Posterior	Individual	Open	60,000.00	0.00	Em Análise	2021-04-02	2021-05-30	2021-05-21		2021-06-11		2021-07-16		2022-07-16
BR-SEINFRA-BA-225530-CS-INDV / Consultor de apoio socioambiental para finalização do PREMAR 2 e estruturação do novo financiamento.	IBRD / 85800	Component 2: Performance-based State Highway Rehabilitation and Maintenance	Posterior	Individual	Open	60,000.00	0.00	Em fase de implementação	2021-04-02	2021-04-06	2021-05-21	2021-04-28	2021-06-11	2021-06-22	2021-07-16		2022-07-16
BR-SEINFRA-BA-250078-CS-INDV / Assessoramento técnico e de gestão para estruturação do novo programa de empréstimo junto ao Banco Mundial.	IBRD / 85800	Component 5: Project Management	Posterior	Individual	Open	97,784.00	0.00	Em Análise	2021-08-24	2021-08-01	2021-10-12		2021-11-02		2021-12-07		2022-06-05
BR-SEINFRA-BA-251703-CS-INDV / Gestão e atualização do Sistema de Acompanhamento de Aquisições (STEP)	IBRD / 85800	Component 5: Project Management	Posterior	Individual	Open	5,769.23	0.00	Em fase de implementação	2021-09-02	2021-08-31	2021-10-21		2021-11-11		2021-12-16		2022-06-14