

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES DE JJI ET MULEMBWE

Projet de Plan de Passation des Marchés, simplifié

I. Travaux.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|--|---|
| Re f. No . | Description du Contrat | Coût estimé (en milliers de US\$) | Méthod e de passati on des marchés | Pré-qualific ation (oui/no n) | Préférénc e nationale (oui/non) | Revue par les Bailleurs (à Priori / à Postérieur i) | Date prévue pour l'ouverture des soumissions |
| 1 | Aménagement des Centrales hydroélectriques de Jiji et Mulembwe | 189,000 | AOI | NON | NON | PRIORI | DECEMBRE 2014 |
| 2 | Construction des postes HT/MT | 22,000 | AOI | NON | NON | PRIORI | DECEMBRE 2014 |
| 3 | Construction des lignes HT | 22,000 | AOI | NON | NON | PRIORI | DECEMBRE 2014 |
| 4 | Electrification des centres environnants | 1,200 | AON | NON | NON | POSTERI ORI | AVRIL 2016 |
| 5 | Adduction d'Eau Potable (AEP) des centres environnants | 300 | AON | NON | NON | POSTERI ORI | MAI 2016 |
| 6 | Construction des maisons pour les personnes affectées | 1,300 | AON | NON | NON | POSTERI ORI | NOVEMBRE 2014 |

II. Fournitures

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| Re f. No . | Description du Contrat | Coût estimé (en milliers de US\$) | Métho de de passat ion des march és | Pré-qualific ation (oui/no n) | Préfère nce national e (oui/no n) | Revue par les Bailleurs (à Priori / à Postériori) | Date prévue pour l'ouverture des soumissions |
| 1 | Acquisition des vivres pour une aide alimentaire des personnes vulnérables et affectées | 500 | AON | NON | NON | POSTERIO RI | OCTOBRE 2014 |
| 2 | Equipements pour l'UEP (mobilier de bureau ; véhicules, technologie de l'information) | 300 | AON | NON | NON | PRIORI | OCTOBRE 2014 |

III. Sélection de Consultants

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|--|-----------------------------------|----------------------|--|--|
| Ref. No. | Description du contrat | Coût estimé (en milliers de US\$) | Méthode de sélection | Revue par les Bailleurs (à Priori /à Postériori) | Date prévue de soumission des propositions |
| 1 | Ingénieur Conseil | 9,600 | SFQC | PRIORI | AVRIL 2014 |
| 2 | Revue de la conception du barrage Jiji (mission ponctuelle) ; Trois consultants individuels) | 70 | CI | PRIORI | MARS 2014 |
| 3 | Panel (3 experts) pour la sécurité des barrages | 200 | CI | PRIORI | MAI 2014 |
| 4 | Panel (2 experts) pour les aspects environnementaux et sociaux | 130 | CI | PRIORI | MAI 2014 |
| 5 | Etudes de faisabilité (aménagement hydroélectriques; ressources géothermique; réseaux électriques y compris l'extension des lignes MT et doublement de la ligne 110 kV RN1-Bubanza, et autres) | 2,300 | SFQC | PRIORI | SEPTEMBRE 2015 |
| 6 | Appui à l'amélioration de la gouvernance et la réorganisation de la REGIDESO y compris les aspects légaux et réglementaires | 500 | SFQC | PRIORI | AVRIL 2015 |
| 7 | Système d'Information Géographique des Installations et abonnés de la REGIDESO (SGI) | 600 | SFQC | PRIORI | JUIN 2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|---|-----------------------------------|----------------------|---|--|
| Ref. No. | Description du contrat | Coût estimé (en milliers de US\$) | Méthode de sélection | Revue par les Bailleurs (à Priori / à Posteriori) | Date prévue de soumission des propositions |
| 8 | Audit financier du PPF | 30 | SMC | POSTERIORI | JUILLET 2014 |
| 9 | Audits financiers des exercices 2015 et 2016 | 60 | SMC | POSTERIORI | NOVEMBRE 2015 |
| 10 | Appui à la mise en œuvre des mesures d'accompagnement pour les personnes affectées (PAP) | 200 | SFQC | PRIORI | OCTOBRE 2014 |
| 11 | Appui à la gestion financière de l'UEP | 100 | CI | PRIORI | MARS 2014 |
| 12 | Appui au département passation des marchés de l'UEP | 100 | CI | PRIORI | JUIN 2014 |
| 13 | Appui aux aspects environnementaux et sociaux de l'UEP | 100 | CI | PRIORI | MAI 2014 |
| 14 | Appui à la Direction Générale et à l'UEP | 200 | CI | PRIORI | DECEMBRE 2014 |
| 15 | Appui à l'exécution d'action ponctuelle pour éliminer les problèmes liés à la mise en place des compteurs à prépaiement | 50 | CI | POSTERIORI | JUIN 2014 |
| 16 | Appui à la mise en place des réformes du cadre légal et réglementaire du secteur de l'électricité | 80 | CI | POSTERIORI | NOVEMBRE 2014 |
| 17 | Appui à l'identification, l'évaluation et les inventaires des instruments de gestion de risque | 50 | CI | POSTERIORI | AVRIL 2014 |

Commented [KOS1]: Quelles sont ces "mesures" exactement??

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------|--|--|-----------------------------|---|---|
| Ref. No. | Description du contrat | Coût estimé (en milliers de US\$) | Méthode de sélection | Revue par les Bailleurs (à Priori /à Posteriori) | Date prévue de soumission des propositions |
| | perçu par les investisseurs privés | | | | |
| 18 | Appui au renforcement des capacités du régulateur du secteur de l'énergie. | 100 | CI | PRIORI | AVRIL 2015 |

PROCUREMENT PLAN Burundi : BI-Jiji and Mulembwe Hydropower

General Information

Country: Burundi Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-12-01
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-04-29
 Project ID: P133610 GPN Date:
 Project Name: BI-Jiji and Mulembwe Hydropower
 Loan / Credit No: IDA / H9350
 Executing Agency(ies) Regie de Production et de Distribution d'Eau et d'Electricité

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|-------------------|---|-------------|----------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------|------------------------------------|------------|--|------------|--|------------|-----------------------------|--------|---|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | Planned |
| IA2 / Construction des postes HT/MT | IDA / H9350 | Component A: Hydropower Facilities and Electricity Services | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | | | 22,000,000.00 | 0.00 | Annulé | 2015-08-11 | | 2017-02-20 | | 2017-12-07 | | 2016-02-09 | | | | | 2018-03-07 | | 2018-10-03 | | 2019-01-02 | | 2020-11-24 |
| IA1 / Aménagements des Centrales hydroélectriques de Jiji et Mulembwe | IDA / H9350 | Component A: Hydropower Facilities and Electricity Services | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | | | 189,000,000.00 | 154,654,844.00 | Signé | 2014-10-22 | 2018-01-25 | 2015-06-12 | | 2016-10-20 | | 2015-02-10 | | | | | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-11-20 | 2018-09-13 | 2018-02-13 | 2018-10-17 | 2021-09-20 |
| IA2A / Construction des postes HT/MT | IDA / H9350 | Component A: Hydropower Facilities and Electricity Services | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | | | 22,000,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2018-11-30 | 2019-05-27 | 2019-03-11 | 2019-12-27 | 2019-03-29 | 2020-08-10 | 2018-12-31 | 2019-06-21 | | | | 2019-06-12 | 2021-01-05 | 2019-07-19 | 2021-03-05 | 2019-09-05 | 2021-06-26 | |
| IA3A / Construction des lignes HT | IDA / H9350 | Component A: Hydropower Facilities and Electricity Services | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | | | 19,400,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2018-11-30 | 2019-05-27 | 2019-02-14 | 2019-12-28 | 2019-02-14 | 2020-09-10 | 2018-12-04 | 2019-07-18 | | | | 2019-04-25 | 2021-03-17 | 2019-05-06 | | 2019-07-30 | 2021-05-20 | |
| IA3 / Construction des lignes HT | IDA / H9350 | Component A: Hydropower Facilities and Electricity Services | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | | | 22,000,000.00 | 0.00 | Annulé | 2015-08-12 | | 2016-07-19 | | 2017-05-05 | | 2016-02-09 | | | | | 2018-04-08 | | 2018-07-09 | | 2018-10-05 | | 2020-11-05 |

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|--|-------------------|--|--------------|----------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|------------|--|------------|--|--------|-----------------------------|--------|---|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | |
| IB11 / Acquisition et installation du système de gestion (RIP, système commercial, etc) 1er phase | IDA / H9350 | Component C: Power Sector Reform and Institutional Development | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 1,800,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | 2018-10-25 | | 2018-11-22 | | | | | 2019-01-07 | | 2019-02-06 | | 2019-03-13 | | 2020-03-12 |
| IB13 / Fourniture, installation et mise en exploitation d'un système de comptage intelligent (PPR) | IDA / H9350 | Component C: Power Sector Reform and Institutional Development | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 1,000,000.00 | 942,573.00 | Signé | | | | 2018-12-21 | 2019-01-09 | 2019-01-04 | 2019-04-12 | | | | | 2019-02-18 | 2019-06-24 | 2019-03-20 | 2019-10-25 | 2019-04-24 | 2020-01-10 | 2019-10-21 |

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|-------------------|--|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|------------|--|------------|--|------------|-----------------------------|--------|---|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | | | |
| IB12 / Mise à jour du logiciel TOMPRO et mise à niveau des utilisateurs du PHIMU | IDA / H9350 | Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 20,000.00 | 11,190.27 | Achévé | | | | | 2018-10-23 | 2018-10-22 | 2018-10-28 | 2018-08-13 | | | | | | | 2018-11-11 | 2018-12-03 | 2019-01-10 | 2019-01-31 |
| IB14 / Fourniture, installation et mise en exploitation d'un système d'information de gestion intégré à un système d'information géographique (SIG/SIG) | IDA / H9350 | Component C: Power Sector Reform and Institutional Development | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 7,000,000.00 | 4,941,770.00 | Signé | | | | 2018-12-21 | 2019-05-27 | 2019-01-04 | 2019-09-12 | | | | | 2019-02-18 | 2019-10-17 | 2019-03-20 | 2020-01-09 | 2019-05-08 | 2020-02-04 | 2019-11-04 |
| IB15 / Nouveau paramétrage et contrat de maintenance du logiciel TOMPRO | IDA / H9350 | Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 10,000.00 | 2,610.48 | Signé | | | | | 2020-06-15 | 2020-06-24 | 2020-06-20 | 2020-06-24 | | | | | | | 2020-07-02 | 2020-08-03 | 2020-12-29 | |

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Expression of Interest Notice | | Short List and Draft Request for Proposals | | Request for Proposals as Issued | | Opening of Technical Proposals / Minutes | | Evaluation of Technical Proposal | | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|-------------------|--|--------------|--|----------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------|--|------------|---------------------------------|--------|--|------------|----------------------------------|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| IC16 / Audit financier des exercices 2017,2018 et 2019 | IDA / H9350 | Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure | A posteriori | Sélection au moindre coût | Open - International | | 60,000.00 | 48,100.00 | Signé | 2017-12-20 | 2017-11-02 | 2018-01-09 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-03-28 | | | 2018-03-17 | 2018-04-25 | 2018-04-11 | 2018-05-02 | 2018-05-05 | 2018-05-09 | 2018-05-15 | 2018-05-18 | 2018-07-14 | |
| IC15 / Appui à l'élaboration du Code réseau du Burundi | IDA / H9350 | Component C: Power Sector Reform and Institutional Development | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 200,000.00 | 160,009.58 | Achévé | 2017-09-07 | 2017-07-20 | 2017-09-07 | | 2018-01-22 | 2018-01-05 | | | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 2018-04-18 | 2018-05-15 | 2018-05-23 | 2018-08-22 | 2019-05-23 | 2019-09-30 |
| IC14 / Etude des érosions et des dynamiques des sédiments en amont des aménagements hydroélectriques de Jiji et Mulembwe | IDA / H9350 | Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 200,000.00 | 191,977.11 | Achévé | 2017-04-27 | 2016-08-10 | 2017-04-27 | | 2017-08-30 | 2017-09-11 | | | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2018-01-01 | 2018-01-03 | 2018-02-01 | 2018-01-31 | 2018-07-01 | 2019-01-31 |
| IC18 / Densification de Bujumbura, électrification de 28 chefs lieux des communes non encore électrifiées et renforcement du réseau MT 30kV à l'échelle nationale | IDA / H9350 | Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 800,000.00 | 292,451.12 | Signé | 2018-10-22 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-21 | 2019-01-25 | 2019-05-10 | | | 2019-02-24 | 2019-06-18 | 2019-04-05 | 2019-10-17 | 2019-06-02 | 2020-01-21 | 2019-07-13 | 2020-01-24 | 2020-02-08 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|---|----------------------|--|--------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| IC20 / Appui à l'audit comptable et financier de la REGIDESO relatif à l'exercice comptable 2017 et 1er semestre 2018 | IDA / H9350 | Component C: Power Sector Reform and Institutional Development | A posteriori | Sélection au moindre coût | Open - International | | 100,000.00 | 87,850.00 | En cours d'exécution | 2018-12-07 | 2018-12-17 | 2018-12-21 | 2019-02-07 | 2018-12-22 | | 2019-03-07 | 2019-01-28 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 2019-04-21 | 2019-04-25 | 2019-04-30 | 2019-05-17 | 2019-10-27 | | |
| IC21 / Etudes de faisabilité, APD et DAO pour la Rehabilitation et l'extension des infrastructures electriques de la ville de Bujumbura | IDA / H9350 | Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 600,000.00 | 262,856.70 | Signé | 2019-04-12 | 2019-05-06 | 2019-05-03 | 2019-05-13 | 2019-06-16 | 2019-08-08 | | 2019-07-14 | 2019-10-02 | 2019-08-11 | 2019-12-09 | 2019-09-17 | 2020-01-21 | 2019-10-02 | 2020-01-24 | 2020-10-01 | |
| IC17 / Cabinet d'appui-conseil sur les métiers de l'eau et de l'électricité pour la mise en oeuvre du plan d'affaires | IDA / H9350 | Component C: Power Sector Reform and Institutional Development | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 500,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-12-12 | | 2019-01-02 | | 2019-02-14 | | | 2019-04-25 | | 2019-05-30 | | 2019-07-22 | | 2019-08-18 | | 2020-08-17 | |
| IC17A / Cabinet d'appui-conseil sur les métiers de l'eau et de l'électricité pour la mise en oeuvre du plan d'affaires | IDA / H9350 | Component C: Power Sector Reform and Institutional Development | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 1,000,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-08-04 | 2019-09-13 | 2019-08-19 | 2020-01-07 | 2019-10-02 | 2020-06-14 | | 2019-10-30 | 2020-08-20 | | 2019-11-29 | | 2020-01-03 | | 2020-01-28 | | 2021-01-27 |
| IC1 / Firms chargée de la surveillance des travaux des aménagements hydroélectriques, de la ligne d'évacuation de l'énergie, des postes associés et du réseau secondaire de distribution | IDA / H9350 | Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 9,700,000.00 | 0.00 | Annulé | 2013-11-11 | | 2013-11-25 | | 2014-08-11 | | | 2014-10-28 | | 2015-02-09 | | 2015-03-21 | | 2017-06-27 | | 2021-06-27 | |
| IC3 / Appui à la restructuration organisationnelle de la REGIDESO | IDA / H9350 | Component C: Power Sector Reform and Institutional Development | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 500,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-12-12 | | 2020-01-09 | | 2020-02-19 | | | 2020-04-15 | | 2020-05-23 | | 2020-07-03 | | 2020-08-12 | | 2021-08-12 | |
| IC3A / Consultant Bureau en ressources humaines chargé de la proposition de réorganisation et sélection des cadres dirigeants de la REGIDESO | IDA / H9350 | Component C: Power Sector Reform and Institutional Development | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | | 280,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-12-02 | | 2019-12-16 | | | | | | | | | 2020-02-09 | | 2020-03-07 | | 2020-09-03 | |
| IC1A / Firms chargée de la surveillance des travaux des aménagements hydroélectriques, de la ligne d'évacuation de l'énergie, des postes associés et du réseau secondaire de distribution | IDA / H9350 | Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 6,900,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2013-11-25 | | 2013-11-25 | | 2014-08-20 | | | 2014-10-28 | | 2015-02-27 | | 2015-03-21 | | 2017-06-27 | | 2022-07-27 | |
| IC24 / Etudes environnementale et sociale pour la protection des bassins versants du projet Jiji et Mulenbwe | IDA / H9350 | Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 200,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-10-14 | 2020-10-23 | 2020-11-04 | | 2020-12-18 | | | 2021-01-17 | | 2021-02-16 | | 2021-03-23 | | 2021-04-20 | | 2021-10-17 | |
| IC23 / Etudes de faisabilité, APD et DAO pour la Rehabilitation de la route provinciale RP 403 dan la zone du projet Jiji et Mulenbwe | IDA / H9350 | Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 200,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2020-10-22 | 2020-11-27 | 2020-11-12 | | 2020-12-26 | | | 2021-01-23 | | 2021-02-22 | | 2021-03-29 | | 2021-04-12 | | 2021-10-09 | |
| IC25 / Audit financier du PjijMU des exercices juin 2020- juillet 2021, juin 2021 et juillet 2022 | IDA / H9350 | Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure | A posteriori | Sélection au moindre coût | Open - International | | 60,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-02-22 | 2021-03-16 | 2021-03-15 | 2021-04-01 | 2021-04-28 | | | 2021-05-28 | | 2021-06-27 | | 2021-08-01 | | 2021-08-15 | | 2022-08-15 | |

INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identified/Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | | |
|--|-------------------|--|--------------|------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|--|------------|---------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|--------|--|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ID33 / Audit de la mise en oeuvre du PAR | IDA / H9350 | Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure | A posteriori | Individuel | Open | | 30,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-09-05 | 2020-08-26 | 2019-01-25 | | 2019-03-01 | | 2019-03-22 | | 2019-06-20 | | |
| ID11 / Appui à la mise en place des réformes du cadre légal et réglementaire du secteur de l'électricité | IDA / H9350 | Component C: Power Sector Reform and Institutional Development | A posteriori | Individuel | Open | | 80,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-06-21 | 2020-09-28 | 2019-01-09 | | 2019-01-30 | | 2019-02-23 | | 2019-08-22 | | |
| ID12 / Appui à l'identification, l'évaluation et les inventaires des instruments de gestion de risque perçu par les investisseurs privés | IDA / H9350 | Component C: Power Sector Reform and Institutional Development | A posteriori | Individuel | Open | | 50,000.00 | 102,019.00 | Signé | 2018-11-12 | 2020-01-10 | 2019-02-18 | 2020-03-17 | 2019-03-11 | 2020-09-10 | 2019-04-08 | 2020-09-17 | 2019-10-05 | | |
| ID30 / Appui à l'élaboration d'un manuel des procédures relatives aux PPP | IDA / H9350 | Component C: Power Sector Reform and Institutional Development | A posteriori | Individuel | Open | | 60,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-11-20 | | 2019-02-12 | | 2019-03-14 | | 2019-03-29 | | 2019-06-27 | | |
| ID35 / Appui à la Comptabilité | IDA / H9350 | Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure | A posteriori | Individuel | Open | | 100,000.00 | 67,200.00 | Signé | 2018-10-12 | 2018-10-15 | 2018-11-22 | 2019-08-19 | 2018-12-13 | 2019-08-28 | 2018-12-28 | 2019-09-26 | 2020-12-27 | | |
| ID36 / Appui en Contrôle de Gestion de la REGIDESO | IDA / H9350 | Component C: Power Sector Reform and Institutional Development | A posteriori | Individuel | Open | | 100,000.00 | 5,900.00 | Signé | 2019-01-14 | 2019-05-02 | 2019-02-19 | 2019-08-16 | 2019-02-26 | 2019-08-27 | 2019-03-06 | 2019-09-13 | 2019-09-02 | | |
| ID37 / Appui en Communication de la REGIDESO | IDA / H9350 | Component C: Power Sector Reform and Institutional Development | A posteriori | Individuel | Open | | 100,000.00 | 60,000.00 | Signé | 2019-01-14 | 2019-05-02 | 2019-02-22 | 2019-12-26 | 2019-03-01 | 2020-01-07 | 2019-03-11 | 2020-01-10 | 2020-03-10 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|--|---------|--|------------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ID39 / Appui à la coordination de mise en oeuvre du Plan de Restructuration de la REGIDESO | IDA / H9350 | Component C: Power Sector Reform and Institutional Development | A posteriori | Individuel | Open | | 100,000.00 | 92,400.00 | Signé | 2019-01-21 | 2019-04-23 | 2019-02-26 | 2019-08-19 | 2019-03-12 | 2019-08-27 | 2019-03-25 | 2019-09-13 | 2020-03-24 |
| ID41 / Appui au suivi et à la mise en place du système des compteurs intelligents | IDA / H9350 | Component C: Power Sector Reform and Institutional Development | A posteriori | Individuel | Limited | | 50,000.00 | 56,400.00 | Signé | 2019-07-26 | 2019-08-14 | 2019-07-31 | 2019-09-30 | 2019-08-21 | 2019-11-20 | 2019-09-11 | 2019-11-26 | 2020-03-09 |
| ID43 / Appui aux aspects sociaux du projet | IDA / H9350 | Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure | A posteriori | Individuel | Direct | | 100,000.00 | 119,600.00 | Signé | 2019-08-14 | 2019-10-31 | 2019-08-24 | 2019-11-04 | 2019-09-07 | 2019-11-29 | 2019-09-28 | 2019-12-18 | 2020-03-26 |
| ID42 / Appui aux aspects environnementaux du projet | IDA / H9350 | Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure | A posteriori | Individuel | Direct | | 100,000.00 | 178,190.00 | Signé | 2019-08-14 | 2019-09-10 | 2019-08-24 | 2019-09-17 | 2019-09-07 | 2019-10-08 | 2019-09-28 | 2019-10-22 | 2020-09-22 |
| ID40 / Appui au choix du mode de paiements des unités cash power et des factures d'eau et d'électricité | IDA / H9350 | Component C: Power Sector Reform and Institutional Development | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 30,000.00 | 16,496.01 | Signé | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-18 | 2019-09-09 | | | 2019-09-29 | 2019-09-17 | 2020-03-27 |
| ID46 / Appui à l'élaboration du Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) | IDA / H9350 | Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure | A posteriori | Individuel | Open | | 30,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-09-12 | | 2019-10-15 | | 2019-10-29 | | 2019-11-26 | | 2020-01-25 |
| ID47 / Appui à l'élaboration du Cadre de gestion sociale et environnementale (CGES) et du Cadre de politique de réinstallation (CPR) | IDA / H9350 | Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure | A posteriori | Individuel | Open | | 30,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-09-12 | | 2019-10-02 | | 2019-10-03 | | 2019-10-17 | | 2019-12-16 |
| ID7 / Appui au Département Passation des Marchés de l'UEP | IDA / H9350 | Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure | A posteriori | Individuel | Open | | 100,000.00 | 0.00 | Annulé | 2014-04-12 | | 2014-09-26 | | 2014-10-24 | | 2015-03-16 | | 2017-12-17 |
| ID29XX / Appui à la Direction Générale de la REGIDESO (2ème année) | IDA / H9350 | Component C: Power Sector Reform and Institutional Development | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 100,000.00 | 0.00 | Annulé | 2016-11-08 | | 2016-11-14 | | | | 2016-12-02 | | 2017-12-02 |
| ID31 / Appui à l'élaboration des contrats types entre REGIDESO, investisseurs privés et l'Agence Burundaise d'Électrification Rurale (ABER) | IDA / H9350 | Component C: Power Sector Reform and Institutional Development | A posteriori | Individuel | Open | | 60,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-11-11 | | 2019-02-08 | | 2019-03-11 | | 2019-03-25 | | 2019-06-23 |
| ID48 / Appui à l'élaboration du cadre de planification pour les peuples Autochtones | IDA / H9350 | Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure | A posteriori | Individuel | Limited | | 50,000.00 | 16,711.77 | Achévé | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-23 | 2019-11-21 | 2019-11-30 | 2019-11-21 | 2019-12-08 | 2019-11-21 | 2020-03-07 |
| ID49 / Appui à l'élaboration du Cadre de gestion sociale et environnementale (CGES) du projet "accès du Burundi à l'énergie viable" | IDA / H9350 | Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure | A posteriori | Individuel | Limited | | 30,000.00 | 14,076.22 | Achévé | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-25 | 2019-11-21 | 2019-11-30 | 2019-11-21 | 2019-12-06 | 2019-11-21 | 2020-03-05 |
| ID50 / Appui à l'élaboration du Cadre de politique de réinstallation (CPR) du projet "accès du Burundi à l'énergie viable" | IDA / H9350 | Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure | A posteriori | Individuel | Limited | | 30,000.00 | 12,508.64 | Signé | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-25 | 2019-11-21 | 2019-11-30 | 2019-11-21 | 2019-12-06 | 2019-11-21 | 2020-03-05 |
| ID51 / Appui à l'élaboration du manuel d'exécution du projet (MEP) du projet d'accès du Burundi à l'énergie viable | IDA / H9350 | Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure | A posteriori | Individuel | Limited | | 30,000.00 | 21,400.00 | Signé | 2019-11-22 | 2019-12-05 | 2019-11-27 | 2019-12-19 | 2019-12-04 | 2019-12-20 | 2019-12-14 | 2019-12-24 | 2020-03-13 |
| IC38 / Réorganisation et actualisation des textes régissant la REGIDESO | IDA / H9350 | Component C: Power Sector Reform and Institutional Development | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 90,000.00 | 90,000.00 | Signé | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-30 | 2020-01-10 | | | 2020-02-19 | 2020-02-14 | 2020-06-18 |
| ID52 / Conseiller Structuration REGIDESO | IDA / H9350 | Component C: Power Sector Reform and Institutional Development | A posteriori | Individuel | Limited | | 40,000.00 | 34,150.00 | Signé | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 2020-01-17 | 2020-01-30 | 2020-01-20 | 2020-07-28 |
| ID53 / Appui à l'exploitation des outils de réforme de la REGIDESO | IDA / H9350 | Component C: Power Sector Reform and Institutional Development | A posteriori | Individuel | Limited | | 100,000.00 | 80,963.68 | Signé | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-19 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-27 | 2020-07-26 |
| ID54 / Recrutement d'un consultant individuel pour diagnostiquer les capacités du régulateur des secteurs de l'eau potable et de l'énergie au Burundi | IDA / H9350 | Component C: Power Sector Reform and Institutional Development | A posteriori | Individuel | Open | | 60,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 2020-03-22 | 2020-05-19 | 2020-04-06 | | 2020-04-20 | | 2020-10-17 |
| IC22 / Actualisation des PARs et PGES lignes pour le P910MU | IDA / H9350 | Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 400,000.00 | 520,368.32 | Signé | 2020-02-10 | 2020-07-01 | 2020-02-20 | 2020-06-19 | | | 2020-03-10 | 2020-10-30 | 2020-09-06 |
| ID2A / Panel pour la sécurité des barrages (Barragiste-Géotechnicien) | IDA / H9350 | Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 83,283.00 | 89,655.85 | Signé | 2014-10-15 | 2014-10-20 | 2014-10-24 | 2014-09-03 | | | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2020-12-31 |
| ID2B / Panel pour la sécurité des barrages (Géologue) | IDA / H9350 | Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 80,371.00 | 86,521.03 | Signé | 2014-10-15 | 2014-10-20 | 2014-10-25 | 2014-09-03 | | | 2014-11-19 | 2015-04-30 | 2020-10-20 |
| ID2D / Panel pour la sécurité des barrages (Expert en Équipements Hydroélectrique) | IDA / H9350 | Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 84,885.00 | 88,810.72 | Signé | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-27 | 2017-03-30 | | | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2021-05-02 |
| ID14A / Appui à la Préparation du plan d'Affaires de la REGIDESO (Spécialiste en gestion de sociétés publiques d'électricité et d'eau) | IDA / H9350 | Component C: Power Sector Reform and Institutional Development | A posteriori | Individuel | Open | | 126,145.00 | 0.00 | Annulé | 2014-10-02 | | 2015-05-18 | | 2015-05-21 | | 2015-07-08 | | 2021-05-12 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|--|---------|--|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ID17 / Etude d'optimisation offre/demande d'électricité de la REGIDESO | IDA / H9350 | Component C: Power Sector Reform and Institutional Development | A posteriori | Individuel | Open | | 43,220.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2014-10-25 | 2014-12-04 | 2017-02-25 | | 2017-08-31 | | 2017-10-18 | | 2020-09-15 |
| ID19 / Appui à la gestion financière de l'UEP | IDA / H9350 | Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure | A posteriori | Individuel | Open | | 163,200.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 2018-05-02 | | 2018-05-16 | | 2018-05-23 | | 2022-06-01 |
| ID18A / Appui à l'évaluation des offres de préqualification des entreprises pour les travaux d'aménagements de Jiji et Mulembwe ainsi que les postes et lignes associés | IDA / H9350 | Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 89,450.00 | 55,740.18 | Signé | 2014-10-07 | 2014-10-13 | 2014-10-20 | 2014-10-20 | | | 2014-11-19 | 2014-11-19 | 2020-10-20 |
| ID55(A) / Panel assistance technique de la REGIDESO (Lead Informatique) | IDA / H9350 | Component C: Power Sector Reform and Institutional Development | A posteriori | Individuel | Limited | | 120,000.00 | 112,948.99 | Signé | 2020-09-30 | 2020-11-11 | 2020-10-05 | 2021-01-13 | 2020-10-19 | 2021-03-05 | 2020-10-31 | 2021-03-11 | 2022-11-20 |
| ID55(B) / Panel assistance technique de la REGIDESO (Lead Service d'appui) | IDA / H9350 | Component C: Power Sector Reform and Institutional Development | A posteriori | Individuel | Limited | | 120,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-09-30 | 2020-12-03 | 2020-10-05 | | 2020-10-19 | | 2020-10-31 | | 2022-11-20 |
| ID55(C) / Panel assistance technique de la REGIDESO (Lead technique Electricité) | IDA / H9350 | Component C: Power Sector Reform and Institutional Development | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 120,000.00 | 121,020.00 | Signé | 2020-09-30 | 2020-12-03 | 2020-10-10 | 2020-12-17 | | | 2020-11-05 | 2021-04-08 | 2022-11-25 |
| ID55(D) / Panel assistance technique de la REGIDESO (Lead Commercial) | IDA / H9350 | Component C: Power Sector Reform and Institutional Development | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 120,000.00 | 126,344.68 | Signé | 2020-09-30 | 2020-10-26 | 2020-10-10 | 2020-11-09 | | | 2020-11-05 | 2021-01-07 | 2022-11-25 |
| ID56 / Appui en Contrôle de Gestion de la REGIDESO | IDA / H9350 | Component C: Power Sector Reform and Institutional Development | A posteriori | Individuel | Open | | 100,000.00 | 62,400.00 | Signé | 2020-09-30 | 2020-10-18 | 2020-11-10 | 2020-11-13 | 2020-11-20 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-11-26 | 2022-12-20 |
| ID57 / Appui en Communication de la REGIDESO | IDA / H9350 | Component C: Power Sector Reform and Institutional Development | A posteriori | Individuel | Open | | 100,000.00 | 74,160.00 | Signé | 2020-10-02 | 2020-10-18 | 2020-11-10 | 2020-11-09 | 2020-11-20 | 2020-11-17 | 2020-11-30 | 2020-11-20 | 2022-12-20 |
| ID2 (E) / Recrutement d'un Hydrologue membre du Panel pour la sécurité des barrages | IDA / H9350 | Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure | A posteriori | Individuel | Limited | | 100,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-02-22 | 2021-03-26 | 2021-03-01 | | 2021-03-15 | | 2021-03-29 | | 2022-03-29 |
| ID58 / Audit de la mise en œuvre du PAR du Projet Hydroélectrique de Jiji et Mulembwe | IDA / H9350 | Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure | A posteriori | Individuel | Limited | | 50,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-03-16 | 2021-03-27 | 2021-03-21 | | 2021-04-04 | | 2021-04-18 | | 2021-05-06 |
| ID59 / Recrutement d'un consultant spécialiste en Violence Basé sur le Genre (VBC) | IDA / H9350 | Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure | A posteriori | Individuel | Open | | 100,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-05-10 | | 2021-06-12 | | 2021-06-26 | | 2021-07-08 | | 2022-07-08 |
| ID60 / Recrutement d'un Auditeur Interne | IDA / H9350 | Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure | A posteriori | Individuel | Open | | 100,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-05-10 | | 2021-06-12 | | 2021-06-13 | | 2021-07-09 | | 2022-07-09 |