

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES DE JIJI ET MULEMBWE

Projet de Plan de Passation des Marchés, simplifié

I. Travaux.

1	2	3	4	5	6	7	8
Re f. No	Description du Contrat	Coût estimé (en milliers de US\$)	Méthode de passation des marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue par les Bailleurs (à Priori / à Postériori)	Date prévue pour l'ouverture des soumissions
1	Aménagement des Centrales hydroélectriques de Jiji et Mulembwe	189,000	AOI	NON	NON	PRIORI	DECEMBRE 2014
2	Construction des postes HT/MT	22,000	AOI	NON	NON	PRIORI	DECEMBRE 2014
3	Construction des lignes HT	22,000	AOI	NON	NON	PRIORI	DECEMBRE 2014
4	Electrification des centres environnants	1,200	AON	NON	NON	POSTERIORI	AVRIL 2016
5	Adduction d'Eau Potable (AEP) des centres environnants	300	AON	NON	NON	POSTERIORI	MAI 2016
6	Construction des maisons pour les personnes affectées	1,300	AON	NON	NON	POSTERIORI	NOVEMBRE 2014

II. Fournitures

1	2	3	4	5	6	7	8
Re f. No .	Description du Contrat	Coût estimé (en milliers de US\$)	Méthode de passation des marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue par les Bailleurs (à Priori / à Posteriori)	Date prévue pour l'ouverture des soumissions
1	Acquisition des vivres pour une aide alimentaire des personnes vulnérables et affectées	500	AON	NON	NON	POSTERIORI	OCTOBRE 2014
2	Equipements pour l'UEP (meuble de bureau ; véhicules, technologie de l'information)	300	AON	NON	NON	PRIORI	OCTOBRE 2014

III. Sélection de Consultants

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description du contrat	Coût estimé (en milliers de US\$)	Méthode de sélection	Revue par les Bailleurs (à Priori /à Posteriori)	Date prévue de soumission des propositions
1	Ingénieur Conseil	9,600	SFQC	PRIORI	AVRIL 2014
2	Revue de la conception du barrage Jiji (mission ponctuelle) ; Trois consultants individuels)	70	CI	PRIORI	MARS 2014
3	Panel (3 experts) pour la sécurité des barrages	200	CI	PRIORI	MAI 2014
4	Panel (2 experts) pour les aspects environnementaux et sociaux	130	CI	PRIORI	MAI 2014
5	Etudes de faisabilité (aménagement hydroélectriques; ressources géothermique; réseaux électriques y compris l'extension des lignes MT et doublement de la ligne 110 kV RN1-Bubanza, et autres)	2,300	SFQC	PRIORI	SEPTEMBRE 2015
6	Appui à l'amélioration de la gouvernance et la réorganisation de la REGIDESO y compris les aspects légaux et réglementaires	500	SFQC	PRIORI	AVRIL 2015
7	Système d'Information Géographique des Installations et abonnés de la REGIDESO (SGI)	600	SFQC	PRIORI	JUIN 2015
8	Audit financier du PPF	30	SMC	POSTERIORI	JUILLET 2014
9	Audits financiers des exercices 2015 et 2016	60	SMC	POSTERIORI	NOVEMBRE 2015

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description du contrat	Coût estimé (en milliers de US\$)	Méthode de sélection	Revue par les Bailleurs (à Priori /à Postériori)	Date prévue de soumission des propositions
10	Appui à la mise en œuvre des mesures d'accompagnement pour les personnes affectées (PAP)	200	SFQC	PRIORI	OCTOBRE 2014
11	Appui à la gestion financière de l'UEP	100	CI	PRIORI	MARS 2014
12	Appui au département de passage des marchés de l'UEP	100	CI	PRIORI	JUIN 2014
13	Appui aux aspects environnementaux et sociaux de l'UEP	100	CI	PRIORI	MAI 2014
14	Appui à la Direction Générale et à l'UEP	200	CI	PRIORI	DECEMBRE 2014
15	Appui à l'exécution d'action ponctuelle pour éliminer les problèmes liés à la mise en place des compteurs à prépaiement	50	CI	POSTERIORI	JUIN 2014
16	Appui à la mise en place des réformes du cadre légal et réglementaire du secteur de l'électricité	80	CI	POSTERIORI	NOVEMBRE 2014
17	Appui à l'identification, l'évaluation et les inventaires des instruments de gestion de risque perçu par les investisseurs privés	50	CI	POSTERIORI	AVRIL 2014
18	Appui au renforcement des capacités du régulateur du secteur de l'énergie.	100	CI	PRIORI	AVRIL 2015

Commented [KOS1]: Quelles sont ces "mesures" exactement??

PROCUREMENT PLAN Burundi : BI-Jiji and Mulembwe Hydropower

General Information	
Country:	Burundi
Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:	2017-12-01
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not)	2019-07-10
Project ID:	P133610
GFN Date:	
Project Name:	BI-Jiji and Mulembwe Hydropower
Loan / Credit No:	IDA / H9350
Executing Agency(ies)	Regie de Production et de Distribution d'Eau et d'Electricité

WORKS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
IA2 / Construction des postes HTMT	IDA / H9350		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé	2015-08-11		2017-02-20		2017-12-07		2016-02-09					2018-03-07		2018-10-03		2019-01-02		2020-11-24	
IA1 / Aménagements des Centrales hydroélectriques de Jiji et Mulembwe	IDA / H9350		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	154,654,844.00		Signé	2014-10-22		2015-06-12		2016-10-20		2015-02-10					2017-06-12		2017-11-20		2018-02-13		2021-09-20	
IA2A / Construction des postes HTMT	IDA / H9350		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00		En cours d'exécution	2018-11-30		2019-03-11		2019-03-29		2018-12-31					2019-06-12		2019-07-19		2019-09-05		2021-06-26	
IA3A / Construction des lignes HT	IDA / H9350		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00		En cours d'examen	2018-11-30		2019-02-14		2019-02-14		2018-12-04					2019-04-25		2019-05-06		2019-07-30		2021-05-20	
IA3 / Construction des lignes HT	IDA / H9350		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00		Annulé	2015-08-12		2016-07-19		2017-05-05		2016-02-09					2018-04-08		2018-07-09		2018-10-05		2020-11-05	

GOODS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
IB11 / Acquisition et installation du système de gestion (REP, système commercial, etc) 1er phase	IDA / H9350		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00		Annulé					2018-10-25		2018-11-22					2019-01-07		2019-02-06		2019-03-13		2020-03-12	
IB13 / Fourniture, installation et mise en exploitation d'un système de comptage intelligent (PPR)	IDA / H9350		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00		En cours d'exécution					2018-12-21		2019-01-04					2019-02-18		2019-03-20		2019-04-24		2019-10-21	

NON CONSULTING SERVICES																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
IB12 / Mise à jour du logiciel TOMPRO et mise à niveau des utilisateurs du PHJHMU	IDA / H9350		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		11,190.27		Signé					2018-10-23		2018-10-28									2018-11-11		2019-01-10	

IB14 / Fourniture, installation et mise en exploitation d'un système d'information de gestion intégré à un système d'information géographique (SIG/SIG)	IDA / HR350		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution						2018-12-21		2019-01-04				2019-02-18		2019-03-20		2019-05-08		2019-11-04
---	-------------	--	----------	----------------	----------------------	-----------------------------	--	------	----------------------	--	--	--	--	--	------------	--	------------	--	--	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
									IC1 / Firms chargée de la surveillance des travaux des aménagements hydroélectriques, de la ligne d'évacuation de l'énergie, des postes associés et du réseau secondaire de distribution	IDA / HR350		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2013-11-11		2013-11-25		2014-08-11					2014-10-28	
IC16 / Audit financier des exercices 2017,2018 et 2019	IDA / HR350		A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		48,100.00	Signé	2017-12-20		2018-01-09		2018-02-15					2018-03-17		2018-04-11		2018-05-05		2018-05-15		2018-07-14		
IC15 / Appui à l'élaboration du Code réseau du Burundi	IDA / HR350		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		160,009.58	Signé	2017-09-07		2017-09-07		2018-01-22					2018-02-07		2018-03-14		2018-04-18		2018-05-23		2019-05-23		
IC14 / Etude des érosions et des dynamiques des sédiments en amont des aménagements hydroélectriques de Jiji et Mulembwe	IDA / HR350		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		191,977.11	Signé	2017-04-27		2017-04-27		2017-08-30					2017-10-12		2017-12-18		2018-01-03		2018-02-01		2018-07-01		
IC3 / Appui à la restructuration organisationnelle de la REGIDESO	IDA / HR350		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2018-12-18		2019-01-15		2019-03-08					2019-05-02		2019-06-17		2019-07-29		2019-08-27		2020-08-26		
IC18 / Densification de Bujumbura_Electrification de 28 chefs lieux des communes non encore électrifiées et renforcement du réseau MT 30kV à l'échelle nationale	IDA / HR350		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2018-10-22		2018-11-12		2019-01-25					2019-02-24		2019-04-05		2019-06-02		2019-07-13		2020-02-08		
IC20 / Appui à l'audit comptable et financier de la REGIDESO relatif à l'exercice comptable 2017 et 1er semestre 2018	IDA / HR350		A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2018-12-07		2018-12-21		2019-02-07					2019-03-07		2019-03-28		2019-04-21		2019-04-30		2019-10-27		
IC21 / Etudes de faisabilité, APD et DAO pour la Rehabilitation et l'extension des infrastructures électriques de la ville de Bujumbura	IDA / HR350		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2019-04-12		2019-05-03		2019-06-16					2019-07-14		2019-08-13		2019-09-17		2019-10-02		2020-10-01		
IC17 / Cabinet d'appui-conseil sur les métiers de l'eau et de l'électricité pour la mise en oeuvre du plan d'affaires	IDA / HR350		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2018-12-12		2019-01-02		2019-02-14					2019-04-25		2019-05-30		2019-07-22		2019-08-18		2020-08-17		

ICITA / Cabinet d'appui-conseil sur les métiers de l'eau et de l'électricité pour la mise en oeuvre du plan d'affaires	IDA / H9350		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2019-08-04		2019-08-19		2019-10-02				2019-10-30		2019-11-29		2020-01-03		2020-01-28		2021-01-27
--	-------------	--	----------	--	----------------------	--	------	------------------------	------------	--	------------	--	------------	--	--	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------

INDIVIDUAL CONSULTANTS