

Organismo de Ejecución:	Municipalidad de Manta
Proyecto:	P143996 Mejora de los Servicios Públicos de Manta
CONVENIO DE PRESTAMO	BIRF - 82890
Expresado en dólares (USD)	100 millones
Plan actualizado al (Fecha)	26 de September de 2016

PROCUREMENT PLAN Ecuador : EC Manta Public Services Improvement Project

General Information
Country: Ecuador **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-07-14
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if not) 2020-08-12
Project ID: P143996 **GFN Date:**
Project Name: EC Manta Public Services Improvement Project
Loan / Credit No: IBRD / 82890
Executing Agency(ies): Municipality of Manta

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion						
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual							
OB-001-GADM-UGP / Pavimentación de vías de la Parroquia Manta con estructura completa de pavimento flexible y de pavimento rígido (Primer Grupo).	IBRD / 82890	Component 1: Investments in Water Supply and Sewerage	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,277,887.00	1,905,046.03	Firmado																							
LPN OB-005-GADM-UGP-2016 / Regeneración Urbana de Avenida Barbaquillo	IBRD / 82890	Component 1: Investments in Water Supply and Sewerage	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	4,448,658.39	Firmado																							
OB-016-EMERG / REPARACIONES EMERGENTES PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MANTA	IBRD / 82890	Component 1: Investments in Water Supply and Sewerage	Previa	Adquisición directa	Direct					370,722.05	370,722.05	Firmado																							
OB-001-LPN / Pavimentación de calles en parroquias Manta y Eloy Alfaro	IBRD / 82890	Component 1: Investments in Water Supply and Sewerage	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,318,526.18	0.00	Ejecución pendiente					2014-11-19			2014-12-19					2015-01-18		2015-02-02		2015-08-24					2016-01-21	
OB-002-LPI / Construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado en la parroquia de Manta (Grupo1)	IBRD / 82890	Component 1: Investments in Water Supply and Sewerage	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				25,527,999.50	0.00	Ejecución pendiente					2017-02-19			2017-03-22					2017-05-21		2017-06-05		2017-07-25					2018-05-21	
OB-003-LPI / Regeneración urbana de Avenida 4 de Noviembre y Avenida 113 (Par vial)	IBRD / 82890	Component 1: Investments in Water Supply and Sewerage	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				30,878,380.92	0.00	En ejecución					2016-09-29			2016-10-28					2016-12-28		2017-01-12		2017-03-03					2018-02-26	
OB-005-LPN / Regeneración urbana de Avenida Barbaquillo (desde Escuela de Pesca hasta entrada edificio La Jolla)	IBRD / 82890	Component 1: Investments in Water Supply and Sewerage	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				5,689,576.07	0.00	Ejecución pendiente					2015-12-13			2016-01-11					2016-02-10		2016-02-25		2016-07-08					2016-12-05	
OB-006-LPN / Construcción de colector Los Geranios - Río Burro	IBRD / 82890	Component 1: Investments in Water Supply and Sewerage	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				627,200.00	0.00	Ejecución pendiente					2015-10-02			2015-12-24					2016-01-22		2016-02-08		2016-08-01					2016-12-29	
OB-007-LPN / Construcción de tanques reservorios de agua de 2,500 m3	IBRD / 82890	Component 1: Investments in Water Supply and Sewerage	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,006,250.13	2,454,403.93	Finalizado					2016-03-30	2016-04-11	2016-04-29						2016-05-30	2016-07-18	2016-06-29	2016-06-22	2016-08-02	2016-10-24			2016-12-30		

OB-009-LPN / Construcción del edificio de laboratorio y adquisición e instalación de generador eléctrico (Proyecto Laboratorio EPAM)	IBRD / 82890	Component 3: Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				471,179.67	680,805.12	Finalizado				2017-09-13	2018-03-07	2017-09-28				2017-10-31	2018-05-02	2017-11-30	2018-06-29	2018-01-04	2018-07-26	2018-07-03	
OB-011-LPN / Construcción de sistemas de agua potable, alcantarillado y regeneración urbana de la calle 13 en la parroquia de Manta	IBRD / 82890	Component 1: Investments in Water Supply and Sewerage	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,298,025.43	2,829,709.02	Finalizado				2016-01-08	2016-01-27	2016-02-08				2016-03-09	2016-02-29	2016-03-23	2016-04-25	2016-05-12	2016-05-16	2016-09-09	
OB-012-LPN / Construcción de sistemas de agua potable, alcantarillado y regeneración urbana de Avenida 24 en la parroquia de Manta	IBRD / 82890	Component 1: Investments in Water Supply and Sewerage	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,578,488.71	3,392,842.42	Finalizado				2016-03-07	2016-04-25	2016-04-06				2016-05-06		2016-05-20	2016-05-20	2016-07-15	2016-05-28	2016-12-12	
OB-013-LPN / Construcción de sistemas de agua potable, alcantarillado y regeneración urbana de la Avenida Flavio Reyes en la parroquia de Manta	IBRD / 82890	Component 1: Investments in Water Supply and Sewerage	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				5,710,641.60	4,298,787.14	Finalizado				2016-03-07	2016-04-13	2016-04-06				2016-05-06	2016-06-08	2016-05-21	2016-11-11	2016-07-11	2016-12-12	2016-12-08	
OB-014-LPN / Construcción de Vías, Aceras y Escalinatas en las Parroquias Eloy Alfaro, Tarqui y San Mateo	IBRD / 82890	Component 1: Investments in Water Supply and Sewerage	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				660,000.00	632,719.14	Finalizado				2016-01-16	2016-02-15	2016-02-15				2016-03-21	2016-03-18	2016-04-05	2016-04-06	2016-05-25	2016-06-03	2016-10-22	
OB-010-CP / Remodelación de oficinas	IBRD / 82890	Component 4: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				8,960.00	5,385.00	Finalizado						2015-04-12									2015-06-21	2015-07-25	2015-07-11
OB-016-EMERG / Reparación de fugas emergentes y sectorización "Zona Cero"	IBRD / 82890	Component 5: Emergency Component	Posterior	Adquisición directa	Direct					364,000.00	370,722.05	Finalizado				2016-06-20	2016-05-05	2016-07-20									2016-08-09	2016-07-29	2016-11-07

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
008-2015 / Adquisición de muebles de oficina (mesas auxiliares) y pago de servicio de instalación central telefónica	IBRD / 82890	Component 1: Investments in Water Supply and Sewerage	Previa	Adquisición directa	Direct			290.00	290.00	En ejecución																			
24-1AF-UGP-GAD / Adquisición de Licencias Informáticas	IBRD / 82890	Component 1: Investments in Water Supply and Sewerage	Previa	Adquisición directa	Direct			11,653.60	11,653.60	En ejecución																			
BI-003 EMERG / Repotenciación y Rehabilitación de las Estaciones de Bombeo, Planta de Tratamiento de Agua (El Ceibal, Casa Lagarto y Río de Oro)	IBRD / 82890	Component 5: Emergency Component	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		6,780,480.00	0.00	Ejecución pendiente				2016-11-01		2016-12-01					2017-01-15		2017-01-30		2017-03-21		2018-01-15		

BI-009 / Adquisición de insumos de laboratorio, (Proyecto Laboratorio EPAM)	IBRD / 82890	Component 3: Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		23,050.00	0.00	Cancelado					2017-07-05		2017-08-04			2017-09-03		2017-09-18		2017-11-17		2017-12-17		
BI-010 / Adquisición de equipos de seguridad y señalética, y equipamiento de consultorio médico de salud ocupacional y medicina preventiva (Proyecto Laboratorio EPAM)	IBRD / 82890	Component 3: Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		38,574.00	0.00	Cancelado					2017-01-20		2017-02-19			2017-03-21		2017-04-05		2017-05-25		2017-06-24		
BI-011 / Adquisición de equipos informáticos para laboratorio (Proyecto Laboratorio EPAM)	IBRD / 82890	Component 3: Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,837.00	0.00	En ejecución														2017-10-23		2017-11-22		
BI-012 / Adquisición de mobiliario para laboratorio (Proyecto Laboratorio EPAM)	IBRD / 82890	Component 3: Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	22,747.63	En ejecución														2017-10-23	2019-04-11	2017-11-22	2019-04-20	
BI-013 / Equipamiento de oficinas y Adquisición de licencias del software	IBRD / 82890	Component 4: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		35,840.00	0.00	Ejecución pendiente															2015-04-10		2015-04-25	
BI-014 / Adquisición de laboratorio móvil (vehículo), (Proyecto Laboratorio EPAM)	IBRD / 82890	Component 3: Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		34,562.00	15,963.00	En ejecución															2017-02-28	2019-04-23	2017-03-30	2019-04-23
BI-015 / Adquisición de un (1) vehículo hidroautocombustor para la Empresa Pública Aguas de Manta (EPAM)	IBRD / 82890	Component 3: Institutional Strengthening	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - Two Envelope		553,580.00	0.00	Cancelado					2017-04-12		2017-11-10			2018-01-05		2018-03-20		2018-04-24		2018-10-21		
BI-008 / Adquisición de equipos para laboratorio para el control de la calidad de aguas. (Proyecto Laboratorio Empresa Pública Aguas de Manta-EPAM)	IBRD / 82890	Component 3: Institutional Strengthening	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		496,422.00	496,421.79	Firmado					2017-03-21	2018-01-03	2017-09-28	2018-01-17			2017-11-20	2017-11-20	2017-12-05	2018-03-05	2018-01-09	2018-04-05	2018-07-08	
BI 009 A / Adquisición de insumos de laboratorio (Proyecto Laboratorio EPAM)	IBRD / 82890	Component 3: Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		23,050.00	23,397.00	En ejecución															2018-06-29	2019-04-23	2018-07-29	2019-05-06
BI 010 A / Adquisición de equipos de seguridad y señalética, y equipamiento de consultorio médico de salud ocupacional y medicina preventiva (Proyecto Laboratorio EPAM)	IBRD / 82890	Component 3: Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		38,574.00	24,149.17	En ejecución															2018-07-27	2019-04-18	2018-10-25	2019-04-23
BI-016-EMERG / ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS PARA EMERGENCIA COVID-19	IBRD / 82890	Component 5: Emergency Component	Posterior	Adquisición directa	Direct			200,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-07-24		2020-07-27								2020-07-30		2020-08-01	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			

FC-009 / Fiscalización (Supervisión de Obras) para la Rehabilitación y Adecuación de vías urbanas de la Avenida 4 de Noviembre y Avenida 113 (Par Vial)	IBRD / 82890	Component 1: Investments in Water Supply and Sewerage	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		2,072,394.66	0.00	Ejecución pendiente	2016-09-12	2016-10-03	2016-11-16	2016-12-14	2017-01-13	2017-02-17	2017-03-24	2018-03-24	
FC-010 / Consultoría para acreditación del laboratorio - EPAM	IBRD / 82890	Component 3: Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		149,912.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-04-19	2017-05-04	2017-05-31	2017-07-03	2017-07-17	2017-08-07	2017-10-08	2018-06-05	
FC-012 / Sistema Informático para la Gestión de los Recursos (Presupuesto, Financiero Costos, Compras Públicas, Inventarios, Operaciones, Mantenimiento, Recursos Humanos) de la EPAM	IBRD / 82890	Component 3: Institutional Strengthening	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		973,560.00	0.00	Ejecución pendiente	2016-07-08	2016-07-22	2016-08-19	2016-09-20	2016-10-05	2016-10-24	2016-12-28	2017-10-24	
FC-022 / Fiscalización para la Construcción de Vías, Aceras y Escalinatas en las Parroquias Eloy Alfaro, Tarqui y San Mateo	IBRD / 82890	Component 1: Investments in Water Supply and Sewerage	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		193,633.17	0.00	Bajo Revision	2016-01-16	2016-03-28	2016-02-01	2016-02-26	2016-03-30	2016-04-04	2016-04-25	2016-05-25	2016-10-22
FC-003 / Fiscalización de la Construcción de colector Los Geranos - Rio Burro	IBRD / 82890	Component 1: Investments in Water Supply and Sewerage	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		100,800.00	0.00	Bajo Revision	2015-11-08	2015-08-14	2015-11-23	2015-12-21		2016-03-22	2016-04-12	2016-09-09	
FC-014 / Fiscalización de Pavimentación de calles en parroquias Manta y Eloy Alfaro	IBRD / 82890	Component 1: Investments in Water Supply and Sewerage	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		115,926.31	0.00	Bajo Revision	2015-03-04	2015-04-10	2015-03-24	2015-04-24		2015-08-03	2015-08-24	2016-01-21	
FC-019 / Auditoría Financiera	IBRD / 82890	Component 4: Project Management	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - International		115,000.00	0.00	Bajo Revision	2016-10-25	2016-10-26	2016-11-09	2016-12-06	2017-01-06	2017-01-23	2017-02-10	2017-04-17	2018-10-31
FC-020A / AUDITORIA FINANCIERA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO ESPECIAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN MANTA	IBRD / 82890	Component 4: Project Management	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		20,000.00	0.00	Bajo Revision	2020-01-20	2020-02-17	2020-02-10	2020-03-25	2020-04-22	2020-05-22	2020-06-26	2020-07-31	2021-01-27

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
No. FC-028-EMERG / ASISTENCIA TECNICA Y CONSULTORIA EMERGENTE EN MANTA	IBRD / 82890	Component 1: Investments in Water Supply and Sewerage	Previa	Selección directa de consultores	Direct		480,224.01	480,224.01	Firmado								2016-07-19		
FC-028-EMERG / Consultoría de Asistencia técnica y comercial para la reactivación de los servicios de la EPAM	IBRD / 82890	Component 5: Emergency Component	Previa	Selección directa de consultores	Direct		471,520.00	0.00	En ejecución	2016-06-20	2016-08-12					2016-11-21		2017-01-20	
CI-001 / Consultoría individual para Gestión de contratos del Proyecto	IBRD / 82890	Component 4: Project Management	Previa	Selección directa de consultores	Direct		36,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2015-07-31	2015-08-28					2015-10-01		2016-06-30	

CI-002 / Consultoría para apoyo técnico al Proyecto	IBRD / 82890	Component 4: Project Management	Previa	Selección directa de consultores	Direct		36,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2015-07-31		2015-08-28				2015-10-01	2016-06-30	
CI-003 / Diseño de Soterramiento PAR VIAL (Iluminación)	IBRD / 82890	Component 4: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		44,800.00	0.00	Bajo Revision	2016-08-01	2016-10-17	2016-08-29				2016-09-20	2016-10-20	
CI-004 / Consultoría en Medio Ambiente	IBRD / 82890	Component 4: Project Management	Previa	Selección directa de consultores	Direct		30,240.00	0.00	Ejecución pendiente	2015-08-07		2015-09-04				2015-10-01	2016-06-30	
CI-005 / Consultoría en Aspectos Sociales	IBRD / 82890	Component 4: Project Management	Previa	Selección directa de consultores	Direct		30,240.00	0.00	Ejecución pendiente	2015-08-07		2015-09-04				2015-10-01	2016-06-30	
CI-007 / Consultoría de apoyo en el seguimiento de los procesos de adquisiciones	IBRD / 82890	Component 4: Project Management	Previa	Selección directa de consultores	Direct		28,208.00	0.00	Ejecución pendiente	2015-07-31		2015-08-28				2015-10-01	2016-06-30	
CI-008 / Consultoría Jurídica del Proceso de Colaboración Público-Privado para la Empresa Pública Aguas de Manta (EPAM)	IBRD / 82890	Component 3: Institutional Strengthening	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		46,816.00	0.00	Bajo Revision	2016-04-13	2016-10-12	2016-05-10				2016-06-01	2016-07-16	
CI-009 / Consultoría para estudios de Ingeniería de detalle de construcción del edificio de laboratorio - EPAM	IBRD / 82890	Component 3: Institutional Strengthening	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		29,143.91	0.00	Bajo Revision	2016-08-05	2016-09-28	2016-09-01				2016-09-23	2016-11-07	
CI-010 / Consultoría en Medio Ambiente	IBRD / 82890	Component 4: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		95,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2016-05-13		2016-06-09				2016-09-01	2018-05-02	
CI-011 / Consultoría individual para Gestión de contratos del Proyecto	IBRD / 82890	Component 4: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		95,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2016-05-13		2016-06-09				2016-07-01	2018-03-01	
CI-012 / Consultoría para apoyo técnico al Proyecto	IBRD / 82890	Component 4: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		95,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2016-05-13		2016-06-09				2016-07-01	2018-03-01	
CI-013 / Consultoría de apoyo en el seguimiento de los procesos de adquisiciones	IBRD / 82890	Component 4: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		95,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2016-05-13		2016-06-09				2016-07-01	2018-03-01	
CI-017 / Consultoría en Aspectos Sociales	IBRD / 82890	Component 4: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		95,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2016-05-13		2016-06-09				2016-07-01	2018-03-01	
CI-018 / Consultoría de Asesoramiento en apoyo del proceso de asociación Público Privada para la Empresa Pública de Aguas de Manta (EPAM)	IBRD / 82890	Component 3: Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		22,240.00	0.00	Bajo Revision	2016-04-11	2016-11-23	2016-05-09	2016-05-23			2016-05-31	2016-07-15	
CI-019 / Consultoría de Diseño de modelación y animación 3D de Proyectos de Regeneración	IBRD / 82890	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Open		19,040.00	0.00	Bajo Revision	2016-05-20	2017-03-01	2016-06-16	2016-07-01			2016-07-11	2016-11-08	
CI-023 / EVALUACIÓN DE LOS AVANCES DE LA ALIANZA ESTRATÉGICA EPAM - VEOLIA	IBRD / 82890	Component 3: Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Limited		24,080.00	21,500.00	Firmado	2018-11-12	2019-05-13	2018-11-17	2018-12-03	2018-12-08	2019-02-18	2019-01-12	2019-06-10	2019-07-11

CI-024 / EVALUACIÓN DE INDICADORES Y COMPONENTES DEL CONVENIO DE CRÉDITO PARA EL CIERRE DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN MANTA	IBRD / 82890	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Limited		43,000.00	0.00	Cancelado	2019-03-29	2020-02-17	2019-04-03	2020-02-27	2019-04-08		2019-04-15	2019-06-14	
CI-025 / SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MEDIO AMBIENTE DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MANTA	IBRD / 82890	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Limited		15,900.00	0.00	Bajo Revision	2019-06-20	2019-05-23	2019-06-25		2019-06-30		2019-07-04	2019-12-31	
CI-022 / Fiscalización de la Construcción del edificio del laboratorio y adecuación de los laboratorios existentes - EPAM	IBRD / 82890	Component 3: Institutional Strengthening	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		25,760.00	0.00	Cancelado	2017-07-14		2017-08-10				2017-09-01	2017-11-30	