

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU PUASSE

I - Généralités

1.1. Information générale sur le projet

Pays: **Guinée-Bissau**
Emprunteur : **Guinée-Bissau**
Nom du Projet :
Numéros du Don / Crédit :
Montant du Don / crédit :
Unité de Gestion du Projet :

1.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés

Plan original :
Révision 1 : Révision 2 :

1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés :

1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés :

1.5 Niveau de risque : **Substantiel**

II- passation de marché des biens et services courants

a- Tableau des seuils de passation et de contrôle des marchés

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux	AOI	≥ 3.000.000	Tous les contrats de plus \$10,000,000 USD
	AON	< 3.000.000	Aucun
	Demande de cotation - au moins 3 offres	< 200.000	Aucun
	Entente Directe	Pas de seuil	Tous les contrats de \$100, 000 USD et plus
2. Fournitures et services assimilés	AOI	≥ 300.000	Tous les contrats de \$2,00,000 USD et plus
	AON	< 300.000	Aucun
	Consultation de Fournisseurs locaux au moins 3 offres	< 100.000	Aucun
	Entente directe	Pas de seuil	Tous les contrats de \$100, 000 USD et plus

b- TRAVAUX, FOURNITURES & SERVICES COURANTS

III. Passation de marché des services de prestations intellectuelles

a- Tableau des seuils de passation et de contrôle des marchés

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat \$EU	Contrats soumis à examen préalable
Consultants Firmes	SBQC ¹ ; SBQ ² ; SCM ³ ; SBF ⁴		Tous contrats de \$1, 000,000 USD ou plus
	SQC ⁵	< 200 000	Aucun
	Entente directe	Pas de seuil	Tous contrats de \$100.000 USD EU ou plus
Consultants Individuels	Consultant individuel (CI) ⁶ (AMI) ⁷	≥ 100.000	Tous contrats de \$300,000 USD ou plus
	Consultant individuel (CI) (3CV)	< 100.000	
	Entente directe	Pas de seuil	Tous contrats de \$100.000 USD ou plus

Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **200 000\$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du

-
- 1 Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
 - 2 Sélection Basée sur la qualité du Consultant
 - 3 Sélection au coût minimum
 - 4 Sélection à Budget fixe
 - 5 Sélection basée sur les qualifications des consultants
 - 6 Consultant Individuel
 - 7 Avis à Manifestation d'Intérêt

b- PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ DES SERVICES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

PROCUREMENT PLAN Guinea-Bissau : Emergency Water and Electricity Services Upgrading Project

General Information

Country: Guinea-Bissau Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-08-04
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-09-30
 Project ID: P148797 GPN Date: 2017-08-04
 Project Name: Emergency Water and Electricity Services Upgrading Project
 Loan / Credit No: IDA / 54670, IDA / 60570
 Executing Agency(ies) Projet d'urgence pour l'amelioration des Services de l'eau et l'Electricite

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
2 PUASEE/T/2017 / Fourniture et pose des conduites pour les réseaux de distribution d'eau potable, création d'un réservoir de 750m3 et réhabilitation des chateaux d'eau existants.	IDA / 54670	1. Water supply	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				8,282,000.00	5,736,038.76	Signé					2016-08-01	2019-02-28	2016-08-11					2016-10-18	2016-10-18	2016-12-14	2019-02-28	2017-04-26	2017-04-26	2017-08-07	
1 PUASEE/T/2017 / Renforcement et Extension du réseau électrique de la ville de Bissau.	IDA / 54670	2. Electricity supply	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				2,360,000.00	5,004,741.56	Signé					2016-08-01	2019-03-01	2016-08-11					2016-10-18	2016-10-18	2016-12-14	2019-03-01	2017-04-26	2017-04-26	2017-09-04	
FA 1 TRAVAU/PUASEE/2019 / Fourniture et pose de matériels pour la réparation, maintenance et Réhabilitation d'urgence des réseaux d'électricité.	IDA / 60570	2. Electricity supply	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				298,000.00	94,579.61	Signé					2019-12-19	2019-11-21	2019-12-24	2019-12-02					2020-02-04	2020-01-15	2020-03-05	2020-01-24	2020-04-09	2020-02-04	2020-10-06
FA 01 TVX 2017 / Réal. de la réhab. et exten. du réseau de dist. d'eau potable et du réseau élec. Bissau. LOT 1 : FOUR ET POSE COMD RESEAUX DIST EAUX POTABLE LOT 2 : Const. réhab. réservoirs Lot 3 : Renforc. extens. réseau elect. Bissau.	IDA / 60570	3. Support to project implementation and EAGB	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				16,500,000.00	13,991,483.66	Signé					2018-06-06	2020-06-04	2018-06-11	2020-07-23					2018-07-23	2020-08-13	2018-08-22	2021-08-23	2018-09-26	2021-09-28	2019-03-25
FA 2 TVX 2017 / Exte et réon réseau électrique MT/BT (Cardede, Safin, Prabli) désinfection du réseau BT (Plock2, Cupul, Enterramento, B8r).	IDA / 60570	2. Electricity supply	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				3,437,000.00	0.00	Annulé					2021-05-19		2021-05-24					2021-07-05		2021-08-04		2021-09-08		2022-03-07	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
FA FOUR 1 2017 / Acquisition d'un Logiciel de facturation clientèle.	IDA / 60570	3. Support to project implementation and EAGB	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		500,000.00	0.00	Annulé					2018-01-03		2018-01-08							2018-02-19	2018-03-21	2018-04-25		2018-10-22		
FA FOUR 2 2017 / Acquisition de 4 véhicules	IDA / 60570	3. Support to project implementation and EAGB	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		140,000.00	112,269.78	Signé					2018-02-06	2019-12-05	2018-02-11						2018-03-25	2017-11-21	2018-04-24	2017-12-30	2018-05-29	2017-12-11	2018-11-25	
FA FOUR 4 2017 / Lot1 - 10 (dix) mille compteurs électriques prepaqs. Lot2 - 100 compteurs Electroniques pour gros clients	IDA / 60570	2. Electricity supply	A posteriori	Demande de prix	Open - International	Single Stage - One Envelope		900,000.00	646,809.37	Signé					2018-02-11		2018-02-11	2018-04-25								2018-04-08	2018-11-21	2018-10-05		
FA FOUR 6 2017 / Fourniture de 10000 compteurs et Kits de branchement eau	IDA / 60570	1. Water supply	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,450,000.00	0.00	Annulé					2018-01-07	2018-04-09	2018-01-12						2018-02-23	2018-06-26	2018-03-25	2018-12-07	2018-04-29		2018-10-26	
01/PC/IF/PUASEE/2017 / RENFORCEMENT EN MATERIELS DE BUREAU.	IDA / 54670	3. Support to project implementation and EAGB	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,000.00	5,062.38	Signé							2017-10-27	2017-10-05								2017-12-22	2017-10-16	2018-06-20		
02/PC/IF/PUASEE/2017 / Equipements pour le suivi des aspects de sauvegard environnementale et social dans le cadre du PAR.	IDA / 54670	3. Support to project implementation and EAGB	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,000.00	2,292.74	Signé							2017-11-13	2017-10-27								2018-01-08	2017-11-29	2018-07-07		
03/PC/IF/PUASEE/2017 / Matériel de Protection et Secure Informatique (Monitor, Routeur, Switch, UPS, Adaptador)	IDA / 54670	3. Support to project implementation and EAGB	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,500.00	3,406.98	Signé							2017-11-15	2017-11-09								2018-01-10	2017-12-06	2018-07-09		
FA ADI PUASEE / Acquisition d'un système d'information clientèle.	IDA / 60570	3. Support to project implementation and EAGB	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		500,000.00	0.00	Annulé					2018-09-19		2018-09-24							2018-11-05	2018-12-05	2019-01-09		2019-07-08		
FA CF 3 PUASEE/2018 / Réhabilitation de la couverture de la salle de contrôle des cellules de la centrale électrique de Bissau.	IDA / 60570	3. Support to project implementation and EAGB	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		45,000.00	21,131.69	Signé							2018-10-23	2018-11-23								2018-12-18	2018-10-29	2019-06-16		
FA FOUR 1 PUASEE 2019 / Acquisition de matériels pour la réparation, maintenance et Réhabilitation d'urgence des réseaux d'eau.	IDA / 60570	1. Water supply	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		298,000.00	221,092.86	Signé					2019-12-31	2019-10-29	2020-01-05	2019-10-29					2020-02-16	2020-01-15	2020-03-17	2020-08-01	2020-04-21	2019-12-13	2020-10-18	

FA SFQC 7 2017 / Etude, contrôle et supervision de travaux.	IDA / 60570	3. Support to project implementation and EACB	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		431,000.00	517,755.85	Signé	2017-08-01	2017-08-22	2017-11-09	2017-10-05	2018-03-09			2017-11-02	2018-05-17	2017-12-02	2018-06-11	2018-01-06	2018-10-18	2018-02-10	2018-10-24	2019-02-10
FA CONS 10 2017 / Audit financier et comptable EACB, exercice 2020 et 2021.	IDA / 60570	3. Support to project implementation and EACB	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		50,000.00	0.00	Annulé	2018-08-01	2018-01-16	2018-08-22	2018-01-22	2018-10-05			2018-11-02		2018-12-02		2019-01-06		2019-02-10		2020-02-10
FA SFQC 6 2017 / Audit financier et comptable du projet PIJASEE, EXERCICE 2017, 2018 et 2019.	IDA / 60570	3. Support to project implementation and EACB	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		30,000.00	49,681.82	Signé	2018-10-03		2018-10-24		2018-12-07	2018-11-23		2019-01-04	2018-11-23	2019-02-01	2018-11-22	2019-03-10	2018-11-23	2019-04-14	2018-05-09	2020-04-13
FA SFQC 1 2018 / Etude d'impact environnementale et sociale (IES) et Plan d'Action de Réinstallation (PAR).	IDA / 60570	2. Electricity supply	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		180,000.00	49,681.82	Signé	2018-02-28	2018-03-02	2018-03-21	2018-03-02	2018-05-04	2018-11-23		2018-06-01	2018-11-23	2018-07-01	2018-11-23	2018-08-05	2018-11-23	2018-09-09	2018-12-14	2019-09-09
FA 1 SERVICE PIJASEE 2020 / Recrutement d'un bureau d'architecture pour la réhabilitation du bâtiment pour le bureau EACB.	IDA / 60570	3. Support to project implementation and EACB	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		43,000.00	35,897.68	Signé	2020-07-15	2020-07-10	2020-08-05	2020-08-03	2020-09-18	2020-08-21						2020-10-18	2020-09-17	2020-11-22	2020-12-04	2021-05-21
FA SQC 4 2017 / Mise à jour du plan de production énergétique à moindre coûts.	IDA / 60570	2. Electricity supply	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International		250,000.00	0.00	Annulé	2021-05-20		2021-06-10		2021-07-24							2021-08-23		2021-09-27		2022-03-26
PFA 1 SFQC PIJASEE FA/2020 / Audit financier et comptable des états financiers du projet d'urgence pour amélioration des services d'eau et d'électricité de Bissau et le fond additionnel. § L'exercice fiscal 2020 et 2021, pour PIJASEE et. § L'exercice fiscal 2020, 2021 et 2022 pour 1	IDA / 60570	3. Support to project implementation and EACB	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		80,000.00	40,824.36	Signé	2021-02-25	2021-01-04	2021-03-18	2021-01-13	2021-05-01	2021-03-06		2021-05-29	2021-03-17	2021-06-28	2021-03-31	2021-08-02	2021-04-14	2021-09-06	2021-05-19	2022-09-06
FA SQC / Audit technique de contrat de service.	IDA / 60570	3. Support to project implementation and EACB	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International		180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-20		2021-08-10		2021-09-23							2021-10-23		2021-11-27		2022-05-26
FA SFQC 8 2017 / Etude pour l'intégration énergies solaire	IDA / 60570	2. Electricity supply	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants			200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-31		2021-09-21		2021-11-04							2021-12-04		2022-01-08		2022-07-07
FA 1 SFQC PIJASEE 2021 / Recrutement d'un consultant (cabinet) pour l'étude d'eau et assainissement pour les centres secondaires.	IDA / 60570	1. Water supply	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-26	2021-08-10	2022-02-16	2021-08-18	2022-04-01			2022-04-29				2022-05-29		2022-07-03	2022-08-07	2023-08-07

INDIVIDUAL CONSULTANTS																								
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion						
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
03 CONS ED 2017 / Recrutement d'un pour l'élaboration de cahier de charge pour le contrat de service après EACB.	IDA / 54670	3. Support to project implementation and EACB	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		33,000.00	52,164.00	Signé	2017-07-25	2019-01-24	2017-08-04	2019-01-24			2017-10-08	2018-01-18			2018-04-06				
08 CONS CI 2017 / Surveillance de mise en œuvre du PAR par un consultant social.	IDA / 54670	3. Support to project implementation and EACB	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	15,187.14	Signé	2017-08-15	2017-08-13	2017-08-20	2017-07-13	2017-09-10	2017-09-24	2017-10-15	2017-10-02			2018-04-13				
FA CONS ED 2 2018 / Recrutement d'un bureau national pour la mise à jour de statut d' EACB tenant compte les normes OHADA.	IDA / 60570	3. Support to project implementation and EACB	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	30,396.28	Signé	2018-04-18	2018-11-23	2018-04-28	2018-12-11			2018-07-02	2018-05-04			2018-12-29				
FA CONS ED 6 2018 / Prestation de service de conseil juridique auprès d' EACB.	IDA / 60570	3. Support to project implementation and EACB	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		155,000.00	160,000.00	Signé	2018-07-10	2018-11-23	2018-07-20	2018-12-11			2018-09-23	2018-05-24			2019-03-22				
FA CON ED 9 2018 / Incorporation du système de gestion commerciaux et infrastructures de comptage à EACB.	IDA / 60570	3. Support to project implementation and EACB	A posteriori	Individuel	Direct		45,000.00	41,000.00	Signé	2018-11-20	2018-11-23	2018-11-30	2018-12-11	2018-12-21	2018-11-23	2019-01-25	2018-11-08			2019-07-24				
FA SQC 2019 / Audit contrat service et de performances à réaliser par le BE ESPA.	IDA / 60570	3. Support to project implementation and EACB	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	225,094.00	Signé	2019-04-17	2019-02-06	2019-04-27	2019-03-07			2019-07-01	2019-02-28			2019-12-28				
FA ED 1 2019 / FORMATION COMPLÉMENTAIRE DES MEMBRES DES COMITÉS DE GESTION DES BONNES FONTAINES DE BISSAU.	IDA / 60570	1. Water supply	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,000.00	23,814.60	Signé	2019-10-23	2019-12-04	2019-11-02	2019-12-04			2020-01-06	2019-08-05			2020-07-04				
FA CI 1 208 / Auditeur du circuit d'approvisionnement de la Centrale EACB en diesel	IDA / 60570	3. Support to project implementation and EACB	A posteriori	Individuel	Limited		200,000.00	0.00	Annulé	2021-04-13		2021-04-18		2021-05-09		2021-06-13								2021-12-10
FA ED 05 2017 / Mise à jour du Plan Social EACB.	IDA / 60570	3. Support to project implementation and EACB	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		300,000.00	0.00	Annulé	2020-01-30		2020-02-09				2020-04-14								2020-10-11