

## **PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)**

**Information sur le Projet : Sénégal - Projet de Gestion des Eaux pluviales et d'Adaptation au Changement climatique II (PROGEP II) - P175830**

**Agence d'exécution du Projet : Agence de Développement Municipal (ADM)**

**Date du plan de passation des marchés : 5 Janvier 2021**

**Période couverte par ce plan de passation des marchés : Janvier 2021 - Décembre 2021**

### ***Préambule***

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et aout 2018) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

***Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque*** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

***Procédures nationales de passation des marchés*** : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes : **Sans objet**.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : ***ne s'applique pas***

Travaux : ***ne s'applique pas***

**Autres informations pertinentes sur la passation des marchés :**

Le Financement rétroactif utilisé sera conforme aux Sections I, II et III du présent Règlement de Passation des Marchés et suivant les limites spécifiées dans l'Accord Juridique.

**PROCUREMENT PLAN** Senegal : Stormwater Management and Climate Change Adaptation Project 2

**General Information**

Country: Senegal Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2021-01-07  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-07-29)  
 Project ID: P175830 GPN Date:  
 Project Name: Stormwater Management and Climate Change Adaptation Project 2  
 Loan / Credit No: / , IDA / 68890  
 Executing Agency(ies) MUNICIPAL DEVELOPMENT AGENCY

WORKS																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
SN-ADM-235561-CW-RFB / Travaux d'aménagement de la forêt de Mbaou	/	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works French Civil Law (French) SPD	0.00	En attente d'exécution						2022-05-16		2022-05-21					2022-07-02		2022-08-01		2022-09-05		2023-03-04
SN-ADM-235560-CW-RFB / Travaux de réalisation d'ouvrages de drainage et d'aménagement urbain des bassins et voiries (en 4 lots)	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works French Civil Law (French) SPD	0.00	En attente d'exécution						2021-08-02		2021-08-07					2021-09-18		2021-10-18		2021-11-22		2022-05-21
SN-ADM-235555-CW-DIR / Travaux de reprofilage et d'aménagement du marigot de MBOAO, y compris l'exutoire	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré					Other (with field for explanation)	0.00	En attente d'exécution						2022-08-01		2022-08-06							2022-09-10		2023-03-09		
SN-ADM-235553-CW-DIR / Travaux de réalisation d'ouvrages de drainage dans le bassin versant nord de MBOAO : Adjudi Pathé et PA Jaxxay (Axe Unités 2, 3, 5, 6, 24, 25, 27, Enda)	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct				Other (with field for explanation)	0.00	En attente d'exécution						2022-01-17		2022-01-22							2022-02-26		2022-08-25		
SN-ADM-214084-CW-RFB / Travaux de drainage et d'aménagement urbain des bassins et voiries (en 4 lots)	/		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé						2021-04-15		2021-04-20					2021-06-01		2021-07-01		2021-08-05		2022-11-28

GOODS																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
SN-ADM-211937-GO-RFQ / Acquisition de Véhicule 4x4 Station Wagon	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2021-01-23									2021-03-20		2021-09-16		
SN-ADM-235269-GO-RFB / Acquisition de motopompes gros débits et de 02 groupes électrogène	/	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2021-09-02		2021-09-07									2021-10-19		2021-11-18		2021-12-23		2022-06-21
SN-ADM-235300-GO-RFB / Acquisition d'équipements de pompage pour lutter contre les inondations	/	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2021-07-17		2021-07-22									2021-09-02		2021-10-02		2021-11-06		2022-05-05
SN-ADM-235482-GO-RFB / Acquisition de matériels informatiques et de mobiliers de bureaux dans le cadre de l'appui institutionnel aux partenaires de mise en œuvre du projet (en deux lots)	/	Component 4: Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2022-02-03		2022-02-08									2022-03-22		2022-04-21		2022-05-26		2022-11-22
SN-ADM-235546-GO-RFB / Fournitures d'équipements et de matériels pour les points de regroupements normalisés (PRN) des ordures dans les zones d'intervention du PROGEF 2	/	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2022-02-16		2022-02-21									2022-04-04		2022-05-04		2022-06-08		2022-12-05

NON CONSULTING SERVICES																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
SN-ADM-235543-NC-RFB / Mis à niveau du système de télégestion et télésurveillance de TONAS et son extension pour une couverture des zones du PROGEF 1 et 2	/	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2021-10-01		2021-10-06								2021-11-17		2021-12-17		2022-01-21		2022-07-20
SN-ADM-235512-NC-RFB / Curage des bassins et canaux des ouvrages du PROGEF 1 et du PROGEF 2	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2021-06-07		2021-06-12								2021-07-24		2021-08-23		2021-09-27		2022-03-26

SN-ADM-235507-NC-RFB / Exploitation et maintenance des ouvrages de drainage dans le bassin versant du marigot de Mbaa et mise en place d'un dispositif de pompage pour lutter contre les inondations	IDA / 68890	Composant 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A priori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution						2021-06-14	2021-06-19			2021-07-31	2021-08-30	2021-10-04	2022-04-02
SN-ADM-214429-NC-RFB / Exploitation et maintenance des ouvrages de drainage existants et mise en place d'un dispositif de pompage pour lutter contre les inondations	/		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé						2021-04-15	2021-04-20			2021-06-01	2021-07-01	2021-08-05	2024-07-20

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-ADM-211939-CS-QCBS / Actualisation et extension du Plan Directeur de Drainage (PDD) de Pikine-Guédiawaye	/		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2021-01-27	2021-02-17	2021-04-02							2021-04-30	2021-05-30	2021-07-04			2021-08-08	2022-08-08		
SN-ADM-211952-CS-QCS / Recrutement d'un Cabinet pour l'élaboration d'un Plan d'actions de réinstallation (PAR)	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2021-04-26	2021-05-17	2021-06-30									2021-07-30			2021-09-03	2022-03-02		
SN-ADM-235567-CS-QCBS / Sélection de Cabinets pour la réalisation des études techniques détaillées à Diammadio et à Saint-Louis (en deux lots)	/	Composant 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2021-11-15	2021-12-06	2022-01-19							2022-02-16	2022-03-18	2022-04-22			2022-05-27	2023-05-27		
SN-ADM-235724-CS-QCBS / Sélection d'un Cabinet pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de formation pour les acteurs du projet ainsi que la capitalisation des acquis du projet (production, impression de documents de capitalisation et diffusion des leçons apprises)	/	Composant 1: Integrated urban planning and management accounting for climate risk and sustainability	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2021-12-13	2022-01-03	2022-02-16							2022-03-16	2022-04-15	2022-05-20			2022-06-24	2023-06-24		
SN-ADM-235732-CS-QCBS / Sélection d'un Cabinet pour la conception d'un manuel de procédures, de guides et supports de formation pour le renforcement des capacités et l'implication des communautés de base dans l'entretien des ouvrages de drainage	/	Composant 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2021-10-15	2021-11-05	2021-12-19							2022-01-16	2022-02-15	2022-03-22			2022-04-26	2023-04-26		
SN-ADM-235739-CS-QCBS / Sélection d'un Cabinet pour l'audit et mis à jour du Système d'Information Géographique (SIG) et l'extension de son périmètre dans les zones du PROCEP 1 et 2	/	Composant 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2022-03-15	2022-04-05	2022-05-19							2022-06-16	2022-07-16	2022-08-20			2022-09-24	2023-09-24		
SN-ADM-235743-CS-QCS / Sélection d'un Cabinet d'audit technique du projet	/	Composant 4: Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2022-08-15	2022-09-05	2022-10-19									2022-11-18			2022-12-23	2023-06-21		
SN-ADM-235744-CS-LCS / Sélection d'un Cabinet d'audit financier du projet	/	Composant 4: Project management	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2021-06-01	2021-06-22	2021-08-05							2021-09-02	2021-10-02	2021-11-06			2021-12-11	2022-06-09		
SN-ADM-235565-CS-QCS / Supervision des travaux d'aménagement de la forêt de Mbaa	IDA / 68890	Composant 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2022-06-13	2022-07-04	2022-08-17									2022-09-16			2022-10-21	2023-04-19		
SN-ADM-235731-CS-QCS / Sélection d'une firme pour la mise en œuvre du Projet d'éducation environnementale sur la gestion des déchets	IDA / 68890	Composant 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2021-12-16	2022-01-06	2022-02-19									2022-03-21			2022-04-25	2022-10-22		
SN-ADM-235722-CS-QCBS / Sélection d'un Cabinet pour la conception et mise en place d'un système d'alerte précoce intégré à Pikine Guédiawaye, Keur Massar et l'élaboration de plans de contingence pour chacune des communes de Jaxaay-arcelles-Niakourap, Keur Massar et Mbaa	IDA / 68890	Composant 1: Integrated urban planning and management accounting for climate risk and sustainability	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2022-01-13	2022-02-03	2022-03-19							2022-04-16	2022-05-16	2022-06-20			2022-07-25	2023-07-25		
SN-ADM-235570-CS-QCBS / Sélection d'un Cabinet pour l'élaboration du PUD-PCB-PDD de Thivaouane Peulh-Niagué-Jaxaay-Parcelles-Niakourap-Rab-Sangalkam-Mbambitor et de Port de Niayane-Toubab Dialao (en deux lots)	IDA / 68890	Composant 1: Integrated urban planning and management accounting for climate risk and sustainability	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2021-10-15	2021-11-05	2021-12-19							2022-01-16	2022-02-15	2022-03-22			2022-04-26	2023-04-26		

SN-ADM-235564-CS-QCBS / Supervision des travaux de réalisation d'ouvrages de drainage et d'aménagement urbain des bassins et voies dans le bassin versant de Mbeubeuss et des travaux confortatifs.	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2021-08-16	2021-09-06	2021-10-20	2021-11-17	2021-12-17	2022-01-21	2022-02-25	2023-02-25
SN-ADM-235727-CS-QCS / Sélection d'un Cabinet de facilitation sociale pour la promotion de l'engagement communautaire (zone de Dakar - Keur Massar, Mbaou, Jaxaay)	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	0.00	Annulé	2021-06-17	2021-05-07	2021-07-01			2021-07-31	2021-09-04	2022-03-03
SN-ADM-211951-CS-QCS / Réalisation de l'étude d'impact Environnemental et Social du Bassin versant Mbaou	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-01-26	2022-02-16	2022-04-01			2022-05-01	2022-06-05	2022-12-02
SN-ADM-242801-CS-QCS / Sélection d'un Cabinet de facilitation sociale pour la promotion de l'engagement communautaire (zone de Dakar - Keur Massar, Mbaou, Jaxaay)	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	0.00	En cours d'exécution	2021-07-12	2021-07-12	2021-07-26	2021-07-14		2021-08-25	2021-09-29	2022-03-28

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-ADM-211983-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des situations de référence (socio-économique, environnementale, infrastructurelle, etc.)	/		A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-01-08		2021-02-26		2021-03-19		2021-04-23		2021-10-20	
SN-ADM-211954-CS-INDV / Consultant en génie civil pour l'actualisation des dossiers techniques relatifs aux investissements physiques (infrastructures, aménagements, etc.)	/		A posteriori	Individual	Limited		71,573.64	Signé	2021-03-11	2020-12-15	2021-03-16	2021-01-22	2021-04-06	2021-03-11	2021-05-11	2021-04-29	2021-11-07	
SN-ADM-211956-CS-INDV / Sélection d'un Consultant en cartographie et SIG	/		A posteriori	Individual	Limited		72,620.52	Signé	2021-01-18	2020-12-15	2021-01-23	2021-01-22	2021-02-13	2021-03-12	2021-03-20	2021-04-07	2021-09-16	
SN-ADM-211960-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel en prise de vue aérienne par drone	/		A posteriori	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-01-18		2021-01-23		2021-02-13		2021-03-20		2021-09-16	
SN-ADM-211962-CS-INDV / Sélection d'un consultant Facilitateur social /Ingénierie sociale	/		A posteriori	Individual	Limited		52,938.95	Signé	2021-01-04	2021-01-06	2021-01-09	2021-01-11	2021-01-30	2021-02-10	2021-03-06	2021-03-16	2021-09-02	
SN-ADM-211964-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la préparation du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES)	/		A posteriori	Individual	Limited		35,472.45	Signé	2021-01-04	2020-12-11	2021-01-09	2020-12-23	2021-01-30	2021-01-15	2021-03-06	2021-02-19	2021-09-02	
SN-ADM-211965-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la préparation du Cadre de Politique de Réinstallation (CPR)	/		A posteriori	Individual	Limited		36,915.91	Signé	2021-01-04	2020-12-11	2021-01-09	2020-12-23	2021-01-30	2021-01-11	2021-03-06	2021-02-02	2021-09-02	
SN-ADM-211966-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant facilitateur pour la préparation et la libération des entreprises (STAFF)	/		A posteriori	Individual	Limited		0.00	En cours d'exécution	2021-01-05	2021-06-25	2021-01-10	2021-07-01	2021-01-31		2021-03-07		2021-09-03	
SN-ADM-211967-CS-INDV / Recrutement d'un Ingénieur génie civil (STAFF)	/		A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-01-22	2021-03-08	2021-03-12	2021-06-17	2021-04-02	2021-07-09	2021-05-07		2021-11-03	
SN-ADM-211969-CS-INDV / Recrutement d'un Ingénieur hydraulicien (STAFF)	/		A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-01-21	2021-03-08	2021-03-11	2021-07-06	2021-04-01	2021-07-09	2021-05-06		2021-11-02	
SN-ADM-211972-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en sauvegarde sociale (STAFF)	/		A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-01-22	2021-04-15	2021-03-12		2021-04-02		2021-05-07		2021-11-03	
SN-ADM-211974-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en sauvegardes environnementales avec expertise en HSE (STAFF)	/		A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-01-25	2021-01-21	2021-03-15	2021-07-15	2021-04-05		2021-05-10		2021-11-06	
SN-ADM-211977-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la préparation du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP)	/		A posteriori	Individual	Limited		23,466.39	Signé	2021-01-04	2020-12-11	2021-01-09	2020-12-29	2021-01-30	2021-01-27	2021-03-06	2021-03-04	2021-09-02	

SN-ADM-211943-CS-CDS / Assistance technique internationale (genie cöbier, ouvrages de drainage...)	/		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-03-04		2021-03-14				2021-05-18		2021-11-14
SN-ADM-211942-CS-CDS / Etudes techniques détaillées complètes et supervision des travaux du Bassin versant de Mbaou	/		A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2021-03-08	2021-02-26	2021-03-18				2021-05-22		2021-11-18
SN-ADM-235563-CS-CDS / Sélection d'un Cabinet pour la réalisation des études techniques détaillées de la zone sud du BV Mbaou	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2022-01-03		2022-01-13				2022-03-19		2022-09-15
SN-ADM-239896-CS-INDV / Réalisation du Plan d'Action de Réinstallation des Travaux restant dans le Bassin versant de Mbeubeuss et des travaux confortatifs du PROCEP1	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2022-01-24		2022-01-29		2022-02-19		2022-03-26		2022-09-22
SN-ADM-239898-CS-INDV / Réalisation du Plan d'Action de Réinstallation des Travaux couvrant l'amont du Bassin versant de Mbaou	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2022-01-17		2022-03-07		2022-03-28		2022-05-02		2022-10-29
SN-ADM-239923-CS-INDV / Réalisation de l'Etude d'Impact Environnemental et Social des travaux restants dans le Bassin versant de Mbeubeuss et des travaux confortatifs du PROCEP1	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-07-19		2021-07-24		2021-08-14		2021-09-18		2022-03-17
SN-ADM-239924-CS-INDV / Audit Environnemental et Social des travaux de drainage et d'aménagement urbain des bassins et voiries dans la zone de Keur Massar et environs dans le cadre de la phase d'urgence du PROCEP 2	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-07-26		2021-07-31		2021-08-21		2021-09-25		2022-03-24
SN-ADM-243674-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en SIC et Gestion des bases de données (staff)	IDA / 68890	Component 4: Project management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-07-15		2021-09-02		2021-09-23		2021-10-28		2022-04-26
SN-ADM-243743-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour accompagner la révision du Code de Turbanisane	IDA / 68890	Component 1: Integrated urban planning and management accounting for climate risk and sustainability	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2022-02-16		2022-04-06		2022-04-27		2022-06-01		2022-11-28
SN-ADM-243773-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour l'audit interne du projet	IDA / 68890	Component 4: Project management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-09-16		2021-11-04		2021-11-25		2021-12-30		2022-06-28