

## Procurement Plan

### I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** [*Original: September 2014*]: *Revision 4 of Updated Procurement Plan, March 2017.*
2. **Date of General Procurement Notice:**
3. **Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered from year December 2016 to December 2017*

### II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 1,000,000</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>Above US\$ 1,000,000</i>	<i>First contract</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 10 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 10 million</i>	<i>All</i>
5.	(Non-Consultant Services)	<i>Below US\$ 1,000,000</i>	<i>First contract</i>

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Project Implementation Manual for World Bank Loan Project issued by <Ministere des Affaires Locales et de l'Environnement>*
5. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness**

*[Refer to Procurement Plan]*

### III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments

1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$ 500,000	
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	Above US\$ 200,000	
4.	Single Source (Individual)	All	

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

*[Refer to Procurement Plan]*

**PROCUREMENT PLAN Tunisia : Tunisia Northern Tunis Wastewater Project**

**General Information**  
 Country: Tunisia Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-03-27  
 Project ID: P117082 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-12-24  
 Project Name: Tunisia Northern Tunis Wastewater Project GPN Date:  
 Loan / Credit No: IBRD / 79170, IBRD / 86440  
 Executing Agency(ies) Office National de l'Assainissement

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
20 / Projet pilote d'assistance technique au GDA Sidi Amor	IBRD / 79170	Part C: monitoring and capacity strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				710,000.00	470,181.64	Signé						2014-11-07		2014-11-14			2015-01-06		2015-01-06	2015-03-31	2015-04-30	2015-04-30	2016-02-24
50 / L'équipement du centre des opérations de contrôle permettant de centraliser toutes les demandes et doléances des abonnés de FONAS pour faire face aux exigences du PDES, génie civil	IBRD / 79170	Part C: monitoring and capacity strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				88,000.00	0.00	En attente d'exécution						2015-11-13		2015-11-13						2015-11-26		2015-12-31	
28 / lot2 : Travaux de pose de la conduite terrestre, génie civil et équipements de la station de pompage	IBRD / 79170	Part A: transfer of treated wastewater (TWW) to increase its reuse in agriculture	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				4,100,000.00	2,466,711.80	Signé						2013-03-13		2013-03-16			2013-05-07		2014-02-13	2017-06-21	2014-03-28	2014-03-28	2015-11-18
5 / Aménagement d'une clôture (bassins du pilote) et acquisition de pièces de rechange	IBRD / 79170	Part C: monitoring and capacity strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				75,000.00	0.00	En attente d'exécution								2017-10-16						2018-02-13		2018-04-14	
29 / Fourniture, transport et pose des conduites DN 1600 (EMISSAIRE EN MER)	IBRD / 79170	Part B: improvement of the discharge of the remaining TWW in the Mediterranean Sea	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				24,668,551.00	32,365,870.15	Signé	2013-10-08		2014-05-20			2014-06-05		2013-10-12			2014-09-09	2014-09-08	2015-09-08	2017-11-08	2016-05-20	2016-05-20	2017-08-13
51 / Mise à niveau du réseau informatique du parc Chargaia (travaux de CC de mise en place d'un cablage en fibre optique au complexe chargaia)	IBRD / 79170	Part C: monitoring and capacity strengthening	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				40,000.00	0.00	En attente d'exécution								2017-12-15						2018-02-15		2018-05-16	
53 / Aménagement de la salle de commande et contrôle El Jiss et fourniture d'une solution de commande	IBRD / 79170	Part C: monitoring and capacity strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				3,000.00	2,950.78	Signé								2016-09-14						2017-02-20	2017-02-20	2017-02-27	
65 / Aménagement du site de stockage des boues des stations d'épuration de Choutrana 1 et 2	IBRD / 86440	Part C: monitoring and capacity strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				536,000.00	0.00	En attente d'exécution								2018-11-15			2019-01-02		2019-03-01	2019-04-01		2019-10-28	
62 / Travaux de réhabilitation du système canal el khajji lot n°2 pose	IBRD / 86440	Part C: monitoring and capacity strengthening	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				10,000,000.00	11,154,188.66	En cours d'examen						2018-10-30	2020-04-27	2018-11-04			2018-12-16	2017-01-31	2019-01-15	2020-05-21	2019-02-19	2018-09-27	2019-08-18
68 / Réhabilitation des équipements électromécaniques de trois (03) stations de pompage des eaux usées : Montplaisir, Chatt Ghaba et côtière Nord	IBRD / 86440	Part C: monitoring and capacity strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,800,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-04-28		2020-05-04			2020-06-18		2020-07-30	2020-08-28		2021-06-24	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
27 / Fournitures et transport de conduites en PEHD 1600 mm et accessoires	IBRD / 79170	Part B: improvement of the discharge of the remaining TWW in the Mediterranean Sea	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		3,483,785.00	2,816,559.67	Signé					2013-03-11		2013-03-19			2013-05-07			2013-10-15	2017-10-06	2014-04-07	2014-04-07	2014-12-03	
36 / Lot 1.1: 110 scanners	IBRD / 79170	Part C: monitoring and capacity strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		54,044.00	0.00	En attente d'exécution					2016-02-15		2016-02-19			2016-03-23			2016-03-23		2016-09-23		2016-11-22	
37 / Lot 1.2: 100 lecteurs code à barre	IBRD / 79170	Part C: monitoring and capacity strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		51,000.00	0.00	En attente d'exécution					2015-06-19		2015-06-25			2015-07-30			2015-07-30		2016-03-17		2016-07-30	
38 / Lot 1.3: PC + Imprimantes + Onduleurs	IBRD / 79170	Part C: monitoring and capacity strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		128,950.00	0.00	En cours d'exécution					2015-06-19		2015-06-25			2015-07-30	2016-03-23		2015-07-30		2016-03-09		2016-07-22	
41 / Equipement al Jesrou 1 (porte coupe feu)	IBRD / 79170	Part C: monitoring and capacity strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		681.00	0.00	En attente d'exécution					2016-06-01		2016-06-03			2016-06-03			2016-06-10		2016-06-10		2016-06-13	
42 / Equipement al Jesrou 2	IBRD / 79170	Part C: monitoring and capacity strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		28,742.00	0.00	En cours d'exécution							2016-04-18			2016-04-18			2016-06-10		2016-06-10		2016-06-17	
44 / Equipement Al Jesrou 3 (services et fournitures soft+hard du centre d'appel)	IBRD / 79170	Part C: monitoring and capacity strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,568.00	0.00	En attente d'exécution					2016-05-24		2016-05-31			2016-05-31			2016-06-23		2016-06-23		2016-07-13	
47 / Salle des opérations et de contrôle (panneaux publicitaires sponsoring)	IBRD / 79170	Part C: monitoring and capacity strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,321.00	0.00	En attente d'exécution							2016-05-15			2016-05-15			2016-06-27		2016-06-27		2016-08-11	
3 / Acquisition des équipements centraux	IBRD / 79170	Part C: monitoring and capacity strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		225,000.00	0.00	En attente d'exécution					2017-06-15		2018-01-15			2018-02-15			2018-04-16		2018-05-16		2018-08-14	



21 / Assistance technique à la mise en oeuvre du projet Partie terrestre	IBRD / 79170	Part C: monitoring and capacity strengthening	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		198,834.00	0.00	En cours d'exécution	2012-04-30		2012-05-07	2013-10-02		2013-11-12	2013-12-30	2014-08-24	2014-09-23	2015-12-17		
30 / Supervision des travaux d'installation de l'émissaire en mer	IBRD / 79170	Part C: monitoring and capacity strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		400,000.00	479,418.16	Signé	2013-04-09		2013-04-12	2014-01-04		2014-07-15	2014-07-15	2015-03-12	2016-10-17	2016-10-17	2020-09-26	
31 / Etude d'exécution d'une nouvelle STEP au Nord de Tunis	IBRD / 79170	Part C: monitoring and capacity strengthening	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		1,045,198.00	373,032.19	En cours d'examen	2010-08-06		2010-08-09	2013-06-26		2013-08-20	2014-08-29	2014-09-09	2018-05-01	2015-09-21	2015-09-21	2016-12-14
33 / Etude de danger et ATEX	IBRD / 79170	Part C: monitoring and capacity strengthening	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2012-06-01		2012-06-06	2013-05-21		2013-07-30	2014-07-02	2014-07-14	2015-06-29	2016-03-25		
34 / Assistance technique de l'étude de danger et ATEX	IBRD / 79170	Part C: monitoring and capacity strengthening	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2012-06-01		2012-06-06	2013-05-21		2013-07-30	2014-07-02	2014-11-14	2015-07-31	2016-04-26		
35 / Mise en place d'un système de gestion commerciale	IBRD / 79170	Part C: monitoring and capacity strengthening	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		1,007,562.00	0.00	En cours d'exécution									2011-02-02	2013-01-22		
49 / Réalisation d'un programme d'analyses complémentaires des sédiments de dragage dans la zone maritime de l'émissaire en mer	IBRD / 79170	Part B: improvement of the discharge of the remaining TW in the Mediterranean Sea	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open – National		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2016-02-05							2016-02-06	2016-04-20	2016-07-04		
8 / Etude d'exécution pour la réalisation de l'émissaire en mer pour l'éloignement des eaux usées épurées du pôle d'épuration Sud Méliane	IBRD / 79170	Part C: monitoring and capacity strengthening	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		1,045,198.00	0.00	En cours d'exécution	2014-10-03		2014-10-06	2016-02-02		2016-04-05	2017-01-19	2017-07-17	2017-08-16	2019-05-08		
7 / Etude d'impact environnementale et sociale de la nouvelle STEP au Nord de Tunis	IBRD / 79170	Part C: monitoring and capacity strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		200.00	0.00	En attente d'exécution	2017-04-16		2017-05-10	2017-12-21		2018-01-27	2018-03-13	2018-07-11	2018-08-10	2019-02-06		
9 / Etude d'impact environnementale et sociale du projet de réalisation de l'émissaire en mer Tunis Sud	IBRD / 79170	Part C: monitoring and capacity strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2016-09-06		2016-09-07	2017-08-15		2017-10-14	2017-12-13	2018-05-12	2018-06-11	2018-12-08		
59 / Contrôle et suivi des travaux de réalisation du nouveau Datacenter	IBRD / 79170	Part C: monitoring and capacity strengthening	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open – National		5,360.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-15		2018-09-05	2018-10-19		2018-11-16	2018-12-16	2019-01-20	2019-02-24	2019-08-23		
60 / Travaux géotechniques du nouveau site proposée à El Hessienne pour la nouvelle STEP au Nord de Tunis	IBRD / 79170	Part C: monitoring and capacity strengthening	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open – National		17,860.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-15		2018-12-06	2019-01-19		2019-02-16	2019-03-18	2019-04-22	2019-05-27	2019-11-23		

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
19 / Renforcement des mécanismes de suivi pour permettre la mise en oeuvre du PCÉ dans la zone d'influence du projet (partie terrestre)	IBRD / 79170	Part C: monitoring and capacity strengthening	A priori	Individuel	Open		21,840.00	0.00	En attente d'exécution	2013-09-25		2013-12-26		2014-02-11		2014-03-04		2016-08-20	
10 / Mise en place d'un PGES lors de la phase travaux du projet financé par la BEI (Transfert des EE de Choutrana tronçon n°1)	IBRD / 79170	Part C: monitoring and capacity strengthening	A posteriori	Individuel	Limited		22,500.00	0.00	En cours d'exécution	2017-04-20	2017-10-05	2017-07-03		2017-08-02		2017-08-16		2019-08-16	
75 / Sélection d'un consultant pour la mission de vérification de probité des négociations entre l'ONAS et le groupement dirigé par SUEZ pour le lot 2 du projet de concession	IBRD / 86440	Part C: monitoring and capacity strengthening	A priori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-30		2021-01-06		2021-01-19		2021-02-05		2021-02-26	