

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Information sur le Projet : Guinée-Bissau Projet de Connectivité Nord (P176948)

Agence d'exécution du Projet : Unité de Gestion du Projet de Transport Rural (UGP-TR)

Date du plan de passation des marchés : 24 août 2021

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 24 août 2021 - 30 novembre 2022

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (juillet 2016, révisé en novembre 2017, août 2018 et novembre 2020) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés. **[Sans objet]**

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : **[Sans objet]**

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés : **[Sans objet]**

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés ***(Fournitures et Travaux)***.

Fournitures : **[ne s'applique pas]**

Travaux : **[ne s'applique pas]**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : **[Sans objet]**

PROCUREMENT PLAN Guinea-Bissau : Enhancing Connectivity in Northern Guinea-Bissau Project

General Information

Country: Guinea-Bissau **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-08-31
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2024-02-08
Project ID: P176948 **GPN Date:** 2023-01-18
Project Name: Enhancing Connectivity in Northern Guinea-Bissau Project
Loan / Credit No.: / , IDA / V3970, IDA / E0750
Executing Agency: Enhancing Connectivity in Northern Guinea-Bissau Project

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
GW-PCN-318603-ADI / Travaux: (1) travaux de réhabilitation dans toutes les zones marécageuses (12,7 km) du corridor entre Safim et Mpack (remblai, chaussée pavée, dalots d'équilibre pour les besoins hydrauliques et la continuité écologique sur tout l'itinéraire); (2) répara	IDA / E0750	Component 1 - Transport Infrastructure Improvement	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope			Solicitação de Ofertas - Obras - Direto Civil Francis Documento Padrão de Aquisição (DPA)	58,000,000.00	0.00	Implementação Pendente																		2025-02-27

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
GW-PCN-333585-GO-DIR / Aquisição de 5 veículos par ONUPS, dont 3 pour l'UGP (étant station wagon pour le Cordonnateur et 2 double cabine tout terrain, soit 1 pour le terrain et 1 de liaison). La DGIT et la DGVTT bénéficieront aussi de 1 véhicule chacun	IDA / E0750	Component 2 - Institutional Support and Capacity Building	Posterior	Aquisição Direta	Direct - International			250,000.00	0.00	Assinado					2023-04-22	2023-06-07	2023-04-27	2023-06-13												2023-10-13
GW-PCN-318612-CF / Aquisição du mobilier de bureau pour l'UGP-PCN et la DGIT	IDA / E0750	Component 2 - Institutional Support and Capacity Building	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	Em fase de implementação							2023-12-29	2023-10-24												2024-04-25
GW-PCN-318609-CF / Aquisição d'équipements informatiques et accessoires pour l'UGP et la DGIT	IDA / E0750	Component 2 - Institutional Support and Capacity Building	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		140,000.00	0.00	Implementação Pendente				2023-09-14			2023-09-19					2023-10-31								2024-07-02
GW-PCN-395738-GO-RFO / Achat de matériel informatique pour ANAZER	IDA / V3970	Component 2 - Institutional Support and Capacity Building	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		18,392.88	0.00	Implementação Pendente							2024-02-27													2024-10-20
GW-PCN-395747-GO-RFO / Aquisição de matériel de bureau pour ANAZER	IDA / V3970	Component 2 - Institutional Support and Capacity Building	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		10,689.58	0.00	Implementação Pendente							2024-01-16													2024-09-08

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
GW-PCN-249804-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'études pour les études de faisabilité technico-économique et d'avant-projet Sommaire (APS), pour la réhabilitation de la route Safim-M Pack	/		Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International		350,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-04	2021-10-01	2021-10-25		2021-12-08					2022-01-05	2022-02-04			2022-03-11				2022-04-15	2023-04-15	
GW-PCN-249959-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'études pour les études techniques de l'avant-projet Détaillé (APD) et élaboration de Dossier d'Appel d'Offres (DAD) pour la réhabilitation de la route Safim-M Pack	IDA / V3970	Component 1 - Transport Infrastructure Improvement	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International		350,000.00	264,006.02	Assinado	2022-02-07	2021-12-08	2022-02-28	2022-08-09	2022-04-13	2022-06-08					2022-05-11	2022-06-08	2022-06-10	2022-07-19	2022-07-15	2022-08-03	2022-08-19	2022-09-19	2023-08-19	
GW-PCN-249964-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'études d'pour l'évaluation d'impact Environnemental et Social (EIES) du Projet de réhabilitation de la route Safim-M Pack	IDA / V3970	Component 4 - Contingent Emergency Response (CERF)	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International		300,000.00	290,898.44	Assinado	2021-10-20	2021-09-15	2021-11-10	2021-09-16	2021-12-24	2021-11-17					2022-01-21	2021-12-22	2022-02-20	2021-12-22	2022-03-27	2022-03-11	2022-05-01	2022-02-17	2023-05-01	
GW-PCN-318632-SFOC / Sélection d'une Assistance Technique pour les études de faisabilité au niveau APS et pour assurer le suivi du plan national de transport et de la logistique élaboré dans le cadre du PTR	IDA / E0750	Component 2 - Institutional Support and Capacity Building	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International		1,000,000.00	0.00	Implementação Pendente	2023-12-20		2024-01-03		2024-03-19					2024-04-16	2024-05-16			2024-06-14			2024-08-09			2025-08-18
GW-PCN-318637-SQC / Recrutement d'un bureau d'audit pour réaliser l'audit externe aux comptes du PPA et des exercices 2022, 2023 et 2024	IDA / E0750	Component 3 - Project Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - International		50,000.00	0.00	Assinado	2023-02-27	2023-03-25	2023-03-13	2023-06-06	2023-04-25	2023-06-06									2023-05-09	2023-06-22	2023-05-19	2023-05-26	2025-09-19	

GW-PCN-318622-SFOC / Sélection d'une Assistance Technique pour l'élaboration d'un plan d'action pour l'égalité de sexes, permettant d'accroître la participation des femmes aux travaux routiers	IDA / E0750	Component 2 - Institutional Support and Capacity Building	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International		500,000.00	0.00	Implementação Pendente	2024-02-20	2024-04-19	2024-05-11		2024-05-19	2024-05-19	2024-06-16	2024-09-05	2025-03-23		
GW-PCN-318622-SFOC / Sélection d'une Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'appui à la DGT et USP pour la mise en oeuvre des travaux de la composante 1.	IDA / E0750	Component 2 - Institutional Support and Capacity Building	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International		1,500,000.00	0.00	Implementação Pendente	2024-04-23	2024-06-19	2024-07-14		2024-08-14	2024-09-09	2024-10-14	2024-11-29	2026-12-07		
GW-PCN-318621-SFOC / Sélection d'une Assistance Technique pour l'opérationnalisation de l'Autorité Nationale de la Sécurité Routière et renforcement des capacités de l'ANASER.	IDA / E0750	Component 1 - Transport Infrastructure Improvement	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International		1,000,000.00	0.00	Implementação Pendente	2024-04-16	2024-05-07	2024-07-22		2024-08-19	2024-09-18	2024-10-23	2024-12-05	2026-11-28		
GW-PCN-318620-SFOC / Sélection d'un bureau d'étude pour la réalisation de la mission du Contrôle et Surveillance de travaux de réhabilitation d'environ 50 km de route revêtue entre Safim et M'Pack, y compris réhabilitation de 2 (deux) grands ponts et 5 (cinq)	IDA / E0750	Component 1 - Transport Infrastructure Improvement	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International		3,000,000.00	0.00	Em fase de implementação	2024-03-20	2023-12-14	2024-03-30	2024-01-17	2024-05-13		2024-07-27	2024-07-30	2024-09-10	2024-10-20	2026-12-29

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GW-PCN-250041-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour un audit de sécurité routière de la route Safim-M'Pack.	IDA / V3970	Component 1 - Transport Infrastructure Improvement	Posterior	Individual	Open		50,000.00	39,495.55	Assinado	2021-11-15	2022-05-09	2022-01-03	2022-03-23	2022-01-24	2022-05-26	2022-02-28	2022-06-10	2022-08-27	
GW-PCN-250038-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'adaptation du manuel d'exécution du Projet de Transport Rural (PTR) en y intégrant les dispositions liées au nouveau Projet de Connectivité Nord en matière fiduciaire, organisationnelle, de suivi et d'évaluation	IDA / V3970	Component 1 - Transport Infrastructure Improvement	Posterior	Individual	Direct		35,000.00	30,414.29	Assinado	2021-09-13	2021-12-02	2021-09-23	2021-11-26	2021-10-14	2021-12-08	2021-11-18	2021-12-15	2022-05-17	
GW-PCN-250012-CS-CI / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du Plan d'Action et Réinstallation (PAR)	/		Posterior	Individual	Open		60,000.00	0.00	Cancelado	2021-09-21	2021-09-23	2021-11-09		2021-11-15		2021-12-20		2022-01-25	
GW-PCN-250023-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES), du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) dont un mécanisme de gestion des plaintes et du Plan de Gestion de la Main d'Œuvre (PGM)	/		Posterior	Individual	Open		50,000.00	0.00	Cancelado	2021-11-29	2021-09-23	2022-01-17		2022-02-07		2022-03-14		2022-09-10	
GW-PCN-265122-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un Cadre de Politique de Réinstallation et d'un Plan d'Action et Réinstallation (PAR) pour PCN	IDA / V3970	Component 1 - Transport Infrastructure Improvement	Posterior	Individual	Limited		75,000.00	66,354.90	Assinado	2021-12-06	2022-05-06	2021-12-11	2021-12-10	2022-01-01	2021-12-16	2022-02-05	2021-12-21	2022-08-04	
GW-PCN-265128-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES), du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) dont un mécanisme de gestion des plaintes et du Plan de Gestion de la Main d'Œuvre (PGM)	IDA / V3970	Component 1 - Transport Infrastructure Improvement	Posterior	Individual	Limited		30,000.00	26,167.98	Assinado	2021-11-29	2022-05-06	2021-12-04	2021-12-16	2021-12-25	2021-12-16	2022-01-29	2021-12-21	2022-07-28	
GW-PCN-266436-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'assistance technique à la passation des marchés de l'UGP-TR et la préparation du document de stratégie de passation de marché (PPSD)	IDA / V3970	Component 1 - Transport Infrastructure Improvement	Posterior	Individual	Direct		50,000.00	27,067.27	Assinado	2021-12-06	2021-12-02	2021-12-16	2021-11-22	2022-01-06	2021-11-26	2022-02-10	2021-12-11	2022-08-09	