

Public Disclosure Authorized

# PROJET DE DEVELOPPEMENT DES AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES DE JJI ET MULEMBWE

## Projet de Plan de Passation des Marchés, simplifié

### I. Travaux.

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>R e f . N o.</b>	<b>Description du Contrat</b>	<b>Coût estimé (en milliers de US\$)</b>	<b>Métho de de passat ion des march és</b>	<b>Pré- qualific ation (oui/no n)</b>	<b>Préférer ce nationale (oui/non)</b>	<b>Revue par les Bailleur s (à Priori / à Postério ri)</b>	<b>Date prévue pour l'ouverture des soumission s</b>
1	Aménagement des Centrales hydroélectriques de Jiji et Mulembwe	189,000	AOI	NON	NON	PRIORI	DECEMBRE 2014
2	Construction des postes HT/MT	22,000	AOI	NON	NON	PRIORI	DECEMBRE 2014
3	Construction des lignes HT	22,000	AOI	NON	NON	PRIORI	DECEMBRE 2014
4	Electrification des centres environnants	1,200	AON	NON	NON	POSTERIORI	AVRIL 2016
5	Adduction d'Eau Potable (AEP) des centres environnants	300	AON	NON	NON	POSTERIORI	MAI 2016
6	Construction des maisons pour les personnes affectées	1,300	AON	NON	NON	POSTERIORI	NOVEMBRE 2014

## II. Fournitures

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>R ef . N o.</b>	<b>Description du Contrat</b>	<b>Coût estimé (en milliers de US\$)</b>	<b>Méth ode de passa tion des march és</b>	<b>Pré- qualifi cation (oui/n on)</b>	<b>Préfère nce nationa le (oui/no n)</b>	<b>Revue par les Bailleurs (à Prio ri / à Postérior i)</b>	<b>Date prévue pour l'ouverture des soumissions</b>
1	Acquisition des vivres pour une aide alimentaire des personnes vulnérables et affectées	500	AON	NON	NON	POSTERIORI	OCTOBRE 2014
2	Equipements pour l'UEP (meuble de bureau ; véhicules, technologie de l'information)	300	AON	NON	NON	PRIORI	OCTOBRE 2014

### **III. Sélection de Consultants**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Ref. No.</b>	<b>Description du contrat</b>	<b>Coût estimé (en milliers de US\$)</b>	<b>Méthode de sélection</b>	<b>Revue par les Bailleurs (à Priori /à Postériori)</b>	<b>Date prévue de soumission des propositions</b>
1	Ingénieur Conseil	9,600	SFQC	PRIORI	AVRIL 2014
2	Revue de la conception du barrage Jiji (mission ponctuelle) ; Trois consultants individuels)	70	CI	PRIORI	MARS 2014
3	Panel (3 experts) pour la sécurité des barrages	200	CI	PRIORI	MAI 2014
4	Panel (2 experts) pour les aspects environnementaux et sociaux	130	CI	PRIORI	MAI 2014
5	Etudes de faisabilité (aménagements hydroélectriques; ressources géothermique; réseaux électriques y compris l'extension des lignes MT et doublement de la ligne 110 kV RN1-Bubanza, et autres)	2,300	SFQC	PRIORI	SEPTEMBRE 2015
6	Appui à l'amélioration de la gouvernance et la réorganisation de la REGIDESO y compris les aspects légaux et réglementaires	500	SFQC	PRIORI	AVRIL 2015
7	Système d'Information Géographique des Installations et	600	SFQC	PRIORI	JUIN 2015

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description du contrat	Coût estimé (en milliers de US\$)	Méthode de sélection	Revue par les Bailleurs (à Priori /à Postériori)	Date prévue de soumission des propositions
	abonnés de la REGIDESO (SGI)				
8	Audit financier du PPF	30	SMC	POSTERIORI	JUILLET 2014
9	Audits financiers des exercices 2015 et 2016	60	SMC	POSTERIORI	NOVEMBRE 2015
10	Appui à la mise en œuvre des mesures d'accompagnement pour les personnes affectées (PAP)	200	SFQC	PRIORI	OCTOBRE 2014
11	Appui à la gestion financière de l'UEP	100	CI	PRIORI	MARS 2014
12	Appui au département passation des marchés de l'UEP	100	CI	PRIORI	JUIN 2014
13	Appui aux aspects environnementaux et sociaux de l'UEP	100	CI	PRIORI	MAI 2014
14	Appui à la Direction Générale et à l'UEP	200	CI	PRIORI	DECEMBRE 2014
15	Appui à l'exécution d'action ponctuelle pour éliminer les problèmes liés à la mise en place des compteurs à prépaiement	50	CI	POSTERIORI	JUIN 2014
16	Appui à la mise en place des réformes du cadre légal et réglementaire du secteur de l'électricité	80	CI	POSTERIORI	NOVEMBRE 2014
17	Appui à l'identification,	50	CI	POSTERIORI	AVRIL 2014

Commented [KOS1]: Quelles sont ces "mesures" exactement??

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Ref. No.</b>	<b>Description du contrat</b>	<b>Coût estimé (en milliers de US\$)</b>	<b>Méthode de sélection</b>	<b>Revue par les Bailleurs (à Priori /à Postériori)</b>	<b>Date prévue de soumission des propositions</b>
	l'évaluation et les inventaires des instruments de gestion de risque perçu par les investisseurs privés				
18	Appui au renforcement des capacités du régulateur du secteur de l'énergie.	100	CI	PRIORI	AVRIL 2015



IC18 / Densification de Bujumbura. Electrification de 28 chefs lieux des communes non encore électrifiées et renforcement du réseau MT 30kV à l'échelle nationale	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	800,000.00	292,451.12	Achévé	2018-10-22	2018-10-29	2018-11-12	2018-11-21	2019-01-25	2019-05-10				2019-02-24	2019-06-18	2019-04-05	2019-10-17	2019-06-02	2020-01-21	2019-07-13	2020-02-09	2020-02-08	2022-07-07
IC20 / Appui à l'audit comptable et financier de la REGID ESO relatif à l'exercice comptable 2017 et 1er semestre 2018	TF / A4223	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International	100,000.00	87,850.00	Achévé	2018-12-07	2018-12-17	2018-12-21		2019-02-07	2018-12-22				2019-03-07	2019-01-28	2019-03-28	2019-03-29	2019-04-21	2019-04-25	2019-04-30	2019-06-01	2019-10-27	2019-06-13
IC21 / Etudes de faisabilité, AFD et DAO pour la Rehabilitation et l'extension des infrastructures électriques de la ville de Bujumbura	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	600,000.00	262,856.70	Achévé	2019-04-12	2019-05-06	2019-05-03	2019-05-13	2019-06-16	2019-08-08				2019-07-14	2019-10-02	2019-08-13	2019-12-09	2019-09-17	2020-01-21	2019-10-02	2020-02-08	2020-10-01	2022-05-06
IC17 / Cabinet d'appui-conseil sur les métiers de l'eau et de l'électricité pour la mise en oeuvre du plan d'affaires	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	500,000.00	0.00	Annulé	2018-12-12		2019-01-02		2019-02-14					2019-04-25		2019-05-30		2019-07-22		2019-08-18		2020-08-17	
IC17A / Cabinet d'appui-conseil sur les métiers de l'eau et de l'électricité pour la mise en oeuvre du plan d'affaires	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,000,000.00	0.00	Annulé	2019-08-04	2019-09-13	2019-08-19	2020-01-07	2019-10-02	2020-06-14				2019-10-30	2020-08-20	2019-11-29		2020-01-03		2020-01-28		2021-01-27	
IC1 / Firma chargée de la surveillance des travaux des aménagements hydroélectriques, de la ligne d'évacuation de l'énergie, des postes associés et du réseau secondaire de distribution	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	9,700,000.00	0.00	Annulé	2013-11-11		2013-11-25		2014-08-11					2014-10-28		2015-02-09		2015-03-21		2017-06-27		2021-06-27	
IC3 / Appui à la restructuration organisationnelle de la REGIDESO	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	500,000.00	0.00	Annulé	2019-12-12		2020-01-09		2020-02-19					2020-04-15		2020-05-23		2020-07-03		2020-08-12		2021-08-12	
IC3A / Consultant Bureau en ressources humaines chargé de la proposition de réorganisation et sélection des cadres dirigeants de la REGIDESO	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	280,000.00	0.00	Achévé	2019-12-02	2019-12-14	2019-12-16	2021-11-11	2020-01-26	2022-01-10								2020-02-09	2022-09-08	2020-03-07	2022-10-13	2020-09-03	2023-08-11
IC1A / Firma chargée de la surveillance des travaux des aménagements hydroélectriques, de la ligne d'évacuation de l'énergie, des postes associés et du réseau secondaire de distribution	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	6,900,000.00	7,764,066.04	Signé	2013-11-25	2021-05-20	2013-11-25		2014-08-20	2021-06-30				2014-10-28	2014-10-28	2015-02-27	2021-06-30	2015-03-21	2021-07-28	2017-06-27	2017-07-14	2022-07-27	
IC23 / Etudes de faisabilité, AFD et DAO pour la Rehabilitation de la route provinciale RP 403 dan la zone du projet Jiji et Mulembwe	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	200,000.00	0.00	Annulé	2020-10-22	2020-11-27	2020-11-12		2020-12-26	2021-12-28				2021-01-23		2021-02-22		2021-03-29		2021-04-12		2021-10-09	
IC25 / Audit financier du PJI MU des exercices juin 2020-juillet 2021, juin 2021 et juillet 2022	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International	60,000.00	13,000.00	Achévé	2021-02-22	2021-03-16	2021-03-15	2021-04-01	2021-04-28	2021-06-25				2021-05-28	2021-07-28	2021-06-27	2021-08-27	2021-08-01	2021-09-16	2021-08-15	2021-10-11	2022-08-15	
IC30 / Etudes de faisabilité pour le bitumage de la route provinciale RP 403 dan la zone du projet Jiji et Mulembwe	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2021-08-23	2021-09-22	2021-09-13		2021-10-27	2021-12-28								2021-11-26		2021-12-31		2022-06-29	
IC26 / Recrutement d'un consultant chargé de l'inspection et élaboration DAO pour réhabilitation centrales Rwegura, Nyemanga, Kayenzi, Marangata, Buhiga	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	200,000.00	0.00	Annulé	2021-06-21		2021-07-12		2021-08-16					2021-09-17		2021-10-17		2021-11-21		2021-12-19		2022-12-19	
IC27 / Recrutement d'un Bureau pour l'Expertise du système de télécommunication du réseau électrique interconnecté du Burundi et élaboration du DAO pour réhabilitation et modernisation ces équipements	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	200,000.00	0.00	Annulé	2021-06-30		2021-07-21		2021-08-27					2021-09-24		2021-10-24		2021-11-28		2022-01-02		2023-01-02	
IC28 / Recrutement d'un Consultant pour réaliser l'étude de réhabilitation et renforcement des réseaux de transport 30 KV et des réseaux de distribution de Kayanza, Ngozi et Rumonge	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	300,000.00	0.00	Annulé	2021-07-15		2021-08-05		2021-09-18					2021-10-16		2021-11-15		2021-12-20		2022-01-24		2023-01-24	
IC29 / Recrutement d'un consultant pour la mission d'étude de l'électrification des centres non encore électrifiés non pris en charge par le projet "Densification"	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2021-07-22		2021-08-12		2021-09-25					2021-10-23		2021-11-22		2021-12-27		2022-01-31		2022-07-30	
IC33 / Etude EIES, PGES et P AR du Projet de réhabilitation et modernisation des infrastructures électriques de la ville de Bujumbura	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	180,000.00	0.00	Signé	2022-09-30	2022-10-03	2022-10-14		2022-11-11	2022-10-31								2022-11-16	2022-11-21	2022-11-20	2022-12-20	2023-05-19	
IC24 / Etudes environnementales et sociales pour la protection des bassins versants du projet Jiji et Mulembwe	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	200,000.00	0.00	Annulé	2020-10-14	2020-10-23	2020-11-04		2020-12-18					2021-01-17		2021-02-16		2021-03-23		2021-04-20		2021-10-17	
IC34 / Audit financier du PJI MU de l'exercice 1er juillet 2022 - 30 juin 2023	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International	20,000.00	0.00	Signé	2023-01-30	2023-02-17	2023-02-13	2023-02-20	2023-03-30	2023-04-11				2023-04-29	2023-05-10	2023-05-29	2023-05-14	2023-06-26	2023-07-26	2023-07-06	2023-08-10	2024-01-02	
IC36 / Etude EIES, PGES et P AR du Projet de Renforcement du Réseau 30 KV de l'intérieur du Burundi et Densification(Electrification de s Quartiers Périphériques de la Ville de Bujumbura.	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	180,000.00	0.00	Signé	2023-08-07	2023-08-17	2023-08-21		2023-09-14	2023-08-22								2023-09-15	2023-09-01	2023-10-04	2023-09-05	2023-12-23	

IC39 / Audit financier du PPHI MII des exercices 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 et 1er juillet 2024 au 30 juin 2025	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-02-05		2024-02-19		2024-03-25			2024-04-22		2024-05-13		2024-05-27		2024-06-15		2024-08-14
IC41 / Consultant d'appui à la REGIDESO dans l'exploitation et la maintenance des Aménagements Hydroélectriques de Jiji et Mulembwe	IDA / E2840	Component A: Hydropower Facilities and Electricity Services	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,500,000.00	0.00	En cours d'examen	2024-02-26	2024-03-13	2024-03-18	2024-04-03	2024-05-01			2024-05-29		2024-06-26		2024-08-02		2024-09-06		2025-09-06

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ID33 / Audit de la mise en oeuvre du PAR	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2017-09-05	2020-08-26	2019-01-25		2019-03-01		2019-03-22		2019-06-20	
ID11 / Appui à la mise en place des réformes du cadre légal et réglementaire du secteur de l'électricité	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	Annulé	2017-06-21	2020-09-28	2019-01-09		2019-01-30		2019-02-23		2019-08-22	
ID12 / Appui à l'identification, l'évaluation et les inventaires des instruments de gestion de risque perçus par les investisseurs privés	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	102,019.00	Achévé	2018-11-12	2020-01-10	2019-02-18	2020-03-17	2019-03-11	2020-09-10	2019-04-08	2020-10-03	2019-10-05	2022-11-04
ID30 / Appui à l'élaboration d'un manuel des procédures relatives aux PPP	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2018-11-20		2019-02-12		2019-03-14		2019-03-29		2019-06-27	
ID35 / Appui à la Comptabilité	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	134,400.00	Achévé	2018-10-12	2018-10-15	2018-11-22	2019-08-19	2018-12-13	2019-08-28	2018-12-28	2019-10-11	2020-12-27	2022-03-23
ID36 / Appui en Contrôle de Gestion de la REGIDESO	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	5,900.00	Achévé	2019-01-14	2019-05-02	2019-02-19	2019-08-16	2019-02-26	2019-08-27	2019-03-06	2019-09-24	2019-09-02	
ID37 / Appui en Communication de la REGIDESO	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	60,000.00	Résilié	2019-01-14	2019-05-02	2019-02-22	2019-12-26	2019-03-01	2020-01-07	2019-03-11	2020-01-17	2020-03-10	
ID39 / Appui à la coordination de mise en oeuvre du Plan de Restructuration de la REGIDESO	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	138,600.00	Achévé	2019-01-21	2019-04-23	2019-02-26	2019-08-19	2019-03-12	2019-08-27	2019-03-25	2019-09-28	2020-03-24	2022-03-24
ID41 / Appui au suivi et à la mise en place du système de compteurs intelligents	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	69,200.00	Achévé	2019-07-26	2019-08-14	2019-07-31	2019-09-30	2019-08-21	2019-11-20	2019-09-11	2019-12-12	2020-03-09	
ID43 / Appui aux aspects sociaux du projet	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Direct		100,000.00	119,600.00	Résilié	2019-08-14	2019-10-31	2019-08-24	2019-11-04	2019-09-07	2019-11-29	2019-09-28	2020-01-03	2020-03-26	
ID42 / Appui aux aspects environnementaux du projet	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Direct		100,000.00	178,190.00	Résilié	2019-08-14	2019-09-10	2019-08-24	2019-09-17	2019-09-07	2019-10-08	2019-09-28	2019-11-07	2020-09-22	
ID40 / Appui au choix du mode de paiements des unités de puissance et des factures d'eau et d'électricité	TF / A4223	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	31,893.42	Achévé	2019-08-08	2019-08-08	2019-08-18	2019-09-09			2019-09-29	2019-10-02	2020-03-27	2020-03-17
ID46 / Appui à l'élaboration du Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP)	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2019-09-12		2019-10-15		2019-10-29		2019-11-26		2020-01-25	
ID47 / Appui à l'élaboration du Cadre de gestion sociale et environnementale (CGES) et du Cadre de politique de réinstallation (CPR)	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2019-09-12		2019-10-02		2019-10-03		2019-10-17		2019-12-16	
ID7 / Appui au Département Passation des Marchés de l'UEP	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2014-04-12		2014-09-26		2014-10-24		2015-03-16		2017-12-17	
ID29KX / Appui à la Direction Générale de la REGIDESO (2ème année)	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	0.00	Annulé	2016-11-08		2016-11-14				2016-12-02		2017-12-02	
ID31 / Appui à l'élaboration des contrats types entre REGIDESO, investisseurs privés et l'Agence Burundaise d'Électrification Rurale (ABER)	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2018-11-11		2019-02-08		2019-03-11		2019-03-25		2019-06-23	
ID48 / Appui à l'élaboration du cadre de planification pour les peuples Autochtones	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	16,711.77	Achévé	2019-11-18	2019-11-19	2019-11-23	2019-11-21	2019-11-30	2019-11-21	2019-12-08	2019-12-11	2020-03-07	2020-02-16
ID49 / Appui à l'élaboration du Cadre de gestion sociale et environnementale (CGES) du projet "accès du Burundi à l'énergie viable"	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	14,076.22	Achévé	2019-11-20	2019-11-21	2019-11-25	2019-11-21	2019-11-30	2019-11-21	2019-12-06	2019-12-11	2020-03-05	2020-03-11
ID50 / Appui à l'élaboration du Cadre de politique de réinstallation (CPR) du projet "accès du Burundi à l'énergie viable"	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	12,508.64	Achévé	2019-11-20	2019-11-21	2019-11-25	2019-11-21	2019-11-30	2019-11-21	2019-12-06	2019-12-11	2020-03-05	2020-03-11
ID51 / Appui à l'élaboration du manuel d'exécution du projet (MEP) du projet "accès du Burundi à l'énergie viable"	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	36,100.00	Achévé	2019-11-22	2019-12-05	2019-11-27	2019-12-19	2019-12-04	2019-12-20	2019-12-14	2020-01-09	2020-03-13	2020-05-09
IC38 / Réorganisation et actualisation des textes régissant la REGIDESO	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		90,000.00	90,000.00	Achévé	2020-01-08	2020-01-08	2020-01-30	2020-01-10			2020-02-19	2020-02-21	2020-06-18	2021-01-07



ID52 / Conseiller Structural REGIDESO	TF / A4223	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	34,150.00	Achévé	2020-01-10	2020-01-10	2020-01-15	2020-01-17	2020-01-22	2020-01-17	2020-01-30	2020-01-25	2020-07-28	2020-05-31
ID53 / Appui à l'exploitation des outils de réforme de la REGIDESO	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	80,963.68	Achévé	2020-01-16	2020-01-17	2020-01-19	2020-01-24	2020-01-24	2020-01-27	2020-01-28	2020-02-13	2020-07-26	2021-02-12
ID54 / Recrutement d'un consultant individuel pour diagnostiquer les capacités du régulateur des secteurs de l'eau potable et de l'énergie au Burundi	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2020-02-17	2020-02-26	2020-03-22	2020-05-19	2020-04-06		2020-04-20		2020-10-17	
IC22 / Actualisation des PAR et RGS lignes pour le Pjji MU	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		400,000.00	520,368.32	Achévé	2020-02-10	2020-07-01	2020-02-20	2020-06-19			2020-03-10	2020-11-19	2020-09-06	2022-01-08
ID2A / Panel pour la sécurité des barrages (Barragiste-Géotechnicien)	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		83,283.00	89,655.85	Signé	2014-10-15	2014-10-20	2014-10-24	2014-09-03			2015-04-23	2015-04-27	2020-12-31	
ID2B / Panel pour la sécurité des barrages (Géologue)	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		80,371.00	259,341.88	Signé	2014-10-15	2014-10-20	2014-10-25	2014-09-03			2014-11-19	2015-05-04	2020-10-20	
ID2D / Panel pour la sécurité des barrages (Expert en équipements Hydroélectricité)	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		84,885.00	88,810.72	Signé	2017-03-03	2017-03-03	2017-03-27	2017-03-30			2017-05-02	2017-05-06	2021-05-02	
ID14A / Appui à la Préparation du plan d'affaires de la REGIDESO (Spécialiste en gestion de sociétés publiques d'électricité et d'eau)	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Open		126,145.00	0.00	Annulé	2014-10-02		2015-05-18		2015-05-21		2015-07-08		2021-05-12	
ID17 / Etude d'optimisation offre/demande d'électricité de la REGIDESO	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Open		43,220.00	43,220.00	Achévé	2014-10-25	2014-12-04	2017-02-25	2017-02-27	2017-08-31	2017-08-31	2017-10-18	2017-10-22	2020-09-15	
ID19 / Appui à la gestion financière de l'UEP	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		163,200.00	163,200.00	Achévé	2014-09-01	2014-09-02	2018-05-02	2018-05-02	2018-05-16	2018-05-16	2018-05-23	2018-05-27	2022-06-01	2022-06-01
ID18A / Appui à l'évaluation des offres de préqualification des entreprises pour les travaux d'aménagements de Jiji et Mulembwe ainsi que les postes et lignes associés	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		89,450.00	85,476.16	Signé	2014-10-07	2014-10-13	2014-10-20	2014-10-20			2014-11-19	2014-12-01	2020-10-20	
ID55(A) / Panel assistance technique de la REGIDESO (Lead Informatique)	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Limited		120,000.00	157,889.13	Signé	2020-09-30	2020-11-11	2020-10-05	2021-01-13	2020-10-19	2021-03-05	2020-10-31	2021-03-25	2022-11-20	
ID55(B) / Panel assistance technique de la REGIDESO (Lead service d'appui)	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Limited		120,000.00	98,700.00	Résilié	2020-09-30	2020-12-03	2020-10-05	2021-06-17	2020-10-19	2021-07-20	2020-10-31	2021-08-07	2022-11-20	
ID55(C) / Panel assistance technique de la REGIDESO (Lead technique Electricité)	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		120,000.00	121,020.00	Achévé	2020-09-30	2020-12-03	2020-10-10	2020-12-17			2020-11-05	2021-04-17	2022-11-25	
ID55(D) / Panel assistance technique de la REGIDESO (Lead Commercial)	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		120,000.00	126,344.68	Signé	2020-09-30	2020-10-26	2020-10-10	2020-11-09			2020-11-05	2021-01-19	2022-11-25	
ID56 / Appui en Contrôle de Gestion de la REGIDESO	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	62,400.00	Achévé	2020-09-30	2020-10-18	2020-11-10	2020-11-13	2020-11-20	2020-11-23	2020-10-30	2020-12-13	2022-12-20	
ID57 / Appui en Communication de la REGIDESO	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	74,160.00	Achévé	2020-10-02	2020-10-18	2020-11-10	2020-11-09	2020-11-20	2020-11-17	2020-11-30	2020-12-02	2022-12-20	
ID2 (E) / Recrutement d'un hydrologue membre du Panel pour la sécurité des barrages	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	85,776.44	Signé	2021-02-22	2021-03-26	2021-03-01	2021-04-30	2021-03-15	2021-06-01	2021-03-29	2021-06-23	2022-03-29	
ID58 / Audit de la mise en œuvre du PAR du Projet Hydro électrique de Jiji et Mulembwe	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	130,837.08	Signé	2021-03-16	2021-03-27	2021-03-21	2021-04-30	2021-04-04	2021-08-30	2021-04-18	2021-09-22	2021-05-06	
ID59 / Recrutement d'un consultant spécialiste en Violencé Basé sur le Genre (VBG)	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	34,980.00	Achévé	2021-05-10	2021-07-28	2021-06-12	2021-09-22	2021-06-26	2021-09-28	2021-07-08	2021-10-03	2022-07-08	2022-03-12
ID60 / Recrutement d'un Auditeur Interne	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	23,107.00	Achévé	2021-05-10	2021-08-22	2021-06-12	2021-11-29	2021-06-13	2022-03-21	2021-07-09	2022-04-02	2022-07-09	
ID55E / Panel assistance technique (Lead ressources humaines)	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Limited		120,000.00	99,580.61	Signé	2021-07-14	2021-09-14	2021-07-19	2022-03-18	2021-08-09	2022-04-05	2021-08-23	2022-04-29	2023-02-14	
ID62A / Membre du Comité de Règlement des Différends	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A priori	Individuel	Limited		500,000.00	0.00	Annulé	2021-11-09	2021-11-11	2021-11-14	2021-11-19	2021-11-19		2021-11-29		2023-12-05	
ID62C / Membre du Comité de Règlement des Différends	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A priori	Individuel	Direct		500,000.00	0.00	Annulé	2021-11-09	2021-11-11	2021-11-19		2021-11-24		2021-12-04		2023-12-10	
ID63 / Service d'un consultant pour appuyer la REGIDESO à organiser un atelier sur la maîtrise de l'érosion et la protection des bassins versants	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Direct		9,000.00	8,176.55	Achévé	2021-11-12	2021-11-12	2021-11-15	2021-11-18	2021-11-17	2021-11-18	2021-11-19	2021-12-04	2021-11-22	
ID62B / Membre du Comité de Règlement des Différends	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A priori	Individuel	Direct		500,000.00	0.00	Annulé	2021-11-09	2021-11-11	2021-11-19		2021-11-24		2021-12-04		2023-12-10	
ID64B / Membre du comité de règlement des différends (M. Smith)	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A priori	Individuel	Limited		250,000.00	250,000.00	Signé	2022-01-03	2021-12-23	2022-01-08	2021-12-28	2022-01-13	2022-02-15	2022-01-23	2022-03-20	2024-01-03	
ID64C / Membre du Comité de Règlement des Différends (Serge Y)	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A priori	Individuel	Direct		250,000.00	250,000.00	Signé	2022-01-03	2021-12-29	2022-01-13	2022-01-10	2022-01-18	2022-02-15	2022-01-28	2022-03-20	2022-07-27	

ID64A / Membre du Comité de règlement de Différend (D. Brown)	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A priori	Individuel	Limited		250,000.00	250,000.00	Signé	2022-01-03	2021-12-29	2022-01-08	2021-12-30	2022-01-13	2022-02-15	2022-01-23	2022-03-30	2023-01-23	
ID65 / Appui aux aspects sociaux du projet PHIMU	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	77,133.21	Signé	2022-02-11	2022-03-10	2022-02-26	2022-07-05	2022-02-27	2022-08-10	2022-03-06	2022-08-26	2022-04-11	
ID55F / Panel assistance technique (Lead service d'appui)	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	101,780.00	Signé	2022-02-28	2022-05-08	2022-03-29	2022-07-29	2022-04-13	2022-09-03	2022-04-17	2022-09-19	2023-04-17	
ID66 / Appui en comptabilité du PHIMU	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Direct		25,000.00	21,425.68	Signé	2022-04-20	2022-05-04	2022-04-24	2022-05-05	2022-04-26	2022-05-05	2022-04-29	2022-05-10	2023-04-24	
ID68 / Coordonnateur de la réforme du secteur de l'Électricité et Développement Institutionnel	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Direct		38,000.00	35,965.20	Signé	2022-04-20	2022-05-08	2022-04-24	2022-06-01	2022-04-26	2022-06-06	2022-04-28	2022-06-28	2023-04-23	
ID69 / Expert en Violence basée sur le Genre au sein du P rojet	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Direct		25,000.00	23,891.14	Achévé	2022-04-20	2022-05-04	2022-04-24	2022-05-04	2022-04-26	2022-05-05	2022-04-28	2022-05-10	2023-04-23	
ID70 / Recrutement d'un Expert en appui aux aspects environnementaux du projet	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	90,100.00	Résilié	2022-05-23	2022-06-29	2022-05-28	2022-07-29	2022-06-02	2022-08-16	2022-06-06	2022-09-03	2023-06-01	
ID71 / Recrutement par Entente Directe de Monsieur Laurent Tuzizimana comme Spécialiste en Gestion Financière (RAF) au sein du Projet Jiji-Mulembwe	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Direct		36,000.00	26,008.79	Achévé	2022-06-01	2022-06-09	2022-06-05	2022-06-15	2022-06-06	2022-06-17	2022-06-09	2022-07-01	2023-06-09	
ID61 / Recrutement d'un Chef de Projet au sein de l'UEP	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A priori	Individuel	Open		1,000,000.00	0.00	Annulé	2021-05-31	2021-09-07	2021-07-03		2021-07-24		2021-08-07		2022-10-13	
ID72 / Expert en question environnementaliste du projet	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open - International		100,000.00	0.00	Résilié	2023-03-20	2023-03-25	2023-04-18	2023-06-01	2023-04-28	2023-06-27	2023-05-05	2023-07-05	2023-12-21	
ID73 / Appui technique pour la préparation du projet Hydroélectrique Ruzizi 3	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		15,000.00	0.00	Achévé	2023-04-28	2023-05-03	2023-05-05	2023-04-19			2023-05-15	2023-06-13	2023-08-13	2023-11-07
IC35 / Entente directe avec ORACLE pour l'audit de l'environnement JDEdwards. Entre prise One à la REGIDESO	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-17	2023-10-09	2023-07-22	2023-10-10			2023-07-30		2023-09-28	
IC38 / Actualisation du Modèle Economico-Financier et Révision tarifaire des services d'eau potable et de l'électricité	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		120,000.00	0.00	Achévé	2023-10-02	2023-09-28	2023-10-18	2023-09-29			2023-10-27	2023-08-10	2024-01-05	2024-04-23
ID74 / Appui aux aspects environnementaux et sociaux de l'UEP	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open - National		50,000.00	0.00	Résilié	2023-10-02	2023-10-11	2023-11-10	2023-11-24	2023-11-15	2023-12-16	2023-11-20		2023-12-30	
ID75 / Appui à l'évaluation d'un système des compteurs intelligents	IDA / H9350	Component C: Power Sector Reform and Institutional Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		40,000.00	0.00	Signé	2023-10-16	2023-10-17	2023-10-21	2023-10-18			2023-10-29	2023-11-13	2023-12-28	
ID76 / Audit environnemental et social de la mise en œuvre des dispositions des Plans de Gestion Environnementale et Sociale	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	0.00	Signé	2023-10-24	2023-11-09	2023-10-29	2023-11-17	2023-11-01	2023-11-21	2023-11-04	2023-11-24	2024-03-03	
ID77 / Recrutement de L'Expert Technique au sein de l'UEP	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		45,000.00	0.00	Signé	2023-12-22	2023-12-27	2023-12-26	2023-12-27			2023-12-30	2023-12-27	2024-03-29	
ID69A / Expert en Violence Basée sur le Genre (VBG) pour le Projet Hydroélectrique de Jiji et Mulembwe	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Direct - National		10,000.00	0.00	Signé	2024-01-29	2024-02-06	2024-02-01	2024-02-07	2024-02-02	2024-02-12	2024-02-04		2024-03-30	
ID60A / Audit interne	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Direct - National		10,000.00	0.00	Signé	2024-01-29	2024-02-02	2024-01-31	2024-02-07	2024-02-01	2024-02-07	2024-02-03		2024-03-27	
IC40 / Audit financier du financement initial pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 Mars 2024 et de la période de grâce (1 Avril 2024 au 31 juillet 2024) ainsi que l'audit du Financement Additionnel pour la période allant du 1er Avril au 30 juin 2024.	IDA / H9350	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		30,000.00	0.00	Signé	2024-02-23	2024-02-22	2024-03-01	2024-02-28			2024-03-17		2024-03-20	
ID78 / Recrutement Par Entente Directe de Monsieur Benoit Seronde pour appui à la préparation de la Stratégie de Passation des Marchés (PPSD) du Projet Accelerating Sustainable and Clean Energy Access Transformation in Burundi - ASCENT Burundi (P131849)	IDA / E2840	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Direct - International		30,000.00	0.00	Achévé	2024-04-08	2024-04-12	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-23	2024-04-23	2024-04-30		2024-10-27	2024-05-20
ID79 / Appui aux aspects environnementaux et sociaux du Projet Hydroélectrique de Jiji et Mulembwe	IDA / E2840	Component B: Technical Assistance for Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open - International		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-31		2024-07-06		2024-07-20		2024-07-26		2025-01-22	