

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** *[Central African Republic] [Electricity Sector Strengthening and Access Project] [P-176683]*

**Project Implementation agency:** *[Project Implementation Unit in the Ministry of Development of Energy and Water resources]*

**Date of the Procurement Plan:** *[December 20, 2021]*

**Period covered by this Procurement Plan:** *[from December 20, 2021 to September 30, 2022]*

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in ***the Procurement Law dated June 2008***, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** *“Not Applicable”*

**Procurement of Second Hand Goods** *“Not Applicable”*

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables ;

Works: is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

**Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS)** as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable.

**PROCUREMENT PLAN** Central African Republic : CAR-Electricity Sector Strengthening and Access Project

**General Information**

**Country:** Central African Republic **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-12-20  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2024-08-27  
**Project ID:** P176683 **GNP Date:**  
**Project Name:** CAR-Electricity Sector Strengthening and Access Project  
**Loan / Credit No.:** IDA / V3910, IDA / E0430  
**Executing Agency:** Water and Electricity Upgrading Project

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
PARSE/25/CW/RFB/23 / Travaux de réhabilitation des locaux de FACER et de l'Assistance Technique.	IDA / E0430	Component 3: Institutional strengthening, capacity building and implementation support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	420,000.00	0.00	En cours d'exécution																			2024-07-03
PARSE/027/CW/DIR/23 / OPERATIONALISATION ET MAINTIENANCE DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE PUISSANCE 25MWAC à DANZI (SITUÉE À 18 KM DE BANGUI SUR LA ROUTE DE BOALI)	IDA / E0430	Component 1: Solar Generation and T&D upgrades for VRE integration and increased access	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International				Autre (avec champ d'explication)	4,338,420.00	0.00	Signé																		2024-06-21	
PARSE/029/CW/RFB/24 / Réseaux - Travaux de renforcement du réseau de transmission par la construction d'une boucle de 21 km en 110 kV (tronçon Danzi - Sakai) et la réhabilitation des sous-stations C et A par le passage de 110 à 63 kV et l'augmentation de la capacité de 20 MVA.	IDA / E0430	Component 1: Solar Generation and T&D upgrades for VRE integration and increased access	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	15,000,000.00	0.00	En cours d'exécution																			2025-01-30
PARSE/002/CW/RFB/24 / Mini-réseaux 3 villes-Fourniture et installation des équipements d'électrification par mini-réseaux dans les villes de Birao, Boussemblé et Nola.	IDA / E0430	Component 1: Solar Generation and T&D upgrades for VRE integration and increased access	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	10,000,000.00	0.00	En cours d'exécution																			2026-02-21
PARSE/003/CW/RFB/24 / Mini-réseaux 2 villes-Fourniture et installation des équipements d'électrification par mini-réseaux dans les villes de Bangassou et Bouar.	IDA / E0430	Component 1: Solar Generation and T&D upgrades for VRE integration and increased access	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	8,000,000.00	0.00	En cours d'exécution																			2026-02-23
PARSE/033/CW/DIR/24 / CPV Bambari Bererati - Opérationnalisation et Maintenance des centrales Hybrides de Bambari et Bererati	IDA / E0430	Component 1: Solar Generation and T&D upgrades for VRE integration and increased access	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International				Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgente) - Sans compétition	1,100,000.00	0.00	En attente d'exécution																			2024-12-15
PARSE/035/CW/DIR/24 / Transmission - Travaux de renforcement du réseau de transmission par la construction d'une boucle de 21km en 110kV (tronçon Danzi-Sakai) et la réhabilitation des sous-stations C et A par le passage de 110 à 63kV et l'augmentation de la capacité de 20MVA.	IDA / E0430	Component 2: Off-grid solar systems for households and productive uses	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International				Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgente) - Sans compétition	15,000,000.00	0.00	En cours d'exécution																			2024-12-15

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
PARSE-APP22 / Mobiliers bureau-Acquisition de mobiliers pour les Consultants nouvellement recrutés de l'UGP.	IDA / V3910	Component 3: Institutional strengthening, capacity building and implementation support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		150,000.00	37,988.95	Signé																						
PARSE-APP23 / TOMPRO Fourniture et mise en place du logiciel TOMPRO WINDOWS (passage à la version Multi-Prise)	IDA / V3910	Component 3: Institutional strengthening, capacity building and implementation support	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			10,000.00	8,201.20	Signé																						
PARSE/010/GO/RFB/22 / Electrification 2 villes-Fourniture et installation des équipements d'électrification par mini-réseaux dans les villes de Bangassou et Bouar	IDA / E0430	Component 1: Solar Generation and T&D upgrades for VRE integration and increased access	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		6,500,000.00	0.00	Annulé																						
PARSE/030/GO/RFB/22 / Renforcement réseaux Fourniture et installation des équipements de renforcement du réseau de transport par Bouclage du réseau de transport par construction de la liaison 110 kV poste Danzi à poste C-C2 à Sakai y compris réhabilitation d	IDA / E0430	Component 1: Solar Generation and T&D upgrades for VRE integration and increased access	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		7,000,000.00	0.00	Annulé																						
PARSE/17/GO/RFB/23 / 41 000 compteurs - Acquisition de 40 000 compteurs à prépaiement pour la pose sur les branchements directs et de 1 000 compteurs intelligents pour les administrations	IDA / E0430	Component 3: Institutional strengthening, capacity building and implementation support	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		6,000,000.00	0.00	En cours d'examen																						
PARSE/040/GO/RFB/23 / Travaux de transformation - Fourniture et installation d'une nouvelle trave transformation au poste A avec capacité de 25 MVA y compris remplacement des tableaux contrôle commande en numérique	IDA / E0430	Component 1: Solar Generation and T&D upgrades for VRE integration and increased access	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		4,500,000.00	0.00	Annulé																						

PARSE20/GO/RFB/23 / Détection défaut - Acquisition installation des équipements de mesures, de détection de défaut, commandes à distance dans les postes et centre de commande	IDA / E0430	Component 3: Institutional strengthening, capacity building and implementation support	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	2,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-12-28	2024-01-02	2024-02-13	2024-03-14	2024-04-18	2024-10-15				
PARSE15/GO/RFB/23 / Pompes solaires - Fourniture et installation des kits solaires pour l'alimentation des pompes de forages y compris les réservoirs de stockage.	IDA / E0430	Component 2: Off-grid solar systems for households and productive uses	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	4,500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-12-21	2023-12-26	2024-02-06	2024-03-07	2024-04-11	2024-10-08				
PARSE07/GO/RFB/23 / Renforcement réseau - Recrutement d'une firme chargée de la fourniture et de l'installation d'équipements de renforcement du réseau de distribution.	IDA / E0430	Component 1: Solar Generation and T&D upgrades for VRE integration and increased access	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	3,250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-12-20	2023-12-25	2024-02-05	2024-03-06	2024-04-10	2024-10-07				
PARSE02/GO/RFB/22 / Electrification 3 villes-Fourniture et installation des équipements d'électrification par mini réseau dans les villes de Bangassou et Bouar	IDA / E0430	Component 1: Solar Generation and T&D upgrades for VRE integration and increased access	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	8,500,000.00	0.00	Annulé	2023-09-14	2023-09-19	2023-10-31	2023-11-30	2024-01-04	2024-07-02				
PARSE08/GO/RFB/22 / Matériels lignes - Fourniture de câbles, poteaux et accessoires pour le raccordement électrique.	IDA / E0430	Component 1: Solar Generation and T&D upgrades for VRE integration and increased access	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	3,250,000.00	0.00	Annulé	2023-04-20	2023-11-10	2023-04-25	2023-11-21	2023-06-06	2024-01-17	2023-07-06	2024-04-19	2023-08-10	2024-02-06
PARSE APP21 / Equipements informatiques-Acquisition de divers matériels et équipements informatiques et électriques pour les Consultants nouvellement recrutés de l'UGP.	IDA / V3910	Component 3: Institutional strengthening, capacity building and implementation support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	175,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-15	2023-09-20	2023-11-01	2023-12-01	2024-01-05	2024-07-03				
PARSE18/GO/RFB/22 / Légistique compteurs-Acquisition de Moyens logistiques pour l'installation de compteurs	IDA / E0430	Component 3: Institutional strengthening, capacity building and implementation support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-17	2023-04-22	2023-06-03	2023-07-03	2023-08-07	2024-02-03				
PARSE22/GO/RFQ/23 / Achat de matériels de communication pour l'UGP et l'ENERCA.	IDA / E0430	Component 3: Institutional strengthening, capacity building and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-31					2023-07-26	2024-01-22			
PARSE14/GO/RFB/22 / Solaires bâtiments publics-Fourniture et installation des kits solaires pour l'électrification hors réseau des institutions publiques (Centres de santé, Ecoles, Bâtiments administratifs ou Mairies)	IDA / E0430	Component 2: Off-grid solar systems for households and productive uses	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	25,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-15	2024-03-01	2024-03-01	2023-12-20	2024-05-10	2024-06-09	2024-07-14	2026-01-05		
PARSE23/GO/RFB/23 / Remplacement cellules - Fourniture et remplacement des cellules existantes par des CCN à Boali1 et au Poste A.	IDA / E0430	Component 3: Institutional strengthening, capacity building and implementation support	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	4,200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-10-13	2023-10-18	2023-11-29	2023-12-29	2024-02-02	2024-07-31				
PARSE02/GO/DIR/23 / Fourniture et installation d'un système de contrôle numérique y compris la liaison SCADA dans les postes 5,5 KV de Boali 1 et 1 LKVD de Bangui	IDA / E0430	Component 1: Solar Generation and T&D upgrades for VRE integration and increased access	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		4,364,620.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-15	2023-11-27	2023-11-30	2023-11-30	2023-12-25	2024-01-29	2024-06-22			
PARSE032/GO/RFB/24 / Véhicules MDERH - Acquisition de véhicules pour le Ministère de l'Energie, l'ACER, l'ENERCA et l'UGP.	IDA / E0430	Component 3: Institutional strengthening, capacity building and implementation support	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	700,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-17	2024-04-17	2024-06-26	2024-05-17	2024-09-08	2024-10-13	2024-04-06	
PARSE034/GO/RFB/24 / Kits solaires bâtiments - Fourniture et installation des kits solaires pour l'électrification hors réseau des institutions publiques (Centres de santé, Ecoles, Bâtiments administratifs ou Mairies)	IDA / E0430	Component 2: Off-grid solar systems for households and productive uses	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	25,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-09	2024-05-09	2024-07-18	2024-09-30	2024-11-04	2026-04-28				
PARSE040/GO/DIR/24 / SUPRIMA-Mise à jour du système de vente des compteurs à prépaiement de l'ENERCA par le passage à SUPRIMA 6.	IDA / E0430	Component 3: Institutional strengthening, capacity building and implementation support	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-16	2024-08-22	2024-08-21	2024-08-22	2024-09-25	2025-03-24				
PARSE0318/GO/DIR/24 / Compteurs supplémentaires - Acquisition de compteurs supplémentaires à l'ENERCA.	IDA / E0430	Component 3: Institutional strengthening, capacity building and implementation support	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		2,997,470.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-30	2024-09-04			2024-10-09	2025-04-07				

### NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
PARSE05/INC/RFB/22 / Maintenance transformateurs- Travaux de maintenance des transformateurs 10 et 5 MVA exécutés respectivement des sous-stations B et A en vue de servir de réserve sur le réseau de transmission (sécurité de l'alimentation)	IDA / E0430	Component 1: Solar Generation and T&D upgrades for VRE integration and increased access	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International			1,000,000.00	0.00	Annulé																					

### CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

PARSE-APP1.1 / 15 MW Photovoltaïque-Recrutement d'un Consultant (firme) pour les études de faisabilité économique/financière et technique (APS, APD et l'élaboration du DAD) pour la construction d'un Centrale Solaire Voltaïque	IDA / V3910	Component 1: Solar Generation and T&D upgrades for VRE integration and increased access	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût.	Open - International	300,000.00	0.00	Signé	2022-01-10	2022-02-08	2022-01-31	2022-03-22	2022-03-16	2022-05-12		2022-04-13	2022-06-24	2022-05-13	2022-07-04	2022-06-17	2022-08-26	2022-07-22	2022-09-14	2023-07-22
PARSE-APP1.2 / Réseau Transmission-Recrutement d'un consultant (firme) pour les études de faisabilité économique/financière et technique (APS, APD et DAD), ainsi que le Contrôle et Surveillance en « option conditionnelle » pour le renforcement du réseau d	IDA / V3910	Component 1: Solar Generation and T&D upgrades for VRE integration and increased access	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût.	Open - International	350,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-10	2022-02-09	2022-01-31	2022-03-22	2022-03-16	2022-05-12		2022-04-13	2022-06-27	2022-05-13	2022-07-05	2022-06-17		2022-07-22		2023-07-22
PARSE-APP2.1 / Hybride1, 2villes-Recrutement d'un Consultant (firme) pour les études de faisabilité économique/financière-technique (APS, APD et DAD), ainsi que le Contrôle et Surveillance en « option conditionnelle » pour l'électrification de deux villes de	IDA / V3910	Component 2: Off-grid solar systems for households and productive uses	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût.	Open - International	600,000.00	0.00	Signé	2022-03-02	2022-02-23	2022-03-23	2022-03-22	2022-05-06	2022-05-24		2022-06-03	2022-07-06	2022-07-03	2022-08-03	2022-08-07	2022-11-15	2022-09-11	2023-02-11	2023-09-11
PARSE-APP2.2 / Hybride2, 2villes-Recrutement d'un Consultant (firme) pour actualiser les études de faisabilité économique/financière-technique (APS, APD et DAD), ainsi que le Contrôle et Surveillance en « option conditionnelle » pour l'électrification hybride dans	IDA / V3910	Component 2: Off-grid solar systems for households and productive uses	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût.	Open - International	400,000.00	0.00	Signé	2022-03-02	2022-02-23	2022-03-23	2022-03-25	2022-05-06	2022-05-21		2022-06-03	2022-07-06	2022-07-03	2022-08-10	2022-08-07	2022-12-22	2022-09-11	2023-02-04	2023-09-11
PARSE-APP5 / EIES Hybrid-Recrutement d'un Cabinet pour la réalisation des EIES, les PGE5 y compris le PAR pour les travaux relatifs à l'électrification des villes provinciales (Nola, Bossendé, Bouar et Bangassou) par des solutions solaires ou hybrides en mini r	IDA / V3910	Component 3: Institutional strengthening, capacity building and implementation support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût.	Open - International	400,000.00	0.00	Annulé	2022-05-04		2022-05-25		2022-07-08			2022-06-05		2022-09-04		2022-10-09		2022-11-13		2023-11-13
PARSE/16/CS/QCBS/22 / Guinée-Recrutement d'un consultant/firme chargé des guides de subvention s pour l'électrification hors réseau.	IDA / E0430	Component 2: Off-grid solar systems for households and productive uses	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût.	Open - International	17,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-10-23		2023-11-13		2023-12-27			2024-01-24		2024-02-23		2024-03-29		2024-05-03		2025-05-03
PARSE/21/CS/QCBS/22 / Autres aspects-Recrutement d'un consultant chargé de l'appui institutionnel et organisationnel et de l'ENERCA.	IDA / E0430	Component 3: Institutional strengthening, capacity building and implementation support	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût.	Open - International	1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-21		2023-04-11		2023-05-25			2023-06-22		2023-07-22		2023-08-26		2023-09-30		2024-09-29
PARSE-APP07 / Conseiller 15 MW/mini réseau - Recrutement d'un Conseiller Transactionnel pour l'assistance à la structuration de la mise en œuvre solutions mini réseau et l'extension des 15MWc à Bangui avec la participation des partenaires privés et/ou public.	IDA / V3910	Component 3: Institutional strengthening, capacity building and implementation support	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût.	Open - International	1,500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-23		2023-12-14		2024-01-27			2024-02-24		2024-03-25		2024-04-29		2024-06-03		2025-06-03
PARSE/09/CS/QCBS/23 / Gestionnaire de Fonds - Recrutement d'un consultant/firme gestionnaire de fonds.	IDA / E0430	Component 2: Off-grid solar systems for households and productive uses	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût.	Open - International	2,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-24	2023-05-28	2023-06-14	2023-07-18	2023-07-28	2024-02-09		2023-08-25	2024-04-04	2023-09-24	2024-05-30	2023-10-29		2023-12-03		2024-12-02
PARSE/10/CS/QCBS/23 / Agence de Vérification - Recrutement d'une agence de vérification indépendante.	IDA / E0430	Component 2: Off-grid solar systems for households and productive uses	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût.	Open - International	1,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-10	2024-04-29	2023-08-31	2024-06-24	2023-10-14			2023-11-11		2023-12-11		2024-01-15		2024-02-19		2025-02-18
PARSE-APP7 / Conseiller 15 MW/mini réseau-Recrutement d'un Conseiller Transactionnel pour l'assistance à la structuration de la mise en œuvre solutions mini réseau et l'extension des 15MWc à Bangui avec la participation des partenaires privés et/ou publics.	IDA / V3910	Component 3: Institutional strengthening, capacity building and implementation support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût.	Open - International	1,500,000.00	0.00	Annulé	2022-01-19		2022-02-09		2022-03-25			2022-04-22		2022-05-22		2022-06-26		2022-07-31		2023-07-31
PARSE/19/CS/QCBS/22 / Actualisation études-Recrutement d'un consultant/firme chargé de l'actualisation des études pour la surveillance et télécommande du réseau.	IDA / E0430	Component 3: Institutional strengthening, capacity building and implementation support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût.	Open - International	500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-31	2024-01-18	2023-09-21	2024-04-11	2023-11-04			2023-12-02		2024-01-01		2024-02-05		2024-03-11		2025-03-11
PARSE-APP14 / Business développement-Recrutement d'un Consultant (firme) pour l'élaboration d'un business développement.	IDA / V3910	Component 3: Institutional strengthening, capacity building and implementation support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-06-20		2023-06-27		2023-08-10							2023-09-09		2023-10-14		2024-04-11
PARSE/12/CS/QCBS/22 / Assistant Technique-Recrutement d'un consultant/firme chargé de l'électrification hors réseau des institutions publiques.	IDA / E0430	Component 2: Off-grid solar systems for households and productive uses	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût.	Open - International	500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-15	2023-08-30	2023-12-06		2024-01-19			2024-02-16		2024-03-17		2024-04-21		2024-05-26		2025-05-26
PARSE/06/CS/CO5/22 / Etude de renforcement réseau-Recrutement d'un consultant chargé des études de renforcement du réseau de distribution.	IDA / E0430	Component 1: Solar Generation and T&D upgrades for VRE integration and increased access	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-18		2023-10-09		2023-11-22							2023-12-22		2024-01-26		2024-07-24
PARSE-APP3 / Off Grid-Etude APS/APD/DAD (option Fermée), Contrôle et Surveillance (option conditionnelle) pour des solutions solaires hors réseau pour ménages en Zone Rurale, Centres de Santé, Ecoles et usages productifs comme les pompes solaires pour	IDA / V3910	Component 2: Off-grid solar systems for households and productive uses	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût.	Open - International	300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-23		2022-04-13		2022-05-27			2022-06-24		2022-07-24		2022-08-28		2022-10-02		2023-10-02

PARSE-APP13 / Recherche ta Recrutement d'une age nce pour la recherche de tale nts et renforcement de capab lités	IDA / V3910	Component 3: Institutional s trengthening, capacity build ing and implementation supp ort	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualificati ons des consultants	Open - Internationa		100,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-01-27	2022-02-17	2022-04-02						2022-05-02	2022-06-06	2022-12-03		
PARSE-APP12 / Sensibilisatio n Efficacité énergétique-Recr utement d'un Consultant (ON G) pour mener une campagn e de sensibilisation sur le pro jet, l'efficacité énergétique et réduction des pertes.	IDA / V3910	Component 3: Institutional s trengthening, capacity build ing and implementation supp ort	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualificati ons des consultants	Open - Internationa		100,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-01-20	2024-02-22	2022-02-10						2023-02-18	2023-03-25	2023-09-21		
PARSE-APP11 / Business Pla n-Recrutement d'un Consulta nt (firme) pour l'élaboration d'un plan d'électrification rur ale, business plan et prospec tus d'investissement	IDA / V3910	Component 3: Institutional s trengthening, capacity build ing and implementation supp ort	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualificati ons des consultants	Open - Internationa		100,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-01-13	2023-08-30	2022-02-03	2024-02-29	2022-03-19				2022-04-18	2022-05-23	2022-11-19		
PARSE-APP10 / GIS réseau di stribution-Recrutement d'un Consultant (firme) pour l'étu de de modélisation GIS du ré seau de distribution.	IDA / V3910	Component 3: Institutional s trengthening, capacity build ing and implementation supp ort	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualificati ons des consultants	Open - Internationa		150,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-01-10	2023-08-29	2022-01-31	2024-02-29	2022-03-16				2022-04-15	2022-05-20	2022-11-16		
PARSE-APP6 / EIES OFF GRID -Réalisation des EIES, les PGE S y compris le PAR pour les tr avaux relatifs aux solutions s olaïres hors réseau pour les ménages en Zone Rurale, Ce ntres de Santé, Ecoles et les usages productifs comme les pompes solaires pour l'agricu	IDA / V3910	Component 3: Institutional s trengthening, capacity build ing and implementation supp ort	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualificati ons des consultants	Open - Internationa		300,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-05-04	2023-05-11	2022-05-25	2024-04-11	2022-07-08				2022-08-07	2022-09-11	2023-03-10		
PARSE-APP4 / EIES 15 MW-R ecrutement d'un Cabinet pou r la réalisation des EIES, les P GES y compris le PAR, pour l es travaux de construction d e la nouvelle ligne d'évacuati on HTB de la Centrale Solaire Photovoltaïque de 15 MW, co mplémentaire de Dantzi vers l	IDA / V3910	Component 3: Institutional s trengthening, capacity build ing and implementation supp ort	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualificati ons des consultants	Open - Internationa		300,000.00	0.00	Signé	2023-06-22	2023-05-11	2023-07-13	2023-08-29	2023-08-26	2023-10-13			2023-09-25	2023-11-10	2023-10-30	2023-11-16	2024-04-27
PARSE(11)CS/CDS/23 / Sensi bilisation, communication-Rec rutement d'un consultant/fir me chargée de la sensibilisati on et de la communication su r le projet.	IDA / E0430	Component 2: Off-grid solar systems for households and productive uses	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualificati ons des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2023-09-27		2023-10-18		2023-12-01				2023-12-31	2024-02-04	2024-08-02		

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit N o.	Component	Review Type	Method	Market Approa ch	Contract Type	Estimated Amo unt (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identifie d/Selected Consultant		Draft Negotiated Cont ract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PARSE-APP8 / PPSD-Recrute ment d'un Consultant individ uel pour l'élaboration de la S tratégie de Passation des Ma rches du Projet pour promouvoir le Développement (PPSD).	IDA / V3910	Component 3: Institutional s trengthening, capacity build ing and implementation supp ort	A posteriori	Individuel	Open		75,000.00	22,852.00	Signé	2021-12-13	2021-12-22	2022-01-31	2022-01-25	2022-02-21	2022-01-28	2022-03-28	2022-02-08	2022-09-24	
PARSE-APP9 / Manuel d'Exéc ution-Recrutement d'un Cons ultant Individuel pour la réali sation du Manuel d'Exécution du Projet.	IDA / V3910	Component 3: Institutional s trengthening, capacity build ing and implementation supp ort	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	21,972.77	Signé	2022-01-10	2022-04-20	2022-02-28	2022-05-31	2022-03-21	2022-06-15	2022-04-25	2022-06-20	2022-10-22	
PARSE-APP6B / Gestion déch ets-Recrutement d'un Consul tant individuel chargé de l'él aboration d'un Plan de Gestio n des Déchets.	IDA / V3910	Component 3: Institutional s trengthening, capacity build ing and implementation supp ort	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-06-13	2022-06-28	2022-08-01		2022-08-22		2022-09-26		2023-03-25	
PARSE-APP9C / PPA-Recrute ment d'un Consultant individ uel chargé de l'élaboration d' un Plan des Peuples Autochto ne.	IDA / V3910	Component 3: Institutional s trengthening, capacity build ing and implementation supp ort	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		50,000.00	27,254.03	Signé	2022-06-16	2022-06-15	2022-06-26	2022-06-20			2022-08-30	2022-08-22	2023-02-26	
PARSE-APP5B / EIES Hybrid- Recrutement d'un Cabinet po ur la réalisation des EIES, les PGES y comprennent le PAR pour les travaux relatifs à l'é lectrification de 5 villes provin ciales par des solutions solair es ou hybrides en mini résea	IDA / V3910	Component 3: Institutional s trengthening, capacity build ing and implementation supp ort	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - Internation al		400,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2023-05-30	2023-09-29	2023-06-09				2023-08-13		2024-02-09	
PARSE/24)CS/CDS/23 / Conc eption locaux - Recrutement d'un Consultant individuel po ur la conception et le suivi de s travaux de réhabilitation de s locaux de l'ACER et l'Assist ance Technique.	IDA / E0430	Component 3: Institutional s trengthening, capacity build ing and implementation supp ort	A posteriori	Individuel	Open - National		50,000.00	0.00	Signé	2023-07-31	2023-09-20	2023-09-18	2024-01-29	2023-10-09	2024-01-30	2023-11-13	2024-02-13	2024-05-11	
PARSE/026)CS/INDV/23 / Site Web - Recrutement d'un Con sultant Individuel chargé de l a création d'un site Web et d' une application internet pour le compte du Ministère charg é du Développement de l'Ene rgie et des Ressources Hydr auliques (MDERH).	IDA / E0430	Component 3: Institutional s trengthening, capacity build ing and implementation supp ort	A posteriori	Individuel	Open - National		30,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2023-10-11	2023-11-08	2023-11-29	2024-03-19	2023-12-20		2024-01-24		2024-07-22	
PARSE/030)CS/CDS/24 / Elab oration d'un plan d'améliorat ion de la gestion et de perfor mance de l'ENERGA (Phase 2)	IDA / E0430	Component 3: Institutional s trengthening, capacity build ing and implementation supp ort	A posteriori	Individuel	Direct - Internation al		55,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2024-02-23	2024-02-27	2024-03-04		2024-03-25		2024-04-29		2024-10-26	
PARSE/031)CS/CDS/24 / CON TRÔLE DES TRAVAUX DE CO NSTRUCTION DE LA CENTRAL E PHOTOVOLTAÏQUE DE DAN ZI	IDA / E0430	Component 3: Institutional s trengthening, capacity build ing and implementation supp ort	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - Internation al		350,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2024-02-23	2024-02-26	2024-03-04				2024-05-08		2024-11-04	
PARSE/033)CS/INDV/24 / AT I individuel - Recrutement d'un consultant individuel pour l'a ssistance technique au dével oppement du solaire hors rés eau pour le compte de l'ACE R.	IDA / E0430	Component 3: Institutional s trengthening, capacity build ing and implementation supp ort	A posteriori	Individuel	Open - Internationa l		170,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2024-02-26	2024-04-08	2024-04-15		2024-05-06		2024-06-10		2024-12-07	

PARSE/036/CS/CDS/24 / Consultant juridique- Recrutement d'un consultant individuel, conseiller juridique en transaction pour la revue de l'offre de mise en œuvre de 15 MWC complémentaires à Danzi en République Centrafricaine	IDA / E0430	Component 3: Institutional strengthening, capacity building and implementation support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-17	2024-05-23	2024-05-27	2024-05-22			2024-07-31	2025-01-27
PARSE/037/CD/CDS/24 / Conseiller financier- Recrutement d'un consultant individuel, conseiller financier en transaction pour la revue d'offre de SCATIC pour la mise en œuvre de l'extension de 15MWC supplémentaire à Danzi	IDA / E0430	Component 3: Institutional strengthening, capacity building and implementation support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-17	2024-05-23	2024-05-27	2024-05-22			2024-07-31	2025-01-27
PARSE/039/CS/CDS/24 / ICR PURACEL- Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du Rapport d'achèvement du PURACEL.	IDA / E0430	Component 3: Institutional strengthening, capacity building and implementation support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		50,000.00	0.00	En cours d'examen	2024-07-05	2024-07-04	2024-07-15				2024-09-18	2025-03-17
PARSE/041/CS/CDS/24 / Contrôle transmission- Recrutement d'un Consultant pour la supervision et contrôle des travaux renforcement du réseau de transmission par la construction d'une boucle de 23 km en 110 KV et la réhabilitation des sous-stations C et A.	IDA / E0430	Component 1: Solar Generation and T&D upgrades for VRE integration and increased access	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		530,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-09-02		2024-09-12				2024-11-16	2025-05-15