

## **PROCUREMENT PLAN (Textual Part)**

**Project information: P164435 - SOLAR ENERGY IN LOCAL COMMUNITIES - SOLEIL NYAKIRIZA**

**Project Implementation agency: REGIDESO - Ministry in charge of Energy**

**Date of the Procurement Plan: October 12, 2020**

**Period covered by this Procurement Plan: October 2020 - February 2021**

### **Preamble**

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016, , Revised November 2017 and August 2018) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

**The Bank’s Standard Procurement Documents:** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in **the country procurement handbook**, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- *The request for bids/request for proposals document shall require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed acceptance at the time of bidding to be incorporated in any resulting contracts, confirming application of, and compliance with, the Bank’s Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the Bank’s right to sanction and the Bank’s inspection and audit rights.*
- *Rights for the Bank to review procurement documentation and activities.*
- *An effective complaints mechanism.*
- *Maintenance of records of the Procurement Process*

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables: **Not Applicable**

**Procurement of Second-Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables: **Not Applicable**

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

Goods: **is not applicable**

Works: **is not applicable**

**PROCUREMENT PLAN** Burundi : Solar Energy in Local Communities

**General Information**

**Country:** Burundi **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-11-13  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank 2024-09-02)  
**Project ID:** P164435 **GPN Date:**  
**Project Name:** Solar Energy in Local Communities  
**Loan / Credit No:** IDA / D5670  
**Executing Agency:** Solar Energy in Local Communities

| Activity Reference No. / Description  | Loan / Credit No. | Component  | Review Type  | Method         | Market Approach | Procurement Process         | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type  | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status       | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |            | Specific Procurement Notice / Invitation |            | Bidding Documents Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |            | Signed Contract |            | Contract Completion |         |            |
|---|-------------------|--|--------------|----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|------------|--|------------|--------------------------|--------|---|--------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|---------|------------|
|   |                   |  |              |                |                 |                             |                        |                  |  |                         |                      |                      | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual     | Planned                                  | Actual     | Planned                  | Actual | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual     | Planned         | Actual     |                     | Planned | Actual     |
|   |                   |  |              |                |                 |                             |                        |                  |  |                         |                      |                      |                                   |        |                                    |        |  |            |  |            |                          |        |   |        |  |            |                 |            |                     |         |            |
| BI-SOLEIL PIU-399849-CW-RFB / Réhabilitation de trente-trois centres de maintenance des centres sanitaires  | IDA / D5670       | Energy Services for Schools and Health Service Centers | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        |                  | Demande d'offres - DTFM Petits Travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 280,000.00              | 0.00                 | En cours d'exécution |                                   |        |                                    |        | 2024-01-12                             | 2024-02-22 | 2024-01-17                               | 2024-02-22 |                          |        |   |        | 2024-02-28   | 2024-04-08 | 2024-03-29      | 2024-05-06 | 2024-05-03          |         | 2024-10-30 |
| BI-SOLEIL PIU-424768-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de dix ateliers de maintenance des Provinces Sanitaires de Cankuzo, Makamba, Rutana et Ruyigi lot 3 | IDA / D5670       | Energy Services for Schools and Health Service Centers | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        |                  | Demande d'offres - DTFM Petits Travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 90,000.00               | 0.00                 | En cours d'exécution |                                   |        |                                    |        | 2024-05-05                             | 2024-06-13 | 2024-05-05                               | 2024-06-13 |                          |        |   |        | 2024-07-14   |            | 2024-08-13      |            | 2024-09-17          |         | 2026-03-31 |

| Activity Reference No. / Description  | Loan / Credit No. | Component  | Review Type  | Method          | Market Approach      | Procurement Process         | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status       | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |            | Specific Procurement Notice / Invitation |            | Bidding Documents Issued |            | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |            | Signed Contract |            | Contract Completion |            |            |            |  |
|---|-------------------|--|--------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|------------|--|------------|--------------------------|------------|---|--------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|--|
|   |                   |  |              |                 |                      |                             |                        |                         |                      |                      | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual     | Planned                                  | Actual     | Planned                  | Actual     | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual     | Planned         | Actual     |                     |            |            |            |  |
|   |                   |  |              |                 |                      |                             |                        |                         |                      |                      |                                   |        |                                    |        |  |            |  |            |                          |            |   |        |  |            |                 |            |                     |            |            |            |  |
| BI-REGIDESO-199331-GO-RFB / Acquisition de 4 Véhicules du Projet (Véhicule de terrain double cabine 4x4)  | IDA / D5670       | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Appel d'offres  | Open - National      | Single Stage - One Envelope |                        | 130,000.00              | 184,502.27           | Achévé               |                                   |        |                                    |        | 2020-12-17                             | 2021-06-23 | 2020-12-22                               | 2021-06-23 |                          |            |   |        | 2021-02-02   | 2021-07-06 | 2021-03-04      | 2021-10-01 | 2021-04-08          | 2022-02-14 | 2021-07-07 | 2022-02-10 |  |
| BI-REGIDESO-199327-GO-RFQ / Acquisition des équipements informatiques et matériels de bureau (6 Ordinateurs portables, 9 ordinateurs de bureau, 2 imprimantes multifonctions)   | IDA / D5670       | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Demande de prix | Open - National      | Single Stage - One Envelope |                        | 40,000.00               | 0.00                 | Annulé               |                                   |        |                                    |        |  |            | 2021-01-04                               |            |                          |            |   |        |  |            |                 |            | 2021-02-22          |            | 2021-08-21 |            |  |
| BI-SOLEIL PIU-261783-GO-RFQ / Fourniture du mobilier de bureau et autres Equipements  | IDA / D5670       | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Demande de prix | Limited              | Single Stage - One Envelope |                        | 50,000.00               | 40,726.91            | Achévé               |                                   |        |                                    |        |  |            | 2021-11-16                               | 2021-10-07 |                          |            |   |        |  |            |                 |            | 2022-01-11          | 2022-01-03 | 2022-07-10 | 2022-01-18 |  |
| BI-SOLEIL PIU-261688-GO-RFQ / Fourniture et pose des rideaux  | IDA / D5670       | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Demande de prix | Limited              | Single Stage - One Envelope |                        | 8,000.00                | 5,266.00             | Achévé               |                                   |        |                                    |        |  |            | 2021-11-09                               | 2021-10-07 |                          |            |   |        |  |            |                 |            | 2022-01-04          | 2022-01-03 | 2022-07-03 | 2022-01-18 |  |
| BI-SOLEIL PIU-261686-GO-RFQ / Fourniture du matériel de bureau  | IDA / D5670       | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Demande de prix | Limited              | Single Stage - One Envelope |                        | 22,000.00               | 18,299.19            | Achévé               |                                   |        |                                    |        |  |            | 2021-11-10                               | 2021-10-07 |                          |            |   |        |  |            |                 |            | 2022-01-05          | 2022-01-03 | 2022-07-04 | 2022-01-18 |  |
| BI-SOLEIL PIU-261743-GO-RFQ / Installation du matériel et Fourniture de l'internet  | IDA / D5670       | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Demande de prix | Limited              | Single Stage - One Envelope |                        | 9,000.00                | 3,611.30             | Signé                |                                   |        |                                    |        |  |            | 2021-11-16                               | 2021-11-17 |                          |            |   |        |  |            |                 |            | 2022-01-11          | 2022-01-02 | 2022-07-10 |            |  |
| BI-SOLEIL PIU-267193-GO-RFQ / FOURNITURE DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES (6 ordinateurs portables, 9 ordinateurs de bureau, 2 imprimantes multifonctions)   | IDA / D5670       | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Demande de prix | Limited              | Single Stage - One Envelope |                        | 40,000.00               | 47,225.13            | Achévé               |                                   |        |                                    |        |  |            | 2021-12-12                               | 2021-09-28 |                          |            |   |        |  |            |                 |            | 2022-02-06          | 2022-01-03 | 2022-08-05 | 2022-02-01 |  |
| BI-SOLEIL PIU-276897-GO-RFQ / Fourniture des Equipements pour vidéoconférence   | IDA / D5670       | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Demande de prix | Limited              | Single Stage - One Envelope |                        | 35,000.00               | 0.00                 | Signé                |                                   |        |                                    |        |  |            | 2022-03-02                               | 2022-10-20 |                          |            |   |        |  |            |                 |            | 2022-04-27          | 2023-05-27 | 2022-10-24 |            |  |
| BI-SOLEIL PIU-303856-GO-RFB / Fourniture, Installation et Maintenance de Systèmes Photovoltaïques pour les Etablissements de Santé et le Logement du Personnel des Formations Sanitaires dans les provinces de Bujumbura, Karuzi, Makamba, Muyinga, Rumonge | IDA / D5670       | Energy Services for Schools and Health Service Centers                     | A priori     | Appel d'offres  | Open - International | Single Stage - One Envelope |                        | 4,500,000.00            | 0.00                 | Signé                |                                   |        |                                    |        |  |            | 2022-07-18                               | 2022-08-22 | 2022-07-23               | 2022-08-25 |   |        | 2022-09-03   | 2022-11-08 | 2022-10-03      | 2023-05-05 | 2022-11-07          | 2023-05-17 | 2023-05-06 |            |  |
| BI-SOLEIL PIU-312336-GO-RFQ / Acquisition du mobilier scolaire (12 Etagères, 2 armoires, 6 Chaises tournantes, 22 chaises simple)   | IDA / D5670       | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Demande de prix | Limited              | Single Stage - One Envelope |                        | 7,000.00                | 0.00                 | Signé                |                                   |        |                                    |        |  |            | 2022-09-18                               | 2023-03-21 |                          |            |   |        |  |            |                 |            | 2022-11-13          | 2023-06-17 | 2023-05-12 |            |  |
| BI-SOLEIL PIU-318306-GO-RFB / Acquisition de deux camionnettes double cabine 4x4 et un véhicule station wagon 4x4   | IDA / D5670       | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Appel d'offres  | Open - National      | Single Stage - One Envelope |                        | 170,000.00              | 0.00                 | Annulé               |                                   |        |                                    |        |  |            | 2022-09-30                               | 2022-11-17 | 2022-10-05               | 2022-11-17 |   |        | 2022-11-16   | 2022-12-19 | 2022-12-16      |            | 2023-01-20          |            | 2023-07-19 |            |  |
| BI-SOLEIL PIU-318311-GO-RFQ / Acquisition des équipements informatiques (12 Laptops, 1 An glomètre, 1 appareil photo)   | IDA / D5670       | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Appel d'offres  | Open - National      | Single Stage - One Envelope |                        | 20,000.00               | 0.00                 | En cours d'exécution |                                   |        |                                    |        |  |            | 2022-10-14                               | 2023-05-14 | 2022-10-19               | 2023-05-15 |   |        | 2022-11-30   | 2023-06-22 | 2022-12-30      | 2023-08-10 | 2023-02-03          |            | 2023-08-02 |            |  |
| BI-SOLEIL PIU-318309-GO-RFB / Acquisition du matériel informatique de Quatorze (14) Laptops, un (1) Serveur et Quatorze (4) imprimantes réseau multifonctions et des anti-virus   | IDA / D5670       | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Appel d'offres  | Open - National      | Single Stage - One Envelope |                        | 60,000.00               | 0.00                 | Signé                |                                   |        |                                    |        |  |            | 2022-10-14                               | 2022-12-14 | 2022-10-19               | 2022-12-15 |   |        | 2022-11-30   | 2023-01-20 | 2022-12-30      | 2023-02-24 | 2023-02-03          | 2023-03-24 | 2023-08-02 |            |  |
| BI-SOLEIL PIU-333871-GO-RFB / Fourniture des Equipements pour les ateliers de maintenance   | IDA / D5670       | Energy Services for Schools and Health Service Centers                     | A priori     | Appel d'offres  | Open - International | Single Stage - One Envelope |                        | 2,000,000.00            | 0.00                 | Annulé               |                                   |        |                                    |        |  |            | 2023-02-28                               |            | 2023-03-05               |            |   |        | 2023-04-16   |            | 2023-05-16      |            | 2023-06-20          |            | 2023-12-17 |            |  |





|   |             |  |              |   |                      |              |      |                      |            |            |            |            |            |            |  |  |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---|-------------|--|--------------|---|----------------------|--------------|------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BI-SOLEIL PIU-341932-CS-QC<br>BS / Recrutement d'une ONG spécialisée/VG/EAS-HS  | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût              | Open - International | 460,000.00   | 0.00 | Signé                | 2023-02-28 | 2023-03-30 | 2023-03-21 | 2023-04-12 | 2023-05-04 | 2023-07-04 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-08-16 | 2023-07-01 | 2023-10-06 | 2023-08-05 | 2024-02-01 | 2023-09-09 | 2024-02-22 | 2024-09-08 |
| BI-SOLEIL PIU-347358-CS-CO<br>S / Illustration du MCR et production des boîtes à images en Kirundi  | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National      | 50,000.00    | 0.00 | Signé                | 2023-03-14 | 2023-03-10 | 2023-04-04 | 2023-06-07 | 2023-05-18 | 2023-08-11 |  |  |  |            |            |            | 2023-06-17 | 2023-09-21 | 2023-07-22 | 2023-10-27 | 2024-01-18 |            |
| BI-SOLEIL PIU-347483-CS-QC<br>BS / Recrutement d'un Cabinet pour les missions de sauvegarde pour les activités du projet  | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût              | Open - International | 600,000.00   | 0.00 | Annulé               | 2023-03-17 |            | 2023-04-07 |            | 2023-05-21 |            |  |  |  | 2023-06-18 | 2023-07-18 |            | 2023-08-22 |            | 2023-09-26 |            | 2024-09-25 |            |
| BI-SOLEIL PIU-359955-CS-QC<br>BS / Recrutement d'un cabinet et de communication pour réaliser la sensibilisation des utilisateurs des foyers améliorés dans les écoles et pour de l'usage et de l'entretien des systèmes solaires dans les CD                                 | IDA / D5670 | Energy Services for Schools and Health Service Centers                     | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût              | Open - National      | 250,000.00   | 0.00 | Signé                | 2023-05-15 | 2023-06-26 | 2023-06-05 | 2023-07-13 | 2023-07-19 | 2023-09-06 |  |  |  | 2023-08-16 | 2023-10-19 | 2023-09-15 | 2023-11-17 | 2023-10-20 | 2023-12-28 | 2023-11-24 | 2024-02-16 | 2024-11-23 |
| BI-SOLEIL PIU-360099-CS-LC<br>S / Recrutement d'un Cabinet pour l'audit des comptes exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023  | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Sélection au moindre coût                               | Open - International | 10,000.00    | 0.00 | Signé                | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-05-31 | 2023-06-02 | 2023-07-14 | 2023-07-25 |  |  |  | 2023-08-11 | 2023-09-05 | 2023-09-10 | 2023-10-06 | 2023-10-15 | 2023-11-14 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2024-05-17 |
| BI-SOLEIL PIU-369794-CS-QC<br>BS / Etude de faisabilité de la ligne 110 KV Rwegura-Ruziba zi bouclant l'est du pays de 4 27 Km  | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A priori     | Sélection fondée sur la qualité et le coût              | Open - International | 1,000,000.00 | 0.00 | Annulé               | 2023-07-12 | 2023-07-25 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-09-15 |            |  |  |  |            |            |            | 2023-11-12 |            | 2023-12-17 |            | 2024-01-21 | 2025-01-20 |
| BI-SOLEIL PIU-370835-CS-CO<br>S / Recrutement d'un Consultant national pour une étude de faisabilité d'intégration de 5 questions des énergies renouvelables dans les curricula scolaires   | IDA / D5670 | Energy Services for Schools and Health Service Centers                     | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National      | 50,000.00    | 0.00 | Annulé               | 2023-07-31 | 2023-08-03 | 2023-08-21 | 2023-09-25 | 2023-10-04 |            |  |  |  |            |            |            | 2023-11-03 |            | 2023-12-08 |            | 2024-06-05 |            |
| BI-SOLEIL PIU-347360-CS-QC<br>BS / Recrutement du Cabinet pour réaliser l'étude d'impact environnemental et social pour l'implantation de 19 sites des Mini réseaux   | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût              | Open - International | 250,000.00   | 0.00 | Annulé               | 2023-03-17 | 2023-04-19 | 2023-04-07 | 2023-04-27 | 2023-05-21 |            |  |  |  | 2023-06-18 |            | 2023-07-18 |            | 2023-08-22 |            | 2023-09-26 |            | 2024-09-25 |
| BI-SOLEIL PIU-384500-CS-QC<br>BS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT (FIRME INTERNATIONALE) CHARGÉ DE LA RÉALISATION DES ÉTUDES RELATIVES À LA LIGNE D'INTERCONNEXION 220KV DES POSTES RUBURUZI, ZEGE, HOREZO, MAKAMBA ET KOGOMA  | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A priori     | Sélection fondée sur la qualité et le coût              | Open - International | 1,000,000.00 | 0.00 | Annulé               | 2023-10-08 | 2023-10-17 | 2023-10-29 |            | 2023-12-12 |            |  |  |  |            |            |            |            | 2024-01-09 | 2024-02-08 | 2024-03-14 | 2024-04-18 | 2025-04-18 |
| BI-SOLEIL PIU-388296-CS-QB<br>S / RECRUTEMENT D'UNE ENTITE RESPONSABLE DU RENFORCEMENT DES CAPACITES TECHNIQUES ET ASSURER LA MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE AUPRES DES FORMATIONS SANITAIRES (HOPITAUX ET CENTRES DE SANTE) DES DISTRICTS SANITAIRES ET DANS LES ECOLES  | IDA / D5670 | Energy Services for Schools and Health Service Centers                     | A priori     | Sélection fondée sur la qualité                         | Open - International | 1,200,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2023-10-23 | 2023-11-01 | 2023-11-13 | 2023-11-05 | 2023-12-27 | 2024-01-09 |  |  |  | 2024-01-24 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-04-10 | 2024-03-24 |            | 2024-04-28 |            | 2025-04-28 |
| BI-SOLEIL PIU-359101-CS-QC<br>BS / RECRUTEMENT D'UNE ENTITE RESPONSABLE DU RENFORCEMENT DES CAPACITES TECHNIQUES ET ASSURER LA MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE AUPRES DES FORMATIONS SANITAIRES (HOPITAUX ET CENTRES DE SANTE) DES DISTRICTS SANITAIRES ET DANS LES ECOLES | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A priori     | Sélection fondée sur la qualité et le coût              | Open - International | 1,200,000.00 | 0.00 | Annulé               | 2023-05-05 | 2023-06-01 | 2023-05-26 | 2023-07-10 | 2023-07-09 |            |  |  |  | 2023-08-06 |            | 2023-09-05 |            | 2023-10-10 |            | 2023-11-14 |            | 2024-11-13 |
| BI-SOLEIL PIU-390454-CS-QB<br>S / Etude de faisabilité de la ligne 110 KV Rwegura-Ruziba zi bouclant l'est du pays de 4 27 km   | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A priori     | Sélection fondée sur la qualité                         | Open - International | 1,000,000.00 | 0.00 | Annulé               | 2023-11-03 | 2023-11-02 | 2023-11-24 | 2023-11-05 | 2024-01-07 | 2024-01-24 |  |  |  | 2024-02-04 | 2024-04-22 | 2024-03-05 | 2024-05-28 | 2024-04-04 |            | 2024-05-09 |            | 2025-05-09 |
| BI-SOLEIL PIU-390464-CS-QB<br>S / Recrutement d'un Consultant (Firme) International chargé de la réalisation des études relatives à la ligne d'interconnexion 220 KV des postes Ruburuzi, Zège, Horezo, et Makamba  | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A priori     | Sélection fondée sur la qualité                         | Open - International | 1,000,000.00 | 0.00 | Annulé               | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-23 | 2023-11-05 | 2024-01-06 | 2024-01-23 |  |  |  | 2024-02-03 | 2024-04-22 | 2024-03-04 | 2024-05-28 | 2024-04-03 |            | 2024-05-08 |            | 2025-05-08 |
| BI-SOLEIL PIU-388303-CS-CO<br>S / RECRUTEMENT D'UN BUREAU DE CONSULTANT CHARGÉ DE FAIRE L'ETUDE DES OPTIMISATIONS POUR LA REHABILITATION DU BATIMENT POUR LE FUTUR CENTRE NATIONAL DE MAINTENANCE ET DE QUATRE ATELIERS DE MAINTENANCE DANS LE SECTEUR D'EDUCATION            | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National      | 60,000.00    | 0.00 | Signé                | 2023-11-03 | 2023-11-14 | 2023-11-24 | 2023-11-28 | 2024-01-07 | 2024-02-12 |  |  |  |            |            |            |            | 2024-02-06 | 2024-03-25 | 2024-03-12 | 2024-04-11 | 2024-09-08 |
| BI-SOLEIL PIU-403684-CS-LC<br>S / Recrutement d'un Cabinet pour réaliser l'audit comptable et financier du Projet Soleil Nyakizira pour l'exercice du 1 juillet 2023 au 30 juin 2024  | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Sélection au moindre coût                               | Open - National      | 10,000.00    | 0.00 | En cours d'exécution | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-12 | 2024-02-20 | 2024-03-27 |            |  |  |  | 2024-04-24 |            | 2024-05-24 |            | 2024-06-28 |            | 2024-08-02 |            | 2025-01-29 |
| BI-SOLEIL PIU-403852-CS-QC<br>BS / Recrutement d'un Cabinet chargé de développer une stratégie nationale de gestion des déchets électroniques et concevoir les interventions liées au projet pour les communautés 1 et 3 qui sont liées aux points de collecte et autres      | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût              | Open - International | 250,000.00   | 0.00 | Annulé               | 2024-01-31 | 2024-03-06 | 2024-02-21 |            | 2024-04-05 |            |  |  |  | 2024-05-17 |            | 2024-06-16 |            | 2024-07-21 |            | 2024-08-25 |            | 2025-08-25 |



|   |             |  |              |  |                        |  |            |           |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---|-------------|--|--------------|--|------------------------|--|------------|-----------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BI-REGIDESO-205274-CS-IN<br>DV / Recrutement d'un Spécialiste en sauvegardes environnemental au sein de l'ABER  | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Individuel                                   | Open                   |  | 50,000.00  | 23,422.19 | Signé  | 2021-01-13 | 2021-12-02 | 2021-03-03 | 2022-02-11 | 2021-03-10 | 2022-03-09 | 2021-03-31 | 2022-04-04 | 2022-03-31 |
| BI-REGIDESO-210691-CS-IN<br>DV / Recrutement d'un Spécialiste social au sein de l'UCP   | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Individuel                                   | Open                   |  | 50,000.00  | 0.00      | Annulé | 2021-01-19 | 2021-11-22 | 2021-03-09 |            | 2021-03-30 |            | 2021-05-04 |            | 2021-10-31 |
| BI-REGIDESO-210696-CS-IN<br>DV / Recrutement du Spécialiste Social au sein de l'ABER  | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Individuel                                   | Open                   |  | 50,000.00  | 0.00      | Annulé | 2021-01-18 | 2021-12-02 | 2021-03-08 |            | 2021-03-29 |            | 2021-05-03 |            | 2021-10-30 |
| BI-REGIDESO-242343-CS-IN<br>DV / Recrutement d'un Consultant international pour appuyer le Projet dans la préparation des DAOs pour l'électrification des établissements de santé   | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Individuel                                   | Limited                |  | 40,000.00  | 41,240.31 | Signé  | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 2021-07-26 | 2021-09-22 | 2021-08-16 | 2021-12-08 | 2021-08-30 | 2021-12-27 | 2022-02-26 |
| BI-SOLEIL PIU-261683-CS-IN<br>DV / Recrutement du Cher Collaborateur de l'UCP du Projet Soleil NYAKIRIZA  | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Individuel                                   | Open                   |  | 50,000.00  | 21,448.57 | Signé  | 2021-11-10 | 2021-11-12 | 2021-12-29 | 2022-02-02 | 2022-01-19 | 2022-03-03 | 2022-02-23 | 2022-04-08 | 2022-08-22 |
| BI-SOLEIL PIU-262118-CS-IN<br>DV / Recrutement de l'Assistant du Coordonnateur  | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Individuel                                   | Open                   |  | 15,500.00  | 0.00      | Annulé | 2021-11-17 | 2021-12-02 | 2022-01-05 |            | 2022-01-26 |            | 2022-03-02 |            | 2022-08-29 |
| BI-SOLEIL PIU-262120-CS-IN<br>DV / Recrutement d'un Responsable de la communication   | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Individuel                                   | Open                   |  | 15,500.00  | 23,408.73 | Signé  | 2021-11-22 | 2021-12-02 | 2022-01-10 | 2022-02-22 | 2022-01-31 | 2022-03-14 | 2022-03-07 | 2022-05-01 | 2022-09-03 |
| BI-SOLEIL PIU-263801-CS-IN<br>DV / Recrutement d'un Comptable   | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Individuel                                   | Open                   |  | 50,000.00  | 15,065.58 | Signé  | 2021-11-29 | 2021-12-02 | 2022-01-17 | 2022-02-22 | 2022-02-07 | 2022-03-03 | 2022-03-14 | 2022-04-08 | 2022-09-10 |
| BI-SOLEIL PIU-263910-CS-IN<br>DV / Recrutement d'un Spécialiste en Suivi-Evaluation   | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Individuel                                   | Open                   |  | 50,000.00  | 23,907.82 | Signé  | 2021-12-08 | 2021-12-02 | 2022-01-26 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-03-04 | 2022-03-23 | 2022-04-15 | 2022-09-19 |
| BI-SOLEIL PIU-264049-CS-IN<br>DV / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier de l'UCP   | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Individuel                                   | Limited                |  | 50,000.00  | 26,840.37 | Signé  | 2021-11-22 | 2021-11-19 | 2021-11-27 | 2021-11-09 | 2021-12-18 | 2021-11-23 | 2022-01-22 | 2021-12-21 | 2022-07-21 |
| BI-SOLEIL PIU-264063-CS-IN<br>DV / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier de l'ABER  | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Individuel                                   | Limited                |  | 50,000.00  | 26,840.37 | Signé  | 2021-11-22 | 2021-11-19 | 2021-11-27 | 2021-11-09 | 2021-12-18 | 2021-11-23 | 2022-01-22 | 2021-12-21 | 2022-07-21 |
| BI-REGIDESO-199321-CS-IN<br>DV / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier au sein de l'ABER  | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Individuel                                   | Open                   |  | 50,000.00  | 0.00      | Annulé | 2020-12-11 | 2021-02-08 | 2021-01-29 |            | 2021-02-19 |            | 2021-03-26 |            | 2022-03-26 |
| BI-REGIDESO-198991-CS-IN<br>DV / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier de l'UCP   | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Individuel                                   | Open                   |  | 50,000.00  | 0.00      | Annulé | 2020-12-04 | 2021-02-08 | 2021-01-07 |            | 2021-01-08 |            | 2021-01-29 |            | 2021-02-01 |
| BI-SOLEIL PIU-275939-CS-IN<br>DV / Recrutement d'un Spécialiste en Développement Social au sein de l'UCP  | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Individuel                                   | Open                   |  | 50,000.00  | 23,295.80 | Signé  | 2022-02-11 | 2022-02-17 | 2022-04-01 | 2022-06-09 | 2022-04-22 | 2022-06-30 | 2022-05-27 | 2022-08-20 | 2022-11-23 |
| BI-SOLEIL PIU-276894-CS-IN<br>DV / Recrutement d'un Spécialiste en développement social au sein de l'ABER   | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Individuel                                   | Open                   |  | 50,000.00  | 23,295.80 | Signé  | 2022-02-11 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-06-09 | 2022-04-22 | 2022-06-30 | 2022-05-27 | 2022-08-20 | 2022-11-23 |
| BI-SOLEIL PIU-276895-CS-IN<br>DV / Recrutement d'un Spécialiste en Genre au sein de l'Unité de Coordination   | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Individuel                                   | Open                   |  | 50,000.00  | 0.00      | Signé  | 2022-02-11 | 2022-07-22 | 2022-04-01 | 2022-10-26 | 2022-04-22 | 2022-11-02 | 2022-05-27 | 2022-12-21 | 2022-11-23 |
| BI-SOLEIL PIU-277360-CS-IN<br>DV / Recrutement d'un Chef de Projet de l'ABER  | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Individuel                                   | Open                   |  | 60,000.00  | 0.00      | Signé  | 2022-02-14 | 2022-08-04 | 2022-04-04 | 2022-11-10 | 2022-04-25 | 2022-12-02 | 2022-05-30 | 2023-02-10 | 2022-11-26 |
| BI-SOLEIL PIU-282281-CS-IN<br>DV / Recrutement de l'Assistant du Coordonnateur  | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Individuel                                   | Open                   |  | 15,500.00  | 14,977.17 | Signé  | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-04-25 | 2022-06-10 | 2022-05-16 | 2022-07-18 | 2022-06-20 | 2022-09-05 | 2022-12-17 |
| BI-SOLEIL PIU-294801-CS-CD<br>S / Recrutement du Cabinet CHEMAS par Entente directe pour réaliser l'étude d'impact environnemental et social pour l'implantation des Mini-réservoirs  | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct                 |  | 250,000.00 | 0.00      | Signé  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-26 | 2022-07-06 |            |            | 2022-07-30 | 2022-11-08 | 2023-01-26 |
| BI-SOLEIL PIU-302494-CS-IN<br>DV / Recrutement d'un(e) Expert(e) Nationale du Secteur Privé   | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Individuel                                   | Open                   |  | 50,000.00  | 0.00      | Signé  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-08-29 | 2022-12-07 | 2022-09-19 | 2022-12-22 | 2022-10-24 | 2023-02-22 | 2023-04-22 |
| BI-SOLEIL PIU-312089-CS-CD<br>S / Recrutement de CMAP par entente directe pour la mise oeuvre des tests de foyer à médiane  | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National      |  | 12,000.00  | 0.00      | Signé  | 2022-08-29 | 2022-08-31 | 2022-09-08 | 2022-09-13 |            |            | 2022-11-12 | 2022-10-13 | 2023-05-11 |
| BI-SOLEIL PIU-311993-CS-CD<br>S / Recrutement par entente directe du Cabinet Techno Traza Ambiental (TTA) pour la réalisation des études techniques et élaboration des dossiers d'appel d'offres pour les travaux d'implantation des Mini-réseaux phase 1 | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - International |  | 50,000.00  | 0.00      | Signé  | 2022-08-29 | 2022-09-05 | 2022-09-08 | 2022-09-15 |            |            | 2022-11-12 | 2022-11-08 | 2023-05-11 |



|   |             |  |              |  |                        |            |      |                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---|-------------|--|--------------|--|------------------------|------------|------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BI-SOLEIL PIU-318303-CS-CD S / Recrutement du Cabinet Alliance Soleil pour l'appui à l'Unité de Coordination du Projet dans le processus de passation des marchés et de mise en oeuvre des premières Phases du projet d'électrification des centres de santé pour 1 à sous-composante 1.2 | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - International | 200,000.00 | 0.00 | Signé                | 2022-09-29 | 2022-10-22 | 2022-10-09 | 2022-10-25 |            |            | 2022-12-13 | 2022-12-03 | 2023-06-11 |
| BI-SOLEIL PIU-341917-CS-IN DV / Recrutement d'un Ingénieur n° 2 d'appui de l'UCP  | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Individuel                                   | Open - National        | 50,000.00  | 0.00 | Annulé               | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-04-06 |            | 2023-04-27 |            | 2023-06-01 |            | 2023-11-28 |
| BI-SOLEIL PIU-341925-CS-IN DV / Recrutement d'un Ingénieur d'appui de l'ABER  | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Individuel                                   | Open - National        | 50,000.00  | 0.00 | Signé                | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-04-05 | 2023-06-05 | 2023-04-26 | 2023-09-21 | 2023-05-31 | 2024-02-21 | 2023-11-27 |
| BI-SOLEIL PIU-369803-CS-IN DV / Recruter un consultant chargé de faire un Audit environnemental à mi-parcours   | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Individuel                                   | Open - National        | 40,000.00  | 0.00 | Signé                | 2023-07-15 | 2023-08-09 | 2023-09-02 | 2024-01-16 | 2023-09-23 | 2024-03-11 | 2023-10-28 | 2024-04-01 | 2024-04-25 |
| BI-SOLEIL PIU-369826-CS-CD S / Recrutement par entente directe du CRMP pour le test des foyers améliorés  | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National      | 35,000.00  | 0.00 | Signé                | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-22 | 2023-07-24 |            |            | 2023-09-25 | 2023-11-08 | 2024-03-23 |
| BI-SOLEIL PIU-369905-CS-IN DV / Recrutement d'un expert en Solaire Hors Réseau, membre du comité de sélection des bénéficiaires des subventions   | IDA / D5670 | Energy Services for Households   | A posteriori | Individuel                                   | Limited                | 40,000.00  | 0.00 | Signé                | 2023-07-13 | 2023-07-26 | 2023-07-18 | 2023-07-28 | 2023-08-08 | 2023-09-20 | 2023-09-12 | 2023-11-14 | 2024-03-10 |
| BI-SOLEIL PIU-369906-CS-IN DV / Recrutement d'un expert en PME, membre du comité de sélection des bénéficiaires des subventions   | IDA / D5670 | Energy Services for Households   | A posteriori | Individuel                                   | Limited                | 15,000.00  | 0.00 | Signé                | 2023-07-13 | 2023-07-26 | 2023-07-18 | 2023-10-11 | 2023-08-08 | 2023-11-08 | 2023-09-12 | 2023-12-01 | 2024-03-10 |
| BI-SOLEIL PIU-369902-CS-IN DV / Recrutement d'un Expert spécialisé en cuisson Economique propre, membre du comité de sélection des bénéficiaires des subventions  | IDA / D5670 | Energy Services for Households   | A posteriori | Individuel                                   | Limited                | 40,000.00  | 0.00 | Signé                | 2023-07-13 | 2023-07-26 | 2023-07-18 | 2023-07-28 | 2023-08-08 | 2023-10-31 | 2023-09-12 | 2023-11-27 | 2024-03-10 |
| BI-SOLEIL PIU-388279-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant individuel pour préparer le rapport de revue à mi-parcours  | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Individuel                                   | Open - National        | 30,000.00  | 0.00 | Annulé               | 2023-10-23 |            | 2023-12-11 |            | 2024-01-01 |            | 2024-02-05 |            | 2024-08-03 |
| BI-SOLEIL PIU-393050-CS-CD S / Recrutement par Entente directe de Monsieur Philippe Durand pour l'élaboration du rapport de Revue à mi-parcours du Projet Soleil  | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - International | 60,000.00  | 0.00 | Signé                | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 2023-12-14 | 2023-12-19 |            |            | 2024-02-17 | 2024-01-23 | 2024-08-15 |
| BI-SOLEIL PIU-399853-CS-CD S / Recrutement par entente directe de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) pour la création des filières de Master en EnR et l'intégration des EnR dans les curricula scolaires  | IDA / D5670 | Energy Services for Schools and Health Service Centers                     | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - International | 150,000.00 | 0.00 | Annulé               | 2024-01-15 | 2024-01-09 | 2024-01-25 |            |            |            | 2024-03-30 |            | 2024-09-26 |
| BI-SOLEIL PIU-408355-CS-IN DV / Recrutement d'un Ingénieur Junior de l'UCP  | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Individuel                                   | Open - National        | 50,000.00  | 0.00 | Annulé               | 2024-02-14 | 2024-03-04 | 2024-04-03 |            | 2024-04-24 |            | 2024-05-29 |            | 2024-11-25 |
| BI-SOLEIL PIU-408358-CS-CD S / Recrutement par entente directe de Monsieur NDAYISHIMYE Léopold comme Ingénieur Sénior de l'UCP  | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National      | 50,000.00  | 0.00 | Annulé               | 2024-02-23 | 2024-03-04 | 2024-03-04 |            |            |            | 2024-05-08 |            | 2024-11-04 |
| BI-SOLEIL PIU-410226-CS-CD S / Recrutement par entente directe de Monsieur Samuel MACUMI, Coordonnateur du Projet   | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National      | 50,000.00  | 0.00 | Signé                | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-10 | 2024-04-05 |            |            | 2024-05-14 | 2024-06-21 | 2024-11-10 |
| BI-SOLEIL PIU-384480-CS-IN DV / Recrutement du Coordonnateur du Projet Soleil NYAKIRIZA   | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Individuel                                   | Open - National        | 50,000.00  | 0.00 | Annulé               | 2023-10-09 |            | 2023-11-27 |            | 2023-12-18 |            | 2024-01-22 |            | 2024-07-20 |
| BI-SOLEIL PIU-424758-CS-CD S / LE RECRUTEMENT PAR ENTENTE DIRECTE DE AUF POUR LA CREATION D'UN PROGRAMME DE MASTERS EN ENERGIES RENOUVELABLES ET L'ELABORATION D'UN CURRICULUM DE REFERENCE POUR L'INTEGRATION DES ENERGIES RENOUVELABLES 2 ANS LES                                       | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - International | 600,000.00 | 0.00 | Signé                | 2024-05-05 | 2024-05-23 | 2024-05-15 | 2024-01-19 |            |            | 2024-07-19 | 2024-06-11 | 2025-01-15 |
| BI-SOLEIL PIU-428684-CS-IN DV / Recrutement d'un Ingénieur Civil Junior   | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Individuel                                   | Open - National        | 50,000.00  | 0.00 | En cours d'exécution | 2024-06-16 | 2024-06-13 | 2024-08-04 |            | 2024-08-25 |            | 2024-09-29 |            | 2025-03-28 |
| BI-SOLEIL PIU-428689-CS-IN DV / Recrutement d'un Ingénieur électromécanicien Junior   | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Individuel                                   | Open - National        | 50,000.00  | 0.00 | En cours d'exécution | 2024-06-16 | 2024-06-13 | 2024-08-04 |            | 2024-08-25 |            | 2024-09-29 |            | 2025-03-28 |
| BI-SOLEIL PIU-444517-CS-IN DV / Recrutement par entente directe de Monsieur Sylvain A. RAMBLOSON, Expert international en Passation des Marchés   | IDA / D5670 | Technical Assistance, Capacity Building and Project Implementation Support | A posteriori | Individuel                                   | Direct - International | 80,000.00  | 0.00 | En cours d'examen    | 2024-08-12 | 2024-08-20 | 2024-08-22 |            | 2024-09-12 |            | 2024-10-17 |            | 2025-04-15 |