

GABON -P144135-GA - PROJET ENERGIE

Plan de Passation des Marchés de Fourniture, de Travaux et de Services autres que Services de Consultants

Projet Accès aux Services de Base et Renforcement des Capacités

Plan de passation des marchés pour la période Juin 2017/Décembre 2018

I. GENERALITES

| | | | | | |
|---|---------------------------------|------------|---|---|---|
| ID du Projet : | P144135 | | | | |
| PRET BIRD N° : | 8535-GA | | | | |
| Unité de Gestion Fiduciaire du Projet : | Commission Nationale des TIPPEE | | | | |
| Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : | 18 mois | | | | |
| Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés : | | | | | |
| Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés: | Non Applicable | | | | |
| Risque de passation des marchés suite à l'évaluation du projet: | “Elevé” | | | | |
| Révision N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Date de révision | 01/06/2017 | 03/10/2017 | | | |
| Date d'approbation de l'IDA | 02/06/2017 | | | | |

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

Tableau 1 : Seuils de revue à priori

| Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés | | Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains | Observations |
|--|--|--|---|
| Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations | | >= 5 | Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM |
| Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants | | >= 1.5 | |
| Contrats à passer par entente directe | Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations | >= 0.5 | |
| | Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants | >0.2 | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Tableau 2 : Seuils pour les méthodes de passation des marchés

Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

| TRAVAUX (US\$ équivalent) | | | FOURNITURES ET PRESTATIONS NON INTELLECTUELLES (US\$ équivalent) | | |
|---------------------------|------------|----------|--|------------|----------|
| AOI | AON | CF | AOI | AON | CF |
| ≥5.000.000 | <5.000.000 | <200.000 | ≥1.000.000 | <1.000.000 | <100.000 |

Tableau 3 : Liste de contrats, y compris la méthode de passation de marchés et les étapes clés pour fournitures, travaux et services (autres que les services de consultants)

Taux utilisé pour la conversion : 1 \$EU = Francs CFA ; Pour les contrats signés, le Coût indiqué correspond à celui du marché.

| Réf. No. | Contrat (Description) | Coût estimatif (\$EU 1 000 000) | Méthode de passation de marchés | P/Q | Préférence nationale | Examen par la Banque (A priori/A postériori) | Date prévue pour lancement appel d'offres | Date prévue d'ouverture des plis | Date prévue signature contrat | Commentaires |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------|-----|----------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------|--|
| A réaliser lors des 18 premiers mois du projet | | | | | | | | | | |
| 1. | Fournitures et installation équipement électriques pour les 39 villages de la région 1 (plusieurs contrats) | 6 | ICB | Non | Non | A priori | 30/10/2017 | 15/12/2017 | 31/01/2018 | La fin des prestations était prévue pour Novembre 2017, à ce jour l'UCP est en attente du rapport final du consultant et de la spécification technique des équipements |

Taux utilisé pour la conversion : 1 \$EU = Francs CFA ; Pour les contrats signés, le Coût indiqué correspond à celui du marché.

| Réf. No. | Contrat (Description) | Coût estimatif (\$EU 1 000 000) | Méthode de passation de marchés | P/Q | Préférence nationale | Examen par la Banque (A priori/A postérieur) | Date prévue pour lancement appel d'offres | Date prévue d'ouverture des plis | Date prévue signature contrat | Commentaires |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------|-----|----------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------|---|
| 2. | Fournitures et installation d'équipements hydrauliques dans les 39 premiers villages de la région centre (région 1). Plusieurs contrats | 5 | ICB | Non | Non | A priori | 01/02/2018 | 15/03/2018 | 30/04/2018 | |
| 3. | Travaux: Forages d'eau et/ou poste d'eau autonome pour les 39 premiers villages dans la région 1 (plusieurs contrats) | 2 | NCB | Non | Non | A posteriori | 30/10/2017 | 15/12/2017 | 31/01/2018 | |
| A réaliser après les 18 premiers mois du projet | | | | | | | | | | |
| 4. | Fourniture: équipements électriques pour les autres villages | 15 | ICB | Non | Non | A priori | 00/00/2019 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | La fin des prestations est prévue pour Décembre 2021 |
| 5. | Fournitures: Equipements d'eau (l'eau courante à petite échelle) pour les autres villages (plusieurs contrats) | 4.5 | ICB | Non | Non | A postérieur | 00/00/2019 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | La fin des prestations est prévue pour Décembre 2021 |
| 6. | Travaux: Forages d'eau et/ou point d'eau autonome pour les autres villages (plusieurs contrats) | 11.5 | ICB | Non | Non | A priori | 00/00/2019 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | La fin des prestations est prévue pour Décembre 2021 |
| 7. | Acquisition d'équipements de bureau, d'informatiques et accessoires de l'UGP | 0.15 | SHOPPING | Non | Non | A postérieur | 05/05/2017 | 22/05/2017 | 29/06/2017 | Processus achevé partiellement, autres commandes à suivre |
| 8. | Acquisition d'équipements (techniques et informatiques+ accessoires) d'appui au renforcement de la DGRH, DGE et CNEE | 0.21 | SHOPPING | Non | Non | A postérieur | 05/05/2017 | 22/05/2017 | 29/06/2017 | Processus achevé partiellement, autres commandes à suivre |

Taux utilisé pour la conversion : 1 \$EU = Francs CFA ; Pour les contrats signés, le Coût indiqué correspond à celui du marché.

| Réf. No. | Contrat (Description) | Coût estimatif (\$EU 1 000 000) | Méthode de passation de marchés | P/Q | Préférence nationale | Examen par la Banque (A priori/A postériori) | Date prévue pour lancement appel d'offres | Date prévue d'ouverture des plis | Date prévue signature contrat | Commentaires |
|----------|---|---------------------------------|---------------------------------|-----|----------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 9. | Acquisition d'équipements de bureau, d'informatiques et accessoires du CNEE | 0.1 | SHOPPING | Non | Non | A postériori | 15/01/2018 | 30/01/2018 | 15/02/2018 | |

III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

Tableau 1 : Seuils de revue à priori

| | | |
|--|--|---|
| Méthode de sélection/Catégories de marchés | Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains | Observations Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM |
| Méthode compétitive/Firmes de consultants | >= 0.5 | |
| Entente directe/firmes de consultants | >= 0.2 | |
| Entente directe/Consultants individuel | >= 0.5 | |
| Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels | >= 0.2 | |

Tableau 2 : Services de consultants, y compris la méthode de passation de marchés associée et les étapes clés

| Réf. No. | Description de la mission | Coût estimatif (EU 1 000 000\$) | Méthode de sélection | Examen par la Banque (priori/post) | Date lancement procédure de sélection | Date de soumission des propositions | Date signature contrat | Commentaires |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| A réaliser lors des 18 premiers mois du projet | | | | | | | | |
| 2. | Elaboration EIES/PGES zones pilotes | 0.8 | SFQC | A postérieur | 28/07/2017 | 08/08/2017 | 28/12/2017 | Analyse AMI achevée |
| 3. | Elaboration PAR/PSR | 0.7 | SFQC | A postérieur | 15/09/2017 | 27/09/2017 | 15/12/2017 | Processus en cours |

| Réf. No. | Description de la mission | Coût estimatif (EU 1 000 000\$) | Méthode de sélection | Examen par la Banque (priori/post) | Date lancement procédure de sélection | Date de soumission des propositions | Date signature contrat | Commentaires |
|----------|---|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| 4. | Recrutement d'un Ingénieur conseil | 1 | SFQC | A postérieur | 20/09/2017 | 01/08/2017 | 20/12/2017 | Processus en cours |
| 5. | Mise à jour du schéma Directeur Production et transport électricité | 0.5 | SFQC | A postérieur | 15/09/2017 | 27/09/2017 | 15/12/2017 | Processus en cours |
| 6. | Etudes tarifaires eau et électricité au Gabon | 0.5 | SFQC | A postérieur | 28/07/2017 | 08/08/2017 | 28/12/2017 | Analyse AMI achevée |
| | Audit des contributions spéciales eau-électricité 2010-2017 | 0.06 | SFQC | A postérieur | | | | |
| 7. | Elaboration plan de communication | 0.8 | SFQC | A postérieur | 15/09/2017 | 27/09/2017 | 15/12/2017 | Processus en cours |
| 8. | Accompagnement mise en œuvre plan de communication | 0.15 | SHOPPING | A postérieur | 30/10/2017 | 10/11/2017 | 30/10/2018 | |
| 9. | Elaboration du code de l'électricité | 0.3 | SFQC | A postérieur | 20/07/2017 | 01/08/2017 | 20/12/2017 | Analyse AMI achevée |
| 10. | Elaboration du code de l'eau | 0.3 | SFQC | A postérieur | 20/09/2017 | 01/08/2017 | 20/12/2017 | Analyse AMI achevée |
| 11. | Schéma Directeur pour l'accès aux Services de Base en milieu rural | 0.8 | SFQC | A postérieur | 18/10/2017 | 28/10/2017 | 28/01/2018 | |
| 13. | Assistant technique au DGE | 0.3 | CI | A priori | 20/07/2017 27/09/2017 | 04/08/2017 06/10/2017 | 27/12/2017 27/12/2017 | L'AMI a été relancée suite à une première publication infructueuse |
| 14. | Assistant technique au DGRH | 0.3 | CI | A priori | 20/07/2017 27/09/2017 | 04/08/2017 06/10/2017 | 27/12/2017 27/12/2017 | L'AMI a été relancée suite à une première publication infructueuse |
| 15. | Assistant technique au CNEE | 0.3 | CI | A priori | 27/09/2017 | 06/10/2017 | 27/12/2017 | Processus en cours |
| 16. | Technical assistance to implement ESMP, RAP and Compensations | 0.25 | SFQC | A postérieur | 15/01/2018 | 25/01/2018 | 25/04/2018 | Le lancement est assujéti à la disponibilité de l'EIES |
| 17. | Chargé de projet | 0.25 | ED | A postérieur | 06/12/2016 | 27/12/2016 | 02/05/2017 | Processus achevé |
| 18. | Spécialiste en passation de marchés sénior (CN-TIPPEE) | 0.34 | CI | A postérieur | 04/04/2017 | 21/04/2017 | 31/07/2017 | Processus achevé |

PROCUREMENT PLAN Gabon : Access to Basic Services in Rural Areas and Capacity Building Project

General Information

Country: Gabon Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-10-13
 Project ID: P144135 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-04-28
 Project Name: Access to Basic Services in Rural Areas and Capacity Building Project GPN Date:
 Loan / Credit No: IBRD / 85350
 Executing Agency(ies) COMMISSION NATIONALE DES TIPPEE

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion |
|---|-------------------|---|--------------|----------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|------------|--|------------|-----------------------------|------------|---|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CA-CN TIPPEE-51934-CW-RFB / Travaux: Forages d'eau et/ou postes d'eau autonome pour les 30 premiers villages dans la région 1 (plusieurs lots). | IBRD / 85350 | Component A: Expansion of access to basic services in rural areas | A priori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 2,000,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | | | | | 2018-03-26 | 2018-09-10 | 2018-03-31 | | | 2018-05-05 | | 2018-05-25 | | 2018-06-19 | | 2018-12-16 | |
| CA-CN TIPPEE-80721-CW-RFB / Travaux: Fournitures et installations d'Équipements Electriques dans les 38 villages de la zone pilote | IBRD / 85350 | Component A: Expansion of access to basic services in rural areas | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | | | 6,000,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | 2018-10-15 | | 2018-10-20 | | | 2018-12-01 | | 2018-12-31 | | 2019-02-04 | | 2019-08-03 | |
| CA-CN TIPPEE-100073-CW-RFB / Travaux: Fournitures et installation d'Équipements Hydrauliques | IBRD / 85350 | Component A: Expansion of access to basic services in rural areas | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 5,000,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | 2019-04-21 | | 2019-04-26 | | | 2019-06-07 | | 2019-07-07 | | 2019-08-11 | | 2020-02-07 | |
| CA-CN TIPPEE-133062-CW-RFB / TRAVAUX D'EXTENSION DES RESEAUX ELECTRIQUES DE LA COMMUNE DE MANDJI NDOLOU | IBRD / 85350 | Component A: Expansion of access to basic services in rural areas | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 869,818.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-21 | | | 2019-11-02 | 2019-12-18 | 2019-12-02 | | 2020-01-06 | | 2020-07-04 | |
| CA-CN TIPPEE-133070-CW-RFB / TRAVAUX D'ELECTRIFICATION DES VILLAGES DU DEPARTEMENT DU NTEM ZONE DES TROIS (03) FRONTIERES (BITAM) | IBRD / 85350 | Component A: Expansion of access to basic services in rural areas | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 3,746,945.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-21 | 2019-10-30 | | 2019-11-02 | | 2019-12-02 | | 2020-01-06 | | 2020-07-04 | |
| CA-CN TIPPEE-133074-CW-RFB / TRAVAUX D'ELECTRIFICATION DES VILLAGES DU TRONCON FRANCVILLE - OKOLOVILLE-ANDJOGO-DANS LE HAUT OGOUE AU GABON | IBRD / 85350 | Component A: Expansion of access to basic services in rural areas | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 6,709,090.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-21 | | | 2019-11-02 | 2019-12-18 | 2019-12-02 | | 2020-01-06 | | 2020-07-04 | |
| CA-CN TIPPEE-134001-CW-RFB / TRAVAUX D'EXTENSION DES RESEAUX ELECTRIQUES DANS LA PERIPHERIE DES COMMUNES DE LIBREVILLE, OWENDO ET AKANDA. | IBRD / 85350 | Component A: Expansion of access to basic services in rural areas | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | | | 7,460,727.00 | 5,540,473.08 | En cours d'exécution | | | | | 2019-09-23 | 2019-09-16 | 2019-09-28 | 2019-10-30 | | 2019-11-09 | 2019-12-19 | 2019-12-09 | 2020-05-11 | 2020-01-13 | | 2020-07-11 | |
| CA-CN TIPPEE-134005-CW-RFB / TRAVAUX DE RACCORDEMENT DU POSTE DE REPARTITION DE BIVI LA CENTRALE THERMIQUE DE BITAM ET CONSTRUCTION DE LA LIGNE AERIENNE 20 KV : BIVI-MEBO O FRONTIERE GUINEE EQUATORIALE | IBRD / 85350 | Component A: Expansion of access to basic services in rural areas | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | | | 8,609,090.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2019-09-23 | 2019-09-16 | 2019-09-28 | 2019-10-30 | | 2019-11-09 | 2019-12-20 | 2019-12-09 | | 2020-01-13 | | 2020-07-11 | |
| CA-CN TIPPEE-168636-CW-RFB / Travaux: Réhabilitation de 27 forages et mini aduction d'eau dans les villages de la zone pilote | IBRD / 85350 | Component A: Expansion of access to basic services in rural areas | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 1,379,310.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2020-04-30 | | 2020-05-05 | | | 2020-06-09 | | 2020-06-29 | | 2020-07-24 | | 2021-01-20 | |
| CA-CN TIPPEE-168608-CW-RFB / Interconnexion Assok-Medzeng-Frontière- Guinée Equatoriale | IBRD / 85350 | Component A: Expansion of access to basic services in rural areas | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 210,345.00 | 0.00 | Annulé | | | | | 2020-12-10 | | 2020-12-15 | | | 2021-01-26 | | 2021-02-25 | | 2021-04-01 | | 2021-09-28 | |
| CA-CN TIPPEE-168609-CW-RFB / Interconnexion Meyo-Kye - Dibayne (Bitam) | IBRD / 85350 | Component A: Expansion of access to basic services in rural areas | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 400,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | 2020-12-10 | | 2020-12-15 | | | 2021-01-26 | | 2021-02-25 | | 2021-04-01 | | 2021-09-28 | |
| CA-CN TIPPEE-168621-CW-RFB / Travaux de réhabilitation complète ou partielle - extension de réseau d'eau potable à Bakoumba, Ndendé | IBRD / 85350 | Component A: Expansion of access to basic services in rural areas | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 2,379,310.00 | 0.00 | Annulé | | | | | 2020-10-15 | | 2020-10-20 | | | 2020-11-24 | | 2020-12-14 | | 2021-01-08 | | 2021-07-07 | |
| CA-CN TIPPEE-168623-CW-RFB / Travaux de réhabilitation complète ou partielle de réseau d'eau potable à Cocobeach, Gamba, M'voual | IBRD / 85350 | Component A: Expansion of access to basic services in rural areas | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 4,243,678.00 | 0.00 | Annulé | | | | | 2020-10-15 | | 2020-10-20 | | | 2020-11-24 | | 2020-12-14 | | 2021-01-08 | | 2021-07-07 | |
| CA-CN TIPPEE-168627-CW-RFB / Travaux de réalisation des extensions de réseau d'eau potable Lambaréné (quartier), Epasendjé (quartier) | IBRD / 85350 | Component A: Expansion of access to basic services in rural areas | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 2,751,149.00 | 0.00 | Annulé | | | | | 2020-10-15 | | 2020-10-20 | | | 2020-11-24 | | 2020-12-14 | | 2021-01-08 | | 2021-07-07 | |
| CA-CN TIPPEE-168628-CW-RFB / Travaux de construction de réseaux d'adduction d'eau potable à Bolosouville, Meyo-Kyé, Médouneu | IBRD / 85350 | Component A: Expansion of access to basic services in rural areas | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 2,167,241.00 | 0.00 | Annulé | | | | | 2020-10-20 | | 2020-10-25 | | | 2020-11-29 | | 2020-12-19 | | 2021-01-13 | | 2021-07-12 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|--------------|--|----------------------|--|--------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| GA-CN TIPPEE-49608-CS-QCBS / Audit des contributions spéciales eau-électricité 2010-2017 | IBRD / 85350 | Component C: Capacity building and sectoral technical assistance | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open – International | | 60,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-03-21 | 2018-04-11 | 2018-05-25 | | | 2018-06-22 | 2018-07-22 | 2018-08-26 | 2018-09-30 | 2019-09-30 | | | | |
| GA-CN TIPPEE-12266-CS-QCBS / Recrutement d'un Ingénieur Conseil pour appuyer le Projet. | IBRD / 85350 | Component B: Implementation support, supervision, and monitoring & evaluation | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open – International | | 1,000,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-06-12 | 2018-02-14 | 2017-07-10 | 2018-02-15 | 2017-08-04 | 2017-09-18 | 2017-09-28 | 2017-10-13 | 2017-10-23 | 2018-10-23 | | | | |
| GA-CN TIPPEE-133341-CS-QCBS / Recrutement d'un Ingénieur Conseil (Bureau de Contrôle) pour les travaux de Construction, réhabilitation et/ou renforcement des ADP prévus dans le cadre du projet ASBRC | IBRD / 85350 | Component B: Implementation support, supervision, and monitoring & evaluation | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open – International | | 500,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-10-14 | | | 2019-12-23 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-27 | 2021-01-26 | | | | |
| GA-CN TIPPEE-133354-CS-QCBS / Recrutement d'un Ingénieur Conseil (Bureau de Contrôle) pour travaux de Construction et/ou de renforcement des centrales hybrides solaires Photovoltaïques (diesel, et des extensions de réseau de HTA et BT et des postes HTA/BT dans le cadre du projet ASBRC | IBRD / 85350 | Component B: Implementation support, supervision, and monitoring & evaluation | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open – International | | 750,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-10-14 | | | 2019-12-23 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-27 | 2021-01-26 | | | | |
| GA-CN TIPPEE-133356-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation des APS/APD/DAD pour l'hybridation de certaines centrales | IBRD / 85350 | Component B: Implementation support, supervision, and monitoring & evaluation | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open – International | | 150,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-09-16 | 2019-10-01 | 2019-10-07 | | | 2019-12-18 | 2020-01-17 | 2020-02-21 | 2020-03-27 | 2021-03-27 | | | | |
| GA-CN TIPPEE-134011-CS-QCBS / Elaboration et mise en oeuvre d'un plan de communication | IBRD / 85350 | Component B: Implementation support, supervision, and monitoring & evaluation | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open – National | | 180,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-09-16 | 2019-09-25 | 2019-10-07 | | | 2019-12-18 | 2020-01-17 | 2020-02-21 | 2020-03-27 | 2021-03-27 | | | | |
| GA-CN TIPPEE-134015-CS-QCBS / Réalisation des Etudes d'Impact Environnemental et Social et M&P/PSR pour la réhabilitation des équipements existants d'hydrauliques villageoises | IBRD / 85350 | Component B: Implementation support, supervision, and monitoring & evaluation | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open – National | | 180,000.00 | 142,306.50 | Signé | 2019-09-16 | 2019-09-25 | 2019-10-07 | 2019-11-20 | 2018-03-30 | 2019-12-18 | 2018-05-16 | 2020-01-17 | 2018-05-16 | 2020-02-21 | 2018-08-22 | 2020-03-27 | 2018-11-19 | 2021-03-27 |
| GA-CN TIPPEE-134017-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation des APD/DAD du volet Eau | IBRD / 85350 | Component B: Implementation support, supervision, and monitoring & evaluation | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open – International | | 250,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-09-25 | 2019-12-16 | 2019-10-16 | | | 2019-12-27 | 2020-01-26 | 2020-03-01 | 2020-04-05 | 2021-04-05 | | | | |
| GA-CN TIPPEE-121375-CS-QCBS / Audit des contributions spéciales collectées par la SEEG dans les secteurs de l'Eau et l'Électricité au Gabon | IBRD / 85350 | Component C: Capacity building and sectoral technical assistance | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open – International | | 60,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-07-15 | | 2019-08-05 | | | 2019-10-16 | 2019-11-15 | 2019-12-20 | 2020-01-24 | 2021-01-23 | | | | |
| GA-CN TIPPEE-19659-CS-QCBS / RECRUTEMENT D UN CONSULTANT POUR REALISER L ETUDE DE SAUVEGARDES POUR LE RESTE DES VILLAGES. | IBRD / 85350 | Component B: Implementation support, supervision, and monitoring & evaluation | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open – National | | 300,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-07-05 | | 2017-07-19 | 2017-11-03 | 2017-09-16 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 2017-10-21 | 2017-10-31 | 2017-12-30 | | | | |
| GA-CN TIPPEE-168662-CS-QCBS / Etudes APS/APD des microcentrales de Mbingou, Malinga, Guetsou, Moulengui Binza, Ovan, Mimongo | IBRD / 85350 | Component C: Capacity building and sectoral technical assistance | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open – National | | 603,448.00 | 0.00 | Annulé | 2020-05-06 | | 2020-05-27 | | | 2020-08-07 | 2020-09-06 | 2020-10-11 | 2020-11-15 | 2021-11-15 | | | | |
| GA-CN TIPPEE-168638-CS-QCBS / Etudes d'Impact Environnemental et SOCIAL et PCES/PAR ou PSR /Nouveau Travaux Electricité | IBRD / 85350 | Component B: Implementation support, supervision, and monitoring & evaluation | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open – National | | 276,446.00 | 0.00 | Annulé | 2020-08-03 | | 2020-08-24 | | | 2020-11-04 | 2020-12-04 | 2021-01-08 | 2021-02-12 | 2022-02-12 | | | | |
| GA-CN TIPPEE-168640-CS-QCBS / Etudes d'Impact Environnemental et SOCIAL et PCES/PAR ou PSR /Nouveau Travaux Eau | IBRD / 85350 | Component B: Implementation support, supervision, and monitoring & evaluation | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open – National | | 275,862.00 | 0.00 | Annulé | 2020-08-03 | | 2020-08-24 | | | 2020-11-04 | 2020-12-04 | 2021-01-08 | 2021-02-12 | 2022-02-12 | | | | |
| GA-CN TIPPEE-168658-CS-QCBS / Etudes APS/APD d'extension des réseaux HTA/BT des zones de ESSASSA (derrière l'Institut BERTHE et JEAN), du cas SANTA-CLARA, de TCHENGUE (après l'hôpital) à Port-Gentil, Carrefour Bambouchine-Montalier, Montant | IBRD / 85350 | Component C: Capacity building and sectoral technical assistance | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open – National | | 301,724.00 | 0.00 | Annulé | 2020-05-11 | | 2020-06-01 | | | 2020-08-12 | 2020-09-11 | 2020-10-16 | 2020-11-20 | 2021-11-20 | | | | |

| INDIVIDUAL CONSULTANTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|--------------|------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|--------|--|--------|---------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identified/Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| GA-CN TIPPEE-19764-CS-INDV / RECRUTEMENT D UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA TRADUCTION DU PAD EN FRANCAIS. | IBRD / 85350 | Component B: Implementation support, supervision, and monitoring & evaluation | A posteriori | Individual | Open | | 5,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-07-16 | | 2017-08-19 | | | 2017-08-29 | | 2017-09-08 | | 2017-10-08 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|--------------|--|---------|------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| GA-CN TIPPEE-49966-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel de pérennisation | IBRD / 85350 | Component B: Implementation support, supervision, and monitoring & evaluation | A posteriori | Individuel | Open | 36,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-02-28 | 2018-04-18 | 2018-05-09 | 2018-06-13 | 2018-12-10 | | | | |
| GA-CN TIPPEE-51770-CS-CDS / Accompagnement mise en œuvre plan de communication | IBRD / 85350 | Component B: Implementation support, supervision, and monitoring & evaluation | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 150,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-06-01 | 2018-06-11 | | 2018-08-15 | 2019-02-11 | | | | |
| GA-CN TIPPEE-62476-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'accompagnement au recrutement de l'opérateur chargé de l'exploitation et de la maintenance | IBRD / 85350 | Component C: Capacity building and sectoral technical assistance | A posteriori | Individuel | Direct | 20,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-05-25 | 2018-06-04 | 2018-06-25 | 2018-07-30 | 2019-01-26 | | | | |
| GA-CN TIPPEE-87283-CS-CDS / Elaboration du modèle financier du secteur eau / électricité | IBRD / 85350 | Component C: Capacity building and sectoral technical assistance | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 60,000.00 | 54,790.00 | Signé | 2018-12-09 | 2019-09-25 | 2018-12-19 | 2018-11-21 | 2019-02-22 | 2019-02-04 | 2019-08-21 | | |
| GA-CN TIPPEE-87468-CS-INDV / Recrutement d'un expert institutionnel pour l'appui à la réforme des secteurs de l'électricité et de l'eau de la République du Gabon | IBRD / 85350 | Component C: Capacity building and sectoral technical assistance | A posteriori | Individuel | Open | 75,000.00 | 47,312.50 | Signé | 2018-11-22 | 2019-09-25 | 2019-01-10 | 2019-01-23 | 2019-01-31 | 2019-03-15 | 2019-01-07 | 2019-03-25 | 2019-09-03 |
| GA-CN TIPPEE-87472-CS-INDV / Recrutement d'un expert juridique pour l'appui à la réforme des secteurs de l'électricité et de l'eau de la République du Gabon | IBRD / 85350 | Component C: Capacity building and sectoral technical assistance | A posteriori | Individuel | Open | 75,000.00 | 150,813.00 | Signé | 2018-11-22 | 2019-09-25 | 2019-01-10 | 2019-09-09 | 2019-01-31 | 2019-02-18 | 2019-01-07 | 2019-09-30 | 2019-09-03 |
| GA-CN TIPPEE-49963-CS-INDV / Recrutement d'un environnementaliste et social | IBRD / 85350 | Component B: Implementation support, supervision, and monitoring & evaluation | A priori | Individuel | Open | 150,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-02-20 | 2018-04-07 | 2018-04-10 | 2018-05-01 | 2018-06-05 | 2018-12-02 | | | |
| GA-CN TIPPEE-96636-CS-INDV / Recrutement d'un environnementaliste et Social | IBRD / 85350 | Component B: Implementation support, supervision, and monitoring & evaluation | A posteriori | Individuel | Open | 150,000.00 | 4,405.98 | Signé | 2019-01-25 | 2018-03-09 | 2019-03-15 | 2018-08-06 | 2019-04-05 | 2018-06-20 | 2019-05-10 | 2018-07-05 | 2019-11-06 |
| GA-CN TIPPEE-62474-CS-CDS / Recrutement d'un chargé de projet | IBRD / 85350 | Component B: Implementation support, supervision, and monitoring & evaluation | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 250,000.00 | 6,306.26 | Signé | 2018-05-13 | 2017-04-14 | 2018-05-23 | 2018-04-26 | | 2018-07-27 | 2019-02-06 | 2019-01-23 | |
| GA-CN TIPPEE-121368-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste Senior en Passation des Marchés | IBRD / 85350 | Component B: Implementation support, supervision, and monitoring & evaluation | A posteriori | Individuel | Open | 340,000.00 | 5,714.55 | Signé | 2019-07-02 | 2017-02-27 | 2019-08-20 | 2017-06-19 | 2019-09-10 | 2017-07-31 | 2019-10-15 | 2017-07-31 | 2020-04-12 |
| GA-CN TIPPEE-19602-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN ASSISTANT TECHNIQUE POUR LE CNEE | IBRD / 85350 | Component C: Capacity building and sectoral technical assistance | A priori | Individuel | Open | 300,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-06-30 | | 2017-07-30 | | 2017-08-06 | 2017-08-16 | 2018-08-16 | | |
| GA-CN TIPPEE-19600-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN ASSISTANT TECHNIQUE POUR LA DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES | IBRD / 85350 | Component C: Capacity building and sectoral technical assistance | A priori | Individuel | Open | 300,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-06-30 | 2018-02-14 | 2017-07-29 | | 2017-08-03 | 2017-08-13 | 2018-08-13 | | |
| GA-CN TIPPEE-19599-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique pour la Direction Générale de l'Énergie | IBRD / 85350 | Component C: Capacity building and sectoral technical assistance | A priori | Individuel | Open | 300,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-06-30 | | 2017-08-09 | | 2017-08-23 | 2017-09-02 | 2018-09-02 | | |
| GA-CN TIPPEE-121376-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA REALISATION DES ETUDES HYDROGEOLOGIQUES ET GEOPHYSIQUES POUR IMPLANTATIONS DE 11 FORAGES, DANS LES PROVINCES DE L'ESTUAIRE, DU MOYEN-OGOOUE ET DE L'OGOOUE-MARITIME | IBRD / 85350 | Component C: Capacity building and sectoral technical assistance | A posteriori | Individuel | Limited | 125,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-07-08 | 2019-07-13 | | 2019-08-03 | 2019-09-07 | | 2020-03-05 | | |
| GA-CN TIPPEE-133344-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Suivi-Evaluation | IBRD / 85350 | Component B: Implementation support, supervision, and monitoring & evaluation | A posteriori | Individuel | Open | 280,000.00 | 4,201.88 | Signé | 2019-09-16 | 2017-06-01 | 2019-11-04 | 2018-03-01 | 2019-11-25 | 2018-03-15 | 2019-12-30 | 2018-03-15 | 2020-06-27 |
| GA-CN TIPPEE-133357-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour les études d'implantation des forages | IBRD / 85350 | Component C: Capacity building and sectoral technical assistance | A posteriori | Individuel | Limited | 30,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-09-16 | | 2019-09-21 | | 2019-10-12 | 2019-11-16 | | 2020-05-14 | |
| GA-CN TIPPEE-141080-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable | IBRD / 85350 | Component B: Implementation support, supervision, and monitoring & evaluation | A posteriori | Individuel | Limited | 150,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-10-18 | 2017-04-10 | 2019-10-23 | | 2019-11-13 | 2019-12-18 | | 2020-06-15 | |
| GA-CN TIPPEE-168666-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'actualisation du modèle financier | IBRD / 85350 | Component C: Capacity building and sectoral technical assistance | A posteriori | Individuel | Open | 60,310.00 | 0.00 | Annulé | 2020-06-01 | | 2020-07-20 | | 2020-08-10 | 2020-09-14 | | 2021-03-13 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|--------------|--|---------|------------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| GA-CN TIPPEE-231024-CS-INDV / Recrutement de 4 maîtres d'œuvre sociaux (MOS) pour la mise en œuvre et le suivi des activités sociales des travaux d'électrification en milieu rural dans les provinces de l'Estuaire, le Haut-Ogooué, la Ngounié et du Woleu Ntem | IBRD / 85350 | Component B: Implementation support, supervision, and monitoring & evaluation | A posteriori | Individuel | Limited | 124,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-05-03 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | 2021-07-03 | 2021-12-30 |
| GA-CN TIPPEE-231039-CS-CDS / Etudes d'Impact Environnemental et Social et PCES/PAR ou PSR /Nouveau Travaux Eau | IBRD / 85350 | Component B: Implementation support, supervision, and monitoring & evaluation | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 275,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | 2021-05-10 | | 2021-07-14 | 2022-01-10 |
| GA-CN TIPPEE-231041-CS-CDS / Etudes d'Impact Environnemental et Social et PCES/PAR ou PSR /Nouveau Travaux Electricité | IBRD / 85350 | Component B: Implementation support, supervision, and monitoring & evaluation | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 276,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-05-03 | 2021-05-13 | | 2021-07-17 | 2022-01-13 |
| GA-CN TIPPEE-231077-CS-CDS / Etudes d'Impact Environnemental et Social et PCES/PAR ou PSR /Nouveau Travaux Eau | IBRD / 85350 | Component B: Implementation support, supervision, and monitoring & evaluation | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 275,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-05-03 | 2021-05-13 | | 2021-07-17 | 2022-01-13 |
| GA-CN TIPPEE-231078-CS-CDS / Etudes d'Impact Environnemental et Social et PCES/PAR ou PSR /Nouveau Travaux Electricité | IBRD / 85350 | Component B: Implementation support, supervision, and monitoring & evaluation | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 276,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-05-03 | 2021-05-13 | | 2021-07-17 | 2022-01-13 |
| GA-CN TIPPEE-231089-CS-INDV / Recrutement d'un (e) consultant (e) Individuel(le) pour accompagner le projet sur les questions de Violences Basées sur le Genre (VGB) | IBRD / 85350 | Component B: Implementation support, supervision, and monitoring & evaluation | A posteriori | Individuel | Limited | 60,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-05-03 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | 2021-07-03 | 2021-12-30 |
| GA-CN TIPPEE-231090-CS-INDV / Recrutement consultant pour la réalisation des études de plan zoné de réinstallation (PSR) pour apporter les services de base aux populations cibles des zones rurales et périurbaines dans les provinces de l'Estuaire et la Ngounié | IBRD / 85350 | Component B: Implementation support, supervision, and monitoring & evaluation | A posteriori | Individuel | Limited | 35,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-05-03 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | 2021-07-03 | 2021-12-30 |
| GA-CN TIPPEE-231092-CS-INDV / Recrutement de 4 maîtres d'œuvre sociaux (MOS) pour la mise en œuvre et le suivi des activités sociales des travaux d'électrification en milieu rural dans les provinces de l'Estuaire, le Haut-Ogooué, la Ngounié et du Woleu Ntem | IBRD / 85350 | Component B: Implementation support, supervision, and monitoring & evaluation | A posteriori | Individuel | Limited | 124,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-05-03 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | 2021-07-03 | 2021-12-30 |
| GA-CN TIPPEE-231094-CS-INDV / Recrutement d'expert environnemental et social | IBRD / 85350 | Component B: Implementation support, supervision, and monitoring & evaluation | A posteriori | Individuel | Limited | 30,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-05-10 | 2021-05-15 | 2021-06-05 | 2021-07-10 | 2022-01-06 |