

Programme des Marchés du Projet d'Appui au Secteur de L'Electricité (PASE) Relatif au Financement Initial & Additionnel Banque Mondiale - BEI - UE - 2017 PPM PASE 1 & 2 - 2017

I. Remarques Générales

1. FINANCEMENT CREDIT : IDA
2. ACCORD DE FINANCEMENT : N°A 5145 SN
3. PROJET : N° 125565
4. Unité d'Exécution du Projet : UEP PASE SENELEC
5. Montant du Crédit Initial PASE 1 : 85 000 000 USD / 42 500 000 000 F CFA (1 USD = 500 F CFA)
6. Montant du Crédit Additionnel BM - PASE 2 : 70 000 000 USD / 41 144 256 300 F CFA (1 USD = 587,7509 F CFA)
7. Montant du Prêt/Subvention Additionnel BEI - PASE 2 : 75 000 000 Euros / 49 196 775 000 F CFA (1 Euro = 655,957 F CFA)
8. Montant du Don Additionnel UE - PASE 2 : 15 000 000 Euros / 9 839 355 000 F CFA (1 Euro = 655,957 F CFA)
9. Pays : SENEGAL
10. Programme de Marchés de Janvier à Décembre 2017.
11. Dates de l'Approbation par l'IDA
 - Première Version PPM PASE 1 & 2 – 2017, approuvée, le 14 Février 2017.
 - Seconde Version PPM PASE 1 & 2 – 2017, mis à jour par le PASE et transmise à la BM le..... 2017.
 - Approbation Seconde Version PPM PASE 1 & 2 – 2017, par la BM reçue, le 2017.
12. Date de l'Approbation par la DCMP
 - Approbation Seconde Version PPM SENELEC 2017, par la DCMP reçue, le 30 janvier 2017
 - Première Version PPM PASE 1 & 2 - 2017, approuvée, le 03 mars 2017.
13. Date de Publication de l'Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) PASE :
 - Sur United Nations Development Business (UNDB) One Line - DB Référence N° WB1452-03/13 du 19 Mars 2013.
14. Date de Publication Nationale de l'Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) du PASE 1 & 2 – 2017:
 - Dans le Journal National «Le Soleil» du 05 janvier 2017.

II. Marchés Publics de Fournitures, Travaux et Services Autres que Consultants

2.1. *Marché Soumis à Examen Préalable ou Post conformément aux Seuils de l'IDA de 2013 revus en 2016 en Vigueur au Sénégal*

NATURE DES DEPENSES	METHODE DE PASSATION DE MARCHES	VALEUR SEUIL DU MARCHÉ \$ EU	CONTRATS SOUMIS A EXAMEN PREALABLE DE L'IDA
1. Travaux	AOI & AOIR	≥ 10 000 000	Tous les Contrats de Plus \$10 000 000 USD et plus
	AON	< 10 000 000	Tous les Contrats de \$10 000 000 USD et plus
	Demande de Cotation - Au moins 03 offres	< 200 000	Aucun
	Entente Directe	Pas de Seuil	Tous les Contrats de \$100 000 USD et plus
2. Fournitures et Services Autres que Consultant	AOI	≥ 1 000 000	Tous les Contrats de Plus \$2 000 000 USD et plus
	AON	< 1 000 000	Tous les Contrats de Plus \$10 000 000 USD et plus
	Consultation de Fournisseurs à l'Echelle Nationale - Au moins 03 offres	< 100 000	Aucun
	Consultation de Fournisseurs à l'Echelle Nationale - Au moins 03 offres pour les Véhicules et le Carburant	< 500 000	Aucun
	Entente Directe	Pas de Seuil	Tous les Contrats de \$100 000 USD et Plus

□ AOI : Appel d'Offres International

□ AON : Appel d'Offres National

□ CF : Consultation de Fournisseurs

A. Liste des Marchés de TRAVAUX & FOURNITURES Financés par la BM - BE I- UE, y-compris la Méthode de Passation de Marché : Associée et Principales Etape.

1	2	3	4	5	6	7	10
Réf. N°	Contrat (Description)	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Passation du Marché	Pré-Qualification (O/N)	Préférence Nationale (O/N)	Examen Préalable BM (Ex Ante/Ex Post)	Date d'Ouverture des Offres Prévue
1	P1A- Ligne et Poste HTA (WB/EIB): Marché à 03 Lots Indépendants - BEI & BM	18 300 000	AOI	N	N	Revue A Priori	25/08/2017
1.1	Lot 1 : J.1. Extension et Densification de Réseau – BEI 95% : 7 600 000 & BM 5% : 400 000	8 000 000					
1.2	Lot 2 : B. Passage 6.6 à 30 kV des 2 Feeders restants à Bel Air (Arsenal et Port Sud) – EIB 95% : 4 750 000 & BM 5% : 250 000	5 000 000					
1.3	Lot 3 : L.5 – Lot 1 – Dakar : Création de Postes et de Secteurs, Extension et Renforcement de Réseaux BT à Dakar et dans les Régions – 100% BM	5 300 000					

1	2	3	4	5	6	7	10
Réf. N°	Contrat (Description)	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Passation du Marché	Pré-Qualification (O/N)	Préférence Nationale (O/N)	Examen Préalable BM (Ex Ante/Ex Post)	Date d'Ouverture des Offres Prévue
2	P1B- Ligne et Poste HTA & Poste HTB & Câble Fluvial (Protection, Télécom et Téléconduite) : Marché à 04 Lots Indépendants – BM	18 338 330	AOI	N	N	Revue A Priori	04/08/2017
2.1	Lot 1 : Sécurisation, Alimentation Electrique de KARMEL et Amélioration de la Qualité de Service des Feeders T32 ; T31 ; Rufisque Nord et Km 22	5 681 000					
2.2	Lot 2 : Développement des Ventes et Amélioration de la Qualité de Service à Mbour, Joal, Kayar, Bayakh	2 556 000					
2.3	Lot 3 : L.16 - Kédougou - Raccordement au Réseau Interconnecte de SARAYA, BANDA FASSI, SALEMATA ET FONGONLEMBI – KEDOUGOU – BM	8 400 000					
2.4	Lot 4 : Remplacement Câble Fluvial de Sédhiou - 100% BM	1 701 330					

1	2	3	4	5	6	7	10
Réf. N°	Contrat (Description)	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Passation du Marché	Pré-Qualification (O/N)	Préférence Nationale (O/N)	Examen Préalable BM (Ex Ante/Ex Post)	Date d'Ouverture des Offres Prévue
3	P2A- Ligne et Poste HTA (WB/EIB): Marché à 03 Lots Indépendants - BEI – BM	7 504 000					
3.1	Lot 1 : H.1. Extension et Densification Réseaux Dabo (750 000) + H.2. Extension et Densification Réseaux Vélingara (1 893 000) = 2 643 000 – EIB 95% & BM 5%	2 643 000					
3.2	Lot 2 : I.2. Raccordement Diaobé-Kounkané-Pakour (1 315 000) + I.5. Raccordement Médina Gounass à partir de Bokonto sur 47 km (1 406 000) = 2 721 000 – EIB 95% & BM 5%	2 721 000	AOI	N	N	Revue A Priori	15/09/2017
3.3	Lot 3 : I.1. Raccordement Marsasoum à partir de Tangori sur 23 km (734 000) + I.3. Raccordement Sindian à partir de Baila sur 47 km (1 406 000) = 2 140 000 – EIB 95% & BM 5%	2 140 000					

1	2	3	4	5	6	7	10
Réf. N°	Contrat (Description)	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Passation du Marché	Pré-Qualification (O/N)	Préférence Nationale (O/N)	Examen Préalable BM (Ex Ante/Ex Post)	Date d'Ouverture des Offres Prévue
4	P2B- Ligne et Poste HTA : Programme UE - Composante 1 Marché à 02 Lots Indépendants	13 725 000					
4.1	Lot 1 : Programme UE - Composante 1 - Dorsales PNUER- Kolda - Médina Yoro Foulah (1 233 000) + Dorsales PNUER- Medina Yoro Foulah – Pata (847 000) + Dorsales PNUER- Pata – Ndorma (770 000) + Composante 2 - Electrification rurale BT (3 178 000)	6 028 000	AOI	N	N	Revue A Priori	15/09/2017
4.2	Lot 2 : I Programme UE - Composante 1 - Dorsales PNUER- Djéné-Sakar-Diana Malari - Kolda (1 900 000) + Dorsales PNUER- Vélingara – Nétéboulou (1 926 000) + Dorsales PNUER- Djérédji – Bémet Bidjini (693 000) + Composante 2 - Electrification rurale BT (3 178 000)	7 697 000					
5	P3 – Poste HTB Ligne et Poste HTA: Protection, Télécom et Téléconduite : – EIB 95 & BM 5% - Marché à 02 Lots Indépendants	31 229 000					
5.1	Lot 1 : K. Création du Poste Injecteur de Guédiawaye (Poste HTB 90/30 kV) – EIB 95% (26 600 000) & BM 5% (1 400 000)	28 000 000	AOI	N	N	Revue A Priori	15/10/2017
5.2	Lot 2 : Sécurisation de l’Alimentation Electrique des Clients des Postes Aéroport et Université en Procédant au Renouvellement des Cellules 30kV Non Fiables	3 229 000					

1	2	3	4	5	6	7	10
Réf. N°	Contrat (Description)	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Passation du Marché	Pré-Qualification (O/N)	Préférence Nationale (O/N)	Examen Préalable BM (Ex Ante/Ex Post)	Date d'Ouverture des Offres Prévue
6	P4 - Poste HTB/ Protection, Télécom et Téléconduite : Marchés à 02 Lots Indépendants – BM & BEI	5 000 000	AOI	N	N	Revue A Priori	25/08/2017
6.1	Lot 1 : L.4 Automatisation de la Distribution avec la Télécommande des Appareils de Coupures -100% BM	2 000 000					
6.2	Lot 2 : J.2. Renforcement Téléconduite Réseaux HTA de Dakar et Environs– EIB 95% (2 850 000) & BM 5% (150 000)	3 000 000					
7	P5 - Fourniture Compteur: Fourniture 260 000 Compteurs Modulaires à Paiement Préalable	8 333 000	AOI	N	N	Revue A Priori	15/05/2017
8	P5 - Fourniture Compteur: Fourniture 300 000 Compteurs Modulaires à Paiement Préalable – BEI 95% : 10 688 000 & BM 5% : 563 000	11 250 000	AOI	N	N	Revue A Priori	15/07/2017
9	P6A - Fourniture Matériel pour Installation Compteurs et Autres : Marché à 03 Lots - BM 100%	8 901 000	AOI	N	N	Revue A Priori	25/06/2017
9.1	Lot 1 – D-2 : Acquisition de Matériel pour la Pose de 40 000 Compteurs dans les Marchés	6 667 000					
9.2	Lot 2 - D-3 : Acquisition de Matériel pour la Reprise de Réseau de 20 Marchés	234 000					
9.3	Lot 3 – D-4 : Acquisition pour Installation Intérieure d'Environ 12 500 Clients à Faible Revenus	2 000 000					

1	2	3	4	5	6	7	10
Réf. N°	Contrat (Description)	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Passation du Marché	Pré-Qualification (O/N)	Préférence Nationale (O/N)	Examen Préalable BM (Ex Ante/Ex Post)	Date d'Ouverture des Offres Prévue
10	D-5 & C: Installation Intérieure Clients à Faible Revenus	5 250 000	AON	N	N	Revue A Posteriori	25/06/2017
10.1	Lot 1 – D-5 : Installation Intérieure d'Environ 12 500 Clients à Faible Revenus – BM 100%	250 000					
10.2	Lot 2 - C- Installation Intérieure d'environ 25 000 Clients à Faible Revenus - EIB 95% & BM 5%	5 000 000					
11	D-6 : Recrutement d'une Agence Conseil en Communication pour la Campagne Marketing du WOYOFAL - BM	1 300 000	AON	N	N	Revue A Posteriori	25/06/2017
12	Acquisition de Matériel Informatique UEP et Personnel Complémentaire	100 000	CF	N	N	Revue A Postérieure	10/04/2017
13	Frais Fonctionnement UEP (A la Demande)	60 000	CF	N	N	Revue A Postérieure	10/04/2017
15	Campagne de Communication des Compteurs Intelligents: Forums avec clients Grands Comptes)	20 000	CF	N	N	Revue A Posteriori	10/05/2017
16	Acquisition d'un Logiciel de Gestions Financière - Passation des Marchés et Suivi - Evaluation (Acquisition & Installation)	30 000	CF	N	N	Revue A Posteriori	10/04/2017

III. Marchés Publics de Services de Consultants

3.1. Marché Soumis à Examen Préalable ou Post conformément aux Seuils de l'IDA de 2013 revus en 2016 en Vigueur au Sénégal

Les contrats qui seront soumis à l'Examen Préalable de la Banque Mondiale conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 :

NATURE DE DEPENSES	METHODE DE PASSATION DE MARCHES	VALEUR SEUIL DU CONTRAT (\$ EU)	CONTRATS SOUMIS A EXAMEN PREALABLE
Consultants Firmes	SFQC1; SBQ2; SCM3; SBF4; SBQC		Tous Contrats de 1 000 000 \$ EU ou Plus
	SQC5	< 200 000	Aucun
	Entente Directe	Pas de seuil	Tous Contrats de 100 000 \$ EU ou Plus
Consultants Individuels	Consultant Individuel (AMI)	≥ 100 000	Tous Contrats de 300 000 \$ EU ou Plus
	Consultant Individuel (3CV)	< 100 000	
	Entente directe	Pas de Seuil	Tous Contrats de 100 000 \$ EU ou Plus
Tous les TDR, quel que soit la valeur du Contrat, sont soumis à Examen Préalable.			

3.2. Liste Restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste Restreinte de Consultants pour Prestations de Services, d'un Coût Estimatif Inférieur à **300 000 \$ US** ou Equivalent par Contrat, peut être entièrement composée de Consultants Nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.

1Sélection Fondée sur la « Qualité et le Coût »

2Sélection Fondée sur la « Qualité du Consultant »

3Sélection au « Coût Minimum »

4Sélection à « Budget Fixe » (Prédéterminé)

5- Sélection Fondée sur les « Qualifications des Consultants »

CI : « Consultant Individuel » - AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

B. Liste des Marchés de SELECTION ET EMPLOI CONSULTANT Financés par la BM - BEI- UE, y-compris la Méthode de Passation de Marché : Associée et Principales Etapes.

1	2	3	4	5	8
Ref. N°	Description de la Tâche	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Sélection	Examen par la Banque (Ex Ante/Ex Post)	Date de Soumission des Propositions Prévue
1	L23 - Etudes du Plan de Défense et du Plan de Reconstitution du Réseau en cas d'Incident - 100% BM Et pour gagner du Temps, SE/DQSE doit participer à l'élaboration des TDR et dans ce cas le marché pourra être lancé en attendant les Etudes	1 700 000	SFQC	Revue A Priori	25/07/2017
2	Actualisation des Schémas Directeurs Production - Transport et Distribution	1 000 000	SFQC	Revue A Priori	30/07/2017
3	Audit HSE, Etude Technique et Termes de Référence Démantèlement dans le Cadre du Projet de Connexion des Centres Secondaires de Nganda, Koungheul et Koumpentoum	286 000	SFQC	Revue A Posteriori	17/07/2017
4	Assistance à la Mise en Place d'un Système de Management des Risques: Implémentation Outil de Gestion des Risques	500 000	SFQC	Revue A Posteriori	17/07/2017
5	Assistance à la Restructuration Financière de SENELEC	667 000	SFQC	Revue A Posteriori	17/07/2017
6	Mise en œuvre Etude Tarifaire : Elaboration Grille Tarifaire Intégrant les Tarifs Spécifiques	170 000	SFQC	Revue A Posteriori	15/07/2017
7	Assistance à la Mise en œuvre du Plan Stratégique	420 000	SFQC	Revue A Posteriori	15/07/2017
8	Actualisation des Schémas Directeurs Production - Transport et Distribution	1 000 000	SFQC	Revue A Priori	30/07/2017

1	2	3	4	5	8
Ref. N°	Description de la Tâche	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Sélection	Examen par la Banque (Ex Ante/Ex Post)	Date de Soumission des Propositions Prévues
9	Etude Stratégique et Prospective sur la Participation à Moyen et Long Termes du Secteur Privé dans le Secteur de l'Electricité	830 000	SFQC	Revue A Posteriori	15/07/2017
10	Avenant N°2 - Audit du Contrat de Performance Etat du Sénégal – SENELEC : Année 2017	248 855	SFQC	Revue A Posteriori	30/07/2017
11	Audit du Contrat de Performance Etat du Sénégal – SENELEC : 2017-2019	500 000	SFQC	Revue A Posteriori	30/07/2017
12	Recrutement d'un Auditeur Externe pour la Période 2017-2020	60 000	SFQC	Revue A Posteriori	15/07/2017
13	Mise en œuvre des Recommandations des Audits et Etudes - Composante 3: Upgrading du Logiciel de Planification des Moyens de Production : Acquisition Logiciel de Simulation des Energies Renouvelables	80 000	CI	Revue A Posteriori	30/07/2017
14	Etude pour la Sélection d'un Consultant Individuel pour la Réalisation des Audits Sociaux des Projets de Connexion des Deux Centres Secondaires Isolés (Tamba : Kaffrine – Kougheul – Koumpentoum & Matam : Oréfondé – Ourossogui) et du Renouveau de la Ligne Oréfondé-Ourossogui	61 250	CI	Revue A Posteriori	15/04/2017
15	Suivi des Mesures Environnementales et Sociale	150 000	QC	Revue A Posteriori	17/07/2017
16	Assistance Technique pour Remplacement du Câble Sous-Marin Dakar – Gorée	10 000	CI	Revue A Posteriori	17/07/2017
17	01 Auditeur Interne PASE (Recrutement d'un Auditeur Interne pour la période 2016 – 2020)	24 100	CI	Revue A Posteriori	30/04/2017

1	2	3	4	5	8
Ref. N°	Description de la Tâche	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Sélection	Examen par la Banque (Ex Ante/Ex Post)	Date de Soumission des Propositions Prévues
19	04 Ingénieurs pour la Supervision des Composantes 1 & 2 dont : ** 02 pour aider à Superviser les Travaux Exécutés dans le cadre du PASE pour « LA MISE A NIVEAU, RENFORCEMENT ET MODERNISATION RESEAU DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION » ** 02 pour aider à Superviser les Marchés de Fournitures Exécutés dans le cadre du PASE pour « AMELIORATION DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE DE LA SENELEC »	96 410	CI	Revue A Posteriori	17/07/2017
20	Seconde Mise à jour du Manuel d'Exécution du PASE 1 afin d'intégrant les Procédures relatives aux nouveaux Bailleurs (BEI, AFD, etc.)	17 015	CI	Revue A Posteriori	17/05/2017
21	Assistance à la Mise en Place Outil de Suivi-Evaluation	270 000	QC	Revue A Posteriori	17/07/2017
22	Assistance à l'Elaboration des Procédures Administratives, Comptables et Financières de SENELEC	125 000	QC	Revue A Posteriori	17/07/2017

18-TVAUX-PASE-2018 / F4 Bis - Automatisation du Réseau de Distribution National -3ème Phase : 02 Lots Lot 1 : AUTOMATISATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION NATIONAL 3ème Phase AU NIVEAU DES REGIONES : Lot 3 : INTEGRATION DES APPAREILS TELECOMMANDES AU BUREAU CENTRAL DE COND	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	8,486,250.00	0.00	En cours d'exécution	2019-01-16	2019-01-21	2019-03-04	2019-04-03	2019-05-08	2020-06-30
07-TVAUX-PASE-2017 / P2A- Ligne et Poste HTA 3 Lots Lot 1 H.1. Extension et Densification Réseaux Dabo et Viélingara Lot 2 : I.2. Raccordement Diamba-Koumbou-Palour et Médina Goussas à partir de Bokoto sur 47 km Lot 3 : I.1. Raccordement Marassoum à partir de Tangori sur 2	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	7,504,000.00	0.00	Annulé	2018-09-18	2018-09-23	2018-11-04	2018-12-04	2019-02-09	2021-02-08
10-TVAUX-PASE-2017 / F4 Poste HTB Protection Telecom Telecom BM BEI 2 Lots Lot1 L4 Automatisation Distribution Telecom Appareils Congueus BM Lot2 J2 Renforcement Telecom Réseaux HTA de la Zone Centre Ouest (DRCC) EIB BM	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	5,000,000.00	0.00	Annulé	2018-03-15	2018-03-20	2018-05-24	2018-06-23	2018-08-16	2020-08-15
07-TVAUX-PASE-2019 / P2A- Ligne et Poste HTA 3 Lots Lot 1 H.1. Extension et Densification Réseaux Dabo et Viélingara Lot 2 : I.2. Raccordement Diamba-Koumbou-Palour et Médina Goussas à partir de Bokoto sur 47 km Lot 3 : I.1. Raccordement Marassoum à partir de Tangori sur 2	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	7,504,000.00	6,486,411.98	Signal	2019-01-31	2019-02-05	2019-04-10	2019-05-10	2019-07-01	2020-08-04
10-TVAUX-PASE-2019 / F4 Poste HTB Protection Telecom Telecom BM BEI 2 Lots Lot1 L4 Automatisation Distribution Telecom Appareils Congueus BM Lot2 J2 Renforcement Telecom Réseaux HTA de la Zone Centre Ouest (DRCC) EIB BM	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	5,000,000.00	0.00	Annulé	2019-01-17	2019-01-22	2019-03-05	2019-04-04	2019-05-31	2020-07-04
15HS-TVAUX-PASE-2019 / Four Petits Matériels & Travaux Sécurisation 20 000 Cantine dans 20 Marchés: Lot 1 : Travaux Cns Poste Transfo, Pose Réseaux Distrib HT & Four Accès Réseaux- Lot 2 : Travaux Instal Inter 20 000 Cantine, Sécurisation Comptage & Four Accès	IDA / 58920	Component 2: Improve SENELC's commercial performance	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,381,637.00	0.00	Annulé	2019-04-15	2019-04-20	2019-06-01	2019-07-01	2019-08-05	2020-02-01
20-TVAUX-PASE-2019 / Travaux d'Aménagement et de Sécurisation Physique des Entreprises des Lignes HT de la Zone des Maritimes - 04 mois	IDA / 58920	Component 4: Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-16	2019-06-21	2019-08-02	2019-09-01	2019-10-06	2020-03-04

08-COINS-PASE-2017 / Assistance à la Mise en Place d'un Outil de Suivi Evaluation	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	270,000.00	0.00	Annulé	2017-06-30	2017-07-21	2017-09-03									2017-10-03	2017-11-21	2018-11-21
44-COINS-PASE-2018 / Recrutement d'un Consultant -Structure Facilitatrice pour la Mise en oeuvre du PAR - Cabot Tropes Hum - Cap des Riches - 07 mois	IDA / 58920	Component 1. Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Sélection au meilleur coût	Open - National	160,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-09-05	2018-09-26	2018-11-09					2018-12-07	2019-01-06			2019-02-10	2019-04-28	2019-12-14
34-COINS-PASE-2018 / Recrutement Bureaux Contrôle et Suivi des Travaux Remise en Etat et Modernisation Réseau Distribution de Senolec, dans le cadre du PASE 2 (09 à 18 mois) Lot 1: Zone de Dakar et Environs & Lot 2: Zone Sud (Ziguinchor, Kédougou, Sédhiou, ...)	IDA / 58920	Component 1. Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	1,992,000.00	0.00	Annulé	2018-11-15	2018-12-06	2019-01-29					2019-03-05	2019-04-04			2019-05-22	2019-06-26	2020-09-18
22-COINS-PASE2017 / Etude pour l' EVALUATION DE LA REGULATION ET LA MISE EN PLACE D'UN ORGANE DE REGULATION DU SECTEUR DE L'ENERGIE Au SENEGAL	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	900,000.00	0.00	Annulé	2017-12-14	2018-01-04	2018-04-15					2018-06-13	2018-07-13			2018-08-17	2018-12-15	2020-12-14
49-COINS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant pour - une Etude pour Mettre Fin au Monopole de Senolec - 03 mois	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-01-31	2019-02-21	2019-04-06									2019-05-06	2019-06-10	2019-10-08
51-COINS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant -Structure Facilitatrice pour la Mise en oeuvre du PAR de Dakar - 07 mois	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-11	2019-03-06	2019-04-19									2019-05-19	2019-06-23	2020-03-19
52-COINS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant -Structure Facilitatrice pour la Mise en oeuvre du PAR de Kédougou - 07 mois	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-30	2019-02-20	2019-04-05									2019-05-05	2019-06-09	2020-03-05
54-COINS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant pour la Réalisation de l'étude d'impact socioéconomique des Réalisations du PASE - 04 mois	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-21	2019-03-14	2019-04-37									2019-05-27	2019-07-01	2019-12-28
09-COINS-PASE-2017 / Assistance à l'Elaboration des Procédures Administratives Comptables et Financières de SENELEC	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	125,000.00	0.00	Annulé	2017-06-30	2017-07-21	2017-09-13									2017-10-13	2017-11-21	2019-11-21
07-COINS-PASE-2017 / Assistance à la Mise en Place d'un Systeme de Management des Risques Implementation Outil de Gestion des Risques	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	500,000.00	0.00	Annulé	2017-06-30	2017-07-21	2017-09-03					2017-10-01	2017-10-31			2017-12-05	2018-01-09	2019-01-09
11-COINS-PASE-2017 / Mise en oeuvre Etude Tarifaire Elaboration Grille Tarifaire Intégrant les Tarifs Spécifiques	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	170,000.00	0.00	Annulé	2017-06-30	2017-07-21	2017-09-14					2017-10-12	2017-11-11			2017-12-16	2018-01-20	2020-01-20

34-COINS-PASE-2019 / Recrutement Bureaux Contrôle et Suivi Travaux, Remise en Etat et Modernisation Réseau Distribution de Senlec (09 à 18 mois: Lot 1 : Dakar et à Environs- Lot2: Zone Sud (Ziguinchor, Kédougou, Sédhiou, ...)	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	3,560,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-28	2019-03-21	2019-05-04	2019-06-01	2019-07-01	2019-08-05	2019-10-15	2020-10-09
45-COINS-PASE-2018 / Recrutement d'un Consultant pour la Réalisation du Plan d'Action de Compensation à Dakar : 02 mois	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-06	2019-02-27	2019-04-12			2019-05-12	2019-06-16	2019-09-14
45BIS-COINS-PASE-2018 / Recrutement d'un Consultant pour la Réalisation du Plan d'Action de Compensation à Kédougou: 02 mois	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-06	2019-02-27	2019-04-12			2019-05-12	2019-06-16	2019-09-14
34-COINS-PASE-2017 / Recrutement d une Equipe de Consultant Chargé de Contrôle et Suivi des Chantiers	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	105,000.00	0.00	Annulé	2018-09-10	2018-10-01	2018-11-14			2018-12-14	2019-01-18	2020-10-29
56-COINS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant pour l'Evaluation des Bennes en Service de Senlec	IDA / 58920	Component 4: Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2019-03-29	2019-04-19	2019-06-02			2019-07-02	2019-08-06	2020-07-31
47-COINS-PASE-2019 / Assistance Technique sur la Stratégie Gaz To Power de Senlec	IDA / 58920	Component 3: Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	490,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-15	2019-05-06	2019-06-19	2019-07-17	2019-08-16	2019-09-20	2019-10-25	2020-10-24
53-COINS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant Structure Facilitatrice pour la Mise en oeuvre du PARE de Kolda: 07 mois	IDA / 58920	Component 4: Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-27	2019-04-15	2019-05-29			2019-06-28	2019-08-02	2020-04-28
53BIS-COINS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant Structure Facilitatrice pour la Mise en oeuvre du PARE de Ziguinchor- 07 mois	IDA / 58920	Component 4: Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	160,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-15	2019-05-06	2019-06-19			2019-07-19	2019-08-23	2020-02-19
45 BIS 2-COINS-PASE-2018 / Recrutement d'un Consultant pour la Réalisation du Plan d'Action de Compensation au Sud Kolda, Ziguinchor: 02 mois	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-26	2019-03-19	2019-05-02			2019-06-01	2019-07-06	2019-10-04
34 BIS-COINS-PASE-2019 / Recrutement Bureaux Contrôle & Suivi Environ. & Social, Remise en Etat Modernis. Réseaux Transport: Senlec: Poste HTB 9020 kV - Ligne et Poste HTA. Protection, Télécom & Téléphonie : Création Poste Injecteur Gateway & Environs - 18 mois	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	1,101,340.00	0.00	Annulé	2019-04-15	2019-05-06	2019-06-19	2019-07-17	2019-08-16	2019-09-20	2019-10-25	2020-10-24
12-COINS-PASE-2017 / Assistance à la Mise en oeuvre du Plan Stratégique	IDA / 58920	Component 3: Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	420,000.00	0.00	Annulé	2017-06-30	2017-07-21	2017-09-03	2017-10-31	2017-11-30	2018-01-04	2018-02-08	2020-02-08

50-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'une Structure pour Accés de Scaelec aux Capitaux Privés- 06 mois	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		500,000.00	0.00	Annulé	2019-03-29		2019-04-19		2019-06-02						2019-07-02		2019-08-06		2020-03-03		
67-CONS-PASE-2019 / Elaboration et Mise en Œuvre Plan de Communication - PASE 1	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-30		2019-07-21		2019-09-03						2019-10-03		2019-11-07		2020-09-02		
34BIS-CONS-PASE-2019 / Recrutement de Bureaux de Contrôle et Suivi Environnemental et Social, 06 Semes en Etat et de Modernisation des Réseau de Transport de Scaelec, dans le cadre du PASE 2 - 12 mois	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-30		2019-07-21		2019-09-03						2019-10-03		2019-11-07		2020-09-07		
69-CONS-PASE-2019 / Sélection d'un Consultant pour un Accompagnement dans la Mise en œuvre de la Filialisation de Scaelec - 04 mois	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		300,000.00	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-08-05		2019-09-18						2019-10-18		2019-11-22		2020-04-05		
69BIS-CONS-PASE-2019 / Sélection d'un Consultant pour un Accompagnement dans la Mise en œuvre de la Filialisation de Scaelec - 07 mois	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	Annulé	2019-09-15		2019-09-05		2019-10-19						2019-11-16		2019-12-16		2020-01-20	2020-02-24	2020-11-10
72-CONS-PASE-2019 / Plan de Gestion Env. & Sociale pour Reprise Réseau 30kV partit Nouveau Poste Gadiwey; E&M et Mise en œuvre PAR (optionnel): 130 Millions dont: 30 Millions PGS- 01 mois; 50 Millions PAR-1.5 mois; 50 Millions Mise en œuvre PAR-07 mois	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		205,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-30		2019-12-21		2020-02-03						2020-03-04		2020-04-08		2020-11-04		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
02-CONS-PASE-2017 / Assistance Technique pour Remplacement du Cable Sous Marin Dakar -Giere	IDA / 51450	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-05-31		2017-06-05		2017-06-38			2017-09-20			2018-09-20		
03-CONS-PASE-2017 / Recrutement d un Auditeur Interne pour la periode 2016 2020	IDA / 51450	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Individual	Limited		21,100.00	0.00	En cours d'exécution	2017-05-31		2017-06-05		2017-06-38			2017-07-31			2019-07-31		
19-CONS-PASE-2017 / Etude Sélection d un Consultant Individuel pour Realisation Audits Sociaux Projets de Construction Deux Centres Secondaires Isole/Tamba Kaffrine Kounguel Koumpentoum et Matam Orefonde Oroussogui et du Remouvement de la Li	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Individual	Limited		61,250.00	0.00	En attente d'exécution	2017-06-30		2017-07-05		2017-07-31			2017-09-21			2018-09-21		
04-CONS-PASE-2017 / Recrutement 04 Ingénieurs pour la Supervision des Composantes 1 et 2 pour 01 an Remouvable	IDA / 51450	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A priori	Individual	Limited		96,410.00	0.00	En attente d'exécution	2017-06-30		2017-07-05		2017-07-31			2017-09-21			2018-09-21		

27-COINS-PASE-2017 / Recrutement d Un Agent Archiviste et Suivi Documentaire pour le PASE	IDA / 58920	Component 4: Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-08-15		2017-10-03		2017-10-24		2017-11-28		2020-11-27
28-COINS-PASE-2017 / Recrutement d Un Assistant Suivi Evaluation et Indicateur de Performance	IDA / 58920	Component 4: Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		43,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-06-30		2017-08-18		2017-09-08		2017-10-13		2020-10-12
29-COINS-PASE-2017 / Recrutement d Un Assistant en Suivi Evaluation Environnementale et Sociale	IDA / 58920	Component 4: Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		43,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-06-30		2017-08-18		2017-09-08		2017-10-13		2020-10-12
30-COINS-PASE-2017 / Recrutement d Un Assistant en Suivi Evaluation Impact Socio Economique	IDA / 58920	Component 4: Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		43,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-08-15		2017-10-03		2017-10-24		2017-12-15		2020-12-14
32-COINS-PASE-2017 / Recrutement d Un Agent Logistique et Suivi Contrat pour le PASE	IDA / 58920	Component 4: Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-10-15		2017-12-03		2017-12-24		2018-01-28		2020-12-03
33-COINS-PASE-2017 / RECrutement d Un Chargé de la Communication pour le PASE	IDA / 58920	Component 4: Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		46,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-10-15		2017-12-03		2017-12-24		2018-01-28		2020-12-03
36-COINS-PASE-2017 / Recrutement Consultant Individual Suivi Evaluation (12 mois) Du 01 01 au 31 12 2018	IDA / 58920	Component 4: Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-01-09		2018-01-19				2018-03-25		2019-03-25
38-COINS-PASE-2018 / Recrutement d'un Consultant Individual Senior Permanent en Energie Renouvelable pour 1 an (renouvelable)	IDA / 58920	Component 3: Long term strategic outlook	A posteriori	Individual	Limited		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-30		2018-04-04		2018-04-25		2018-05-30		2018-11-28
39-COINS-PASE-2018 / Etude Additionnelle à l'Etude d'Intégration des Energies Renouvelables - Proposé en Entente Directe avec WSP	IDA / 58920	Component 3: Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-03-30		2018-04-09				2018-06-13		2018-12-10
40-COINS-PASE-2018 / Recrutement d'un Expert en Bimultination pour le Tronçon Poste Mhao - Cap des Riches : 05 mois	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Individual	Limited		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-16		2018-08-21		2018-09-27		2018-11-01		2019-04-30
41-COINS-PASE-2018 / Recrutement d'un Expert en Communication et Accompagnement Sociale pour le Tronçon Poste Mhao - Cap des Riches: 05 mois	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Individual	Limited		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-17		2018-08-22		2018-09-28		2018-11-11		2019-05-10
42-COINS-PASE-2018 / Recrutement d'un Expert en Analyse Environnementale Initiale du Projet de Sécurisation Alimentation Electrique de KARMEEL et Amélioration de la Qualité de Service des Feeders T22 - T31 - Rufique Nord et Km 22 pour 02 mois	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Individual	Limited		50,000.00	42,643.75	Signé	2018-08-16		2018-08-21		2018-09-11		2018-10-25		2019-02-02
43-COINS-PASE-2018 / Recrutement d'un Expert pour actualisation PDES des Lots 1 et 2 du PIA : 01 mois	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-22		2018-08-27		2018-09-17		2018-10-22		2018-12-21

11-COINS-PASE-2018 / Mise en œuvre Etude Tarifaire : Elaboration Grille Tarifaire Intégrant les Tarifs Spécifiques	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-07-27	2018-09-14	2018-10-05	2018-11-18	2019-06-06
24-COINS-PASE2017 / Recrutement d Un Second Spécialiste en Passation des Marchés pour le PASE	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A priori	Individual	Open		40,850.00	0.00	Annulé	2017-07-30	2018-10-19	2018-11-09	2019-01-16	2020-01-16
23-COINS-PASE2017 / Recrutement Consultant Individuel Suivi Evaluation Opérationnel depuis Janvier	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-06-29	2017-07-09		2018-07-12	2019-01-08
46-COINS-PASE-2018 / Recrutement d'un Consultant Individuel pour Elaboration PURES du Lot 3 FIA : Création de Poles et de Secteurs, Extension et Renforcement de Réseaux BT à Dakar et dans les Régions - 02 mois	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-30	2018-12-05	2018-12-28	2019-01-30	2019-04-30
21-COINS-PASE-2017 / Recrutement d un Second Comptable Projet Autres Bailleurs: Proposition de voir la solution avec Fatoa	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		37,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-31	2019-04-03	2019-04-24	2020-02-29	2021-02-28
25-COINS-PASE2017 / Recrutement d'un Acheteur pour le PASE Comme le processus de Recrutement du Second SPM est très avancé, je propose de le finaliser en même temps	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		62,000.00	0.00	Annulé	2018-11-19	2019-02-01	2019-02-22	2019-04-11	2020-04-10
06-COINS-PASE-2017 / Seconde Mise à jour du Manuel Exécution du PASE1 afin d'intégrer les Procédures relatives aux nouveaux Bailleurs pour PASE 2	IDA / 51450	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Direct		17,015.00	0.00	En attente d'exécution	2017-05-31	2019-02-28	2019-03-21	2019-04-25	2019-10-22
26-COINS-PASE2017 / Recrutement d Un Assistant en Passation des Marchés	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		31,000.00	0.00	Annulé	2017-07-30	2017-09-17	2017-10-08	2017-11-12	2020-11-11
35-COINS-PASE-2017 / Recrutement d'Un Consultant Pour Déploiement du Système d'Information Énergétique (SID) au Sénégal	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		269,533.00	0.00	Annulé	2018-01-30	2018-02-28		2018-07-01	2019-08-05
37-COINS-PASE-2018 / Etude Complémentaire à l'Inventaire et la Réévaluation des Immobilisations de Sinebe	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		210,000.00	0.00	Annulé	2018-10-15	2018-10-25		2018-12-29	2019-06-27
48-COINS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant Individuel pour un Accompagnement sur le Gas To Power - 02 mois	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Individual	Limited		100,000.00	0.00	Annulé	2019-01-15	2019-01-30	2019-02-10	2019-03-17	2019-06-15
55-COINS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant pour une Formation sur la GESTION FINANCIERE - MOBILISATION ET DECAISSEMENT DES RESSOURCES DES PROJETS FINANCES PAR LA BANQUE MONDIALE	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited		2,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-31	2019-04-05	2019-04-26	2019-05-31	2019-06-30

57-CVNS-PASE-2019 / Recrutement d'un Formation sur le Management de la Production d'Electricité avec Combustible Gaz et Aspects Géopolitiques, Techniques, Economiques, Financiers et Juridiques : En 02 Sessions de 02 à 03 jours en Hôtel (1ère Session: Condril Elarge : 23 part	IDA / 58920	Component 4: Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-16	2019-08-04	2019-08-25	2019-09-29	2021-05-21
58-CVNS-PASE-2019 / Recrutement d'Un Formateur sur les contrats Gaziers : Réglementation, types, clauses particulières et standards : En 01 Sessions de 02 à 03 jours en Hôtel - Directeurs, Chefs de Département, Chefs de Service, Chefs de Projets, Experts : environ 29 partie	IDA / 58920	Component 4: Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-25	2019-08-13	2019-09-03	2019-10-08	2019-11-07
59-CVNS-PASE-2019 / Recrutement d'un CI pour l'Évaluation Financière de la Sécurité Juridique des Entreprises de la Ligne Haut-CDB - 02 mois	IDA / 58920	Component 4: Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-30	2019-08-18	2019-09-08	2019-10-13	2020-01-11
61-CVNS-PASE-2019 / Recrutement d'un CI pour la Formation sur les Aspects Hygiène - Sécurité- Environnement (HSE) - 02 jours (Frais Hôtel Comptés)	IDA / 58920	Component 4: Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited	4,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-30	2019-07-05	2019-07-26	2019-08-30	2019-09-29
62-CVNS-PASE-2019 / Recrutement d'un CI pour la Formation sur les Études Environnementales & Sociales (EIES) - 02 jours (Frais Hôtel Comptés)	IDA / 58920	Component 4: Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited	4,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-30	2019-07-05	2019-07-26	2019-08-30	2019-09-29
63-CVNS-PASE-2019 / Recrutement de 02 Ingénieurs en Génie Civil pour le Contrôle et le Suivi des Travaux (1 005 864 x 2 x 12 = 24 140 740 F CFA); Bien Prévu pour 02 CI sur 12 mois	IDA / 58920	Component 4: Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited	48,282.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-30	2019-07-05	2019-07-26	2019-08-30	2020-08-29
64-CVNS-PASE-2019 / Recrutement de 02 Ingénieurs en Génie Électrique pour le Contrôle et le Suivi des Travaux (1 005 864 x 2 x 12 = 24 140 740 F CFA); Bien Prévu pour 02 CI sur 12 mois	IDA / 58920	Component 4: Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited	48,282.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-30	2019-07-05	2019-07-26	2019-08-30	2020-08-29
65-CVNS-PASE-2019 / Recrutement de 03 Techniciens Supérieurs en Génie Civil pour le Contrôle et le Suivi des Travaux (746 550 x 3 x 12= 26 876 000 F CFA); Bien Prévu pour 03 CI sur 12 mois	IDA / 58920	Component 4: Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited	54,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-30	2019-07-05	2019-07-26	2019-08-30	2020-08-29
66-CVNS-PASE-2019 / Recrutement de 03 Techniciens Supérieurs en Génie Électrique pour le Contrôle et le Suivi des Travaux (746 550 x 3 x 12 = 26 876 000 F CFA); Bien Prévu pour 03 CI sur 12 mois	IDA / 58920	Component 4: Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited	54,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-30	2019-07-05	2019-07-26	2019-08-30	2020-08-29

60-COINS-PASE-2019 / Recrutement d'un CI pour l'Étude et la Conception du Schéma d'Aménagement des Emprires de la Ligne Hém- CIDB - 02 mois	IDA / 58920	Component 4: Project Implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open	80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-30	2019-07-18	2019-08-08	2019-09-12	2020-01-10					
68-COINS-PASE-2019 / Recrutement de 02 CI pour l'UEP : Ingénieur Electromécanicien ou Electricien pour le Suivi des Projets de Transport et de Distribution - 01 an renouvelable	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Individual	Open	73,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-15	2019-10-03	2019-10-24	2019-11-28	2020-11-27					
70-COINS-PASE-2019 / Sélection d'un Consultant pour un Accompagnement dans la Mise en œuvre de la Filialisation de Senlec - 03 mois 21 jours	IDA / 58920	Component 3: Long term strategic outlook	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	300,000.00	0.00	Annulé	2019-08-22	2019-09-01		2019-11-05	2020-03-04					
24-COINS-PASE-2019 / Recrutement d'un Second Spécialiste en Passation des Marchés - PASE	IDA / 58920	Component 4: Project Implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open	40,850.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-15	2020-01-03	2020-01-24	2020-02-28	2020-10-25					
70 BIS-COINS-PASE-2019 / Sélection d'un Consultant pour un Accompagnement dans la Mise en œuvre de la Filialisation de Senlec - 15 Semaines (03 mois 21 jours)	IDA / 58920	Component 3: Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-15	2019-11-25		2020-01-29	2020-07-27					
74-COINS-PASE-2020 / Recrutement d'un Expert Chargé du Suivi des Projets PSEU et Gas-To-Power - 07 mois pour SPE	IDA / 58920	Component 4: Project Implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited	24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-24	2019-12-29	2020-01-19	2020-02-23	2021-02-22					
75-COINS-PASE-2020 / Recrutement d'un Expert Chargé du Suivi des Projets d'Infrastructures Gazières - 07 mois pour SPE	IDA / 58920	Component 4: Project Implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited	24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-07	2020-01-12	2020-02-02	2020-03-08	2020-10-04					
76-COINS-PASE-2020 / Recrutement d'un Expert Chargé du Suivi Environnemental et Social - 07 mois pour SPE	IDA / 58920	Component 4: Project Implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited	19,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-07	2020-01-12	2020-02-02	2020-03-08	2020-10-04					