

**Programme des Marchés du Projet d'Appui au Secteur de  
L'Electricité (PASE) Relatif au Financement Initial & Additionnel  
Banque Mondiale - BEI - UE - 2017  
PPM PASE 1 & 2 - 2017**

**I. Remarques Générales**

- 1. FINANCEMENT CREDIT** : IDA  
**2. ACCORD DE FINANCEMENT** : N°A 5145 SN  
**3. PROJET** : N° 125565  
**4. Unité d'Exécution du Projet** : UEP PASE SENELEC  
**5. Montant du Crédit Initial PASE 1** : 85 000 000 USD / 42 500 000 000 F CFA (1 USD = 500 F CFA)  
**6. Montant du Crédit Additionnel BM - PASE 2** : 70 000 000 USD / 41 144 256 300 F CFA (1 USD = 587,7509 F CFA)  
**7. Montant du Prêt/Subvention Additionnel BEI - PASE 2** : 75 000 000 Euros / 49 196 775 000 F CFA (1 Euro = 655,957 F CFA)  
**8. Montant du Don Additionnel UE - PASE 2** : 15 000 000 Euros / 9 839 355 000 F CFA (1 Euro = 655,957 F CFA)  
**9. Pays** : SENEGAL  
**10. Programme de Marchés de Janvier à Décembre 2017.**  
**11. Dates de l'Approbation par l'IDA**
  - Première Version PPM PASE 1 & 2 - 2017, approuvée, le 14 Février 2017.
  - Seconde Version PPM PASE 1 & 2 - 2017, mis à jour par le PASE et transmise à la BM le..... 2017.
  - Approbation Seconde Version PPM PASE 1 & 2 - 2017, par la BM reçue, le ..... 2017.**12. Date de l'Approbation par la DCMP**
  - Approbation Seconde Version PPM SENELEC 2017, par la DCMP reçue, le 30 janvier 2017

- Première Version PPM PASE 1 & 2 - 2017, approuvée, le 03 mars 2017.

### 13. Date de Publication de l'Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) PASE :

- Sur United Nations Development Business (UNDB) One Line - **DB Référence N° WB1452-03/13 du 19 Mars 2013.**

### 14. Date de Publication Nationale de l'Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) du PASE 1 & 2 - 2017:

- Dans le Journal National «Le Soleil» du 05 janvier 2017.

## **II. Marchés Publics de Fournitures, Travaux et Services Autres que Consultants**

### **2.1. Marché Soumis à Examen Préalable ou Post conformément aux Seuils de l'IDA de 2013 revus en 2016 en Vigueur au Sénégal**

<b>NATURE DES DEPENSES</b>	<b>METHODE DE PASSATION DE MARCHES</b>	<b>VALEUR SEUIL DU MARCHÉ \$ EU</b>	<b>CONTRATS SOUMIS A EXAMEN PREALABLE DE L'IDA</b>
<b>1. Travaux</b>	AOI & AOIR	<b>≥ 10 000 000</b>	Tous les Contrats de Plus \$10 000 000 USD et plus
	AON	<b>&lt; 10 000 000</b>	Tous les Contrats de <b>\$10 000 000 USD</b> et plus
	Demande de Cotation - Au moins 03 offres	<b>&lt; 200 000</b>	Aucun
	Entente Directe	Pas de Seuil	Tous les Contrats de <b>\$100 000 USD</b> et plus
<b>2. Fournitures et Services Autres que Consultant</b>	AOI	<b>≥ 1 000 000</b>	Tous les Contrats de Plus \$2 000 000 USD et plus
	AON	<b>&lt; 1 000 000</b>	Tous les Contrats de Plus \$10 000 000 USD et plus
	Consultation de Fournisseurs à l'Echelle Nationale - Au moins 03 offres	<b>&lt; 100 000</b>	Aucun
	Consultation de Fournisseurs à l'Echelle Nationale - Au moins 03 offres pour les Véhicules et le Carburant	<b>&lt; 500 000</b>	Aucun
	Entente Directe	Pas de Seuil	Tous les Contrats de \$100 000 USD et Plus

- ☐ AOI : Appel d'Offres International
- ☐ AON : Appel d'Offres National
- ☐ CF : Consultation de Fournisseurs

**A. Liste des Marchés de TRAVAUX & FOURNITURES Financés par la BM - BE I- UE, y-compris la Méthode de Passation de Marché : Associée et Principales Etape.**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
<b>Réf N°</b>	<b>Contrat (Description)</b>	<b>Coût Estimé (\$.US)</b>	<b>Méthode de Passatio n du Marché</b>	<b>Pré- Qualificati on (O/N)</b>	<b>Préférer ce National e (O/N)</b>	<b>Exame n Préala ble BM (Ex Ante/E x Post)</b>	<b>Date d'Ouverture des Offres Prévue</b>
<b>1</b>	<b>P1A- Ligne et Poste HTA (WB/EIB): Marché à 03 Lots Indépendants - BEI &amp; BM</b>	<b>18 300 000</b>	<b>AOI</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	<b>Revue A Priori</b>	<b>25/08/2017</b>

1.1	Lot 1 : J.1. Extension et Densification de Réseau - BEI 95% : 7 600 000 & BM 5% : 400 000	8 000 000					
1.2	Lot 2 : B. Passage 6.6 à 30 kV des 2 Feeders restants à Bel Air (Arsenal et Port Sud) - EIB 95% : 4 750 000 & BM 5% : 250 000	5 000 000					
1.3	Lot 3 : L.5 - Lot 1 - Dakar : Création de Postes et de Secteurs, Extension et Renforcement de Réseaux BT à Dakar et dans les Régions - 100% BM	5 300 000					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
<b>Réf N°</b>	<b>Contrat (Description)</b>	<b>Coût Estimé (\$US)</b>	<b>Méthode de Passatio n du Marché</b>	<b>Pré- Qualificati on (O/N)</b>	<b>Préférer ce National e (O/N)</b>	<b>Exame n Préala ble BM (Ex Ante/E x Post)</b>	<b>Date d'Ouverture des Offres Prévue</b>
<b>2</b>	<b>P1B- Ligne et Poste HTA &amp; Poste HTB &amp; Câble Fluvial (Protection, Télécom et Téléconduite) : Marché à 04 Lots Indépendants - BM</b>	<b>18 338 330</b>	<b>AOI</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	Revue A Priori	04/08/2017

2.1	Lot 1 : Sécurisation, Alimentation Electrique de KARMELE et Amélioration de la Qualité de Service des Feeders T32 ; T31 ; Rufisque Nord et Km 22	5 681 000					
2.2	Lot 2 : Développement des Ventes et Amélioration de la Qualité de Service à Mbour, Joal, Kayar, Bayakh	2 556 000					
2.3	Lot 3 : L.16 - Kédougou - Raccordement au Réseau Interconnecte de SARAYA, BANDA FASSI, SALEMATA ET FONGONLEMBI - KEDOUGOU - BM	8 400 000					
2.4	Lot 4 : Remplacement Câble Fluvial de Sédhio - 100% BM	1 701 330					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
<b>Réf N°</b>	<b>Contrat (Description)</b>	<b>Coût Estimé (\$ .US)</b>	<b>Méthode de Passatio n du Marché</b>	<b>Pré- Qualificati on (O/N)</b>	<b>Préféren ce National e (O/N)</b>	<b>Exame n Préala ble BM (Ex Ante/E x Post)</b>	<b>Date d'Ouverture des Offres Prévue</b>

<b>3</b>	<b>P2A- Ligne et Poste HTA (WB/EIB):</b> Marché à 03 Lots Indépendants - <b>BEI - BM</b>	<b>7 504 000</b>					
3.1	Lot 1 : H.1. Extension et Densification Réseaux Dabo (750 000) + H.2. Extension et Densification Réseaux Vélingara (1 893 000) = 2 643 000 - EIB 95% & BM 5%	2 643 000					
3.2	Lot 2 : I.2. Raccordement Diaobé-Koukané-Pakour (1 315 000) + I.5. Raccordement Médina Gounass à partir de Bokonto sur 47 km (1 406 000) = 2 721 000 - EIB 95% & BM 5%	2 721 000	AOI	N	N	Revue A Priori	15/09/2017
3.3	Lot 3 : I.1. Raccordement Marsasoum à partir de Tangori sur 23 km (734 000) + I.3. Raccordement Sindian à partir de Baila sur 47 km (1 406 000) = 2 140 000 - EIB 95% & BM 5%	2 140 000					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>10</b>

Réf N°	Contrat (Description)	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Passatio n du Marché	Pré- Qualificati on (O/N)	Préférer ce National e (O/N)	Exame n Préala ble BM (Ex Ante/E x Post)	Date d'Ouverture des Offres Prévue
4	<b>P2B- Ligne et Poste HTA : Programme UE - Composante 1 Marché à 02 Lots Indépendants</b>	<b>13 725 000</b>					
4.1	Lot 1 : Programme UE - Composante 1 - Dorsales PNUER- Kolda - Médina Yoro Foulah (1 233 000) + Dorsales PNUER- Medina Yoro Foulah - Pata (847 000) + Dorsales PNUER- Pata - Ndorma (770 000) + Composante 2 - Electrification rurale BT (3 178 000)	6 028 000	AOI	N	N	Revue A Priori	15/09/2017
4.2	Lot 2 : I Programme UE - Composante 1 - Dorsales PNUER- Djéné-Sakar-Diana Malari - Kolda (1 900 000) + Dorsales PNUER- Vélingara - Nétéboulou (1 926 000) + Dorsales PNUER- Djérédji - Bémet Bidjini (693 000) + Composante 2 - Electrification rurale BT (3 178 000)	7 697 000					
5	<b>P3 - Poste HTB Ligne et Poste HTA: Protection, Télécom et Téléconduite : - EIB 95 &amp; BM 5% - Marché à 02 Lots Indépendants</b>	<b>31 229 000</b>	AOI	N	N	Revue A Priori	15/10/2017

5.1	Lot 1 : K. Création du Poste Injecteur de Guédiawaye (Poste HTB 90/30 kV) - EIB 95% (26 600 000) & BM 5% (1 400 000)	28 000 000					
5.2	Lot 2 : Sécurisation de l'Alimentation Electrique des Clients des Postes Aéroport et Université en Procédant au Renouvellement des Cellules 30kV Non Fiables	3 229 000					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
<b>Réf N°</b>	<b>Contrat (Description)</b>	<b>Coût Estimé (\$.US)</b>	<b>Méthode de Passatio n du Marché</b>	<b>Pré- Qualificati on (O/N)</b>	<b>Préféren ce National e (O/N)</b>	<b>Exame n Préala ble BM (Ex Ante/E x Post)</b>	<b>Date d'Ouverture des Offres Prévue</b>
6	<b>P4 - Poste HTB/ Protection, Télécom et Téléconduite :</b> Marchés à 02 Lots Indépendants - <b>BM &amp; BEI</b>	<b>5 000 000</b>					
6.1	Lot 1 : L.4 Automatisation de la Distribution avec la Télécommande des Appareils de Coupures -100% BM	2 000 000	AOI	N	N	Revue A Priori	25/08/2017
6.2	Lot 2 : J.2. Renforcement Téléconduite Réseaux HTA de Dakar et Environs- EIB 95% (2 850 000) & BM 5% (150 000)	3 000 000					
7	<b>P5 - Fourniture Compteur: Fourniture 260 000 Compteurs Modulaires à Paiement Préalable</b>	<b>8 333 000</b>	AOI	N	N	Revue A Priori	15/05/2017



8	<b>P5 - Fourniture Compteur: Fourniture 300 000 Compteurs Modulaires à Paiement Préalable - BEI 95% : 10 688 000 &amp; BM 5% : 563 000</b>	<b>11 250 000</b>	AOI	N	N	Revue A Priori	15/07/2017
9	<b>P6A - Fourniture Matériel pour Installation Compteurs et Autres : Marché à 03 Lots - BM 100%</b>	<b>8 901 000</b>	AOI	N	N	Revue A Priori	25/06/2017
9.1	Lot 1 - D-2 : Acquisition de Matériel pour la Pose de 40 000 Compteurs dans les Marchés	6 667 000					
9.2	Lot 2 - D-3 : Acquisition de Matériel pour la Reprise de Réseau de 20 Marchés	234 000					
9.3	Lot 3 - D-4 : Acquisition pour Installation Intérieure d'Environ 12 500 Clients à Faible Revenus	2 000 000					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
<b>Réf N°</b>	<b>Contrat (Description)</b>	<b>Coût Estimé (\$US)</b>	<b>Méthode de Passation du Marché</b>	<b>Pré-qualification (O/N)</b>	<b>Préférence Nationale (O/N)</b>	<b>Examen Préalable BM (Ex Ante/Ex Post)</b>	<b>Date d'Ouverture des Offres Prévue</b>
10	<b>D-5 &amp; C: Installation Intérieure Clients à Faible Revenus</b>	<b>5 250 000</b>	AON	N	N	Revue A Posteriori	25/06/2017
10.1	Lot 1 - D-5 : Installation Intérieure d'Environ 12 500 Clients à Faible Revenus - BM 100%	250 000					

10. 2	Lot 2 - C- Installation Intérieure d'environ 25 000 Clients à Faible Revenus - EIB 95% & BM 5%	5 000 000					
11	D-6 : Recrutement d'une Agence Conseil en Communication pour la Campagne Marketing du WOYOFAL - BM	1 300 000	AON	N	N	Revue A Postérieure	25/06/2017
12	Acquisition de Matériel Informatique UEP et Personnel Complémentaire	100 000	CF	N	N	Revue A Postérieure	10/04/2017
13	Frais Fonctionnement UEP (A la Demande)	60 000	CF	N	N	Revue A Postérieure	10/04/2017
15	Campagne de Communication des Compteurs Intelligents: Forums avec clients Grands Comptes)	20 000	CF	N	N	Revue A Postérieure	10/05/2017
16	Acquisition d'un Logiciel de Gestions Financière - Passation des Marchés et Suivi - Evaluation (Acquisition & Installation)	30 000	CF	N	N	Revue A Postérieure	10/04/2017

### **III. Marchés Publics de Services de Consultants**

#### **3.1. Marché Soumis à Examen Préalable ou Post conformément aux Seuils de l'IDA de 2013 revus en 2016 en Vigueur au Sénégal**

Les contrats qui seront soumis à l'Examen Préalable de la Banque Mondiale conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 :

NATURE DE DEPENSES	METHODE DE PASSATION DE MARCHES	VALEUR SEUIL DU CONTRAT (\$ EU)	CONTRATS SOUMIS A EXAMEN PREALABLE
<b>Consultants Firmes</b>	SFQC1; SBQ2; SCM3; SBF4; SBQC		Tous Contrats de 1 000 000 \$ EU ou Plus
	SQC5	< 200 000	Aucun
	Entente Directe	Pas de seuil	Tous Contrats de <b>100 000 \$ EU</b> ou Plus
<b>Consultants Individuels</b>	Consultant Individuel (AMI)	≥ 100 000	Tous Contrats de <b>300 000 \$ EU</b> ou Plus
	Consultant Individuel (3CV)	< 100 000	
	Entente directe	Pas de Seuil	Tous Contrats de <b>100 000 \$ EU</b> ou Plus
<b>Tous les TDR, quel que soit la valeur du Contrat, sont soumis à Examen Préalable.</b>			

### **3.2. Liste Restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :**

Liste Restreinte de Consultants pour Prestations de Services, d'un Coût Estimatif Inférieur à **300 000 \$ US** ou Equivalent par Contrat, peut être entièrement composée de Consultants Nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.

### **B. Liste des Marchés de SELECTION ET EMPLOI CONSULTANT Financés par la BM - BEI- UE, y-compris la Méthode de Passation de Marché : Associée et Principales Etapes.**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
----------	----------	----------	----------	----------	----------

1Sélection Fondée sur la « Qualité et le Coût »

2Sélection Fondée sur la « Qualité du Consultant »

3Sélection au « Coût Minimum »

4Sélection à « Budget Fixe » (Prédéterminé)

5- Sélection Fondée sur les « Qualifications des Consultants »

CI : « Consultant Individuel » - AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

<b>Ref. N°</b>	<b>Description de la Tâche</b>	<b>Coût Estimé (\$ .US)</b>	<b>Méthode de Sélection</b>	<b>Examen par la Banque (Ex Ante/Ex Post)</b>	<b>Date de Soumission des Propositions Prévue</b>
1	L23 - Etudes du Plan de Défense et du Plan de Reconstitution du Réseau en cas d'Incident - 100% BM Et pour gagner du Temps, SE/DQSE doit participer à l'élaboration des TDR et dans ce cas le marché pourra être lancé en attendant les Etudes	1 700 000	SFQC	Revue A Priori	25/07/2017
2	Actualisation des Schémas Directeurs Production - Transport et Distribution	1 000 000	SFQC	Revue A Priori	30/07/2017
3	Audit HSE, Etude Technique et Termes de Référence Démantèlement dans le Cadre du Projet de Connexion des Centres Secondaires de Nganda, Koungheul et Koumpentoum	286 000	SFQC	Revue A Posteriori	17/07/2017
4	Assistance à la Mise en Place d'un Système de Management des Risques: Implémentation Outil de Gestion des Risques	500 000	SFQC	Revue A Posteriori	17/07/2017
5	Assistance à la Restructuration Financière de SENELEC	667 000	SFQC	Revue A Posteriori	17/07/2017
6	Mise en œuvre Etude Tarifaire : Elaboration Grille Tarifaire Intégrant les Tarifs Spécifiques	170 000	SFQC	Revue A Posteriori	15/07/2017
7	Assistance à la Mise en œuvre du Plan Stratégique	420 000	SFQC	Revue A Posteriori	15/07/2017

8	Actualisation des Schémas Directeurs Production - Transport et Distribution	1 000 000	SFQC	Revue A Priori	30/07/2017
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
<b>Ref. N°</b>	<b>Description de la Tâche</b>	<b>Coût Estimé (\$ .US)</b>	<b>Méthode de Sélection</b>	<b>Examen par la Banque (Ex Ante/Ex Post)</b>	<b>Date de Soumission des Propositions Prévue</b>
9	Etude Stratégique et Prospective sur la Participation à Moyen et Long Termes du Secteur Privé dans le Secteur de l'Electricité	830 000	SFQC	Revue A Posteriori	15/07/2017
10	Avenant N°2 - Audit du Contrat de Performance Etat du Sénégal - SENELEC : Année 2017	248 855	SFQC	Revue A Posteriori	30/07/2017
11	Audit du Contrat de Performance Etat du Sénégal - SENELEC : 2017-2019	500 000	SFQC	Revue A Posteriori	30/07/2017
12	Recrutement d'un Auditeur Externe pour la Période 2017- 2020	60 000	SFQC	Revue A Posteriori	15/07/2017
13	Mise en œuvre des Recommandations des Audits et Etudes - Composante 3 : Upgrading du Logiciel de Planification des Moyens de Production : Acquisition Logiciel de Simulation des Energies Renouvelables	80 000	CI	Revue A Posteriori	30/07/2017
14	Etude pour la Sélection d'un Consultant Individuel pour la Réalisation des Audits Sociaux des Projets de Connexion des Deux Centres Secondaires Isolés (Tamba : Kaffrine - Kougheul - Koumpentoum & Matam :	61 250	CI	Revue A Posteriori	15/04/2017

	Oréfondé - Ourossogui) et du Renouveau de la Ligne Oréfondé-Ourossogui				
15	Suivi des Mesures Environnementales et Sociale	150 000	QC	Revue A Posteriori	17/07/2017
16	Assistance Technique pour Remplacement du Câble Sous-Marin Dakar - Gorée	10 000	CI	Revue A Posteriori	17/07/2017
17	01 Auditeur Interne PASE (Recrutement d'un Auditeur Interne pour la période 2016 - 2020)	24 100	CI	Revue A Posteriori	30/04/2017
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
<b>Ref. N°</b>	<b>Description de la Tâche</b>	<b>Coût Estimé (\$US)</b>	<b>Méthode de Sélection</b>	<b>Examen par la Banque (Ex Ante/Ex Post)</b>	<b>Date de Soumission des Propositions Prévues</b>
19	04 Ingénieurs pour la Supervision des Composantes 1 & 2 dont : ** 02 pour aider à Superviser les Travaux Exécutés dans le cadre du PASE pour « LA MISE A NIVEAU, RENFORCEMENT ET MODERNISATION RESEAU DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION » ** 02 pour aider à Superviser les Marchés de Fournitures Exécutés dans le cadre du PASE pour « AMELIORATION DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE DE LA SENELEC »	96 410	CI	Revue A Posteriori	17/07/2017

20	Seconde Mise à jour du Manuel d'Exécution du PASE 1 afin d'intégrant les Procédures relatives aux nouveaux Bailleurs (BEI, AFD, etc.)	17 015	CI	Revue A Posteriori	17/05/2017
21	Assistance à la Mise en Place Outil de Suivi-Evaluation	270 000	QC	Revue A Posteriori	17/07/2017
22	Assistance à l'Elaboration des Procédures Administratives, Comptables et Financières de SENELEC	125 000	QC	Revue A Posteriori	17/07/2017

**PROCUREMENT PLAN** Senegal : Electricity Sector Support Project

**General Information**  
 Country: Senegal Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-03-16  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-10-22  
 Project ID: P125565 GPN Date:  
 Project Name: Electricity Sector Support Project  
 Loan / Credit No: IDA / 51450, IDA / 58920  
 Executing Agency(ies) SENEGAL NATIONAL ELECTRICITY AGENCY

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
05-TVAUX-PASE-2017 / P1A Ligne et Poste HTA (WB/EIB): Marche à 03 Lots. BD & BM Lot 1 J.1. Extension et modernisation de Réseau BEI 7500000 & BM 400 000 Lot 2 B. Passage 6.6 à 30 kV des 2 Feeders restants à Bel Air Arsenal et Port Sud EIB 4 750 000 & BM 250 000 Lot 3	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				18,300,000.00	15,024,515.37	En cours d'exécution					2017-06-16	2018-11-27	2017-06-21	2018-11-30			2017-08-29	2019-01-30	2017-09-28	2019-05-15	2017-11-20	2019-07-29	2019-11-20
09-TVAUX-PASE-2017 / P3 Poste HTB Ligne HTA. Protect Telecom Telecond EIB BM 02 Lots Lot 1 K. Creation du Poste Inject Gurdawaye Poste HTB 90 30 kV EIB BM Lot 2 Sécurisation Alimentation Electric Clients Postes Aeroport Universite Renouvellement Cellules 30kV Non Flables	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				31,229,000.00	26,879,883.16	Signé					2017-07-31	2018-10-02	2017-08-05	2018-11-27			2017-10-17	2018-12-19	2017-11-16	2019-02-11	2018-01-21	2019-05-21	2020-01-21
06-TVAUX-PASE-2017 / P1B- Ligne et Poste HTA & Poste HTB & Câble Fluvial Protection Telecom et Téléconduite 3 lots Lot 1 L21 - Dévelop Ventes et Amel Qualité Service Mbour, Joal, Kayar, Bauxak Lot 2 L16 - Kédougou - P1B Bis de SAKAYA, BANDIA Lot3: Rempla Câble FluV Sédh	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				12,657,330.00	8,456,544.58	Signé					2018-06-08	2018-10-25	2018-06-13	2018-12-13			2018-09-01	2019-01-09	2019-01-15	2019-04-02	2019-03-10	2019-07-15	2020-11-15
6 BIS-TVAUX-PASE-2017 / P1B Bis - Sécurisation Alimentation Electrique de KARMEI et Amélioration de la Qualité de Service des Feeders T32 T31. Rufisque Nord et Km 22	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				5,681,000.00	4,746,362.75	Achévé					2018-09-15	2019-04-17	2018-09-20	2019-04-18			2019-02-12	2019-06-19	2019-03-14	2019-07-03	2019-04-18	2019-10-30	2020-08-30
08-TVAUX-PASE-2017 / P2B- Ligne et Poste HTA : Programme UE 2 Lots Lot 1: Pq UE Consoles PNUIER Kolda MYT+Pata+Ndorma + Electrification rurale BT Lot 2: Pq UE Consoles PNUIER Djéné Sakar Diana Malari Kolda + Velingara Nétéboulou+Djérédji Bémet Bidjini+Electrification rurale BT	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				13,725,000.00	0.00	Annulé					2017-06-30						2017-09-15		2017-10-15		2017-12-21		2019-12-21
18-TVAUX-PASE-2018 / P4 Bis - Automatisation du Réseau de Distribution National - 3ième Phase : 02 Lots: Lot 1 - AUTOMATISATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION NATIONAL. 3ième Phase AU NIVEAU DES REGIONS - Lot 2 : INTEGRATION DES APPAREILS TELECOMMANDES AU BUREAU CENTRAL DE COND	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				8,496,250.00	9,099,087.54	Signé					2019-01-16	2019-05-22	2019-01-21	2019-05-27			2019-03-04	2019-07-24	2019-04-03	2019-08-07	2019-05-08	2019-11-29	2020-06-30
07-TVAUX-PASE-2017 / P2A- Ligne et Poste HTA 3 Lots Lot 1 J.1. Extension et modernisation Réseaux Dabo et Velingara Lot 2 J.2. Raccordement Diabé-Boukane-Pakour et Médina Coumass à partir de Bokonto sur 47 km Lot 3 J.1. Raccordement Marsassoum à partir de Tangori sur 2	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				7,504,000.00	0.00	Annulé					2018-09-18	2018-12-21	2018-09-23				2018-11-04		2018-12-04		2019-02-09		2021-02-08
10-TVAUX-PASE-2017 / P4 Poste HTB Protection Telecom Telecond BM BEI 2 Lots Lot1 L4 Automatisation Distribution Telecom Appareils Coupures BM Lot2 J2 Raccordement Telecond Reseaux HTA de la Zone Centre Ouest (DRCO) EIB BM	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				5,000,000.00	0.00	Annulé					2018-03-15		2018-03-20	2018-12-03			2018-05-24		2018-06-23		2018-08-16		2020-08-15





13-14-FOURSER-2017-PASE / Lot 1-D-4 et D5: Acquisition pour installation Intérieure d'Environ 12 500 Clients à Faibles Revenus et Lot 2 - C- Fourniture et Installation Intérieure d'Environ 25 000 Clients à Faibles Revenus	IDA / 58920	Component 2. Improve SENELEC's commercial performance	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	7,250,000.00	0.00	Annulé			2018-01-22	2018-01-27		2018-04-09		2018-06-27		2020-06-26				
16-FOUR-PASE-2018 / Acquisition de Matériel et Mobilier de Bureau Complémentaire UEP PASE	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	15,000.00	11,037.95	Achévé				2018-07-21	2018-05-29			2018-09-15	2018-10-10	2018-11-14	2018-12-21			
17-FOUR-PASE-2018 / Acquisition d'une Imprimante Réseau Multifonctions Couleur HP Color Laserjet Entreprise Flow MFP M880Z+ ou équivalent	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	17,000.00	11,007.88	Signé				2018-10-21	2018-10-23			2018-12-16	2018-12-21	2019-06-14				
14-FOURSER-PASE-2018 / D-4 & C Acquisition de Petits Matériels pour Installation Intérieure d'Environ 37 500 Clients à Faibles Revenus et D-5 Installation Intérieure d'Environ 37 500 Clients à Faibles - Four & Pose Installations Intérieures Electriques Marché à O1 Seul Lot	IDA / 58920	Component 2. Improve SENELEC's commercial performance	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,473,500.00	0.00	Annulé			2018-08-31	2018-09-05		2018-10-17		2018-12-14	2019-02-28	2020-02-13				
13-FOUR-PASE-2018 / D-4 & C Acquisition de Matériels Spécifiques pour Installation Intérieure d'Environ 37 500 Clients à Faibles Revenus: Marché à O1 Seul et unique Lot	IDA / 58920	Component 2. Improve SENELEC's commercial performance	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	7,845,250.00	0.00	Annulé			2018-08-31	2018-09-05		2018-10-17		2018-11-16	2019-01-24	2019-07-23				
13-FOUR-PASE-2019 / Fourniture de Matériels Spécifiques pour Installation Intérieure 37500 Ménage à Faibles Revenus (MFR): 02 lots indépendants - BM 07 et BEI 93. Lot 1: Fourniture Câble & Supports - Lot 2 : Coffrets et Appareillages	IDA / 58920	Component 2. Improve SENELEC's commercial performance	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	10,600,000.00	0.00	Annulé			2019-01-16	2019-03-20	2019-01-21	2019-05-21		2019-03-04	2019-05-29	2019-04-03	2019-07-16	2019-05-08	2019-11-04	
25-FOUR/SER-PASE-2019 / Acquisition - Installation et formation d'un logiciel de MS Project et formation pour le suivi de tous les projets du PASE	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	3,000.00	1,096.32	Signé				2019-03-05	2019-01-29			2019-04-30	2019-01-29	2019-10-27				
25-FOUR-PASE-2019 / Four Matériel Blanchement Anti-fraude pour Sécurisation 50000 Clients Quartiers Difficiles Lot 1: Four Câbles Concentriq & Access Associés - Lot 2: Four Coffret Comptage & Matériels Sécurisation.	IDA / 58920	Component 2. Improve SENELEC's commercial performance	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	10,924,624.00	0.00	Annulé			2019-03-29	2019-04-08	2019-04-03	2019-06-18		2019-05-15	2019-06-26	2019-06-14	2019-12-18	2019-07-19	2020-03-15	
22-PASE-FOUR/SER-2019 / Acquisition et installation d'un Système de Télésurveillance pour un immeuble de 4 Etages et Acquisition et Installation d'un Système d'Accès Numérique avec Logiciel et Poste de Traitement pour UEP	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	Annulé				2019-03-27				2019-05-22		2019-08-20				
27-FOUR-PASE-2019 / Fourniture - Installation - Formation à l'utilisation LOGICIEL Elaboration Etats Financiers SYSCOHADA Révisé	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	2,000.00	1,555.38	Achévé				2019-03-20	2019-04-16			2019-05-15	2019-06-24	2019-08-13	2020-09-30			
24-FOUR/SER-PASE-2019 / Recrutement d'une Structure de Gardiennage à Réformer avec une Structure Qualifiante dans le Domaine	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	24,000.00	0.00	Annulé				2019-03-25				2019-05-20		2019-11-16				
15-FOUR-PASE-2019 / Fourniture de Matériels Electriques Spécifiques pour Sécurisation 20 000 Camions dans 20 Marchés-Lot 1: Four Postes Transfo, Câbles et Supports BT - Lot 2: Fourniture Coffrets & Appareillages Electriques-Lot 3 : Four Chemins de Câbles et des tubes IRO	IDA / 58920	Component 2. Improve SENELEC's commercial performance	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	6,518,892.00	0.00	Annulé			2019-03-15	2019-04-09	2019-03-20	2019-05-14		2019-05-24	2019-07-10		2019-07-28	2020-02-23		
28-FOUR/SER-PASE-2019 / Acquisition d'un logiciel de Planification de la Production et Assistante Technique avec Plexos	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		500,000.00	464,606.56	Signé			2019-03-31	2019-02-07	2019-04-05	2019-01-05		2019-05-10	2020-08-26	2019-11-06				
15 BIS-FOUR/SER-PASE-2019 / Four Petits Mat & Install pour Sécuris 20000 Camion dans 20 marchés DC1-DC2-DKEE-08H-DKCO-DNS - Lot1-5mois 27.78 Construc Poste Transfo, Pose Réseau Distrib BT, Four Accessio Réseau Lot2-7mois 78.22 Install Intér 20000 Camis, Sécuris Compta, Four Accessio	IDA / 58920	Component 2. Improve SENELEC's commercial performance	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	2,381,637.00	1,245,103.44	Signé			2019-04-15	2019-04-09	2019-04-20	2019-04-29		2019-06-01	2019-06-12	2019-07-01	2019-11-19	2019-08-05	2020-09-07	2020-03-02





01-CONS-PASE-2017 / Suivi des Mesures Environnementales et Sociale	IDA / 51450	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2017-06-30	2017-07-21	2017-09-03							2017-10-03	2017-11-07		2020-11-06			
05-CONS-PASE-2017 / Audit HSE Etude Technique et TDR Démantèlement dans le Cadre du Projet de Connexion des Centres Secondaires de Nganda Koumheul et Koumpentoum	IDA / 51450	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	286,000.00	0.00	Annulé	2017-06-30	2017-07-21	2017-09-03		2017-10-01	2017-10-31				2017-12-05	2018-01-09		2019-01-09			
13-CONS-PASE-2017 / Actualisation des Schémas Directeurs Production Transport et Distribution	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,000,000.00	1,823,330.18	Signé	2017-06-30	2017-04-18	2017-07-21	2017-06-01	2017-09-03	2017-10-11		2017-10-31	2017-11-30	2018-05-22	2018-01-04	2018-11-28	2018-02-21	2018-12-21	2020-02-21	
17-CONS-PASE-2017 / Recrutement d'un Auditeur Externe pour la Période 2017-2020	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-06-30	2017-07-21	2017-09-03		2017-10-31	2017-11-30				2018-01-21	2018-03-21		2019-03-21			
20-CONS-PASE-2017 / L23 Etudes du Plan de Défense et du Plan de Reconstitution du Réseau en cas d'Incident	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,700,000.00	1,081,282.35	Signé	2017-06-30	2017-04-18	2017-07-21	2017-09-21	2017-09-03	2018-06-01		2017-10-31	2017-11-30	2018-11-06	2018-01-21	2019-02-28	2018-03-21	2019-03-22	2020-03-20	
07-CONS-PASE-2013 / DP-N20-2013 Audit du Contrat de Performance Etat du Sénégal - Senelc - R18	IDA / 51450	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	552,000.00	0.00	En cours d'exécution	2014-02-26	2014-03-19	2014-05-02		2014-05-30	2014-06-29				2014-08-03		2014-09-07		2017-09-06		
16-CONS-PASE-2017 / Audit du Contrat de Performance Etat du Sénégal - SENELC : 2017-2019	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	500,000.00	328,073.37	Signé	2017-06-30	2017-05-29	2017-07-21	2017-07-27	2017-09-03	2017-10-13		2017-10-31	2017-12-06	2017-11-30	2018-03-06	2018-01-21	2018-08-09	2018-03-21	2018-09-17	2020-03-20
14-CONS-PASE-2017 / Etude Stratégique et Prospective sur la Participation à Moyen et Long Termes du Secteur Privé dans le Secteur de l'Electricité	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	830,000.00	0.00	Annulé	2017-06-30	2017-07-21	2017-09-03		2017-10-31	2017-11-30				2018-01-20	2018-03-21		2020-03-20			
08-CONS-PASE-2017 / Assistance à la Mise en Place d'un Outil de Suivi Evaluation	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	270,000.00	0.00	Annulé	2017-06-30	2017-07-21	2017-09-03							2017-10-03	2017-11-21		2018-11-21			
44-CONS-PASE-2018 / Recrutement d'un Consultant -Structure Facilitatrice pour la Mise en œuvre du PAR Cabinet: Tronçon Hann - Cap des Biches - 07 mois	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	160,000.00	89,220.91	Signé	2018-09-05	2019-08-09	2018-09-26		2018-11-09	2019-02-27		2018-12-07	2019-01-23	2019-01-06	2019-02-22	2019-02-10	2019-02-27	2019-04-28	2019-05-10	2019-12-14
34-CONS-PASE-2018 / Recrutement Bureaux Contrôle et Suivi des Travaux Remise en Etat et Modernisation Réseaux Distribution de Senelc, dans le cadre du PASE 2 (09 à 18 mois): Lot 1: Zone de Dakar et Environs & Lot 2: Zone Sud (Ziguinchor, Kédougou, Sédiou, ...)	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	1,992,000.00	0.00	Annulé	2018-11-15	2018-11-19	2018-12-06		2019-01-29		2019-03-05	2019-04-04		2019-05-22	2019-06-26		2020-09-18			
22-CONS-PASE/2017 / Etude pour l'ÉVALUATION DE LA RÉGULATION ET LA MISE EN PLACE D'UN ORGANISME DE RÉGULATION DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE AU SÉNÉGAL	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	900,000.00	0.00	Annulé	2017-12-14	2017-10-24	2018-01-04		2018-04-15	2018-06-13	2018-07-13			2018-08-17		2018-12-15		2020-12-14		
49-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant pour une Etude pour Mettre Fin au Monopole de Senelc - 03 mois	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	150,000.00	148,084.15	Signé	2019-01-31	2018-12-18	2019-02-21		2019-04-06	2019-02-13				2019-05-06	2019-03-12	2019-06-10	2019-04-17	2019-10-08		
51-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant -Structure Facilitatrice pour la Mise en œuvre du PAR de Dakar - 07 mois	IDA / 58920	Component 4: Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	200,000.00	93,757.54	Signé	2019-02-13	2019-07-17	2019-03-06		2019-04-19	2019-08-07				2019-05-19	2019-12-09	2019-06-23	2019-12-30	2020-03-19		
52-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant -Structure Facilitatrice pour la Mise en œuvre du PAR de Kédougou - 07 mois	IDA / 58920	Component 4: Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	200,000.00	68,769.68	Signé	2019-01-30	2019-07-19	2019-02-20		2019-04-05	2019-08-21				2019-05-05	2019-12-09	2019-06-09	2019-12-30	2020-03-05		
54-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant pour la Réalisation de l'étude d'impact socioéconomique des Réalisations du PASE - 04 mois	IDA / 58920	Component 4: Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2019-02-21	2019-03-14			2019-04-27					2019-05-27	2019-07-01		2019-12-28			
09-CONS-PASE-2017 / Assistance à l'Elaboration des Procédures Administratives Comptables et Financieres de SENELC	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	125,000.00	0.00	Annulé	2017-06-30	2017-07-21	2017-09-13							2017-10-13	2017-11-21		2019-11-21			
07-CONS-PASE-2017 / Assistance à la Mise en Place d'un Système de Management des Risques Implémentation Outil de Gestion des Risques	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	500,000.00	0.00	Annulé	2017-06-30	2017-07-21	2017-09-03		2017-10-01	2017-10-31				2017-12-05	2018-01-09		2019-01-09			

11-CONS-PASE-2017 / Mise en œuvre Outils Tarifaire Elaboration Grille Tarifaire Intégrant les Tarifs Spécifiques	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	170,000.00	0.00	Annulé	2017-06-30	2017-04-07	2017-07-21	2017-07-11	2017-09-14					2017-10-12	2017-11-11	2017-12-16	2018-01-20	2020-01-20						
34-CONS-PASE-2019 / Recrutement Bureaux Contrôle et Suivi Travaux, Remise en Etat et Modernisation Réseaux Distribution de Senelec (09 à 18 mois): Lot 1 : Dakar et Environs- Lot 2 : Zone Sud (Ziguinchor, Kédougou, Sédhiou, ...)	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	3,560,000.00	1,848,851.50	Signé	2019-02-28	2019-01-18	2019-03-21	2019-02-21	2019-05-04	2019-06-19				2019-06-01	2019-08-07	2019-07-01	2019-09-30	2019-08-05	2020-01-03	2019-10-15	2020-01-28	2020-10-09		
45-CONS-PASE-2018 / Recrutement d'un Consultant pour la Réalisation du Plan d'Action de Compensation à Dakar - 02 mois	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	100,000.00	83,580.21	Signé	2019-02-06	2018-12-05	2019-02-27									2019-05-12	2019-03-06	2019-06-16	2019-04-05	2019-09-14				
45BIS-CONS-PASE-2018 / Recrutement d'un Consultant pour la Réalisation du Plan d'Action de Compensation à Kédougou: 02 mois	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	100,000.00	84,840.28	Signé	2019-02-06	2018-12-05	2019-02-27									2019-05-12	2019-02-01	2019-06-16	2019-04-05	2019-09-14				
34-CONS-PASE-2017 / Recrutement d'une Equipe de Consultant Chargée du Contrôle et Suivi des Chantiers	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	105,000.00	0.00	Annulé	2018-09-10		2018-10-01									2018-12-14		2019-01-18		2020-10-29				
56-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant pour l'Evaluation des Besoins en Sauvegarde de Senelec	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	100,000.00	0.00	Annulé	2019-03-29		2019-04-19									2019-07-02		2019-08-06		2020-07-31				
47-CONS-PASE-2019 / Assistance Technique sur la Stratégie Gaz To Power de Senelec	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	490,000.00	452,106.91	Achévé	2019-04-15	2019-05-03	2019-05-06	2019-05-08	2019-06-19	2019-08-14					2019-07-17	2019-10-02	2019-08-16	2019-10-09	2019-09-20	2019-11-13	2019-10-25	2020-03-24	2020-10-24	2021-02-02
53-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant -Structure Facilitatrice pour la Mise en œuvre du PAR de Kolda- 07 mois	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	200,000.00	341,923.12	Signé	2019-02-27	2019-07-19	2019-04-15									2019-06-28	2019-12-19	2019-08-02	2020-01-14	2020-04-28				
53BIS-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant -Structure Facilitatrice pour la Mise en œuvre du PAR de Ziguinchor- 07 mois	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	160,000.00	142,269.52	Signé	2019-04-15	2019-07-29	2019-05-06									2019-07-19	2019-12-07	2019-08-23	2020-01-27	2020-02-19				
45 BIS 2-CONS-PASE-2018 / Recrutement d'un Consultant pour la Réalisation du Plan d'Action de Compensation au Sud Kolda, Ziguinchor: 02 mois	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	300,000.00	294,726.26	Signé	2019-02-26	2018-12-05	2019-03-19									2019-06-01	2019-03-20	2019-07-06	2019-04-19	2019-10-04				
34 BIS-CONS-PASE-2019 / Recrutement Bureaux Contrôle & Suivi Environ. & Social, Remise en Etat Modernis. Réseaux Transport Senelec: Poste HTB 90/30 kV - Ligne et Poste HTA, Protection, Télécom & Téléconduite - Création Poste Injecteur Guédiawaye & Environs - 18 mois	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	1,101,340.00	0.00	Annulé	2019-04-15		2019-05-06			2019-06-19					2019-07-17		2019-08-16	2019-09-20	2019-10-25	2020-10-24				
12-CONS-PASE-2017 / Assistance à la Mise en œuvre du Plan Stratégique	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	420,000.00	0.00	Annulé	2017-06-30		2017-07-21			2017-09-03					2017-10-31		2017-11-30	2018-01-04	2018-02-08	2020-02-08				
50-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'une Structure pour Accès de Senelec aux Capitaux Privés- 06 mois	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International	500,000.00	0.00	Annulé	2019-03-29		2019-04-19			2019-06-02						2019-07-02		2019-08-06		2020-03-03				
67-CONS-PASE-2019 / Elaboration et Mise en Œuvre Plan de Communication - PASE 1	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	150,000.00	109,110.30	Signé	2019-06-30	2019-07-09	2019-07-21									2019-10-03	2020-01-07	2019-11-07	2020-01-24	2020-09-02				
34BIS-CONS-PASE-2019 / Recrutement de Bureaux de Contrôle et Suivi Environnemental et Social, de Remise en Etat et de Modernisation des Réseaux de Transport de Senelec, dans le cadre du PASE 2 - 12 mois	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	100,000.00	0.00	Annulé	2019-06-30	2019-10-24	2019-07-21			2019-09-03						2019-10-03		2019-11-07		2020-09-07				
69-CONS-PASE-2019 / Sélection d'un Consultant pour un Accompagnement dans la Mise en œuvre de la Filialisation de Senelec - 04 mois	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International	300,000.00	0.00	Annulé	2019-07-15	2019-06-18	2019-08-05			2019-09-18						2019-10-18		2019-11-22		2020-04-05				
69BIS-CONS-PASE-2019 / Sélection d'un Consultant pour un Accompagnement dans la Mise en œuvre de la Filialisation de Senelec - 07 mois	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	1,000,000.00	0.00	Annulé	2019-08-15		2019-09-05			2019-10-19					2019-11-16		2019-12-16	2020-01-20	2020-02-24	2020-11-10				

72-CONS-PASE-2019 / Plan de Gestion Em. & Sociale pour Reprise Réseau 30KV parir Nouveau Poste Guediaway, Etab. en Mise en oeuvre PAR (optionnel): 120 Millions dont: 25 Millions PSES- 01 mois; 50 Millions PAR- L5 mois; 50 Millions Mise en oeuvre PAR- 07 mois	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	205,000.00	270,253.75	Signé	2019-11-30	2019-12-27	2019-12-21	2020-02-03	2020-03-14							2020-03-04	2020-03-03	2020-04-08	2020-07-16	2020-11-04	
77-CONS-PASE-2020 / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT SPECIALISE EN COMMUNICATION EVENEMENTIEL POUR L'ORGANISATION DE LA TABLE RONDE DES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS POUR L'ACCES UNIVERSEL A L'ENERGIE pour 60 jours à partir de Fin mars 2020	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	52,205.75	Achévé	2020-02-06	2020-02-11	2020-02-27	2020-04-11	2020-07-23							2020-05-11	2020-08-19	2020-06-15	2020-09-18	2020-08-14	2021-03-30
78-CONS-PASE-2020 / Recrutement d'un Consultant AMOA pour un Accompagnement à l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMOA) dans le cadre de l'implémentation d'Oracle E-Business Suite R12 - Senelec - 04 mois	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	300,000.00	0.00	Annulé	2020-02-28	2020-03-12	2020-03-20	2020-03-13	2020-05-03	2020-05-31	2020-06-30	2020-08-04	2020-09-08								2021-01-06
82-CONS-PASE-2020 / Recrutement d'un Consultant pour la Capitalisation sur le COVID 19 - Plan de Retour et Perspectives - 02 mois	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	120,000.00	124,586.90	Achévé	2020-07-14	2020-07-29	2020-08-04	2020-07-30	2020-09-17	2020-09-15						2020-10-17	2020-10-28	2020-11-21	2020-12-22	2021-02-19	2021-04-26
78 BIS-CONS-PSE-2020 / Recrutement d'un Consultant pour un Accompagnement à l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMOA) dans le cadre de l'implémentation d'Oracle E-Business Suite R12 - Senelec - 04 mois	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	300,000.00	410,666.62	Signé	2020-07-20	2020-07-16	2020-08-10	2020-07-28	2020-09-23	2020-08-26	2020-10-21	2020-12-09	2020-11-20	2020-12-16	2020-12-25	2021-02-24	2021-01-29	2021-04-21	2021-06-28		
10-CONS-PASE-2017 / Assistance à la Restructuration Financière de SENELEC	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	667,000.00	0.00	Annulé	2017-06-30		2017-07-21		2017-09-13		2017-10-11	2017-11-10	2017-12-15			2018-01-19					2020-01-19
79-CONS-PASE-2020 / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ASSISTANCE A LA VALIDATION DES IMMOBILISATIONS DE SENELEC AU ARRETES AU 30 JUIN 2020 - 04 mois	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	300,000.00	0.00	Annulé	2020-03-13		2020-04-03		2020-05-17			2020-06-16				2020-07-21					2020-11-18
83-CONS-PASE-2020 / Recrutement d'Une Agence de Communication pour la Mise en Place d'Une Strategie Digitale, l'Accompagnement Médiaétique des Activités du PASE et la Conception de Supports de Communication pour une durée de 12 mois.	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,700.00	95,280.64	Signé	2021-01-02	2020-12-17	2021-01-21									2021-04-05	2021-04-12	2023-04-05	2021-05-14	2023-10-02	
90-CONS-PASE-2021 / Recrutement d'un Consultant pour le Suivi-Evaluation de la Mise en Ouvre du PAR Hann - Cap des Biches, prévu dans le Calendrier de Mise en oeuvre du PAR - Durée : 03 mois	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	144,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-06-18	2021-10-21	2021-07-09									2021-09-21					2022-01-24
89-CONS-PASE-2021 / Recrutement d'un Consultant pour l'Elaboration d'un Plan de Mobilisation des Parties Prenantes dans la mise en oeuvre des activités du Projet d'Amélioration De l'Accès à l'Électricité au Sénégal (PADAES) - Durée : 60 jours	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2021-06-18	2021-06-21	2021-07-09									2021-09-21					2022-01-24
88-CONS-PASE-2021 / Recrutement d'un Consultant pour l'Elaboration d'un Plan de Gestion de la Main d'oeuvre et des Conditions de Travail du Projet d'Amélioration De l'Accès à l'Électricité au Sénégal (PADAES) - Durée : 60 jours	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2021-06-18	2021-06-21	2021-07-09									2021-09-21					2022-01-24
88BIS-CONS-PASE-2021 / Recrutement d'1 Consultant pour l'Elaboration Plan de Gestion de la Main d'oeuvre & des Conditions de Travail (EPCMOCT) & Elaboration Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (EPMPP) dans la Mise en Ouvre des Activités dans la Mise en Ouv- PADAES - 02 mois	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	250,000.00	0.00	Annulé	2021-07-31	2021-07-22	2021-08-21									2021-11-03					2022-03-08
93-CONS-PASE-2021 / Recrutement d'un Consultant pour le Suivi-Evaluation de la Mise en Ouvre des PAR de GUEDEAWAY (HT/MT) - KEDOUGOU - BOKONTO - MEDINA COUNASS - FAKOUR - KOUINKANE - Durée : 03 mois	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	106,320.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-15		2021-12-06									2022-02-18					2022-06-23

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
02-CONS-PASE-2017 / Assistance Technique pour Remplacement du Cable Sous Marin Dakar -Goree	IDA / 51450	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2017-05-31		2017-06-05		2017-06-26		2017-09-20		2018-09-20	
03-CONS-PASE-2017 / Recrutement d un Auditeur Interne pour la periode 2016 2020	IDA / 51450	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Individuel	Limited		21,100.00	2,995.70	Signé	2017-05-31	2016-10-22	2017-06-05	2017-05-19	2017-06-26	2017-07-07	2017-07-31	2018-01-01	2019-07-31	
19-CONS-PASE-2017 / Etude Selection d un Consultant Individuel pour Realisation Audits Sociaux Projets de Connexion Deux Centres Secondaires IsolésTamba Kaffrine Kougheou Koumpentoum et Matam Orefonde Ourosogui et du Renouveauement de la U	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Individuel	Limited		61,250.00	16,004.10	Signé	2017-06-30	2017-01-21	2017-07-05	2018-01-02	2017-07-31	2018-01-05	2017-09-21	2018-01-05	2018-09-21	
04-CONS-PASE-2017 / Recrutement 04 Ingenieurs pour la Supervision des Composantes 1 et 2 pour 01 an Renouvelable	IDA / 51450	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A priori	Individuel	Limited		96,410.00	0.00	Annulé	2017-06-30		2017-07-05		2017-07-31		2017-09-21		2018-09-21	
27-CONS-PASE-2017 / Recrutement d Un Agent Archiviste et Suivi Documentaire pour le PASE	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	Annulé	2017-08-15		2017-10-03		2017-10-24		2017-11-28		2020-11-27	
28-CONS-PASE-2017 / Recrutement d Un Assistant Suivi Evaluation et Indicateur de Performance	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		43,000.00	0.00	En attente d'execution	2017-06-30		2017-08-18		2017-09-08		2017-10-13		2020-10-12	
29-CONS-PASE-2017 / Recrutement d Un Assistant en Suivi Evaluation Environnementale et Sociale	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		43,000.00	2,079.64	Signé	2017-06-30	2017-03-21	2017-08-18	2017-07-12	2017-09-08	2017-07-18	2017-10-13	2017-11-01	2020-10-12	
30-CONS-PASE-2017 / Recrutement d Un Assistant en Suivi Evaluation Impacts Socio Economique	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		43,000.00	1,803.25	Signé	2017-08-15	2017-03-21	2017-10-03	2017-07-04	2017-10-24	2017-08-01	2017-12-15	2017-11-01	2020-12-14	
32-CONS-PASE-2017 / Recrutement d Un Agent Logistique et Suivi Contrat pour le PASE	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	Annulé	2017-10-15		2017-12-03		2017-12-24		2018-01-28		2020-12-03	
33-CONS-PASE-2017 / Recrutement d Un Chargé de la Communication pour le PASE	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		46,000.00	2,109.55	Signé	2017-10-15	2018-12-03	2017-12-03	2019-07-25	2017-12-24	2019-08-05	2018-01-28	2020-01-02	2020-12-03	
36-CONS-PASE-2017 / Recrutement Consultant Individuel Suivi Evaluation (12 mois) Du 01 au 31 12 2018	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		36,000.00	0.00	Annulé	2018-01-09	2020-10-08	2018-01-19				2018-03-25		2019-03-25	
39-CONS-PASE-2018 / Etude Additionnelle à l'Etude d'intégration des Energies Renouvelables: Proposé en Entente Directe avec WSP	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	99,640.00	Signé	2018-03-30	2018-03-06	2018-04-09	2018-03-08			2018-06-13	2019-06-14	2018-12-10	
40-CONS-PASE-2018 / Recrutement d'un Expert en Réinstallation pour le Tronçon : Poste Mbaou - Cap des Biches : 05 mois	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	21,192.38	Signé	2018-08-16	2018-07-04	2018-08-21	2018-07-04	2018-09-27	2018-07-18	2018-11-01	2018-10-20	2019-04-30	
41-CONS-PASE-2018 / Recrutement d'un Expert en Communication et Accompagnement Sociale pour le Tronçon Poste Mbaou - Cap des Biches: 05 mois	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	21,211.38	Signé	2018-08-17	2018-07-04	2018-08-22	2018-07-04	2018-09-28	2018-07-17	2018-11-11	2018-10-20	2019-05-10	
42-CONS-PASE-2018 / Recrutement d'un Expert en Analyse Environnementale Initiale du Projet de Sécurisation Alimentation Electrique de KARAMEL et Amélioration de la Qualité de Service des Feeders T32 - T31 - Rufisque Nord et Km 22 pour 02 mois	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	42,643.75	Achévé	2018-08-16	2018-08-14	2018-08-21	2018-02-27	2018-09-11	2018-09-10	2018-10-25	2018-09-10	2019-02-02	2019-11-26
43-CONS-PASE-2018 / Recrutement d'un Expert pour actualisation PCES des Lotti 1 et 2 du PIA: 01 mois	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'execution	2018-08-22		2018-08-27		2018-09-17		2018-10-22		2018-12-21	
11-CONS-PASE-2018 / Mise en œuvre Etude Tarifaire: Elaboration Grille Tarifaire Intégrant les Tarifs Spécifiques	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	352,323.57	Signé	2018-07-27	2019-08-08	2018-09-14	2019-01-10	2018-10-05	2019-04-15	2018-11-18	2019-10-30	2019-06-06	



24-CONS-PASE/2017 / Recrutement d'un Second Spécialiste en Passation des Marchés pour le PASE	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A priori	Individuel	Open		40,850.00	0.00	Annulé	2017-07-30	2018-10-19	2018-11-09	2019-01-16	2020-01-16				
46-CONS-PASE-2018 / Recrutement d'un Consultant Individuel pour Elaboration PMS de Lot 3 - PIA - Création de Postes et de Secteurs, Extension et Renforcement de Réseaux ET à Dakar et dans les Régions - 02 mois	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	35,776.02	Signé	2018-11-30	2018-09-17	2018-12-05	2018-12-10	2018-12-26	2019-04-01	2019-01-30	2019-06-12	2019-04-30
31-CONS-PASE-2017 / Recrutement d'un Second Comptable Projet Autres Bailleurs: Proposition de voir la solution avec Fatou	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		37,000.00	0.00	Annulé	2019-01-31	2019-04-03	2019-04-24	2020-02-29	2021-02-28				
25-CONS-PASE/2017 / Recrutement d'un Acheteur pour le PASE. Comme le processus de Recrutement du Second SPIR est très avancé, je propose de le finaliser en même temps	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		62,000.00	0.00	Annulé	2018-11-19	2019-02-01	2019-02-22	2019-04-11	2020-04-10				
06-CONS-PASE-2017 / Seconde Mise à jour du Manuel Exécution du PASE1 afin d'intégrer les Procédures relatives aux nouveaux Bailleurs pour PASE 2	IDA / 51450	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		17,015.00	0.00	En attente d'exécution	2017-05-31	2019-02-28	2019-03-21	2019-04-25	2019-10-22				
26-CONS-PASE/2017 / Recrutement d'un Assistant en Passation des Marchés	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		31,000.00	0.00	Annulé	2017-07-30	2017-09-17	2017-10-08	2017-11-12	2020-11-11				
35-CONS-PASE-2017 / Recrutement d'un Consultant Pour Déploiement du Système d'Information Energétique (SIG) au Sénégal	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		269,533.00	0.00	Annulé	2018-01-30	2018-06-19	2018-02-28	2018-07-01	2019-08-05				
37-CONS-PASE-2018 / Etude Complémentaire à l'Inventaire et la Réévaluation des Immobilisations de Senelec	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		210,000.00	0.00	Annulé	2018-10-15	2018-10-25	2018-12-29	2019-06-27					
48-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant Individuel pour un Accompagnement sur le Gas To Power - 02 mois	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	0.00	Annulé	2019-01-15	2019-01-20	2019-02-10	2019-03-17	2019-06-15				
55-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant pour une Formation sur la GESTION FINANCIERE - MOBILISATION ET DECAISSEMENT DES RESSOURCES DES PROJETS FINANCES PAR LA BANQUE MONDIALE	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		3,000.00	3,274.62	Signé	2019-03-31	2019-05-29	2019-04-05	2019-05-02	2019-04-26	2019-07-24	2019-05-31	2020-01-09	2019-06-30
57-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Formation sur le Management de la Production d'Electricité avec Combustible Gaz et Aspects Géopolitiques, Techniques, Economiques, Financiers et Juridiques : En 02 Sessions de 02 à 03 jours en Hôtel (3ème Session: Comdir Elargi - 23 part	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2019-06-16	2019-08-04	2019-08-25	2019-09-29	2021-05-21				
58-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Formateur sur les contrats Gaziers : Réglementation, types, clauses particulières et standards : En 01 Sessions de 02 à 03 jours en Hôtel - Directeurs, Chefs de Département, Chefs de Service, Chefs de Projets, Experts : environ 29 partic	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2019-06-25	2019-08-13	2019-09-03	2019-10-08	2019-11-07				
61-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un CI pour la Formation sur les Aspects Hygiène - Sécurité - Environnement (HSE) - 02 jours (Frais Hôtel Compris)	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		4,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-30	2019-05-15	2019-07-05	2019-11-13	2019-07-26	2019-08-30	2019-09-29		
62-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un CI pour la Formation sur les Etudes Environnementales & Sociales (EIES) - 02 jours (Frais Hôtel Compris)	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		4,000.00	5,060.65	Signé	2019-06-30	2019-05-15	2019-07-05	2019-06-01	2019-07-26	2020-02-12	2019-08-30	2020-03-16	2019-09-29
63-CONS-PASE-2019 / Recrutement de 02 Ingénieurs en Génie Civil pour le Contrôle et le Suivi des Travaux (1.005 864 x 2 x 12 = 24 140 740 F CFA): Bien Prévu pour 02 CI sur 12 mois	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		48,282.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-30	2019-07-05	2019-07-26	2019-08-30	2020-08-29				

64-CONS-PASE-2019 / Recrutement de 02 Ingénieurs en Génie Electrique pour le Contrôle et le Suivi des Travaux (1 005 884 x 2 x 12 = 24 140 740 F CFA). Bien Prévu pour 02 CI sur 12 mois	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	48,282.00	0.00	Annulé	2019-06-30	2019-07-05	2019-07-26	2019-08-30	2020-08-29					
65-CONS-PASE-2019 / Recrutement de 03 Techniciens Supérieurs en Génie Civil pour le Contrôle et le Suivi des Travaux (746 550 x 3 x 12 = 26 876 000 F CFA). Bien Prévu pour 03 CI sur 12 mois	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	54,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-30	2019-07-05	2019-07-26	2019-08-30	2020-08-29					
66-CONS-PASE-2019 / Recrutement de 03 Techniciens Supérieurs en Génie Electrique pour le Contrôle et le Suivi des Travaux (746 550 x 3 x 12 = 26 876 000 F CFA). Bien Prévu pour 03 CI sur 12 mois	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	54,000.00	0.00	Annulé	2019-06-30	2019-07-05	2019-07-26	2019-08-30	2020-08-29					
60-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un CI pour l'Etude et la Conception du Schéma d'Aménagement des Emprises de la Ligne Hamm-CDB - 02 mois	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	80,000.00	67,251.20	Signé	2019-05-30	2019-07-24	2019-07-18	2019-11-08	2019-08-08	2020-02-12	2019-09-12	2020-03-16	2020-01-10	
68-CONS-PASE-2019 / Recrutement de 02 CI pour l'UEP - Ingénieur Electroniciens ou Electricien pour le Suivi des Projets de Transport et de Distribution - 01 an renouvelable	IDA / 58920	Component 1. Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Individuel	Open	73,000.00	0.00	Annulé	2019-08-15	2019-10-03	2019-10-24	2019-11-28	2020-11-27					
70-CONS-PASE-2019 / Sélection d'un Consultant pour un Accompagnement dans la Mise en œuvre de la Filialisation de Senelec - 03 mois 21 jours	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	300,000.00	0.00	Annulé	2019-08-22	2019-09-01		2019-11-05	2020-03-04					
24-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Second Spécialiste en Passation des Marchés - PASE	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	40,850.00	29,781.23	Signé	2019-11-15	2019-10-03	2020-01-03	2020-05-12	2020-01-24	2020-09-29	2020-02-28	2020-09-29	2020-10-25	
70 BIS-CONS-PASE-2019 / Sélection d'un Consultant pour un Accompagnement dans la Mise en œuvre de la Filialisation de Senelec - 15 Semaines (03 mois 21 jours)	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	500,000.00	555,822.01	Signé	2019-11-15	2019-12-27	2019-11-25	2019-08-01	2020-01-29	2020-08-27	2020-07-27			
74-CONS-PASE-2020 / Recrutement d'un Expert Chargé du Suivi des Projets FSU et Gas-To Power - 07 mois pour SPE	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	24,000.00	0.00	Annulé	2019-12-24	2020-01-14	2019-12-29	2020-01-19	2020-02-23	2021-02-22				
75-CONS-PASE-2020 / Recrutement d'un Expert Chargé du Suivi des Projets d'Infrastructures Gazières - 07 mois pour SPE	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	24,000.00	0.00	Annulé	2020-01-07	2020-01-14	2020-01-12	2020-02-02	2020-03-08	2020-10-04				
76-CONS-PASE-2020 / Recrutement d'un Expert Chargé du Suivi Environnemental et Social - 07 mois pour SPE	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	19,000.00	2,147.34	Signé	2020-01-07	2020-03-06	2020-01-12	2020-03-09	2020-02-02	2020-05-11	2020-03-08	2020-09-29	2020-10-04	
73-CONS-PASE-2020 / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ACCOMPAGNEMENT DU COMITE DE REDACTION DU CONTRAT DE PERFORMANCE ETAT DU SENEGAL - SENELLE C2020/2022 - 06 Semaines avec le Groupement ERUDIT - FCG	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	53,000.00	47,524.64	Signé	2020-01-31	2020-01-17	2020-02-10	2019-10-28	2020-04-15	2020-09-07	2020-05-30			
80-CONS-PASE-2020 / Recrutement d'un Consultant Individuel pour la Formation en GENRE - UEP & Senelec - DOSE - SF - Bureau de Contrôle et Suivi Travaux	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	3,075.73	Achévé	2020-02-20	2020-02-10	2020-02-25	2020-02-20	2020-03-17	2020-07-09	2020-04-21	2020-09-07	2020-04-24	2020-10-23
81-CONS-PASE-2020 / Recrutement d'un Spécialiste Chargé du Genre au PASE - 12 mois	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	2,109.55	Signé	2020-02-26	2018-12-03	2020-04-15	2019-08-01	2020-05-06	2019-11-01	2020-06-10	2019-11-01	2020-10-28	
38-CONS-PASE-2018 / Recrutement d'un Consultant Individuel Senior Permanent en Energie Renouvelable pour 1 an (renouvelable)	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Individuel	Limited	100,000.00	0.00	Annulé	2018-03-30	2018-04-04	2018-04-25	2018-05-30	2018-11-26					
59-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un CI pour l'Évaluation Financière de la Sécurisation Juridique des Emprises de la Ligne Hamm-CDB - 02 mois	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	100,000.00	0.00	Annulé	2019-06-30	2019-11-01	2019-08-18	2019-09-08	2019-10-13	2020-01-11				

23-CONS-PASE/2017 / Recrutement Consultant Individuel Suivi Evaluation Operationnel depuis Janvier	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	36,000.00	0.00	Annulé	2017-06-29	2017-07-09					2018-07-12	2019-01-08	
01-CONS-PASE-2013 / RECRUTEMENT RESPONSABLE DE LA PASSATION DE MARCHES	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	42,500.00	3,059.96	Signé	2020-10-23	2012-10-02	2020-12-11	2013-02-15	2021-01-01	2013-06-11	2021-02-05	2013-06-11	2022-02-05
36 BIS-CONS-PASE-2017 / Recrutement Consultant Individuel Suivi Evaluation (12 mois)	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	36,000.00	3,188.80	Signé	2020-10-20	2016-09-24	2020-10-30	2016-09-24			2021-01-01	2018-01-01	2022-01-01
84-CONS-PASE-2021 / Recrutement d'un Consultant pour le Diagnostic des Activités Centre en Amont du Reboisement Compensatoire sur les Axes d : Djiredji - Bemet et Bonkonto - Médina Gourouss et de Celles de la Commune de Sédhiou	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	25,000.00	12,821.81	Signé	2021-02-15	2021-03-24	2021-02-20	2021-04-08	2021-03-13	2021-08-09	2021-04-17	2021-08-09	2021-05-17
85-CONS-PASE-2021 / Recrutement d'un Consultant pour une Formation en EES pour une Synergie Genre& Environnement	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	5,600.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-15	2021-03-24	2021-02-20		2021-03-13		2021-04-17		2021-04-22
86-CONS-PASE-2021 / Recrutement d'un Consultant pour une ETUDE SUPPLEMENTAIRE SUR LES ESPÈCES EN DANGER CRITIQUE D'EXTINCTION - PAN TROGLODYTES VERUS - CHIMPANZES D'AFRIQUE DE L'OUEST - WEST AFRICAN CHIMPANZEE	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	15,000.00	12,126.57	Signé	2021-03-30	2021-03-31	2021-04-09	2021-02-22			2021-06-01	2021-06-14	2021-11-30
87-CONS-PASE-2021 / Recrutement d'un Consultant pour « L'AUDIT DU CONTRAT DE PERFORMANCE Etat du Sénégal - Senelec au titre de l'Année 2020	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	187,000.00	180,965.00	Signé	2021-06-10	2021-06-02	2021-06-20	2021-06-13			2021-08-24	2021-08-24	2021-12-07
91-CONS-PASE-2021 / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'Elaboration d'un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (GES) et d'un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) du Projet d'Amélioration De l'Accès à l'Electricité au Sénégal (PADAES) - Durée : 02 mois	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-15	2021-08-06	2021-09-02	2021-09-22	2021-09-23		2021-10-28		2022-01-26
89BIS-CONS-PASE-2021 / Recrutement d'un Consultant pour MISE EN ŒUVRE DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL POUR LES PERSONNES AFFECTÉES PAR LE PROJET DE L'AXE ZONE HANN-CAP DES BICHES - TERMES DE REFERENCE PORTANT SUR LE CHANGEMENT D'ACTIVITÉS D'ACQUISITION DE TERREAINS POUR LES	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,795.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-20	2021-09-15	2021-09-30	2021-09-29			2021-12-04		2022-02-02