

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Dominican Republic

DISTRIBUTION GRID MODERNIZATION AND LOSS REDUCTION PROJECT

P147277

Project Implementation agency: CDEEE

Date of the Procurement Plan: 27-8-18

Period covered by this Procurement Plan: 12 months

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: *“Not Applicable”*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – *“Not Applicable”*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). Specify for each

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Works: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables

PROCUREMENT PLAN Dominican Republic : Distribution Grid Modernization and Loss Reduction Project

General Information

Country: Dominican Republic Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-08-27
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-07-27)
 Project ID: P147277 GPN Date:
 Project Name: Distribution Grid Modernization and Loss Reduction Project
 Loan / Credit No: IBRD / 85630
 Executing Agency(ies) Dominican Corporation of State Power Companies

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
BO-1-1 / bo.1.1 Proyecto de Rehabilitación de Circuitos de media y baja tensión (EDESUR-EDENORTE-EDEESTE)	IBRD / 85630	Rehabilitation of Selected Distribution Circuits and Upgrading of Metering Systems - Implementation of Environmental Management System	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				101,208,000.00	94,636,401.91	Firmado					2017-08-09		2017-08-09					2017-11-09	2017-11-09	2018-05-04	2018-09-10	2018-07-18	2018-08-02	2019-09-21	
BO-1-3 / bo.1.3 Adecuación de un sitio actual de acopio Residuos (EDESUR-EDENORTE-EDEESTE) - PMAA	IBRD / 85630	Rehabilitation of Selected Distribution Circuits and Upgrading of Metering Systems - Implementation of Environmental Management System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope				150,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-11-09								2018-12-10			2019-02-08	
BO-3-1 / bo.3.1 Adecuación Oficinas Comerciales Tipo A en la Zona de influencia de los Circuitos de Edesur) (Contempla mobiliario, sistemas de vigilancia, detección de incendio) - Comercial	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope				308,672.00	0.00	Ejecución pendiente							2017-11-20								2018-02-03			2018-04-04	
BO-1-2 / bo.1.2 Construcción de tres puntos verdes (EDESUR-EDENORTE-EDEESTE) - PMAA	IBRD / 85630	Rehabilitation of Selected Distribution Circuits and Upgrading of Metering Systems - Implementation of Environmental Management System	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				442,100.00	465,645.18	Firmado					2019-08-22	2019-09-17	2019-08-27	2019-09-19					2019-09-26	2019-10-31	2019-10-26	2020-01-16	2019-11-15	2020-02-14	2020-01-14
BO-3-2 / Adecuación de Ocho (8) Oficinas Comerciales (Edesur (3) y Edesurte (5))	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,056,619.00	359,481.60	Firmado					2019-05-15	2019-07-25	2019-05-20						2019-07-01	2019-08-29	2019-07-16	2019-10-15	2019-08-14	2019-12-18	2019-12-12
BO-3-2-A / Adecuaciones de oficinas comerciales de Edesur (San Cristóbal Ier y 3er Piso, Rato Colombia y San Cristóbal Norte)	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope				341,012.00	350,043.16	Firmado							2019-12-26	2020-01-20							2020-02-14	2020-06-09		2020-04-14	
BO.2.1 / Adecuación Terrero para ubicación de furgón para almacenamiento temporal de la UEP/CDEE.	IBRD / 85630	Citizen Engagement and Community Participation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope				4,500.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-04-16								2020-05-14			2020-05-29	
BO-1-1-A / Rehabilitación de Redes de los Circuitos MVE101-EDESUR y HAMOD6-EDEESTE	IBRD / 85630	Rehabilitation of Selected Distribution Circuits and Upgrading of Metering Systems - Implementation of Environmental Management System	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,721,130.00	0.00	En ejecución					2021-01-22	2021-03-29	2021-02-03	2021-04-06					2021-03-10	2021-05-18	2021-03-30	2021-05-09		2022-05-09	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
B-1-1 / b.1.1 Adquisición de Kit para Análisis Cualitativo - Subprograma de manejo y disposición de aceite con PCB - Calidad Ambiental - PMAA	IBRD / 85630	Rehabilitation of Selected Distribution Circuits and Upgrading of Metering Systems - Implementation of Environmental Management System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		24,000.00	0.00	Cancelado								2018-11-03								2018-11-26			2018-12-26
B-1-2 / b.1.2 Equipo de campo, tabletas, seguridad y manejo ambiental - PMAA	IBRD / 85630	Rehabilitation of Selected Distribution Circuits and Upgrading of Metering Systems - Implementation of Environmental Management System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		35,000.00	8,601.49	Firmado								2018-08-17	2019-01-29							2018-09-04	2019-02-28	2018-10-04	2019-05-29
B-1-3 / b.1.3 Adq. Vehículos utilitarios para las Unidades ambientales UEP/CDEE/EDES - PMAA	IBRD / 85630	Rehabilitation of Selected Distribution Circuits and Upgrading of Metering Systems - Implementation of Environmental Management System	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		115,000.00	0.00	Ejecución pendiente				2017-04-03			2017-04-18			2017-05-18					2017-05-28		2017-06-17		2017-08-01
B-2-1 / b.2.1 Adquisición de Carpetas para los Comités de Seguimiento de las Obras (COSEI EDESUR-EDENORTE-EDEESTE)	IBRD / 85630	Citizen Engagement and Community Participation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		23,445.00	14,813.79	Finalizado								2018-07-04	2019-08-29							2018-07-28	2019-10-14	2018-08-27	2019-11-20
B-2-5 / b.2.5 Adquisición Vehículos para uso de la Gestión Social de las distribuidoras (EDESUR-EDENORTE-EDEESTE)	IBRD / 85630	Citizen Engagement and Community Participation	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		425,000.00	0.00	Ejecución pendiente				2017-05-12			2017-05-22			2017-07-03					2017-08-11		2017-09-05		2017-09-30

B-3-6-A / b.3.6. Adquisición de materiales para suplir Demanda Comercial y Mantenimiento (Medidores, acomidas, cajas, etc) - Comercial	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,551,261.00	968,330.52	Firmado													2019-04-22	2019-09-12	2019-04-27	2019-09-23								2019-06-08	2019-11-15	2019-06-23	2020-02-05	2019-07-22	2020-06-15	2019-11-19	
B-1-2-A / Adq. 5 laptops para los técnicos y coordinadores ambientales de las EDE.	IBRD / 85630	Rehabilitation of Selected Distribution Circuits and Upgrading of Metering Systems - Implementation of Environmental Management System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	6,750.00	7,526.12	Finalizado																2019-08-28	2019-08-29									2019-09-14	2019-09-30	2019-10-14	2019-11-05		
B-2-11 / Adq. 18 parantes alusivos al Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas	IBRD / 85630	Citizen Engagement and Community Participation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	2,250.00	1,192.54	Finalizado																2019-09-15	2019-11-11									2019-10-02	2019-09-26	2019-10-17	2019-10-16		
B-2-12 / B-2-12 Adq. 651 Collarines alusivos al Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas	IBRD / 85630	Citizen Engagement and Community Participation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	1,623.00	1,837.75	Finalizado																2019-09-15	2019-09-11									2019-10-14	2019-10-04	2019-10-29	2019-10-31		
B-2-13 / B-2-13 Adq. 47,250 capitas de crayones para completar de los libros de colorear sobre uso eficiente y seguro de energía.	IBRD / 85630	Citizen Engagement and Community Participation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	16,029.00	10,318.50	Finalizado																2019-09-15	2019-11-13									2019-10-16	2019-10-10	2019-10-31	2019-11-29		
B-1-2-B / B-1-2-B Máscaras y filtros para el personal Gestión Ambiental de las EDE.	IBRD / 85630	Rehabilitation of Selected Distribution Circuits and Upgrading of Metering Systems - Implementation of Environmental Management System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	1,800.00	1,515.72	Firmado																2019-11-23	2019-11-21									2019-12-10	2019-12-13	2020-01-09			
B-2-15 / B-2-15 Luminarias para los Cruceños (Comunidad Edeñorte)	IBRD / 85630	Rehabilitation of Selected Distribution Circuits and Upgrading of Metering Systems - Implementation of Environmental Management System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	700.00	658.37	Finalizado																2019-11-25	2019-11-29									2019-12-19	2019-12-13	2020-01-18	2019-12-17		
B-2-14 / Adq. 800 agendas 2020 del Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas.	IBRD / 85630	Citizen Engagement and Community Participation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	10,717.00	7,416.91	Finalizado																2019-12-13	2019-12-13									2020-01-01	2019-12-23	2020-01-31	2020-02-25		
B-3-11 / Adq. Equipos tecnológicos para oficinas de Edesur (San Cristóbal 1er y 3er piso, Patio Colombia, San Cristóbal Norte)	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	116,127.00	102,428.93	Firmado															2019-12-27	2020-02-03	2020-01-03	2020-02-04							2020-02-02	2020-03-05	2020-02-17	2020-05-14	2020-03-03	2020-06-25	2020-04-17
B-3-12 / Adq. Kiosco para oficina Patio Colombia, Edesur	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	4,730.00	5,127.09	Firmado																2020-03-08	2020-10-07									2020-04-02	2020-11-10	2020-04-17			
B-3-13 / Adq. de Señalizaciones de Mercado para Oficinas de Edesur (San Cristóbal 1er y 3er piso, Patio Colombia y San Cristóbal Norte)	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	25,198.00	13,575.05	Firmado																2020-03-08	2020-09-10									2020-03-30	2020-10-13	2020-04-29			
B-3-14 / Adq. equipos de comunicaciones oficinas de Edesur (San Cristóbal 1er y 3er piso, Patio Colombia y San Cristóbal Norte)	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Posterior	Adquisición directa	Direct	Single Stage - One Envelope	9,985.00	0.00	Ejecución pendiente																2020-03-06	2020-03-11									2020-03-23		2020-05-07			
B-3-15 / Adq. de Licencias de Software de Turnos Effort para las oficinas de Edesur (San Cristóbal 1er y 3er piso, Patio Colombia y San Cristóbal Norte)	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Posterior	Adquisición directa	Direct	Single Stage - One Envelope	8,510.00	0.00	Ejecución pendiente																2020-03-06	2020-03-11									2020-03-23		2020-04-22			
B-3-16 / Adq. Equipos para seguridad y vigilancia de las oficinas de Edesur (San Cristóbal 1er y 3er, Patio Colombia y San Cristóbal Norte)	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	31,982.00	0.00	Ejecución pendiente																2020-03-11										2020-04-08		2020-05-23			
B-3-8 / b.3.8 Armarios para área de Archivo - UEP	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	37,400.00	0.00	Cancelado																									2018-11-03		2018-12-25		2019-01-09		
B-3-8-A / Fabricación e Instalación de Archivos para UEP	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Posterior	Adquisición directa	Direct	Single Stage - One Envelope	29,628.00	0.00	Ejecución pendiente																2019-12-27	2019-12-30									2020-01-11		2020-02-10			
B-1-1-A / Adq. de Kit para Análisis Cualitativo - Subprograma de manejo y disposición de aceite con PCB	IBRD / 85630	Rehabilitation of Selected Distribution Circuits and Upgrading of Metering Systems - Implementation of Environmental Management System	Posterior	Adquisición directa	Direct	Single Stage - One Envelope	20,000.00	20,000.00	Finalizado																2019-12-26	2019-12-05	2019-12-31	2019-11-25							2020-01-09	2020-01-21	2020-02-08	2020-02-21		

S-1-1 / 5.1.1 Transporte para el Movimiento de Transformadores con PCB - Tratamiento final Equipo Contaminado - PMAA EDESUR - EDENORTE - EDEESTE	IBRD / 85630	Rehabilitation of Selected Distribution Circuits and Upgrading of Metering Systems - Implementation of Environmental Management System	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	110,000.00	0.00	Ejecución pendiente													2018-12-11	2018-12-16								2019-01-27	2019-02-26	2019-04-02	2019-06-01									
S-2-5 / 5.2.5 Campaña Digital en Redes Sociales del Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas.	IBRD / 85630	Citizen Engagement and Community Participation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	60,000.00	0.00	Ejecución pendiente																								2019-06-21	2019-10-19									
S-2-6 / Logística para Ceremonia de Premiación Concurso Fotográfico Uso Racional de Energía en Circuitos en el Ámbito del Proyecto - EDE (Refrigerios, Luces de ambientación, Truss, Bajantes, etc.).	IBRD / 85630	Citizen Engagement and Community Participation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	7,000.00	0.00	Ejecución pendiente																									2019-02-28	2019-03-05								
S-2-7 / Contratación de servicios para Ruta de Aprendizaje Cíclo de Energía para Líderes Comunitarios de Edesur - Edenorte - Edeeste (Transporte y Refrigerios)	IBRD / 85630	Citizen Engagement and Community Participation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	8,000.00	0.00	Ejecución pendiente																									2019-06-07	2019-07-07	2019-08-06							
S-2-4 / 5.2.4 Implementación del Plan de Comunicación del PROE (Publicidad Externa)	IBRD / 85630	Citizen Engagement and Community Participation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	205,974.00	0.00	Ejecución pendiente																									2019-01-12	2019-02-12	2019-05-13							
S-3-1 / 5.3.1. Contratación Servicios de Empresas (15 Brigadas) para Gestión Técnico - Comercial y Disciplinario (EDENORTE), por - Comercial	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	216,333.00	0.00	Cancelado																									2019-03-28	2019-04-02	2019-05-14	2019-06-13	2019-07-08	2020-07-07				
S-3-2 / 5.3.2. Contratación Servicios de Empresas (10 Brigadas) para Corte y Reconexión (EDESUR) - Comercial	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	420,000.00	0.00	Cancelado																										2019-03-28	2019-04-02	2019-05-14	2019-06-13	2019-07-18	2020-07-17			
S-3-3 / 5.3.3. Contratación Servicios de Empresas (18 Brigadas) para Gestión Técnico - Comercial y Disciplinario (EDEESTE) - Comercial	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	932,200.00	0.00	Cancelado																										2018-12-03	2018-12-08	2019-01-19	2019-02-18	2019-03-25	2020-03-24			
S-1-2 / Disposición Final de Residuos Peligrosos del Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas	IBRD / 85630	Rehabilitation of Selected Distribution Circuits and Upgrading of Metering Systems - Implementation of Environmental Management System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	45,000.00	0.00	Ejecución pendiente																											2020-02-01			2020-03-03	2020-05-02			
S-2-1 / 5.2.1 Edesur: Gastos de Gestión Social, tales como: Actividades de Solidaridad Social en Comunidades Intervenidas (Refrigerios, Transporte, Alquileres de Carpas, sillas y mesas, etc.)	IBRD / 85630	Citizen Engagement and Community Participation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	6,040.00	0.00	Cancelado																												2019-04-06			2019-05-07	2019-11-03		
S-2-2 / 5.2.2 Edenorte: Gastos de Gestión Social, tales como: Actividades de Solidaridad Social en Comunidades Intervenidas (Refrigerios, Transporte, Alquileres de Carpas, sillas y mesas, etc.)	IBRD / 85630	Citizen Engagement and Community Participation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	6,420.00	0.00	Cancelado																													2019-04-06			2019-05-07	2019-11-03	
S-2-3 / 5.2.3 Edeeste: Gastos de Gestión Social, tales como: Actividades de Solidaridad Social en Comunidades Intervenidas (Refrigerios, Transporte, Alquileres de Carpas, sillas y mesas, etc.)	IBRD / 85630	Citizen Engagement and Community Participation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	3,821.00	0.00	Cancelado																														2019-05-21			2019-06-21	2019-12-18

CONSULTING FIRMS																																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion																		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual															
C-2-9-B / c.2.9.b Realización Documental Proyecto BM	IBRD / 85630	Citizen Engagement and Community Participation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		40,000.00	0.00	Ejecución pendiente			2018-11-12	2018-12-03			2018-12-25									2019-01-01	2019-01-16																		
C-3-1 / c.3.1 Auditoria Financiera del Proyecto	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		150,000.00	0.00	Cancelado			2018-08-20	2018-09-10			2018-10-02			2018-10-30	2018-11-14					2018-12-01	2018-12-21																		
C-3-2 / c.3.2 Firma verificadora de la Calidad Técnica de las Obras de Rehabilitación de Redes	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,920,000.00	1,271,935.00	Firmado			2018-05-29	2018-06-26			2018-07-24	2018-10-04		2018-08-28	2018-11-22	2018-09-27	2019-01-14			2018-10-25	2019-04-25	2018-11-29	2019-04-25	2020-05-22															

C-3-3 / c.3.3 Fortalecimiento Institucional de las EDE	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		500,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-09-10	2018-10-01	2018-10-23	2018-11-20	2018-12-20	2019-01-24	2019-02-28	2020-02-28	
C-3-1-A / Auditoría Financiera del Proyecto.	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - National		150,000.00	0.00	Cancelado	2018-10-02	2018-10-25	2018-10-16	2018-11-07	2018-12-05	2018-12-20	2019-01-06	2019-02-03	2020-02-03
C-1-8 / c.1.8 Sistema de Gestión Integral para la Estandarización y Manejo Ambiental del Proyecto - PMAA	IBRD / 85630	Rehabilitation of Selected Distribution Circuits and Upgrading of Metering Systems - Implementation of Environmental Management System	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		400,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-12-12	2019-01-02	2019-01-24	2019-02-28	2019-03-30	2019-04-20	2019-05-10	2019-11-06	
C-2-9-A / c.2.9.a Producción de Video sobre el antes y después de las obras y testimonios de los beneficiarios.	IBRD / 85630	Citizen Engagement and Community Participation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		21,100.00	0.00	En ejecución	2018-11-04	2018-12-13	2018-11-25	2019-02-07	2019-01-08	2019-03-28	2019-01-23	2019-02-27	2019-04-28
C-1-9 / c.1.9 Diagnóstico y monitoreo del estado actual del agua, suelo y aire en los sitios actuales de acopio, almacén y sitios a remediar - PMAA	IBRD / 85630	Rehabilitation of Selected Distribution Circuits and Upgrading of Metering Systems - Implementation of Environmental Management System	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		55,000.00	0.00	Cancelado	2018-11-05	2018-11-26	2018-12-25		2019-01-24	2019-02-17	2019-05-18		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
C-1-1 / c.1.1 Coordinador Ambiental para la UEP-PMAA	IBRD / 85630	Rehabilitation of Selected Distribution Circuits and Upgrading of Metering Systems - Implementation of Environmental Management System	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		144,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-07-01		2018-07-11					2018-07-31	2019-07-26	
C-1-5 / c.1.5 Dos Inspectores Medioambientales y de Seguridad Industrial (EDESUR) - PMAA	IBRD / 85630	Rehabilitation of Selected Distribution Circuits and Upgrading of Metering Systems - Implementation of Environmental Management System	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		135,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-06-04		2018-06-11					2018-06-29	2019-06-29	
C-1-6 / c.1.6 Dos Inspectores Medioambientales y de Seguridad Industrial (EDENORTE) - PMAA	IBRD / 85630	Rehabilitation of Selected Distribution Circuits and Upgrading of Metering Systems - Implementation of Environmental Management System	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		135,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-06-04		2018-06-11					2018-07-01	2019-07-01	
C-1-7 / c.1.7 Dos Inspectores Medioambientales y de Seguridad Industrial (EDEESTE) - PMAA	IBRD / 85630	Rehabilitation of Selected Distribution Circuits and Upgrading of Metering Systems - Implementation of Environmental Management System	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		135,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-06-04		2018-06-11					2018-07-01	2019-07-01	
C-1-11 / c.1.11 Consultor para el Diseño de los Puntos Verdes - PMAA	IBRD / 85630	Rehabilitation of Selected Distribution Circuits and Upgrading of Metering Systems - Implementation of Environmental Management System	Posterior	Individual	Limited		7,900.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-07-09		2018-07-16		2018-07-26			2018-08-09	2018-11-07	
C-2-1 / c.2.1 Contratación Coordinador de Gestión Social	IBRD / 85630	Citizen Engagement and Community Participation	Previa	Selección directa de consultores	Direct		49,392.00	0.00	En ejecución	2018-06-01		2018-06-06					2018-07-01	2019-07-01	
C-2-2 / c.2.2 Contratación Analista de Gestión Social	IBRD / 85630	Citizen Engagement and Community Participation	Previa	Selección directa de consultores	Direct		33,516.00	0.00	Cancelado	2018-06-04		2018-06-10					2018-08-01	2019-08-01	
C-2-10 / c.2.10 Consultor para el Diseño de la Muestra para el Cálculo de Usuarios Servicio Eléctrico y Capacitación Personal	IBRD / 85630	Citizen Engagement and Community Participation	Posterior	Individual	Limited		25,000.00	0.00	En ejecución	2018-06-28	2018-10-01	2018-07-10	2018-10-04	2018-08-09			2018-08-31	2018-10-15	
C-3-4 / c.3.4. Especialista Adm Legal Contratos Obras, Bienes y Consultorías	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Posterior	Individual	Limited		102,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-05-22		2018-05-23		2018-06-06			2018-06-15	2019-06-15	
C-3-5 / c.3.5 Especialista de Proyectos UEP	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		118,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-03-18		2019-03-23					2019-04-10	2020-04-09	
C-3-7 / c.3.7 Analista de Adquisiciones - UEP	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		48,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-06-04		2018-06-09					2018-07-01	2019-07-01	

C-3-8 / c.3.8 Ingeniero Supervisor UEP	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	64,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-06-06	2018-06-11				2018-07-01	2019-07-01	
C-3-9 / c.3.9 Especialista Monitoreo y Evaluación del Proyecto	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	96,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-06-06	2018-06-11				2018-07-16	2019-07-16	
C-2-11 / c.2.11 Consultor para el Diseño Gráfico de Productos Comunicacionales del Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas	IBRD / 85630	Citizen Engagement and Community Participation	Posterior	Individual	Limited	38,900.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-06-01	2018-06-12	2018-07-12			2018-08-01	2019-08-01	
C-2-5-1 / C-2-5-1 Contratación Analistas de Datos para Edesur y Edeeste.	IBRD / 85630	Citizen Engagement and Community Participation	Posterior	Individual	Limited	63,520.00	0.00	En ejecución	2018-10-15	2018-10-27	2018-10-22	2018-10-29	2018-10-27	2018-10-31	2019-10-31	
C-3-1-B / c.3.1 Auditoría Financiera del Proyecto	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Previa	Selección directa de consultores	Direct	112,000.00	30,746.08	Firmado	2018-10-30	2018-11-07	2018-11-07			2019-02-07	2019-03-08	2019-05-17
C-2-3-A / C-2-3 Contratación Encargada de Comunicaciones de la UEP.	IBRD / 85630	Citizen Engagement and Community Participation	Posterior	Individual	Limited	55,219.00	0.00	En ejecución	2019-04-10	2019-04-10	2019-04-15		2019-04-30	2019-05-10	2020-05-09	
C-2-3 / c.2.3 Encargada de Comunicaciones de la UEP	IBRD / 85630	Citizen Engagement and Community Participation	Previa	Selección directa de consultores	Direct	55,219.00	0.00	Cancelado	2018-12-10	2018-12-15				2019-01-10	2020-01-10	
C-2-5 / c.2.5. Contratación Directa Analista de datos Edeorte	IBRD / 85630	Citizen Engagement and Community Participation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	36,735.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-05-15	2018-05-25				2018-07-01	2019-07-01	
C-2-7 / c.2.7 Contratación de 12 Gestores Sociales de Información para las EDE (4 EDESUR - 4 EDENORTE - 4 EDEESTE)	IBRD / 85630	Citizen Engagement and Community Participation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	244,754.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-05-14	2018-05-20				2018-06-16	2019-06-16	
C-2-8 / c.2.8 Contratación de 95 personas para gestión social de las EDE (entre gestores y supervisores sociales (36 EDESUR - 37 EDENORTE y 22 EDEESTE)	IBRD / 85630	Citizen Engagement and Community Participation	Previa	Individual	Limited	2,032,231.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-06-06	2017-06-11	2017-07-11			2017-08-31	2018-08-31	
C-3-10 / Contratación Directa de 4 captores actuales, cuyos contratos venían para aprovechar la competencia de este personal, la inversión realizada en capacitación, la sinergia del equipo de trabajo, etc.	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Posterior	Individual	Direct	27,890.46	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-10	2019-06-14	2019-06-19			2019-06-29	2020-06-28	
C-3-11 / Contratación de 4 captores comerciales para Edeorte.	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Posterior	Individual	Limited	27,980.46	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-10	2019-06-15	2019-06-20			2019-06-27	2020-06-26	
C-3-12 / Contratación Directa de 5 supervisores de captores comerciales para Edeorte	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Posterior	Individual	Direct	47,065.15	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-10	2019-06-14	2019-06-19			2019-06-29	2020-06-28	
C-2-4-B / c.2.4-B Contratación Encargada de Comunicaciones de Edeeste, por un año	IBRD / 85630	Citizen Engagement and Community Participation	Posterior	Individual	Limited	18,900.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-06-25	2019-04-10	2019-05-01			2019-06-10	2020-06-09	
C-2-4 / c.2.4 Consultores de Comunicación y Publicidad de las EDE	IBRD / 85630	Citizen Engagement and Community Participation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	91,789.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-07	2019-06-12				2019-07-03	2020-07-02	
C-3-6 / c.3.6. Especialista en Adquisiciones UEP	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Previa	Selección directa de consultores	Direct	118,000.00	0.00	Cancelado	2018-12-10	2018-12-15				2019-01-02	2020-01-02	
C-1-9-A / Consultor para la evaluación ambiental y propuesta de remediación de sitios para ser utilizados como lugar de almacenamiento de residuos eléctricos generados por el Proyecto	IBRD / 85630	Rehabilitation of Selected Distribution Circuits and Upgrading of Metering Systems - Implementation of Environmental Management System	Posterior	Individual	Open	55,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-05-13	2019-06-18	2019-07-09			2019-08-13	2019-11-11	
C-1-4 / c.1.4. Coordinador Ambiental y Seguridad Industrial (EDEESTE) - PMAA	IBRD / 85630	Rehabilitation of Selected Distribution Circuits and Upgrading of Metering Systems - Implementation of Environmental Management System	Posterior	Individual	Limited	93,600.00	0.00	Cancelado	2018-07-23	2018-07-28	2018-08-07			2018-09-01	2019-09-01	

C-1-4-A / Coordinador Ambiental y Seguridad Industrial (EDEESTE) - PMAA	IBRD / 85630	Rehabilitation of Selected Distribution Circuits and Upgrading of Metering Systems - Implementation of Environmental Management System	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		93,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-25	2019-06-30				2019-07-04	2020-07-03
C-1-2 / c.1.2. Coordinador Ambiental y Seguridad Industrial (EDESUR) - PMAA	IBRD / 85630	Rehabilitation of Selected Distribution Circuits and Upgrading of Metering Systems - Implementation of Environmental Management System	Posterior	Individual	Limited		93,600.00	0.00	Cancelado	2018-08-09	2018-08-17	2018-08-22			2018-09-01	2019-08-27
C-1-3 / c.1.3. Coordinador Ambiental y Seguridad Industrial (EDENORTE)- PMAA	IBRD / 85630	Rehabilitation of Selected Distribution Circuits and Upgrading of Metering Systems - Implementation of Environmental Management System	Posterior	Individual	Limited		93,600.00	0.00	Cancelado	2018-07-23	2018-07-28	2018-08-07			2018-09-01	2019-09-01
C-1-2-A / Coordinador Ambiental y Seguridad Industrial (EDESUR) - PMAA	IBRD / 85630	Rehabilitation of Selected Distribution Circuits and Upgrading of Metering Systems - Implementation of Environmental Management System	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		93,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-25	2019-08-26				2019-09-04	2020-09-03
C-1-3-A / Coordinador Ambiental y Seguridad Industrial (EDENORTE) - PMAA	IBRD / 85630	Rehabilitation of Selected Distribution Circuits and Upgrading of Metering Systems - Implementation of Environmental Management System	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		93,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-25	2019-08-26				2019-09-04	2020-09-03
C-2-2-A / C-2-2-A Contratación Analista de Gestión Social para la UEP	IBRD / 85630	Citizen Engagement and Community Participation	Posterior	Individual	Limited		22,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-02	2019-09-07	2019-09-28			2019-11-02	2019-12-02
C-2-5 / c.2.5 Contratación Consultores Asistentes Gestión Social de las EDE (EDENORTE - EDEESTE)	IBRD / 85630	Citizen Engagement and Community Participation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		72,554.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-05-15	2018-05-23				2018-06-16	2019-06-16
C-2-6-A / Contratación Asistente Gestión Social de Edesur	IBRD / 85630	Citizen Engagement and Community Participation	Posterior	Individual	Limited		13,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-26	2020-02-02	2020-02-12			2020-02-27	2020-12-31
C-3-3-8 / Segundo Contrato Especialista de Proyectos UEP/CDEE	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		88,034.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-12	2020-03-15				2020-04-12	2021-04-12
C-1-10 / c.1.10 Auditorías de apoyo a la supervisión y capacitación - PMAA	IBRD / 85630	Rehabilitation of Selected Distribution Circuits and Upgrading of Metering Systems - Implementation of Environmental Management System	Posterior	Individual	Limited		44,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-10	2020-01-15	2020-02-04			2020-03-10	2020-04-24
C-3-13 / Contratación de un Consultor Individual para la preparación de planes de mejora de la gestión (PMG) de las empresas eléctricas estatales (EDENORTE, EDESUR, EDEESTE, ETED y ECEHID de la República Dominicana)	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Posterior	Individual	Limited		100,000.00	0.00	En ejecución	2021-01-23	2021-01-19	2021-01-28	2021-01-22	2021-02-07	2021-03-03	2021-08-30
C-3-14 / Consultor para el Desarrollo de un Plan de Arquitectura de Red (PAR) para la distribución de energía eléctrica en la República Dominicana y definición de unidades constructivas asociadas.	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		66,000.00	0.00	En ejecución	2021-03-15	2021-03-04	2021-03-23			2021-04-16	2021-07-15
C-3-15 / Determinación de la Metodología de Cálculo y Ajuste Periódico de los Ingresos Anuales Permitted (IAP) para las EDE a Nivel Nacional	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Posterior	Individual	Limited		50,000.00	0.00	En ejecución	2021-05-14	2021-05-14	2021-05-19		2021-06-09	2021-07-14	2021-09-12
C-3-16 / Actualización e Implementación del Sistema Único de Cuentas (SUC) e Indicadores de Desempeño para Empresas de Distribución o Comercialización de Sistemas Aislados y Empresas Propietarias de Redes	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		83,138.71	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-10	2020-11-20				2021-01-24	2021-04-24
C-3-17 / Evaluación del Enfoque Actual de Planificación e implementación de la Expansión del Sector Eléctrico de la República Dominicana y Recomendaciones de Mejoras	IBRD / 85630	Commercial Management and Project Management, Monitoring and Evaluation of the Distribution Grid Modernization and Electrical Losses Reduction Program	Posterior	Individual	Limited		50,180.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-29	2021-08-05	2021-08-26			2021-09-10	2021-11-09