

Pays: Guinée Bissau
Projet: West Africa Regional Communication
Infrastructure Program (WARCIP)
Référence de l'Accord de financement: H GUB
Plan de passation de marchés pour la période Décembre 2016 - Janvier 2018
Date d'approbation par la Banque Mondiale : 21 mars 2017

Fourniture et services

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref N°	Contract (Description)	Estimated Cost in USD	Procurement Method	Prequalification (yes / no)	Domestic Preference (yes / no)	Review by Bank (Prior / Post)	Expected Bid - Opening Date	Commentaires
1	Participation financière de la dans le Consortium pour la connectivité de la Guinée Bissau	5 000 000	Paiement direct au Consortium	Non	Non	À priori	Non applicable	
2	Achat de véhicule léger	40 000	Shopping	Non	Non	À posteriori	15/12/2016	
3	Achat de matériel de bureau	20 000	Shopping	Non	Non	À posteriori	17/12/2016	
4	Achat de matériel informatique	20 000	Shopping	Non	Non	À posteriori	19/12/2016	
5	Recrutement prestataire d'entretien et nettoyage	20 000	Shopping	Non	Non	À posteriori	21/12/2016	
6	MTC - Acquisition du matériel du point d'échange internet	50 000	Shopping	Non	Non	À posteriori	30/01/2018	

Pays: Guinée Bissau

Projet: West Africa Regional

Communication

Infrastructure Program (WARCIP)

Référence de l'Accord de financement: H

GUB

Plan de passation de marchés pour la période Décembre 2016 -

Décembre 2017

Travaux:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref N°	Contract (Description)	Estimated Cost in USD	Procurement Method	Prequalification (yes / no)	Domestic Preference (yes / no)	Review by Bank (Prior / Post)	Expected Bid - Opening Date	Commentaires
1	Connectivité internationale - participation de la Guinée Bissau au Consortium ACE qui détient le câble sous-marin ACE et construction de la station d'atterrissement du câble sous-marin à SURO (approx. 23 Km de la capitale) et de l'architecture de feston sous-marin reliant la station ACE de SURO à celle de Dakar							
2	Connectivité nationale - Tronçon fibre optique terrestre (approx. 28 km) compris entre la station d'atterrissement à Suro et le point d'entrée du réseau régional de transmission électrique Organisme de Mise en Valeur du fleuve Gambie (OMVG) autour de Bissau dans la zone d'Antula.	1 000 000	AOI	Non	Non	À priori	15/12/2017	

Pays: Guinée Bissau

**Projet: West Africa Regional
Communication**

Infrastructure Program (WARCIP)

**Référence de l'Accord de financement: H
GUB**

**Plan de passation de marchés pour la période Décembre 2016 -
Décembre 2017**

Consultants:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref N°	Contract (Description)	Estimated Cost in USD	Procurement Method	Prequalificati on (yes / no)	Domestic Preference (yes / no)	Revview by Bank (Prior / Post)	Expected Bid - Opening Date	Commentair es
1	Etudes, DAO Suivi et contrôle de travaux de Connectivité nationale - Tronçon fibre optique terrestre (approx. 28 km) compris entre la station d'atterrissement à Suro et le point d'entrée du réseau régional de transmission électrique Organisme de Mise en Valeur du fleuve Gambie (OMVG) autour de Bissau dans la zone d'Antula.	150 000	SBQC	Non	Non	À priori	01/07/2017	
2	SPV - Assistance technique dans la finalisation du PPP	80 000	SBQC	Non	Non	À priori	15/12/2016	
3	MTC - Assistance technique dans la mise en place d'une stratégie nationale sectorielle de promotion de l'accès et de l'usage des TIC et de l'internet haut débit (y compris promotion de l'innovation technologique et de l'e-gouvernement et usage du Fonds d'Accès Universel)	130 000	QC	Non	Non	À posteriori	5/02/2017	
4	MTC - Assistance technique dans la mise à niveau du cadre légal et réglementaire relatif aux communications électroniques et à la société de l'information, y compris préparation des textes d'application	200 000	SBQC	Non	Non	À priori	10/03/2017	

Pays: Guinée Bissau

**Projet: West Africa Regional
Communication**

Infrastructure Program (WARCIP)

Référence de l'Accord de financement: H

GUB

**Plan de passation de marchés pour la période Décembre 2016 -
Décembre 2017**

Consultants:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref N°	Contract (Description)	Estimated Cost in USD	Procurement Method	Prequalification (yes / no)	Domestic Preference (yes / no)	Review by Bank (Prior / Post)	Expected Bid - Opening Date	Commentaires
5	MTC - Guinetelecom/Guinetel - Assistance technique pour la réalisation d'une étude stratégique sur les options relatives au possible repositionnement stratégique de Guinetelecom et Guinetel, y compris diagnostic, recommandations, plan d'actions et accompagnement juridique et réglementaire.	280 000	SBQC	Non	Non	À priori	20/02/2017	
6	MTC - Assistance technique pour la réalisation d'une étude de faisabilité pour la mise en place d'un point d'échange internet	50 000	CI	Non	Non	À posteriori	05/10/2017	
7	MTC - Assistance technique pour la réalisation d'une étude sur la réglementation de l'occupation du domaine public et les synergies intersectorielles pour la coordination de travaux de génie civil entre projets d'infrastructures publiques, y compris recommandations, plan d'actions et Préparation de textes réglementaires	150 000	SBQC	Non	Non	À priori	10/07/2017	

8	MTC - Étude sur la fiscalité relative au secteur des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) en Guinée Bissau	120 000	SBQC	Non	Non	À priori	06/04/2017	
---	--	------------	------	-----	-----	----------	------------	--

Pays: Guinée Bissau

**Projet: West Africa Regional
Communication**

Infrastructure Program (WARCIP)

Référence de l'Accord de financement: H

GUB

**Plan de passation de marchés pour la période Décembre 2016 -
Décembre 2017**

Consultants:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref N°	Contract (Description)	Estimated Cost in USD	Procurement Method	Prequalificati on (yes / no)	Domestic Preference (yes / no)	Review by Bank (Prior / Post)	Expected Bid - Opening Date	Commentair es
9	ARN - Assistance technique pour le renforcement des capacités de la régulation des télécommunications sur : (i) l'attribution d'autorisations et licences (définition des procédures et préparation de décisions) ; (ii) le partage d'infrastructure passives (sites mobiles, génie civil et fibre noire) et l'itinérance nationale ; (iii) la régulation des marchés pertinents pour la prise de décision sur la dominance et l'élaboration des catalogues d'accès et d'interconnexion, y compris modèles de coûts.	600 000	SBQC	Non	Non	À priori	16/02/2017	
10	ARN - Assistance technique pour la réalisation d'une étude sur la mise en place d'un observatoire télécommunications et TIC et d'une étude de diagnostic et de faisabilité pour la mise en place d'un système	80 000	SBQC	Non	Non	À priori	02/09/2017	

11	Audit & due diligence FSU et CEVATEGE	80 000	CI	Non	Non	À posteriori	10/02/2017	
----	---------------------------------------	-----------	----	-----	-----	--------------	------------	--

Pays: Guinée Bissau

Projet: West Africa Regional

Communication

Infrastructure Program (WARCIP)

Référence de l'Accord de financement: H

GUB

Plan de passation de marchés pour la période Décembre 2016 -

Décembre 2017

Consultants:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref N°	Contract (Description)	Estimated Cost in USD	Procurement Method	Prequalification (yes / no)	Domestic Preference (yes / no)	Review by Bank (Prior / Post)	Expected Bid - Opening Date	Commentaires
12	Sauvegardes Plans - Etudes environnementales et sociales (Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES), Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), un Plan de Succinct de Réinstallation (PSR) ou un Plan d'Action de Réinstallation (PAR))	60 000	CI	Non	Non	À posteriori	10/05/2017	

PROCUREMENT PLAN Africa : West Africa Regional Communications Infrastructure Project - SOP3

General Information
Country: Africa **Banks:** Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-05-09
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if none) 2017-07-19
Project ID: P155876 **GPN Date:**
Project Name: West Africa Regional Communications Infrastructure Project - SOP3
Loan / Credit No: IDA / 59970, IDA / V0050
Executing Agency(ies): WARCIP GUINEA BISSAU

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
TK6-2 / CONNECTIVITE nationale-troncon fibre optique compris entre la station d'arrivage « SUIRO » et le point d'entree du reseau regional de transmission electrique Organisme de Mise en Valeur du Fleuve Gambie autour de Bissau dans la zone d'ANTULA	IDA / 59970	Supporting Connectivity	Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation					2017-12-15			2017-12-20					2018-01-31			2018-03-02			2018-04-06			2019-04-06

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
FOURN-4 / ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	IDA / 59970	Implementation support	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation								2017-01-15										2017-05-08			2017-06-06
FOURN-3 / ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU	IDA / 59970	Implementation support	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation								2017-01-13										2017-05-12			2017-06-10
FOURN-2 / ACHAT DE VEHICULES	IDA / 59970	Implementation support	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation								2016-01-16										2016-05-17			2016-06-15
FOURN-6 / ACQUISITION DU MATERIEL DU PORT D'ECHANGE INTERNET	IDA / 59970	Enabling environment for improved connectivity	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation								2018-02-04										2018-04-01			2018-09-28

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion				
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CNS-1 / SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX DE CONNECTIVITE NATIONALE	IDA / 59970	Supporting Connectivity	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2017-07-03		2017-07-24		2017-09-06				2017-10-04			2017-11-03			2017-12-08			2018-01-12			2019-01-12
CNS-5 / GUINEE/TELECOMGUINETEL- ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA REALISATION D'ETUDE STRATEGIQUE SUR LES OPTIONS RELATIVES AU POSSIBLE REPOSITIONNEMENT STRATEGIQUE DE GUINEE/TELECOMGUINETEL, Y COMPRIS LE DIAGNOSTIC, RECOMMANDATIONS, PLAN D'ACTION ET ACCOMPAGNEMENT JURID	IDA / 59970	National backbone and Restructuring of GuineTelecom/GuineTel (co-financing)	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2017-05-30		2017-06-20		2017-08-03				2017-08-31			2017-09-30			2017-11-04			2017-12-09			2018-12-09
CNS-9 / ASSISTANCE TECHNIQUE RENFORCEMENT CAPACITES SUB- ATTRIBUTION DES LICENCES, INFRASTRUCTURES PASSIVES, ET ITINERAIRE NATIONAL ET REGULATION DES MARCHES	IDA / 59970	Enabling environment for improved connectivity	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2017-05-31		2017-06-21		2017-08-04				2017-09-01			2017-10-01			2017-11-05			2017-12-10			2018-12-10
13 / SERVICE GARDINAGE	IDA / V0050	Implementation support	Post	Fixed Budget Selection	Open - National		0.00	Pending Implementation	2017-05-16		2017-06-06		2017-07-20				2017-08-17			2017-09-16			2017-10-21			2017-11-25			2018-11-25
CNS-10 / ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA REALISATION D'UNE ETUDE LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE DES TELECOMMUNICATIONS ET TIC ET UNE ETUDE DIAGNOSTIC: FACILITE MISE EN PLACE D'UN SYSTEME	IDA / 59970	Supporting Connectivity	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		0.00	Pending Implementation	2017-07-06		2017-07-27		2017-09-09							2017-10-09			2017-11-13			2018-05-12			

CNS-3/ ASSISTANCE technique dans la mise en place d'une stratégie nationale sectorielle de promotion de l'accès et de l'usage des TIC et de l'internet haut débit	IDA / 59970	Supporting Connectivity	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		0.00	Pending Implementation	2017-07-06		2017-07-27		2017-09-09						2017-10-09		2017-11-13		2018-05-12
CNS-4/ ASSISTANCE TECHNIQUE DANS MISE A NIVEAU DU CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE RELATIF AUX TELECOMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Y COMPRIS LA PREPARATION DES TEXTES D APPLICATION	IDA / 59970	Supporting Connectivity	Prior	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2017-07-06		2017-07-27		2017-09-09						2017-10-09		2017-11-13		2018-05-12
GW-WARP-19592-CS-OCBS Etude pour le repositionnement stratégique de Guinée Telecom et Guinée dans le marché national.	IDA / 59970	Enabling environment for improved connectivity	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2017-07-06		2017-07-27		2017-09-09		2017-10-07		2017-11-06		2017-12-11		2018-01-15		2019-01-15

INDIVIDUAL CONSULTANTS