

P133288 - Argentina Renewable Energy for Rural Areas Project (PERMER II)

PROCUREMENT PLAN Argentina : Argentina Renewable Energy for Rural Areas Project

General Information
 Country: Argentina Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-01-18
 Project ID: P133288 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-04-23
 Project Name: Argentina Renewable Energy for Rural Areas Project GPN Date:
 Loan / Credit No: IBRD / 84840
 Executing Agency(ies) Secretary of Energy

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
AR-SE-2252-CW-RFB / Provisión e instalación de 7300 equipos fotovoltaicos para Residenciales Solares, para las provincias de Catamarca, Chaco, Salta, Entre Ríos, La Pampa y Neuquén.	IBRD / 84840	1. Renewable electricity service provision	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				13,100,000.00	12,061,222.22	Firmado					2015-09-22	2016-06-30	2016-07-03					2016-08-18	2016-08-22	2016-09-17	2016-08-23	2017-01-04	2017-06-01	2017-10-05
AR-SE-2248-CW-RFB / Provisión e instalación de 5.450 equipos fotovoltaicos para Residenciales en las provincias de Salta, Corrientes, Tucumán - Río Negro, San Juan y Santa Cruz.	IBRD / 84840	1. Renewable electricity service provision	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				10,600,000.00	0.00	Cancelado					2016-09-11	2016-09-12	2016-09-18					2016-10-27		2016-11-20		2016-12-25		2017-12-25
AR-SE-2366-CW-RFB / Provisión e instalación de 6500 equipos fotovoltaicos para Residenciales Solares para la provincia de Salta, Jujuy, Chubut, Corrientes y Río Negro.	IBRD / 84840	1. Renewable electricity service provision	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				11,600,000.00	0.00	Cancelado					2017-04-27		2017-05-02					2017-06-06		2017-07-01		2017-08-05		2018-06-05
AR-SE-12995-CW-RFB / Provisión e instalación de 400 generadores fotovoltaicos para Boyeros eléctricos en provincias del NOA y NEA.	IBRD / 84840	1. Renewable electricity service provision	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				100,000.00	0.00	Cancelado							2017-09-06								2017-11-30		2018-05-29	
AR-SE-1875-CW-RFB / Minired- Generación Fotovoltaica para la provincia de Catamarca, El Peñon.	IBRD / 84840	1. Renewable electricity service provision	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,300,000.00	0.00	Cancelado					2017-02-12		2017-02-17					2017-03-31		2017-04-30		2017-06-04		2018-07-04
AR-SE-54117-CW-RFB / Provisión e instalación de 5450 equipos fotovoltaicos para residenciales en las provincias de Salta, Corrientes, Tucumán, Río Negro, San Juan , Santa Cruz.	IBRD / 84840	1. Renewable electricity service provision	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				10,600,000.00	17,724,571.62	Firmado					2016-12-23	2016-09-05	2016-12-28					2017-02-08	2016-11-30	2017-03-10	2017-03-09	2017-04-14	2017-10-10	2017-10-11
AR-SE-2295-CW-RFB / Provisión e instalación de 130 equipos fotovoltaicos para Servicios Públicos en provincias varias .	IBRD / 84840	1. Renewable electricity service provision	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				12,200,000.00	14,911,196.53	Firmado					2017-11-20		2017-12-01					2018-01-05		2018-01-30	2018-08-15	2018-03-06	2019-02-12	2018-09-06
AR-SE-31564-CW-RFB / Minired de Generación en la provincia de Río Negro- NAUPA-HUEN	IBRD / 84840	1. Renewable electricity service provision	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				780,000.00	0.00	Cancelado					2018-03-19		2018-03-26					2018-04-30		2018-05-15		2018-06-25		2018-12-22
AR-SE-63955-CW-RFB / Provisión e instalación de equipos con generación de energías renovables en 8 refugios de alta montaña en Neuquén y Mendoza.	IBRD / 84840	1. Renewable electricity service provision	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,200,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-04-29		2019-05-10					2019-06-14		2019-07-09		2019-08-13		2020-02-09
AR-SE-12996-CW-RFQ / Provisión e instalación de 19 generadores solares para Nodos de Telecomunicación para la provincia de Jujuy.	IBRD / 84840	1. Renewable electricity service provision	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				285,000.00	0.00	Cancelado							2017-08-04							2017-11-14		2018-04-13		2018-04-13
AR-SE-2341-CW-RFB / Provisión e instalación de 250 equipos fotovoltaicos y 250 heladeras vacuameras solares para Servicios Públicos (salud) en Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero y Entre Ríos.	IBRD / 84840	1. Renewable electricity service provision	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,700,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-03-04		2019-03-11					2019-04-15		2019-05-10		2019-06-14		2019-11-14
AR-SE-2368-CW-RFB / Minireds de Generación en la provincia de Jujuy - Catua-El Tero-Si Quiliquees. Minired de Generación en la provincia de Catamarca- El Peñon. Minired de Naupa-Huen -Río Negro	IBRD / 84840	1. Renewable electricity service provision	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				5,000,000.00	0.00	Cancelado					2018-08-31		2018-09-07					2018-11-06		2018-12-01		2019-01-05		2020-01-05
AR-SE-61752-CW-RFB / Mini red para el suministro de energía eléctrica al sistema de LURACATAO en la la Provincia de Salta.	IBRD / 84840	1. Renewable electricity service provision	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,000,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-09-01		2019-09-21					2019-11-15		2019-12-10		2020-01-14		2020-08-11

GOODS																																		
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AR-SE-2798-GO-RFQ / Bs 2-Equipos informáticos para la UCP.	IBRD / 84840	4. Project management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	5,328.33	Finalizado								2016-04-17	2016-09-13							2016-06-12	2016-10-14	2016-06-14	2016-10-19					
AR-SE-5758-GO-RFQ / Equipamiento informático para la UCP	IBRD / 84840	4. Project management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		2,000.00	4,050.10	Finalizado								2017-01-29	2018-03-26							2017-03-26	2018-04-13	2017-09-22	2018-04-13					
AR-SE-1873-GO-RFQ / BS 1- Adquisición del Hardware requerido para la conformación de la RED PERMER.	IBRD / 84840	1. Renewable electricity service provision	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Cancelado								2016-11-06								2017-01-01		2017-06-30						
AR-SE-31237-GO-RFB / Provisión de 500 equipos datalogger para escuelas rurales y desarrollo de software.	IBRD / 84840	1. Renewable electricity service provision	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		160,000.00	0.00	En ejecución					2017-10-30	2018-02-14	2017-11-06				2017-12-06	2018-03-28	2017-12-26	2018-09-04	2018-01-21		2018-03-22							
AR-SE-10764-GO-RFB / Adquisición de 3000 generadores fotovoltaicos de tercera generación de uso residencial en provincias del NOA y NEA.	IBRD / 84840	1. Renewable electricity service provision	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,500,000.00	0.00	Cancelado					2017-06-30		2017-07-18				2017-08-17		2017-09-07		2017-09-30		2018-03-29							
AR-SE-31454-GO-RFB / Adquisición de 120,000 Sistemas Fotovoltaicos Integrados (IHSI) domiciliarios de baja potencia.	IBRD / 84840	1. Renewable electricity service provision	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		54,000,000.00	17,505,882.82	Firmado					2017-11-30	2017-12-27	2017-12-07	2018-04-13			2018-01-21	2018-04-23	2018-02-20	2018-08-29	2018-04-03	2019-01-07	2020-06-01							
AR-SE-63602-GO-RFQ / Adquisición de 75 unidades de datalogger para escuelas + desarrollo de sistemas de recolección de datos.	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	98,436.16	Finalizado								2018-09-05	2018-12-05							2018-10-31	2019-06-05	2019-04-29	2019-10-28					
AR-SE-61713-GO-RFB / Adquisición de hasta 1400 boyeros solares para varias provincias.	IBRD / 84840	1. Renewable electricity service provision	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		950,000.00	789,580.52	Finalizado					2018-08-27	2019-02-28	2018-09-01				2018-10-06	2019-03-12	2018-11-05	2019-04-05	2018-12-10	2019-06-26	2019-07-08	2020-05-18						
AR-SE-65049-GO-DIR / Adquisición de 2 licencias de software de desarrollo rápido de aplicaciones "GeneXus", + 100 hs de consultoría para puesta en marcha.	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Adquisición directa	Direct			48,000.00	42,008.40	Finalizado					2018-08-13	2018-07-18	2018-08-18	2018-08-30								2018-09-22	2019-04-03	2019-03-21	2019-04-24					
AR-SE-66791-GO-RFQ / Adquisición de equipos audiovisuales para la capacitación de usuarios.	IBRD / 84840	4. Project management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		4,500.00	0.00	Ejecución pendiente								2018-10-05								2018-11-03		2018-12-03						
AR-SE-72256-GO-RFQ / Compra de 3500 Linternas - Herramienta de capacitación.	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		89,000.00	0.00	Cancelado								2018-10-02								2018-11-27		2018-12-27						
AR-SE-2303-GO-RFQ / Equipos informáticos para la UCP.	IBRD / 84840	4. Project management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2019-03-09								2019-04-13		2019-04-15						
AR-SE-107162-GO-RFQ / Adquisición de equipos y materiales para realización de las capacitaciones en escuelas.	IBRD / 84840	4. Project management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,500.00	0.00	En ejecución								2019-04-22								2019-07-01		2019-07-31						
AR-SE-202598-GO-RFB / "Adquisición de 5428 boyeros solares para 19 provincias"	IBRD / 84840	1. Renewable electricity service provision	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,799,000.00	0.00	En ejecución					2020-11-21	2020-11-26	2020-11-26				2021-01-07		2021-02-06		2021-03-13		2021-09-09							

NON CONSULTING SERVICES																																		
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AR-SE-2544-NC-RFQ / Servicio de organización de eventos y/o talleres para el Lanzamiento del PERMER II.	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	1,938.93	Finalizado								2017-04-01	2017-02-14							2017-05-14	2017-02-17	2017-05-16	2017-02-20					
AR-SE-2367-NC-RFQ / Servicio de impresión de los Manuales para los usuarios PERMER.	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		12,000.00	5,361.72	Finalizado								2017-02-25	2017-02-07							2017-03-23	2017-03-03	2017-03-26	2017-04-28					
AR-SE-8877-NC-RFQ / Servicio de organización de eventos Taller Técnico Regional	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		4,000.00	378.89	Finalizado								2017-06-03	2017-10-31							2017-06-30	2017-11-13	2017-07-07	2017-11-28					
AR-SE-5297-NC-RFB / Servicio de relevoamiento y diagnóstico de sistemas residenciales y servicios públicos en todas las provincias del PERMER I.	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	42,408.70	Finalizado					2017-08-31	2017-12-28	2017-09-05				2017-10-17	2017-11-06	2017-11-16	2017-11-16	2017-12-21	2017-12-29	2018-04-20	2018-09-12						

AR-SE-12992-NC-RFQ / Servicio de organización de eventos/taller para el PERMER. Provincia de Corrientes	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		8,000.00	782.82	Finalizado											2017-09-29	2017-07-25						2017-10-28	2017-08-01	2017-10-31	2017-08-24	
AR-SE-25006-NC-RFQ / Servicio de organización de eventos- Taller NOA.	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		8,000.00	1,482.89	Finalizado											2017-11-08	2018-03-21						2017-12-07	2018-03-27	2017-12-10	2018-04-13	
AR-SE-1874-NC-RFB / SNCI- Servicio de encuestas para el Estudio de Línea de base del Análisis de Impacto de sistemas solares domiciliarios y tarifa en la provincia de Salta.	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		240,000.00	0.00	Cancelado			2015-11-05		2016-12-04								2017-01-08		2017-02-07		2017-03-20		2017-09-16			
AR-SE-65035-NC-RFQ / Servicio de prueba e inspección de equipos Kits solares .	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	8,167.50	Finalizado											2018-10-06	2018-12-14					2018-12-01	2019-01-10	2019-05-30	2019-06-21		
AR-SE-63951-NC-RFQ / Servicio de instalación de equipos 3G (prueba piloto).	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		2,500.00	0.00	En ejecución											2018-08-29	2018-11-05						2018-10-24		2018-12-23		
AR-SE-24879-NC-RFQ / Servicio de organización de eventos. Taller NEA.	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		3,000.00	0.00	Ejecución pendiente											2018-09-01							2018-10-06		2018-10-09		
AR-SE-9197-NC-RFQ / Servicio de organización de eventos - Taller regional PERMER	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		4,000.00	137.55	Finalizado											2018-09-29	2018-11-12						2018-10-26	2018-11-20	2018-11-02	2018-11-22	
AR-SE-80547-NC-RFQ / Servicio de impresión de 1460 manuales para la capacitación de usuarios y técnicos del proyecto de Boyeros para las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Córdoba y Corrientes.	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		5,500.00	589.13	Finalizado											2018-10-29	2019-04-26						2018-12-01	2019-05-15	2018-12-08	2019-06-15	
AR-SE-74849-NC-RFB / Provisión de Bienes y Servicio de instalación de hasta 21.350 equipos solares domiciliarios y lámparas recargables, para hogares rurales de las provincias de Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja.	IBRD / 84840	1. Renewable electricity service provision	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		7,095,000.00	5,403,633.47	Firmado			2018-09-28	2018-10-26	2018-10-03	2019-03-20							2018-11-14	2019-03-21	2018-12-14	2019-04-23	2019-01-18	2019-08-16	2019-07-17			
AR-SE-86839-NC-RFQ / Servicio de catering para Taller de trabajo PERMER.	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		1,200.00	0.00	Ejecución pendiente											2019-03-02							2019-03-14		2019-03-17		
AR-SE-63946-NC-RFQ / Servicio de impresión de afiches y stickers para el proceso de kits solares (acceso universal).	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,500.00	2,182.92	Finalizado											2019-04-22							2019-06-23	2019-07-22	2019-06-26	2019-08-29	
AR-SE-107158-NC-RFQ / Servicio de impresión de 10.000 stickers para el Sub-proyecto Acceso Universal	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,000.00	1,137.53	Finalizado											2019-04-24							2019-07-01	2019-08-13	2019-07-04	2019-09-27	
AR-SE-109846-NC-RFB / Servicio de distribución, entrega e instalación de Kits Solares Domiciliarios y Lámparas Solares Recargables para 7.100 hogares rurales de las provincias de Chubut, Córdoba y La Pampa.	IBRD / 84840	1. Renewable electricity service provision	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,400,000.00	1,217,584.32	Firmado			2019-04-15	2019-06-04	2019-04-30								2019-06-11	2019-08-14	2019-07-11	2019-08-27	2019-08-15	2019-10-18	2020-02-11			
AR-SE-118089-NC-DIR / Servicio de logística (encuentros) para su sub-proyecto "Acceso Universal a la Energía Eléctrica Básica"	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Adquisición directa	Direct			100,000.00	100,000.00	Firmado			2019-06-11	2019-06-19	2019-06-16	2019-07-19												2019-07-21	2019-11-28	2020-01-17		
AR-SE-144845-NC-RFQ / Servicio de impresión de 25.000 afiches para el proyecto Acceso Universal (varias Provincias)	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,500.00	0.00	Ejecución pendiente											2019-11-08							2019-12-04		2020-01-03		
AR-SE-144847-NC-RFQ / Servicio de impresión de 25.000 stickers para el proyecto Acceso Universal	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,500.00	0.00	Ejecución pendiente											2019-11-09							2019-12-01		2019-12-31		

CONSULTING FIRMS																																
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion						
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
AR-SE-2356-CS-QCBS / C2- Diseño e implementación de una red PERMER II (incluye sistema de información geográfico)	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		800,000.00	0.00	Cancelado	2017-04-03		2017-04-24			2017-06-02					2017-07-02			2017-08-01			2017-08-22		2017-09-26		2018-09-26		
AR-SE-64053-CS-CQS / Servicio de Desarrollo de material para capacitación de usuarios para escuelas rurales .	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		18,000.00	20,000.00	Finalizado	2018-08-30	2018-11-08	2018-09-14			2018-10-28	2018-11-08							2018-11-12	2019-01-28	2018-12-17		2019-07-17	2019-03-17	2019-10-15			

AR-SE-72257-CS-QCBS / Control de instalaciones fotovoltaicas, Relevamiento de necesidades adicionales y Capacitación.	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		300,000.00	0.00	Cancelado	2018-12-03	2018-12-24	2019-02-06		2019-03-06	2019-04-05	2019-05-10	2019-06-14	2021-06-03
AR-SE-13081-CS-QCBS / Proyecto Piloto sobre Hidrueras Solares Eficientes para 100 hogares en la provincia de Tucumán.	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		150,000.00	0.00	Cancelado	2017-08-30	2017-09-19	2017-11-08		2017-11-15	2017-11-25	2017-12-03	2017-12-31	2018-06-29
AR-SE-2357-CS-CQS / C1- Estudio de mercado y demanda de prestación eléctrica con fuentes renovables.	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		120,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-03-18	2019-04-08	2019-05-22		2019-06-19	2019-07-19	2019-08-23	2019-09-27	2020-03-25
AR-SE-72726-CS-CQS / Servicio de Consultoría para la Evaluación y Diseño de Proyectos de Mini redes Eléctricas en Energías Renovables.	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-09-10	2018-09-17	2018-10-24			2018-10-31	2018-11-28		2019-05-27

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AR-SE-16556-CS-INDV / Especialista Técnico	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Limited		120,000.00	2,645.04	Finalizado	2017-09-29	2017-05-15	2017-10-04	2017-08-30	2017-10-25	2017-08-30	2017-11-29	2017-10-01	2018-05-28	2017-12-01
AR-SE-11808-CS-INDV / Consultor Especialista en Estrategias de acceso eléctrico universal y seguimiento de proyectos fotovoltaicos -	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Limited		120,000.00	6,709.91	Finalizado	2017-08-31	2017-05-15	2017-09-15	2017-08-28	2017-09-20	2017-08-28	2017-10-12	2017-09-01	2020-12-31	2017-12-29
AR-SE-24869-CS-INDV / Consultor Experto en Evaluación y Diseño de Proyectos de mini redes Eléctricas con Energías Renovables.	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Limited		11,000.00	8,051.89	Finalizado	2017-09-01	2017-08-10	2017-09-06	2017-08-14	2017-09-13	2017-08-14	2017-10-01	2017-09-01	2018-03-30	2018-02-28
AR-SE-30330-CS-INDV / Consultor Especialista en evaluación y diseño de proyectos de mini redes eléctricas con energías renovables.	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Limited		17,000.00	11,512.94	Finalizado	2017-11-20	2018-04-02	2017-11-27	2018-06-06	2017-12-12	2018-06-11	2018-01-07	2018-09-24	2018-09-04	2019-02-24
AR-SE-30468-CS-INDV / Especialista en Tecnología Solar Fotovoltaica de tercera generación (3G).	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Limited		3,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-10-30		2017-11-04		2017-11-09		2017-12-05		2018-02-03	
AR-SE-36871-CS-CDS / Consultor Especialista en Tecnología Solar Fotovoltaica de Tercera Generación (3G).	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		6,700.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-11-20		2017-11-30				2018-01-05		2018-03-06	
AR-SE-63738-CS-INDV / Consultor Experto en Evaluación de ofertas técnicas en proyectos de mini redes eléctricas con energías renovables	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Limited		5,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-08-27		2018-09-11		2018-10-02		2018-11-06		2018-12-11	
AR-SE-63746-CS-INDV / Consultor Experto en Evaluación y Diseño de proyectos de mini redes de generación hidráulicas.	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Limited		25,000.00	5,310.06	Firmado	2018-08-20	2019-02-20	2018-08-25	2019-07-22	2018-09-15	2019-07-01	2018-10-20	2019-08-08	2019-02-17	
AR-SE-61748-CS-INDV / Consultor Experto en Luminotecnía.	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Limited		2,500.00	1,867.45	Finalizado	2018-07-09	2018-06-25	2018-07-24	2018-06-29	2018-08-14	2018-10-12	2018-09-18	2019-04-05	2018-11-17	2019-06-05
AR-SE-61945-CS-INDV / Consultor Especialista en diseño de estructuras modulares.	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Limited		5,000.00	1,854.04	Finalizado	2018-06-25	2018-07-13	2018-07-10	2018-08-23	2018-07-31	2018-09-19	2018-09-04	2018-10-24	2018-11-03	2018-11-24
AR-SE-72607-CS-INDV / Especialista senior en gestión de proyectos con energías renovables - Lic Julia Rizzardi.	IBRD / 84840	4. Project management	Posterior	Individual	Direct		32,000.00	10,341.60	Firmado	2018-08-27	2018-10-02	2018-09-06	2018-12-20	2018-09-11	2018-12-21	2018-10-07	2019-01-01	2020-10-12	
AR-SE-75014-CS-INDV / Consultor Ingeniero con conocimiento en Proyectos de Energía Solar Fotovoltaica.	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Limited		7,000.00	4,690.95	Finalizado	2018-09-17	2018-09-10	2018-09-22	2018-09-03	2018-09-22	2018-09-20	2018-10-22	2019-01-01	2019-04-20	2019-06-30
AR-SE-16555-CS-INDV / Coordinador General de Proyecto.	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Limited		120,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-13		2018-08-18		2018-09-01		2018-10-01		2020-10-30	
AR-SE-75457-CS-INDV / Proyecto RESMER- Lic Juan José Ochoa.	IBRD / 84840	4. Project management	Posterior	Individual	Direct		120,000.00	19,666.00	Finalizado	2018-08-31	2018-10-02	2018-09-10	2018-12-20	2018-09-11	2018-12-21	2018-10-01	2019-01-01	2020-10-30	2019-09-30
AR-SE-2344-CS-INDV / CI-6 Contratación de un especialista en Ingeniería .	IBRD / 84840	4. Project management	Posterior	Individual	Limited		50,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-06		2018-08-11		2018-08-12		2018-10-01		2020-10-30	

AR-SE-75464-CS-INDV / Especialista técnico senior en generación renovable aislada. - Ing Alejandro Loid.	IBRD / 84840	4. Project management	Posterior	Individual	Direct	50,000.00	12,577.02	Finalizado	2018-08-27	2018-10-02	2018-09-06	2018-12-20	2018-09-07	2018-12-21	2018-10-01	2019-01-01	2020-10-30	2019-12-31
AR-SE-2538-CS-INDV / CI 4- Contratación de un especialista en Seguimiento Físico y Financiero.	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Limited	50,000.00	0.00	Cancelado	2018-09-03		2018-09-08	2018-09-08		2018-10-01			2020-10-30	
AR-SE-2540-CS-INDV / CI 2- Contratación de un Especialista en asesoría legal.	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Limited	40,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-27		2018-09-01	2018-09-01		2018-10-01			2020-12-31	
AR-SE-75466-CS-INDV / Consultor Especialista en asesoría legal. -Dr Fernando Cintas.	IBRD / 84840	4. Project management	Posterior	Individual	Direct	40,000.00	9,833.00	Finalizado	2018-08-31	2018-10-02	2018-09-10	2018-12-20	2018-09-20	2018-12-21	2018-10-01	2019-01-01	2020-10-30	2019-12-31
AR-SE-24867-CS-INDV / Consultor Especialista en estrategias de acceso eléctrico universal y seguimiento de proyectos fotovoltaicos.	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Limited	40,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-31		2018-09-05	2018-09-12		2018-09-24			2020-10-30	
AR-SE-75470-CS-INDV / Consultor Especialista en estrategias de acceso eléctrico universal y seguimiento de proyectos fotovoltaicos - Lic Patricio Boyd.	IBRD / 84840	4. Project management	Posterior	Individual	Direct	40,000.00	12,291.25	Finalizado	2018-08-31	2018-08-27	2018-09-10	2018-12-20	2018-09-24	2018-12-21	2018-10-01	2019-01-01	2020-10-01	2019-12-31
AR-SE-72581-CS-INDV / Especialista en Seguimiento de Obras.	IBRD / 84840	4. Project management	Posterior	Individual	Limited	32,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-29		2018-09-03	2018-09-24		2018-10-29			2019-04-27	
AR-SE-75499-CS-INDV / Consultor Especialista en Coordinación de Proyectos - Lic Marc Benhamou.	IBRD / 84840	4. Project management	Posterior	Individual	Direct	50,000.00	17,377.28	Finalizado	2018-08-30	2018-10-02	2018-09-09	2018-12-20	2018-09-16	2018-12-12	2018-10-01	2019-01-01	2020-10-30	2019-12-31
AR-SE-75500-CS-INDV / Especialista senior en gestión de proyectos con energías renovables - Joaquín Freixas.	IBRD / 84840	4. Project management	Posterior	Individual	Direct	32,000.00	9,578.70	Finalizado	2018-08-31	2018-10-02	2018-09-10	2018-12-20	2018-09-17	2018-12-21	2018-10-01	2019-01-01	2020-10-30	2019-12-30
AR-SE-75476-CS-INDV / Consultor Especialista en Seguimiento de Obra - Ing Alberto Alcáin.	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Direct	6,200.00	9,283.12	Firmado	2018-11-28	2018-12-19	2018-12-10	2018-12-11	2018-12-24	2018-12-21	2018-12-31	2019-01-01	2019-06-29	
AR-SE-87844-CS-INDV / Especialista en Tecnología Solar Fotovoltaica para Bombeo Solar.	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Limited	3,700.00	2,083.60	Firmado	2018-12-14	2019-12-07	2018-12-19	2020-03-11	2018-12-26	2020-08-03	2019-01-16	2019-08-08	2019-04-16	
AR-SE-72602-CS-INDV / Especialista en procedimientos administrativos, contables y financieros de proyectos.	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Limited	10,000.00	0.00	Cancelado	2018-09-14		2018-09-19	2018-09-26		2018-10-24			2018-12-28	
AR-SE-75465-CS-INDV / Especialista financiero en seguimiento físico y financiero de proyectos - Cdr Carlos Florio.	IBRD / 84840	4. Project management	Posterior	Individual	Direct	7,000.00	9,302.65	Finalizado	2018-12-14	2018-12-21	2018-12-24	2018-12-11	2018-12-29	2018-12-27	2019-01-01	2019-01-01	2019-06-30	2019-12-31
AR-SE-75501-CS-INDV / Especialista senior en gestión de proyectos con energías renovables .	IBRD / 84840	4. Project management	Posterior	Individual	Limited	44,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-30		2018-09-04	2018-09-18		2018-10-01			2020-10-30	
AR-SE-32026-CS-INDV / Especialista en evaluación y diseño de proyectos de miniredes eléctricas con energías renovables.	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Open	15,000.00	9,240.24	Finalizado	2019-04-15	2019-02-20	2019-05-11	2019-06-03	2019-06-01	2019-06-04	2019-06-29	2019-08-08	2019-12-26	2020-01-08
AR-SE-118169-CS-INDV / Especialista en Seguimiento de Obras.	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Open	14,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-05		2019-07-03	2019-07-17		2019-08-07			2020-09-30	
AR-SE-118170-CS-INDV / Especialista Senior en Generación de Energía Renovable Aislada	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Open	19,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-05		2019-07-03	2019-07-17		2019-08-07			2020-09-30	
AR-SE-118171-CS-INDV / Especialista Junior en Generación de Energía Renovable Aislada	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Open	12,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-05		2019-07-03	2019-07-17		2019-08-07			2020-09-30	
AR-SE-2343-CS-INDV / Contratación de Inspectores de Obra	IBRD / 84840	4. Project management	Posterior	Individual	Limited	25,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-07-11		2019-07-21	2019-07-22		2019-08-01			2020-07-31	
AR-SE-107160-CS-INDV / Profesional programador para el desarrollo de software para dispositivos móviles	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Open	10,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-26		2019-05-13	2019-06-03		2019-07-15			2020-01-11	
AR-SE-107161-CS-INDV / Profesional programador para el desarrollo de software para web	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Open	10,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-26		2019-06-07	2019-06-28		2019-08-02			2020-01-29	
AR-SE-123117-CS-INDV / Especialista en tecnología solar térmica	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Open	10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-07-21		2019-08-10	2019-08-13		2019-10-01			2020-03-29	

AR-SE-123118-CS-INDV / Inspector Principal de Obras en el marco del Sub-proyecto Acceso Universal en la Provincia de Santiago del Estero	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Open		14,000.00	7,946.61	Firmado	2019-07-16	2019-07-24	2019-08-03	2019-08-30	2019-08-04	2019-09-03	2019-09-01	2019-11-19	2020-08-26
AR-SE-123119-CS-INDV / Inspector de Obras en el marco del Sub-proyecto Acceso Universal en la Provincia de Santiago del Estero	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Open		6,500.00	3,355.67	Firmado	2019-07-16	2019-07-05	2019-08-03	2019-09-07	2019-08-04	2019-10-09	2019-09-01	2019-11-19	2020-08-26
AR-SE-144849-CS-INDV / Contratación de 2 consultores especialistas en evaluación de eficiencia energética para proyectos de muestreo en viviendas y edificios públicos.	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-11-08		2020-02-06		2020-02-21		2020-04-12		2020-07-11
AR-SE-144850-CS-INDV / Consultor Especialista en armado de equipos de medición de recurso solar	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Direct		8,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-11-07		2019-11-09		2020-01-08		2020-02-14		2020-12-10
AR-SE-157777-CS-INDV / Contratación de 2 especialistas en supervisión y seguimiento de obras.	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Open		35,000.00	0.00	En ejecución	2020-03-16	2020-03-30	2020-04-07		2020-04-12		2020-04-23		2020-10-31
AR-SE-158254-CS-INDV / Contratación de un consultor especialista en asesoría legal	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Open		12,000.00	0.00	En ejecución	2020-03-16	2020-03-30	2020-04-07		2020-04-12		2020-04-23		2020-11-20
AR-SE-158261-CS-INDV / Contratación de un especialista en asistencia de coordinación	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	En ejecución	2020-03-16	2020-03-30	2020-04-07		2020-04-12		2020-04-23		2020-10-31
AR-SE-158265-CS-INDV / Contratación de un consultor auxiliar administrativo	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Open		5,000.00	0.00	En ejecución	2020-03-16	2020-03-30	2020-04-07		2020-04-12		2020-04-23		2020-10-31
AR-SE-158268-CS-INDV / Contratación de un consultor especialista técnico senior	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Open		20,000.00	0.00	En ejecución	2020-03-16	2020-03-30	2020-04-07		2020-04-12		2020-04-23		2020-10-31
AR-SE-164984-CS-INDV / Contratación de un Especialista en Formación	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	En ejecución	2020-03-16	2020-03-30	2020-04-07		2020-04-12		2020-04-23		2020-10-31
AR-SE-164987-CS-INDV / Técnico Especialista en Dialogue y servicios asociados	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Open		6,000.00	0.00	En ejecución	2020-03-16	2020-03-30	2020-04-07		2020-04-12		2020-04-23		2020-10-31
AR-SE-171051-CS-INDV / Contratación Servicio de Consultoría Coordinador Técnico del Proyecto	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Open		13,000.00	0.00	En ejecución	2020-04-28	2020-05-05	2020-05-23		2020-06-02		2020-06-24		2020-10-31
AR-SE-171052-CS-INDV / Contratación servicio de consultoría Coordinador Administrativo del Proyecto	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Open		11,000.00	0.00	En ejecución	2020-04-28	2020-05-05	2020-05-23		2020-06-02		2020-06-24		2020-10-31
AR-SE-171053-CS-INDV / Servicio de consultoría Coordinador Socioambiental del Proyecto	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Open		11,000.00	0.00	En ejecución	2020-04-28	2020-05-05	2020-05-23		2020-06-02		2020-06-24		2020-10-31
AR-SE-171055-CS-INDV / Servicio de Consultoría Especialista en Asesoría Económica- Financiera	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Open		5,500.00	0.00	En ejecución	2020-04-28	2020-05-05	2020-05-23		2020-06-02		2020-06-24		2020-10-31
AR-SE-174495-CS-INDV / Contratación de un Coordinador Regional	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Open		12,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-19		2020-06-08		2020-06-11		2020-06-19		2020-10-31
AR-SE-174499-CS-INDV / Contratación de un Coordinador Regional Zona Comahue	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-19		2020-06-08		2020-06-11		2020-06-19		2020-10-31
AR-SE-171057-CS-CDS / Servicio de Consultoría Coordinador General del Proyecto. Consultor: Pablo BERTINAT.	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		13,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-28		2020-05-15				2020-06-01		2020-10-31
AR-SE-218943-CS-INDV / Contratación de un Responsable del Área Socio Ambiental del Proyecto	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Open		15,100.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-10		2021-02-24		2021-02-27		2021-03-01		2021-12-31
AR-SE-218945-CS-INDV / Contratación de un Asistente Junior para el Área Socio Ambiental	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Open		5,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-10		2021-02-24		2021-02-27		2021-03-22		2021-12-31
AR-SE-221016-CS-INDV / Contratación de un/a Coordinador/a de Administración Financiera, Contable y Presupuestaria	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Limited		18,100.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-22		2021-02-23		2021-02-26		2021-03-19		2021-09-15
AR-SE-221018-CS-INDV / Contratación de un/a Especialista en Presupuesto	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Limited		13,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-22		2021-02-23		2021-02-27		2021-03-20		2021-09-16

AR-SE-221020-CS-INDV / Contratación de un/a Analista de Tesorería	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Limited		12,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-22		2021-02-23		2021-02-26		2021-03-19		2021-09-15
AR-SE-221023-CS-INDV / Contratación de un/a Analista de Liquidaciones e Impuestos	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Limited		11,700.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-22		2021-02-23		2021-02-27		2021-03-20		2021-09-16
AR-SE-221025-CS-INDV / Contratación de un/a Responsable de Evaluación y Monitoreo Programas	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Limited		14,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-22		2021-02-23		2021-02-26		2021-03-19		2021-09-15
AR-SE-221027-CS-INDV / Contratación de un/a Asistente administrativo/a de DGPPSE	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Limited		9,100.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-22		2021-02-23		2021-02-26		2021-03-19		2021-09-15
AR-SE-221028-CS-INDV / Consultor asistente en procesos de adquisiciones y contrataciones	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Limited		11,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-22		2021-02-23		2021-02-26		2021-04-02		2021-09-29
AR-SE-218949-CS-CDS / Contratación de una Coordinadora región NQA (Contratación Directa-Liliana Aleman)	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		15,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-10		2021-02-16				2021-03-01		2021-12-31
AR-SE-225699-CS-INDV / Consultor Especialista de adquisiciones	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Limited		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-23		2021-03-24		2021-03-26		2021-03-31		2021-12-31
AR-SE-225700-CS-INDV / Especialista en contabilidad y desembolso	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Limited		12,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-08		2021-04-13		2021-04-15		2021-04-22		2021-12-31
AR-SE-225703-CS-INDV / Especialista en Monitoreo de proyectos de eficiencia energética	IBRD / 84840	3. Project deployment support	Posterior	Individual	Limited		12,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-09		2021-04-14		2021-04-16		2021-04-23		2021-12-31
AR-SE-228150-CS-CDS / Contratación de un COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO (Contratación Directa)	IBRD / 84840	4. Project management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-09		2021-04-10				2021-05-17		2022-01-03