

رقم المشروع	اسم المستثمر	نوع الاستثمار	القيمة المزمعة	تاريخ الترخيص	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	القيمة الفعلية	نسبة التنفيذ (%)	ملاحظات	
1	248/2007	شركة عمان للصناعات	43 مليون دولار	صناعة	12-Aug-07	25-Sep-07	27-Jun-07	46132.00	100%	شركة عمان للصناعات
					12-Aug-07	25-Sep-07	27-Jun-07	40927.00	88.8%	
					12-Aug-07	25-Sep-07	27-Jun-07	35760.85	77.1%	
					12-Aug-07	25-Sep-07	27-Jun-07	43004.13	91.5%	
					31-Oct-07	4-Dec-07	13-Aug-07	141789.00	339%	
					31-Oct-07	4-Dec-07	13-Aug-07	169083.00	384%	
					31-Oct-07	4-Dec-07	13-Aug-07	128555.00	289%	
					31-Oct-07	4-Dec-07	13-Aug-07	108996.60	239%	
					31-Oct-07	4-Dec-07	13-Aug-07	101597.80	224%	
					31-Oct-07	4-Dec-07	13-Aug-07	108247.60	241%	
2	152/2006	شركة عمان للصناعات	3 مليون دولار	صناعة	31-Oct-07	4-Dec-07	13-Aug-07	162816.00	543%	شركة عمان للصناعات
					31-Oct-07	4-Dec-07	13-Aug-07	162816.00	543%	
					2-Sep-07	6-Nov-07	8-Jul-07	32636.33	108%	
					2-Sep-07	6-Nov-07	8-Jul-07	41178.23	137%	
					2-Sep-07	6-Nov-07	8-Jul-07	62374.15	208%	
					2-Sep-07	6-Nov-07	8-Jul-07	36493.30	118%	
					2-Sep-07	6-Nov-07	8-Jul-07	36912.25	119%	
					2-Sep-07	6-Nov-07	8-Jul-07	32636.35	108%	
					27-Aug-07	14-Nov-07	2-Jul-07	37235.04	124%	
					27-Aug-07	14-Nov-07	2-Jul-07	41158.27	138%	
3	183/2006	شركة عمان للصناعات	10 مليون دولار	صناعة	27-Aug-07	14-Nov-07	2-Jul-07	37777.44	37%	شركة عمان للصناعات
					27-Aug-07	14-Nov-07	2-Jul-07	37188.00	37%	
					27-Aug-07	14-Nov-07	2-Jul-07	41368.32	41%	
					27-Aug-07	14-Nov-07	2-Jul-07	37380.48	37%	
					9-Oct-07	4-Nov-07	30-Aug-07	170935.52	452%	
					9-Oct-07	4-Nov-07	30-Aug-07	177259.74	477%	
					9-Oct-07	4-Nov-07	30-Aug-07	147276.10	401%	
					9-Oct-07	4-Nov-07	30-Aug-07	114445.45	308%	
					9-Oct-07	4-Nov-07	30-Aug-07	103666.63	277%	
					10-Sep-07	6-Nov-07	1-Aug-07	16483.08	16%	
4	210/2006	شركة عمان للصناعات	10 مليون دولار	صناعة	10-Sep-07	6-Nov-07	1-Aug-07	144880.80	145%	شركة عمان للصناعات
					10-Sep-07	6-Nov-07	1-Aug-07	112686.54	113%	
					10-Sep-07	6-Nov-07	1-Aug-07	84370.40	85%	
					2-Sep-07	14-Nov-07	4-Jul-07	95518.50	95%	
					2-Sep-07	14-Nov-07	4-Jul-07	106396.50	106%	
					2-Sep-07	14-Nov-07	4-Jul-07	90123.00	90%	
					2-Sep-07	14-Nov-07	4-Jul-07	167232.00	167%	
					2-Sep-07	14-Nov-07	4-Jul-07	85339.00	85%	
					26-Nov-07	20-Jan-08	3-Oct-07	111688.00	112%	
					26-Nov-07	20-Jan-08	3-Oct-07	145274.95	145%	
5	256/2006	شركة عمان للصناعات	10 مليون دولار	صناعة	26-Nov-07	20-Jan-08	3-Oct-07	94274.13	94%	شركة عمان للصناعات
					26-Nov-07	20-Jan-08	3-Oct-07	91360.03	91%	
					26-Nov-07	20-Jan-08	3-Oct-07	89716.68	89%	
					251/2007	210	23/2/2008	3011/2008	60.00%	
					251/2007	210	23/2/2008	309/2008	40.00%	
					251/2007	210	23/2/2008	309/2008	40.00%	
					251/2007	210	23/2/2008	309/2008	40.00%	
					251/2007	210	23/2/2008	318/2008	75.00%	
					251/2007	210	23/2/2008	318/2008	75.00%	
					251/2007	210	23/2/2008	318/2008	75.00%	
6	268/2006	شركة عمان للصناعات	2 مليون دولار	صناعة	251/2007	100	31/7/2008	95.00%	شركة عمان للصناعات	
					17/12/2007	180	31/7/2008	54.00%		
					17/12/2007	180	31/7/2008	56.00%		
					17/12/2007	120	31/7/2008	92.00%		
					17/12/2007	120	31/7/2008	92.00%		
					21/2/2007	150	31/8/2008	70.00%		
					21/2/2007	180	31/8/2008	70.00%		
					21/2/2007	150	31/8/2008	50.00%		
					21/2/2007	180	31/8/2008	50.00%		
					21/2/2007	150	30/9/2008	65.00%		
7	259/2006	شركة عمان للصناعات	10 مليون دولار	صناعة	251/2007	100	31/7/2008	95.00%	شركة عمان للصناعات	
					17/12/2007	180	31/7/2008	54.00%		
					17/12/2007	180	31/7/2008	56.00%		
					17/12/2007	120	31/7/2008	92.00%		
					17/12/2007	120	31/7/2008	92.00%		
					21/2/2007	150	31/8/2008	70.00%		
					21/2/2007	180	31/8/2008	70.00%		
					21/2/2007	150	31/8/2008	50.00%		
					21/2/2007	180	31/8/2008	50.00%		
					21/2/2007	150	30/9/2008	65.00%		
8	259/2006	شركة عمان للصناعات	10 مليون دولار	صناعة	251/2007	100	31/7/2008	95.00%	شركة عمان للصناعات	
					17/12/2007	180	31/7/2008	54.00%		
					17/12/2007	180	31/7/2008	56.00%		
					17/12/2007	120	31/7/2008	92.00%		
					17/12/2007	120	31/7/2008	92.00%		
					21/2/2007	150	31/8/2008	70.00%		
					21/2/2007	180	31/8/2008	70.00%		
					21/2/2007	150	31/8/2008	50.00%		
					21/2/2007	180	31/8/2008	50.00%		
					21/2/2007	150	30/9/2008	65.00%		
9	272/2006	شركة عمان للصناعات	10 مليون دولار	صناعة	251/2007	100	31/7/2008	95.00%	شركة عمان للصناعات	
					17/12/2007	180	31/7/2008	54.00%		
					17/12/2007	180	31/7/2008	56.00%		
					17/12/2007	120	31/7/2008	92.00%		
					17/12/2007	120	31/7/2008	92.00%		
					21/2/2007	150	31/8/2008	70.00%		
					21/2/2007	180	31/8/2008	70.00%		
					21/2/2007	150	31/8/2008	50.00%		
					21/2/2007	180	31/8/2008	50.00%		
					21/2/2007	150	30/9/2008	65.00%		

530448.8 378992.00 10 100%
 5712964.6 4080699.00 45 <100%

مجموع

دوره ۱۳۹۹:۱۳۹۸

98,077,656
369,466,279
29,912,628
122,464,208
243,238,961
249,507,730
134,835,820
202,614,319
1,668,678,252

مقدرا	ءاطعلا مقدر	قس ردملا	قل حرجلا	ةيري ردملا	فارش ال	قل احوال خيرات
5	4/2006	تانب ءاي لع وب	يونات	4/نامع	نوراش تسم نوس دن هم رانم	04/04/2007
		ي س اس ا م / يل امشل ا ءاض ي بل ا	ي س اس ا			04/04/2007
		تانب رصنلا	يونات			04/04/2007
		تانب دن وادن	يونات			04/04/2007
7	242/2005	روكذ ءمي ع	ي س اس ا	قل ي فظلا	ريش خشل ا لامج س دن ردملا بتكم	18/03/2007
9	276/2005	ثان ا قورش حلا	ي س اس ا	ابدام	قس دن هلل ءي برعل ا رادل ا قورش	02/04/2007
10	48/2007	روكذ هم ارلا	يونات	ي طسولا ءي دابل ا	ريش خشل ا لامج س دن ردملا بتكم	09/07/2007
		تانب لي رمل ا	يونات			09/07/2007
		م / ءي ل اس	ي س اس ا			09/07/2007
13	244/2005	روكذ رمح ال ا موكل ا	يونات	قرشلا ءي لامشل ا ءي دابل ا	راطيب بتكم	17-Jul-07
		ب ءي ن ي س ح ل او ءاش خ	يونات			17-Jul-07
		ب ءي ن ي س ح ل او ءاش خ	يونات			17-Jul-07
		م / ح امر لت	ي س اس ا			17-Jul-07

عيقوت خيرات تيقافتال	نالعال خيرات	ءاطعلا تميق	تيري يي بختل رمال		لواقلا
			ءاخلا نونب	وا تادحتسا تايجك قدايز	
15/05/2007	05/02/2007	90005.28			تالواقجلل ناحرف ماسب سندنهلل اقس سوم
15/05/2007	05/02/2007	163186.56			
15/05/2007	05/02/2007	98948.64			
15/05/2007	05/02/2007	130220.88			
17/05/2007	13/02/2007	37120.00			اشنالا تالواقجلل زاجن / تبي اغزل او تداحتسا تكل تاءاشنالا تبي بارلا اقس سوم
06/05/2007	24/01/2007	139844.00			
16/08/2007	27/05/2007	130843.30			تالواقجلل اءنلا اقس سوم
16/08/2007	27/05/2007	96458.47			
16/08/2007	27/05/2007	56353.12			
Aug-07	22-Mar-07	156426.00			قماعال تالواقجلل تلجج وبا اقس سوم
Aug-07	22-Mar-07	201827.50			
Aug-07	22-Mar-07	192783.50			
Aug-07	22-Mar-07	154131.50			

7549925.6 5392804.00
2307408.6 1648149.00

60 100%
14 <100%

قرش ابعلا رما	قتم ءاطعلا	نادي دمتل	بسح زاجنالا خيرات دقعلا	عقوتعل خيراتلا زاجنالا	اجنالا قيسر	ءادن خيرات لامعلا
16/6/2007	120		14/10/2007	31/7/2008	90.00%	
16/6/2007	210		12/1/2008	31/7/2008	89.00%	
16/6/2007	120		14/10/2007	31/7/2008	91.00%	
16/6/2007	180		13/12/2007	31/7/2008	90.00%	
7/6/2007	100		15/9/2007	31/8/2008	65.00%	
16/6/2007	210		12/1/2008	31/7/2008	95.00%	
25/9/2007	180		24/3/2008	31/7/2008	90.00%	
25/9/2007	120		23/1/2008	31/7/2008	70.00%	
25/9/2007	90		23/12/2007	قفاضالا اعلا مت		
26/09/2007	180		25/3/2008	31/8/2008	69.00%	
26/09/2007	210		22/3/2008	31/8/2009	70.00%	
26/09/2007	210		22/3/2008	31/8/2010	65.00%	
26/09/2007	210		22/3/2008	31/8/2011	50.00%	

مالتس سال ا قدامش رانصاخ خيرات ي لوالا	انيد 31/5/2008 يتح فورصل
	384,066.494
	189,287.654
	644,295.218
	166,390.917
	251,770.417

عومجلا

5,661,563.535

Civil Progress Report
For school Upgrade financed by World Bank
under implementation

مقر	مقر	مقر	مقر	مقر	مقر	مقر	مقر	مقر	
مقر	مقر	مقر	مقر	مقر	مقر	مقر	مقر	مقر	
مقر	مقر	مقر	مقر	مقر	مقر	مقر	مقر	مقر	
مقر	مقر	مقر	مقر	مقر	مقر	مقر	مقر	مقر	
1	71/2005	تانب قيرلا	يونات	رصلما	قيرتلا قيريم	8/18/2005	9/28/2005	6/20/2005	28,760
		رونڊ قيرلا	يونات			8/18/2005	9/28/2005	6/20/2005	31,410
		م / فيكادامسلا	يونات			8/18/2005	9/28/2005	6/20/2005	22,612
		م / تورايلا	يونات			8/18/2005	9/28/2005	6/20/2005	32,671
		رونڊ نومج	يونات			8/18/2005	9/28/2005	6/20/2005	32,823
		رونڊ نيس حلا نيب ديز	يساس			8/18/2005	9/28/2005	6/20/2005	30,062
		م / اعدجلا	يساس			8/18/2005	9/28/2005	6/20/2005	39,716
		رونڊ اعدجلا	يساس			8/18/2005	9/28/2005	6/20/2005	33,695
		م / قيرلا	يساس			8/18/2005	9/28/2005	6/20/2005	32,840
		م / نومج	يساس			8/18/2005	9/28/2005	6/20/2005	32,960
2	84/2005	قطلت خم لوس	يساس	يبونجلا رازملا	قيرتلا قيريم	8/15/2005	9/18/2005	6/15/2005	28,332
		تانب فيرفع جلا	يونات			8/15/2005	9/18/2005	6/15/2005	28,408
		رونڊ يحم	يونات			8/15/2005	9/18/2005	6/15/2005	29,382
		رونڊ فيونيس حلا	يونات			8/15/2005	9/18/2005	6/15/2005	47,202
		رونڊ بياوم	يساس			8/15/2005	9/18/2005	6/15/2005	27,622
		م / فيونيس حلا	يساس			8/15/2005	9/18/2005	6/15/2005	26,779
3	91/2005	رونڊ اولوالا رازملا	يساس	قيرتلا قيريم	قيرتلا قيريم	8/22/2005	9/26/2005	6/16/2005	37,198
		م / قينع	يساس			8/22/2005	9/26/2005	6/16/2005	47,664
		رونڊ فيرفع ج	يساس			8/22/2005	9/26/2005	6/16/2005	37,125
		رونڊ متك	يساس			8/22/2005	9/26/2005	6/16/2005	35,883
		تانب متك	يساس			8/22/2005	9/26/2005	6/16/2005	34,785
		تانب اباجر	يساس			8/22/2005	9/26/2005	6/16/2005	35,297
		نيس اباجر	يساس			8/22/2005	9/26/2005	6/16/2005	32,333
		رونڊ انطش	يساس			8/22/2005	9/26/2005	6/16/2005	37,714
		تانب ارجم	يونات			8/24/2005	10/23/2005	6/15/2005	56,222
4	78/2005	تانب قنوم	يونات	يبونجلا رازملا	قيرتلا قيريم	8/24/2005	10/23/2005	6/15/2005	37,636
		قطلت خملا قنوم	يساس			8/24/2005	10/23/2005	6/15/2005	37,491
		م / قنوم	يساس			8/24/2005	10/23/2005	6/15/2005	32,013
		رونڊ رازملا	يساس			8/24/2005	10/23/2005	6/15/2005	39,535
		م / اولوالا رازملا	يساس			8/24/2005	10/23/2005	6/15/2005	31,636
		م / قيرتلا رازملا	يساس			8/24/2005	10/23/2005	6/15/2005	34,337
		م / ديز تانب قنوم	يساس			9/6/2005	10/10/2005	6/16/2005	37,801
		ليضلا اير	يونات			9/6/2005	10/10/2005	6/16/2005	35,061
5	87/2005	م / كويبع ويدا	يساس	عاقزلا	قيرتلا قيريم	9/6/2005	10/10/2005	6/16/2005	36,491
		م / ليضلا	يساس			9/6/2005	10/10/2005	6/16/2005	39,241
		م / حفاظلا	يساس			9/6/2005	10/10/2005	6/16/2005	35,808
		م / يلماشلا قيرتلا	يونات			9/6/2005	10/10/2005	6/16/2005	34,317
		تانب عاسن حلا	يونات			8/18/2005	10/23/2005	6/30/2005	17,482
6	88/2005	م / ريغلا	يساس	2/انامع	قيرتلا قيريم	8/18/2005	10/23/2005	6/30/2005	24,566
		رونڊ قوباد	يساس			8/18/2005	10/23/2005	6/30/2005	32,895
		تانب قنوم حلا نانس	يونات			8/18/2005	10/23/2005	6/30/2005	25,279
		رونڊ ركاش ليمج	يونات			8/18/2005	10/23/2005	6/30/2005	70,779
		تانب دلجر	يساس			8/18/2005	10/23/2005	6/30/2005	18,692

Civil Progress Report
For school Upgrade financed by World Bank
under implementation

مقرر	مقر	مقر	مقر	مقر	مقر	مقر	مقر		
مقر	مقر	مقر	مقر	مقر	مقر	مقر	مقر		
مقر	مقر	مقر	مقر	مقر	مقر	مقر	مقر		
مقر	مقر	مقر	مقر	مقر	مقر	مقر	مقر		
مقر	مقر	مقر	مقر	مقر	مقر	مقر	مقر		
7	90/2005	تانب بچلا قرغٹ	یونٹ	بیرغلا قیلامشلا قیداب	قسن دل عابط بتکم	9/8/2005	10/25/2005	7/20/2005	137,811
		رونڈ برسلما جا	یونٹ			9/8/2005	10/25/2005	7/20/2005	157,644
		تانب برسلما جا	یونٹ			9/8/2005	10/25/2005	7/20/2005	115,021
		رونڈ قیدی بزلما	یساس			9/8/2005	10/25/2005	7/20/2005	95,171
		دیناشلا قظت خچلا قیبارلا	یساس			9/8/2005	10/25/2005	7/20/2005	132,888
8	102/2005	تانب قلی یوسلا	یساس	بیرغلا قیلامشلا قیداب	قسن دل عابط بتکم	9/5/2005	10/20/2005	7/7/2005	86,081
		تانب ناخرسلما ریغم	یساس			9/5/2005	10/20/2005	7/7/2005	39,503
		رونڈ ناخرسلما عابر	یساس			9/5/2005	10/20/2005	7/7/2005	91,903
		تانب قلملا	یساس			9/5/2005	10/20/2005	7/7/2005	68,242
		تانب قیوشلا	یونٹ			9/14/2005	10/24/2005	6/27/2005	111,278
9	83/2005	تانب قیوشلا	یونٹ	قیلامشلا راوغالا	تاراش تسال طیختلا راد	9/14/2005	10/24/2005	6/27/2005	165,448
		رونڈ قیوشلا	یونٹ			9/14/2005	10/24/2005	6/27/2005	126,018
		رونڈ قیوشلا	یساس			9/14/2005	10/24/2005	6/27/2005	63,755
		رونڈ قیلامشلا	یساس			9/14/2005	10/24/2005	6/27/2005	97,346
		رونڈ لالاط لاجلا	یونٹ			9/14/2005	10/24/2005	6/27/2005	193,669
10	81/2005	تانب ناخرسلما ریباچ	یونٹ	بیرغلا قیلامشلا قیداب	قیوبرتلا قیریلم	9/27/2005	11/9/2005	8/8/2005	23,892
		رونڈ ناخرسلما ریباچ	یونٹ			9/27/2005	11/9/2005	8/8/2005	22,508
		رونڈ قلی یوسلا	یساس			9/27/2005	11/9/2005	8/8/2005	24,636
		تانب ردیوالا	یساس			9/27/2005	11/9/2005	8/8/2005	21,381
		رونڈ ردیوالا	یساس			9/27/2005	11/9/2005	8/8/2005	23,422
		رونڈ ناخرسلما ریغم	یساس			9/27/2005	11/9/2005	8/8/2005	31,421
		رونڈ یرصان خلا	یساس			9/27/2005	11/9/2005	8/8/2005	29,628
		تانب قیروشلا کلج	یساس			9/27/2005	11/9/2005	8/8/2005	22,464
11	82/2005	تانب اس یرغ	یساس	عاقزللا	قیوبرتلا قیریلم	9/29/2005	11/8/2005	7/21/2005	28,409
		قظت خچلا قیلامشلا	یساس			9/29/2005	11/8/2005	7/21/2005	32,517
		نیس خچلا نب یلع				9/29/2005	11/8/2005	7/21/2005	25,675
		یرابنالا نب				9/29/2005	11/8/2005	7/21/2005	33,003
		رونڈ اس یرغ	یساس			9/29/2005	11/8/2005	7/21/2005	33,374
12	85/2005	یراصنالا بویا ویا		بیرغلا قیلامشلا قیداب	قسن دل عابط بتکم	9/29/2005	11/8/2005	7/21/2005	25,747
		یساس	10/6/2005			11/22/2005	6/20/2005	159,700	
		رونڈ ققرشلما	یساس			10/6/2005	11/22/2005	6/20/2005	83,489
		رونڈ دیولولا نب لئاخ	یونٹ			10/6/2005	11/22/2005	6/20/2005	83,233
		تانب قیلامشلا	یساس			10/6/2005	11/22/2005	6/20/2005	101,424
		تانب قیلامشلا	یساس			10/6/2005	11/22/2005	6/20/2005	99,570
13	72/2005	تانب ناخرسلما عابر	یونٹ	بیرغلا قیلامشلا قیداب	قیوبرتلا قیریلم	10/6/2005	11/22/2005	6/20/2005	79,757
		رونڈ ناخرسلما امس	یونٹ			9/27/2005	11/29/2005	8/8/2005	26,485
		تانب ناخرسلما امس	یونٹ			9/27/2005	11/29/2005	8/8/2005	29,871
		رونڈ یرصان خچلا	یساس			9/27/2005	11/29/2005	8/8/2005	26,488
		تانب رانب یبا تانب عابرا	یساس			9/27/2005	11/29/2005	8/8/2005	31,864
		م / یغ یوزلا قنور	یساس			9/27/2005	11/29/2005	8/8/2005	31,216
		رونڈ یرت عزلا	یونٹ			9/27/2005	11/29/2005	8/8/2005	28,204
		م / قج یوج	یساس			9/27/2005	11/29/2005	8/8/2005	58,052
						9/27/2005	11/29/2005	8/8/2005	29,415

Civil Progress Report
For school Upgrade financed by World Bank
under implementation

مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	
مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	
14	77/2005	روئذ ن يوقلا	يساس	ناعم	قويبرتل	10/17/2005	11/24/2005	8/2/2005	32,112
		تانب قدي هوا	يساس			10/17/2005	11/24/2005	8/2/2005	31,527
		روئذ قدي هوا	يساس			10/17/2005	11/24/2005	8/2/2005	37,739
		تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات			10/17/2005	11/24/2005	8/2/2005	41,530
		روئذ عارتبلا	يساس			10/17/2005	11/24/2005	8/2/2005	41,571
		م / عارتبلا	يساس			10/17/2005	11/24/2005	8/2/2005	48,467
15	207/2005	روئذ قدي هوا	يساس	ناعم	قويبرتل	10/17/2005	11/24/2005	8/2/2005	31,387
		تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات			1/16/2006	2/12/2006	11/27/2005	22,165
		روئذ عارتبلا	يساس			1/16/2006	2/12/2006	11/27/2005	49,941
		م / عارتبلا	يساس			1/16/2006	2/12/2006	11/27/2005	31,197
		روئذ قدي هوا	يساس			1/16/2006	2/12/2006	11/27/2005	43,581
		تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات			1/16/2006	2/12/2006	11/27/2005	31,197
16	182/2005	تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات	ناعم	قويبرتل	12/29/2005	2/27/2006	10/24/2005	33,596
		تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات			12/29/2005	2/27/2006	10/24/2005	32,404
		تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات			12/29/2005	2/27/2006	10/24/2005	35,940
		تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات			12/29/2005	2/27/2006	10/24/2005	38,910
		تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات			12/29/2005	2/27/2006	10/24/2005	43,219
		تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات			12/29/2005	2/27/2006	10/24/2005	43,219
17	205/2005	تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات	ناعم	قويبرتل	1/25/2006	2/28/2006	11/8/2005	92,027
		تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات			1/25/2006	2/28/2006	11/8/2005	81,983
		تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات			1/25/2006	2/28/2006	11/8/2005	118,241
		تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات			1/25/2006	2/28/2006	11/8/2005	45,872
		تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات			1/25/2006	2/28/2006	11/8/2005	44,623
		تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات			1/25/2006	2/28/2006	11/8/2005	41,828
18	187/2005	تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات	ناعم	قويبرتل	1/25/2006	2/28/2006	11/8/2005	82,097
		تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات			2/16/2006	3/23/2006	12/22/2005	32,416
		تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات			2/16/2006	3/23/2006	12/22/2005	38,202
		تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات			2/16/2006	3/23/2006	12/22/2005	33,323
		تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات			2/16/2006	3/23/2006	12/22/2005	33,342
		تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات			2/16/2006	3/23/2006	12/22/2005	36,221
19	184/2005	تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات	ناعم	قويبرتل	2/16/2006	3/23/2006	12/22/2005	34,335
		تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات			2/23/2006	3/29/2006	12/18/2005	33,869
		تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات			2/23/2006	3/29/2006	12/18/2005	22,738
		تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات			2/23/2006	3/29/2006	12/18/2005	23,624
		تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات			2/23/2006	3/29/2006	12/18/2005	36,900
		تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات			2/23/2006	3/29/2006	12/18/2005	23,751
20	209/2005	تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات	ناعم	قويبرتل	2/23/2006	3/29/2006	12/18/2005	23,774
		تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات			2/23/2006	3/29/2006	12/18/2005	23,915
		تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات			2/23/2006	3/29/2006	12/18/2005	31,484
		تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات			2/23/2006	3/29/2006	12/18/2005	27,839
		تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات			2/8/2006	4/4/2006	12/4/2005	42,285
		تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات			2/8/2006	4/4/2006	12/4/2005	29,254
21	212/2005	تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات	ناعم	قويبرتل	2/13/2006	3/26/2006	12/19/2005	95,750
		تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات			2/13/2006	3/26/2006	12/19/2005	104,663
		تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات			2/13/2006	3/26/2006	12/19/2005	129,510
		تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات			2/13/2006	3/26/2006	12/19/2005	134,172
		تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات			2/13/2006	3/26/2006	12/19/2005	115,358
		تانب قلم اشلا فاج ارلا	يونات			2/13/2006	3/26/2006	12/19/2005	107,011

Civil Progress Report
For school Upgrade financed by World Bank
under implementation

مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	
مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	
22	208/2005	تانب روت كلجلا	يونات	1/نامع	ميدنلا روتجلا ميسوم	3/13/2006	4/19/2006	1/26/2006	28,762
		تانب فيودعلا عيبار	يونات			3/13/2006	4/19/2006	1/26/2006	53,320
		شان لوسرلا تانب فيودعلا	يونات			3/13/2006	4/19/2006	1/26/2006	32,202
		رولنذ نونلا حالص	يونات			3/13/2006	4/19/2006	1/26/2006	45,846
		تانب رولا فرجش	يساس			3/13/2006	4/19/2006	1/26/2006	21,310
23	279/2005	م / قشول شجلا	يساس	نابيد	ميداصل تل ارتب كلرش بتكم	3/22/2006	4/12/2006	1/15/2006	25,785
		رولنذ قشول شجلا	يساس			3/22/2006	4/12/2006	1/15/2006	80,047
		رولنذ قيق شجلا	يونات			3/22/2006	4/12/2006	1/15/2006	26,934
25	68/2005	رولنذ شرحلا	يونات	ببرغلا فيلامشلا فيداب	ميدنلا عابط بتكم	9/8/2005	10/26/2005	6/20/2005	172,055
		تانب عاف	يونات			9/8/2005	10/26/2005	6/20/2005	145,775
		رولنذ اقريرب	يساس			9/8/2005	10/26/2005	6/20/2005	94,249
		تانب يرصان خلا	يساس			9/8/2005	10/26/2005	6/20/2005	99,897
		يونات	يونات						
24	202/2005	شان / فرجش	يساس	1/ديبرا	فيبرتلا فيريدم	3/12/2006	5/11/2006	12/27/2005	43,727
		رولنذ ناع رفك	يساس			3/12/2006	5/11/2006	12/27/2005	29,943
		رولنذ جولرف قديز	يساس			3/12/2006	5/11/2006	12/27/2005	46,165
		م / اتجر رفك	يساس			3/12/2006	5/11/2006	12/27/2005	39,917
		م / ليقيت	يساس			3/12/2006	5/11/2006	12/27/2005	36,654
		م / ارقود	يساس			3/12/2006	5/11/2006	12/27/2005	44,446
		رولنذ افوح	يساس			3/12/2006	5/11/2006	12/27/2005	42,621
26	92/2005	رولنذ جنم	يساس	قشلاشلا ديبرا	فيبرتلا فيريدم	8/31/2005	9/28/2005	6/16/2005	35,744
		تانب امص	يساس			8/31/2005	9/28/2005	6/16/2005	42,572
		تانب فينزايا قبيسن	يساس			8/31/2005	9/28/2005	6/16/2005	30,596
		تانب فيودعلا عيبار	يساس			8/31/2005	9/28/2005	6/16/2005	29,994
		م / جنم	يساس			8/31/2005	9/28/2005	6/16/2005	30,879
27	74/2005	رولنذ ارقود	يونات	عاقزللا	فيبرتلا فيريدم	9/6/2005	10/9/2005	6/29/2005	35,973
		رولنذ ريخالا نيا	يونات			9/6/2005	10/9/2005	6/29/2005	38,290
		تانب فيودعلا عيبار	يونات			9/6/2005	10/9/2005	6/29/2005	33,913
		رولنذ تورص	يونات			9/6/2005	10/9/2005	6/29/2005	45,108
		تانب عاندلا م	يونات			9/6/2005	10/9/2005	6/29/2005	37,045
		رولنذ حيلصرلا م	يساس			9/6/2005	10/9/2005	6/29/2005	34,608
		فيرافغلا م				9/6/2005	10/9/2005	6/29/2005	36,328
28	146/2005	م / لمام نيا عاربلا	يساس	قبوعلا	ميدنلا ليبس	12/8/2005		9/28/2005	201,269
		تانب فيمشلا	يساس			12/8/2005		9/28/2005	95,204
		شان قشلاشلا فيدشارلا	يونات			12/8/2005		9/28/2005	98,972
		تانب عارزلا قشلاف	يساس			12/8/2005		9/28/2005	112,729
		م / رطق	يساس			12/8/2005		9/28/2005	74,413
29	181/2005	رولنذ فينزايا	يساس	ببرغلا فيلامشلا فيداب	فيبرتلا فيريدم	12/5/2005	1/6/2006	10/24/2005	42,733
		رولنذ عارم جلا	يساس			12/5/2005	1/6/2006	10/24/2005	35,720
		قشلاشلا قشراشلا	يساس			12/5/2005	1/6/2006	10/24/2005	41,651
		رولنذ عارم جلا	يونات			12/5/2005	1/6/2006	10/24/2005	36,589
		تانب عارم جلا	يونات			12/5/2005	1/6/2006	10/24/2005	29,796
		رولنذ قروصن جلا	يونات			12/5/2005	1/6/2006	10/24/2005	43,681

Civil Progress Report
For school Upgrade financed by World Bank
under implementation

مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	
مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	
30	147/2005	روكذ بلظلم دبب نب قرح	يساس	عارتبل	قسن هلل ليبس	11/22/2005	2/16/2006	9/25/2005	33,067
		طخ ينب) بلظلم دبب تنب يورا	يساس			11/22/2005	2/16/2006	9/25/2005	88,305
		م / نوم نيع	يساس			11/22/2005	2/16/2006	9/25/2005	103,873
		روكذ عاضيب	يساس			11/22/2005	2/16/2006	9/25/2005	76,288
		تانب نينمؤملا ما قشواع	يساس			11/22/2005	2/16/2006	9/25/2005	50,582
31	148/2005	م / بلظلم دبب تنب قيفص	يساس	عارتبل	قسن هلل ليبس	12/4/2005	2/16/2006	10/4/2005	75,982
		روكذ قيوطلا	يساس			12/4/2005	2/16/2006	10/4/2005	43,522
		م / سيورلا	يساس			12/4/2005	2/16/2006	10/4/2005	94,503
		روكذ فچارلا	يساس			12/4/2005	2/16/2006	10/4/2005	90,156
32	145/2005	تانب جر	يونات	قبقلعلا	قسن هلل ليبس بتكم	12/18/2005	2/26/2006	9/21/2005	229,750
		تانب قريوقلا	يساس			12/18/2005	2/26/2006	9/21/2005	128,697
		تانب ريشنم	يساس			12/18/2005	2/26/2006	9/21/2005	74,566
		قوخل اصل	يساس			12/18/2005	2/26/2006	9/21/2005	75,965
		م / لاغلا	يساس			12/18/2005	2/26/2006	9/21/2005	95,684
33	193/2005	روكذ قرح	يساس	1/ديرا	حبص نامع بتكم	1/16/2006	2/27/2006	11/23/2005	107,184
		روكذ ارغوف	يونات			1/16/2006	2/27/2006	11/23/2005	128,893
		تانب روح	يونات			1/16/2006	2/27/2006	11/23/2005	115,682
34	225/2005	تانب ردا	يونات	ليركلا	قويبرتلا قيريوم	1/15/2006	3/16/2006	11/23/2005	24,735
		روكذ ريوغلا	يساس			1/15/2006	3/16/2006	11/23/2005	29,528
		روكذ اياج حلا	يساس			1/15/2006	3/16/2006	11/23/2005	29,528
		م/س / فونتل	يساس			1/15/2006	3/16/2006	11/23/2005	29,520
		قطل تخملا نيدملا	يساس			1/15/2006	3/16/2006	11/23/2005	26,281
		م / يربطلا	يساس			1/15/2006	3/16/2006	11/23/2005	26,406
		م / قوسولا	يساس			1/15/2006	3/16/2006	11/23/2005	26,684
		م / ليبا فوبا	يساس			2/12/2006	4/12/2006	12/13/2005	109,273
35	69/2005	روكذ عراش حلا	يونات	قويلا حشلا راوغلا	تاراشتس الل طيخستلا راد	2/12/2006	4/12/2006	12/13/2005	131,827
		م / نرقلا	يساس			2/12/2006	4/12/2006	12/13/2005	108,198
		تانب قمرك	يونات			2/12/2006	4/12/2006	12/13/2005	206,294
		روكذ قمرك	يونات			2/12/2006	4/12/2006	12/13/2005	233,127
36	153/2005	روكذ نوه يينلا	يساس	شرج	يئيبلا ميدصتلا بتكم	2/15/2006	4/4/2006	12/21/2005	26,357
		م / روكذ يشايرلا	يساس			2/15/2006	4/4/2006	12/21/2005	42,029
		روكذ قدادحلا	يساس			2/15/2006	4/4/2006	12/21/2005	28,789
		روكذ قنفسلا	يونات			2/15/2006	4/4/2006	12/21/2005	52,829
		ث / روكذ قنخاسلا	يونات	2/15/2006		4/4/2006	12/21/2005	30,792	
		م / سوخ	يساس	2/15/2006		4/4/2006	12/21/2005	49,636	
		م / دييز قرغت	يساس	2/15/2006		4/4/2006	12/21/2005	44,295	
		قماسا نيل زع	يساس	2/15/2006		4/4/2006	12/21/2005	38,642	
37	265/2005	روكذ لولاعلا	يونات	عاقزلا	قسن هلل قيوبرعلا رادل بتكم	3/27/2006	4/16/2006	2/2/2006	83,465
		م / قش حلا	يونات			3/27/2006	4/16/2006	2/2/2006	194,093
		م / لولاعلا	يونات			3/27/2006	4/16/2006	2/2/2006	116,713
		م / تورص	يونات			3/27/2006	4/16/2006	2/2/2006	86,742
		تانب قناجر ما	يساس			3/27/2006	4/16/2006	2/2/2006	174,747
		روكذ قناجر ما	يساس			3/27/2006	4/16/2006	2/2/2006	136,929

Civil Progress Report
For school Upgrade financed by World Bank
under implementation

مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	
مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	
38	149/2005	روئذ قونزل	يونات	قرفملا	يئوييلا ميمصتلا بتكم	3/1/2006	4/18/2006	12/27/2005	100,491
		يساس	يساس			3/1/2006	4/18/2006	12/27/2005	124,386
		م / قيسنقلا	يساس			3/1/2006	4/18/2006	12/27/2005	77,087
		م / تانپ قونزل	يساس			3/1/2006	4/18/2006	12/27/2005	82,842
		م / قونزل	يساس			3/1/2006	4/18/2006	12/27/2005	105,355
		م / قونزل	يساس			3/1/2006	4/18/2006	12/27/2005	79,191
		م / قونزل	يساس			3/1/2006	4/18/2006	12/27/2005	67,250
		م / قونزل	يساس			3/1/2006	4/18/2006	12/27/2005	85,377
39	226/2005	م / روزالا تنپ قونج	يساس	عارتبل	قسنظل لوييس بتكم	2/23/2006	4/17/2006	12/13/2005	156,031
		م / قبيطلا	يساس			2/23/2006	4/17/2006	12/13/2005	89,931
40	217/2005	م / امكح	يساس	1/ديبرا	قبيرتلا قيرييم	3/1/2006	4/2/2006	12/13/2005	39,789
		تانپ امكح	يونات			3/1/2006	4/2/2006	12/13/2005	39,101
		تانپ لس رفك	يساس	3/ديبرا		3/1/2006	4/2/2006	12/13/2005	42,344
		روئذ لس رفك	يساس			3/1/2006	4/2/2006	12/13/2005	40,695
		تانپ روديص	يساس			3/1/2006	4/2/2006	12/13/2005	35,121
		روئذ روديص	يساس			3/1/2006	4/2/2006	12/13/2005	40,379
41	282/2005	روئذ قبيطلا	يونات	يبونجلا رازملا	قسنظل عابط	4/19/2006	5/28/2006	1/3/2006	34,802
		م / ارچ	يساس			4/19/2006	5/28/2006	1/3/2006	31,535
		م / قبيطلا	يساس			4/19/2006	5/28/2006	1/3/2006	20,951
		م / قارعل	يساس			4/19/2006	5/28/2006	1/3/2006	42,491
42	134/2005	م / س / ع قيبلا	يساس	لئرلا	يضام فالتئو بتكم	10/20/2005	12/14/2005	8/23/2005	98,514
		نوينب / س / ع قيبلا	يساس			10/17/2005	11/24/2005	8/2/2005	70,467
		م / اس / ازمس	يساس			10/17/2005	11/24/2005	8/2/2005	71,377
		نوينب / ا / قيبلا	يونات			10/17/2005	11/24/2005	8/2/2005	143,483
		نوينب قيونائل ا ريتب	يساس			10/17/2005	11/24/2005	8/2/2005	69,945
43	186/2005	روئذ قلحن	يساس	شرح	قبيرتلا قيرييم	12/11/2005	1/24/2006	10/23/2005	37,475
		تانپ فسوس	يساس			12/11/2005	1/24/2006	10/23/2005	33,651
		روئذ ورسلا رهظ	يساس			12/11/2005	1/24/2006	10/23/2005	37,957
		روئذ / س / قراعل	يساس			12/11/2005	1/24/2006	10/23/2005	33,888
		تانپ قدادحلا	يساس			12/11/2005	1/24/2006	10/23/2005	34,192
44	143/2005	روئذ انب ويا	يونات	كل يفظلا		1/8/2006	2/15/2006	10/31/2005	52,053
		م / تانپ انب ويا	يساس			1/8/2006	2/15/2006	10/31/2005	124,362
		م / تانپ صيوعلا	يونات			1/8/2006	2/15/2006	10/31/2005	80,571
		روئذ قمرچلا	يونات			1/8/2006	2/15/2006	10/31/2005	88,477
45	211/2005	روئذ لمح نبل ليخل	يساس	ناعم		1/8/2006	2/13/2006	11/7/2005	86,800
		روئذ نكسالا ي	يساس			1/8/2006	2/13/2006	11/7/2005	119,452
		شان قياضلا	يساس			1/8/2006	2/13/2006	11/7/2005	51,634
		تانپ نكسالا	يونات			1/8/2006	2/13/2006	11/7/2005	46,253
		تانپ قيماشلا	يساس			1/8/2006	2/13/2006	11/7/2005	43,992
46	144/2005	تانپ ققرع	يساس	كل يفظلا	قبيرتلا قيرييم	12/29/2005	3/5/2006	10/30/2005	110,493
		روئذ ققرع	يساس			12/29/2005	3/5/2006	10/30/2005	50,321
		روئذ قميوع	يونات			12/29/2005	3/5/2006	10/30/2005	130,988
		م / لئيرغ	يساس			12/29/2005	3/5/2006	10/30/2005	52,413

Civil Progress Report
For school Upgrade financed by World Bank
under implementation

مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	
مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	
47	188/2005	م / لولوا ويا	يساس	الاع ريد		1/8/2006	3/12/2006	11/29/2005	190,102
		تاناب ايجاد	يساس			1/8/2006	3/12/2006	11/29/2005	81,947
		تاناب قضاغلا تلشم	يونات			1/8/2006	3/12/2006	11/29/2005	93,978
		رولفد قضاغلا تلشم	يساس			1/8/2006	3/12/2006	11/29/2005	93,523
		رولفد لجرلا لت	يساس			1/8/2006	3/12/2006	11/29/2005	136,479
48	189/2005	تاناب قنوالبلا	يساس	الاع ريد		2/2/2006	3/9/2006	12/7/2005	113,128
		رولفد قنوالبلا	يساس			2/2/2006	3/9/2006	12/7/2005	71,406
		تاناب يبونچلا ل اوطلا	يونات			2/2/2006	3/9/2006	12/7/2005	101,936
49	190/2005	تاناب الاع ريد	يساس	الاع ريد		2/2/2006	3/9/2006	11/30/2005	81,456
		م / قحور	يساس			2/2/2006	3/9/2006	11/30/2005	118,461
		تاناب روزالا تنب قووخ	يونات			2/2/2006	3/9/2006	11/30/2005	121,598
		قويفيرلا قوينتلل يدخم زلشم	يونات			2/2/2006	3/9/2006	11/30/2005	85,358
		تاناب الاع ريد	يونات			2/2/2006	3/9/2006	11/30/2005	91,190
50	219/2005	رولفد تارابچلا	يونات	شرج		2/12/2006	3/8/2006	11/24/2005	114,643
		رولفد قتللا	يساس			2/12/2006	3/8/2006	11/24/2005	78,359
		رولفد نوميد	يساس			2/12/2006	3/8/2006	11/24/2005	67,125
		رولفد بئاس	يساس			2/12/2006	3/8/2006	11/24/2005	50,248
		م / نوه يبنلا	يساس			2/12/2006	3/8/2006	11/24/2005	68,512
		تاناب قدي اشيرلا	يساس			2/12/2006	3/8/2006	11/24/2005	53,768
		م / نيرفائللا	يساس			2/16/2006	3/14/2006	12/12/2005	144,053
51	191/2005	تاناب قوناشلا قنوشلا	يونات	قوناشلا قنوشلا	يضام تاراش تسانل فالتئالا كلرش هكلرشو	2/16/2006	3/14/2006	12/12/2005	95,915
		م / قوس اوچلا	يساس			2/16/2006	3/14/2006	12/12/2005	91,897
		رولفد قوس اوچلا	يساس			2/16/2006	3/14/2006	12/12/2005	96,216
		نوبن قنوشلا	يساس			2/16/2006	3/14/2006	12/12/2005	96,240
		تاناب ميشهلا جا	يساس			2/2/2006	3/23/2006	11/24/2005	156,893
52	141/2005	رولفد / قوناشلا / فاصلا	يساس	قوناشلا راوغالا	نوراش تسم نوسنم ارتب	2/2/2006	3/23/2006	11/24/2005	113,083
		م / عقنلا	يونات			2/2/2006	3/23/2006	11/24/2005	103,269
		رولفد يلاچملا باهولا دبج	يونات			3/5/2006	4/2/2006	1/22/2006	30,464
53	11/2006	تاناب رصقلا	يونات	رصقلا	قوناشلا قوناشلا	3/5/2006	4/2/2006	1/22/2006	30,732
		رولفد رصقلا	يساس			3/5/2006	4/2/2006	1/22/2006	30,123
		م / روهشم يچ	يساس			3/5/2006	4/2/2006	1/22/2006	29,820
		رولفد چارس طلا دبج	يونات			2/23/2006	3/27/2006	12/18/2005	72,929
54	237/2005	رولفد هوقملا رابچلا دبج	يساس	1/نامع	يضام تاراش تسانل فالتئالا كلرش هكلرشو	2/23/2006	3/27/2006	12/18/2005	87,160
		شان لئوجريلا	يونات			2/23/2006	3/27/2006	12/18/2005	86,463
		قظتلخچلا تاناب- عادهشلا طالب	يساس			2/23/2006	3/27/2006	12/18/2005	77,948
		تاناب ريب	يونات			2/23/2006	3/27/2006	12/18/2005	41,275
		تاناب قوناشلا ليونچلا	يونات			3/5/2006	4/4/2006	1/24/2006	81,363
55	239/2005	رولفد عاقملا	يونات	2/نامع	يضام تاراش تسانل فالتئالا كلرش هكلرشو	3/5/2006	4/4/2006	1/24/2006	88,453
		رولفد قوناشلا قوناشلا	يونات			3/5/2006	4/4/2006	1/24/2006	94,066
		تاناب قنوشلا	يونات			3/5/2006	4/4/2006	1/24/2006	66,311
		تاناب قنوشلا	يساس			3/5/2006	4/4/2006	1/24/2006	65,393
		م / نيطقلا جا	يساس			3/5/2006	4/4/2006	1/24/2006	76,339

Civil Progress Report
For school Upgrade financed by World Bank
under implementation

مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	
مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	مؤرخة	
56	249/2005	تانب قنارطوقا	يونات	كترش	يضام تاراش تسمال ل فالتئال كترش كترشو	2/15/2006	3/29/2006	12/15/2005	104,076
		تانب ين اطل س ل نس	يونات			2/15/2006	3/29/2006	12/15/2005	103,159
		م / ك دي دجلا	يساس			2/15/2006	3/29/2006	12/15/2005	117,532
		م / ض يبال جورش جلا	يساس			2/15/2006	3/29/2006	12/15/2005	76,350
		روكذ ض يبال جورش جلا	يساس			2/15/2006	3/29/2006	12/15/2005	77,012
57	194/2005	م / قنارطوقا	يساس	1/ديبرا	حبص نامع بيتكم	2/15/2006	3/29/2006	12/15/2005	80,293
		يونات	يونات			2/6/2006	4/13/2006	11/23/2005	101,875
		تانب ري غلا	يونات			2/6/2006	4/13/2006	11/23/2005	94,948
		روكذ سار تيپ	يساس			2/6/2006	4/13/2006	11/23/2005	82,775
		روكذ ورم	يساس			2/6/2006	4/13/2006	11/23/2005	119,524
58	204/2005	يونات	يساس	2/ديبرا	تاراش تسمال ل طي طختل راد كترش قيس دن هلا	2/8/2006	- -	12/15/2005	102,692
		يونات	يساس			2/8/2006	- -	12/15/2005	122,566
		م / قمي غنلا	يساس			2/8/2006	- -	12/15/2005	77,194
		يونات	يساس			2/8/2006	- -	12/15/2005	98,354
		يونات	يساس			2/8/2006	- -	12/15/2005	107,342
		م / ورمع تنب قصفح	يساس			2/8/2006	- -	12/15/2005	102,286
		يونات	يساس			2/8/2006	- -	12/15/2005	98,447
		يونات	يساس			2/8/2006	- -	12/15/2005	98,447
59	192/2005	يونات	يساس	1/ديبرا	حبص نامع بيتكم	2/6/2006	4/13/2006	11/24/2005	99,102
		يونات	يساس			2/6/2006	4/13/2006	11/24/2005	158,993
		3/ديبرا	يساس	2/6/2006		4/13/2006	11/24/2005	84,515	
		يونات	يساس	2/6/2006		4/13/2006	11/24/2005	82,804	
60	221/2005	يونات	يساس	شرج	قسن هلا لي بيس بيتكم	2/23/2006	4/4/2006	11/21/2005	138,447
		يونات	يساس			2/23/2006	4/4/2006	11/21/2005	83,960
		يونات	يساس			2/23/2006	4/4/2006	11/21/2005	57,699
		يونات	يساس			2/23/2006	4/4/2006	11/21/2005	158,376
		يونات	يساس			2/23/2006	4/4/2006	11/21/2005	58,761
		يونات	يساس			2/23/2006	4/4/2006	11/21/2005	105,781
		يونات	يساس			2/23/2006	4/4/2006	11/21/2005	95,474
		يونات	يساس			2/23/2006	4/4/2006	11/21/2005	130,762
		يونات	يساس			2/23/2006	4/4/2006	11/21/2005	130,762
61	275/2005	يونات	يساس	ايدام	قسن هلا ذي برعلا رانلا كترش	3/13/2006	4/13/2006	1/25/2006	208,783
		يونات	يساس			3/13/2006	4/13/2006	1/25/2006	156,635
		يونات	يساس			3/13/2006	4/13/2006	1/25/2006	163,815
		يونات	يساس			3/13/2006	4/13/2006	1/25/2006	151,519
		يونات	يساس			3/13/2006	4/13/2006	1/25/2006	122,350
		يونات	يساس			3/13/2006	4/13/2006	1/25/2006	107,821
		يونات	يساس			3/13/2006	4/13/2006	1/25/2006	112,321
62	274/2005	يونات	يساس	نابيذ	قسن هلا ذي برعلا رانلا كترش	3/12/2006	4/24/2006	1/29/2006	42,039
		يونات	يساس			3/12/2006	4/24/2006	1/29/2006	43,728
		يونات	يساس			3/12/2006	4/24/2006	1/29/2006	121,255
63	206/2005	يونات	يساس	ناعم	قسن هلا نكر	- -	5/1/2006	2/6/2006	113,001
		يونات	يساس			- -	5/1/2006	2/6/2006	107,310
		يونات	يساس			- -	5/1/2006	2/6/2006	100,260
		يونات	يساس			- -	5/1/2006	2/6/2006	53,114
		يونات	يساس			- -	5/1/2006	2/6/2006	75,874

Civil Progress Report
For school Upgrade financed by World Bank
under implementation

مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	
مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	مؤيد	
64	220/2005	تانب قزاجلا	يونات	شرج	قسن ليل ليبيس بتلكم	3/20/2006	5/22/2006	1/3/2006	109,052
		روكذ قزاجلا	يساس			3/20/2006	5/22/2006	1/3/2006	142,925
		م / روكذ لاجلا	يساس			3/20/2006	5/22/2006	1/3/2006	108,284
		روكذ قروصن جلا	يونات			3/20/2006	5/22/2006	1/3/2006	96,810
		روكذ نومويلع	يساس			3/20/2006	5/22/2006	1/3/2006	96,588
		م / قيارلا	يساس			3/20/2006	5/22/2006	1/3/2006	86,066
		قظلت خجلا ءيساسالا قچن	يساس			3/20/2006	5/22/2006	1/3/2006	81,689
65	154/2005	م / قرايطلا	يساس	نولجج	ي يييللا مي حصتلا بتلكم	3/30/2006	5/8/2006	12/21/2005	35,841
		م / م اوغلا نب ريييللا	يساس			3/30/2006	5/8/2006	12/21/2005	38,516
		م / خرچن	يساس			3/30/2006	5/8/2006	12/21/2005	42,392
		م / ءينوع ايل قضياع	يساس			3/30/2006	5/8/2006	12/21/2005	35,899
		م / ءيدامضلا رويد	يساس			3/30/2006	5/8/2006	12/21/2005	44,719
		روكذ نيس جلا نب قزج رييالا	يساس			3/30/2006	5/8/2006	12/21/2005	43,758
		روكذ فينم سار	يونات			3/30/2006	5/8/2006	12/21/2005	24,477
		تانب ني قاطنلا تاذ	يساس			3/30/2006	5/8/2006	12/21/2005	40,798
66	238/2005	قظلت خجلا الكع	يساس	1/نامع	يضام تاراش تاملل فالتئالا كترش ماتكرو شو	2/27/2006	6/8/2006	12/15/2005	83,103
		شانان نيس جلا	يونات	1/نامع		2/27/2006	6/8/2006	12/15/2005	60,562
		قظلت خجلا يبرغلا يناس ومشللا	يساس	1/نامع		2/27/2006	6/8/2006	12/15/2005	59,182
		روكذ باطخلا نيرج	يونات	1/نامع		2/27/2006	6/8/2006	12/15/2005	85,539
		روكذ مشاه بوقعي	يونات	1/نامع		2/27/2006	6/8/2006	12/15/2005	119,405
		شانان تانب	يونات	2/نامع		2/27/2006	6/8/2006	12/15/2005	59,036
		روكذ ديشرلا اي حاض	يونات	2/نامع		2/27/2006	6/8/2006	12/15/2005	59,080
		روكذ ليفطنلا	يساس	2/نامع		2/27/2006	6/8/2006	12/15/2005	83,959
67	140/2005	تانب قزاجلا	يساس	قويبون جلا راوغالا	نوراش تسم نوسنم ارتب	12/20/2005	1/29/2006	10/31/2005	170,857
		روكذ ليل ملسم نب قبي تق	يساس	12/20/2005		1/29/2006	10/31/2005	117,976	
68	180/2005	تانب م / كتوربملا	يساس	ببرغلا قويلامشلا قويداب	قويبرتلا ءيرييم	1/8/2006	2/7/2006	10/24/2005	32,348
		روكذ جعابلا	يساس			1/8/2006	2/7/2006	10/24/2005	34,960
		نوب فرشللا	يساس			1/8/2006	2/7/2006	10/24/2005	33,024
		روكذ جعابلا	يونات			1/8/2006	2/7/2006	10/24/2005	34,560
		روكذ ءيدلا خلا	يونات			1/8/2006	2/7/2006	10/24/2005	35,872
		تانب قويدلا خلا	يونات			1/8/2006	2/7/2006	10/24/2005	31,930
69	281/2005	م / سربيب رهاظلا	يساس	قويبون جلا راوغالا	قويبرتلا ءيرييم	2/16/2006	3/23/2006	1/3/2006	42,574
		نافع نب نامتج	يساس	2/16/2006		3/23/2006	1/3/2006	32,016	
70	142/2005	م / افييف	يساس	قويبون جلا راوغالا	نوراش تسم نوسنم ارتب	2/14/2006	4/2/2006	11/24/2005	108,896
		روكذ افييف	يونات			2/14/2006	4/2/2006	11/24/2005	137,261
		م / قروم جلا	يساس			2/14/2006	4/2/2006	11/24/2005	143,410
71	89/2005	م / مال سلا وداو	يساس	قبيق جلا	قويبرتلا ءيرييم	3/8/2006	4/25/2006	1/18/2006	31,532
		تانب قميح	يونات			3/8/2006	4/25/2006	1/18/2006	33,944
		تانب ليل يوخ تانب ءج يوخ	يساس			3/8/2006	4/25/2006	1/18/2006	30,014
		م / اريش ينم	يساس			3/8/2006	4/25/2006	1/18/2006	33,959
		م / شانان / رفم جلا	يساس			3/8/2006	4/25/2006	1/18/2006	28,409
		روكذ ننت	يساس			3/8/2006	4/25/2006	1/18/2006	34,086

Civil Progress Report
For school Upgrade financed by World Bank
under implementation

قوروي بختلا رجاوالا		لواقملا	قرش ايجلا رجا	قلم	تاديدمتل	بسح زاجنال خويرات نقعا	عقوتجلا خويراتلا زاجنال	ايجنال قيس
تايمك قدايز وا نئاحتسا	ءاغل نونب							
9215		تالواقملا نيدايزلا يمار قس سوم	10/30/2005	90	20	2/17/2006	تعلتسا	100.00%
			10/30/2005	90	20	2/17/2006	تعلتسا	100.00%
			10/30/2005	90	20	2/17/2006	تعلتسا	100.00%
			10/30/2005	90	20	2/17/2006	تعلتسا	100.00%
			10/30/2005	90	20	2/17/2006	تعلتسا	100.00%
			10/30/2005	90	20	2/17/2006	تعلتسا	100.00%
			10/30/2005	90	20	2/17/2006	تعلتسا	100.00%
			10/30/2005	90	20	2/17/2006	تعلتسا	100.00%
			10/30/2005	90	20	2/17/2006	تعلتسا	100.00%
		تالواقملا كل عخلتا قس سوم	10/27/2005	90	36	3/2/2006	تعلتسا	100.00%
			10/27/2005	90	36	3/2/2006	تعلتسا	100.00%
			10/27/2005	90	36	3/2/2006	تعلتسا	100.00%
			10/27/2005	90	36	3/2/2006	تعلتسا	100.00%
			10/27/2005	90	36	3/2/2006	تعلتسا	100.00%
1400		يسوي جلا بلط يسوم كئرش	11/8/2005	90	10	2/16/2006	تعلتسا	100.00%
			11/8/2005	90	10	2/16/2006	تعلتسا	100.00%
			11/8/2005	90	10	2/16/2006	تعلتسا	100.00%
			12/18/2005	90	10	3/28/2006	تعلتسا	100.00%
			12/18/2005	60	10	2/26/2006	تعلتسا	100.00%
			12/18/2005	90	10	3/28/2006	تعلتسا	100.00%
			12/18/2005	90	10	3/28/2006	تعلتسا	100.00%
			12/18/2005	90	10	3/28/2006	تعلتسا	100.00%
		تالواقملا كنيس قس سوم	11/12/2005	60	36	2/16/2006	تعلتسا	100.00%
			11/12/2005	60	36	2/16/2006	تعلتسا	100.00%
			11/12/2005	90	36	3/18/2006	تعلتسا	100.00%
			11/12/2005	90	36	3/18/2006	تعلتسا	100.00%
			11/12/2005	90	36	3/18/2006	تعلتسا	100.00%
			11/12/2005	90	36	3/18/2006	تعلتسا	100.00%
			11/12/2005	90	36	3/18/2006	تعلتسا	100.00%
		تالواقملا جيل عخلتا قس سوم	11/19/2005	90		2/17/2006	تعلتسا	100.00%
			11/19/2005	90		2/17/2006	تعلتسا	100.00%
			11/19/2005	90		2/17/2006	تعلتسا	100.00%
			11/19/2005	90		2/17/2006	تعلتسا	100.00%
			11/19/2005	90	16	3/5/2006	تعلتسا	100.00%
		تالواقملا خلاص لمحم قس سوم	11/28/2005	90	20	3/18/2006	تعلتسا	100.00%
			11/28/2005	90	20	3/18/2006	تعلتسا	100.00%
			11/28/2005	90	20	3/18/2006	تعلتسا	100.00%
			11/28/2005	90	20	3/18/2006	تعلتسا	100.00%
			11/28/2005	90	20	3/18/2006	تعلتسا	100.00%

Civil Progress Report
For school Upgrade financed by World Bank
under implementation

تاييگك قدايز وا شادحتسا	اعاغل نونب	لواقجلا	قرش ابعلا رجا	قلم	تادي ممتل اعطلا قلم	بسن رجاتا جردت لقعلا	توسم جردس زاجن الل	اچنالا قيسن
		تالواقجلا من اوخواو نيداح دياك كلترش	12/5/2005	180		6/3/2006	تملتسا	100.00%
			12/5/2005	180		6/3/2006	تملتسا	100.00%
			12/5/2005	210		7/3/2006	تملتسا	100.00%
			12/5/2005	150		5/4/2006	تملتسا	100.00%
			12/5/2005	210		7/3/2006	تملتسا	100.00%
		قيايشنالا تالواقجلا قيسن دلا قرامس قس سوم	12/5/2005	100	20	4/4/2006	تملتسا	100.00%
			12/5/2005	120	20	4/24/2006	تملتسا	100.00%
			12/5/2005	150	20	5/24/2006	تملتسا	100.00%
			12/5/2005	100	20	4/4/2006	تملتسا	100.00%
		تالواقجلا رمن ي حتف قس سوم	12/1/2005	210		6/29/2006	تملتسا	100.00%
			12/1/2005	210		6/29/2006	تملتسا	100.00%
			12/1/2005	180		5/30/2006	تملتسا	100.00%
			12/1/2005	180		5/30/2006	تملتسا	100.00%
			12/1/2005	120		3/31/2006	تملتسا	100.00%
			12/1/2005	240		7/29/2006	تملتسا	100.00%
		تالواقجلا ايسارج قس سوم	12/20/2005	90	16	4/5/2006	تملتسا	100.00%
			12/20/2005	90		3/20/2006	تملتسا	100.00%
			12/20/2005	90		3/20/2006	تملتسا	100.00%
			12/20/2005	90		3/20/2006	تملتسا	100.00%
			12/20/2005	90		3/20/2006	تملتسا	100.00%
			12/20/2005	90		3/20/2006	تملتسا	100.00%
			12/20/2005	90		3/20/2006	تملتسا	100.00%
			12/20/2005	90		3/20/2006	تملتسا	100.00%
500		تاده عتلا نكرا قس سوم	12/10/2005	90		3/10/2006	تملتسا	100.00%
			12/10/2005	90		3/10/2006	تملتسا	100.00%
			12/10/2005	90		3/10/2006	تملتسا	100.00%
			12/10/2005	90		3/10/2006	تملتسا	100.00%
			12/10/2005	90		3/10/2006	تملتسا	100.00%
			12/10/2005	90		3/10/2006	تملتسا	100.00%
		تافيشو ين اعطلا كلترش	12/20/2005	180		6/18/2006	تملتسا	100.00%
			12/20/2005	150		5/19/2006	تملتسا	100.00%
			12/20/2005	120		4/19/2006	تملتسا	100.00%
0			12/20/2005	210		7/18/2006	تملتسا	100.00%
			12/20/2005	120		4/19/2006	تملتسا	100.00%
			12/20/2005	120		4/19/2006	تملتسا	100.00%
		تالواقجلا ايسارج قس سوم	1/7/2006	90		4/7/2006	تملتسا	100.00%
			1/7/2006	60	16	3/24/2006	تملتسا	100.00%
			1/7/2006	90	16	4/23/2006	تملتسا	100.00%
			1/7/2006	90		4/7/2006	تملتسا	100.00%
			1/7/2006	90		4/7/2006	تملتسا	100.00%
			1/7/2006	90		4/7/2006	تملتسا	100.00%
			1/7/2006	90	16	4/23/2006	تملتسا	100.00%
			1/7/2006	90		4/7/2006	تملتسا	100.00%

Civil Progress Report
For school Upgrade financed by World Bank
under implementation

تاييگ قدايز وا شادحتسا	اعاغل نونب	لواقلا	قرش ايبل رجا	لئادي ممتل اعاطعلا قتم	بسن رجاتا جردس لقعلا	توسم جردس زاجن الل	اچنالا قيسن
13,584							
		قوي اشنال تالواق لئل فاي رئا كلترش	12/18/2005	90	100	6/26/2006	تعملتسا 100.00%
			12/18/2005	90	100	6/26/2006	تعملتسا 100.00%
			12/18/2005	90	80	6/6/2006	تعملتسا 100.00%
			12/18/2005	90	80	6/6/2006	تعملتسا 100.00%
			12/18/2005	90	80	6/6/2006	تعملتسا 100.00%
			12/18/2005	90	80	6/6/2006	تعملتسا 100.00%
			12/18/2005	90	80	6/6/2006	تعملتسا 100.00%
		تالواق لئل ناحرف ماسب سدن هعلا قس سوم	3/22/2006	60		5/21/2006	تعملتسا 100.00%
			3/22/2006	90		6/20/2006	تعملتسا 100.00%
			3/22/2006	60		5/21/2006	تعملتسا 100.00%
			3/22/2006	90		6/20/2006	تعملتسا 100.00%
		قوي اشنال تالواق لئل لامل رسن كلترش	4/1/2006	90		6/30/2006	تعملتسا 100.00%
			4/1/2006	90		6/30/2006	تعملتسا 100.00%
			4/1/2006	90		6/30/2006	تعملتسا 100.00%
			4/1/2006	90		6/30/2006	تعملتسا 100.00%
		قنوارطلا ناميلس دومحم كلترش / قوي اشنال تالواق لئل رديلا هالترشو	3/22/2006	150		8/19/2006	تعملتسا 100.00%
			3/22/2006	150		8/19/2006	تعملتسا 100.00%
			3/22/2006	180		9/18/2006	تعملتسا 100.00%
			3/22/2006	100		6/30/2006	تعملتسا 100.00%
			3/22/2006	100		6/30/2006	تعملتسا 100.00%
			3/22/2006	100		6/30/2006	تعملتسا 100.00%
			3/22/2006	100		6/30/2006	تعملتسا 100.00%
		تالواق لئل ايسارج قس سوم	4/26/2006	90		7/25/2006	تعملتسا 100.00%
			4/26/2006	90		7/25/2006	تعملتسا 100.00%
			4/26/2006	90		7/25/2006	تعملتسا 100.00%
			4/26/2006	90		7/25/2006	تعملتسا 100.00%
			4/26/2006	90		7/25/2006	تعملتسا 100.00%
		تالواق لئل كتريلا قس سوم	5/14/2006	90		8/12/2006	تعملتسا 100.00%
			5/14/2006	90		8/12/2006	تعملتسا 100.00%
			5/14/2006	90		8/12/2006	تعملتسا 100.00%
			5/14/2006	90		8/12/2006	تعملتسا 100.00%
			5/14/2006	90		8/12/2006	تعملتسا 100.00%
			5/14/2006	90		8/12/2006	تعملتسا 100.00%
			5/14/2006	60		7/13/2006	تعملتسا 100.00%
			5/14/2006	60		7/13/2006	تعملتسا 100.00%
		عيراش لئل قرا دال قيل اشمل كلترش لئا	5/14/2006	90		8/12/2006	تعملتسا 100.00%
			5/14/2006	60		7/13/2006	تعملتسا 100.00%
		قوي اشنال تالواق لئل قس سوم	4/22/2006	120		8/20/2006	تعملتسا 100.00%
			4/22/2006	180		10/19/2006	تعملتسا 100.00%
			4/22/2006	180		10/19/2006	تعملتسا 100.00%
			4/22/2006	180		10/19/2006	تعملتسا 100.00%
			4/22/2006	180		10/19/2006	تعملتسا 100.00%

Civil Progress Report
For school Upgrade financed by World Bank
under implementation

تاييگ قدايز و شادحتسا	اعاغل نونب	لواقلا	قرش ابيل رما	لئادي ممتل اعاطعلا كم	بسن رعتا جردس لوعلا	توسم جردس زاجنالل	اجنال قيس
		هائرشو ريغصلا يفتصم ليلخ كئرش	3/20/2006	100	6/28/2006	تملتسا	100.00%
			3/20/2006	180	9/16/2006	تملتسا	100.00%
			3/20/2006	180	9/16/2006	تملتسا	100.00%
			3/20/2006	120	7/18/2006	تملتسا	100.00%
			3/20/2006	150	8/17/2006	تملتسا	100.00%
		هائرشو ريغصلا يفتصم ليلخ كئرش	3/20/2006	100	9/2/2006	تملتسا	100.00%
			3/20/2006	100	9/2/2006	تملتسا	100.00%
			3/20/2006	180	11/21/2006	تملتسا	100.00%
			3/20/2006	120	9/22/2006	تملتسا	100.00%
		قماعلا تالواقلا كلجج ويا قسسوم	3/20/2006	270	12/15/2006	تملتسا	100.00%
			3/20/2006	210	12/6/2006	تملتسا	100.00%
			3/20/2006	100	8/18/2006	تملتسا	100.00%
			3/20/2006	100	8/18/2006	تملتسا	100.00%
			3/20/2006	100	7/19/2006	تملتسا	100.00%
		تالواقلا اديغ ويا قسسوم	4/1/2006	120	7/30/2006	تملتسا	100.00%
			4/1/2006	210	10/28/2006	تملتسا	100.00%
			4/1/2006	210	10/28/2006	تملتسا	100.00%
		هائرشو ناشخ ريمس كئرش	4/25/2006	60	6/24/2006	تملتسا	100.00%
			4/25/2006	90	7/24/2006	تملتسا	100.00%
			4/25/2006	90	7/24/2006	تملتسا	100.00%
			4/25/2006	90	7/24/2006	تملتسا	100.00%
			4/25/2006	60	6/24/2006	تملتسا	100.00%
			4/25/2006	90	7/24/2006	تملتسا	100.00%
			4/25/2006	60	6/24/2006	تملتسا	100.00%
		ةيواشنالا تالواقلا فيس/هائرشو نيداح ناطحق كئرش	5/17/2006	210	12/13/2006	تملتسا	100.00%
			5/17/2006	210	12/13/2006	تملتسا	100.00%
			5/17/2006	210	12/13/2006	تملتسا	100.00%
			5/17/2006	210	12/13/2006	تملتسا	100.00%
		هائرشو ناشخ ريمس كئرش	5/18/2006	90	8/16/2006	تملتسا	100.00%
			5/18/2006	90	8/16/2006	تملتسا	100.00%
			5/18/2006	90	8/16/2006	تملتسا	100.00%
			5/18/2006	90	8/16/2006	تملتسا	100.00%
			5/18/2006	90	8/16/2006	تملتسا	100.00%
			5/18/2006	90	8/16/2006	تملتسا	100.00%
			5/18/2006	90	8/16/2006	تملتسا	100.00%
			5/18/2006	90	8/16/2006	تملتسا	100.00%
		تالواقلا يتبس كئرش	5/14/2006	100	8/22/2006	تملتسا	100.00%
			5/14/2006	240	1/9/2007	تملتسا	100.00%
			5/14/2006	180	11/10/2006	تملتسا	100.00%
			5/14/2006	150	10/11/2006	تملتسا	100.00%
			5/14/2006	210	12/10/2006	تملتسا	100.00%
			5/14/2006	210	12/10/2006	تملتسا	100.00%

Civil Progress Report
For school Upgrade financed by World Bank
under implementation

تاييڭ قدايز وا شادحتسا	اعاغل نونب	لواقملا	قرش ابملا رما	قلم	لئادي دمتل اعطال قلم	بسن روتلا جردس لقعلا	توسم جردس زاجن الل	اچنالا قيسز
			5/30/2006	180		11/26/2006	تملتسا	100.00%
			5/30/2006	210		12/26/2006	تملتسا	100.00%
			5/30/2006	150		10/27/2006	تملتسا	100.00%
		تالواقملا ديشرا وبا قس سوم	5/30/2006	150		10/27/2006	تملتسا	100.00%
			5/30/2006	210		12/26/2006	تملتسا	100.00%
			5/30/2006	150		10/27/2006	تملتسا	100.00%
			5/30/2006	100		9/7/2006	تملتسا	100.00%
			5/30/2006	180		11/26/2006	تملتسا	100.00%
		تالواقملا مناعلا طللا دب ع قس سوم	5/20/2006	180		11/16/2006	تملتسا	100.00%
			5/20/2006	120		9/17/2006	تملتسا	100.00%
			5/17/2006	90		8/15/2006	تملتسا	100.00%
		داكترش و نيح ابص ريمس كلترش	5/17/2006	90		8/15/2006	تملتسا	100.00%
			5/17/2006	90	18	9/2/2006	تملتسا	100.00%
			5/17/2006	60		7/16/2006	تملتسا	100.00%
			5/17/2006	90		8/15/2006	تملتسا	100.00%
			6/7/2006	90			تملتسا	100.00%
		تالواقملا كل عرشل قس سوم	6/7/2006	90			تملتسا	100.00%
			6/7/2006	60			تملتسا	100.00%
			6/7/2006	60			تملتسا	100.00%
			1/14/2006	210	11	8/23/2006	تملتسا	100.00%
		تالواقملا اندلا قس سوم	1/14/2006	150	11	6/24/2006	تملتسا	100.00%
			1/14/2006	150	11	6/24/2006	تملتسا	100.00%
			1/14/2006	210	11	8/23/2006	تملتسا	100.00%
			1/14/2006	150	11	6/24/2006	تملتسا	100.00%
			3/1/2006	90		5/30/2006	تملتسا	100.00%
		داكترش و يب عزللا ميهاربا كلترش	3/1/2006	90		5/30/2006	تملتسا	100.00%
			3/1/2006	90		5/30/2006	تملتسا	100.00%
			3/1/2006	90		5/30/2006	تملتسا	100.00%
			3/1/2006	90		5/30/2006	تملتسا	100.00%
			4/5/2006	180		10/2/2006	تملتسا	100.00%
		تالواقملا ةعبارج طراس قس سوم	4/5/2006	150		9/2/2006	تملتسا	100.00%
			4/5/2006	90		7/4/2006	تملتسا	100.00%
			4/5/2006	150		9/2/2006	تملتسا	100.00%
			3/22/2006	210		10/18/2006	تملتسا	100.00%
		هدالواو قلاي قلا بايذ يس ع كلترش	3/22/2006	210		10/18/2006	تملتسا	100.00%
			3/22/2006	100		6/30/2006	تملتسا	100.00%
			3/22/2006	180		9/18/2006	تملتسا	100.00%
			3/22/2006	100		6/30/2006	تملتسا	100.00%
			4/5/2006	210		11/1/2006	تملتسا	100.00%
		هدالواو قنوارطلا دم حلاص كلترش	4/5/2006	150		9/2/2006	تملتسا	100.00%
			4/5/2006	210		11/1/2006	تملتسا	100.00%
			4/5/2006	100		7/14/2006	تملتسا	100.00%

Civil Progress Report
For school Upgrade financed by World Bank
under implementation

تاييگ قدايز و شادحتسا	اغلا نونب	لواقلا	قرش ابيل رجا	قما اعطال قما	لادي ممتل اعطال قما	بسن روجعلا قما	توسم روجعلا قما	اچنال قيس
			4/10/2006	240		12/6/2006	تملتسا	100.00%
			4/10/2006	150		9/7/2006	تملتسا	100.00%
		تالواقلا يزللاو تنكاسلا كلرش	4/10/2006	120	18	8/26/2006	تملتسا	100.00%
			4/10/2006	120		8/8/2006	تملتسا	100.00%
			4/10/2006	210		11/6/2006	تملتسا	100.00%
		تالواقلا قما او حلا ديم حلا نبع قس سوم	4/10/2006	180		10/7/2006	تملتسا	100.00%
			4/10/2006	180		10/7/2006	تملتسا	100.00%
			4/10/2006	120		8/8/2006	تملتسا	100.00%
			4/10/2006	150		9/7/2006	تملتسا	100.00%
		تالواقلا قما او حلا ديم حلا نبع قس سوم	4/10/2006	210		11/6/2006	تملتسا	100.00%
			4/10/2006	210		11/6/2006	تملتسا	100.00%
			4/10/2006	120		8/8/2006	تملتسا	100.00%
			4/10/2006	150		9/7/2006	تملتسا	100.00%
		تاده عتلا قما او حلا نوم حلا نبع قس سوم	4/15/2006	210		11/11/2006	تملتسا	100.00%
			4/15/2006	120		8/13/2006	تملتسا	100.00%
			4/15/2006	100		7/24/2006	تملتسا	100.00%
			4/15/2006	100		7/24/2006	تملتسا	100.00%
			4/15/2006	120		8/13/2006	تملتسا	100.00%
			4/15/2006	100		7/24/2006	تملتسا	100.00%
		تالواقلا او قس دن طل روجعلا قس سوم	4/10/2006	210		11/6/2006	تملتسا	100.00%
			4/10/2006	150		9/7/2006	تملتسا	100.00%
			4/10/2006	120		8/8/2006	تملتسا	100.00%
			4/10/2006	120		8/8/2006	تملتسا	100.00%
			4/10/2006	120	18	8/26/2006	تملتسا	100.00%
		تالواقلا اعدلا قس سوم	4/10/2006	180		10/7/2006	تملتسا	100.00%
			4/10/2006	210		11/6/2006	تملتسا	100.00%
			4/10/2006	120		8/8/2006	تملتسا	100.00%
		تالواقلا في قس سوم	5/11/2006	90		8/9/2006	تملتسا	100.00%
			5/11/2006	90		8/9/2006	تملتسا	100.00%
			5/11/2006	90		8/9/2006	تملتسا	100.00%
			5/11/2006	90		8/9/2006	تملتسا	100.00%
		هي خاوي چن تسبلا نبحا فسوي كلرش	5/2/2006	120		8/30/2006	تملتسا	100.00%
			5/2/2006	120		8/30/2006	تملتسا	100.00%
			5/2/2006	100		8/10/2006	تملتسا	100.00%
			5/2/2006	120		8/30/2006	تملتسا	100.00%
			5/2/2006	180		10/29/2006	تملتسا	100.00%
		قي ئاشنالا تالواقلا ندرالا راوسا قس سوم	5/10/2006	120		9/7/2006	تملتسا	100.00%
			5/10/2006	120		9/7/2006	تملتسا	100.00%
			5/10/2006	120		9/7/2006	تملتسا	100.00%
			5/10/2006	180		11/6/2006	تملتسا	100.00%
			5/10/2006	100		8/18/2006	تملتسا	100.00%
			5/10/2006	120		9/7/2006	تملتسا	100.00%

Civil Progress Report
For school Upgrade financed by World Bank
under implementation

تاييگ قدايز وا شادحتسا	اعاغل نونب	لواقلا	قرش ابطلا رجا	لئادي ممتل اعاطعلا كم	بسن ريعتلا جردس لوقعلا	توسم جردس زاجن الل	اچنالا قيسن
		هدالواو ساون ويا يفعال كلترش	5/2/2006	180	10/29/2006	تملتسا	100.00%
			5/2/2006	180	10/29/2006	تملتسا	100.00%
			5/2/2006	210	11/28/2006	تملتسا	100.00%
			5/2/2006	150	9/29/2006	تملتسا	100.00%
			5/2/2006	150	9/29/2006	تملتسا	100.00%
		قويئاشنالا تالواقجل سلطا قسسوم	5/20/2006	180	11/16/2006	تملتسا	100.00%
			5/20/2006	120	9/17/2006	تملتسا	100.00%
			5/20/2006	120	9/17/2006	تملتسا	100.00%
			5/20/2006	210	12/16/2006	تملتسا	100.00%
		قويئاشنالا تالواقجل داح لوان قسسوم	5/23/2006	180	11/19/2006	تملتسا	100.00%
			5/23/2006	180	11/19/2006	تملتسا	100.00%
			5/23/2006	100	8/31/2006	تملتسا	100.00%
			5/23/2006	180	11/19/2006	تملتسا	100.00%
			5/23/2006	180	11/19/2006	تملتسا	100.00%
			5/23/2006	210	12/19/2006	تملتسا	100.00%
		قويئاشنالا تالواقجل سلطا قسسوم	5/20/2006	120	9/17/2006	تملتسا	100.00%
			5/20/2006	180	11/16/2006	تملتسا	100.00%
			5/20/2006	120	9/17/2006	تملتسا	100.00%
			5/20/2006	120	9/17/2006	تملتسا	100.00%
		تالواقجل ميت لامك قسسوم	5/10/2006	210	12/6/2006	تملتسا	100.00%
			5/10/2006	120	9/7/2006	تملتسا	100.00%
			5/10/2006	150	10/7/2006	تملتسا	100.00%
			5/10/2006	210	12/6/2006	تملتسا	100.00%
			5/10/2006	100	8/18/2006	تملتسا	100.00%
			5/10/2006	210	12/6/2006	تملتسا	100.00%
			5/10/2006	180	11/6/2006	تملتسا	100.00%
			5/10/2006	210	12/6/2006	تملتسا	100.00%
		تالواقجل بيبل قسسوم	5/16/2006	210	12/12/2006	تملتسا	100.00%
			5/16/2006	180	11/12/2006	تملتسا	100.00%
			5/16/2006	210	12/12/2006	تملتسا	100.00%
			5/16/2006	180	11/12/2006	تملتسا	100.00%
			5/16/2006	180	11/12/2006	تملتسا	100.00%
			5/16/2006	120	9/13/2006	تملتسا	100.00%
		قويئاشنالا تالواقجل دواعلا كلترش	5/24/2006	90	8/22/2006	تملتسا	100.00%
			5/24/2006	90	8/22/2006	تملتسا	100.00%
			5/24/2006	210	12/20/2006	تملتسا	100.00%
		طكشر و نوعس ميلس كلترش	6/6/2006	180	12/3/2006	تملتسا	100.00%
			6/6/2006	180	12/3/2006	تملتسا	100.00%
			6/6/2006	150	11/3/2006	تملتسا	100.00%
			6/6/2006	120	10/4/2006	تملتسا	100.00%
			6/6/2006	100	9/14/2006	تملتسا	100.00%

Civil Progress Report
For school Upgrade financed by World Bank
under implementation

تاييگ قدايز وا شادحتسا	اعاغل نونب	لواقجلا	قرش ايجلا رجا	قما	لئادي دمتل اعاطعلا قما	بسن روجا جردس لقعلا	توسم جردس زاجنالل	ايجنال قيسن
			7/1/2006	180		12/28/2006	تملتسا	100.00%
			7/1/2006	210		1/27/2007	تملتسا	100.00%
			7/1/2006	150		11/28/2006	تملتسا	100.00%
		قيواشنال تالواقجل دادح لوان قس سوم	7/1/2006	120		10/29/2006	تملتسا	100.00%
			7/1/2006	120		10/29/2006	تملتسا	100.00%
			7/1/2006	120		10/29/2006	تملتسا	100.00%
			7/1/2006	120		10/29/2006	تملتسا	100.00%
			5/6/2006	90			تملتسا	100.00%
			5/6/2006	90			تملتسا	100.00%
		تالواقجل ريبلا قس سوم	5/6/2006	90			تملتسا	100.00%
			5/6/2006	90			تملتسا	100.00%
			5/6/2006	90			تملتسا	100.00%
			5/6/2006	90			تملتسا	100.00%
			5/6/2006	90			تملتسا	100.00%
			5/6/2006	90			تملتسا	100.00%
			5/6/2006	90			تملتسا	100.00%
			15/7/2006	120			تملتسا	100.00%
			15/7/2006	100			تملتسا	100.00%
			15/7/2006	100			تملتسا	100.00%
		قماعلا تاداععتل ماس حل قس سوم	15/7/2006	180			تملتسا	100.00%
			15/7/2006	210			تملتسا	100.00%
			15/7/2006	100			تملتسا	100.00%
			15/7/2006	100			تملتسا	100.00%
			15/7/2006	120			تملتسا	100.00%
			3/26/2006	210		10/22/2006	تملتسا	100.00%
		تالواقجل دعلا قس سوم	3/26/2006	180		9/22/2006	تملتسا	100.00%
			3/20/2006	90		6/18/2006	تملتسا	100.00%
			3/20/2006	90		6/18/2006	تملتسا	100.00%
		تالواقجل رونلا قس سوم	3/20/2006	90		6/18/2006	تملتسا	100.00%
			3/20/2006	90		6/18/2006	تملتسا	100.00%
			3/20/2006	90		6/18/2006	تملتسا	100.00%
			3/20/2006	90		6/18/2006	تملتسا	100.00%
			1/10/2006	90		4/10/2006	تملتسا	100.00%
		تالواقجل اءنلا قس سوم	1/10/2006	90		4/10/2006	تملتسا	100.00%
			3/20/2006	180		9/16/2006	تملتسا	100.00%
		تالواقجل قهك حل قس سوم	3/20/2006	180		9/16/2006	تملتسا	100.00%
			3/20/2006	210		10/16/2006	تملتسا	100.00%
			5/30/2006	90		8/28/2006	تملتسا	100.00%
			5/30/2006	90		8/28/2006	تملتسا	100.00%
		تالواقجل قهك حل قس سوم	5/30/2006	90		8/28/2006	تملتسا	100.00%
			5/30/2006	90		8/28/2006	تملتسا	100.00%
			5/30/2006	90		8/28/2006	تملتسا	100.00%
			5/30/2006	90		8/28/2006	تملتسا	100.00%

**Civil Progress Report
For school Upgrade financed by World Bank
under implementation**

ءاهن خيرات لامعال	مالئسال كءاهن رالصن خيرات يلوال	31/5/2008 يتح فورصلل ران يئ
17/05/2006		364,515.464
17/05/2006		
17/05/2006		
17/05/2006		
17/05/2006		
17/05/2006		
17/05/2006		
17/05/2006		
17/05/2006		
17/05/2006		
12/04/2006		174,576.541
12/04/2006		
12/04/2006		
12/04/2006		
12/04/2006		
12/04/2006		261,917.756
12/04/2006		
16/05/2006		
12/04/2006		
16/05/2006		
16/05/2006		
16/05/2006		
		235,685.199
13/8/2006		224,533.894
13/8/2006		
13/8/2006		
13/8/2006		
13/8/2006		
28/8/2006		203,537.327
28/09/2006		
28/09/2006		
28/09/2006		
28/09/2006		
28/09/2006		

**Civil Progress Report
For school Upgrade financed by World Bank
under implementation**

تاریخ اجرا لامعالم	تاریخ اجرا یہووال	مبلغ سوریہ رانہ
05/09/2006		597,711.664
05/09/2006		
	28/1/2007	
13/08/2006	30/4/2006	316,136.326
13/08/2006	30/4/2006	
13/08/2006	30/4/2006	
13/08/2006	30/4/2006	
18/07/2006		822,948.929
17/08/2006		
18/07/2006		
18/07/2006		
02/04/2006		
18/07/2006		
30/03/2006		199,170.090
30/03/2006		
30/03/2006		
30/03/2006		
30/03/2006		
30/03/2006		
30/03/2006		
	4/4/2006	163,000.366
	4/4/2006	
	4/4/2006	
	4/4/2006	
	4/4/2006	
	4/4/2006	
03/09/2006		624,040.088
24/06/2006		
18/05/2006		
03/10/2006		
18/05/2006		
18/05/2006		266,227.876

**Civil Progress Report
For school Upgrade financed by World Bank
under implementation**

تاریخ سرکاری ران یو	مہینوں کے ساتھ ساتھ یہ لوگ	مہینوں کے ساتھ ساتھ یہ لوگ
20/04/2006		
20/04/2006		
20/04/2006		
20/04/2006		316,638.848
20/04/2006		
20/04/2006		
20/04/2006		
30/05/2006		
14/08/2006		157,858.010
30/05/2006		
19/06/2006		
22/08/2006		
22/08/2006		246,724.162
22/08/2006		
22/08/2006		
22/08/2006		
12/10/2006		
12/10/2006		
11/11/2006		
22/08/2006		547,030.578
22/08/2006		
22/08/2006		
22/08/2006		
24/08/2006		
05/9/2006		
24/08/2006		189,597.337
24/08/2006		
24/08/2006		
05/9/2006		
22/08/2006		
22/08/2006	28/1/2007	
22/08/2006		
22/08/2006	28/1/2007	
22/08/2006		260,568.026
22/08/2006		
22/08/2006		
22/08/2006		
22/08/2006		
22/08/2006		
		55,709.132
20/08/2006		
01/12/2006		
01/12/2006		
01/12/2006		712,020.877
01/12/2006		
01/12/2006		

**Civil Progress Report
For school Upgrade financed by World Bank
under implementation**

تاریخ اجرا	تاریخ رسیدن به مرحله	مبلغ پرداخت شده
لایحه	یادداشت	رأی
	12/10/2006	171,823.706
	9/1/2007	
	12/10/2006	
	6/11/2006	
	12/10/2006	
17/07/2006		84,168.520
07/17/2006		
17/07/2006	21/9/2006	
27/09/2006		570,131.030
27/08/2006	25/1/2007	
25/07/2006		
01/06/2006		
		269,123.589
	22/2/2007	168,100.811
	22/2/2007	
	22/2/2007	
	22/2/2007	
13/09/2006	4/2/2007	278,708.400
01/08/2006	23/11/2006	
01/08/2006	23/11/2006	
13/11/2006	4/2/2007	
01/08/2006	23/11/2006	
13/09/2006	4/2/2007	
01/08/2006	23/11/2006	
18/01/2007	29/1/2007	
08/10/2006		604,265.490
08/10/2006		
20/09/2006	3/10/2006	
17/06/2006		
05/09/2006	20/11/2006	245,817.407
05/09/2006	20/11/2006	
09/10/2006	28/1/2007	
05/09/2006	20/11/2006	
05/09/2006	20/11/2006	
05/09/2006	20/11/2006	

**Civil Progress Report
For school Upgrade financed by World Bank
under implementation**

تاریخ سرکاری رپورٹ	تاریخ سرکاری رپورٹ	مجموعی اخراجات
01/01/2006	01/01/2006	رانہ
04/06/2007		300,584.439
04/06/2007		
04/06/2007		
04/06/2007		256,249.234
04/06/2007		
04/06/2007		
	15/1/2007	635,553.607
18/09/2006	10/10/2006	355,137.135
24/12/2006	9/1/2007	
24/12/2006	9/1/2007	
30/08/2006		168,565.163
15/10/2006		
19/10/2006		
15/10/2006		
30/08/2006		
15/10/2006		
30/08/2006		785,470.869
	2/11/2006	
	21/3/2007	
	25/2/2007	
	25/2/2007	
	21/3/2007	
	10/4/2007	348,093.240
29/5/2007		
	18/4/2007	
	18/4/2007	
13/08/2006	16/9/2006	778,616.718
01/10/2006		
01/10/2006		
13/08/2006	16/9/2006	
07/12/2006		
07/12/2006		

**Civil Progress Report
For school Upgrade financed by World Bank
under implementation**

تاریخ سرکاری رہنما	تاریخ سرکاری رہنما	تاریخ سرکاری رہنما
لہجہ	لہجہ	لہجہ
27/5/2007		
11/6/2007		
30/11/2006		
21/12/2006	28/1/2007	1,011,991.159
11/6/2007		
27/12/2006	28/1/2007	
21/11/2006		
27/01/2007		
		231,010.969
5/3/2007	21/3/2007	
11/3/2007	28/3/2007	
		235,629.106
26/11/2006		
26/11/2006		
07/09/2006		133,519.688
07/09/2006		
	17/1/2007	
	29/1/2007	
	29/1/2007	493,715.305
	17/1/2007	
		138,929.122
	20/3/2007	
	20/3/2007	373,948.549
14/3/2007	28/3/2007	
14/3/2007	28/3/2007	
17/10/2006		376,270.519
22/1/2007	28/1/2007	
17/10/2006		
	28/3/2007	
		452,222.055

**Civil Progress Report
For school Upgrade financed by World Bank
under implementation**

تاریخ اجرا	تاریخ شروع کار	مبلغ پرداختی
Execution Date	Start Date	Amount Paid
28/03/2007	11/3/2007	701,073.355
22/01/2007	9/1/2007	
22/01/2007	22/1/2007	
22/01/2007		
01/03/2007	22/1/2007	
06/02/2007		491,287.669
28/12/2006	29/1/2007	
	18/4/2007	540,559.156
	1/3/2007	
	1/3/2007	
	18/4/2007	
28/12/2007	28/1/2007	389,848.304
25/04/2007	28/1/2007	
17/12/2006	28/1/2007	
17/12/2006	28/1/2007	
17/12/2006	28/1/2007	
17/12/2006	28/1/2007	
	27/2/2007	614,286.044
	15/1/2007	
	15/4/2007	
	5/2/2007	440,838.779
	5/2/2007	
30/10/2006		133,877.702
30/10/2006		
30/10/2006		
30/10/2006		
	17/1/2007	365,093.384
	17/1/2007	
	17/1/2007	
	17/1/2007	
	21/3/2007	
	17/1/2007	540,626.199
	9/1/2009	
	9/1/2009	

**Civil Progress Report
For school Upgrade financed by World Bank
under implementation**

تاریخ اجرا	تاریخ شروع	مبلغ پرداختی
لایم عا	یلوال	ران یه
23/12/2006	8/1/2007	601,718.608
23/12/2006	27/2/2007	
02/04/2006	12/4/2007	
23/12/2006	8/1/2007	
23/12/2006		
23/12/2006		396,919.928
12/02/2007		
12/02/2007		
18/04/2007	26/4/2007	
21/04/2007	9/5/2007	657,032.175
20/10/2007		
23/06/2007		
23/06/2007		
23/06/2007		
25/8/2007		
25/8/2007		463,237.297
23/06/2007		
12/2/2007		
16/5/2007		
28/2/2007	22/3/2007	823,626.248
28/2/2007	18/3/2007	
15/8/2007		
21/04/2007	26/4/2007	
21/04/2007	26/4/2007	
10/10/2007		
21/04/2007	26/4/2007	
10/10/2007		
15/8/2007		
21/04/2007	26/4/2007	
		791,342.485
	6/2/2007	
		117,565.592
		414,831.216
	4/2/2006	414,831.216
	28/1/2007	

Civil Progress Report
For school Upgrade financed by World Bank
under implementation

تاریخ عملیات	تاریخ سرکاری رپورٹ	تاریخ سرکاری رپورٹ
عملیات	عملیات	عملیات
عملیات	عملیات	عملیات
		622,449.418
28/02/2007	27/3/2007	
28/02/2007	27/3/2007	
04/02/2007	21/2/2007	
04/02/2007	21/2/2007	
25/04/2007		288,354.994
17/03/2007	18/4/2007	
04/02/2007	21/2/2007	
05/04/2007		
		809,112.313
06/01/2007	22/1/2007	
02/11/2006	7/2/2007	319,967.908
	24/1/2007	
	24/1/2007	
	24/1/2007	
	24/1/2007	
	24/1/2007	
	24/1/2007	
	5/2/2007	
	5/2/2007	68,701.692
		511,349.037
24/12/2006	7/2/2007	
16/04/2007	16/04/2007	
14/03/2007	10/04/2007	
24/12/2006	7/2/2007	
24/12/2006	7/2/2007	196,424.299