

Programme des Marchés du Projet d'Appui au Secteur de L'Electricité (PASE) Relatif au Financement Initial & Additionnel Banque Mondiale - BEI - UE - 2017 PPM PASE 1 & 2 - 2017

I. Remarques Générales

1. FINANCEMENT CREDIT : IDA
2. ACCORD DE FINANCEMENT : N°A 5145 SN
3. PROJET : N° 125565
4. Unité d'Exécution du Projet : UEP PASE SENELEC
5. Montant du Crédit Initial PASE 1 : 85 000 000 USD / 42 500 000 000 F CFA (1 USD = 500 F CFA)
6. Montant du Crédit Additionnel BM - PASE 2 : 70 000 000 USD / 41 144 256 300 F CFA (1 USD = 587,7509 F CFA)
7. Montant du Prêt/Subvention Additionnel BEI - PASE 2 : 75 000 000 Euros / 49 196 775 000 F CFA (1 Euro = 655,957 F CFA)
8. Montant du Don Additionnel UE - PASE 2 : 15 000 000 Euros / 9 839 355 000 F CFA (1 Euro = 655,957 F CFA)
9. Pays : SENEGAL
10. Programme de Marchés de Janvier à Décembre 2017.
11. Dates de l'Approbation par l'IDA
 - Première Version PPM PASE 1 & 2 – 2017, approuvée, le 14 Février 2017.
 - Seconde Version PPM PASE 1 & 2 – 2017, mis à jour par le PASE et transmise à la BM le..... 2017.
 - Approbation Seconde Version PPM PASE 1 & 2 – 2017, par la BM reçue, le 2017.
12. Date de l'Approbation par la DCMP
 - Approbation Seconde Version PPM SENELEC 2017, par la DCMP reçue, le 30 janvier 2017
 - Première Version PPM PASE 1 & 2 - 2017, approuvée, le 03 mars 2017.
13. Date de Publication de l'Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) PASE :
 - Sur United Nations Development Business (UNDB) One Line - DB Référence N° WB1452-03/13 du 19 Mars 2013.
14. Date de Publication Nationale de l'Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) du PASE 1 & 2 – 2017:
 - Dans le Journal National «Le Soleil» du 05 janvier 2017.

II. Marchés Publics de Fournitures, Travaux et Services Autres que Consultants

2.1. *Marché Soumis à Examen Préalable ou Post conformément aux Seuils de l'IDA de 2013 revus en 2016 en Vigueur au Sénégal*

NATURE DES DEPENSES	METHODE DE PASSATION DE MARCHES	VALEUR SEUIL DU MARCHÉ \$ EU	CONTRATS SOUMIS A EXAMEN PREALABLE DE L'IDA
1. Travaux	AOI & AOIR	≥ 10 000 000	Tous les Contrats de Plus \$10 000 000 USD et plus
	AON	< 10 000 000	Tous les Contrats de \$10 000 000 USD et plus
	Demande de Cotation - Au moins 03 offres	< 200 000	Aucun
	Entente Directe	Pas de Seuil	Tous les Contrats de \$100 000 USD et plus
2. Fournitures et Services Autres que Consultant	AOI	≥ 1 000 000	Tous les Contrats de Plus \$2 000 000 USD et plus
	AON	< 1 000 000	Tous les Contrats de Plus \$10 000 000 USD et plus
	Consultation de Fournisseurs à l'Echelle Nationale - Au moins 03 offres	< 100 000	Aucun
	Consultation de Fournisseurs à l'Echelle Nationale - Au moins 03 offres pour les Véhicules et le Carburant	< 500 000	Aucun
	Entente Directe	Pas de Seuil	Tous les Contrats de \$100 000 USD et Plus

□ AOI : Appel d'Offres International

□ AON : Appel d'Offres National

□ CF : Consultation de Fournisseurs

A. Liste des Marchés de TRAVAUX & FOURNITURES Financés par la BM - BE I- UE, y-compris la Méthode de Passation de Marché : Associée et Principales Etape.

1	2	3	4	5	6	7	10
Réf. N°	Contrat (Description)	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Passation du Marché	Pré-Qualification (O/N)	Préférence Nationale (O/N)	Examen Préalable BM (Ex Ante/Ex Post)	Date d'Ouverture des Offres Prévue
1	P1A- Ligne et Poste HTA (WB/EIB): Marché à 03 Lots Indépendants - BEI & BM	18 300 000	AOI	N	N	Revue A Priori	25/08/2017
1.1	Lot 1 : J.1. Extension et Densification de Réseau – BEI 95% : 7 600 000 & BM 5% : 400 000	8 000 000					
1.2	Lot 2 : B. Passage 6.6 à 30 kV des 2 Feeders restants à Bel Air (Arsenal et Port Sud) – EIB 95% : 4 750 000 & BM 5% : 250 000	5 000 000					
1.3	Lot 3 : L.5 – Lot 1 – Dakar : Création de Postes et de Secteurs, Extension et Renforcement de Réseaux BT à Dakar et dans les Régions – 100% BM	5 300 000					

1	2	3	4	5	6	7	10
Réf. N°	Contrat (Description)	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Passation du Marché	Pré-Qualification (O/N)	Préférence Nationale (O/N)	Examen Préalable BM (Ex Ante/Ex Post)	Date d'Ouverture des Offres Prévue
2	P1B- Ligne et Poste HTA & Poste HTB & Câble Fluvial (Protection, Télécom et Téléconduite) : Marché à 04 Lots Indépendants – BM	18 338 330	AOI	N	N	Revue A Priori	04/08/2017
2.1	Lot 1 : Sécurisation, Alimentation Electrique de KARMEL et Amélioration de la Qualité de Service des Feeders T32 ; T31 ; Rufisque Nord et Km 22	5 681 000					
2.2	Lot 2 : Développement des Ventes et Amélioration de la Qualité de Service à Mbour, Joal, Kayar, Bayakh	2 556 000					
2.3	Lot 3 : L.16 - Kédougou - Raccordement au Réseau Interconnecte de SARAYA, BANDA FASSI, SALEMATA ET FONGONLEMBI – KEDOUGOU – BM	8 400 000					
2.4	Lot 4 : Remplacement Câble Fluvial de Sédhiou - 100% BM	1 701 330					

1	2	3	4	5	6	7	10
Réf. N°	Contrat (Description)	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Passation du Marché	Pré-Qualification (O/N)	Préférence Nationale (O/N)	Examen Préalable BM (Ex Ante/Ex Post)	Date d'Ouverture des Offres Prévue
3	P2A- Ligne et Poste HTA (WB/EIB): Marché à 03 Lots Indépendants - BEI – BM	7 504 000					
3.1	Lot 1 : H.1. Extension et Densification Réseaux Dabo (750 000) + H.2. Extension et Densification Réseaux Vélingara (1 893 000) = 2 643 000 – EIB 95% & BM 5%	2 643 000					
3.2	Lot 2 : I.2. Raccordement Diaobé-Kounkané-Pakour (1 315 000) + I.5. Raccordement Médina Gounass à partir de Bokonto sur 47 km (1 406 000) = 2 721 000 – EIB 95% & BM 5%	2 721 000	AOI	N	N	Revue A Priori	15/09/2017
3.3	Lot 3 : I.1. Raccordement Marsasoum à partir de Tangori sur 23 km (734 000) + I.3. Raccordement Sindian à partir de Baila sur 47 km (1 406 000) = 2 140 000 – EIB 95% & BM 5%	2 140 000					

1	2	3	4	5	6	7	10
Réf. N°	Contrat (Description)	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Passation du Marché	Pré-Qualification (O/N)	Préférence Nationale (O/N)	Examen Préalable BM (Ex Ante/Ex Post)	Date d'Ouverture des Offres Prévue
4	P2B- Ligne et Poste HTA : Programme UE - Composante 1 Marché à 02 Lots Indépendants	13 725 000					
4.1	Lot 1 : Programme UE - Composante 1 - Dorsales PNUER- Kolda - Médina Yoro Foulah (1 233 000) + Dorsales PNUER- Medina Yoro Foulah – Pata (847 000) + Dorsales PNUER- Pata – Ndorma (770 000) + Composante 2 - Electrification rurale BT (3 178 000)	6 028 000	AOI	N	N	Revue A Priori	15/09/2017
4.2	Lot 2 : I Programme UE - Composante 1 - Dorsales PNUER- Djéné-Sakar-Diana Malari - Kolda (1 900 000) + Dorsales PNUER- Vélingara – Nétéboulou (1 926 000) + Dorsales PNUER- Djérédji – Bémet Bidjini (693 000) + Composante 2 - Electrification rurale BT (3 178 000)	7 697 000					
5	P3 – Poste HTB Ligne et Poste HTA: Protection, Télécom et Téléconduite : – EIB 95 & BM 5% - Marché à 02 Lots Indépendants	31 229 000					
5.1	Lot 1 : K. Création du Poste Injecteur de Guédiawaye (Poste HTB 90/30 kV) – EIB 95% (26 600 000) & BM 5% (1 400 000)	28 000 000	AOI	N	N	Revue A Priori	15/10/2017
5.2	Lot 2 : Sécurisation de l’Alimentation Electrique des Clients des Postes Aéroport et Université en Procédant au Renouvellement des Cellules 30kV Non Fiables	3 229 000					

1	2	3	4	5	6	7	10
Réf. N°	Contrat (Description)	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Passation du Marché	Pré-Qualification (O/N)	Préférence Nationale (O/N)	Examen Préalable BM (Ex Ante/Ex Post)	Date d'Ouverture des Offres Prévue
6	P4 - Poste HTB/ Protection, Télécom et Téléconduite : Marchés à 02 Lots Indépendants – BM & BEI	5 000 000					
6.1	Lot 1 : L.4 Automatisation de la Distribution avec la Télécommande des Appareils de Coupures -100% BM	2 000 000	AOI	N	N	Revue A Priori	25/08/2017
6.2	Lot 2 : J.2. Renforcement Téléconduite Réseaux HTA de Dakar et Environs– EIB 95% (2 850 000) & BM 5% (150 000)	3 000 000					
7	P5 - Fourniture Compteur: Fourniture 260 000 Compteurs Modulaires à Paiement Préalable	8 333 000	AOI	N	N	Revue A Priori	15/05/2017
8	P5 - Fourniture Compteur: Fourniture 300 000 Compteurs Modulaires à Paiement Préalable – BEI 95% : 10 688 000 & BM 5% : 563 000	11 250 000	AOI	N	N	Revue A Priori	15/07/2017
9	P6A - Fourniture Matériel pour Installation Compteurs et Autres : Marché à 03 Lots - BM 100%	8 901 000					
9.1	Lot 1 – D-2 : Acquisition de Matériel pour la Pose de 40 000 Compteurs dans les Marchés	6 667 000					
9.2	Lot 2 - D-3 : Acquisition de Matériel pour la Reprise de Réseau de 20 Marchés	234 000	AOI	N	N	Revue A Priori	25/06/2017
9.3	Lot 3 – D-4 : Acquisition pour Installation Intérieure d'Environ 12 500 Clients à Faible Revenus	2 000 000					

1	2	3	4	5	6	7	10
Réf. N°	Contrat (Description)	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Passation du Marché	Pré-Qualification (O/N)	Préférence Nationale (O/N)	Examen Préalable BM (Ex Ante/Ex Post)	Date d'Ouverture des Offres Prévues
10	D-5 & C: Installation Intérieure Clients à Faible Revenus	5 250 000	AON	N	N	Revue A Posteriori	25/06/2017
10.1	Lot 1 – D-5 : Installation Intérieure d'Environ 12 500 Clients à Faible Revenus – BM 100%	250 000					
10.2	Lot 2 - C- Installation Intérieure d'environ 25 000 Clients à Faible Revenus - EIB 95% & BM 5%	5 000 000					
11	D-6 : Recrutement d'une Agence Conseil en Communication pour la Campagne Marketing du WOYOFAL - BM	1 300 000	AON	N	N	Revue A Posteriori	25/06/2017
12	Acquisition de Matériel Informatique UEP et Personnel Complémentaire	100 000	CF	N	N	Revue A Postérieure	10/04/2017
13	Frais Fonctionnement UEP (A la Demande)	60 000	CF	N	N	Revue A Postérieure	10/04/2017
15	Campagne de Communication des Compteurs Intelligents: Forums avec clients Grands Comptes)	20 000	CF	N	N	Revue A Posteriori	10/05/2017
16	Acquisition d'un Logiciel de Gestions Financière - Passation des Marchés et Suivi - Evaluation (Acquisition & Installation)	30 000	CF	N	N	Revue A Posteriori	10/04/2017

III. Marchés Publics de Services de Consultants

3.1. Marché Soumis à Examen Préalable ou Post conformément aux Seuils de l'IDA de 2013 revus en 2016 en Vigueur au Sénégal

Les contrats qui seront soumis à l'Examen Préalable de la Banque Mondiale conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 :

NATURE DE DEPENSES	METHODE DE PASSATION DE MARCHES	VALEUR SEUIL DU CONTRAT (\$ EU)	CONTRATS SOUMIS A EXAMEN PREALABLE
Consultants Firmes	SFQC1; SBQ2; SCM3; SBF4; SBQC		Tous Contrats de 1 000 000 \$ EU ou Plus
	SQC5	< 200 000	Aucun
	Entente Directe	Pas de seuil	Tous Contrats de 100 000 \$ EU ou Plus
Consultants Individuels	Consultant Individuel (AMI)	≥ 100 000	Tous Contrats de 300 000 \$ EU ou Plus
	Consultant Individuel (3CV)	< 100 000	
	Entente directe	Pas de Seuil	Tous Contrats de 100 000 \$ EU ou Plus
Tous les TDR, quel que soit la valeur du Contrat, sont soumis à Examen Préalable.			

3.2. Liste Restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste Restreinte de Consultants pour Prestations de Services, d'un Coût Estimatif Inférieur à **300 000 \$ US** ou Equivalent par Contrat, peut être entièrement composée de Consultants Nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.

1Sélection Fondée sur la « Qualité et le Coût »

2Sélection Fondée sur la « Qualité du Consultant »

3Sélection au « Coût Minimum »

4Sélection à « Budget Fixe » (Prédéterminé)

5- Sélection Fondée sur les « Qualifications des Consultants »

CI : « Consultant Individuel » - AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

B. Liste des Marchés de SELECTION ET EMPLOI CONSULTANT Financés par la BM - BEI- UE, y-compris la Méthode de Passation de Marché : Associée et Principales Etapes.

1	2	3	4	5	8
Ref. N°	Description de la Tâche	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Sélection	Examen par la Banque (Ex Ante/Ex Post)	Date de Soumission des Propositions Prévue
1	L23 - Etudes du Plan de Défense et du Plan de Reconstitution du Réseau en cas d'Incident - 100% BM Et pour gagner du Temps, SE/DQSE doit participer à l'élaboration des TDR et dans ce cas le marché pourra être lancé en attendant les Etudes	1 700 000	SFQC	Revue A Priori	25/07/2017
2	Actualisation des Schémas Directeurs Production - Transport et Distribution	1 000 000	SFQC	Revue A Priori	30/07/2017
3	Audit HSE, Etude Technique et Termes de Référence Démantèlement dans le Cadre du Projet de Connexion des Centres Secondaires de Nganda, Koungheul et Koumpentoum	286 000	SFQC	Revue A Posteriori	17/07/2017
4	Assistance à la Mise en Place d'un Système de Management des Risques: Implémentation Outil de Gestion des Risques	500 000	SFQC	Revue A Posteriori	17/07/2017
5	Assistance à la Restructuration Financière de SENELEC	667 000	SFQC	Revue A Posteriori	17/07/2017
6	Mise en œuvre Etude Tarifaire : Elaboration Grille Tarifaire Intégrant les Tarifs Spécifiques	170 000	SFQC	Revue A Posteriori	15/07/2017
7	Assistance à la Mise en œuvre du Plan Stratégique	420 000	SFQC	Revue A Posteriori	15/07/2017
8	Actualisation des Schémas Directeurs Production - Transport et Distribution	1 000 000	SFQC	Revue A Priori	30/07/2017

1	2	3	4	5	8
Ref. N°	Description de la Tâche	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Sélection	Examen par la Banque (Ex Ante/Ex Post)	Date de Soumission des Propositions Prévues
9	Etude Stratégique et Prospective sur la Participation à Moyen et Long Termes du Secteur Privé dans le Secteur de l'Electricité	830 000	SFQC	Revue A Posteriori	15/07/2017
10	Avenant N°2 - Audit du Contrat de Performance Etat du Sénégal – SENELEC : Année 2017	248 855	SFQC	Revue A Posteriori	30/07/2017
11	Audit du Contrat de Performance Etat du Sénégal – SENELEC : 2017-2019	500 000	SFQC	Revue A Posteriori	30/07/2017
12	Recrutement d'un Auditeur Externe pour la Période 2017-2020	60 000	SFQC	Revue A Posteriori	15/07/2017
13	Mise en œuvre des Recommandations des Audits et Etudes - Composante 3: Upgrading du Logiciel de Planification des Moyens de Production : Acquisition Logiciel de Simulation des Energies Renouvelables	80 000	CI	Revue A Posteriori	30/07/2017
14	Etude pour la Sélection d'un Consultant Individuel pour la Réalisation des Audits Sociaux des Projets de Connexion des Deux Centres Secondaires Isolés (Tamba : Kaffrine – Kougheul – Koumpentoum & Matam : Oréfondé – Ourossogui) et du Renouveau de la Ligne Oréfondé-Ourossogui	61 250	CI	Revue A Posteriori	15/04/2017
15	Suivi des Mesures Environnementales et Sociale	150 000	QC	Revue A Posteriori	17/07/2017
16	Assistance Technique pour Remplacement du Câble Sous-Marin Dakar – Gorée	10 000	CI	Revue A Posteriori	17/07/2017
17	01 Auditeur Interne PASE (Recrutement d'un Auditeur Interne pour la période 2016 – 2020)	24 100	CI	Revue A Posteriori	30/04/2017

1	2	3	4	5	8
Ref. N°	Description de la Tâche	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Sélection	Examen par la Banque (Ex Ante/Ex Post)	Date de Soumission des Propositions Prévues
19	04 Ingénieurs pour la Supervision des Composantes 1 & 2 dont : ** 02 pour aider à Superviser les Travaux Exécutés dans le cadre du PASE pour « LA MISE A NIVEAU, RENFORCEMENT ET MODERNISATION RESEAU DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION » ** 02 pour aider à Superviser les Marchés de Fournitures Exécutés dans le cadre du PASE pour « AMELIORATION DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE DE LA SENELEC »	96 410	CI	Revue A Posteriori	17/07/2017
20	Seconde Mise à jour du Manuel d'Exécution du PASE 1 afin d'intégrant les Procédures relatives aux nouveaux Bailleurs (BEI, AFD, etc.)	17 015	CI	Revue A Posteriori	17/05/2017
21	Assistance à la Mise en Place Outil de Suivi-Evaluation	270 000	QC	Revue A Posteriori	17/07/2017
22	Assistance à l'Elaboration des Procédures Administratives, Comptables et Financières de SENELEC	125 000	QC	Revue A Posteriori	17/07/2017

PROCUREMENT PLAN Senegal : Electricity Sector Support Project

General Information

Country: Senegal Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-03-16
 Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if none) 2020-10-26
 Project ID: P125565 OPN Date:
 Project Name: Electricity Sector Support Project
 Loan / Credit No: IDA / 51450, IDA / 58920
 Executing Agency(ies): SENEGAL NATIONAL ELECTRICITY AGENCY

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEASH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contr. Compl.
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
05-TVAUX-PASE-2017 / PIA Ligne et Poste HTA (WAZEEN Marche à G3 Lots BE1 & BM Lot 1 à 1. Extension et modernisation de Réseau BE1 90000 & BM 00 000) Lot 2 B. Passage 6.6 & 30 kV des 2 Foyers restants à Bel Air Araxal et Port Sud BEB & 250 000 & BM 250 000 Lot 3	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A priori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - One Envelope				18,300,000.00	15,024,515.37	En cours Examen					2017-06-18	2018-11-27	2017-06-21	2018-11-30			2017-09-29	2018-01-30	2017-09-28	2018-05-15	2017-11-20	2019-07-29	2019-11-20
06-TVAUX-PASE-2017 / P9 Poste HTA Ligne HTA Protect Télécom Télécom BEB BM 02 Lots Lot 1 K Création du Poste Injex Guédiawaye Poste HTB 90 30 kV BEB BM Lot 2 Sécurisation Alimentation Electric Clients Poste Aéroport Université Bessacombert Collège SAV Nsa Fialha	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A priori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - One Envelope				11,229,000.00	20,979,893.14	Signé					2017-07-31	2018-10-02	2017-08-05	2018-11-27			2017-10-17	2018-12-19	2017-11-16	2019-02-11	2018-01-21	2019-05-21	2020-01-21
06-TVAUX-PASE-2017 / P18 Ligne et Poste HTA & Poste HTB & Câble Fibre Optique Protection Télécom et Télécoms 3 lots Lot 1: L11 - Developpement et Amélioration de Service Mieux, Joul, Kayor, Bayakh Lot 2 : L16 - Kédougou - P18 Bis de SARAYA, BANDA Lot3: Rempla Câble P18V Sidh	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A priori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - One Envelope				12,657,330.00	8,456,544.08	Signé					2018-06-08	2018-10-25	2018-06-13	2018-12-13			2018-09-01	2019-01-09	2019-05-15	2019-04-02	2019-03-10	2019-07-15	2020-11-15
6 BIS-TVAUX-PASE-2017 / P18 Bis - Sécurisation Alimentation Electrique de KASSIME et Amélioration de la Qualité de Service des Foyers T12 T11 Boulevar Nord et Km 22	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - One Envelope				5,681,000.00	1,746,362.75	Signé					2018-09-15	2019-04-17	2018-09-20	2019-04-15			2019-02-12	2019-06-19	2019-05-14	2019-07-01	2019-04-18	2019-10-30	2020-08-30
08-TVAUX-PASE-2017 / P18 Ligne et Poste HTA Programme UE 2 Lots Lot 1: Pj UE Desvalles P18/ER Kolda MTF+Pole+Nderema + Electrification rurale BT Lot 2: Pj UE Desvalles P18/ER Djouf Sakar Diama Mafel Kolda Village Nderema+Djoudji Bomet Bôgnar+Electrification rurale BT	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A priori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - One Envelope				11,728,000.00	0.00	Annulé					2017-06-30		2017-07-05				2017-09-15		2017-10-15		2017-12-21		2019-11-01

18-TVAUX-PASE-2018 / P4 Bis - Automatisation du Réseau de Distribution National - 02 Lots: Lot 1 : AUTOMATISATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION NATIONAL - 02 Lot 2 : INTRODUCTION DES APPAREILS TELECOMMANDES AU BUREAU CENTRAL DE CONDD	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	8,496,250.00	0,099,007.54	Signé	2018-01-18	2018-05-22	2018-01-21	2018-05-07	2018-03-04	2018-07-24	2018-04-03	2018-08-07	2018-05-08	2018-11-29	2020-06-30
07-TVAUX-PASE-2017 / P1A- Ligne et Poste HTA 3 Lots Lot 1 H.1. Extension et Qualification Réseaux Dabo et Villagers Lot 2 : 12. Renforcement Daboh-Koukand-Pakour et Médina Gounass à partir de Bokanto sur 47 km Lot 3 : 11. Renforcement Maroussou à partir de Tangori sur 2	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	7,504,000.00	0.00	Annulé	2018-09-18	2018-12-21	2018-09-23		2018-11-04	2018-12-04		2019-02-09			2021-02-08
10-TVAUX-PASE-2017 / P4 Poste HTB Protection Telecom Telecom BM BEI 2 Lots Lot1 L4 Automatisation Distribution Telecom Appareils Compares BM Lot2 J2 Renforcement Telecom Réseaux HTA de la Zone Centre Ouest (DRCO) EIB BM	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	5,000,000.00	0.00	Annulé	2018-03-15	2018-03-20	2018-12-01		2018-05-24	2018-06-23		2018-08-18			2020-06-15
07-TVAUX-PASE-2019 / P1A- Ligne et Poste HTA 3 Lots Lot 1 H.1. Extension et Qualification Réseaux Dabo et Villagers Lot 2 : 12. Renforcement Daboh-Koukand-Pakour et Médina Gounass à partir de Bokanto sur 47 km Lot 3 : 11. Renforcement Maroussou à partir de Tangori sur 2	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	7,504,000.00	6,498,411.98	Signé	2019-01-31	2019-01-17	2019-02-05	2019-01-28	2019-04-10	2019-03-20	2019-05-10	2019-10-16	2019-07-01	2019-10-11	2020-08-04
10-TVAUX-PASE-2019 / P4 Poste HTB Protection Telecom Telecom BM BEI 2 Lots Lot1 L4 Automatisation Distribution Telecom Appareils Compares BM Lot2 J2 Renforcement Telecom Réseaux HTA de la Zone Centre Ouest (DRCO) EIB BM	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	5,000,000.00	0.00	Annulé	2019-01-17	2019-01-17	2019-01-22	2019-02-05	2019-03-05	2019-02-20	2019-04-04	2019-07-16	2019-05-31		2020-07-04
15SES-TVAUX-PASE-2019 / Pour Petite Maintenance & Travaux Sécurisation 20 000 Containeurs dans 20 Marchés Lot 1 : Travaux Cote Poste Travaux, Pour Réseaux Distrib HT & Pour Accès Réseau Lot 2 : Travaux Detail Inter 20 000 Containeurs, Sécurisation Comptages & Pour Accès	IDA / 58920	Component 2: Improve SENELEC's commercial performance	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,381,837.00	0.00	Annulé	2019-04-15	2019-04-20			2019-06-01	2019-07-01		2019-08-05			2020-02-01
29-TVAUX-PASE-2019 / Travaux d'Aménagement et de Sécurisation Physique des Empiries des Lignes HT de la Zone des Maritimes - 04 mois	IDA / 58920	Component 4: Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-16	2019-06-21			2019-08-02	2019-08-01		2019-10-08			2020-03-04
30-TVAUX-PASE-2019 / Travaux d'Aménagement et de Sécurisation Physique des Empiries des Lignes HT des Zones de Daldieri et Pouté-Mba - Csp des Riche - 04 mois	IDA / 58920	Component 4: Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	252,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-30	2019-07-05			2019-08-16	2019-09-15		2020-02-20			2020-08-31

14.FOUCR-PASE-2018 / D-4 & C Acquisition de Matériel Interieur pour Installations Interieures	IDA / 58920	Component 2. Improve SENELEC's commercial performance	A priori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,473,500.00	0.00	Annulé	2018-08-31	2018-09-05	2018-10-17	2018-12-14	2019-02-28	2020-02-13				
13.FOUCR-PASE-2018 / D-4 & C Acquisition de Matériel Spécifique pour Installations Interieures	IDA / 58920	Component 2. Improve SENELEC's commercial performance	A priori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - One Envelope	7,845,250.00	0.00	Annulé	2018-08-31	2018-09-05	2018-10-17	2018-11-16	2019-01-24	2019-07-23				
13.FOUCR-PASE-2019 / Fourniture de Matériels Spécifiques pour Installations Interieures 27000 Menages & Petites Revenues (MPED) 02 Lots Independents - RM 07 et BEI 01 Lot 1: Fourniture Câbles & Supports - Lot 2 : Coffrets et Appareillages	IDA / 58920	Component 2. Improve SENELEC's commercial performance	A priori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - One Envelope	10,600,000.00	0.00	Annulé	2019-01-16	2019-03-20	2019-01-21	2019-05-21	2019-03-04	2019-05-29	2019-04-03	2019-07-16	2019-05-06	2019-11-04
25.FOUCR-PASE-2019 / Acquisition - Installation et Initiation d'un logiciel de MS Project et formation pour le suivi de tous les projets de PASE	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	3,000.00	1,096.32	Signé			2019-03-05	2019-01-29				2019-04-30	2019-01-29	2019-10-27
25.FOUCR-PASE-2019 / Four Matériel Travaux de Anti-Bande pour Sécurisation 60000 Clients Quartiers Différents Lot 1:Four Câbles Concentric & Armes Armées - Lot 2:Four Coffret Compteurs & Matériels Sécurisation.	IDA / 58920	Component 2. Improve SENELEC's commercial performance	A priori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - One Envelope	10,924,624.00	0.00	Annulé	2019-03-29	2019-04-04	2019-04-05	2019-06-18	2019-05-15	2019-06-26	2019-06-14	2019-12-18	2019-07-19	2020-03-15
22.PASE-FOUCR-PASE-2019 / Acquisition et Installation d'un Système de Télésurveillance pour un ensemble de 4 Etages & Acquisition et Installation d'un Système d'Alarme Numérique avec Logiciel et Poste de Traitement pour VDP	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	En attente d'exécution			2019-03-27					2019-05-22		2019-08-20
27.FOUCR-PASE-2019 / Fourniture - Installation - Formation à l'utilisation LOGICIEL Elaboration Etats Financiers SYSCOHADDA Révisé	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	2,000.00	1,555.38	Signé			2019-03-20	2019-04-16				2019-05-15	2019-08-24	2019-08-13
24.FOUCR-PASE-2019 / Recouvrement d'une Structure de Gardemagne : Questionnaire à Répondre avec une Structure Qualifiée dans le Domaine	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	24,000.00	0.00	En attente d'exécution			2019-03-25					2019-05-20		2019-11-18
15.FOUCR-PASE-2019 / Fourniture de Matériels Electriques Spécifiques pour Sécurisation 20 000 Clients dans 20 Quartiers. Lot 1: Four Poles Transfo, Câbles & Supports BT-Lot 2: Fourniture Coffrets & Appareillages Electriques-Lot 3: Four Chemises de Câbles et des tubes IBO	IDA / 58920	Component 2. Improve SENELEC's commercial performance	A priori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - One Envelope	6,518,982.00	0.00	Annulé	2019-03-15	2019-04-09	2019-03-20	2019-05-14	2019-05-24	2019-07-10		2019-07-28		2020-02-23
26.FOUCR-PASE-2019 / Acquisition d'un Logiciel de Planification de la Production et Assistance Technique avec Plans	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		500,000.00	464,608.56	Signé	2019-03-31	2019-02-07	2019-04-05	2019-03-05				2019-05-10	2020-08-26	2019-11-04

15 BIS-FOUR-PASE-2019 / Four Petits Mat & Install pour Sécurité 20000 Casinés dans 20 marchés DCL-DICE-DBCE-DEN-DECO-DBS : Lot1-Séjour 27.76 Cantines: Petit Transfert, Petit Bureau Sécurité BT, Four Armoires Réseau Lot2-7m2x 78.22 Install Inter 20000 Casinés, Sécurité Complète, Four Armoires	IDA / 58920	Component 2. Improve SENELEC's commercial performance	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	2,281,827.00	1,245,103.44	Signal	2019-04-15	2019-04-09	2019-04-20	2019-04-29	2019-06-01	2019-06-12	2019-07-01	2019-11-19	2019-06-05	2020-09-07	2020-03-02	
21-FOUR-BIS-PASE-2019 / Acquisition de 02 Véhicules 4x4 pour les Missions de l'UEP	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	160,000.00	158,309.85	Signal			2019-04-04	2019-07-08						2019-05-30	2019-09-25	2019-08-28
19-FOUR-PASE-2019 / Acquisition Mat. & Mob. de Bur UEP. 2 Fautail Orthe + 2éol. vitaires + 2Vidéo Projecteurs + 01 Frip + 01 Scanner à Plat HP 7500 + 01 Écran AIG +01 Écran T64 75 Four Projection + 01 Table & 12 Chaises Réunion + 01 Salon Cuir SFaire & Table	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	18,000.00	11,824.84	Signal			2019-06-04	2019-07-08						2019-07-30	2019-10-30	2019-09-28
12-FOUR-PASE-2017 / P5 300 000 Computers Multitouch + Payment Protable BEI BM	IDA / 58920	Component 2. Improve SENELEC's commercial performance	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	11,250,000.00	0.00	Annulé	2017-05-30		2017-06-04		2017-07-16	2017-08-15				2017-10-10		2019-10-10
13BIS-FOUR-PASE-2019 / Fourniture de Matériels Spécifiques pour Installation Intérieures 37500 Ménage Falloles Révues Lot1 Fourniture de Câble & Supporte Lot 2 Fourniture de Coffrets & Appareillages Lot3 Fourniture de Matériels Electriques Lot 4 Fourniture de Patrons en Bois	IDA / 58920	Component 2. Improve SENELEC's commercial performance	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	10,600,000.00	6,505,423.59	Signal	2019-08-30	2019-11-07	2019-09-04	2019-11-11	2019-10-16	2019-12-16	2019-11-15	2020-02-25		2019-12-20	2020-05-27	2020-07-17
14BIS-FOUR-PASE-2019 / Four Petits Mat. Pour: Install Inter & Branch. 37500 MFR: DAKAR : Lot 1 : DC1 et DC2 : 4 500 MFR, DICOY : Lot 2 : 7500 MFR & Lot 3 : 37500 MFR, DICEC : Lot 4 : 250 MFR & Lot 5 : 250 MFR, DEN : Lot 6 : 250 MFR, Lot 7 : 250 MFR, DBS : Lot 8 : 250 MFR, Lot9 250	IDA / 58920	Component 2. Improve SENELEC's commercial performance	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	4,080,000.00	2,998,150.13	Signal	2019-09-30	2019-12-30	2019-10-05	2020-01-07	2019-11-16	2020-02-28	2019-12-16	2020-04-07		2020-01-20	2020-09-07	2020-09-18
15 BELLANCE-FOUR-PASE-2019 / Four. Mat. Elec. Spécif. Sécurité 20000 Casinés dans 20 Marchés : 03 Lot -08 mois Lot 1Four Petits Transferts 12 720 2843SD, Câbles & Support BT - Lot2 Four Coffrets & Appareillages Electiq. 12 960 4063NDY - Lot3 Four Chaises Câbles Tables 180 824 20	IDA / 58920	Component 2. Improve SENELEC's commercial performance	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	6,518,892.00	3,552,125.83	Signal	2019-11-22	2019-12-30	2019-11-27	2020-01-07	2020-01-08	2020-02-28	2020-02-07	2020-03-17		2020-03-13	2020-08-22	2020-09-09
20-FOUR-PASE-2019 / Acquisition d'une Imprimante Réseau Multifonctions Couleur : HP Color Laserjet Enterprise Plus MFP M3022Z ou équivalent et 08 Ordinateurs Surface pour Equipe UEP - PASE	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,450.00	0.00	Annulé			2019-06-04	2019-07-08						2019-07-30		2019-09-28
25BIS-FOUR-PASE-2020 / Four. Mat. Branch. Anti-Brande pour Sites 50 000 Casinés Quartiers DAF: BMTS - BEI PE: Lot 1- Four. Câbles Concentring & Access Associate: 8 554 030 USD - Lot2-Four Coffrets Concentring & Mat. Sécurité: 2 375 600 USD	IDA / 58920	Component 2. Improve SENELEC's commercial performance	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	10,924,824.00	0.00	En cours d'examen	2020-03-17	2020-07-10	2020-03-22	2020-07-24	2020-05-01	2020-09-23	2020-06-02			2020-06-18		2020-12-15

SN-SENELEC-99962-GO- RFR / Fourniture de Matériels Electriques Spécifiques pour Sécurisation 20 000 Containeurs dans 20 Marchés-Lot 1 : Four Paires Travels, Câbles & Supporte BT-Lot 2 : Fourniture Câbles & Appareillages Electriques-Lot 3 : Four Chemises de Câbles et des tubes HD	IDA / 58920	Composant 2. Improve SENELEC's commercial performance	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	6,518,892.00	0.00	Annulé					2019-03-15	2019-03-20		2019-05-24					2019-07-28	2020-02-23	
03-FOURSERV-PASE-2017 / Campagne de Communication des Clients Intelligente Forum avec clients Grands Comptes	IDA / 51450	Composant 2. Improve SENELEC's commercial performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	Annulé								2017-04-21					2017-06-16	2017-09-28	
21-FOUR-PASE-2019 / Acquisition de 02 véhicules 4x4 pour les Missions de JURP	IDA / 58920	Composant 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	160,000.00	0.00	Annulé					2019-03-29	2019-04-03		2019-05-15	2019-06-14				2019-07-19	2019-10-17	
11-FOUR-PASE-2017 / P5 Fourniture 200 000 Compteur Multimétrique à Paiement Préalable	IDA / 58920	Composant 2. Improve SENELEC's commercial performance	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	8,333,000.00	0.00	Annulé					2017-03-30	2017-04-04	2017-04-12		2017-05-30	2017-05-03	2017-06-29	2017-07-13	2017-08-22		2019-08-22

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre- qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
14-FOURSERV-PASE-2017 / DS et C Install Inc Clients Publics Revenus Lot 06 Install Inter Evénement 12500 Clients à Faible Revenu RM Lot2 C Install Inter Evénement 20000 Clients à Faible Revenu RM et BEI	IDA / 58920	Composant 2. Improve SENELEC's commercial performance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	5,250,000.00	0.00	Annulé					2017-06-30	2017-07-05							2017-06-30	2017-09-15	2017-10-20				2018-10-15
14-FOURSER-PASE-2019 / Fourniture Petits Matériels, Pneus, Installations Intérieures et Branchements de 17500 Ménages à Faible Revenu (MFR) : 09 Lots DMX 01 - DMCO 02 - DRCC02 - DMN 02 - DRS 02)	IDA / 58920	Composant 2. Improve SENELEC's commercial performance	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	4,080,000.00	0.00	Annulé					2019-01-31	2019-03-15	2019-02-05	2019-04-11					2019-03-19	2019-05-29	2019-04-18	2019-07-29	2019-05-23		2020-03-18
26-FOURSER-PASE-2019 / Four Petits Matériels & Travaux Mse aux Normes Sénégalaises Electriques Lot1-10 6000Clients Dakar1, Lot3-5 6000Clients Dakar2, Lot4-10 6000Clients DRCO, Lot6 - 6000Clients DRS, Lot8 -6000Clients DRS, Lot7-6000Clients DRCE	IDA / 58920	Composant 2. Improve SENELEC's commercial performance	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,448,300.00	0.00	En cours d'exécution					2019-04-30	2019-06-14	2019-05-05	2019-06-14					2019-06-16	2019-08-07	2019-07-16	2019-08-21	2019-08-20		2020-04-18

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
01-CONS-PASE-2017 / Suivi des Mesures Environnementales et Sociales	IDA / 51450	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-06-30	2017-07-21	2017-09-01										2017-10-03	2017-11-07			2020-11-06	
05-CONS-PASE-2017 / Audi HSE Etude Technique et TRS Demantèlement dans le Cadre du Projet de Construction des Centres Secondaires de Nganda Koungoul et Koumpentoum	IDA / 51450	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		288,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-06-30	2017-07-21	2017-09-01						2017-10-01		2017-10-11		2017-12-05	2018-01-09			2019-01-09	

13-CONS-PASE-2017 / Actualisation des Schémas Directeurs Production Transport et Distribution	IDA / 18920	Composant 3. Long term strategic outlook	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	1,821,330.18	En cours d'examen	2017-06-30	2017-04-18	2017-07-21	2017-06-01	2017-09-01	2017-10-11			2017-10-31	2017-11-30	2018-05-02	2018-01-04	2018-11-28	2018-02-21	2018-12-21	2020-02-21	
17-CONS-PASE-2017 / Recrutement d'un Auxiliaire Extérieur pour la Période 2017-2020	IDA / 18920	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-06-30		2017-07-21		2017-09-01				2017-10-31	2017-11-30	2018-01-21		2018-03-21		2019-03-21		
20-CONS-PASE-2017 / L21 Etudes de Plan de Défense et de Plan de Reconstitution du Réseau en cas d'Incident	IDA / 18920	Composant 3. Long term strategic outlook	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,700,000.00	1,081,282.35	Signé	2017-06-30	2017-04-18	2017-07-21	2017-09-21	2017-09-01	2018-06-01			2017-10-31	2017-11-30	2018-11-06	2018-01-21	2019-02-28	2018-03-21	2019-03-22	2020-03-30	
07-CONS-PASE-2013 / DP-2020-2011 Audit du Centre de Performance Etat du Sénégal - Senlec - R18	IDA / 11450	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		552,000.00	0.00	En attente d'exécution	2014-02-28		2014-05-19		2014-05-02				2014-05-30	2014-06-29	2014-08-03		2014-09-07		2017-09-06		
16-CONS-PASE-2017 / Audit du Centre de Performance Etat du Sénégal - SENELEC ; 2017, 2019	IDA / 18920	Composant 3. Long term strategic outlook	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	320,073.37	Signé	2017-06-30	2017-05-29	2017-07-21	2017-07-27	2017-09-01	2017-10-13			2017-10-31	2017-12-06	2017-11-30	2018-03-06	2018-01-21	2018-08-09	2018-03-21	2018-08-17	2020-03-30
14-CONS-PASE-2017 / Etude Stratégique et Prospective sur la Participation à Moyen et Long Terme du Secteur Privé dans le Secteur de l'Electricité	IDA / 18920	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		830,000.00	0.00	Annulé	2017-06-30		2017-07-21		2017-09-01				2017-10-31	2017-11-30	2018-01-30		2018-03-21		2020-03-30		
08-CONS-PASE-2017 / Assistance à la Mise en Place d'un Outil de Suivi Evaluation	IDA / 18920	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		270,000.00	0.00	Annulé	2017-06-30		2017-07-21		2017-09-01						2017-10-03		2017-11-21		2018-11-21		
44-CONS-PASE-2018 / Recrutement d'un Consultant Structure Facilitateur pour la Mise en œuvre du PAR : Colonne - Tronçon Ham - Cap des Riches - 07 mois	IDA / 18920	Composant 1. Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		160,000.00	89,220.91	Signé	2018-09-05	2018-08-09	2018-09-28		2018-11-09	2019-02-27			2018-12-07	2019-01-23	2019-01-06	2019-02-02	2019-02-10	2019-02-27	2019-04-28	2019-05-10	2019-12-14
34-CONS-PASE-2018 / Recrutement Bureaux Centrale et Suivi des Travaux Remise en Etat et Modernisation Réseau Distribution de Senlec, dans le cadre du PASE 2 09 à 18 mois) Lot 1: Zone de Dakar et Environs & Lot 2: Zone Sud (Ziguinchor, Kédougou, Saint-Louis, ...)	IDA / 18920	Composant 1. Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		1,992,000.00	0.00	Annulé	2018-11-15	2018-11-19	2018-12-08		2019-01-29				2019-03-05	2019-04-04	2019-05-22		2019-06-28		2020-09-18		
22-CONS-PASE-2017 / Etude pour l'EVALUATION DE LA REGULATION ET LA MISE EN PLACE D'UN ORGANISME DE REGULATION DU SECTEUR DE L'ENERGIE Au SENEGAL	IDA / 18920	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		900,000.00	0.00	Annulé	2017-12-14	2017-10-24	2018-01-04		2018-04-15				2018-06-13	2018-07-13	2018-08-17		2018-12-15		2020-12-14		
49-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant pour - une Etude pour Métré Fin au Manopole de Senlec - 03 mois	IDA / 18920	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		150,000.00	148,084.15	Signé	2019-01-31	2018-12-18	2019-02-21		2019-04-06	2019-02-13					2019-05-06	2019-03-12	2019-06-10	2019-04-17	2019-10-08		
51-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant Structure Facilitateur pour la Mise en œuvre du PAR de Dakar - 07 mois	IDA / 18920	Composant 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	93,757.54	Signé	2019-02-13	2019-07-17	2019-03-06		2019-04-19	2019-08-07					2019-05-19	2019-12-09	2019-06-23	2019-12-30	2020-03-19		
52-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant Structure Facilitateur pour la Mise en œuvre du PAR de Kédougou - 07 mois	IDA / 18920	Composant 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	68,709.68	Signé	2019-01-30	2019-07-19	2019-02-20		2019-04-05	2019-08-21					2019-05-05	2019-12-09	2019-06-09	2019-12-30	2020-03-05		

54-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant pour la Réalisation de l'état d'avancement des réalisations de PASE - 04 mois	IDA / 58920	Composant 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-21		2019-02-14		2019-04-27						2019-05-27	2019-07-01		2019-12-28		
09-CONS-PASE-2017 / Assistance à l'élaboration des Procédures Administratives Comptables et Financières de SENELEC	IDA / 58920	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		125,000.00	0.00	Annulé	2017-06-30		2017-07-21		2017-09-15						2017-10-15	2017-11-21		2019-11-21		
07-CONS-PASE-2017 / Assistance à la Mise en Place d'un Système de Management des Risques Implémentation Outil de Gestion des Risques	IDA / 58920	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	Annulé	2017-06-30		2017-07-21		2017-09-03		2017-10-01	2017-10-01			2017-12-05	2018-01-09		2019-01-09		
11-CONS-PASE-2017 / Mise en œuvre d'une Tarification Réglementaire Globale Tarifaire Intégrant les Tarifs Spécifiques	IDA / 58920	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		170,000.00	0.00	Annulé	2017-06-30	2017-04-07	2017-07-21	2017-07-11	2017-09-14		2017-10-12		2017-11-11		2017-12-16	2018-01-20		2020-01-30		
34-CONS-PASE-2019 / Recrutement Bureaux, Contrôle et Suivi Travaux, Remise en État et Modernisation Réseau. Distribution de Soudes (09 à 18 mois): Lot 1 : Dakar et à Environs- Lot2: Zone Sud (Ziguinchor, Kolda, Ziguinchor, Kolda, Ziguinchor, ...)	IDA / 58920	Composant 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		3,560,000.00	1,848,851.50	Signé	2019-02-28	2019-01-18	2019-03-21	2019-02-21	2019-05-04	2019-06-19	2019-06-01	2019-06-07	2019-07-01	2019-09-30	2019-08-05	2020-01-03	2019-10-15	2020-01-28	2020-10-09	
45-CONS-PASE-2018 / Recrutement d'un Consultant pour la Réalisation du Plan d'Action de Compensation à Dakar : 02 mois	IDA / 58920	Composant 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	83,680.21	Signé	2019-02-06	2018-12-05	2019-02-27		2019-04-12	2019-01-02					2019-05-12	2019-03-06	2019-06-16	2019-04-05	2019-09-14	
45RS-CONS-PASE-2018 / Recrutement d'un Consultant pour la Réalisation du Plan d'Action de Compensation à Kolda: 02 mois	IDA / 58920	Composant 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	84,840.28	Signé	2019-02-06	2018-12-05	2019-02-27		2019-04-12	2019-01-18					2019-05-12	2019-02-01	2019-06-16	2019-04-05	2019-09-14	
34-CONS-PASE-2017 / Recrutement d'une Equipe de Consultant Chargée du Contrôle et Suivi des Chantiers	IDA / 58920	Composant 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		105,000.00	0.00	Annulé	2018-09-30		2018-10-01		2018-11-14						2018-12-14	2019-01-18		2020-10-29		
56-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant pour l'évaluation des Bonnes Pratiques de Soudes	IDA / 58920	Composant 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2019-03-29		2019-04-19		2019-06-02						2019-07-02	2019-02-06		2020-07-31		
47-CONS-PASE-2019 / Assistance Technique sur la Stratégie Gaz Te Power de Soudes	IDA / 58920	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		490,000.00	452,106.91	Signé	2019-04-15	2019-05-03	2019-05-06	2019-05-08	2019-06-19	2019-08-14		2019-07-17	2019-10-02	2019-08-16	2019-10-09	2019-09-20	2019-11-13	2019-10-25	2020-03-24	2020-10-24
53-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant Structure Facilitatrice pour la Mise en œuvre du PAR de Kolda- 07 mois	IDA / 58920	Composant 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	341,923.12	Signé	2019-02-27	2019-07-19	2019-04-15		2019-05-29	2019-08-07					2019-06-28	2019-12-19	2019-08-02	2020-01-14	2020-04-28	
53RS-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant Structure Facilitatrice pour la Mise en œuvre du PAR de Ziguinchor- 07 mois	IDA / 58920	Composant 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,000.00	142,269.52	Signé	2019-04-15	2019-07-29	2019-05-06		2019-06-19	2019-08-07					2019-07-19	2019-12-07	2019-08-23	2020-01-27	2020-02-19	
41 RS 2-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant pour la Réalisation du Plan d'Action de Compensation au Sud Kolda, Ziguinchor- 02 mois	IDA / 58920	Composant 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		300,000.00	294,726.26	Signé	2019-02-28	2018-12-05	2019-03-19		2019-05-02	2019-01-15					2019-06-01	2019-03-20	2019-07-06	2019-04-19	2019-10-04	

34 BIS-CONS-PASE-2019 / Recrutement Bureaux Centrale & Suivi Environ. & Social, Bureaux et Etat Modernis. Bureaux Transport Senegal: Poste HTB 9000 KV - Lignes et Poste HTA. Protection, Télécom & Téléphonie : Création Poste Injeteur Guideway & Environn - 18 mois	IDA / 5820	Composant 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	1,101,360.00	0.00	Annulé	2019-04-15	2019-05-06	2019-06-19			2019-07-17	2019-08-18	2019-09-20	2019-10-25	2020-10-24		
12-CONS-PASE-2017 / Assistance à la Mise en œuvre de Plan Stratégique	IDA / 5820	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	420,000.00	0.00	Annulé	2017-06-30	2017-07-21	2017-09-01			2017-10-31	2017-11-30	2018-01-04	2018-02-08	2020-02-08		
50-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'une Structure pour Actes de Senegal aux Capitaux Privés- 08 mois	IDA / 5820	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	500,000.00	0.00	Annulé	2019-03-29	2019-04-19	2019-06-02				2019-07-02	2019-08-06		2020-03-03		
47-CONS-PASE-2019 / Elaboration et Mise en Œuvre Plan de Communication - PASE 1	IDA / 5820	Composant 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	108,110.30	Signé	2019-06-30	2019-07-09	2019-07-21	2019-08-01	2019-09-18			2019-10-03	2020-01-07	2019-11-07	2020-01-24	2020-09-02
34BIS-CONS-PASE-2019 / Recrutement de Bureaux de Centrale et Suivi Environnemental et Social, de Senegal et Etat et de Modernisation des Bureaux de Transport de Senegal, dans le cadre du PASE 2 - 12 mois	IDA / 5820	Composant 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-30	2019-10-24	2019-07-21	2019-09-01			2019-10-03		2019-11-07		2020-09-07	
49-CONS-PASE-2019 / Sélection d'un Consultant pour un Accompagnement dans la Mise en œuvre de la Filialisation de Senegal - 04 mois	IDA / 5820	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	300,000.00	0.00	Annulé	2019-07-15	2019-06-18	2019-08-05	2019-09-15			2019-10-18		2019-11-22		2020-04-05	
49BIS-CONS-PASE-2019 / Sélection d'un Consultant pour un Accompagnement dans la Mise en œuvre de la Filialisation de Senegal - 07 mois	IDA / 5820	Composant 3. Long term strategic outlook	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,000,000.00	0.00	Annulé	2019-08-15	2019-09-05	2019-10-19			2019-11-18	2019-12-16	2020-01-20	2020-02-24		2020-11-10	
72-CONS-PASE-2019 / Plan de Gestion Env. & Sociale pour Reprise Réseau 30kV partie Nouveau Poste Guideway, Esh, et Mise en œuvre PAR (optionnel): 120 Millions dont: 20 Millions PGES- 01 mois; 50 Millions PAR-1.5 mois; 50 Millions Mise en œuvre PAR-07 mois	IDA / 5820	Composant 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	205,000.00	270,253.75	Signé	2019-11-30	2019-12-27	2019-12-21	2020-02-01	2020-03-14			2020-03-04	2020-03-01	2020-04-08	2020-07-18	2020-11-04
77-CONS-PASE-2020 / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT SPECIALISE EN COMMUNICATION EVENEMENTIEL POUR L'ORGANISATION DE LA TABLE RONDE DES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS POUR L'ACCES UNIVERSEL A L'ENERGIE pour 60 jours à partir de Fin mars 2020	IDA / 5820	Composant 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	52,205.75	Signé	2020-02-06	2020-02-11	2020-02-27	2020-04-11	2020-07-23			2020-05-11	2020-08-19	2020-06-15	2020-09-18	2020-08-14
78-CONS-PASE-2020 / Recrutement d'un Consultant AMOA pour un accompagnement à l'assistance à la Maîtrise d'Œuvre (AMOA) dans le cadre de l'implémentation d'Orade E-Business Suite R12 - Senegal - 04 mois	IDA / 5820	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	300,000.00	0.00	Annulé	2020-02-28	2020-03-12	2020-03-20	2020-03-13	2020-05-01		2020-05-31	2020-06-30	2020-08-04	2020-09-08		2021-01-08

82-CONS-PASE-2020 / Recrutement d'un Consultant pour la Capitalisation sur le COVID 19 - Plan de Retour et Perspectives - 02 mois	IDA / 58920	Composant 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-14	2020-07-29	2020-08-04	2020-07-30	2020-09-17					2020-10-17		2020-11-21	2021-02-19
78 BIS-CONS-PSE-2020 / Recrutement d'un Consultant pour un Accompagnement à l'assistance à la Maîtrise d'Œuvre (AMOA) dans le cadre de l'implémentation d'Échelle d'Évaluation Santé R12 - Santé - 04 mois	IDA / 58920	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-29	2020-07-14	2020-08-10	2020-07-28	2020-09-23		2020-10-21		2020-11-20	2020-12-28		2021-01-29	2021-06-28
10-CONS-PASE-2017 / Assistance à la Restructuration Financière de SENELEC	IDA / 58920	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		667,000.00	0.00	Annulé	2017-06-30		2017-07-21		2017-09-13		2017-10-11		2017-11-10	2017-12-15		2018-01-19	2020-01-19
75-CONS-PASE-2020 / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ASSISTANCE A LA VALIDATION DES DIMENSIONNEMENTS DE SENELEC AU ARRETES AU 30 JUIN 2020 - 04 mois	IDA / 58920	Composant 3. Long term strategic outlook	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		300,000.00	0.00	Annulé	2020-03-13		2020-04-03		2020-05-17				2020-06-18			2020-07-21	2020-11-18

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
62-CONS-PASE-2017 / Assistance Technique pour Remplacement de Cable Sous Marin Dakar-Gate	IDA / 51450	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-05-31		2017-06-05		2017-06-26		2017-09-20				2018-09-20		
62-CONS-PASE-2017 / Recrutement d'un Auditeur Interne pour la période 2018-2020	IDA / 51450	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Individual	Limited		21,100.00	2,956.70	Signé	2017-05-31	2018-10-23	2017-06-05	2017-05-19	2017-06-26	2017-07-07	2017-07-31	2018-01-01			2019-07-31		
19-CONS-PASE-2017 / Etude Sélection d'un Consultant Individuel pour Realisation Audit Sociaux Projets de Construction Deux Centres Scolaires Inda/Tamba Kaffrine Kaolack/Kompotoum et Moussoufoule Oussoungui et de Remplacement de la LI	IDA / 58920	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Individual	Limited		61,250.00	14,004.10	Signé	2017-06-30	2017-01-21	2017-07-05	2018-01-02	2017-07-31	2018-01-05	2017-09-21	2018-01-05			2018-09-21		
64-CONS-PASE-2017 / Recrutement 04 Ingénieurs pour la Supervision des Composantes 1 et 2 pour 01 ou Removable	IDA / 51450	Composant 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A priori	Individual	Limited		96,410.00	0.00	En attente d'exécution	2017-06-30		2017-07-05		2017-07-31		2017-09-21					2018-09-21	
27-CONS-PASE2017 / Recrutement d'Un Agent Architecte et Suivi Documentaire pour le PASR	IDA / 58920	Composant 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-08-15		2017-10-03		2017-10-24		2017-11-28					2020-11-27	
28-CONS-PASE2017 / Recrutement d'Un Assistant Suivi Evaluation et Indicateur de Performance	IDA / 58920	Composant 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		43,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-06-30		2017-06-18		2017-09-08		2017-10-13					2020-10-12	
29-CONS-PASE2017 / Recrutement d'Un Assistant en Suivi Evaluation Environnementale et Sociale	IDA / 58920	Composant 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		43,000.00	2,079.84	Signé	2017-06-30	2017-03-21	2017-08-18	2017-07-12	2017-09-08	2017-07-18	2017-10-13	2017-11-01			2020-10-12		
30-CONS-PASE2017 / Recrutement d'Un Assistant en Suivi Evaluation Impacts Socio Economique	IDA / 58920	Composant 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		43,000.00	1,803.25	Signé	2017-06-15	2017-03-21	2017-10-03	2017-07-04	2017-10-24	2017-08-01	2017-12-15	2017-11-01			2020-12-14		

32-COINS-PASE-2017 / Recrutement d Un Agent Logistique et Suivi Contrat pour le PASE	IDA / 58920	Composant 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-10-15		2017-12-03		2017-12-31		2018-01-28		2020-12-03	
33-COINS-PASE-2017 / Recrutement d Un Chargé de la Communication pour le PASE	IDA / 58920	Composant 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		48,000.00	2,109.65	Signé	2017-10-15	2018-12-03	2017-12-03	2019-07-25	2017-12-31	2019-08-05	2018-01-28	2020-01-02	2020-12-03	
36-COINS-PASE-2017 / Recrutement Consultant Individuel Suivi Evaluation (12 mois) Du 01 01 au 31 12 2018	IDA / 58920	Composant 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		38,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-01-09	2020-10-08	2018-01-19			2018-03-25			2019-03-25	
39-COINS-PASE-2018 / Etude Additionnelle à l'Etude d'Impaction des Energies Renouvelables: Proposé en Entente Directe avec WSP	IDA / 58920	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	99,840.00	Signé	2018-03-30	2018-03-06	2018-04-09	2018-03-08		2018-06-13	2019-06-14		2018-12-10	
40-COINS-PASE-2018 / Recrutement d'un Expert en Réhabilitation pour le Tronçon Paste Mban - Cap des Riches - 05 mois	IDA / 58920	Composant 1. Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Individual	Limited		25,000.00	21,192.38	Signé	2018-06-16	2018-07-04	2018-08-21	2018-07-04	2018-09-27	2018-07-18	2018-11-01	2018-10-20	2019-04-30	
41-COINS-PASE-2018 / Recrutement d'un Expert en Communication et Accompagnement Sociale pour le Tronçon Paste Mban - Cap des Riches 05 mois	IDA / 58920	Composant 1. Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Individual	Limited		25,000.00	21,211.38	Signé	2018-06-17	2018-07-04	2018-08-22	2018-07-04	2018-09-28	2018-07-17	2018-11-11	2018-10-20	2019-05-10	
42-COINS-PASE-2018 / Recrutement d'un Expert en Analyse Environnementale Indépendante du Projet de Sécurisation Alimentation Electrique de KAMEL et Amélioration de la Qualité de Service des Feeders T22 - T31 - Rufisque Nord et Sen 22 pour 02 mois	IDA / 58920	Composant 1. Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Individual	Limited		50,000.00	42,843.75	Achévé	2018-06-16	2018-08-14	2018-08-21	2018-02-27	2018-09-11	2018-09-10	2018-10-25	2018-09-10	2019-02-02	2019-11-28
43-COINS-PASE-2018 / Recrutement d'un Expert pour actualisation PGES des Lots 1 et 2 de PIA : 01 mois	IDA / 58920	Composant 1. Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-22		2018-08-27		2018-09-17		2018-10-22		2018-12-21	
11-COINS-PASE-2018 / Mise en œuvre Etude Tarifaire : Elaboration Grille Tarifaire Intégrant les Tarifs Spécifiques	IDA / 58920	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	352,323.87	Signé	2018-07-27	2019-08-08	2018-09-14	2019-01-10	2018-10-05	2019-04-15	2018-11-18	2019-10-30	2019-06-08	
24-COINS-PASE-2017 / Recrutement d Un Second Spécialiste en Passation des Marchés pour le PASE	IDA / 58920	Composant 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A priori	Individual	Open		49,850.00	0.00	Annulé	2017-07-30		2018-10-19		2018-11-09		2019-01-14		2020-01-16	
46-COINS-PASE-2018 / Recrutement d'un Consultant Individuel pour Elaboration PGES du Lot 3 - PIA : Création de Postes et de Secteurs, Extension et Modernisation de Réseaux BT à Dakar et dans les Régions - 02 mois	IDA / 58920	Composant 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited		40,000.00	35,778.02	Signé	2018-11-30	2019-09-17	2018-12-05	2018-12-10	2018-12-28	2019-04-01	2019-01-30	2019-06-12	2019-04-30	
31-COINS-PASE-2017 / Recrutement d un Second Complétable Projet Autres Bailleurs Proposition de voir la solution avec Patro	IDA / 58920	Composant 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		37,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-31		2019-04-03		2019-04-24		2020-02-29		2021-02-28	
25-COINS-PASE-2017 / Recrutement d'un Adjuvateur pour le PASE. Comme la procédure de Recrutement de Second SPM est très avancé, je propose de le finaliser en même temps	IDA / 58920	Composant 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		42,000.00	0.00	Annulé	2018-11-19		2019-02-01		2019-02-22		2019-04-11		2020-04-10	

06-COINS-PASE-2017 / Seconde Main a jour de Manuel Exercice du PASE afin d'aligner les Prévisions relatives aux nouveaux Bailleurs pour PASE 2	IDA / 11450	Composant 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Direct		17,015.00	0.00	En attente d'exécution	2017-05-31	2019-02-28	2019-03-21	2019-04-25	2019-10-22				
26-COINS-PASE-2017 / Recrutement d Un Assistant en Passation des Marchés	IDA / 18920	Composant 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		31,000.00	0.00	Annulé	2017-07-30	2017-09-17	2017-10-08	2017-11-12	2020-11-11				
35-COINS-PASE-2017 / Recrutement d'Un Consultant Pour Déploiement de Système d'Information Energétique ISIG au Sénégal	IDA / 18920	Composant 3. Long term strategic outlook	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		209,533.00	0.00	Annulé	2018-01-30	2018-06-19	2018-02-28	2018-07-01	2019-08-05				
37-COINS-PASE-2018 / Etude Complémentaire à l'ouverture et la Réouverture des Immobilisations de Sonelde	IDA / 18920	Composant 3. Long term strategic outlook	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		210,000.00	0.00	Annulé	2018-10-15	2018-10-25		2018-12-29	2019-06-27				
48-COINS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant Individual pour un Accompagnement sur le Gas To Power - 02 mois	IDA / 18920	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Individual	Limited		100,000.00	0.00	Annulé	2019-01-15	2019-01-20	2019-02-10	2019-03-17	2019-06-15				
55-COINS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant pour une Formation sur la GESTION FINANCIERE - MOBILISATION ET RECRUTEMENT DES RESSOURCES DES PROJETS FINANCES PAR LA BANQUE MONDIALE	IDA / 18920	Composant 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited		3,000.00	3,274.92	Signé	2019-03-31	2019-05-29	2019-04-05	2019-05-02	2019-04-26	2019-07-24	2019-05-31	2020-01-09	2019-06-30
57-COINS-PASE-2019 / Recrutement d'un Formation sur le Management de la Production d'Electricité avec Carburants Gas et Aspects Géopolitiques, Techniques, Economiques, Financiers et Juridiques : En 02 Sessions de 02 à 03 jours en Hôtel (06e Session: Confilé Elery) 23 part	IDA / 18920	Composant 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-14	2019-08-04	2019-08-25	2019-09-29	2021-05-21				
68-COINS-PASE-2019 / Recrutement d'Un Formateur sur les entrées Gazières : Règlementation, types, clauses particulières et standard - En 01 Session de 02 à 03 jours en Hôtel - Directeurs, Chefs de Département, Chefs de Service, Chefs de Projets, Experts - session 29 partie	IDA / 18920	Composant 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-25	2019-08-13	2019-08-01	2019-10-08	2019-11-07				
61-COINS-PASE-2019 / Recrutement d'un CI pour la Formation sur les Aspects Hygiène - Sécurité- Environnement (HSE) - 02 jours (Frais Hôtel Compris)	IDA / 18920	Composant 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited		4,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-30	2019-05-15	2019-07-05	2019-11-13	2019-07-26	2019-08-30	2019-09-29		
62-COINS-PASE-2019 / Recrutement d'un CI pour la Formation sur les Risques Environnementaux & Sociaux (EIRS) - 02 jours (Frais Hôtel Compris)	IDA / 18920	Composant 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited		4,000.00	5,060.85	Signé	2019-06-30	2019-05-15	2019-07-05	2019-06-01	2019-07-26	2020-02-12	2019-08-30	2020-03-14	2019-09-29
63-COINS-PASE-2019 / Recrutement de 02 Ingénieurs en Génie Civil pour le Contrôle et le Suivi des Travaux (1 000 000 x 2 à 12 x 24 140 740 F CFA) Bilan Prévu pour 02 CI sur 12 mois	IDA / 18920	Composant 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited		48,282.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-30	2019-07-05	2019-07-26	2019-08-30	2020-08-29				

64-CONS-PASE-2019 / Recrutement de 02 Ingénieurs en Génie Electrique pour le Contrôle et le Suivi des Travaux (1 005 884 x 2 x 12 = 24 140 740 F CFA): Bien Prévu pour 02 CI sur 12 mois	IDA / 18920	Composant 4. Projet implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited		48,282.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-30	2019-07-05	2019-07-26	2019-08-30	2020-08-29				
65-CONS-PASE-2019 / Recrutement de 03 Techniciens Supérieurs en Génie Civil pour le Contrôle et le Suivi des Travaux (748 550 x 3 x12= 26 876 000 F CFA): Bien Prévu pour 03 CI sur 12 mois	IDA / 18920	Composant 4. Projet implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited		54,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-30	2019-07-05	2019-07-26	2019-08-30	2020-08-29				
68-CONS-PASE-2019 / Recrutement de 03 Techniciens Supérieurs en Génie Electrique pour le Contrôle et le Suivi des Travaux (748 500 x 3 x12 = 26 876 000 F CFA): Bien Prévu pour 03 CI sur 12 mois	IDA / 18920	Composant 4. Projet implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited		54,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-30	2019-07-05	2019-07-26	2019-08-30	2020-08-29				
69-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un CI pour l'Étude et la Conception du Schéma d'Aménagement des Espaces de la Ligne Ham-CDS - 02 mois	IDA / 18920	Composant 4. Projet implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		80,000.00	67,251.20	Signé	2019-05-30	2019-07-24	2019-07-18	2019-11-08	2019-08-08	2020-02-12	2019-09-12	2020-03-18	2020-01-10
68-CONS-PASE-2019 / Recrutement de 02 CI pour l'UEP : Ingénieur Electronicien ou Electricien pour le Suivi des Projets de Transport et de Distribution - 01 an renouvelable	IDA / 18920	Composant 1. Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Individual	Open		71,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-15	2019-10-03	2019-10-24	2019-11-28	2020-11-27				
70-CONS-PASE-2019 / Sélection d'un Consultant pour un Accompagnement dans la Mise en œuvre de la Filialisation de Génie - 03 mois 21 jours	IDA / 18920	Composant 3. Long term strategic outlook	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		300,000.00	0.00	Annulé	2019-08-22	2019-09-03		2019-11-05	2020-03-04				
74-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés - PASE	IDA / 18920	Composant 4. Projet implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		40,850.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-15	2019-10-03	2020-01-03	2020-05-12	2020-01-24	2020-02-25	2020-10-25		
70 BIS-CONS-PASE-2019 / Sélection d'un Consultant pour un Accompagnement dans la Mise en œuvre de la Filialisation de Génie - 15 Semaines (03 mois 21 jours)	IDA / 18920	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		500,000.00	558,822.01	Signé	2019-11-15	2019-12-27	2019-11-25	2019-06-01	2020-01-29	2020-08-27	2020-07-27		
74-CONS-PASE-2020 / Recrutement d'un Expert Chargé du Suivi des Projets PBRU et Gas-To Power - 07 mois pour SFE	IDA / 18920	Composant 4. Projet implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-24	2020-01-14	2019-12-28	2020-01-19	2020-02-23	2021-02-22			
75-CONS-PASE-2020 / Recrutement d'un Expert Chargé du Suivi des Projets d'Infrastructures Gazières - 07 mois pour SFE	IDA / 18920	Composant 4. Projet implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-07	2020-01-14	2020-01-12	2020-02-02	2020-03-04	2020-10-04			
76-CONS-PASE-2020 / Recrutement d'un Expert Chargé du Suivi Environnemental et Social - 07 mois pour SFE	IDA / 18920	Composant 4. Projet implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited		19,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-07	2020-03-06	2020-01-12	2020-03-09	2020-02-02	2020-05-11	2020-03-04	2020-10-04	

73-CONS-PASE-2020 / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ACCOMPAGNEMENT DU COMITE DE REDACTION DU CONTRAT DE PERFORMANCE ETAT DU SENEGAL - SENEGAL C2020/2022 - 06 Semaines avec le Groupement ERUDIT - FCG	IDA / 18920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		51,000.00	47,524.64	Signé	2020-01-31	2020-01-17	2020-02-10	2019-10-28		2020-04-15	2020-09-07	2020-05-30	
80-CONS-PASE-2020 / Recrutement d'Un Consultant Individuel pour la Formation en GENRE – UEP & Senegal – DQSE – SF – Bureau de Contrôle et Suivi Travaux	IDA / 18920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	3,075.73	Signé	2020-02-20	2020-02-10	2020-02-25	2020-02-20	2020-03-17	2020-07-09	2020-04-21	2020-09-07	2020-04-24
81-CONS-PASE-2020 / Recrutement d'un Spécialiste Chargé de Genre au PASE - 12 mois	IDA / 18920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		30,000.00	1,109.85	Signé	2020-02-28	2019-12-03	2020-04-15	2019-08-01	2020-05-06	2019-11-01	2020-06-10	2019-11-01	2020-10-28
88-CONS-PASE-2018 / Recrutement d'un Consultant Individuel Senior Permanent en Energie Renouvelable pour 1 an (renouvelable)	IDA / 18920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Individual	Limited		100,000.00	0.00	Annulé	2018-03-30		2018-04-04		2018-04-25		2018-05-30		2018-11-28
89-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un CI pour l'évaluation Financière de la Sécurité Juridique des Emplois de la Ligne Hans CDB - 02 mois	IDA / 18920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2019-06-30	2019-11-01	2019-08-18		2019-09-08		2019-10-13		2020-01-11
23-CONS-PASE-2017 / Recrutement Consultant Individuel Senior Evaluation Operational depuis Janvier	IDA / 18920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	0.00	Annulé	2017-06-29		2017-07-09				2018-07-12		2019-01-08
01-CONS-PASE-2013 / RECRUTEMENT RESPONSABLE DE LA PASSATION DE MARCHES	IDA / 18920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		42,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-23		2020-12-11		2021-01-01		2021-02-05		2022-02-05
38 BIS-CONS-PASE-2017 / Recrutement Consultant Individuel Senior Evaluation (12 mois)	IDA / 18920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-20		2020-10-30				2021-01-01		2022-01-01