

## Details of the procurement arrangements involving international competition

### Goods, works, and nonconsulting services:

#### List of Contract Packages to Be Procured Following ICB, NCB, and Direct Contracting:

Ref No.	Contract (Description)	Estimated Cost (US\$)	Procurement Method	P-Q	Review by Bank	Expected Bid Opening	Comments
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Goods and Works</b>							
<b>(a) List of contract Packages which would be procured following ICB and NCB :</b>							
<b>Component A: Urban Water Supply</b>							
	<b>Forages</b>						
1	Travaux de réalisation de sept (07) forages à Tassette et quatre (04) nouveaux forages à Mbour, Somone et Nguékhokh	1 865 000	NCB	NO	POST	27 octobre 2015	SONES
	<b>Équipement des forages</b>						
2	Travaux d'équipement de sept (07) forages et une station de pompage à Tassette	3 630 000	NCB	NO	POST	27 octobre 2015	SONES
3	Travaux d'équipement de cinq (05) forages et une station de pompage à Mbour, Somone et Nguékhokh	3 610 000	NCB	NO	POST	02 décembre 2015	SONES
	<b>Génie-civil des réservoirs et châteaux d'eau</b>						
4	Travaux de construction d'un réservoir au sol de capacité 20 000 m <sup>3</sup> à	4 310 000	NCB	NO	POST	11 novembre 2015	SONES

Ref No.	Contract (Description)	Estimated Cost (US\$)	Procurement Method	P-Q	Review by Bank	Expected Bid Opening	Comments
1	2	3	4	5	6	7	8
	THIES						
5	Travaux de trois (03) châteaux d'eau à Mbodiène, Pointe Sarène et Nguekhoh de capacité respective de 2000 m3, 1500 m3 et 1100 m3	5 430 000	NCB	NO	POST	11 novembre 2015	SONES
	<b>Canalisations</b>						
6	F&P de canalisations de transfert en fonte ductile DN 600/700 mm entre le centre de captage de Tassette et les réservoirs de Thiès et DN700 entre Mbour et Mbodiène	21 670 000	ICB	NO	PRIOR	11 novembre 2015	SONES
	<b>Remise à niveau des installations hydrauliques de Nguekhokh</b>						
7	Travaux de mise à niveau du réseau hydraulique de la localité de Nguékoh	980 000	NCB	NO	POST	17 novembre 2015	SONES
	<b>Branchements sociaux</b>						
8	Travaux de fourniture et pose de 20000 branchements Sociaux et 160 km d'extensions	4 830 000	ED	NO	PRIOR	NA	SONES / SDE

<b>Component B - Urban Sanitation</b>							
	<b>Joal-Fadiouth</b>						
1	Travaux d'assainissement de Joal-Fadiouth	9 110 000	NCB	NO	POST	30 août 2015	ONAS
2	Réalisation des ouvrages d'assainissement individuel	420 000	NCB	NO	POST	31 juillet 2015	ONAS
	<b>Branchements sociaux</b>						
3	Travaux de branchements sociaux dans les villes assainies	5 890 000	NCB	NO	POST	30 octobre 2015	ONAS
<b>Component C -Institutional strengthening and capacity building</b>							
1	Acquisition de 6 piézomètres pour le compte de la DGPRE	380 000	NCB	NO	POST	18 septembre 2015	UCP/ DGPRE
2	Acquisition de matériels de mesure de télétransmission pour le compte de la DGPRE	50 000	NCB	NO	POST	3 septembre 2015	UCP / DGPRE
3	Acquisition de véhicules	114 000	NCB	NO	POST	15 août 2015	UCP
4	Acquisition de matériels informatiques	20 000	Shopping	NO	POST	15 août 2015	UCP
5	Acquisition de mobilier et matériel de bureau	13 000	Shopping	NO	POST	15 août 2015	UCP
6	Acquisition de consommables informatiques	20 000	Shopping	NO	POST	31 août juin 2015	UCP
7	Assurance	6 000	Shopping	NO	POST	31 août 2015	UCP
8	Séminaires et ateliers	60 000	Shopping	NO	POST	10 octobre 2015	UCP

Note: ICB: International Competitive Bidding

NCB: National Competitive Bidding

*Consulting Services:*

Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost (US\$)	Selection Method	Review by the Bank	Expected Proposal Submission	Comments
1	2	3	4	5	6	7
<b>2 Consulting Services</b>						
<b>(a) List of Consulting Assignments with short-lists including international /national firms.</b>						
<b>Component A: Urban Water Supply</b>						
1	Contrôle et Supervision des travaux de la zone de THIES-TASSETTE	860 000	QCBS	PRIOR	24 août 2015	SONES
2	Contrôle et Supervision des travaux de la zone de MBOUR-MBODIENE-NGUEKHOH	860 000	QCBS	PRIOR	31 août 2015	SONES
3	Contrôle technique des travaux des zones de TASSETTE et MBOUR-MBODIENE-NGUEKHOH	130 000	QCBS	POST	5 octobre 2015	SONES
4	Etude d'un schéma directeur d'adduction et de distribution autour des pôles urbains de Dakar et de la Petite Côte	690 000	QCBS	PRIOR	24 août 2015	SONES
<b>Component B - Urban Sanitation</b>						
5	Réalisation des études techniques détaillées du PDA de Dakar Est	430 000	QCBS	PRIOR	15 août 2015	ONAS
6	Contrôle et la supervision des travaux à Joal-Fadiouth	430 000	QCBS	PRIOR	15 août 2015	ONAS
7	Contrôle et la supervision de la réalisation des Branchements Sociaux (pour la totalité du territoire)	270 000	QCBS	POST	15 août 2015	ONAS
8	IEC à Joal-Fadiouth	160 000	QCBS	POST	31 juillet 2015	ONAS

Re f. No .	Description of Assignment	Estimat ed Cost (US\$)	Selecti on Metho d	Revie w by the Bank	Expected Proposal Submissi on	Com- ments
1	2	3	4	5	6	7
9	IEC pour les Branchements Sociaux	90,000	QCBS	POST	31 juillet 2015	ONAS
<b><u>Component C -Institutional strengthening and capacity building</u></b>						
1	Etude hydrogéologique complémentaire du système du Horst de Ndiass	310 000	QCBS	PRIOR	31 octobre 2015	UCP / DGPRE
2	Actualisation du SIG par l'intégration de Joal-Fadiouth (assistance technique à l'ONAS)	85 000	CQ	POST	15 août 2015	UCP
3	Mise à jour du cadre institutionnel (contrat de performance Etat / ONAS, contrat de performance des opérateurs privés) (assistance technique à l'ONAS)	85 000	CQ	POST	15 août 2015	UCP
4	Etude institutionnelle pour la réforme de la 2 <sup>ème</sup> génération	520 000	QCBS	PRIOR	15 juin 2015	UCP
5	Etudes stratégiques d'appui à l'OFOR pour la mise en œuvre de la réforme de l'hydraulique rurale	430 000	QCBS	PRIOR	15 juillet 2015	UCP
6	Appui à la mise en œuvre du PGES	340 000	IC	PRIOR	15 juin 2015	UCP
7	Enquêtes de satisfaction	170 000	CQ	POST	15 avril 2017	UCP
8	Audit des comptes du Projet	40 000	QCBS	POST	15 juin 2015	UCP

QCBS = Quality- and cost-based selection  
 CQ = Selection based on consultants' qualifications

IC = Individual Consultant

### Thresholds for Procurement Methods and Prior Review

<b>Expenditure Category</b>	<b>Contract Value (Threshold, US\$)</b>	<b>Procurement Method</b>	<b>Contract Subject to Prior Review</b>
<b>1. Works</b>	≥ 10,000,000	ICB	All
	<10,000,000 (*)	NCB	
	<100,000	At least 3 Quotations	
	No threshold	Direct contracting	All
<b>2. Goods</b>	≥ 1 000,000	ICB	All
	<1 000,000 (*)	NCB	
	< 50,000	Shopping	No
	No threshold	Direct contracting	All
<b>3. Consultants</b>			
		QCBS	
	> 300,000	FBS	All
		QBS	
	< 300,000	QCBS	
		CQ	
LCS			
<b>Individuals</b>	> 100,000	IC (at least 3 CVs)	All
	< 100,000	IC (at least 3 CVs)	No

Expenditure Category	Contract Value (Threshold, US\$)	Procurement Method	Contract Subject to Prior Review
	No threshold	Single Source (Selection Firms & Individuals)	All
<b>All ToRs regardless of the value of the contract are subject to prior review.</b>			

(\*) In specific circumstances, for example, when there is no sufficient number of qualified firms to ensure competition in the local context, the ICB will apply even if the estimated amount is below the thresholds.

**PROCUREMENT PLAN** Senegal : Senegal Urban Water and Sanitation Project

**General Information**

Country: Senegal Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2016-09-16  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-07-28  
 Project ID: P150351 GPN Date: 2017-10-24  
 Project Name: Senegal Urban Water and Sanitation Project  
 Loan / Credit No: IDA / 56730, IDA / 60730  
 Executing Agency(ies) URBAN WATER AND SANITATION PROJECT

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
01-TVX-NCB-2016 / Lot1 Travaux d'Equipeement de sept forages et une station de pompage a Tassette et Lot2 Travaux d'equipeement de quatre forages a Mbour Somone et Nguékhoék réequipement du F3 de Somone et station de pompage	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				6,281,088.60	Signé					2016-07-28		2016-08-02			2016-09-13	2017-12-22	2016-10-13	2017-12-18	2016-11-17	2018-01-24	2017-05-16		
02-TVX-NCB-2016 / Travaux de construction d'un reservoir au sol de capacite 20 000 m3 a Thies	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				6,116,334.15	Signé					2016-08-10	2017-01-31	2016-08-15	2017-02-19			2016-09-26	2017-04-12	2016-10-26	2017-06-27	2016-11-30	2017-09-29	2017-05-29	
03-TVX-NCB-2016 / Travaux des 3 chateaux d'eau de capacite de 2000 m3 et 1100 m3 a Mboodiene et nguékhoék et 1200 m3 a pointe sarene et sa conduite de raccordement	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,790,924.60	Signé					2016-07-28	2016-04-29	2016-08-02			2016-09-13	2016-07-20	2016-10-13	2016-11-16	2016-11-17	2017-02-28	2017-05-16	2019-12-30	
05-TVX-NCB-2016 / Travaux de mise a niveau du reseau hydraulique de la localite de Nguékhoék	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				591,151.52	Achevé					2016-07-28	2016-05-13	2016-08-02			2016-09-13	2016-06-22	2016-10-13	2016-08-26	2016-11-17	2016-10-28	2017-05-16	2018-10-10	
06-TVX-NCB-2016 / Travaux de branchements sociaux dans les villes assainies	IDA / 56730	Component 2: Sanitation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				7,163,309.23	Signé					2016-09-30	2017-04-21	2016-10-05			2016-11-16	2017-06-08	2016-12-16	2017-08-18	2017-01-20	2018-02-28	2017-07-19		
07-TVX-NCB-2016 / Travaux de realisation de sept forages a Tassette et quatre nouveaux a Mbour Somone Nguékhoék	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,387,517.39	Achevé					2016-07-28	2016-03-24	2016-08-02			2016-09-13	2016-05-25	2016-10-13	2016-09-05	2016-11-17	2016-10-31	2017-05-16	2018-12-20	
10-TVX-NCB-2016 / Realisation des ouvrages d'assainissement individuel	IDA / 56730	Component 2: Sanitation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				8,038,787.87	Signé					2016-07-28	2015-11-09	2016-08-02			2016-09-13	2016-01-20	2016-10-13	2017-03-10	2016-11-17	2016-06-24	2017-05-16	2019-02-21	
09-TVX-NCB-2016 / Travaux d'assainissement de Joal Fadiouth	IDA / 56730	Component 2: Sanitation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				9,963,301.48	En cours d'exécution					2016-07-28	2015-09-22	2016-08-02			2016-09-13	2016-01-20	2016-10-13	2016-03-11	2016-11-17	2016-05-24	2017-05-16	2019-02-26	
08-BIS-TVX-ED-2016 / TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE DE 20,000 BRANCHEMENTS SOCIAUX ET 160 km d'extension	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct					0.00	Annulé					2016-02-01												2016-06-22	
04-BIS-TVX-ICB-2016 / FOURN ET POSE DE CANALISATIONS DE TRANSFERT EN FONTE DUCTILE DN600/700 ENTRE CENTRE DE CAPAGE TASSETTE ET LES RESERVOIR DE THIES ET DN700 ENTRE MBOUR ET MBOUDIENE	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				11,310,422.02	Signé					2016-05-20					2016-08-10		2016-10-17	2017-02-06	2016-11-14	2017-01-09	2017-11-14		
04-TVX-ICB-2016 / F&P de canalisations de transfert en fonte ductile DN 600/700 entre le centre de captage de Tassette et les reservoirs de Thies et DN 700 entre Mbour et Mboodiene	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé					2016-07-28					2016-09-13	2016-08-10	2016-10-13		2016-11-17		2017-05-16		
08-TVX-ED-2016 / Travaux de fourniture et pose de 20 000 branchements sociaux et 160 km d'extension	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct					0.00	Annulé					2016-07-28										2016-09-06		2017-03-05	
SN-PEAMU-3909-CW-RFB / Travaux complémentaire de drainage au niveau des réseaux eaux usées de Joal	IDA / 56730	Component 2: Sanitation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé					2017-01-20					2017-03-08					2017-05-12		2017-11-08	
SN-PEAMU-3899-CW-RFB / Renforcement de l'ADP de Ndiok SALI, avec la construction d'un Château d'eau de 800 m3, le renforcement de la conduite d'adduction et la réhabilitation de réseaux	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,197,987.25	Achevé					2017-02-03	2017-10-31	2017-02-08			2017-03-22	2017-12-27	2017-04-21	2018-01-17	2017-05-26	2018-03-26	2017-11-22	2020-01-10	
SN-PEAMU-3898-CW-RFB / Realisation de 3 nouveaux forages a Tassette	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				916,408.22	Achevé					2017-07-17	2017-05-19	2017-07-22			2017-09-02	2017-07-21	2017-10-02	2017-08-31	2017-11-06	2017-08-31	2018-05-05	2019-06-03	





Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
09-CONS-QC-2016 / controle et supervision de la realisation des branchements sociaux pour la totalite du territoire	IDA / 56730	Component 2: Sanitation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		266,232.05	Signé	2016-08-12	2016-10-06	2016-09-02	2016-10-16									2016-11-15	2017-08-18	2016-12-20	2018-01-22	2017-06-18	
14-CONS-QC-2016 / Etude APD pour les travaux de renouvellement et d'optimisation des ouvrages dans les regions de Saint-Louis et Matam	IDA / 56730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		223,736.32	Achévé	2016-08-14		2016-09-04	2016-10-18	2016-06-17								2016-11-17		2016-12-22	2016-12-15	2017-06-20	2017-12-26
17-CONS-QC-2016 / Communication sur la reforme de l'hydraulique rurale	IDA / 56730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		53,317.50	Achévé	2016-08-21		2016-09-11	2016-10-25									2016-11-24	2017-02-09	2016-12-29	2017-05-02	2017-06-27	2017-11-02
18-CONS-QC-2016 / Enquetes de satisfaction	IDA / 56730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		99,717.94	Achévé	2016-09-19		2016-10-10	2016-11-23									2016-12-23		2017-01-27	2017-04-14	2017-07-26	2018-12-31
19-CONS-SBQC-2016 / Audit des comptes du projet	IDA / 56730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		34,471.77	Achévé	2016-09-05	2016-08-12	2016-09-26	2016-11-09	2016-10-06				2016-12-07	2016-08-30	2017-01-06	2016-12-27	2017-02-10	2017-02-08	2017-03-17	2017-03-01	2018-03-17	2019-03-31
11-CONS-QC-2016 / IEC pour les branchements sociaux	IDA / 56730	Component 2: Sanitation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		87,698.30	Achévé		2016-10-26														2018-03-15		2019-02-15
03-CONS-QC-2016 / Controle technique des travaux des zones de Tassete Mbour Mbodiene Nguekkokoh	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		111,966.75	Achévé	2016-09-28		2016-10-19	2016-12-02	2016-09-26								2017-01-01	2017-08-01	2017-02-05	2017-08-01	2017-08-04	2019-06-13
04-CONS-QC-2016 / Actualisation du SIG par integration de Joal Fadiouth - Assistance technique à ONAS	IDA / 56730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2016-11-14		2016-12-05	2017-01-18									2017-02-17		2017-03-24		2017-09-20	
05-CONS-QC-2016 / Recrutement d'un consultant pour la realisation du plan simplifié de reinstallation de JAEP de Tasset	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		65,888.19	Achévé	2016-09-28	2016-02-02	2016-10-19	2016-12-02	2016-04-26								2017-01-01		2017-02-05	2016-09-05	2017-08-04	2017-11-30
10-CONS-QC-2016 / IEC à Joal Fadiouth	IDA / 56730	Component 2: Sanitation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		246,726.73	Achévé	2016-09-28		2016-10-19	2016-12-02	2016-01-22								2017-01-01	2016-06-24	2017-02-05	2016-08-24	2017-08-04	2019-05-28
21-CONS-SBQC-2016 / Etude institutionnelle pour la reforme de 2e generation	IDA / 56730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2016-08-11		2016-09-01	2016-10-15					2016-11-12		2016-12-12		2017-01-16		2017-02-20		2018-02-20	
01-BIS-CONS-SBQC-2016 / CONTROLE ET SUPERVISION DES TRAVAUX DE LA ZONE THIES TASSET	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		902,001.06	Signé	2015-07-21		2015-09-01	2016-07-04					2016-08-24		2016-10-20		2016-12-30	2017-03-08	2017-01-12	2017-05-15	2017-03-13	
02-BIS-CONS-SBQC-2016 / CONTROLE ET SUPERVISION DES TRAVAUX DE MBOUR MBOUDIENE ET NGUEKKOKH	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,988,179.31	Signé	2015-08-18		2015-08-28	2016-07-18					2016-08-24		2016-11-15		2016-12-30	2017-03-08	2017-02-03	2017-05-15	2017-04-04	
06-BIS-CONS-SBQC-2016 / ETUDE D UN SCHEMA DIRECTEUR D ODDUCTION ET DE DISTRIBUTION AUTOUR DES POLES URBAINS DE DAKAR ET DE LA PETITE COTE	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2015-05-19		2015-06-10	2015-10-16					2015-12-23		2016-02-23		2016-06-01		2016-06-20		2017-06-20	
20BIS-CONS-SBQC-2016 / ETUDE HYDROGEOLOGIQUE COMPLEMENTAIRE DU SYSTEME HORST DE NDIASS	IDA / 56730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		425,557.26	Signé	2015-08-24		2015-09-04	2016-03-11					2016-04-18		2016-06-01		2016-08-08	2017-02-06	2016-08-31	2016-07-04	2018-08-31	
07-BIS-CONS-SBQC-2016 / REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES DETAILLEES DU PDA DAKAR EST	IDA / 56730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		258,415.98	Signé	2015-06-02		2015-06-16	2015-11-28					2016-03-07		2016-06-23		2016-10-26	2016-11-08	2016-11-30	2017-03-16	2017-11-30	
08-BIS-CONS-SBQC-2016 / CONTROLE ET SUPERVISION TRAVAUX DE JOAL FADIOUTH	IDA / 56730	Component 2: Sanitation	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		746,286.56	Signé	2015-06-10		2015-06-16	2015-12-30					2016-03-07		2016-06-23		2016-10-17	2016-11-08	2016-11-14	2017-03-01	2017-11-14	
10-CONS-SBQC-2016 / Etude hydrogéologique complémentaire du Horst de Ndiass	IDA / 56730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2016-08-11		2016-09-01	2016-10-15					2016-11-12		2016-12-12		2017-01-16		2017-02-20		2018-02-20	
07-CONS-SBQC-2016 / Realisation des etudes techniques detaillees du PDA de Dakar Est	IDA / 56730	Component 2: Sanitation	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2016-09-28		2016-10-19	2016-12-02					2016-12-30		2017-01-29		2017-03-05		2017-04-09		2018-04-09	
08-CONS-QCBS-2016 / controle et supervision des travaux de Joal Fadiouth	IDA / 56730	Component 2: Sanitation	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2016-07-28		2016-08-18	2016-10-01					2016-10-29		2016-11-28		2017-01-02		2017-02-06		2018-02-06	
06-CONS-QCBS-2016 / Etude d un schema directeur d adduction et de distribution autour des poles urbains de Dakar et de la petite cote	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2016-07-28		2016-08-18	2016-10-01					2016-10-29		2016-11-28		2017-01-02		2017-02-06		2018-02-06	

02-CONS-QCBS-2016 / contrôle et supervision des travaux de la zone de Mbour Mbodiene Nguekhokh	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2016-07-28	2016-08-18	2016-10-01			2016-10-29	2016-11-28	2017-01-02	2017-02-06	2018-02-06						
01-CONS-QCBS-2016 / contrôle et supervision des travaux de la zone de Thies - tassette	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2016-07-28	2016-08-18	2016-10-01			2016-10-29	2016-11-28	2017-01-02	2017-02-06	2018-02-06						
21 IS-CONS-SBQC-2016 / ETUDE INSTITUTIONNELLE POUR LA REFORME DE SECONDE GENERATION	IDA / 56730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,719.09	Achévé	2015-05-21	2015-06-19	2015-10-14			2015-12-28	2016-01-21	2016-03-08	2016-10-31	2016-04-21	2016-03-21	2016-12-17	2018-02-01			
SN-PEAMU-3908-CS-CQ / Etudes d'élaboration du Programme d'investissement pour les Objectifs de Développement Durable	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-02-05	2017-02-26	2017-04-11					2017-05-11	2017-06-15	2017-12-12						
SN-PEAMU-3903-CS-CQ / Etudes techniques du programme d'urgence d'AP de Dakar au niveau du champ captant de Bayakh	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		317,839.93	Signé	2017-07-17	2017-12-26	2017-08-07	2017-09-20	2017-01-24			2017-10-20	2017-02-20	2017-11-24	2018-03-21	2018-05-23	2019-12-31			
01-CONS-2017 / supervision des travaux d'extension de production à Tassette et de renforcement du réseau d'AP de Ndiok SALL	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		249,817.97	Achévé	2017-07-17	2017-07-24	2017-08-07	2017-09-20	2017-08-28			2017-10-20	2018-01-19	2017-11-24	2019-02-23	2018-05-23	2019-12-31			
SN-PEAMU-32531-CS-CQS / supervision des travaux de renforcement du réseau d'AP de NDIOCK SALL	IDA / 56730	Component 1: Water Supply	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		259,838.13	Achévé	2017-10-18	2017-11-08	2017-12-22	2017-10-04				2018-01-21	2018-01-04	2018-02-25	2018-01-25	2018-08-24	2019-04-11			
04-CONS-SBQC-2017 / ETUDE HYDROGEOLOGIQUE COMPLEMENTAIRE DANS LA ZONE DU LITTORAL NORD	IDA / 60730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		542,851.08	Signé	2017-11-15	2017-10-23	2017-12-06	2017-11-20	2018-01-19	2018-02-05		2018-02-16	2018-03-07	2018-03-18	2018-03-27	2018-04-22	2018-07-12	2018-05-27	2018-10-19	2019-05-27
05-CONS-SBQC-2017 / CONTROLE ET SUPERVISION DES TRAVAUX	IDA / 60730	Component 1: Water Supply	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2018-06-29	2017-07-26	2018-07-20	2018-09-02			2018-09-30	2018-10-30	2018-12-04	2019-01-08	2020-01-08					
06-CONS-QC-2017 / ETUDES ES DU SCHEMA DIRECTEUR POUR L'AP DE L'AXE DAKAR THIES MBOUR	IDA / 60730	Component 1: Water Supply	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		48,589.50	Achévé	2017-10-30	2017-11-23	2017-11-20	2018-01-03	2018-03-14			2018-02-02	2018-06-19	2018-03-09	2018-07-30	2018-09-05	2019-09-11			
07-CONS-QC-2017 / ELABORATION DU PAR DU PROJET	IDA / 60730	Component 1: Water Supply	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		140,906.92	Signé	2017-11-02	2018-02-19	2017-11-23	2018-01-06	2018-05-16			2018-02-05	2018-07-26	2018-03-12	2018-08-21	2018-09-08				
08-CONS-QC-2017 / ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PROJET	IDA / 60730	Component 1: Water Supply	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		47,916.97	Signé	2017-11-02	2018-02-19	2017-11-23	2018-01-06				2018-02-05	2018-07-26	2018-03-12	2018-08-29	2018-09-08				
SN-PEAMU-20750-CS-QCBS / Mission d'assistance technique à IOFOR pour l'Audit des comptes des fermiers sur 2015 et 2016	IDA / 56730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2017-07-17	2017-08-07	2017-09-20			2017-10-18	2017-11-17	2017-12-22	2018-01-26	2019-01-26						
SN-PEAMU-125688-CS-QCBS / ETUDE D'AVANT PROJET DETAILLE (APD) ET D'ELABORATION DES DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES (DAO) POUR L'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE CANDIAYE	IDA / 56730	Component 2: Sanitation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		95,741.44	Achévé	2019-09-04	2019-11-21	2019-09-25	2019-11-08	2020-03-24			2019-12-08	2020-07-22	2020-01-12	2020-08-03	2020-07-10	2021-06-16			
SN-PEAMU-152115-CS-QCBS / Elaboration du Plan directeur d'AP de périmètre NDP	IDA / 60730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2020-01-31	2020-02-21	2020-04-05	2020-05-03	2020-06-02	2020-07-07	2020-08-11	2021-08-11								
SN-PEAMU-164696-CS-CQS / Audit technique des ouvrages d'assainissement en milieu urbain	IDA / 60730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		255,923.72	Signé	2020-04-30	2020-05-08	2020-05-21	2020-07-04	2020-04-16			2020-08-03	2020-07-29	2020-09-07	2020-10-19	2021-03-06				

INDIVIDUAL CONSULTANTS																		
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
13-CONS-IC-2016 / Appui à IOFOR pour la valorisation des immobilisations et l'établissement du bilan d'ouverture de l'établissement	IDA / 56730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		35,545.00	Achévé	2016-08-12		2016-08-17	2016-01-26	2016-09-07		2016-10-12	2016-04-11	2017-04-10	2016-11-14
15-CONS-IC-2016 / Mission d'assistance à la sélection des fermiers pour la gestion des SAEP de la zone Nord	IDA / 56730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		35,545.00	Achévé	2016-08-12		2016-08-17		2016-09-07		2016-10-12	2017-01-05	2017-04-10	2018-03-12
16-CONS-IC-2016 / Etude d'amélioration du dispositif technique des unités de potabilisation du Fabeli.	IDA / 56730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		35,545.00	Achévé	2016-08-12		2016-08-17	2016-07-20	2016-09-07		2016-10-12	2016-09-01	2017-04-10	2017-04-24

21-CONS-IC-2016 / Mobilisation d'un Assistant technique spécialisée en vue d'accompagner la partie publique dans la supervision de la mission de définition et de mise en oeuvre du processus de réforme institutionnelle de seconde génération du sous-secteur de l'hydraulique et d	IDA / 56730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	54,206.13	Signé	2016-08-12	2016-08-01	2016-08-17	2016-08-10	2016-09-07	2016-10-12	2016-08-22	2017-04-10
SN-PEAMU-3729-CS-INDV / Etude hydrologique et géophysique du triangle TENDER-BAYAKH-THEURONE pour la mobilisation de ressources en eau additionnelles pour l'AEP de DMKAS	IDA / 56730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	60,032.24	Achévé	2016-11-24	2018-12-27	2016-11-29	2018-12-27	2016-12-20	2017-01-24	2017-01-11	2017-07-23 2017-12-01
09-CONS-IC-2017 / ETUDES ENVIRONNEMENTALES DIVERSES INCLUANT LE SUIVI DU PCES	IDA / 60730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2018-04-30		2018-05-05		2018-05-26	2018-06-30		2018-12-27
SN-PEAMU-53797-CS-INDV / sélection d'une assistance technique au Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement dans la sélection de l'opérateur chargé de la gestion par affermage du service public de l'eau potable en milieu urbain (EXPERT FISCAL)	IDA / 56730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	43,144.75	Achévé	2018-03-13		2018-03-18		2018-04-08	2018-05-13	2018-03-06	2018-11-09 2018-12-31
SN-PEAMU-53803-CS-INDV / sélection d'une assistance technique au Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement dans la sélection de l'opérateur chargé de la gestion par affermage du service public de l'eau potable en milieu urbain (EXPERT FINANCIER ET EN MODELISATION)	IDA / 56730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	49,308.28	Achévé	2018-03-13		2018-03-18		2018-04-08	2018-05-13	2018-03-06	2018-11-09 2018-12-31
SN-PEAMU-70014-CS-INDV / Mission d'assistance technique pour l'élaboration de dossiers de sélection des opérateurs privés chargés de la réalisation d'ouvrages d'assainissement individuel et d'écoles publiques dans le cadre de la composante Assainissement rural (Expert sénior en p	IDA / 60730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2018-09-30		2018-10-10			2018-12-14		2019-06-12
SN-PEAMU-75947-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé d'opérations Eau-Assainissement au niveau de l'UCP	IDA / 60730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2018-10-01		2018-11-19		2018-12-10	2019-01-14		2019-07-13
SN-PEAMU-77128-CS-INDV / Recrutement d'une Assistante de Programme au niveau de l'UCP	IDA / 60730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2018-10-01		2018-11-19		2018-12-10	2019-01-14		2019-07-13
SN-PEAMU-97403-CS-INDV / Recrutement d'un Expert eau-assainissement pour Mission d'assistance technique pour la définition d'un cadre institutionnel et contractuel en perspective de la DSP de l'assainissement au secteur privé dans le périmètre confié à FONAS	IDA / 56730	Component 2: Sanitation	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2019-05-28		2019-06-02		2019-06-23	2019-07-28		2020-01-24
SN-PEAMU-97411-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Financier pour Mission d'assistance technique pour la définition d'un cadre institutionnel et contractuel en perspective de la DSP de l'assainissement au secteur privé dans le périmètre confié à FONAS	IDA / 56730	Component 2: Sanitation	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2019-05-28		2019-06-02		2019-06-23	2019-07-28		2020-01-24
SN-PEAMU-97413-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Juriste pour Mission d'assistance technique pour la définition d'un cadre institutionnel et contractuel en perspective de la DSP de l'assainissement au secteur privé dans le périmètre confié à FONAS	IDA / 56730	Component 2: Sanitation	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2019-05-28		2019-06-02		2019-06-23	2019-07-28		2020-01-24
SN-PEAMU-111434-CS-INDV / Assistance technique pour la mise en oeuvre d'un système de suivi évaluation de FONAS	IDA / 60730	Component 3: Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2019-05-31		2019-06-05		2019-06-26	2019-07-31		2020-01-27
SN-PEAMU-126867-CS-INDV / Mission de benchmarking international sur la délégation de gestion de l'assainissement urbain, le financement des eaux pluviales et la réutilisation des eaux usées épurées	IDA / 56730	Component 2: Sanitation	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2019-08-30		2019-09-04		2019-09-25	2019-10-30		2020-04-27

SN-PEAMU-129258-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel, expert Electromecanicien pour controle et supervision des travaux de branchements sociaux à Dakar	IDA / 56730	Composant 2: Sanitation	A posteriori	Individuel	Limited	24,388.71	Signé	2019-09-16	2019-08-29	2019-09-21	2020-03-05	2019-10-12	2020-06-05	2019-11-16	2020-06-22	2020-05-14
SN-PEAMU-129282-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel, chef de mission, expert en Génie civil/hydraulicien/CR pour le contrôle et la supervision des travaux de branchements sociaux à Dakar	IDA / 56730	Composant 2: Sanitation	A posteriori	Individuel	Limited	73,742.94	Signé	2019-09-16	2019-08-29	2019-09-21	2020-03-05	2019-10-14	2020-06-03	2019-11-18	2020-06-22	2020-05-16
SN-PEAMU-163785-CS-INDV / Recrutement d'un expert EAU chargé de l'élaboration du Programme Sectoriel de Développement pour l'atteinte des ODD	IDA / 60730	Composant 3: Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2020-03-31		2020-04-05		2020-04-26		2020-05-31		2020-11-27
SN-PEAMU-163787-CS-INDV / Recrutement d'un expert ASSAINISSEMENT chargé de l'émission du Programme Sectoriel de Développement pour l'atteinte des ODD	IDA / 60730	Composant 3: Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2020-03-31		2020-04-05		2020-04-26		2020-05-31		2020-11-27
SN-PEAMU-163789-CS-INDV / Recrutement d'un expert CORE chargé de l'émission du Programme Sectoriel de Développement pour l'atteinte des ODD	IDA / 60730	Composant 3: Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2020-04-30	2020-07-08	2020-05-05		2020-05-26		2020-06-30		2020-12-27
SN-PEAMU-164699-CS-INDV / Recrutement Consultant Individuel pour la mise en place d'une base de données de surveillance des ressources en eau dans le système aquifère du horst de Diass	IDA / 60730	Composant 3: Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	27,731.25	Signé	2020-05-30	2020-05-08	2020-06-04	2020-06-30	2020-06-25	2020-08-26	2020-07-30	2020-09-18	2021-01-26
SN-PEAMU-175545-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Junior Pour la réalisation d'une mission de Benchmarking international sur la délégation de gestion de l'assainissement urbain, le financement des eaux pluviales et la réutilisation des eaux usées épurées	IDA / 60730	Composant 3: Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	48,128.59	En cours d'exécution	2020-06-15	2020-05-26	2020-06-20	2020-06-30	2020-07-11	2020-12-18	2020-08-15		2021-02-11
SN-PEAMU-245797-CS-INDV / Audit de la mise en oeuvre du PAR dans le cadre du PEAMU	IDA / 60730	Composant 3: Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-08-09		2021-08-14		2021-09-04		2021-10-09		2022-04-07