

# Programme des Marchés du Projet d'Appui au Secteur de L'Electricité (PASE) Relatif au Financement Initial & Additionnel Banque Mondiale - BEI - UE - 2017 PPM PASE 1 & 2 - 2017

## I. Remarques Générales

1. FINANCEMENT CREDIT : IDA
2. ACCORD DE FINANCEMENT : N°A 5145 SN
3. PROJET : N° 125565
4. Unité d'Exécution du Projet : UEP PASE SENELEC
5. Montant du Crédit Initial PASE 1 : 85 000 000 USD / 42 500 000 000 F CFA (1 USD = 500 F CFA)
6. Montant du Crédit Additionnel BM - PASE 2 : 70 000 000 USD / 41 144 256 300 F CFA (1 USD = 587,7509 F CFA)
7. Montant du Prêt/Subvention Additionnel BEI - PASE 2 : 75 000 000 Euros / 49 196 775 000 F CFA (1 Euro = 655,957 F CFA)
8. Montant du Don Additionnel UE - PASE 2 : 15 000 000 Euros / 9 839 355 000 F CFA (1 Euro = 655,957 F CFA)
9. Pays : SENEGAL
10. Programme de Marchés de Janvier à Décembre 2017.
11. Dates de l'Approbation par l'IDA
  - Première Version PPM PASE 1 & 2 – 2017, approuvée, le 14 Février 2017.
  - Seconde Version PPM PASE 1 & 2 – 2017, mis à jour par le PASE et transmise à la BM le..... 2017.
  - Approbation Seconde Version PPM PASE 1 & 2 – 2017, par la BM reçue, le ..... 2017.
12. Date de l'Approbation par la DCMP
  - Approbation Seconde Version PPM SENELEC 2017, par la DCMP reçue, le 30 janvier 2017
  - Première Version PPM PASE 1 & 2 - 2017, approuvée, le 03 mars 2017.
13. Date de Publication de l'Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) PASE :
  - Sur United Nations Development Business (UNDB) One Line - DB Référence N° WB1452-03/13 du 19 Mars 2013.
14. Date de Publication Nationale de l'Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) du PASE 1 & 2 – 2017:
  - Dans le Journal National «Le Soleil» du 05 janvier 2017.

## II. Marchés Publics de Fournitures, Travaux et Services Autres que Consultants

### 2.1. *Marché Soumis à Examen Préalable ou Post conformément aux Seuils de l'IDA de 2013 revus en 2016 en Vigueur au Sénégal*

<b>NATURE DES DEPENSES</b>	<b>METHODE DE PASSATION DE MARCHES</b>	<b>VALEUR SEUIL DU MARCHÉ \$ EU</b>	<b>CONTRATS SOUMIS A EXAMEN PREALABLE DE L'IDA</b>
<b>1. Travaux</b>	AOI & AOIR	≥ 10 000 000	Tous les Contrats de Plus \$10 000 000 USD et plus
	AON	< 10 000 000	Tous les Contrats de \$10 000 000 USD et plus
	Demande de Cotation - Au moins 03 offres	< 200 000	Aucun
	Entente Directe	Pas de Seuil	Tous les Contrats de \$100 000 USD et plus
<b>2. Fournitures et Services Autres que Consultant</b>	AOI	≥ 1 000 000	Tous les Contrats de Plus \$2 000 000 USD et plus
	AON	< 1 000 000	Tous les Contrats de Plus \$10 000 000 USD et plus
	Consultation de Fournisseurs à l'Echelle Nationale - Au moins 03 offres	< 100 000	Aucun
	Consultation de Fournisseurs à l'Echelle Nationale - Au moins 03 offres pour les Véhicules et le Carburant	< 500 000	Aucun
	Entente Directe	Pas de Seuil	Tous les Contrats de \$100 000 USD et Plus

□ AOI : Appel d'Offres International

□ AON : Appel d'Offres National

□ CF : Consultation de Fournisseurs

**A. Liste des Marchés de TRAVAUX & FOURNITURES Financés par la BM - BE I- UE, y-compris la Méthode de Passation de Marché : Associée et Principales Etape.**

1	2	3	4	5	6	7	10
Réf. N°	Contrat (Description)	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Passation du Marché	Pré-Qualification (O/N)	Préférence Nationale (O/N)	Examen Préalable BM (Ex Ante/Ex Post)	Date d'Ouverture des Offres Prévue
1	<b>P1A- Ligne et Poste HTA (WB/EIB): Marché à 03 Lots Indépendants - BEI &amp; BM</b>	<b>18 300 000</b>	<b>AOI</b>	N	N	Revue A Priori	25/08/2017
1.1	Lot 1 : J.1. Extension et Densification de Réseau – BEI 95% : 7 600 000 & BM 5% : 400 000	8 000 000					
1.2	Lot 2 : B. Passage 6.6 à 30 kV des 2 Feeders restants à Bel Air (Arsenal et Port Sud) – EIB 95% : 4 750 000 & BM 5% : 250 000	5 000 000					
1.3	Lot 3 : L.5 – Lot 1 – Dakar : Création de Postes et de Secteurs, Extension et Renforcement de Réseaux BT à Dakar et dans les Régions – 100% BM	5 300 000					

1	2	3	4	5	6	7	10
Réf. N°	Contrat (Description)	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Passation du Marché	Pré-Qualification (O/N)	Préférence Nationale (O/N)	Examen Préalable BM (Ex Ante/Ex Post)	Date d'Ouverture des Offres Prévue
2	<b>P1B- Ligne et Poste HTA &amp; Poste HTB &amp; Câble Fluvial (Protection, Télécom et Téléconduite) : Marché à 04 Lots Indépendants – BM</b>	<b>18 338 330</b>	<b>AOI</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	<b>Revue A Priori</b>	<b>04/08/2017</b>
2.1	Lot 1 : Sécurisation, Alimentation Electrique de KARMEL et Amélioration de la Qualité de Service des Feeders T32 ; T31 ; Rufisque Nord et Km 22	5 681 000					
2.2	Lot 2 : Développement des Ventes et Amélioration de la Qualité de Service à Mbour, Joal, Kayar, Bayakh	2 556 000					
2.3	Lot 3 : L.16 - Kédougou - Raccordement au Réseau Interconnecte de SARAYA, BANDA FASSI, SALEMATA ET FONGONLEMBI – KEDOUGOU – BM	8 400 000					
2.4	Lot 4 : Remplacement Câble Fluvial de Sédhiou - 100% BM	1 701 330					

1	2	3	4	5	6	7	10
Réf. N°	Contrat (Description)	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Passation du Marché	Pré-Qualification (O/N)	Préférence Nationale (O/N)	Examen Préalable BM (Ex Ante/Ex Post)	Date d'Ouverture des Offres Prévue
3	<b>P2A- Ligne et Poste HTA (WB/EIB):</b> Marché à 03 Lots Indépendants - BEI – BM	7 504 000					
3.1	Lot 1 : H.1. Extension et Densification Réseaux Dabo (750 000) + H.2. Extension et Densification Réseaux Vélingara (1 893 000) = 2 643 000 – EIB 95% & BM 5%	2 643 000					
3.2	Lot 2 : I.2. Raccordement Diaobé-Kounkané-Pakour (1 315 000) + I.5. Raccordement Médina Gounass à partir de Bokonto sur 47 km (1 406 000) = 2 721 000 – EIB 95% & BM 5%	2 721 000	AOI	N	N	Revue A Priori	15/09/2017
3.3	Lot 3 : I.1. Raccordement Marsasoum à partir de Tangori sur 23 km (734 000) + I.3. Raccordement Sindian à partir de Baila sur 47 km (1 406 000) = 2 140 000 – EIB 95% & BM 5%	2 140 000					

1	2	3	4	5	6	7	10
Réf. N°	Contrat (Description)	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Passation du Marché	Pré-Qualification (O/N)	Préférence Nationale (O/N)	Examen Préalable BM (Ex Ante/Ex Post)	Date d'Ouverture des Offres Prévue
4	<b>P2B- Ligne et Poste HTA : Programme UE - Composante 1 Marché à 02 Lots Indépendants</b>	<b>13 725 000</b>					
4.1	Lot 1 : Programme UE - Composante 1 - Dorsales PNUER- Kolda - Médina Yoro Foulah (1 233 000) + Dorsales PNUER- Medina Yoro Foulah – Pata (847 000) + Dorsales PNUER- Pata – Ndorma (770 000) + Composante 2 - Electrification rurale BT (3 178 000)	6 028 000	AOI	N	N	Revue A Priori	15/09/2017
4.2	Lot 2 : I Programme UE - Composante 1 - Dorsales PNUER- Djéné-Sakar-Diana Malari - Kolda (1 900 000) + Dorsales PNUER- Vélingara – Nétéboulou (1 926 000) + Dorsales PNUER- Djérédji – Bémet Bidjini (693 000) + Composante 2 - Electrification rurale BT (3 178 000)	7 697 000					
5	<b>P3 – Poste HTB Ligne et Poste HTA: Protection, Télécom et Téléconduite : – EIB 95 &amp; BM 5% - Marché à 02 Lots Indépendants</b>	<b>31 229 000</b>					
5.1	Lot 1 : K. Création du Poste Injecteur de Guédiawaye (Poste HTB 90/30 kV) – EIB 95% (26 600 000) & BM 5% (1 400 000)	28 000 000	AOI	N	N	Revue A Priori	15/10/2017
5.2	Lot 2 : Sécurisation de l’Alimentation Electrique des Clients des Postes Aéroport et Université en Procédant au Renouvellement des Cellules 30kV Non Fiables	3 229 000					

1	2	3	4	5	6	7	10
Réf. N°	Contrat (Description)	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Passation du Marché	Pré-Qualification (O/N)	Préférence Nationale (O/N)	Examen Préalable BM (Ex Ante/Ex Post)	Date d'Ouverture des Offres Prévue
6	<b>P4 - Poste HTB/ Protection, Télécom et Téléconduite</b> : Marchés à 02 Lots Indépendants – <b>BM &amp; BEI</b>	<b>5 000 000</b>					
6.1	Lot 1 : L.4 Automatisation de la Distribution avec la Télécommande des Appareils de Coupures -100% BM	2 000 000	AOI	N	N	Revue A Priori	25/08/2017
6.2	Lot 2 : J.2. Renforcement Téléconduite Réseaux HTA de Dakar et Environs– EIB 95% (2 850 000) & BM 5% (150 000)	3 000 000					
7	<b>P5 - Fourniture Compteur: Fourniture 260 000 Compteurs Modulaires à Paiement Préalable</b>	<b>8 333 000</b>	AOI	N	N	Revue A Priori	15/05/2017
8	<b>P5 - Fourniture Compteur: Fourniture 300 000 Compteurs Modulaires à Paiement Préalable – BEI 95% : 10 688 000 &amp; BM 5% : 563 000</b>	<b>11 250 000</b>	AOI	N	N	Revue A Priori	15/07/2017
9	<b>P6A - Fourniture Matériel pour Installation Compteurs et Autres : Marché à 03 Lots - BM 100%</b>	<b>8 901 000</b>					
9.1	Lot 1 – D-2 : Acquisition de Matériel pour la Pose de 40 000 Compteurs dans les Marchés	6 667 000					
9.2	Lot 2 - D-3 : Acquisition de Matériel pour la Reprise de Réseau de 20 Marchés	234 000	AOI	N	N	Revue A Priori	25/06/2017
9.3	Lot 3 – D-4 : Acquisition pour Installation Intérieure d'Environ 12 500 Clients à Faible Revenus	2 000 000					

1	2	3	4	5	6	7	10
Réf. N°	Contrat (Description)	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Passation du Marché	Pré-Qualification (O/N)	Préférence Nationale (O/N)	Examen Préalable BM (Ex Ante/Ex Post)	Date d'Ouverture des Offres Prévues
10	<b>D-5 &amp; C: Installation Intérieure Clients à Faible Revenus</b>	<b>5 250 000</b>	AON	N	N	Revue A Posteriori	25/06/2017
10.1	Lot 1 – D-5 : Installation Intérieure d'Environ 12 500 Clients à Faible Revenus – BM 100%	250 000					
10.2	Lot 2 - C- Installation Intérieure d'environ 25 000 Clients à Faible Revenus - EIB 95% & BM 5%	5 000 000					
11	D-6 : Recrutement d'une Agence Conseil en Communication pour la Campagne Marketing du WOYOFAL - BM	1 300 000	AON	N	N	Revue A Posteriori	25/06/2017
12	Acquisition de Matériel Informatique UEP et Personnel Complémentaire	100 000	CF	N	N	Revue A Postérieure	10/04/2017
13	Frais Fonctionnement UEP (A la Demande)	60 000	CF	N	N	Revue A Postérieure	10/04/2017
15	Campagne de Communication des Compteurs Intelligents: Forums avec clients Grands Comptes)	20 000	CF	N	N	Revue A Posteriori	10/05/2017
16	Acquisition d'un Logiciel de Gestions Financière - Passation des Marchés et Suivi - Evaluation (Acquisition & Installation)	30 000	CF	N	N	Revue A Posteriori	10/04/2017



### III. Marchés Publics de Services de Consultants

#### **3.1. Marché Soumis à Examen Préalable ou Post conformément aux Seuils de l'IDA de 2013 revus en 2016 en Vigueur au Sénégal**

Les contrats qui seront soumis à l'Examen Préalable de la Banque Mondiale conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 :

<b>NATURE DE DEPENSES</b>	<b>METHODE DE PASSATION DE MARCHES</b>	<b>VALEUR SEUIL DU CONTRAT (\$ EU)</b>	<b>CONTRATS SOUMIS A EXAMEN PREALABLE</b>
<b>Consultants Firmes</b>	SFQC1; SBQ2; SCM3; SBF4; SBQC		Tous Contrats de 1 000 000 \$ EU ou Plus
	SQC5	< 200 000	Aucun
	Entente Directe	Pas de seuil	Tous Contrats de <b>100 000 \$ EU</b> ou Plus
<b>Consultants Individuels</b>	Consultant Individuel (AMI)	≥ 100 000	Tous Contrats de <b>300 000 \$ EU</b> ou Plus
	Consultant Individuel (3CV)	< 100 000	
	Entente directe	Pas de Seuil	Tous Contrats de <b>100 000 \$ EU</b> ou Plus
<b>Tous les TDR, quel que soit la valeur du Contrat, sont soumis à Examen Préalable.</b>			

#### **3.2. Liste Restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :**

Liste Restreinte de Consultants pour Prestations de Services, d'un Coût Estimatif Inférieur à **300 000 \$ US** ou Equivalent par Contrat, peut être entièrement composée de Consultants Nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.

1Sélection Fondée sur la « Qualité et le Coût »

2Sélection Fondée sur la « Qualité du Consultant »

3Sélection au « Coût Minimum »

4Sélection à « Budget Fixe » (Prédéterminé)

5- Sélection Fondée sur les « Qualifications des Consultants »

CI : « Consultant Individuel » - AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

**B. Liste des Marchés de SELECTION ET EMPLOI CONSULTANT Financés par la BM - BEI- UE, y-compris la Méthode de Passation de Marché : Associée et Principales Etapes.**

1	2	3	4	5	8
Ref. N°	Description de la Tâche	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Sélection	Examen par la Banque (Ex Ante/Ex Post)	Date de Soumission des Propositions Prévue
1	L23 - Etudes du Plan de Défense et du Plan de Reconstitution du Réseau en cas d'Incident - 100% BM Et pour gagner du Temps, SE/DQSE doit participer à l'élaboration des TDR et dans ce cas le marché pourra être lancé en attendant les Etudes	1 700 000	SFQC	Revue A Priori	25/07/2017
2	Actualisation des Schémas Directeurs Production - Transport et Distribution	1 000 000	SFQC	Revue A Priori	30/07/2017
3	Audit HSE, Etude Technique et Termes de Référence Démantèlement dans le Cadre du Projet de Connexion des Centres Secondaires de Nganda, Koungheul et Koumpentoum	286 000	SFQC	Revue A Posteriori	17/07/2017
4	Assistance à la Mise en Place d'un Système de Management des Risques: Implémentation Outil de Gestion des Risques	500 000	SFQC	Revue A Posteriori	17/07/2017
5	Assistance à la Restructuration Financière de SENELEC	667 000	SFQC	Revue A Posteriori	17/07/2017
6	Mise en œuvre Etude Tarifaire : Elaboration Grille Tarifaire Intégrant les Tarifs Spécifiques	170 000	SFQC	Revue A Posteriori	15/07/2017
7	Assistance à la Mise en œuvre du Plan Stratégique	420 000	SFQC	Revue A Posteriori	15/07/2017
8	Actualisation des Schémas Directeurs Production - Transport et Distribution	1 000 000	SFQC	Revue A Priori	30/07/2017

1	2	3	4	5	8
Ref. N°	Description de la Tâche	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Sélection	Examen par la Banque (Ex Ante/Ex Post)	Date de Soumission des Propositions Prévues
9	Etude Stratégique et Prospective sur la Participation à Moyen et Long Termes du Secteur Privé dans le Secteur de l'Electricité	830 000	SFQC	Revue A Posteriori	15/07/2017
10	Avenant N°2 - Audit du Contrat de Performance Etat du Sénégal – SENELEC : Année 2017	248 855	SFQC	Revue A Posteriori	30/07/2017
11	Audit du Contrat de Performance Etat du Sénégal – SENELEC : 2017-2019	500 000	SFQC	Revue A Posteriori	30/07/2017
12	Recrutement d'un Auditeur Externe pour la Période 2017-2020	60 000	SFQC	Revue A Posteriori	15/07/2017
13	Mise en œuvre des Recommandations des Audits et Etudes - Composante 3: Upgrading du Logiciel de Planification des Moyens de Production : Acquisition Logiciel de Simulation des Energies Renouvelables	80 000	CI	Revue A Posteriori	30/07/2017
14	Etude pour la Sélection d'un Consultant Individuel pour la Réalisation des Audits Sociaux des Projets de Connexion des Deux Centres Secondaires Isolés (Tamba : Kaffrine – Kougheul – Koumpentoum & Matam : Oréfondé – Ourossogui) et du Renouveau de la Ligne Oréfondé-Ourossogui	61 250	CI	Revue A Posteriori	15/04/2017
15	Suivi des Mesures Environnementales et Sociale	150 000	QC	Revue A Posteriori	17/07/2017
16	Assistance Technique pour Remplacement du Câble Sous-Marin Dakar – Gorée	10 000	CI	Revue A Posteriori	17/07/2017
17	01 Auditeur Interne PASE (Recrutement d'un Auditeur Interne pour la période 2016 – 2020)	24 100	CI	Revue A Posteriori	30/04/2017

1	2	3	4	5	8
Ref. N°	Description de la Tâche	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Sélection	Examen par la Banque (Ex Ante/Ex Post)	Date de Soumission des Propositions Prévues
19	04 Ingénieurs pour la Supervision des Composantes 1 & 2 dont : ** 02 pour aider à Superviser les Travaux Exécutés dans le cadre du PASE pour « LA MISE A NIVEAU, RENFORCEMENT ET MODERNISATION RESEAU DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION » ** 02 pour aider à Superviser les Marchés de Fournitures Exécutés dans le cadre du PASE pour « AMELIORATION DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE DE LA SENELEC »	96 410	CI	Revue A Posteriori	17/07/2017
20	Seconde Mise à jour du Manuel d'Exécution du PASE 1 afin d'intégrant les Procédures relatives aux nouveaux Bailleurs (BEI, AFD, etc.)	17 015	CI	Revue A Posteriori	17/05/2017
21	Assistance à la Mise en Place Outil de Suivi-Evaluation	270 000	QC	Revue A Posteriori	17/07/2017
22	Assistance à l'Elaboration des Procédures Administratives, Comptables et Financières de SENELEC	125 000	QC	Revue A Posteriori	17/07/2017

**PROCUREMENT PLAN** Senegal : Electricity Sector Support Project

**General Information**

**Country:** Senegal **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-03-16  
**Revised Plan Date(s):** (comma delimited, leave blank if no) 2019-07-29  
**Project ID:** P125565 **GFN Date:**  
**Project Name:** Electricity Sector Support Project  
**Loan / Credit No:** IDA / 51450, IDA / 58920  
**Executing Agency(ies):** SENEGAL NATIONAL ELECTRICITY AGENCY

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (VN)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
05-TVAUX-PASE.2017 / P1A Ligne et Poste HTA (WB/EIB): Marché à 03 Lots BEI & BM Lot 1 J1. Extension et Identification de Biens BEI 7500000 & BM 400 000 Lot 2 B. Passage 6.6 à 30 kV des 2 Feeders restants à Bel Air Arsenal et Port Sud EIB 4 750 000 & BM 250 000 Lot 3	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		18,300,000.00	10,691,008.62	Signé					2017-06-16		2017-06-21					2017-08-29		2017-09-28		2017-11-20		2019-11-20	
09-TVAUX-PASE.2017 / P3 Poste HTB Ligne HTA Protex Télécom Télécom EIB BM 02 Lots Lot 1 K Creation du Poste Ipect Guadiwaya Poste HTB 90 30 kV EIB BM Lot 2 Sécurisation Alimentation Electriq Clients Postes Aeroport Université Renouvellement Cellules 30kV Non Fiabiles	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		31,229,000.00	26,879,883.16	Signé					2017-07-31		2017-08-05					2017-10-17		2017-11-16		2018-01-21		2020-01-21	
06-TVAUX-PASE.2017 / P1B Ligne et Poste HTA & Poste HTB & Câble Fibrial Protection Télécom et Télécomdite 3 lots Lot 1 : L21 - Develop Ventes et Amel Qualité Service Mhour, Joal, Kayar, Bayakh Lot 2 : L16 - Kédougou - P1B Bis de SARAYA, BANNA Lot3: Rempla Câble FibV 30th	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		12,657,300.00	8,456,544.58	Signé					2018-06-08		2018-06-13					2018-09-01		2019-01-15		2019-02-10		2020-11-15	
6 BIS-TVAUX-PASE.2017 / P1B Bis - Sécurisation Alimentation Electrique de KARMEL et Amélioration de la Qualité de Service des Feeders T22 T31 Rufisque Nord et Km 22	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		5,681,000.00	0.00	En cours d'émancipation					2018-09-15		2018-09-20					2019-02-12		2019-03-14		2019-04-18		2020-08-30	

<p>08-TVAUX-PASE.2017 / P2B Ligne et Poste HTA : Programme UE 2 Lots Lot 1: Pg UE Dorsales PNUER Kolda MYP+Pata+Norma + Electrification rurale HT Lot 2: Pg UE Dorsales PNUER Djoni Sakar, Dman Malari Kolda+ Volingara Nitebalou+Djeriji Remet Bidjai+Electrification rurale BT</p>	<p>IDA / 58920</p>	<p>Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network</p>	<p>A priori</p>	<p>Appel d'offres</p>	<p>Open - International</p>	<p>Single Stage - One Envelope</p>	<p>13,725,000.00</p>	<p>0.00</p>	<p>Annulé</p>														
<p>18-TVAUX-PASE.2018 / P4 Bis - Automatisation du Réseau de Distribution National -Sème Phase : 02 Lots: Lot 1 - AUTOMATISATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION NATIONAL Sème Phase AU NIVEAU DES REGIONS - Lot 2 : INTEGRATION DES APPAREILS TELECOMMANDES AU BUREAU CENTRAL DE COND</p>	<p>IDA / 58920</p>	<p>Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network</p>	<p>A posteriori</p>	<p>Appel d'offres</p>	<p>Open - International</p>	<p>Single Stage - One Envelope</p>	<p>8,496,250.00</p>	<p>0.00</p>	<p>En cours d'exécution</p>														
<p>07-TVAUX-PASE.2017 / P2A Ligne et Poste HTA à Lots Lot 1 H.1. Extension et Densification Réseaux Dabo et Volingara Lot 2 : I.2. Raccordement Diaboh-Koukandé-Pakour et Médina Gounass à partir de Bokanto sur 47 km Lot 3 : I.1. Raccordement Marassoum à partir de Tangari sur 2</p>	<p>IDA / 58920</p>	<p>Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network</p>	<p>A posteriori</p>	<p>Appel d'offres</p>	<p>Open - International</p>	<p>Single Stage - One Envelope</p>	<p>7,504,000.00</p>	<p>0.00</p>	<p>Annulé</p>														
<p>10-TVAUX-PASE.2017 / P4 Poste HTB Protection Telecom Telecond BM BEI 2 Lots Lot1 L4 Automatisation Distribution Telecom Appareils Coupures BM Lot2 J2 Renforcement Telecond Reseaux HTA de la Zone Centre Ouest (DRCO) EIB BM</p>	<p>IDA / 58920</p>	<p>Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network</p>	<p>A posteriori</p>	<p>Appel d'offres</p>	<p>Open - International</p>	<p>Single Stage - One Envelope</p>	<p>5,000,000.00</p>	<p>0.00</p>	<p>Annulé</p>														
<p>07-TVAUX-PASE.2019 / P2A Ligne et Poste HTA à Lots Lot 1 H.1. Extension et Densification Réseaux Dabo et Volingara Lot 2 : I.2. Raccordement Diaboh- Koukandé-Pakour et Médina Gounass à partir de Bokanto sur 47 km Lot 3 : I.1. Raccordement Marassoum à partir de Tangari sur 2</p>	<p>IDA / 58920</p>	<p>Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network</p>	<p>A priori</p>	<p>Appel d'offres</p>	<p>Open - International</p>	<p>Single Stage - One Envelope</p>	<p>7,504,000.00</p>	<p>0.00</p>	<p>En cours d'exécution</p>														
<p>10-TVAUX-PASE.2019 / P4 Poste HTB Protection Telecom Telecond BM BEI 2 Lots Lot1 L4 Automatisation Distribution Telecom Appareils Coupures BM Lot2 J2 Renforcement Telecom Reseaux HTA de la Zone Centre Ouest (DRCO) EIB BM</p>	<p>IDA / 58920</p>	<p>Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network</p>	<p>A priori</p>	<p>Appel d'offres</p>	<p>Open - International</p>	<p>Single Stage - One Envelope</p>	<p>5,000,000.00</p>	<p>0.00</p>	<p>Annulé</p>														

15BIS-TVAUX-PASE-2019 / Four Petits Matériels & Travaux Sécurisation 20 000 Cantines dans 29 Marchés: Lot 1 : Travaux Cons Poste Tranfó, Pose Réseau Distrib HT & Four Access Réseau. Lot 2 : Travaux Instal Inter 20 000 Cantines, Sécurisation Comptages & Four Access	IDA / 58920	Component 2. Improve SENELEC's commercial performance	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,381,617.00	0.00	Annulé							2019-04-15	2019-04-20			2019-06-01	2019-07-01	2019-08-05	2020-02-01
29-TVAUX-PASE-2019 / Travaux d'Aménagement et de Sécurisation Physique des Emprises des Lignes HT de la Zone des Maristes - 04 mois	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	400,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-06-16	2019-06-21			2019-08-02	2019-09-01	2019-10-06	2020-03-04
30-TVAUX-PASE-2019 / Travaux d'Aménagement et de Sécurisation Physique des Emprises des Lignes HT des Zones de Dalfort et Poste Mbao - Cap des Biches - 04 mois	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	252,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-06-30	2019-07-05			2019-08-16	2019-09-15	2020-02-26	2020-08-24
31-TVAUX-PASE-2019 / Remplacement Cable Pluvial de Siddiou - 31-TVAUX-PASE- 2019 - 09 mois	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	2,250,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-08-30	2019-09-04			2019-10-16	2019-11-15	2019-12-20	2020-09-15

#### GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre- qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion									
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
01-FOUR-PASE-2017 / Acquisition de Matériel Informatique UEP et Personnel Complémentaire	IDA / 51450	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	20,470.03	Signé																										
03-FOURSERV-PASE-2017 / Campagne de Communication des Compteurs Intelligents Forum avec clients Grands Comptes	IDA / 51450	Component 2. Improve SENELEC's commercial performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution																										
04-FOURSERV-PASE-2017 / Acquisition d'un Logiciel de Gestions Financière - Passation des Marchés et Suivi - Evaluation (Acquisition & Installation)	IDA / 51450	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution																										
11-FOUR-PASE-2017 / P5 Fourniture 260 000 Compteurs Modulaires a Paiement Prévisible	IDA / 58920	Component 2. Improve SENELEC's commercial performance	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		8,333,000.00	0.00	En cours d'exécution																										
FOUR-PASE1-NSIC- 2016/2017 / Fourniture et Installation d un Nouveau Système de Gestion de la Clientèle NSIC	IDA / 51450	Component 2. Improve SENELEC's commercial performance	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		10,000,000.00	8,962,257.61	Signé																										

13-FOUR-PASE-2017 / P&A Four Mat. Instal Compteurs et Autres Lot1 D2 Acquis Mat Pose 4000Comp Marchés Lot2 D3 Acquis Mat Reprise Réseau 20 Marchés Lot3 D4 Acquis Lac Instal Inter Environ 12500 Clients Faibles Revenus	IDA / 58920	Component 2. Improve SENELEC's commercial performance	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	8,901,000.00	0.00	Annulé	2017-05-31	2017-06-05	2017-07-26	2017-08-25	2017-10-20	2018-10-20
17-FOUR ET SERV-2017- PASE / ACQUISITION ET INSTALLATION EN URGENCE D UN PYLÔNE PROVISOIRE EN REMPLACEMENT DU PYLÔNE 16 DE LA LIGNE CHBI HANN - CAP DES BICHIES ** Acquisition et Installation d'un Pylône Provisoire ** Formation sur Site d'une Dizaine de Personnes	IDA / 58920	Component 1. Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-10-20	2017-10-25			2017-11-29	2018-05-28
13-14-FOURSER-2017-PASE / Lot 1-D4 et D5: Acquisition pour Installation Intérieure d'Environ 12 500 Clients à Faibles Revenus et Lot 2 : C. Fourniture et Installation Intérieure d'Environ 25 000 Clients à Faibles Revenus	IDA / 58920	Component 2. Improve SENELEC's commercial performance	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	7,250,000.00	0.00	Annulé	2018-01-22	2018-01-27	2018-04-09		2018-06-27	2020-06-26
16-FOUR-PASE-2018 / Acquisition de Matériel et Mobilier de Bureau Complémentaire UEP PASE	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	15,000.00	0.00	En attente d'exécution			2018-07-21		2018-09-15	2018-11-14
17-FOUR-PASE-2018 / Acquisition d'une Imprimante Réseau Multifonctions Couleur : HP Color Laserjet Entreprise Flow MFP M8802+ ou équivalent	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	17,000.00	13,007.88	Signé			2018-10-21		2018-12-16	2019-06-14
14-FOURSER-PASE-2018 / D-4 & C Acquisition de Petit Matériel pour Installation Intérieure d'Environ 37 500 Clients à Faibles Revenus et D-5 Installation Intérieure d'Environ 37 500 Clients à Faibles - Four & Pose Installations Intérieures Electriques Marché à 01 Seul Lot	IDA / 58920	Component 2. Improve SENELEC's commercial performance	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,473,500.00	0.00	Annulé	2018-08-31	2018-09-05	2018-10-17	2018-12-14	2019-02-28	2020-02-13
13-FOUR-PASE-2018 / D-4 & C Acquisition de Matériels Spécifiques pour Installation Intérieure d'Environ 37 500 Clients à Faibles Revenus: Marché à 01 Seul et unique Lot	IDA / 58920	Component 2. Improve SENELEC's commercial performance	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	7,845,250.00	0.00	Annulé	2018-08-31	2018-09-05	2018-10-17	2018-11-16	2019-01-24	2019-07-23
13-FOUR-PASE-2019 / Fourniture de Matériels Spécifiques pour Installation Intérieure 37500 Ménage à Faibles Revenus (MPR): 02 Lots Indépendants - BM 07 et BEI 93; Lot 1: Fourniture Câbles & Supports - Lot 2 : Coffrets et Appareillages	IDA / 58920	Component 2. Improve SENELEC's commercial performance	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	10,600,000.00	0.00	Annulé	2019-01-16	2019-01-21	2019-03-04	2019-04-03	2019-05-08	2019-11-04





15 BIS-FOURSER-PASE-2019 / Four Petits Mat. & Install pour Securis 20000 Catin dans 20 marches DC1-DC2-DRCE-DRN-DRCO-DRS - Lot1-5mois 27.78 Construc Poste Transfo, Pose Réseau Distrib BT, Four Access Réseau Lot2/3mois 78.22 Install Inter 20000 Client, Securis Comptis, Four Accessot	IDA / 58920	Component 2. Improve SENELEC's commercial performance	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,381,637.00	0.00	En cours d'exécution			2019-04-15	2019-04-20			2019-06-01	2019-07-01	2019-08-05	2020-03-02
21-FOURBIS-PASE-2019 / Acquisition de 02 Véhicules 4X4 pour les Missions de IUEP	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		160,000.00	0.00	En attente d'exécution				2019-04-04				2019-05-30	2019-06-28	
19-FOUR-PASE-2019 / Acquisition Mat. & Mob. de Bar UEP: 2 Fauteuil Ortho + 2faut. visiteurs + 2Vidéos Projecteurs + 01 Frigo + 01 Scanner à Plat HP 7500 + 01 Ecran Affic +01 Ecran Table 75 Pouc Projection + 01 Table & 12 Chaises Réunion + 01 Salon Cuir 6Places & Table	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,000.00	0.00	En attente d'exécution				2019-06-04				2019-07-30	2019-09-28	
20-FOUR-PASE-2019 / Acquisition d'une Imprimante Réseau Multifonctions Couleur ; HP Color Laserjet Enterprise Flow MFP M406Z+ ou équivalent et 06 Ordinateurs Surface pour Equipe UEP - PASE	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,450.00	0.00	En attente d'exécution				2019-06-04				2019-07-30	2019-09-28	
12-FOUR-PASE-2017 / PS 200 000 Computers Modulaires à Paiement Prévisible BEI BM	IDA / 58920	Component 2. Improve SENELEC's commercial performance	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		11,250,000.00	0.00	Annulé			2017-05-30	2017-06-04			2017-07-16	2017-08-15	2017-10-10	2019-10-10
13BIS-FOUR-PASE-2019 / Fourniture de Matériels Spécifiques pour Installation Intérieure 37500 Ménage Faibles Revenus: Lot1 Fourniture de Câble & Supports- Lot 2 Fourniture de Coffrets & Appareillages- Lot3 Fourniture de Matériels Electriques- Lot 4 Fourniture de poteaux en Bois	IDA / 58920	Component 2. Improve SENELEC's commercial performance	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		10,600,000.00	0.00	En attente d'exécution			2019-08-30	2019-09-04			2019-10-16	2019-11-15	2019-12-20	2020-07-17

#### NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
14-FOURSERV-PASE-2017 / D5 et C Instal Int Clients Faibles Revenus Lot1 D5 Instal Inter Environ 12500 Clients a Faible Revenus BM Lot2 C Instal Inter Environ 25000 Clients a Faible Revenus BM et BEI	IDA / 58920	Component 2. Improve SENELEC's commercial performance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,250,000.00	0.00	Annulé			2017-06-30	2017-07-05			2017-08-16	2017-09-15	2017-10-20	2018-10-15								

14-FOURSER-PASE-2019 / Fourniture Petits Matériels, Pose, Installations Intérieures et Branchements de 37500 Ménages à Faible Revenu (MFR) : 09 Lots (DK 01 - DRCO 02 - DRCE02 - DRN 02 - DRS 02)	IDA / 58920	Composant 2. Improve SENELEC's commercial performance	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	4,080,000.00	0.00	Annulé			2019-01-31	2019-02-05		2019-03-19	2019-04-18	2019-05-23	2020-03-18
26-FOURSER-PASE-2019 / Four Petits Matériels & Travaux Mise aux Normes Installations Electriques: Lot1:10 000Clients Dakar1, Lot2:10 000Clients Dakar2, Lot3:5 000Clients Dakar2, Lot4:10 000Clients DRCO, Lot5 : 5000Clients DRN, Lot6 :5000Clients DRN, Lot7:5000Clients DRCE	IDA / 58920	Composant 2. Improve SENELEC's commercial performance	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,448,300.00	0.00	En cours d'exécution			2019-04-30	2019-05-05		2019-06-16	2019-07-16	2019-08-20	2020-04-16

#### CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
01-CONS-PASE-2017 / Suivi des Mesures Environnementales et Sociales	IDA / 51450	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-06-30	2017-07-21			2017-09-03							2017-10-03		2017-11-07		2020-11-06		
05-CONS-PASE-2017 / Audit HSE Etude Technique et TDR Demantèlement dans le Cadre du Projet de Connexion des Centres Secondaires de Nganda Koungheul et Koumpentoum	IDA / 51450	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		286,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-06-30	2017-07-21			2017-09-03					2017-10-01		2017-10-31		2017-12-05		2018-01-09		2019-01-09
10-CONS-PASE-2017 / Assistance à la Restructuration Financière de SENELEC	IDA / 58920	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		667,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-06-30	2017-07-21			2017-09-13					2017-10-11		2017-11-10		2017-12-15		2018-01-19		2020-01-19
13-CONS-PASE-2017 / Actualisation des Schemas Directeurs Production Transport et Distribution	IDA / 58920	Composant 3. Long term strategic outlook	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	1,823,330.18	Signé	2017-06-30	2017-07-21			2017-09-03					2017-10-31		2017-11-30		2018-01-04		2018-02-21		2020-02-21
17-CONS-PASE-2017 / Recrutement d un Auditeur Externe pour la Période 2017 2020	IDA / 58920	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-06-30	2017-07-21			2017-09-03					2017-10-31		2017-11-30		2018-01-21		2018-03-21		2019-03-21
20-CONS-PASE-2017 / L23 Etudes du Plan de Défense et du Plan de Reconstitution du Réseau en cas d Incident	IDA / 58920	Composant 3. Long term strategic outlook	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,700,000.00	1,081,282.35	Signé	2017-06-30	2017-07-21			2017-09-03					2017-10-31		2017-11-30		2018-01-21		2018-03-21		2020-03-20
07-CONS-PASE-2013 / DP- N20-2013 Audit du Contrat de Performance Etat du Sénégal - Senelec - R18	IDA / 51450	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		552,000.00	0.00	En attente d'exécution	2014-02-26	2014-03-19			2014-05-02					2014-05-30		2014-06-29		2014-08-03		2014-09-07		2017-09-06
16-CONS-PASE-2017 / Audit du Contrat de Performance Etat du Sénégal - SENELEC : 2017-2019	IDA / 58920	Composant 3. Long term strategic outlook	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	328,073.37	Signé	2017-06-30	2017-07-21			2017-09-03					2017-10-31		2017-11-30		2018-01-21		2018-03-21		2020-03-20

14-CONS-PASE-2017 / Etude Strategique et Prospective sur la Participation à Moyen et Long Termes du Secteur Privé dans le Secteur de l' Electricite	IDA / 58920	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		830,000.00	0.00	Annulé	2017-06-30	2017-07-21							2017-10-31	2017-11-30	2018-01-30	2018-03-21	2020-03-20
08-CONS-PASE-2017 / Assistance à la Mise en Place d'un Outil de Suivi Evaluation	IDA / 58920	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		270,000.00	0.00	Annulé	2017-06-30	2017-07-21								2017-10-03	2017-11-21		2018-11-21
44-CONS-PASE-2018 / Recrutement d'un Consultant -Structure Facilitatrice pour la Mise en œuvre du PAR : Cabinet : Tronçon Han - Cap des Biches : 07 mois	IDA / 58920	Composant 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		160,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-09-05	2018-09-26							2018-12-07	2019-01-06	2019-02-10	2019-04-28	2019-12-14
34-CONS-PASE-2018 / Recrutement Bureaux Contrôle et Suivi des Travaux Remise en Etat et Modernisation Réseaux Distribution de Senolec, dans le cadre du PASE 2 (09 à 18 mois): Lot 1: Zone de Dakar et Environs & Lot 2: Zone Sud (Ziguinchor, Kédougou, Sédhiou, ...)	IDA / 58920	Composant 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		1,992,000.00	0.00	Annulé	2018-11-15	2018-12-06							2019-03-05	2019-04-04	2019-05-22	2019-06-26	2020-09-18
22-CONS-PASE-2017 / Etude pour l' EVALUATION DE LA REGULATION ET LA MISE EN PLACE D'UN ORGANE DE REGULATION DU SECTEUR DE L'ENERGIE Au SENEGAL	IDA / 58920	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		900,000.00	0.00	Annulé	2017-12-14	2018-01-04							2018-06-13	2018-07-13	2018-08-17	2018-12-15	2020-12-14
49-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant pour une Etude pour Mettre Fin au Monopole de Senolec - 03 mois	IDA / 58920	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-01-31	2019-02-21									2019-05-06	2019-06-10	2019-10-08
51-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant -Structure Facilitatrice pour la Mise en œuvre du PAR de Dakar - 07 mois	IDA / 58920	Composant 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-13	2019-03-06									2019-05-19	2019-06-23	2020-03-19
52-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant -Structure Facilitatrice pour la Mise en œuvre du PAR de Kédougou - 07 mois	IDA / 58920	Composant 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-30	2019-02-20									2019-05-05	2019-06-09	2020-03-05
54-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant pour la Realisation de l'étude d'impact socioeconomique des Rehabilitations du PASE - 04 mois	IDA / 58920	Composant 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-21	2019-03-14									2019-05-27	2019-07-01	2019-12-28
09-CONS-PASE-2017 / Assistance à l' Elaboration des Procedures Administratives Comptables et Financieres de SENELEC	IDA / 58920	Composant 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		125,000.00	0.00	Annulé	2017-06-30	2017-07-21									2017-10-13	2017-11-21	2019-11-21

07-CONS-PASE-2017 / Assistance a la Mise en Place d un Systeme de Management des Risques Implementation Outil de Gestion des Risques	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Selection fondee sur la qualite et le cout	Open - International		500,000.00	0.00	Annule	2017-06-30	2017-07-21	2017-09-03			2017-10-01	2017-10-31	2017-12-05	2018-01-09	2019-01-09
11-CONS-PASE-2017 / Mise en oeuvre Etude Tarifaire Elaboration Grille Tarifaire Integrant les Tarifs Specifiques	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Selection fondee sur la qualite et le cout	Open - International		170,000.00	0.00	Annule	2017-06-30	2017-07-21	2017-09-14			2017-10-12	2017-11-11	2017-12-16	2018-01-20	2020-01-30
34-CONS-PASE-2019 / Recrutement Bureaux Controle et Suivi Travaux, Remise en Etat et Modernisation Bureaux Distribution de Senegal (09 a 18 mois): Lot 1 : Dakar et 8 Environs- Lot2: Zone Sud (Ziguinchor, Kédougou, Sédhiou, ...)	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A priori	Selection fondee sur la qualite et le cout	Open - International		3,560,000.00	0.00	En cours d'execution	2019-02-28	2019-03-21	2019-05-04			2019-06-01	2019-07-01	2019-08-05	2019-10-15	2020-10-09
45-CONS-PASE-2018 / Recrutement d'un Consultant pour la Realisation du Plan d'Action de Compensation a Dakar : 02 mois	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'execution	2019-02-06	2019-02-27	2019-04-12					2019-05-12	2019-06-16	2019-09-14
45BIS-CONS-PASE-2018 / Recrutement d'un Consultant pour la Realisation du Plan d'Action de Compensation a Kédougou: 02 mois	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'execution	2019-02-06	2019-02-27	2019-04-12					2019-05-12	2019-06-16	2019-09-14
34-CONS-PASE-2017 / Recrutement d une Equipe de Consultant Charge du Controle et Suivi des Chantiers	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National		105,000.00	0.00	Annule	2018-09-10	2018-10-01	2018-11-14					2018-12-14	2019-01-18	2020-10-29
56-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant pour l'Evaluation des Besoins en Sauvegarde de Senegal	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'execution	2019-03-29	2019-04-19	2019-06-02					2019-07-02	2019-08-06	2020-07-31
47-CONS-PASE-2019 / Assistance Technique sur la Strategie Gaz To Power de Senegal	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Selection fondee sur la qualite et le cout	Open - International		490,000.00	0.00	En cours d'execution	2019-04-15	2019-05-06	2019-06-19			2019-07-17	2019-08-16	2019-09-20	2019-10-25	2020-10-24
53-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant -Structure Facilitatrice pour la Mise en oeuvre du PAR de Kolda- 07 mois	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'execution	2019-02-27	2019-04-15	2019-05-29					2019-06-28	2019-08-02	2020-04-28
53BIS-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant -Structure Facilitatrice pour la Mise en oeuvre du PAR de Ziguinchor- 07 mois	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National		160,000.00	0.00	En attente d'execution	2019-04-15	2019-05-06	2019-06-19					2019-07-19	2019-08-20	2020-02-19
45 BIS 2-CONS-PASE-2018 / Recrutement d'un Consultant pour la Realisation du Plan d'Action de Compensation au Sud Kolda, Ziguinchor: 02 mois	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National		300,000.00	0.00	En attente d'execution	2019-02-26	2019-03-19	2019-05-02					2019-06-01	2019-07-06	2019-10-04

34 BIS-CONS-PASE-2019 / Recrutement Bureaux Contrôle & Suivi Environ. & Social, Remise en Etat Modernis. Réseaux Transport Senegal: Poste HTB 90/30 kV - Ligne et Poste HTA, Protection, Télécom & Télémesures ; Création Poste Injecteur Guelowaye & Environs - 18 mois	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		1,101,340.00	0.00	Annulé	2019-04-15	2019-05-06	2019-06-19	2019-07-17	2019-08-16	2019-09-20	2019-10-25	2020-10-24
12-CONS-PASE-2017 / Assistance a la Mise en œuvre du Plan Stratégique	IDA / 58920	Component 2. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		420,000.00	0.00	Annulé	2017-06-30	2017-07-21	2017-09-03	2017-10-31	2017-11-30	2018-01-04	2018-02-08	2020-02-08
50-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'une Structure pour Accès de Senegal aux Capitaux Privés- 06 mois	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		500,000.00	0.00	Annulé	2019-03-29	2019-04-19	2019-06-02			2019-07-02	2019-08-06	2020-03-03
67-CONS-PASE-2019 / Elaboration et Mise en Œuvre Plan de Communication - PASE 1	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-30	2019-07-21	2019-09-03			2019-10-03	2019-11-07	2020-09-02
34BIS-CONS-PASE-2019 / Recrutement de Bureaux de Contrôle et Suivi Environnemental et Social, de Remise en Etat et de Modernisation des Réseaux de Transport de Senegal, dans le cadre du PASE 2 - 12 mois	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-30	2019-07-21	2019-09-03			2019-10-03	2019-11-07	2020-09-07
89-CONS-PASE-2019 / Sélection d'un Consultant pour un Accompagnement dans la Mise en œuvre de la Filialisation de Senegal - 04 mois	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		300,000.00	0.00	Annulé	2019-07-15	2019-08-05	2019-09-18			2019-10-18	2019-11-22	2020-04-05
69BIS-CONS-PASE-2019 / Sélection d'un Consultant pour un Accompagnement dans la Mise en œuvre de la Filialisation de Senegal - 07 mois	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-15	2019-09-05	2019-10-19	2019-11-16	2019-12-16	2020-01-20	2020-02-24	2020-11-10

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
02-CONS-PASE-2017 / Assistance Technique pour Remplacement du Cable Sous Marin Dakar -Goree	IDA / 51450	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-05-31		2017-06-05		2017-06-26		2017-09-20		2018-09-20	
03-CONS-PASE-2017 / Recrutement d un Auditeur Interne pour la periode 2016 2020	IDA / 51450	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Individual	Limited		21,100.00	0.00	En cours d'exécution	2017-05-31		2017-06-05		2017-06-26		2017-07-31		2019-07-31	

19-CONS-PASE-2017 / Etude Selection d un Consultant Individuel pour Realisation Audits Sociaux Projets de Connexion Deux Centres Secondaires Iado/Tamba Kaffrine	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Individual	Limited		61,250.00	0.00	En attente d'execution	2017-06-30	2017-07-05	2017-07-31	2017-09-21	2018-09-21
04-CONS-PASE-2017 / Recrutement 04 Ingenieurs pour la Supervision des Composantes 1 et 2 pour 01 an Renouvelable	IDA / 51450	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A priori	Individual	Limited		96,410.00	0.00	En attente d'execution	2017-06-30	2017-07-05	2017-07-31	2017-09-21	2018-09-21
27-CONS-PASE-2017 / Recrutement d Un Agent Archiviste et Suivi Documentaire pour le PASE	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		35,000.00	0.00	En attente d'execution	2017-08-15	2017-10-03	2017-10-24	2017-11-28	2020-11-27
28-CONS-PASE-2017 / Recrutement d Un Assistant Suivi Evaluation et Indicateur de Performance	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		43,000.00	0.00	En attente d'execution	2017-06-30	2017-08-18	2017-09-08	2017-10-13	2020-10-12
29-CONS-PASE-2017 / Recrutement d Un Assistant en Suivi Evaluation Environnementale et Sociale	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		43,000.00	0.00	En attente d'execution	2017-06-30	2017-08-18	2017-09-08	2017-10-13	2020-10-12
30-CONS-PASE-2017 / Recrutement d Un Assistant en Suivi Evaluation Impacts Socio Economique	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		43,000.00	0.00	En attente d'execution	2017-08-15	2017-10-03	2017-10-24	2017-12-15	2020-12-14
32-CONS-PASE-2017 / Recrutement d Un Agent Logistique et Suivi Contrat pour le PASE	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		35,000.00	0.00	En attente d'execution	2017-10-15	2017-12-03	2017-12-24	2018-01-28	2020-12-03
33-CONS-PASE-2017 / REcrutement d Un Chargé de la Communication pour le PASE	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		46,000.00	0.00	En attente d'execution	2017-10-15	2017-12-03	2017-12-24	2018-01-28	2020-12-03
36-CONS-PASE-2017 / Recrutement Consultant Individuel Suivi Evaluation (12 mois) Du 01 01 au 31 12 2018	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		36,000.00	0.00	En attente d'execution	2018-01-09	2018-01-19		2018-03-25	2019-03-25
38-CONS-PASE-2018 / Recrutement d'un Consultant Individuel Senior Permanent en Energie Renouvelable pour 1 an (renouvelable)	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Individual	Limited		100,000.00	0.00	En attente d'execution	2018-03-30	2018-04-04	2018-04-25	2018-05-30	2018-11-26
39-CONS-PASE-2018 / Etude Additionnelle a l'Etude d'Intégration des Energies Renouvelables Propose en Entente Directe avec WSP	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	0.00	En cours d'execution	2018-03-30	2018-04-09		2018-06-13	2018-12-10
40-CONS-PASE-2018 / Recrutement d'un Expert en Reinstallation pour le Tronçon : Poste Mbao - Cap des Riches : 05 mois	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Individual	Limited		25,000.00	0.00	En attente d'execution	2018-08-16	2018-08-21	2018-09-27	2018-11-01	2019-04-30

41-CONS-PASE-2018 / Recrutement d'un Expert en Communication et Accompagnement Sociale pour le Tronçon Poste Mhao - Cap des Biches: 06 mois	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Individual	Limited		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-17	2018-08-22	2018-09-28	2018-11-11	2019-05-10
42-CONS-PASE-2018 / Recrutement d'un Expert en Analyse Environnementale Initiale du Projet de Sécurisation Alimentation Électrique de KAMDEL et Amélioration de la Qualité de Service des Postes T32 T31 - Rue/legue Nord et Km 22 pour 02 mois	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Individual	Limited		50,000.00	42,643.75	Signé	2018-08-16	2018-08-21	2018-09-11	2018-10-25	2019-02-02
43-CONS-PASE-2018 / Recrutement d'un Expert pour actualisation PGES des Lots 1 et 2 du PIA : 01 mois	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-22	2018-08-27	2018-09-17	2018-10-22	2018-12-21
11-CONS-PASE-2018 / Mise en œuvre Etude Tarifaire : Elaboration Grille Tarifaire Intégrant les Tarifs Spécifiques	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-07-27	2018-09-14	2018-10-05	2018-11-18	2019-06-06
24-CONS-PASE2017 / Recrutement d Un Second Specialiste en Passation des Marchés pour le PASE	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A priori	Individual	Open		40,850.00	0.00	En attente d'exécution	2017-07-30	2018-10-19	2018-11-09	2019-01-16	2020-01-16
23-CONS-PASE2017 / Recrutement Consultant Individuel Suivi Evaluation Opérationnel depuis Janvier	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-06-29	2017-07-09		2018-07-12	2019-01-08
46-CONS-PASE-2018 / Recrutement d'un Consultant Individuel pour Elaboration PGES du Lot 3 - PIA : Création de Postes et de Secteurs, Extension et Renforcement de Réseaux HT à Dakar et dans les Régions - 02 mois	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-30	2018-12-05	2018-12-26	2019-01-30	2019-04-30
31-CONS-PASE-2017 / Recrutement d un Second Comptable Projet Autres Bailleurs: Proposition de voir la solution avec Fatus	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		37,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-31	2019-04-03	2019-04-24	2020-02-29	2021-02-28
25-CONS-PASE2017 / Recrutement d'un Acheteur pour le PASE. Comme le processus de Recrutement du Second SPM est très avancé, je propose de le finaliser en même temps	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		62,000.00	0.00	Annulé	2018-11-19	2019-02-01	2019-02-22	2019-04-11	2020-04-10
06-CONS-PASE-2017 / Seconde Mise a jour du Manuel Exécution du PASE1 afin d'intégrer les Procédures relatives aux nouveaux Bailleurs pour PASE 2	IDA / 51450	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Direct		17,015.00	0.00	En attente d'exécution	2017-05-31	2019-02-28	2019-03-21	2019-04-25	2019-10-22
26-CONS-PASE2017 / Recrutement d Un Assistant en Passation des Marchés	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		31,000.00	0.00	Annulé	2017-07-30	2017-09-17	2017-10-08	2017-11-12	2020-11-11



35-CONS-PASE-2017 / Recrutement d'Un Consultant Pour Déploiement du Système d'Information Énergétique (SIG) au Sénégal	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		269,533.00	0.00	Annulé	2018-01-30	2018-02-28		2018-07-01	2018-08-08
37-CONS-PASE-2018 / Étude Complémentaire à l'Investiture et la Réévaluation des Immobilisations de Senelec	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		210,000.00	0.00	Annulé	2018-10-15	2018-10-25		2018-12-29	2019-06-27
48-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant Individuel pour un Accompagnement sur le Gas To Power - 02 mois	IDA / 58920	Component 3. Long term strategic outlook	A posteriori	Individual	Limited		100,000.00	0.00	Annulé	2019-01-15	2019-01-20	2019-02-10	2019-03-17	2019-06-15
55-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant pour une Formation sur la GESTION FINANCIERE - MOBILISATION ET RECRUTEMENT DES RESSOURCES DES PROJETS FINANCES PAR LA BANQUE MONDIALE	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited		3,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-31	2019-04-05	2019-04-26	2019-05-31	2019-06-30
57-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Formation sur le Management de la Production d'Electricité avec Combustible Gaz et Aspects Géopolitiques, Techniques, Economiques, Financiers et Juridiques : En 02 Sessions de 02 à 03 jours en Hôtel (titre Session: Confilr Elargi : 23 part	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-16	2019-08-04	2019-08-25	2019-09-29	2021-05-21
58-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'Un Formateur sur les contrats Gaziers : Réglementation, types, clauses particulières et standards : En 01 Sessions de 02 à 03 jours en Hôtel - Directeurs, Chefs de Département, Chefs de Service, Chefs de Projets, Experts : environ 29 participants	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-25	2019-08-13	2019-09-03	2019-10-08	2019-11-07
59-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un CI pour l'Évaluation Financière de la Sécurisation Juridique des Emprises de la Ligne Hann- CDB - 02 mois	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-30	2019-08-18	2019-09-08	2019-10-13	2020-01-11
61-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un CI pour la Formation sur les Aspects Hygiène - Sécurité - Environnement (HSE) - 02 jours (Frais Hôtel Compris)	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited		4,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-30	2019-07-05	2019-07-26	2019-08-30	2019-09-29
62-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un CI pour la Formation sur les Etudes Environnementales & Sociales (EIES) - 02 jours (Frais Hôtel Compris)	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited		4,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-30	2019-07-05	2019-07-26	2019-08-30	2019-09-29

63-CONS-PASE-2019 / Recrutement de 02 Ingénieurs en Génie Civil pour le Contrôle et le Suivi des Travaux (1 005 864 x 2 x 12 = 24 140 740 F CFA); Bien Prévu pour 02 CI sur 12 mois	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited		48,282.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-30	2019-07-05	2019-07-26	2019-08-30	2020-08-29
64-CONS-PASE-2019 / Recrutement de 02 Ingénieurs en Génie Electrique pour le Contrôle et le Suivi des Travaux (1 005 864 x 2 x 12 = 24 140 740 F CFA); Bien Prévu pour 02 CI sur 12 mois	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited		48,282.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-30	2019-07-05	2019-07-26	2019-08-30	2020-08-29
65-CONS-PASE-2019 / Recrutement de 03 Techniciens Supérieurs en Génie Civil pour le Contrôle et le Suivi des Travaux (746 550 x 3 x12= 26 876 000 F CFA); Bien Prévu pour 03 CI sur 12 mois	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited		54,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-30	2019-07-05	2019-07-26	2019-08-30	2020-08-29
66-CONS-PASE-2019 / Recrutement de 03 Techniciens Supérieurs en Génie Electrique pour le Contrôle et le Suivi des Travaux (746 550 x 3 x12 = 26 876 000 F CFA); Bien Prévu pour 03 CI sur 12 mois	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited		54,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-30	2019-07-05	2019-07-26	2019-08-30	2020-08-29
60-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un CI pour l'Etude et la Conception du Schéma d'Aménagement des Entreprises de la Ligne Haun- CDB - 02 mois	IDA / 58920	Component 4. Project implementation, Communication and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-30	2019-07-18	2019-08-08	2019-09-12	2020-01-10
68-CONS-PASE-2019 / Recrutement de 02 CI pour l'UEP : Ingénieur Electromecanicien ou Electricien pour le Suivi des Projets de Transport et de Distribution - 01 an renouvelable	IDA / 58920	Component 1: Upgrading and modernization of the Transmission and Distribution Network	A posteriori	Individual	Open		73,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-15	2019-10-03	2019-10-24	2019-11-28	2020-11-27