

10	Fournitures de bureau	CF-11/CGP/NEL ACEP/2016	1	8 000,00	CF	Post	Post	Plan	14-nov.-16			17-nov.-16	01-déc.-16	03-déc.-16		Plan		03-déc.-16	10-déc.-16	17-déc.-16	24-déc.-16	24-déc.-16
								Réalisé								Réalisé						
11	Fourniture et pose rideaux	CF-12/CGP/NEL ACEP/2017	1	2 000,00	CF	Post	Post	Plan	13-févr.-17			16-févr.-17	02-mars-17	04-mars-17		Plan		04-mars-17	11-mars-17	18-mars-17	25-mars-17	25-mars-17
								Réalisé								Réalisé						
Sous-Composante 2.2: Assistance technique à la Nigelec																						
12	Logiciel de planification de réseau*	AON-03/CGP/NEL ACEP/2016	1	85 000,00	AON	Post	Post*	Plan	06-févr.-17	13-févr.-17	13-févr.-17	15-févr.-17	17-mars-17	31-mars-17	07-avr.-17	Plan		07-avr.-17	14-avr.-17	21-avr.-17	14-mai-17	14-mai-17
								Réalisé								Réalisé						
13	Equipement de recherche de pannes sur câbles souterrains*	AON-02/CGP/NEL ACEP/2016	1	400 000,00	AON	Post	Post*	Plan	11-juil.-16		11-juil.-16	13-juil.-16	12-août-16	26-août-16	20-févr.-17	Plan		20-févr.-17	27-févr.-17	06-mars-17	29-mars-17	29-mars-17
								Réalisé								Réalisé						
Sous-Composante 2.3: Gestion de projet																						
14	Matériel informatique CGP	CF-01/CGP/NEL ACEP/2016	1	45 000,00	CF	Post	Post	Plan	18-avr.-16			21-avr.-16	05-mai-16	07-mai-16		Plan		07-mai-16	14-mai-16	21-mai-16	28-mai-16	28-mai-16
								Réalisé								Réalisé						
15	Matériel roulant CGP	AON-01/CGP/NEL ACEP/2016	1	350 000,00	AON	Post	Post	Plan	25-avr.-16			28-avr.-16	28-mai-16	30-mai-16		Plan		30-mai-16	06-juin-16	13-juin-16	20-juin-16	20-juin-16
								Réalisé								Réalisé						

16	Matériel de bureau CGP	CF-02/CGP/NEL ACEP/2016	1	40 000,00	CF	Post	Post	Pla n	25-avr.-16			28-avr.-16	12-mai-16	14-mai-16		Pla n	14-mai-16	21-mai-16	28-mai-16	04-juin-16	04-juin-16
								Réa lisé						Réa lisé							
17	Mobilier de bureau et de salle de réunion CGP	CF-03/CGP/NEL ACEP/2016	1	45 000,00	CF	Post	Post	Pla n	25-avr.-16			28-avr.-16	12-mai-16	14-mai-16		Pla n	14-mai-16	21-mai-16	28-mai-16	04-juin-16	04-juin-16
								Réa lisé						Réa lisé							
18	Assurance tous risques véhicules CGP	CF-08/CGP/NEL ACEP/2016	1	15 000,00	CF	Post	Post	Pla n	14-oct.-16			17-oct.-16	31-oct.-16	02-nov.-16		Pla n	02-nov.-16	09-nov.-16	16-nov.-16	23-nov.-16	23-nov.-16
								Réa lisé						Réa lisé							
19	Gadgets publicitaires	CF-13/CGP/NEL ACEP/2017	1	20 000,00	CF	Post	Post	Pla n	06-févr.-17			09-févr.-17	23-févr.-17	25-févr.-17		Pla n	25-févr.-17	04-mars-17	11-mars-17	18-mars-17	18-mars-17
								Réa lisé						Réa lisé							
20	Rideaux bureau CGP	CF-14/CGP/NEL ACEP/2017	1	6 000,00	CF	Post	Post	Pla n	13-févr.-17			16-févr.-17	02-mars-17	04-mars-17		Pla n	04-mars-17	11-mars-17	18-mars-17	25-mars-17	25-mars-17
								Réa lisé						Réa lisé							
21	Service de gardiennage et d'entretien des locaux	CF-15/CGP/NEL ACEP/2017	1	30 000,00	CF	Post	Post	Pla n	13-févr.-17			16-févr.-17	02-mars-17	04-mars-17		Pla n	04-mars-17	11-mars-17	18-mars-17	25-mars-17	25-mars-17
								Réa lisé						Réa lisé							
22	Consommables informatiques	CF-16/CGP/NEL ACEP/2017	1	6 000,00	CF	Post	Post	Pla n	13-févr.-17			16-févr.-17	02-mars-17	04-mars-17		Pla n	04-mars-17	11-mars-17	18-mars-17	25-mars-17	25-mars-17

Projet/Programme: Projet d'Accès à l'Electricité Solaire au Niger (NESAP)

Projet DAO, y compris spécifications et quantités, projet Avis Particulier

Dans les cas de revue a posteriori, les dates de non-objection ne sont pas nécessaires

Description	Numéro de l'appel d'offres	DONNEES DE BASE						Revue à priori ou à posteriori	Plan vs. Réalisé	Prép & Soumission par Agence d'Ex	Date de Non-objection	UNDB on-line GATEWAY Presse nationale	Date de l'Appel d'offres	Clôture et Ouverture	Evaluation des Offres		Plan vs. Réalisé	Mis au Point du Contrat			Exécution du Marché		
		Nombre de Lots	Au Forfait ou Quantités	Méthode de Passation de Marchés	Montant Estimatif en Dollars EU	Pre- or Post Qualification	Date Soumission Rapport d'Evaluation								Date du Non-objection	Montant du Marché en Dollars EU		Date Attribution du Marché	Date Signature du Marché	Réception provisoire	Réception définitive	Coût final	
Durée normale des étapes								Plan									Plan						
Liste des Contrats								Réalisé									Réalisé						
Composante 1 : Extension et Renforcement du réseau de distribution																							
Extension, renforcement, densification et réhabilitation réseaux et sous-stations	AOI-01/CGP/NEL ACEP/2016	4	F	AOI	40 600 000,00	Post	Priori	Plan	01-févr.-16	15-févr.-16	17-févr.-16	17-févr.-16	17-avr.-16	17-mai-16	31-mai-16	Plan		31-mai-16	07-juin-16	29-nov.-17	24-nov.-18		
								Réalisé								Réalisé	42 266 629,97						
Installation des branchements*	AON-05/CGP/NEL ACEP/2017	8	F	AON	500 000,00	Post	Post*	Plan	08-mai-17		08-mai-17	08-mai-17	07-juin-17	21-juin-17		Plan		28-juin-17	05-juil.-17	03-sept.-17	29-août-18		
								Réalisé								Réalisé							

Composante 2 : Renforcement des capacités institutionnelles du secteur de l'électricité																						
Sous-Composante 2.1: Assistance technique au Ministère de l'Energie et du Pétrole																						
Aménagement Bureaux ARSE (cablage internet-téléphone, équipements divers)	CF-07/CGP/NEL ACEP/2016	1	F	CF	45 000,00	Post	Post	Plan	19-juin-16		19-juin-16	19-juin-16	19-juil.-16	02-août-16		Plan		09-août-16	16-août-16	15-oct.-16	10-oct.-17	
								Réalisé	28-nov.-16		28-nov.-16	28-nov.-16	30-nov.-16	02-déc.-16		Réalisé	44 750,82	02-déc.-16	02-déc.-16	24-déc.-16	24-déc.-16	44 750
Sous-Composante 2.2: Assistance technique à la Nigelec																						
								Plan								Plan						
								Réalisé								Réalisé						
Sous-Composante 2.3: Gestion de projet																						
Aménagement bâtiment CGP	CF-05/CGP/NEL ACEP/2016	1	F	CF	30 000,00	Post	Post	Plan	25-avr.-16		25-avr.-16	25-avr.-16	09-mai-16	16-mai-16		Plan		16-mai-16	23-mai-16	22-juin-16	17-juin-17	
								Réalisé								Réalisé	15 552,91					

Projet/
Programme
:
Projet
d'Accès
à
l'Electricité
Solair
e au
Niger
(NESAP)

N°	Description*	Méthode de Sélection	Type de Contrat		Montant estimatif en \$ EU	Revue à posteriori	Plan vs Réalisé		Préparation Demande de Propositions		Demande de Manifestation d'Intérêt (si nécessaire)		Liste Restreinte		Propositions de Consultants		Evaluation des Propositions Techniques (T) et Financières (F) et Autorization Négociations (N) pour Projets Approuvés Avant mai 2002				Projet de Contrat		Mise-au-point du Marché		Exécution du Marché						
			Marché	Fait ou Temps-Passé			Pré & Soumission	Date Non-objection	Date Publication	Période avant liste restreinte	Date Soumission	Date Non-objection	Plan vs Réalisé	Date de l'Invitation	Date Soumission et Ouverture T	Soumission Rapport T	No-objection Rapport Eval (T) et (N)	Ouverture Propositions Financières	Préparation Rapport Eval (T) & (F)	Négociations (N)	Plan vs Réalisé	Date Soum. Contrat paraphé	Date Non-objection	Montant du Contrat négocié en \$ EU	Attribution du Marché	Signature Contrat	Plan vs Réalisé	Mobilisation Paiement Avance	Projet de Rapport	Rapport final	Coût final
	Durée normale des étapes						Plan							Plan	4 à 12 sem	2-3 sem	0.5-2 sem	2 sem	1-2 sem	2 sem	Plan	1-2 sem	1-2 sem		1 sem	1-3 sem	Plan				
	Liste des Contrats						Réalisé							Réalisé							Réalisé						Réalisé				

cts																																							
Composante 1 : Extension et Renforcement du réseau de distribution																																							
1	Matrise d'œuvre composante I	SF QC	Fofrafit	150000,00	Priori	Plan	08-févr.-16	15-févr.-16	15-févr.-16	29-févr.-16	07-mars-16	21-mars-16	Plan	28-mars-16	11-avr.-16	18-avr.-16	02-mai-16	09-mai-16	16-mai-16	23-mai-16	Plan	23-mai-16	30-mai-16		30-mai-16	06-juin-16	Plan	13-juin-16	28-nov.-17	05-déc.-17									
						Réalisé	05-févr.-16	06-mars-16	06-nov.-15	25-nov.-15	05-févr.-16	06-mars-16	Réalisé	07-mars-16	25-mars-16										Réalisé			2239,84											
Composante 2 : Renforcement des capacités institutionnelles du secteur de l'électricité																																							
Sous-Composante 2.1: Assistance technique au Ministère de l'Energie et du Pétrole																																							
2	Politique et Stratégie nationale d'accès à l'électricité (SNAE) assorties d'un Plan d'actions sur 5 ans	SF QC	Fofrafit	60000,00	Priori	Plan	15-févr.-16	22-févr.-16	29-févr.-16	14-mars-16	21-mars-16	28-mars-16	Plan	04-avr.-16	18-avr.-16	25-avr.-16	09-mai-16	25-avr.-16	02-mai-16	04-mai-16	Plan	04-mai-16	11-mai-16		11-mai-16	18-mai-16	Plan	25-mai-16	15-sept.-16	15-sept.-16									
						Réalisé	09-févr.-16					27-avr.-16	Réalisé	03-mai-16	19-juil.-16	15-août-16	18-août-16	31-août-16	05-sept.-16	20-oct.-16	Réalisé		04-nov.-16	44632,48		05-nov.-16			Réalisé										
3	Assistance à la maîtrise d'ouvrage de la SNAE	CI	Fofrafit	150000,00	Priori	Plan	02-mai-16	09-mai-16	16-mai-16	30-mai-16	06-juin-16	13-juin-16	Plan	13-juin-16	20-juin-16	27-juin-16	27-juin-16	04-juil.-16	06-juil.-16	Plan	06-juil.-16				13-juil.-16	20-juil.-16	Plan	27-juil.-16	17-nov.-16	24-nov.-16									
						Réalisé							Réalisé											Réalisé			77000,00			Réalisé									

4	Formation sur l'Elaboration des conventions de concession	CI	Fo rfa it	20 00 0,0 0	Pri ori	Pl an	06-févr.-17	13-fév.r.-17	20-févr.-17	06-mars-17	13-mars-17	20-mars-17	Pl an	20-mars-17	03-avr.-17	10-avr.-17	24-avr.-17	10-avr.-17	17-avr.-17	19-avr.-17	Pl an	19-avr.-17	26-avr.-17	26-avr.-17	03-mai-17	Pl an	10-mai-17	31-août-17	07-sept.-17
						Ré ali sé							Ré ali sé								Ré ali sé					Ré ali sé			
5	Plan d'actions quinquennal et opérationnalisation SNAE	ED	Fo rfa it	30 00 0,0 0	Pri ori	Pl an	08-mai-17	15-mai-17	22-mai-17	05-juin-17	12-juin-17	19-juin-17	Pl an	19-juin-17	03-juil.-17	10-juil.-17	24-juil.-17	10-juil.-17	17-juil.-17	19-juil.-17	Pl an	19-juil.-17	26-juil.-17	02-août-17	Pl an	09-août-17	30-nov.-17	07-déc.-17	
						Ré ali sé							Ré ali sé								Ré ali sé					Ré ali sé			
6	Recrutement personnel du Régulateur*	QC	Fo rfa it	40 00 0,0 0	Pos t*	Pl an	09-mai-16	16-mai-16	23-mai-16	06-juin-16	13-juin-16		Pl an	20-juin-16	04-juil.-16	11-juil.-16	25-juil.-16	11-juil.-16	18-juil.-16	20-juil.-16	Pl an	20-juil.-16	31 78 4,4 0	27-juil.-16	03-août-16	Pl an	10-août-16	01-déc.-16	08-déc.-16
						Ré ali sé							Ré ali sé								Ré ali sé					Ré ali sé			
7	Accompagnement ARSE*	QC	Fo rfa it	18 00 0,0 0	Pri ori	Pl an	09-janv.-17	16-janv.-17	23-janv.-17	06-févr.-17	13-févr.-17	20-févr.-17	Pl an	20-févr.-17	06-mars-17	13-mars-17	27-mars-17	13-mars-17	20-mars-17	22-mars-17	Pl an	22-mars-17		29-mars-17	05-avr.-17	Pl an	12-avr.-17	31-mars-18	07-avr.-18
						Ré ali sé							Ré ali sé								Ré ali sé					Ré ali sé			
8	Etude tarifaire	SF QC	Fo rfa it	20 00 0,0 0	Pos t	Pl an	29-août-16	05-sept.-16	12-sept.-16	26-sept.-16	03-oct.-16		Pl an	10-oct.-16	24-oct.-16	31-oct.-16		31-oct.-16	07-nov.-16	09-nov.-16	Pl an	09-nov.-16		16-nov.-16	23-nov.-16	Pl an	30-nov.-16	23-mars-17	23-mars-17

QC-02/ICGPNELACEP19 / Etude pour la restructuration d u SIEN	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	0.00	Annulé	2019-08-05	2019-08-18	2019-08-26	2019-08-22	2019-09-16						2019-09-23		2019-10-14	2019-10-15					
QCBS-04/ICGPNELACEP20 / Etude d'électrification et d'interconnexion Zone Nord - Zone Niger Centre Est	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2020-06-22	2020-06-30	2020-07-13	2020-07-15	2020-08-17	2020-09-12					2020-09-14	2020-11-12	2020-10-14	2020-11-18	2020-12-23	2021-04-22			
QCBS-05/ICGPNELACEP20 / Elaboration du modèle et des outils de suivi-évaluation du sous-secteur de l'électricité	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2020-06-29		2020-07-20		2020-09-02						2020-09-30		2020-10-30	2020-12-04	2021-01-08	2021-04-08			
QC-07/ICGPNELACEP20 / Evaluation de la première période tarifaire et révision du modèle financier	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	0.00	Annulé	2020-07-12		2020-08-02		2020-08-30								2020-09-13	2020-10-04		2020-12-03			
QCBS-08/ICGPNELACEP20 / Audit externe 2020/2021 et 2022	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	17,571.25	Signé	2020-11-23	2020-12-14	2020-12-14	2020-12-21	2020-12-28	2021-02-15					2021-01-25	2021-03-18	2021-02-08	2021-04-29	2021-03-08	2021-08-06	2021-03-29	2021-06-07	2023-03-19
QCBS-09/ICGPNELACEP20 / Etudes d'interconnexion Zone Fleuve - Zone Niger Centre Est	IDA / 63050	Component 1. Upgrading and Reinforcement of Transmission Systems in Western Grid	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	760,860.13	En cours d'exécution	2020-12-21	2020-12-29	2021-01-11	2020-12-30	2021-02-08	2021-03-25					2021-03-15	2021-08-23	2021-03-29	2021-09-17	2021-04-26	2021-12-20	2021-05-17	2021-11-13	
QCBS-10/ICGPNELACEP20 / Ingénieur conseils de supervision de la composante 1	IDA / 63050	Component 1. Upgrading and Reinforcement of Transmission Systems in Western Grid	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2020-12-07	2021-08-10	2020-12-28	2021-09-10	2021-01-25	2022-03-29					2021-03-08	2022-05-17	2021-03-22	2022-06-01	2021-04-14	2021-05-05		2022-10-27	
QC-02/ICGPNELACEP20 / Enquête de satisfaction des abonnés de la Nigelec	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2021-01-25		2021-02-15		2021-03-31								2021-04-30		2021-06-04		2021-09-02		
QC-01/ICGPNELACEP20 / Elaboration du plan stratégique 2022 - 2026 de l'ARSE	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2021-04-12	2021-10-27	2021-05-03	2021-11-27	2021-06-16								2021-06-23		2021-07-14		2021-10-12		
COS-01/ICGPNELACEP201 / Formation sur les violences basées sur le genre	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2021-02-22		2021-03-15		2021-04-28								2021-05-28		2021-07-02		2021-07-08		
QCBS-01/ICGPNELACEP21 / Etude de faisabilité pour hybridation de centrales diesel avec option pour la supervision des travaux	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2021-04-26	2021-08-06	2021-05-17		2021-06-30						2021-07-28		2021-08-27		2021-10-01		2021-11-05	2022-11-05	
NE-NIGELEC-235181-CS-CQS / Recrutement d'une ONG sur les violences basées sur le genre (VBG)	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	62,848.90	Signé	2021-05-21	2021-06-10	2021-05-27		2021-07-10	2022-05-11							2021-08-09	2022-05-11	2021-09-13	2021-11-01	2023-09-03		
NE-NIGELEC-235188-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un manuel de procédure et d'un manuel d'exécution pour le projet ARSE	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2021-05-25	2021-07-27	2021-06-08	2021-10-20	2021-07-22	2021-12-09							2021-08-21		2021-09-25		2021-12-24		
NE-NIGELEC-252971-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'une plateforme informatique de gestion informatique pour le travail collaboratif à l'ARSE	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2021-09-30		2021-10-21		2021-12-04								2022-01-03		2022-02-07		2022-03-09		
NE-NIGELEC-252976-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'un étude tarifaire 2023-2027 ARSE	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2021-09-30	2021-11-02	2021-10-21	2021-11-27	2021-12-04								2022-01-03		2022-02-16		2022-03-18		
NE-NIGELEC-281204-CS-OCBS / Recrutement d'un cabinet chargé de l'élaboration d'un plan de communication	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-03-10		2022-03-31		2022-05-14						2022-06-11		2022-07-11		2022-08-15		2022-09-19	2022-11-18	
QCBS-06/ICGPNELACEP20 / Harmonisation des textes d u sous-secteur de l'électricité	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	Annulé	2020-07-06		2020-07-27		2020-09-09						2020-10-07		2020-11-06		2020-12-11		2021-01-15	2021-04-15	
05/2022/SC/ENELACEP/ARSE / Recrutement de Consultant pour la mise en place d'une plateforme informatique de gestion informatique pour le travail collectif de l'ARSE	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2022-10-14	2022-05-03	2022-11-13		2023-01-02						2023-02-13		2023-03-15		2023-04-25		2023-06-15	2023-10-13	
01/NELACEP/NIGELEC/2022 / ETUDES DE FAISABILITE DE LA HYBRIDATION DES CENTRALES ISOLEES FONCTIONNANT AU DIESEL	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	0.00	En cours d'examen	2022-06-20	2022-06-15			2022-07-04								2022-08-13		2022-09-17		2023-01-25		
02/NELACEP/NIGELEC/2022 / Recrutement d'un Cabinet pour audit externe exercices 2022-2023 et période de grâce	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2022-05-26	2022-06-16	2022-06-10	2022-06-24	2022-07-01						2022-07-04		2022-07-11		2022-07-30		2022-09-03	2024-03-26	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ED-01/ICGPNELACEP17 / Elaboration d'un plan directeur de l'accès à l'électricité	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2017-09-18		2017-09-28	2017-05-13			2017-11-07				2018-05-06
ED/05/ICGPNELACEP18 / Elaboration du PPSD du NELACEP 2	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	23,483.99	Signé	2018-03-06	2018-03-01	2018-03-16	2018-03-07			2018-05-06	2018-03-15			2018-05-16
ED/06/ICGPNELACEP18 / Complément études sites solaires	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	201,718.02	Signé	2018-03-12	2018-03-13	2018-03-22	2018-03-19			2018-05-26	2018-04-25			2018-11-22

CI-01/CGP/NELACEP/18 / Mise à jour du manuel d'exécution pour le NELACEP II	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2018-05-28	2018-05-24	2018-06-02	2018-06-04	2018-06-14		2018-06-25	2018-07-16
CI-02/CGP/NELACEP/18 / élaboration document de la revue à mi-parcours	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Limited	12,105.71	En cours d'exécution	2018-10-15	2018-09-12	2018-10-20	2018-09-27	2018-10-26	2018-10-04	2018-11-05	2018-11-30
NE-NIGELEC 82150-C5-INDV / Audit du PAR du NELACEP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2018-10-19	2018-10-15	2018-10-24	2018-10-30	2018-10-31		2018-11-16	2018-12-17
ED-10/CGP/NELACEP / Elaboration d'un Plan directeur d'accès à l'électricité	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2018-12-17		2018-12-27				2019-01-17	2019-03-18
CI-04/CGP/NELACEP/19 / EIE S de 3 départs à Niamey	IDA / 57550	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2019-01-18		2019-01-21		2019-02-04		2019-02-18	2019-03-04
CI-05/CGP/NELACEP/19 / PAR de 3 départs à Niamey	IDA / 57550	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2019-01-18		2019-01-21		2019-02-04		2019-02-18	2019-03-04
ED/12/CGP/NELACEP/19 / PS R de 3 départs	IDA / 57550	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Individuel	Direct	0.00	En attente d'exécution	2019-01-21		2019-01-31		2019-02-04		2019-02-11	2019-03-13
ED-03/CGP/NELACEP/2017 / Elaboration du contrat de performance de la Nigelec	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2017-11-20	2017-11-20	2017-11-30				2018-01-05	2018-02-04
ED-02/CGP/NELACEP/2017 / Assistance à la maîtrise d'œuvre du Plan directeur d'accès à l'électricité	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2017-10-16	2017-10-30	2017-10-26	2017-11-03			2017-12-07	2018-06-05
ED/13/CGP/NELACEP/18 / Elaboration contrat de performances	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2019-02-11		2019-02-21	2017-12-07			2019-04-27	2019-10-24
ED/14/CGP/NELACEP/18 / AMO Plan directeur	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2019-02-11		2019-02-21	2017-11-03			2019-04-27	2019-10-24
CI-11/CGP/NELACEP/19 / Intégration de l'approche genre dans le NELACEP et le NESAP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Open	51,604.84	Signé	2019-06-17	2019-07-03	2019-07-20	2019-08-16	2019-07-27	2019-12-10	2019-08-05	2019-12-12
CI-12/CGP/NELACEP/19 / Elaboration d'un modèle financier pour le sous/secteur de l'électricité	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Open	50,230.76	Signé	2019-09-23	2019-09-10	2019-10-13	2019-12-02	2019-10-20	2019-12-26	2019-11-10	2020-01-02
CI-02/CGP/NELACEP/20 / Elaboration Plan Succinct de Réinstallation pour la composante 2 Partie IDA	IDA / 63050	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2019-12-30	2020-02-24	2020-02-01		2020-02-08		2020-02-29	2020-03-09
CI-04/CGP/NELACEP/20 / Elaboration Plan Succinct de Réinstallation de la composante 2 - Partie BEIUE	IDA / 63050	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2019-12-29	2020-02-24	2020-02-16		2020-02-23		2020-03-15	2020-06-27
CI-05/CGP/NELACEP/20 / Elaboration notice d'impact environnemental et social pour les activités de la composante 2	IDA / 63050	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2019-12-30	2020-02-24	2020-02-17		2020-02-24		2020-03-16	2020-06-14
ED-01/CGP/NELACEP/20 / Formation des utilisateurs du SI G développé dans le cadre d'un Plan directeur d'électrification	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2020-01-27	2020-02-05	2020-02-03				2020-02-24	2020-03-25
ED-02/NELACEP/20 / Recrutement d'un Consultant individuel pour le développement de la production indépendante d'électricité	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2020-02-24	2020-02-19	2020-03-05				2020-04-02	2020-09-29
ED-03/CGP/NELACEP/20 / Restructuration du SIEIN	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2020-04-02		2020-04-12				2020-05-17	2020-11-13
ED-07/CGP/NELACEP/20 / Etudes géospatiales dans le cadre du projet régional énergie de la CEDEAO	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	69,833.77	Signé	2020-08-20	2020-08-18	2020-08-30	2020-09-01			2020-09-27	2020-10-27
ED-08/CGP/NELACEP/20 / Evaluation à mi-parcours de la période tarifaire et révision d'un modèle financier 2021-2022	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2020-11-23	2020-12-02	2020-12-03	2020-12-03			2021-01-07	2021-01-13
ED-09/CGP/NELACEP/20 / Elaboration NES complémentaire pour la composante 2 du NELACEP	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2020-11-23	2020-12-02	2020-12-03				2021-01-07	2021-02-06
ED-02/CGP/NELACEP/21 / Supervision installation des équipements du Bureau Central de Conduite	IDA / 63050	Extension and reinforcement of the distribution system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-02-08	2022-06-23	2021-02-18				2021-04-24	2021-10-21
CI-01/CGP/NELACEP/21 / Plan de gestion de la main d'œuvre et plan de mobilisation des parties prenantes du Projet HASKE	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2021-02-15	2021-01-29	2021-02-20	2021-02-26	2021-03-13		2021-04-17	2021-07-16
CI-02/NELACEP/21 / Cadre de gestion de gestion environnementale du Projet HASKE	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2021-02-15	2021-01-29	2021-02-20	2021-02-26	2021-03-13		2021-04-17	2021-06-16
CI-03/CGP/NELACEP/21 / Cadre politique de réinstallation des populations du Projet HASKE	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2021-02-15	2021-01-29	2021-02-20	2021-02-26	2021-03-13		2021-04-17	2021-06-16
CI-04/CGP/NELACEP/21 / Plan d'actions de réinstallation du sous-projet de construction de la ligne 132 KV Dossou - Ballayara	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-02-08		2021-02-13		2021-03-06		2021-04-10	2021-06-09

CI-04/NELACEP/21 / EIES de la ligne Zabori - Mabaza	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En cours d'exécution	2021-03-29	2021-03-29	2021-04-03		2021-04-17		2021-05-08		2021-06-22
CI-05/NELACEP/21 / Recrutement d'un Conseiller formateur en passation de marchés	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En cours d'exécution	2021-04-14	2021-04-12	2021-04-24		2021-05-15		2021-06-19		2022-06-19
NE-NIGELEC-249559-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation du Plan de Gestion de la Sécurité (PGS)	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individual	Limited		19,817.74	Signé	2021-08-27	2021-08-31	2021-09-01	2021-08-31	2021-09-22	2022-05-11	2021-10-27	2021-09-24	2021-11-26
NE-NIGELEC-249566-CS-IND V / Renouvellement du contrat de la comptable principale de la CGP	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-08-31		2021-09-30				2021-11-14		2022-11-09
NE-NIGELEC-252967-CS-IND V / Assistance technique pour la SNAE	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2021-10-15		2021-12-03		2021-12-24		2022-01-28		2022-02-27
NE-NIGELEC-260944-CS-IND V / Assistance Technique à la SNAE	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A priori	Individual	Direct		0.00	En cours d'exécution	2021-11-01	2021-11-02	2021-11-11	2021-11-15	2021-12-02		2022-01-06		2023-06-30
NE-NIGELEC-279123-CS-CDS / Mise à jour du cadre légal et réglementaire régissant le secteur de l'électricité au Niger-MPEER	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2022-02-28	2022-04-14	2022-03-10				2022-05-14		2022-07-13
NE-NIGELEC-279127-CS-CDS / Réactualisation du PAR NELACEP boucle de Niamey	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		45,600.30	Signé	2022-03-07	2022-05-02	2022-03-17	2022-05-06			2022-05-21	2022-06-20	2022-06-20
NE-NIGELEC-286063-CS-CDS / Recrutement d'un ingénieur et conseils pour l'assistance à la Maîtrise d'Ouvrage de la composante 1 « Extension et renforcement du réseau de distribution » financement initial	IDA / 63050	Component 1. Upgrading and Reinforcement of Transmission Systems in Western Grid	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2022-03-31	2022-04-01	2022-04-10	2022-04-04			2022-06-14		2026-05-24
NE-NIGELEC-286061-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'audit du contrat de performance entre l'ETAT du Niger et la NIGELEC	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2022-05-13	2022-04-11	2022-06-17	2022-05-06			2022-08-21		2023-02-17
CI-16/ICGP/NELACEP/19 / Recrutement auditeur interne	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2019-09-02	2019-09-09	2019-10-21		2019-11-04		2019-12-09		2020-12-08
NE-NIGELEC-252843-CS-IND V / Recrutement d'un Coordinateur pour le Projet HASKE	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2021-09-30	2021-10-24	2021-11-18		2021-12-09		2022-01-13		2023-01-08
ED-04/ICGP/NELACEP/19 / Renouvellement contrat SPM CGP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individual	Direct		0.00	Annulé	2019-05-22	2018-05-10	2019-05-27		2019-06-01		2019-06-05		2020-05-30
ED/06/ICGP/NELACEP/19 / Renouvellement du contrat du SPM de la CGP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individual	Direct		0.00	Annulé	2018-05-13		2018-05-19		2018-05-20		2018-06-30		2019-06-30
ED/07/ICGP/NELACEP/19 / Renouvellement du contrat de la Comptable de la CGP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individual	Direct		0.00	Annulé	2018-05-14		2018-05-24		2018-05-25		2018-06-30		2019-06-30
CI-08/ICGP/NELACEP/19 / Recrutement du Spécialiste Suivi Evaluation de la CGP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2019-06-17		2019-07-20		2019-07-27		2019-08-17		2020-08-11
CI-07/ICGP/NELACEP/19 / Recrutement 2e SPM de la CGP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2019-05-27	2019-07-29	2019-06-29		2019-07-06		2019-07-20		2020-07-14
CI-06/ICGP/NELACEP/19 / Recrutement 2e comptable CGP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2019-05-27	2019-07-29	2019-06-29		2019-07-06		2019-07-20		2020-07-14
ED-03/ICGP/NELACEP/19 / Renouvellement contrat Comptable CGP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individual	Direct		0.00	Annulé	2019-05-22		2019-05-27		2019-06-01		2019-06-06		2020-05-31
CI-10/ICGP/NELACEP/19 / Recrutement Spécialiste Suivi Evaluation de la CGP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2019-05-27		2019-06-29		2019-07-06		2019-07-20		2020-07-14
NE-NIGELEC-235201-CS-CDS / Recrutement d'un Spécialiste Sénior en Passation des Marchés	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2021-06-30	2021-09-23	2021-08-18		2021-09-08		2021-10-13		2022-10-08
ED-04/ICGP/NELACEP/20 / Renouvellement du contrat de la Comptable Principale de la CGP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2020-04-20		2020-04-30				2020-07-04		2021-06-29
ED-05/ICGP/NELACEP/20 / Renouvellement du contrat du SPM de la CGP	IDA / 57550	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2020-04-20		2020-04-30				2020-07-04		2021-06-29
04/NELACEP/NIGELEC/2022/INDV / Recrutement d'un Cabinet pour élaborer une cartographie de risques liés à la gouvernance des projets financés par la Banque mondiale	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2022-05-26	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-07			2022-08-09		2022-09-23
05/NELACEP/NIGELEC/2022/INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'archivage physique et la numérisation des documents pour la période de 2017 à 2021 aux projets financés par la Banque mondiale	IDA / 63050	Strengthening institutional capacity in the electricity sector	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En cours d'exécution	2022-05-23	2022-05-30	2022-05-28	2022-06-07			2022-07-23		2022-09-21