

Plan de passation des marchés (PPM)

Information sur le projet : **Projet de Promotion de la Gestion intégrée et de l'Economie des Déchets Solides au Sénégal (PROMOGED)**

Agence de mise en Œuvre du projet : **Unité de Coordination de la Gestion des déchets solides (UCG)**

Date de la Plan de passation des marchés : **Décembre 2017**

Période couverte par le présent Plan de passation des marchés : **Décembre 2017 à décembre 2019**

Niveau de Risque de la passation des marchés : Substantiel

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 et mis à jour en novembre 2017) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés du Sénégal: **DÉCRET n° 2014 - 1212 du 22 Septembre 2014 PORTANT CODE DES MARCHÉS PUBLICS**, ces dispositions devront être soumis à l'alinéa 5.4 de la réglementation des marchés et les conditions suivantes.

Seule la liste applicable conditions nécessaires pour assurer la cohérence avec le paragraphe 5.4 de la réglementation des marchés. Si aucune des conditions s'appliquent, à supprimer les mots "et des conditions suivantes".

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 2.1 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés : sans objet**

Travaux **ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés** : sans objet

- 1. Seuil d'examen préalable** : contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux seuils de revue en vigueur effectif depuis Juillet 2016.

N°	Méthode de sélection	Seuil d'examen préalable	Commentaires
1.	Services de consultants (firmes)	>ou=1.000.000	- Examen préalable pour tous les marchés
2.	Consultants firme ou individuels (entente directe)	> ou = 1.000.000	Examen préalable pour tous les marchés
3.	Consultants individuels basé sur comparaison des CV	> ou = 300.000	Examen préalable pour tous les marchés

2. Préqualification. Sans Objet.

- 3. Procédures applicable aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés : Sans objet.**
- 4. Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/passation de marchés : Manuel des projets IDA**
- 5. Marchés et Planning et Méthode de Passation :**

Description	Montant Estimatif en milliers de USD TTC	Méthode de Sélection	Cible national/international	Revue à priori / Postérieure	Date prévue pour la sollicitation des manifestations d'intérêt	Date prévue pour l'ouverture des propositions techniques	Date prévue d'attribution du contrat	Démarrage des prestations	Fin des prestations	Observations	
sélection d'un consultant individuel chargé de la réalisation du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) et du cadre de politique de réinstallation (CPR) au niveau des villes secondaires	150 000	CI	National	A posteriori	2-mai-18	12-mai-18	3-juin-18	25-juin-18	24-août-18	3 mois	
sélection d'un consultant individuel chargé de l'élaboration du manuel des opérations du PROMOGED	50 000	CI	National	A posteriori	2-mai-18	12-mai-18	3-juin-18	25-juin-18	4-août-18	40 jours	
appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en sauvegarde environnementale	100 000	CI	National	A posteriori	8-déc.-17	21-déc.-17				12 mois	
appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en appui expert en appui institutionnel et réforme juridique	100 000	CI	National	A posteriori	4-déc.-17	21-déc.-17				12 mois	
appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en gestion financière et comptable	100 000	CI	National	A posteriori	30-déc.-17	18-déc.-17				12 mois	

Appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en communication / marketing social et développement communautaire	100 000	CI	National	A posteriori	26-avr.-18					12 mois	
appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en passation de marches	100 000	CI	National	A posteriori	4-déc.-17	21-déc.-17				12 mois	
Description	Montant Estimatif en milliers de USD TTC	Méthode de Sélection	Cibles national/international	Revue à priori / Posteriori	Date prévue pour la sollicitation des manifestations d'intérêt	Date prévue pour l'ouverture des propositions techniques	Date prévue d'attribution du contrat	Démarrage des prestations	Fin des prestations	Observations	
					Date de démarrage	66 jours ouvrés	44 jours ouvrés	33 jours ouvrés			
sélection d'un cabinet d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la contractualisation d'un ppp dans le cadre de la réalisation et de l'exploitation des infrastructures de gestion des déchets solides de la région de Dakar	400 000	Firme SFQC	International	A posteriori	1-juin-18	6-août-18	19-sept.-18	22-oct.-18	19-juin-19	8 mois	Juillet - Mars 2018

sélection d'un cabinet en charge de la réalisation EIES et par des infrastructures de gestion des déchets solides de la région de Dakar	300 000	Firme QC	National	A posteriori	5-mai-18	10-juil.-18	23-août-18	25-sept.-18	22-févr.-19	5 Mois	Juillet - Décembre 2018
sélection d'un cabinet d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour étude définition du projet de résorption et de conception détaillée et préparation des documents de consultation et suivi des travaux de résorption du site de Mbeubeuss	550 000	Firme SFQC	International	A posteriori	23-mars-18	28-mai-18	11-juil.-18	13-août-18	10-avr.-19	8 Mois	Août - Avril 2019
sélection d'un cabinet en charge de la réalisation EIES et par pour les travaux de résorption du site de Mbeubeuss	200 000	ED	International	A posteriori	3-mai-18	8-juil.-18	21-août-18	23-sept.-18	20-févr.-19	5 mois	Septembre - Février 2019
sélection d'un cabinet d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la l'élaboration des plans intercommunaux de gestion des déchets pour les pôles Thiés, Casamance et nord	350 000	Firme SFQC	International	A posteriori	3-mai-17	8-juil.-17	21-août-17	23-sept.-17	20-févr.-18	5 mois	Septembre - Février 2019
sélection d'un cabinet pour l'appui à la définition du cadre de réforme de la fiscalité directe et l'appui à l'opérationnalisation de l'ECOTAXE pour le secteur des déchets solides municipaux au Sénégal	200 000	Firme SFQC	International	A posteriori	23-avr.-18	28-juin-18	11-août-18	13-sept.-18	11-mai-19	9 mois	Septembre - Mai 2019

PROCUREMENT PLAN Senegal : Senegal Municipal Solid Waste Management Project

General Information

Country: Senegal **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-05-03
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2024-01-29
Project ID: P161477 **GNP Date:**
Project Name: Senegal Municipal Solid Waste Management Project
Loan / Credit No.: / , IDA / 65520, IDA / V1600, IDA / 65530
Executing Agency: Unité de coordination de la Gestion des déchets solides (UCG)

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Closure						
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual				
SN-PROMOGED-179832-CW-RFQ / Aménagement des locaux et installation	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Document national de passation de marchés - Procéssus à une enveloppe ppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	20,000.00	14,114.67	Achévé							2022-01-03	2021-09-28									2022-02-28	2021-12-18	2022-08-27				
SN-PROMOGED-226246-CW-RFQ / Travaux d'aménagement des plateformes actives de la déchèterie de Mbeubeus	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Document national de passation de marchés - Procéssus à une enveloppe ppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	200,000.00	0.00	Annulé							2022-12-05											2023-01-30	2023-07-29				
SN-PROMOGED-231988-CW-RFQ / Aménagement d'une plate-forme et d'une voie d'accès pour le comptage présidentiel à l'occasion du lancement du Projet PROMOGED	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Document national de passation de marchés - Procéssus à une enveloppe ppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	36,000.00	28,323.29	Achévé							2021-05-05												2021-06-30	2021-05-16	2021-12-27		
SN-PROMOGED-226251-CW-RFB / LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PISTE D'ACCES ET D'AMENAGEMENT D'UNE PLATEFORME DE DECHARGEMENT AU NIVEAU DE LA DECHARGE DE DANS LA COMMUNE DE MALI	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Document national de passation de marchés - Procéssus à une enveloppe ppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	560,000.00	492,427.36	Signé							2021-12-15	2021-07-27	2021-12-20	2021-07-27										2022-10-03			
SN-PROMOGED-259672-CW-RFB / Travaux d'aménagement de déchèterie au niveau de sites pilés en trois (03) lots	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	586,000.00	0.00	Signé							2022-01-06	2022-06-01	2022-01-11	2022-06-01										2022-10-25			
SN-PROMOGED-226480-CW-RFQ / Travaux d'aménagement des infrastructures intermédiaires pour le dispositif de pré-collecte	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	96,000.00	78,439.02	Achévé							2022-03-23	2022-03-28												2022-11-14			
SN-PROMOGED-259680-CW-RFB / Travaux de construction des infrastructures intermédiaires pour Dakar et les pôles en quatre (04) lots	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,500,000.00	0.00	Signé							2022-03-22	2022-03-23	2022-03-27	2022-03-23											2023-01-08		
SN-PROMOGED-276756-CW-RFB / Travaux de construction du Centre de Tri et de Transfert (CTT) & plateforme de compostage de la déchèterie de Mbeubeus	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux 18 ans préqualification	14,160,000.00	0.00	Annulé							2022-04-26		2022-05-01												2023-08-16		
SN-PROMOGED-177318-CW-RFB / Réalisation des travaux de résorption de la déchèterie de Mbeubeus	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelopes			Document national de passation de marchés - Procéssus à une enveloppe ppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	28,320,000.00	0.00	Annulé							2022-03-24		2022-03-29												2023-02-23		
SN-PROMOGED-282956-CW-RFB / Réalisation des Travaux de réhabilitation de la déchèterie de Mbeubeus	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux 18 ans préqualification	28,320,000.00	0.00	En cours d'exécution							2022-04-28	2022-06-17	2022-05-03	2022-08-23											2023-08-18		
SN-PROMOGED-295205-CW-RFB / Travaux de terrassements de la plateforme de réhabilitation de places d'affaires sur une superficie de 2,5 hectares	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Document national de passation de marchés - Procéssus à une enveloppe ppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	99,600.00	0.00	Signé							2022-12-19	2022-06-09													2023-08-12		
SN-PROMOGED-295208-CW-RFQ / Travaux de réfection des locaux de la DEFFCCS à Mbaob	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Document national de passation de marchés - Procéssus à une enveloppe ppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	64,000.00	0.00	Signé							2023-01-03	2022-06-09													2023-02-28	2022-10-15	2023-08-27
SN-PROMOGED-301669-CW-RFB / TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE TRI ET DE TRANSFERT (CTT) & PLATEFORME DE COMPOSTAGE DE LA DECHARGE DE MBEUBEUSS	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux (1 après préqualification) - Application de la qualification de l'entrepreneur	14,160,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-10	2023-05-18	2022-10-26				2022-10-26		2022-08-15	2023-06-12											2024-08-31		
SN-PROMOGED-301690-CW-RFB / Travaux de construction de l'unité nationale de Mbaob dans le cadre de la convention avec les Eaux et Forêts	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Document national de passation de marchés - Procéssus à une enveloppe ppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	400,000.00	0.00	Signé							2022-10-12	2022-10-19	2022-10-17	2022-10-20											2023-07-31		
SN-PROMOGED-323149-CW-RFB / Aménagement du Centre de Regroupement et de Commercialisation (CRC) de Mbeubeus	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	2,000,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-06-14		2023-06-19													2024-04-01	
SN-PROMOGED-323151-CW-RFB / Construction de Points de Regroupement normalisés (PRN) à Dakar - Phase 2	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Document national de passation de marchés - Procéssus à une enveloppe ppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	300,000.00	0.00	En cours d'exécution							2023-05-30	2023-05-05	2023-06-04	2023-06-01											2024-03-17		
SN-PROMOGED-323155-CW-RFB / Construction de murs de clôture des CIVO de Sébiko tane et de Bambarior	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Document national de passation de marchés - Procéssus à une enveloppe ppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	2,400,000.00	0.00	En cours d'exécution							2023-07-20	2023-05-25	2023-07-25	2023-05-26											2024-05-07		

SN-PROMOGED-295189-GO-RFB / Acquisition de mobilier s de bureaux et équipements informatiques pour pôle salle un-centre SSAGE et autres pôles plus tablettes CTR	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	190,000.00	0.00	Signé		2022-12-22	2022-08-12	2022-12-27					2023-02-07	2022-09-20	2023-03-09	2022-11-07	2023-04-13	2023-02-23	2023-10-10	
SN-PROMOGED-295198-GO-RFO / Acquisition de KIT ERP pour Coach et DGID	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	70,000.00	0.00	Achévé				2022-12-13	2022-07-25								2023-02-07	2022-08-29	2023-08-06	2023-01-19
SN-PROMOGED-310089-GO-RFB / Acquisition matériel et logiciel Visio conférence / Installation, Formation et abonnement	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	260,000.00	0.00	Signé		2022-12-22	2022-10-20	2022-12-27	2022-10-21				2023-02-07	2022-11-29	2023-03-09	2022-12-02	2023-04-13	2023-03-24	2023-10-10	
SN-PROMOGED-310103-GO-RFO / Fournitures d'équipements sportifs	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	96,000.00	0.00	Achévé					2023-01-03	2022-08-29								2023-02-28	2022-10-21	2023-08-27
SN-PROMOGED-310107-GO-RFO / Fourniture d'EP pour le personnel du PROMOGED et les visites de chantier	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	Achévé					2023-01-03	2022-08-29							2023-02-28	2022-10-24	2023-08-27	
SN-PROMOGED-310119-GO-RFO / Fourniture de kits scolaires pour les écoles de Keur Massar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	97,000.00	0.00	Achévé					2023-01-03	2022-08-29							2023-02-28	2022-10-24	2023-08-27	
SN-PROMOGED-323153-GO-RFB / Equipement du Centre des Ressources Educatives de Malika (CREM): lot 1 : matériels et mobiliers de bureau Lot2 : Matériels informatiques et équipements studio d'enregistrement	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	150,000.00	0.00	En cours d'exécution		2023-06-08	2023-05-03	2023-06-13					2023-07-25	2023-06-08	2023-08-24	2023-07-21	2023-09-28		2024-03-26	
SN-PROMOGED-323181-GO-RFO / Acquisition d'équipements de transformation de produits locaux pour les GIE de fermes de Malika et Keur Massar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	24,000.00	0.00	Achévé					2023-07-17	2023-01-02							2023-09-11	2023-03-06	2024-03-09	2023-05-10
SN-PROMOGED-295193-GO-RFB / Acquisition de véhicules pour DGID - pôles centre - s aloum -UGP et 50 motos pour Coach	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	460,000.00	0.00	Annulé		2022-11-24			2022-11-29				2023-01-10		2023-02-09		2023-03-16		2023-09-12	
SN-PROMOGED-260345-GO-RFO / Achat de Motos	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	6,000.00	0.00	Annulé					2021-12-04	2021-11-26							2022-01-29		2022-07-28	
SN-PROMOGED-277729-GO-RFB / Acquisition d'équipements mobiles pour le CTT et la plateforme de compostage de Mboubous	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	4,720,000.00	0.00	En attente d'exécution		2025-12-26			2025-12-31				2026-02-11		2026-03-13		2026-04-17		2026-10-14	
SN-PROMOGED-339261-GO-RFO / Conception et fourniture de badges pour les usagers de Mboubous	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	80,000.00	0.00	Signé					2023-08-22	2023-03-13							2023-10-17	2023-06-21	2024-04-14	
SN-PROMOGED-339283-GO-RFB / Acquisition de véhicules pour l'UGP, la DGID, la DEF CCS en deux lots : Lot 1 : 5 véhicules wagons 4x4 ; Lot 2 : 8 véhicules pick up double cabine	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	800,000.00	0.00	En attente d'exécution		2023-05-19			2023-05-24				2023-07-05		2023-08-04		2023-09-08		2024-03-06	
SN-PROMOGED-339285-GO-RFO / Acquisition de motos pour l'UGP, les coaches et DEF CCS	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	96,000.00	0.00	Signé					2023-05-24	2023-03-13							2023-07-19	2023-06-26	2024-01-15	
SN-PROMOGED-177970-GO-RFB / Acquisition de vélos et de charettes pour pôles NORD -CASAMANCE ET THIES	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,078,992.00	0.00	Annulé		2025-08-13			2025-08-18				2025-09-29		2025-10-29		2025-12-03		2026-06-01	
SN-PROMOGED-178427-GO-RFB / Acquisition de chevaux, d'ânes, pour les pôles et Dakar en 2 lots	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	180,929.00	0.00	Annulé		2023-03-09			2023-03-14				2023-04-25		2023-05-25		2023-06-29		2023-12-26	
SN-PROMOGED-178423-GO-RFB / Acquisition de poubelles, petits matériels et équipement de protection pour les pôles Nord Casamance et Thies en 3 lots	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	592,987.00	0.00	Annulé		2023-02-08			2023-02-13				2023-03-27		2023-04-26		2023-05-31		2023-11-27	
SN-PROMOGED-359740-GO-RFO / Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	60,000.00	0.00	En cours d'exécution					2023-06-27	2023-06-12							2023-08-22		2024-02-18	
SN-PROMOGED-361243-GO-RFO / Equipement des daaras de Keur Massar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	16,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-10-03								2023-11-28		2024-05-26	
SN-PROMOGED-333849-GO-DIR / Dotation en médicaments aux structures sanitaires de Keur Massar	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution		2023-08-15			2023-08-20								2023-09-24		2024-03-22	
SN-PROMOGED-308980-GO-RFO / Acquisition d'une ambulance médicalisée	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	Annulé					2023-01-02								2023-02-27		2023-08-26	
SN-PROMOGED-374207-GO-RFB / Acquisition d'une ambulance médicalisée	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	240,000.00	0.00	En attente d'exécution		2023-11-30			2023-12-05				2024-01-16		2024-02-15		2024-03-21		2024-09-17	
SN-PROMOGED-323193-GO-RFO / Acquisition de groupes électrogènes	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	34,000.00	0.00	En attente d'exécution					2024-03-04								2024-04-29		2024-10-26	
SN-PROMOGED-295187-GO-RFB / Acquisition Equipement s Roulants pour CTT Mboubous	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	3,031,600.00	0.00	En attente d'exécution		2024-03-26			2024-03-31				2024-05-12		2024-06-11		2024-07-16		2025-01-12	

SN-PROMOGED-392891-GO-RFB / Acquisition, Installation et mise en service d ponts bascule à la décharge de Mbeubeus	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		350,000.00	0.00	En attente d'exécution						2024-03-13	2024-03-18					2024-04-29	2024-05-29	2024-07-03	2024-12-30	
SN-PROMOGED-392902-GO-RFO / Fourniture d'équipements de l'étherier national : Lot1 : matériels et mobiliers de bureau ; Lot2: matériels informatiques.	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		96,000.00	0.00	En attente d'exécution							2024-04-29							2024-06-24	2024-12-21	
SN-PROMOGED-392903-GO-RFB / Acquisition de bacs de 660 litres	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		580,000.00	0.00	En attente d'exécution							2024-05-30	2024-06-04					2024-07-16	2024-08-15	2024-09-19	2025-03-18
SN-PROMOGED-262143-GO-RFO / Acquisition de divers matériels pour l'amélioration de la communication du PROMOGED (Totem, appareils photos, etc.)	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Annulé								2022-01-16						2022-03-13	2022-09-09	
SN-PROMOGED-361245-GO-RFO / Acquisition de kits pour les associations villageoises d'épargne et de crédit	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Annulé								2023-09-25						2023-11-20	2024-05-18	
SN-PROMOGED-323659-GO-RFO / Réalisation de maquettes pour les infrastructures (Mbeubeus, CIVD, CTT, Ecopôle, CRC, PNN, PC)	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	Annulé								2023-05-15						2023-07-10	2024-01-06	
SN-PROMOGED-280624-GO-RFO / Achat de petits matériels de cadastre dans le cadre de la convention avec la Direction Générale des Impôts et Domaines (DGD)	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,000.00	0.00	Annulé								2023-05-01						2023-06-26	2023-12-23	
SN-PROMOGED-81170-GO-RFO / Acquisition de matériels et mobiliers de bureau	IDA / V1600	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		26,000.00	0.00	Annulé								2018-10-25	2018-11-12					2018-11-25	2018-12-25	
SN-PROMOGED-392893-GO-RFO / ACQUISITION D'EQUIPEMENT D'ARCHIVAGE NUMERIQUE ET DE GESTION ELECTRONIQUE DE DOCUMENT	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		39,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-04-29						2024-06-24	2024-12-21	
SN-PROMOGED-272517-GO-RFO / Recrutement d'un prestataire pour la conception, la réalisation d'un film institutionnel sur le PROMOGED et d'un reportage sur la décharge de Mbeubeus	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Annulé								2022-03-23						2022-05-18	2022-11-14	
SN-PROMOGED-323229-GO-RFO / Acquisition de TOMPRO et de TOMPAIE web	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Annulé								2023-06-27						2023-08-22	2024-02-18	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
SN-PROMOGED-89692-NC-RFO / recrutement d'un prestataire pour la couverture de l'assurance maladie du personnel du PROMOGED	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,000.00	9,867.30	Achévé								2018-12-24	2019-01-02							2019-02-18	2019-02-13	2019-08-17	2019-03-29
SN-PROMOGED-95110-NC-RFO / L'objectif général est de mettre à jour le logiciel TOMPRO et de migrer vers sa version web pour faciliter une gestion administrative, financière et comptable efficace avec une synchronisation des données du PROMOGED.	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,178.00	0.00	Annulé								2019-02-02	2019-02-06							2019-03-30	2019-09-26		
SN-PROMOGED-204122-NC-RFO / Recrutement d'un prestataire pour le nettoyage des locaux du projet	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		17,400.00	15,629.29	Achévé								2020-11-22	2020-11-11							2021-01-17	2020-12-20	2021-07-16	2021-12-31
SN-PROMOGED-204130-NC-RFO / Recrutement d'une société de gardiennage	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,600.00	25,944.49	Signé								2020-11-22	2020-11-11							2021-01-17	2020-12-30	2021-07-16	
SN-PROMOGED-227439-GO-RFO / Installation Réseau Téléphonie - internet- Visio surveillance	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		90,000.00	39,962.97	Achévé								2021-12-04								2022-01-29	2022-01-23	2022-07-28	2022-07-11
SN-PROMOGED-179838-NC-RFB / Production de supports de communication	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		180,000.00	0.00	Annulé								2022-05-05	2022-05-10					2022-06-21	2022-07-21	2022-08-25	2023-02-21		
SN-PROMOGED-262133-NC-RFB / Sélection d'un prestataire pour la réalisation de reportages et de captation de photos, vidéos et de la production de capsules	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	19,243.65	Achévé								2021-12-18								2022-02-12	2022-03-05	2022-08-11	2022-07-31
SN-PROMOGED-265671-NC-RFO / Recrutement d'une société pour le gardiennage des locaux du siège du PROMOGED	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	17,152.17	Achévé								2021-12-25								2022-02-19	2022-01-23	2022-08-18	
SN-PROMOGED-265676-NC-RFO / Recrutement d'un prestataire pour le nettoyage des locaux de siège du PROMOGED	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		24,000.00	13,436.85	Signé								2021-12-27								2022-02-21	2022-01-23	2023-02-21	

SN-PROMOGED-278412-NC-RFB / Acquisition de logiciels SIG (licences)	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		30,000.00	20,779.30	Achévé							2022-04-11	2022-04-12	2022-04-16	2022-06-03									2022-05-21	2022-08-01	2022-11-17	2022-08-29
SN-PROMOGED-295204-NC-RFB / Prestations de services d'entretien, de nettoyage et de vidange de 30 toilettes mobiles à la décharge de Mboubouss	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	98,000.00	0.00	Signé									2022-12-13	2022-06-10									2023-02-07	2023-02-24	2023-08-06	
SN-PROMOGED-323222-NC-RFB / Conception et impression de brochures de présentation des infrastructures	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	80,000.00	0.00	En attente d'exécution									2023-07-25										2023-09-19		2024-03-17	
SN-PROMOGED-323226-NC-RFB / Sélection d'un prestataire pour l'organisation d'une mission de benchmarking des entreprises au Maroc.	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	60,000.00	0.00	Achévé									2023-03-14									2023-05-09	2023-05-19	2023-11-05	2023-06-30	
SN-PROMOGED-259667-NC-RFB / Prestation de services de nettoyage pour Dakar et les trois (03) pôles en quatre (04) lots	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	2,290,000.00	0.00	Annulé			2021-12-30	2023-05-18	2022-01-04				2022-02-15		2022-03-17						2022-04-21		2022-10-18			
SN-PROMOGED-366111-NC-RFB / Prestations de service de nettoyage à Dakar et au niveau des trois(3) pôles en quatre (4) lots	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	2,290,000.00	0.00	En cours d'exécution			2023-11-29	2023-07-27	2023-12-04	2023-09-27			2024-01-15		2024-02-14						2024-03-20		2024-09-16			
SN-PROMOGED-272515-GO-RFB / Recrutement d'un prestataire pour la conception, la réalisation et l'impression de supports de communication	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	Annulé									2022-03-08									2022-05-03		2022-10-30		

CONSULTING FIRMS																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
SN-PROMOGED-60946-CS-Q CBS / Sélection d'un cabinet d'assistance à la Mairie d'ouvrage pour la fabrication d'unités de traitement de gestion des déchets pour les Pôles THIES, CASAMANCE et NORD	/		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		350,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-04-26	2018-05-08	2018-05-17	2018-05-15	2018-06-10	2018-09-18			2018-07-08	2018-11-05	2018-08-07	2018-11-08	2018-09-11	2018-12-10	2018-10-16			2019-03-15			
SN-PROMOGED-60948-CS-Q CBS / Sélection d'un Cabinet pour l'appui à la définition du cadre de réforme de la Fiscalité directe et l'appui à l'opérationnalisation de l'éco-taxe pour le secteur des déchets solides municipaux au Sénégal	/		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	145,352.90	Signé	2018-04-26	2018-05-08	2018-05-17	2018-05-15	2018-06-10	2018-09-18			2018-07-08	2018-11-07	2018-08-07	2018-11-23	2018-09-11	2018-12-10	2018-10-16			2019-04-05	2019-07-13		
SN-PROMOGED-60945-CS-Q CBS / Sélection d'un cabinet pour les études techniques détaillées de l'opération de répartition de la décharge de Mboubouss et de la construction d'infrastructures de traitement des déchets solides	/	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		550,000.00	467,750.01	Achévé	2018-04-26	2018-05-11	2018-05-17	2018-05-15	2018-06-14	2018-09-18			2018-07-12	2018-10-31	2018-08-11	2018-11-19	2018-09-15	2018-12-07	2018-10-20			2019-07-30	2019-06-17	2021-04-21	
SN-PROMOGED-62398-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'une étude d'impact environnemental et social, et un plan d'action de réinstallation du nouveau schéma de gestion des déchets solides à Dakar	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		300,000.00	0.00	Annulé	2018-05-11		2018-05-25		2018-06-23	2018-09-24							2018-07-23		2018-08-27			2018-10-26			
SN-PROMOGED-66089-CS-Q CBS / SÉLECTION D'UN CABINET POUR L'ÉLABORATION DE 5 DOSSIERS DE CONSULTATION CONDUISANT À LA SÉLECTION DE PARTENAIRES PRIVÉS POUR LA CONCEPTION, LA RÉALISATION ET L'EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES DE LA RÉGION DE DAKAR	/	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-09	2018-06-14	2018-06-30	2018-06-25	2018-08-13	2018-09-27			2018-09-10	2018-11-13	2018-10-10	2018-11-13	2018-11-14	2018-12-11	2018-12-19			2019-06-17			
SN-PROMOGED-66090-CS-CQS / SÉLECTION D'UN CABINET POUR LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL, ET UN PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION DU NOUVEAU SCHEMA DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES À DAKAR	/	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-09	2018-06-14	2018-06-23	2018-06-25	2018-07-21	2018-08-28					2018-08-05		2018-09-09		2018-09-09			2019-03-08			
SN-PROMOGED-128465-CS-QCBS PRIO / Sélection et emploi d'un consultant firme pour l'appui organisationnel du secteur des déchets et l'accompagnement pour la mise en oeuvre des résultats	IDA / V1600	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		450,000.00	366,893.77	Achévé	2019-08-21	2019-09-12	2019-09-11		2019-10-25	2019-10-31			2019-11-22	2020-07-09	2019-12-22	2020-07-09	2020-01-26	2020-09-08	2020-03-01		2021-02-20	2021-03-01	2022-05-26		
SN-PROMOGED-178889-CS-QCBS / sélection d'un cabinet pour l'élaboration d'un nouveau mécanisme de financement durable, de la viabilité économique et des réformes fiscales du secteur de la gestion des déchets solides municipaux au Sénégal	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	Signé	2020-06-10	2020-06-23	2020-07-01		2020-08-14	2021-08-10			2020-09-11	2021-09-30	2020-10-11	2021-11-06	2020-11-15	2022-02-08	2020-12-20		2022-10-15	2021-12-20			

SN-PROMOGED-179536-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet d'avocats et d'assistance et accompagnement du PROMOGED dans la préparation et la mise en oeuvre des contrats PPP avec le secteur	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	350,000.00	0.00	Signé	2020-08-13	2020-08-06	2020-09-03	2020-10-17	2020-11-20	2020-11-14	2021-03-08	2020-11-14	2021-03-15	2021-01-18	2021-11-29	2021-02-22	2022-10-06	2022-02-22	
SN-PROMOGED-182424-CS-QCS / Sélection d'un cabinet en charge du recrutement du personnel complémentaire de l'UGP	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	44,000.00	32,610.56	Signé	2020-07-30	2020-08-04		2020-08-13	2020-08-05				2020-09-12	2020-09-15	2020-10-17	2020-10-18	2021-04-15	2021-04-25	
SN-PROMOGED-179491-CS-QCBS / Sélection d'un bureau de contrôle des travaux des autres infrastructures de Dakar et pour la réception des équipements	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	2,003,295.00	0.00	Annulé	2021-07-10		2021-07-31	2021-09-13		2021-10-11		2021-11-10		2021-12-15		2022-01-19		2023-01-19	
SN-PROMOGED-178431-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour le suivi des travaux de réorption de la décharge de Mbeubeus et des infrastructures de Dakar en 2 missions Mbeubeus et les autres infrastructures de Dakar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	2,312,800.00	0.00	Annulé	2022-03-02		2022-03-23	2022-05-06		2022-06-03		2022-07-03		2022-08-07		2022-09-11		2023-09-11	
SN-PROMOGED-240082-CS-QCBS / SÉLECTION D'UN CONSULTANT (FRANCE) EN CHARGE DE LA MISSION DE CONTRÔLE DE SUITE ET DE SUPERVISION DES TRAVAUX DU PROJET DE RESORPTION DE LA DÉCHARGE DE MBEUBEUS	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	2,620,415.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-07-30	2021-07-21	2021-08-06	2021-09-03	2022-03-17	2021-10-01	2022-05-24	2021-10-31	2023-09-19	2021-12-05		2022-01-09		2023-01-09
SN-PROMOGED-179505-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'une EIE S au niveau du Pôle Casamance (8 études)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	472,000.00	0.00	Annulé	2022-02-09		2022-03-02	2022-04-15		2022-05-13		2022-06-12		2022-07-17		2022-08-21		2023-08-21	
SN-PROMOGED-179540-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'évaluation de performance des acteurs impliqués dans la mise en oeuvre -création de données dynamiques sur 6 ans	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,500,000.00	0.00	Annulé	2020-11-19		2020-12-10	2021-01-23		2021-02-20		2021-03-22		2021-04-26		2021-05-31		2022-05-31	
SN-PROMOGED-178441-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'assistance à l'exploitation des infrastructures à Dakar (premières années d'exploitation)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	908,600.00	0.00	Annulé	2024-02-09		2024-03-01	2024-04-14		2024-05-12		2024-06-11		2024-07-16		2024-08-20		2025-08-20	
SN-PROMOGED-178917-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'assistance à l'exploitation des infrastructures au niveau des villes secondaires Pôle NOBO THIES et CASAMANCE (6 premières années d'exploitation)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	531,000.00	0.00	Annulé	2024-02-07		2024-02-28	2024-04-12		2024-05-10		2024-06-09		2024-07-14		2024-08-18		2025-08-18	
SN-PROMOGED-179495-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour le plan d'action et de réinstallation PCR au niveau des Pôles régionaux	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	2,832,000.00	0.00	Annulé	2020-12-18		2021-01-08	2021-02-21		2021-03-21		2021-04-20		2021-05-25		2021-06-29		2022-06-29	
SN-PROMOGED-179503-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour une EIES au niveau du Pôle de THIES (4 études)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	236,000.00	0.00	Annulé	2022-05-11		2022-06-01	2022-07-15		2022-08-12		2022-09-11		2022-10-16		2022-11-20		2023-11-20	
SN-PROMOGED-179511-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation des analyses environnementales et initiales au niveau du Pôle Casamance	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	566,400.00	0.00	Annulé	2022-04-06		2022-04-27	2022-06-10		2022-07-08		2022-08-07		2022-09-11		2022-10-16		2023-10-16	
SN-PROMOGED-179514-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'analyses environnementales et initiales au niveau du Pôle THIES	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,321,600.00	0.00	Annulé	2022-03-11		2022-04-01	2022-05-15		2022-06-12		2022-07-12		2022-08-16		2022-09-20		2023-09-20	
SN-PROMOGED-195155-CS-QCBS / Sélection et emploi d'un bureau de contrôle des travaux de Mbeubeus et pour la réception des équipements	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	945,525.00	0.00	Annulé	2021-07-21		2021-08-11	2021-09-24		2021-10-22		2021-11-21		2021-12-26		2022-01-30		2023-01-30	
SN-PROMOGED-262750-CS-QCBS / Sélection d'une firme pour l'Etude de préféabilité, de l'évaluation préalable et des services de conseil en transaction pour la mise en place d'un Partenariat Public Privé (PPP) pour la gestion des déchets de Dakar	IDA / 65520	Project Implementation Support	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	800,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-02-16	2021-11-30	2022-03-09	2021-12-24	2022-04-22	2023-08-30	2022-05-20	2024-01-18	2022-06-19		2022-07-24		2022-08-28		2023-08-28
SN-PROMOGED-129287-CS-QCBS PRCO / Sélection d'un cabinet d'avocats pour l'élaboration des textes relatifs à l'application des PPP pour le secteur des déchets et accompagnement pour la mise en oeuvre	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	350,000.00	0.00	Annulé	2021-08-18		2021-09-08	2021-10-22		2021-11-19		2021-12-19		2022-01-23		2022-02-27		2023-02-27	
SN-PROMOGED-323147-CS-QCBS / Recrutement d'une structure recruteur chargée de la protection des couches vulnérables et du retrait des enfants de la décharge de Mbeubeus	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-10	2022-12-15	2023-05-31	2023-01-26	2023-07-14		2023-08-11		2023-09-10		2023-10-15		2023-11-19		2024-11-18

SN-PROMOGED-323148-CS-QCBS / Recrutement d'une structure facilitatrice chargée de la mise en œuvre du Plan d'actions de Réhabilitation (PAR) et du Plan de Restauration des moyens de subsistance (PRMS) du projet de résorption de la décharge de Mbeubebe	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-12	2022-12-15	2023-06-02	2023-02-16	2023-07-16					2023-08-13	2023-09-12	2023-10-17	2023-11-21	2024-11-20
SN-PROMOGED-179859-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'évaluation à mi-parcours et final du Projet	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	200,000.00	0.00	Annulé	2023-12-13		2024-01-03		2024-02-16					2024-03-15	2024-04-14	2024-05-19	2024-06-23	2025-06-23
SN-PROMOGED-179857-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'audit des comptes du PROMOGED	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	120,000.00	0.00	Annulé	2021-12-09		2021-12-30		2022-02-12					2022-03-12	2022-04-11	2022-05-16	2022-06-20	2023-06-20
SN-PROMOGED-323195-CS-QCBS / Recrutement d'un Prestataire chargé de la coordination de la caractérisation des déchets solides au niveau de la région de Dakar	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	60,000.00	0.00	Annulé	2023-07-11	2022-09-22	2023-08-01		2023-09-14					2023-10-12	2023-11-11	2023-12-16	2024-01-20	2025-01-19
SN-PROMOGED-182416-CS-QCBS / Suivi des travaux et réception des infrastructures et équipements au niveau du pôle THIES et CASAMANCE	IDA / V1600	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	2,268,362.00	0.00	Annulé	2024-12-26		2025-01-16		2025-03-01					2025-03-29	2025-04-28	2025-06-02	2025-07-07	2026-07-07
SN-PROMOGED-179496-CS-QCBS / Sélection d'un consultant firme pour la formation des acteurs sur les procédures de réinstallation, violence basée sur le genre et règlement des plaintes	IDA / V1600	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	236,000.00	0.00	Annulé	2024-12-26		2025-01-16		2025-03-01					2025-03-29	2025-04-28	2025-06-02	2025-07-07	2026-07-07
SN-PROMOGED-178435-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la facilitation de la mise en œuvre du PAR de Grand Dakar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	200,000.00	0.00	Annulé	2024-12-28		2025-01-18		2025-03-03						2025-04-02	2025-05-07	2025-11-03	
SN-PROMOGED-248604-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour une EIES au niveau du Pôle de THIES (4 études)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	236,000.00	0.00	Annulé	2025-09-20		2025-10-11		2025-11-24					2025-12-22	2026-01-21	2026-02-25	2026-04-01	2027-04-01
SN-PROMOGED-248605-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour le plan d'action et de l'installation PCR au niveau des Pôles régionaux	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	2,832,000.00	0.00	Annulé	2025-11-20		2025-12-11		2026-01-24					2026-02-21	2026-03-23	2026-04-27	2026-06-01	2027-06-01
SN-PROMOGED-248607-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'une EIES au niveau du Pôle Casamance (8 études)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	472,000.00	0.00	Annulé	2025-12-27		2026-01-17		2026-03-02					2026-03-30	2026-04-29	2026-06-03	2026-07-08	2027-07-08
SN-PROMOGED-248609-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation des analyses environnementales et ritales au niveau du Pôle Casamance	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	566,400.00	0.00	Annulé	2025-08-20		2025-09-10		2025-10-24					2025-11-21	2025-12-21	2026-01-25	2026-03-01	2027-03-01
SN-PROMOGED-248617-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'une EIES au niveau du Pôle NORD13 études)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	708,000.00	0.00	Annulé	2025-08-21		2025-09-11		2025-10-25					2025-11-22	2025-12-22	2026-01-26	2026-03-02	2027-03-02
SN-PROMOGED-248620-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation des analyses environnementales et ritales au niveau du Pôle NORD	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,439,600.00	0.00	Annulé	2025-08-20		2025-09-10		2025-10-24					2025-11-21	2025-12-21	2026-01-25	2026-03-01	2027-03-01
SN-PROMOGED-248611-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'analyses environnementales et initiale au niveau du Pôle THIES	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,321,600.00	0.00	Annulé	2025-09-27		2025-10-18		2025-12-01					2025-12-29	2026-01-28	2026-03-04	2026-04-08	2027-04-08
SN-PROMOGED-179532-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'accompagnement de la mise en œuvre des résultats/Modérateurs pour ateliers et processus d'adoption sur l'ATEOM, NEOM et ECOTAXES)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2024-12-20		2025-01-10		2025-02-23						2025-03-25	2025-04-29	2025-10-26	
SN-PROMOGED-38887-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation des études techniques détaillées des PRN et CRC et l'élaboration d'un dossier de consultation pour les travaux dans les pôles Thies, Nord (Si Louis Mata) et SUD (Ziguinchor, Sédiou et Kolda)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	400,000.00	0.00	Annulé	2024-12-04		2024-12-25		2025-02-07					2025-03-07	2025-04-06	2025-05-11	2025-06-15	2026-06-15
SN-PROMOGED-182406-CS-QCBS / Etudes techniques de modernisation de gestion internationale des déchets solides et du mode de contractualisation des infrastructures avec le secteur privé dans le pôle NORD	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,770,000.00	0.00	Annulé	2020-07-06		2020-07-27		2020-09-09					2020-10-07	2020-11-06	2020-12-11	2021-01-15	2022-01-15
SN-PROMOGED-248602-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'assistance à l'exploitation des infrastructures au niveau des villes secondaires Pôle NORD THIES et CASAMANCE	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	531,000.00	0.00	Annulé	2023-05-09		2023-05-30		2023-07-13					2023-08-10	2023-09-09	2023-10-14	2023-11-18	2024-11-17

SN-PROMOGED-248600-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'assistance à l'exploitation des infrastructures à Dakar (2 premières années d'exploitation)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		908,600.00	0.00	Annulé	2023-05-16	2023-06-06	2023-07-20			2023-08-17	2023-09-16	2023-10-21	2023-11-25	2024-11-24
SN-PROMOGED-248612-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'évaluation de performance des acteurs impliqués dans la mise en œuvre d'activités de données dynamiques	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,500,000.00	0.00	Annulé	2023-05-09	2023-05-30	2023-07-13			2023-08-10	2023-09-09	2023-10-14	2023-11-18	2024-11-17
SN-PROMOGED-128505-CS-QCBS PRO / Sélection et emploi d'un cabinet pour les Etudes techniques détaillées des infrastructures au niveau des Pôles et mode de contractualisation pour la gestion des infrastructures (1 cabinet en 2 missions : zone Nord 1 et 2 zones Thies-Casamance)	IDA / V1600	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,770,000.00	0.00	Annulé	2022-05-13	2022-06-03	2022-07-17			2022-08-14	2022-09-13	2022-10-18	2022-11-22	2023-11-22
SN-PROMOGED-182414-CS-QCBS / Suivi des travaux et réception des infrastructures et équipements au niveau du pôle NORD	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,125,864.00	0.00	Annulé	2022-03-10	2022-03-31	2022-05-14			2022-06-11	2022-07-11	2022-08-15	2022-09-19	2023-09-19
SN-PROMOGED-182411-CS-QCBS / Etudes techniques de modernisation de gestion intercommunale des déchets solides et du mode de contractualisation des infrastructures avec le secteur privé pour le pôle THIES-CASAMANCE	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,770,000.00	0.00	Annulé	2020-08-19	2020-09-09	2020-10-23			2020-11-20	2020-12-20	2021-01-24	2021-02-28	2022-02-28
SN-PROMOGED-360589-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet et pour l'étude de préféabilité, de l'évaluation préalable et des services de conseil en transaction pour la mise en place d'un PPP pour la construction et l'exploitation des infrastructures de gestion dans la région de THIES	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-26	2023-07-25	2023-08-16	2023-07-25	2023-09-29	2023-10-27	2023-11-26	2023-12-31	2024-02-04	2025-02-03
SN-PROMOGED-360621-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet et pour les études techniques détaillées de la réhabilitation de la décharge de Thiès	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-25	2023-07-25	2023-09-15	2023-07-25	2023-10-29	2023-11-26	2023-12-26	2024-01-30	2024-03-05	2025-03-05
SN-PROMOGED-360628-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet et pour les études techniques détaillées de la réhabilitation de la décharge de Mambator et l'étude de préféabilité pour la mise en place d'un PPP pour la construction et l'exploitation des infrastructures	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-22	2023-07-25	2023-10-13	2023-07-25	2023-11-26	2023-12-24	2024-01-23	2024-02-27	2024-04-02	2025-04-02
SN-PROMOGED-360681-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet et pour les études techniques détaillées de la réhabilitation de la décharge de GANDON et l'étude de préféabilité pour la mise en place d'un PPP pour la construction et l'exploitation du CVD	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-07	2023-06-23	2023-09-28	2023-06-23	2023-11-11	2023-12-09	2024-01-08	2024-02-12	2024-03-18	2025-03-18
SN-PROMOGED-360692-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet et pour les études techniques détaillées pour la construction des PRN, et CRC, au niveau des pôles NORD, THIES et Casamance	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-06	2023-06-23	2023-09-27	2023-06-23	2023-11-10	2023-12-08	2024-01-07	2024-02-11	2024-03-17	2025-03-17
SN-PROMOGED-360650-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet et pour l'étude de préféabilité, de l'évaluation préalable et des services de conseil en transaction pour la mise en place d'un PPP pour la construction et l'exploitation des infrastructures de gestion de Kolda et Sédiou	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-09	2023-10-30	2024-01-30		2024-03-14	2024-04-11	2024-05-11	2024-06-15	2024-07-20	2025-07-20
SN-PROMOGED-360689-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet et pour l'étude de préféabilité, de l'évaluation préalable et des services de conseil en transaction pour la mise en place d'un PPP pour la construction et l'exploitation des infrastructures dans les régions de St Louis et Matam	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-10	2023-10-30	2024-01-31	2023-11-27	2024-03-15	2024-04-12	2024-05-12	2024-06-16	2024-07-21	2025-07-21
SN-PROMOGED-403226-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet ou groupement de cabinets chargé de (i) l'IES PAR (ii) et PRMS de GANDON	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-22		2024-03-14		2024-04-27	2024-05-25	2024-06-24	2024-07-29	2024-09-02	2025-09-02

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-PROMOGED-60935-CS-IND / sélection d'un consultant individuel chargé de la réalisation du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) et du cadre de politique de réinstallation (CPR)	/		A posteriori	Individuel	Open		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-04-26	2018-05-08	2018-05-22	2018-10-03	2018-06-12	2018-12-07	2018-07-17		2019-01-13	

SN-PROMOGED-60964-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'élaboration du manuel des opérations du PROMOGED	/		A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-04-26	2018-05-08	2018-05-25	2018-10-17	2018-06-15	2018-12-07	2018-07-20	2018-08-29		
SN-PROMOGED-60966-CS-CDS / Sélection d'un cabinet chargé de l'élaboration EIES et PAR pour les travaux de réhabilitation du site de Mbeubeuss	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,000.00	218,105.80	Achévé	2018-04-26		2018-05-06			2018-07-10	2018-10-20	2018-12-07	2019-05-20	
SN-PROMOGED-62004-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel expert comptable	/		A posteriori	Individuel	Open	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-10		2018-02-13	2018-06-07	2018-03-06	2018-04-10		2019-04-05		
SN-PROMOGED-62005-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel expert en sauvetage environnemental et social	/		A posteriori	Individuel	Open	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-10		2018-02-13	2018-06-07	2018-03-06	2018-04-10		2019-04-05		
SN-PROMOGED-62007-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel expert en appui institutionnel et réforme juridique	/		A posteriori	Individuel	Open	100,000.00	0.00	Signé	2017-11-10		2018-01-08	2018-06-07	2018-01-29	2018-10-03	2018-03-05	2019-02-28		
SN-PROMOGED-66088-CS-INDV / Sélection d'un consultant INDIVIDUEL SPÉCIALISÉ EN PASSATION DE MARCHÉS	/	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open	100,000.00	0.00	Signé	2017-11-10	2017-12-04	2018-02-13	2018-05-14	2018-03-06	2018-10-26	2018-04-10	2019-04-05		
SN-PROMOGED-89316-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'analyse économique et financière du PROMOGED qui fera parti intégrante du board package relatif à la demande de financement du projet	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	0.00	Annulé	2018-12-11	2020-08-24	2019-01-29		2019-02-19		2019-03-26	2019-09-22		
SN-PROMOGED-128532-CS-INDV PRIO / Sélection et emploi d'un consultant individuel pour l'élaboration du manuel d'évaluation de performances des acteurs impliqués dans la mise en œuvre -	IDA / V1600	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Open	100,000.00	92,446.82	Signé	2019-09-11	2019-10-23	2019-10-30	2020-08-07	2019-11-20	2019-11-26	2019-12-25	2020-11-01	2020-06-22	2021-05-25
SN-PROMOGED-128538-CS-INDV PRIO / Sélection et emploi d'un consultant individuel pour l'élaboration de la charte graphique du projet	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	8,571.05	Signé	2019-09-18	2020-05-28	2019-09-23	2020-09-01	2019-10-14	2020-09-14	2019-11-18	2020-10-13	2020-05-16	
SN-PROMOGED-135021-CS-CDS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration du plan de restauration des moyens de subsistance des récupérateurs de Mbeubeuss	IDA / V1600	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	Annulé	2019-10-07	2020-12-03	2019-10-12		2019-11-02		2019-12-07		2020-06-04	
SN-PROMOGED-139855-CS-CDS / Sélection de consultant s pour l'élaboration de plan de restauration des moyens de subsistance des récupérateurs de Mbeubeuss	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	120,000.00	320,506.70	Signé	2019-10-18	2019-10-24	2019-10-28	2019-10-03			2020-01-01	2020-05-01	2020-06-29	2020-07-31
SN-PROMOGED-179430-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour le poste de Directeur de Projet	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open	112,268.00	0.04	Signé	2020-06-22	2020-07-15	2020-08-10	2021-05-12	2020-08-31	2021-11-08	2020-10-05	2021-12-29	2021-04-03	
SN-PROMOGED-180545-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel Expert en Communication	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open	70,307.00	56,559.28	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-03-11	2020-09-03	2021-08-05	2020-10-08	2021-08-22	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180551-CS-INDV / Sélection d'un consultant Ingénieur génie civil Sénior	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open	70,307.00	53,724.43	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-05-05	2020-09-03	2021-10-18	2020-10-08	2021-11-12	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180556-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel Expert foncier	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open	70,307.00	59,185.23	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13	2021-06-04	2020-09-03	2021-06-04	2020-10-08	2021-08-22	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180561-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel Spécialiste en Passation des Marchés Junior	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open	52,211.00	43,216.28	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13	2021-02-25	2020-09-03	2021-06-21	2020-10-08	2021-08-22	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180564-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel Comptable	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open	52,211.00	31,831.05	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13	2021-02-25	2020-09-03	2021-07-23	2020-10-08	2021-09-07	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180569-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel Facilitateur Social Pôle Dakar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open	52,211.00	46,198.93	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-23	2020-09-03	2021-07-08	2020-10-08	2021-08-28	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180575-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel Facilitateur social Pôle Thiès	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open	52,211.00	40,897.18	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2020-11-18	2020-09-03	2021-07-23	2020-10-08	2021-08-28	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180579-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel facilitateur social Pôle casamance	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open	52,211.00	2,296.09	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-06-04	2020-09-03	2021-07-06	2020-10-08	2021-08-28	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180581-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel Facilitateur social Pôle NORD	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open	52,211.00	46,209.57	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-25	2020-09-03	2021-06-04	2020-10-08	2021-08-28	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180584-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel Environnementaliste Pôle Dakar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open	52,211.00	2,402.84	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-24	2020-09-03	2021-07-01	2020-10-08	2021-08-28	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180587-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel Environnementaliste Pôle Thiès	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open	52,211.00	2,299.85	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-24	2020-09-03	2021-06-04	2020-10-08	2021-08-28	2021-04-06	

SN-PROMOGED-180591-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel Environnementaliste Pôle NORD	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52.211.00	44.882.12	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-25	2020-09-03	2021-07-23	2020-10-08	2021-08-28	2021-04-06
SN-PROMOGED-180594-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel Environnementaliste Pôle Casamance	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52.211.00	48.001.53	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-07-01	2020-09-03	2021-07-08	2020-10-08	2021-09-04	2021-04-06
SN-PROMOGED-180600-CS-I NDV / Sélection d'un consultant ingénieur génie civil Pôle Thiès	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52.211.00	42.013.31	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13	2021-06-04	2020-09-03	2021-07-08	2020-10-08	2021-08-29	2021-04-06
SN-PROMOGED-180603-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel ingénieur génie civil Pôle Nord	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52.211.00	47.937.29	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13	2021-07-02	2020-09-03	2021-07-23	2020-10-08	2021-08-29	2021-04-06
SN-PROMOGED-180606-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel ingénieur génie civil Pôle Casamance	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52.211.00	43.547.95	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13	2021-02-18	2020-09-03	2021-08-23	2020-10-08	2021-10-31	2021-04-06
SN-PROMOGED-180596-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel Ingénieur génie civil Pôle Dakar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52.211.00	0.00	Annulé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13		2020-09-03		2020-10-08		2021-04-06
SN-PROMOGED-128543-CS-I NDV PRIO / Sélection d'un consultant individuel pour l'appui à la contractualisation à Dakar et au niveau des villes secondaires (DPP et DSN)	IDA / V1600	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		101.000.00	0.00	Annulé	2021-11-25		2022-01-13		2022-02-03		2022-03-10		2022-09-06
SN-PROMOGED-247526-CS-I NDV / RECRUTEMENT D'UN AGENT VERIFICATEUR INDEPENANT (AVI)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		120.000.00	108.160.00	Signé	2021-09-07	2021-09-22	2021-10-26	2022-01-05	2021-11-16	2022-02-02	2021-12-21	2022-07-04	2022-06-19
SN-PROMOGED-260356-CS-I NDV / SÉLECTION ET EMPLOI D'UN CONSULTANT AUDITEUR INTERNE POUR L'UNITÉ DE GESTION DU PROJET - UGP	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		20.000.00	9.301.81	Signé	2021-11-23	2021-10-27	2021-11-28	2022-01-26	2021-12-19	2022-02-10	2022-01-23	2022-05-09	2022-07-22
SN-PROMOGED-128541-CS-I NDV PRIO / Sélection d'un Prestataire chargé de l'élaboration d'une stratégie digitale et de la mise en place du site web, d'un intranet et des profils de réseaux sociaux	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		30.000.00	0.00	Signé	2022-01-04	2022-11-08	2022-01-09	2022-01-13	2022-01-30	2022-03-03	2022-03-06	2022-04-22	2022-09-02
SN-PROMOGED-262125-CS-I NDV / Sélection d'un Consultant chargé d'élaborer une stratégie et un plan de communication du PROMOGED	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		30.000.00	0.00	Signé	2022-01-16	2021-12-14	2022-01-21	2022-06-02	2022-02-11	2022-07-14	2022-03-18	2023-03-03	2022-09-14
SN-PROMOGED-262340-CS-I NDV / Sélection d'un Consultant chargé de la rédaction du Bulletin d'information et de contenus médiatiques	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		28.000.00	20.659.05	Signé	2022-02-28	2022-01-20	2022-03-05	2022-01-17	2022-03-26	2022-05-05	2022-04-30	2022-05-31	2022-10-27
SN-PROMOGED-180610-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel Responsable de l'Unité Sociale	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		63.156.00	0.00	Annulé	2020-07-15	2020-08-06	2020-09-02	2021-02-23	2020-09-23		2020-10-28		2021-04-26
SN-PROMOGED-194907-CS-I NDV / Sélection et emploi d'un (e) Expert (e) Social (e) et installation au sein de l'Unité de Gestion de Projet	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		52.211.00	0.00	Annulé	2021-02-25	2020-06-04	2021-04-15		2021-05-06		2021-06-10		2021-12-07
SN-PROMOGED-262770-CS-I NDV / Sélection et emploi d'une Expert(e) Social(e) et réinstallation au sein de l'Unité de Gestion de Projet	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		52.211.00	4.719.140.66	Signé	2021-12-30	2021-10-28	2022-01-04	2021-11-11	2022-01-25	2021-11-17	2022-03-01	2021-12-06	2022-08-28
SN-PROMOGED-262771-CS-I NDV / Sélection d'un Expert Responsable de l'Unité Sociale	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		63.156.00	58.337.62	Signé	2021-12-30	2022-02-08	2022-01-04	2021-11-11	2022-01-25	2021-11-17	2022-03-01	2021-12-06	2022-08-28
SN-PROMOGED-128542-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration de bulletins d'information semestrielle (conception et impression)	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		100.000.00	0.00	Annulé	2022-02-09		2022-03-30		2022-04-20		2024-02-02		2024-07-31
SN-PROMOGED-226252-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un guide d'exploitation et de la décharge de Mbeubeus	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		20.000.00	0.00	Annulé	2021-10-20		2021-10-25		2021-11-15		2021-12-20		2022-06-18
SN-PROMOGED-274742-CS-I NDV / Sélection d'un Géomètre-Expert pour la délimitation et le bornage des sites à infrastructures de Dakar : décharge de Mbeubeus - CIVD de Bambalor - CIVD de Sébiakata - CTT de Mbaou et CTT de Diarnadiou	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		30.000.00	29.374.11	Signé	2022-02-17	2022-01-14	2022-04-07	2022-02-10	2022-04-28	2022-02-18	2022-06-02	2022-03-05	2022-11-29
SN-PROMOGED-278025-CS-I NDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé d'établir une situation de référence des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le secteur des déchets solides au 5 ^e étage	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		200.000.00	0.00	Signé	2022-03-30	2022-02-07	2022-05-18	2022-05-27	2022-06-08	2022-07-15	2022-07-13	2022-12-18	2023-01-09

SN-PROMOGED-278953-CS-I NDV / Recrute un Expert technique dans le cadre de l'élaboration de la loi d'orientation du secteur de la gestion des déchets solides	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Achévé	2022-04-07	2022-02-08	2022-05-26	2022-06-01	2022-06-16	2022-06-29	2022-07-21	2022-08-31	2023-01-17
SN-PROMOGED-278956-CS-I NDV / Recrutement d'un juriste dans le cadre de l'élaboration de la loi d'orientation dans le secteur des déchets solides	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Signé	2022-03-25	2022-02-14	2022-05-13	2022-06-07	2022-06-03	2022-06-29	2022-07-08	2022-08-31	2023-01-04
SN-PROMOGED-280702-CS-I NDV / Sélection d'un consultant en charge de l'élaboration d'un cahier de charge pour l'exploitation des plateformes actives de la décharge de Mboubouss et d'un règlement télévisé pour les usagers	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		120,000.00	0.00	Signé	2022-04-20	2021-12-20	2022-06-08	2022-05-05	2022-06-29	2022-07-15	2022-08-03		2023-01-30
SN-PROMOGED-282282-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel pour la préparation des conventions et l'appui juridique pour la signature des protocoles avec les entités impliquées dans le PROMOGED	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	22,868.81	Achévé	2022-04-05	2022-01-21	2022-04-10	2022-06-01	2022-05-01	2022-04-26	2022-06-05	2022-06-06	2022-12-02
SN-PROMOGED-247532-CS-I NDV / RECRUTEMENT D'UN EXPERT EN DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL JUNIOR 2	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	0.00	Annulé	2021-09-15		2021-11-03		2021-11-24		2021-12-29		2022-06-27
SN-PROMOGED-272510-CS-I NDV / Recrutement d'un Expert en Développement Institutionnel	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	0.00	Annulé	2022-01-19		2022-03-09		2022-03-30		2022-05-04		2022-10-31
SN-PROMOGED-247529-CS-I NDV / RECRUTEMENT D'UN EXPERT EN DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL JUNIOR 1	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	0.00	Annulé	2021-09-15		2021-11-03		2021-11-24		2021-12-29		2022-06-27
SN-PROMOGED-288992-CS-I NDV / RECRUTEMENT D'UN EXPERT FINANCIER EN CHARGE D'ELABORER LES COMPTES D'EXPLOITATION PREVISIONNELS ET LES PLANS DE FINANCEMENT DES PLANS DE GESTION DES DECHETS SOLIDES	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Signé	2022-06-29	2022-10-07	2022-08-17	2022-08-03	2022-09-07	2022-08-25	2022-10-12	2022-11-18	2023-04-10
SN-PROMOGED-295210-CS-I NDV / Sélection d'un Consultant individuel Architecte pour la conception et la modélisation 3D des infrastructures projetées au niveau du Pôle urbain de Diamniadio et du lac rose	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Signé	2022-12-27	2022-04-04	2023-01-01	2022-06-01	2023-01-22	2022-08-17	2023-02-26		2023-08-25
SN-PROMOGED-295212-CS-I NDV / Sélection d'un Consultant individuel pour l'étude de cartographie des opportunités et du mécanisme de renforcement de l'entreprenariat vert dans le secteur des déchets solides	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		160,000.00	0.00	Signé	2022-12-21	2022-06-01	2023-02-08	2022-08-03	2023-03-01	2022-09-01	2023-04-05	2022-11-24	2023-10-02
SN-PROMOGED-286095-CS-I NDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE DE L'ELABORATION DU PLAN DE GESTION DE LA MAINTENANCE D'OEUVRE DU PROMOGED	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	Signé	2022-10-20	2022-02-23	2022-10-25	2022-03-24	2022-11-15	2022-12-01	2022-12-20	2023-02-01	2023-06-18
SN-PROMOGED-312608-CS-I NDV / Recrutement de consultants formateurs pour le renforcement des capacités des élus et agents municipaux de communes couvertes par le PROMOGED dans le pôle de Dakar en gestion des déchets solides	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		34,000.00	0.00	Signé	2023-02-23	2022-08-24	2023-04-13	2022-11-17	2023-05-04	2022-11-17	2023-06-08	2023-08-05	2023-12-05
SN-PROMOGED-312611-CS-I NDV / Recrutement de consultants formateurs pour le renforcement des capacités des élus et agents municipaux de communes couvertes par le PROMOGED dans le pôle de Nord-Saint Louis Matam en gestion des déchets solides	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		34,000.00	0.00	Signé	2023-02-08	2022-08-24	2023-03-29	2022-11-17	2023-04-19	2022-11-17	2023-05-24	2023-07-18	2023-11-20
SN-PROMOGED-312612-CS-I NDV / Recrutement de consultants formateurs pour le renforcement des capacités des élus et agents municipaux de communes couvertes par le PROMOGED dans le pôle de THIES en gestion des déchets solides	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		34,000.00	0.00	Signé	2023-02-15	2022-08-24	2023-04-05	2022-12-06	2023-04-26	2023-01-12	2023-05-31	2023-07-18	2023-11-27
SN-PROMOGED-312613-CS-I NDV / Recrutement de consultants formateurs pour le renforcement des capacités des élus et agents municipaux de communes couvertes par le PROMOGED dans le pôle du SUD et RUFISQUE en gestion des déchets solides	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		34,000.00	0.00	Signé	2023-02-16	2022-08-24	2023-04-06	2022-12-06	2023-04-27	2023-01-12	2023-06-01	2023-07-18	2023-11-28
SN-PROMOGED-323143-CS-I NDV / Recrutement d'un Consultant individuel chargé de la Formation en ARGIS pour l'équipe de l'UGP du PROMOGED	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Achévé	2023-04-12	2023-09-13	2023-04-17	2023-01-30	2023-05-08	2023-03-28	2023-06-12	2023-05-16	2023-12-09

SN-PROMOGED-323144-CS-I NDV / Formation des récupérateurs de Mbeubeuss et du personnel de l'UCC et du PROMOGED sur les questions de l'Hygiène, la Sécurité et la Santé au travail	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-28	2022-12-15	2023-06-16	2023-08-29	2023-07-07	2023-10-27	2023-08-11	2024-02-07	
SN-PROMOGED-323145-CS-I NDV / Formation du personnel du PROMOGED, des agents de l'UCC et des récupérateurs de la décharge de Mbeubeuss sur les gestes de premiers secours	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-27	2022-12-15	2023-06-15		2023-07-06		2023-08-10	2024-02-06	
SN-PROMOGED-323171-CS-I NDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la revue à mi-parcours du PROMOGED	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open - National		50,000.00	0.00	Signé	2023-06-23	2023-01-16	2023-08-11	2023-05-02	2023-09-10	2023-07-05	2023-10-15	2023-09-14	2024-10-14
SN-PROMOGED-328476-CS-I NDV / Recrutement d'un Formateur en genre, VBC, leadership en faveur des récupératrices de la décharge de Mbeubeuss	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-25		2023-01-30		2023-02-20		2023-03-27		2023-09-23
SN-PROMOGED-262111-CS-I NDV / Recrutement d'un assistant en communication et en Community management du PROMOGED	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	Annulé	2022-01-30		2022-03-20		2022-04-10		2022-05-15		2022-11-11
SN-PROMOGED-96730-CS-IN DV / Recrutement d'un expert chargé du suivi évaluation Nous avons retenue l'approche d'une contractualisation directe avec Madame Mboine Khady SARR qui était le point focal du projet depuis le début de sa formulation en effet elle est la mémoire du projet	IDA / V1600	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	0.00	Annulé	2019-01-29		2019-02-08				2019-04-14		2019-10-11
SN-PROMOGED-180566-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel Expert en Genre	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	0.00	Annulé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-17	2020-09-03		2020-10-08		2021-04-06
SN-PROMOGED-184360-CS-I NDV / Sélection d'un consultant Responsable de l'unité environnementale	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		70,307.00	0.00	Annulé	2020-07-16		2020-09-03		2020-09-24		2020-10-29		2021-04-27
SN-PROMOGED-226254-CS-I NDV / Sélection d'un consultant pour la mise en œuvre de mécanisme de gestion des plaintes	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2021-10-13		2021-10-18		2021-11-08		2021-12-13		2022-06-11
SN-PROMOGED-338348-CS-I NDV / SÉLECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ÉLABORATION DES DONNÉES DU PLAN D'ACTION ET DE REINSTALLATION DU PROJET DE RESORPTION DE LA DÉCHARGE DE MBEUBEUSS	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Signé	2023-03-16	2023-12-08	2023-03-21	2023-03-08	2023-04-11	2023-11-20	2023-05-16	2023-11-24	2023-11-12
SN-PROMOGED-286093-CS-I NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) du PROMOGED	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2022-04-27	2022-02-23	2022-05-02		2022-05-23		2022-06-27		2022-12-24
SN-PROMOGED-178932-CS-QCBS / Sélection d'un consultant individuel pour la réalisation d'une enquête annuelle (mesure des indicateurs de développement du Projet et en quête de perception)	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open - National		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-22	2023-06-26	2023-05-10		2023-05-31		2023-07-05		2024-01-01
SN-PROMOGED-346555-CS-I NDV / Recrutement d'un Consultant individuel chargé de la coordination de la caractérisation des déchets solides au niveau de la région de Dakar	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-17	2023-06-23	2023-07-05		2023-07-26		2023-08-30		2024-02-26
SN-PROMOGED-179842-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel pour la mise en place et la sécurisation du site Web et des autres plateformes du PROMOGED	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2022-02-03		2022-02-08		2022-03-01		2022-04-05		2022-10-02
SN-PROMOGED-179851-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel expert financier senior pour l'élaboration de guide et supports pour la promotion de bonnes pratiques en gestion de déchets	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2022-02-10		2022-03-31		2022-04-21		2022-05-26		2022-11-22
SN-PROMOGED-360819-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel expert financier senior pour l'élaboration des plans intercommunaux des pôles Saloum et Centre	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-23	2023-07-25	2023-10-11		2023-11-01		2023-12-06		2024-06-03
SN-PROMOGED-360835-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel Expert senior en gestion des déchets pour l'élaboration des plans intercommunaux pour les pôles Saloum et Centre	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-07-27		2023-08-01		2023-08-22		2023-09-26		2024-03-24
SN-PROMOGED-361251-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration du Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) du PROMOGED	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-22	2023-06-23	2023-11-10		2023-12-01		2024-01-05		2024-07-03

SN-PROMOGED-370221-CS-I NDV / Sélection et emploi d'un consultant individuel pour l'évaluation sociale et la définition de la stratégie de développement pour les Communes de Bambar, Diarradiou, Sébikhotane et Keur Mousseu	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-13	2023-08-07	2023-11-01	2023-11-22	2023-12-27	2024-06-24
SN-PROMOGED-338917-CS-I NDV / SÉLECTION D'UN CONSULTANT POUR LA PRISE EN CHARGE DE L'INCIDENCE DE LA CÉPHALOPÉDIE DANS LE CADRE INSTITUTIONNEL DU SECTEUR DE LA GESTION DES DÉCHETS SOLIDES ET LES ACCORDS DE FINANCEMENT DU PROMOGED	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-08		2023-08-18		2023-10-22	2024-04-19
SN-PROMOGED-392887-CS-I NDV / Sélection et emploi d'un consultant individuel pour l'évaluation des plans d'aménagement de la forêt classée de Mbao et Sébikhotane	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open - National		70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-17	2024-01-16	2024-06-05	2024-06-26	2024-07-31	2025-01-27
SN-PROMOGED-392888-CS-I NDV / Sélection et emploi d'un consultant individuel pour l'élaboration de la forêt classée de Dény Youssouf	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-15	2024-01-16	2024-06-03	2024-06-24	2024-07-29	2025-01-25
SN-PROMOGED-392889-CS-I NDV / Sélection et emploi d'un consultant individuel pour l'élaboration du plan d'organisation, de veille et de la sécurité (POVS) de la décharge de Mbeubeus	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open - National		180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-23		2024-06-11	2024-07-02	2024-08-06	2025-02-02
SN-PROMOGED-62008-CS-IN NDV / Sélection d'un consultant spécialiste en communication, marketing social et développement communautaire	/		A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2018-03-21		2018-05-31	2018-06-21	2018-07-26	2019-07-21
SN-PROMOGED-328465-CS-I NDV / Recrutement d'un formateur en alphabétisation fonctionnelle pour les récupérateurs de la décharge de Mbeubeus en sérère	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2023-01-18		2023-01-23	2023-02-13	2023-03-20	2023-09-16
SN-PROMOGED-339286-CS-I NDV / Recrutement d'un formateur en alphabétisation fonctionnelle pour les récupérateurs de la décharge de Mbeubeus en WOLOF pour Groupe n°1	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2023-05-24		2023-05-29	2023-06-19	2023-07-24	2024-01-20
SN-PROMOGED-310106-CS-I NDV / Recrutement de formateurs en alphabétisation fonctionnelle pour les récupérateurs de Mbeubeus	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	Annulé	2022-12-29		2023-01-03	2023-01-24	2023-02-28	2023-08-27
SN-PROMOGED-339292-CS-I NDV / Recrutement d'un formateur en alphabétisation fonctionnelle pour les récupérateurs de la décharge de Mbeubeus en WOLOF pour Groupe n°2	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2023-05-30		2023-06-04	2023-06-25	2023-07-30	2024-01-26
SN-PROMOGED-328473-CS-I NDV / Recrutement d'un formateur en alphabétisation fonctionnelle pour les récupérateurs de la décharge de Mbeubeus en pular	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2023-01-19		2023-01-24	2023-02-14	2023-03-21	2023-09-17
SN-PROMOGED-262115-CS-I NDV / Sélection d'un consultant chargé de l'infographie du PROMOGED	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		6,000.00	0.00	Annulé	2022-01-31	2021-11-26	2022-02-05	2022-02-26	2022-04-02	2022-09-29